



*Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas*  
**ziņojums**  
**par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu**  
**par pārskata periodu no 01.07.2014. līdz 31.12.2014.**

## Ievads

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā noteiktajām prioritātēm, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par pārskata periodu no 2014.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.decembrim.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.–2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu uzraudzību atbilstoši darbības programmām un darbības programmu papildinājumiem.

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus par efektivitātes uzlabošanu, kā arī informāciju par uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu. Atbilstoši Finanšu ministrijas (vadošās iestādes) ieteikumiem ziņojumā ietverta analītiskā informācija par Eiropas Savienības fondu aktivitātēm, tai skaitā indikatoru kontekstā. Šī informācija tika prezentēta Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā.

**Ziņojuma tekstā izmantotie saīsinājumi:**

AI – atbildīgā iestāde

CBF – ceļu būves firma

CFLA – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

DP – darbības programma

DPP – darbības programmas papildinājums

EK – Eiropas Komisija

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES – Eiropas Savienība

ESF – Eiropas Sociālais fonds

ES fondi – Eiropas Savienības struktūrfondi un Kohēzijas fonds

EUR - euro

FM – Finanšu ministrija

IAD – Iekšējā audita departaments

IUB – Iepirkumu uzraudzības birojs

KF – Kohēzijas fonds

KISC – Kultūras informācijas sistēmu centrs

KNAB - Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

LR – Latvijas Republika

MK – Ministru kabinets

NA – nav attiecināms

NAI – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

NPS – (neutalized contaminated soil) no piesārņojuma attīrīta augsne

NVI – neatbilstoši veikti izdevumi

PII - pirmsskolas izglītības iestāde

PPĪV – pārbaudes projektu īstenošanas vietās

PVN – pievienotās vērtības nodoklis

RI – revīzijas iestāde

RDF (refuse – derived – fuel) no atkritumiem iegūts kurināmais

SI – sadarbības iestāde

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SPII - speciālās pirmsskolas izglītības iestāde  
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VB – valsts budžets

VI – vadošā iestāde

VIS – ES fondu vadības informācijas sistēma

VK – Valsts kase

VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra

VVD – Valsts vides dienests



## 1. Aktivitāšu ieviešana

### 1.tabula. Pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress plānošanas periodā

N/a<sup>1</sup>.

#### 1.1. Analīze par aktivitātēm, kurās projektu iesniegumu atlase nav uzsākta

N/a<sup>2</sup>.

#### 1.2. Analīze par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm

N/a<sup>3</sup>.

#### 1.3. Analīze par lielo projektu īstenošanas progresu

VARAM pārraudzībā esošo ES fondu aktivitāšu ietvaros tiek īstenoti divi projekti, kas tiek uzskatīti kā lieli projekti:

- projekts Nr.3DP/3.4.1.4.0./09/ IPIA/VIDM/002 „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi”, jo projekta iesniegums tika iesniegts EK pirms tika veikta izmaiņas nosacījums, ka par lielo projektu uzskatāms projekts, kura kopējās izmaksas ir vienādas vai lielākas par 50 milj. EUR;
- projekts Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/027 „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” – tā kā pēc pirmā iepirkumu konkursu rezultātiem tika secināts, ka piedāvātā iepirkumu cena pārsniedz plānoto, un tika paredzēts, ka, slēdzot visus iepirkumu līgumus, projekta kopējo izmaksu robeža pārsniegs 50 milj. EUR robežu, attiecīgi projekts ir uzskatāms par lielo projektu. Notika projekta pārvērtēšana un tika sagatavots un

<sup>1</sup> Saskaņā ar VI 10.9.”Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā” 1.pielikumu tabula nav jāaizpilda, aktuālie dati pieejami <http://www.esfondi.lv/page.php?id=667>.

<sup>2</sup> Saskaņā ar VI 10.9.”Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā” 1.pielikumu sadaļa nav jāaizpilda, analīze par pārskata periodā uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm sniegta 1.4.sadaļā.

<sup>3</sup> Saskaņā ar VI 10.9.”Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā” 1.pielikumu sadaļa nav jāaizpilda, analīze par pārskata periodā neuzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm sniegta 1.4.sadaļā.

iesniegts FM un EK lielā projekta iesniegums, kurš 2012.gada 12.decembrī tika apstiprināts ar EK lēmumu Nr.C(2012) 9429.

VARAM pārraudzībā esošo ES fondu aktivitāšu ietvaros šobrīd nav identificēti citi projekti, kas varētu kvalificēties kā lieli projekti atbilstoši KOMISIJAS 2010.gada 17.septembra REGULAS (ES) Nr.832/2010, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu nosacījumiem.

#### **3.4.1.4.aktivitāte „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”– projekts Nr.3DP/3.4.1.4.0./09/ IPIA/VIDM/002 „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudronu dīķi” sanācijas darbi”**

##### **1. Fiziskais progress**

Dienvidu dīķī līdz 2014.gada beigām ekskavētas ~ 19 726,839 t sērskābā gudrona masas, t.i. 65,27% no kopējā daudzuma, un nogādāts utilizācijai SIA „Cemex” Latvijā un Schwarze Pumpe Vācijā sērskābā gudrona pārstrādes rezultātā iegūtais sekundārais kurināmais. Papildus minētajam Dienvidu dīķī veikti visi ar objekta infrastruktūru un būvlaukuma ierīkošanu saistītie darbi, atsūkņēts, attīrīts un utilizēts virsējais ūdens slānis. Darbi objektā tika veikti 2 maiņās, saņemtas pārvadāšanas atļaujas NPS izvešanai uz Vāciju un RDF materiāla ievēšanai Latvijā, tika veikta 3 jaunu angāru būvniecība NPS un RDF uzglabāšanai. Uzņēmējs ir noslēdzis apakšuzņēmēja līgumu ar SIA „EKO OSTA” par piesārņotā ūdens virs slāņa Nr.1 attīrīšanu. Uz 2014.gada beigām attīrīti 480 m<sup>3</sup>. Atbilstoši sanācijas darbu līguma aktuālajai darbu programmai līdz 2015.gada 31.martam plānots sanācijas darbu pārtraukums, tomēr, lai mazinātu risku paveikt sanācijas darbus projekta termiņā, cik to atļauj laika apstākļi, sanācijas darbi tiek veikti arī ziemas sezonā. Gudrona ekskavācijas darbus plānots pabeigt 2015.gada vasarā.

Paralēli notiek arī izpētes un projektēšana sanācijas darbu veikšana Ziemeļu dīķī.

Lai sekmīgi veiktu piesārņoto vietu sanācijas darbus līdz 2015. gada 31. oktobrim un juridiski korekti un auditam izsekojamā veidā fiksētu darbu izpildi un Projekta mērķu sasniegšanu atbilstoši aktuālajam tehniskajam konceptam, nepieciešams nodrošināt dokumentācijas vadības pakalpojumu sniegšanu un dokumentācijas aprites un apkopošanas koordināciju atkritumu pārrobežu sūtījumiem projekta ietvaros Latvijas Republikā un ārvalstīs. 2014.gada 2.pusgadā tika veikts iepirkums „Dokumentācijas vadības pakalpojumi atkritumu pārrobežu sūtījumiem projekta „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas darbi” ietvaros” (ID Nr.VVD/2014/29/CS/ERAF). Iepirkuma līgumu plānots noslēgt 2015.gada 1.ceturksnī.

Tiek strādāts pie sarunu procedūras ar publiāciju „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sērskābā gudrona/grunts maisījuma sanācijas darbu pētniecisko darbu veikšana” dokumentācijas izstrādes. Sarunu procedūru plānots izsludināt 2015.gada sākumā.

Projekta ietvaros tiek skaņotas visas JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) noslēguma ziņojumā: pārskats un izmaiņas Inčukalna sanācijas projektā (JASPERS Completion Note: Review and modification of the Inčukalna remediation Project) ietvertās rekomendācijas.

2015.gada 1.ceturksnī plānots iesniegt aktualizētu projekta iesnieguma veidlapu JASPERS.

## 2. Finanšu progress

SIA „Skonto būvei” līdz 2014.gada 31.decembrim veikti maksājumi 19 927 904,94 EUR apmērā, ieskaitot avansu 5 723 833,71 EUR; SIA „Geo Consultants” veikti maksājumi 368 748,07 EUR apmērā.

### 3.5.1.1.aktivitāte - projekts Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/027 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rīga, 4.kārta”

Pārskata periodā noslēdzās būvdarbu līguma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana **Mārupē**” īstenošana (līguma summa 25 540 517,63 EUR bez PVN, noslēgts 2012.gada 28.martā; 2014.gada 21.martā precizētā līguma summa 25 513 814,66 EUR; izpildītājs SIA „Skonto Būve”).

No 2014.gada 19.jūnija līguma beigu termiņš pagarināts līdz 2014.gada 12.decembrim, lai veiktu kanalizācijas tīklu izbūves darbus Ventspils ielā un Krūzes ielā, kur radušies iepriekš neparedzēti apstākļi.

Līdz pārskata perioda beigām 2014.gada 31.decembrim līguma ietvaros paveikti šādi darbi:

- Jaunu ūdensvada tīklu izbūve: 23,7 km (100,85% no kopējā plānotā apjoma – 23,5 km);
- Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve: 32,9 km (108,58% no kopējā plānotā apjoma – 30,3 km);
- Jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve: 1,55 km (81,58% no kopējā plānotā apjoma – 1,90 km);
- Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve: 3 gab. (100% no kopējā plānotā apjoma – 3 gab.).

Līguma ietvaros paredzētie darbi pabeigti.

Apstiprinātā Līguma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mārupē” izpilde periodā līdz 2014.gada 31.decembrim ir 25 513 814,64 EUR, samaksātā summa būvniekam 22 196 789,22 EUR.

Pārskata periodā turpinājās būvdarbu līguma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana **Bolderājā**” īstenošana (līguma summa 5 156 694,53 EUR (bez PVN), noslēgts 2013.gada 7.novembrī; 2014.gada 21.martā precizētā līguma summa 5 149 258,57 EUR; izpildītājs SIA „Skonto Būve”). Apstiprinātā Līguma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Bolderājā” izpilde periodā līdz 2014.gada 31.decembrim ir 4 250 536,48 EUR, samaksātā summa būvniekam 3 206 899,60 EUR.

Līdz pārskata perioda beigām 2014.gada 31.decembrim līguma ietvaros paveikti šādi darbi:

- Jaunu ūdensvada tīklu izbūve: 6,45 km (92,14% no kopējā plānotā apjoma – 7 km);
- Ūdensvada rekonstrukcija: 0,63 km (126% no kopējā plānotā apjoma – 0,5 km);
- Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve: 8,29 km (99,88% no kopējā plānotā apjoma – 8,3 km);
- Kanalizācijas rekonstrukcija: 0,24 km (60% no kopējā plānotā apjoma – 0,4 km);
- Kanalizācijas spiedvadu izbūve: 0,41 (102,5% no kopējā plānotā apjoma – 0,40 km);

- Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve: 1 gab. (100% no kopējā plānotā apjoma – 1 gab.).

Līguma ietvaros paredzētie darbi pabeigti.

Pārskata periodā turpinājās būvdarbu līguma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana **Katlakalnā**” īstenošana (līguma summa 8 110 482,23 EUR (bez PVN), noslēgts 2013.gada 7.novembrī; 2014.gada 21.martā precizētā līguma summa 8 107 856,29 EUR; izpildītājs CBF SIA „Binders”). Apstiprinātā Līguma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Katlakalnā” izpilde periodā līdz 2014.gada 31.decembrim ir 6 925 785,72 EUR, samaksātā summa būvniekam 5 460 111,51 EUR.

Līdz pārskata perioda beigām 2014.gada 31.decembrim līguma ietvaros paveikti šādi darbi:

- Jaunu ūdensvada tīklu izbūve: 9,37 km (101,85 % no kopējā plānotā apjoma – 9,20 km);
- Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve: 13,3 km (112,71% no kopējā plānotā apjoma – 11,80 km);
- Jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve: 1,35 km (96,43% no kopējā plānotā apjoma – 1,40 km);
- Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve: 4 gab. (100% no kopējā plānotā apjoma – 4 gab.).

No 2014.gada 17.decembra līguma beigu termiņš pagarināts līdz 2015.gada 28.februārim sakarā ar izmaiņām tehniskajā projektā.

Pārskata periodā turpinājās būvdarbu līguma „Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas Baltezerā izbūve”<sup>4</sup> īstenošana (līguma summa 7 759 250,87 EUR (bez PVN), noslēgts 2014.gada 20.februārī, izpildītājs pilnsabiedrība „Velve-Aqua Seen”). Apstiprinātā Līguma „Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas Baltezerā izbūve” izpilde periodā līdz 2014.gada 31.decembrim ir 1 236 698,81 EUR, samaksātā summa būvniekam 1 291 152,03 EUR.

**Tabula Nr.1 Projektā Nr.3DP/3.5.1.1.0/IPIA/VIDM/027 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rīga, 4.kārta” īstenoto aktivitāšu ietvaros sasniegtie rezultāti:**

| Nr. | Visi projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti, to skaits un mērvienība |                                      |        | Faktiski sasniegtie rezultāti |      |
|-----|---|--------------------------------------|--------|-------------------------------|------|
|     |   | mērv.                                | skaits | skaits                        |      |
| 1.  | Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Mārupē                       | Jaunu ūdensvada tīklu izbūve         | km     | 23,5                          | 23,7 |
|     |   | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve     | km     | 30,3                          | 32,9 |
|     |   | Jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve | km     | 1,9                           | 1,55 |
|     |   | Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve  | gab.   | 3                             | 3    |

<sup>4</sup> Iepirkuma līguma summa projekta ietvaros ir neattiecināmās izmaksas.



|    |   |   |      |      |                 |
|----|---|---|------|------|-----------------|
| 2. | Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Katlakalnā | Jaunu ūdensvada tīklu izbūve  | km   | 9,2  | 9,37            |
|    |   | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve  | km   | 11,8 | 13,3            |
|    |   | Jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve                                      | km   | 1,4  | 1,35            |
|    |   | Kanalizācijas sūkņu stacijas  | gab. | 4    | 4               |
| 3. | Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Bolderājā  | Jaunu ūdensvada tīklu izbūve  | km   | 7    | 6,45            |
|    |   | Ūdensvada rekonstrukcija  | km   | 0,5  | 0,63            |
|    |   | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve  | km   | 8,3  | 8,29            |
|    |   | Kanalizācijas rekonstrukcija  | km   | 0,4  | 0,24            |
|    |   | Kanalizācijas spiedvadi   | km   | 0,4  | 0,41            |
|    |   | Kanalizācijas sūkņu stacijas  | gab. | 1    | 1               |
| 4. | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas Baltezerā izbūve       | Ūdens sagatavošanas stacijas (ar ražību 28000 m <sup>3</sup> /dnn) izbūve | gab. | 1    | Notiek būvdarbi |

*Piezīme:* Faktiski sasniegtie rezultāti līgumu „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mārupē”, „Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Bolderājā” ietvaros norādīti atbilstoši informācijai, kas ir finansējuma AI uz ziņojuma sagatavošanas brīdi. Rezultāti var tikt precizēti pēc pilnīgas būvdarbu noslēguma dokumentācijas saņemšanas.

No projekta sākuma datuma līdz 2014.gada 31.decembrim projekta ietvaros iesniegti un apstiprināti maksājuma pieprasījumi par kopējo summu 15 119 580,85 EUR (maksājuma pieprasījums Nr.7), kas ir 73,32% no projekta atbalsta summas, kā arī veikts avansa maksājums 10 310 075,07 EUR apmērā, dzēsts avanss 6 871 520,79 EUR apmērā.

Laika periodā no 2014.gada 8.oktobra līdz 2014.gada 7.novembrim VARAM veica pārbaudi projekta īstenošanas vietā (pārbaudes rezultāts „Ar iebildumiem”) un būtiski pārkāpumi netika konstatēti, kuri apdraudētu projekta īstenošanu. Pārbaudē projekta īstenošanas vietā konstatētās atkāpes novērstas līdz 2014.gada 4.decembrim.

Atbilstoši Civiltiesiskā līguma par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rīga, 4.kārta”, Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/027 īstenošanu nosacījumiem projekta beigu termiņš ir 2015.gada 15.aprīlis. Izvērtējot finansējuma saņēmēja SIA „Rīgas ūdens” 2014.gada 19.septembrī VARAM iesniegto grozījumu ierosinājumu un papildus sniegto pamatojumu, 2015.gada pirmajā pusgadā plānots atbalstīt grozījumu priekšlikumu par lielā projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2015.gada 30.decembrim un plānots veikt grozījumus līgumā. Grozījumi neietekmē projekta mērķi, projektā plānotās aktivitātes / darbības, rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un budžetu.

*Piezīme.* Atbildīgā iestāde informāciju par katru tās pārziņā esošo lielo projektu sniedz pēc projekta apstiprināšanas atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Informāciju sniedz par projektu īstenošanas progresu kopumā (tai skaitā sniedz hronoloģisku paveikto darbu aprakstu sadalījumā pa iepirkuma līgumiem un nobīdēm no iepirkuma plāna, kā arī informāciju par galvenajām tehniskajām, finansiālajām un juridiskajām problēmām, kas radušās projektu ieviešanas gaitā, un par pasākumiem, kas veikti to novēršanai).

## 1.4. Analīze par progresu Eiropas Savienības fondu apgūvē pasākumu un prioritāšu līmenī

### DP "Cilvēkresursi un nodarbinātība"

#### 1.5.prioritāte „Administratīvā kapacitātes stiprināšana”

##### 1.5.3.pasākums „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”

1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” ietvaros līdz pārskata perioda beigām **noslēgusies 192 projektu īstenošana**, t.sk., 1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” pārskata periodā pabeigti 3 projekti, 1.5.3.2.aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” – 3 projekti.

Attiecībā uz finanšu apguves progresu 1.5.3.pasākuma ietvaros atkārtoti norādām, ka ir svarīgi ņemt vērā specifisko finanšu plūsmu projektos, jo maksājuma pieprasījumi VRAA kā sadarbības iestādē tiek iesniegti pakāpeniski vai, tikai noslēdzoties projekta īstenošanai. Minētās specifikas dēļ sasniegtais finanšu progress līdz pārskata perioda beigām var šķist kā relatīvi neliels, it sevišķi 1.5.3.1.aktivitātē, bet faktiski projekti tiek īstenoti atbilstoši plānotajam grafikam. Tāpat arī attiecībā uz 1.5.3.2.aktivitāti jāņem vērā maksājumu veikšanas specifika, kā rezultātā progress būs lēnāks, jo sadarbības iestāde nevar maksāt vairāk nekā noteikts projektu darba līgumos, kā arī maksājuma pieprasījumus nav nepieciešams iesniegt reizi mēnesī, jo to administrēšana ir nelietderīga, jo individuālo projektu ietvaros radītās faktiskās izmaksas mēnesī reizēm sasniedz tikai dažus simtus *euro*.

**1.5.3.1.aktivitāte „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”** – pārskata periodā jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšana netika plānota, jaunas atlases kārtas nav plānotas arī turpmāk. Aktivitātes ietvaros pārskata periodā tika veikta apstiprināto projektu īstenošana saskaņā ar MK 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.523 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”.

**1.5.3.2.aktivitāte „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”** – pārskata periodā jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšana netika plānota, jaunas atlases kārtas nav plānotas arī turpmāk. Aktivitātes ietvaros pārskata periodā tika veikta apstiprināto projektu īstenošana saskaņā ar MK 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.522 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”.

### DP "Uzņēmējdarbība un inovācijas"

#### 2.3.prioritāte „Uzņēmējdarbības veicināšana”

##### 2.3.2.pasākums „Uzņēmējdarbības infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”

Ministru kabinets 2014.gada 10.novembrī steidzamībās kārtā apstiprināja MK noteikumus Nr.700 “Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.2.aktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem”

2.3.2.2.3.apakšaktivitāti „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.700), kā arī MK 2014.gada 28.novembra rīkojumu Nr.692 „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā”, jo tika identificētie riski, īpaši ārējā politiskā un ekonomiskā vidē (Krievijas – Ukrainas krīzes eskalācija), kas apdraudēja EK piešķirtā ERAF apguvi 2014.gadā, potenciāli radot ES fondu finansējuma zaudējumu.

#### **2.3.2.2.3.apakšaktivitāte „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”**

Saskaņā ar Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006<sup>5</sup> 93.panta 1. un 2.punktā minēto, Latvijai 2014.gadā bija liels ERAF piešķiruma zaudējuma risks darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros. 2014.gada pēdējā ceturksnī tika veikti ārkārtas pasākumi ERAF piešķiruma saglabāšanai – tika izstrādāti MK noteikumi Nr.700, kā arī tika izstrādāti 2.3.2.2.3.apakšaktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai” (turpmāk – 2.3.2.2.3.apakšaktivitāte) projektu iesniegumu pārbaudes kritēriji (MK noteikumu Nr.700 pielikums), kuri tika apstiprināti ar ES fondu fonda Uzraudzības komitejas 2014.gada 6.novembra lēmumu Nr.L-2014/15<sup>6</sup>. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.700 nosacījumiem uz 2.3.2.2.3.apakšaktivitāti tika pārcelti atsevišķi īstenošanā esošie un pabeigti darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitāšu projekti (kopumā 21 projekts), t.sk. astoņi 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” (turpmāk – 3.6.1.1.aktivitāte) projekti par kopējo ERAF finansējumu 45 372 843,05 EUR un 13 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” (turpmāk – 3.6.2.1.aktivitāte) projekti par kopējo ERAF finansējumu 17 183 879,04 EUR.

Rezultātā pārskata periodā ir uzsākta 2.3.2.2.3.apakšaktivitātes īstenošana ar kopējo projektu skaitu 21 projekts, t.sk. astoņi pabeigti projekti, bet 13 projekti vēl tiek īstenoti. Jaunas projektu iesniegumu atlases 2.3.2.2.3.apakšaktivitātē nav plānotas.

2.3.2.2.3.apakšaktivitāte izveidota, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.700 un MK rīkojumu „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā”.

2.3.2.2.3.apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, pārceļot no darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” un 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros apstiprinātos projektus uz 2.3.2.2.3.apakšaktivitāti, kas atbilst 2.3.2.2.3.apakšaktivitātes projektu pārbaudes kritērijiem.

2.3.2.2.3.apakšaktivitātes ietvaros sasniedzamais uzraudzības rādītājs ir 16 projekti, kas veicina uzņēmējdarbības attīstībai būtiskās infrastruktūras sakārtošanu, vienlaikus sekmējot komersantu konkurētspējas celšanos, tai skaitā tehnoloģiju attīstību. Aktivitātes mērķa grupa ir novadu pašvaldību un to apkārtējo teritoriju iedzīvotāji un komersanti. Aktivitātes ietvaros pieejamais ERAF līdzfinansējums ir 10 EUR. Pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz ERAF līdzfinansējumu (turpmāk – virssaistību finansējums), ir 62 556 726 EUR (2015.gada februārī plānots veikt grozījumus MK noteikumos Nr.700, precizējot virssaistību finansējuma summu, atbilstoši faktiski pārcelto projektu finansējumam).. Finansējuma saņēmējs nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam. ERAF līdzfinansējums nepārsniedz 85 procentus no

<sup>5</sup> Padomes 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006 ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999

<sup>6</sup> Lēmums pieejams ES fondu uzraudzības komitejas e-portfelī (<http://komitejas.esfondi.lv>) Dokumenti → Sanāksmes → 2007–2013 → 2\_UK\_rakstiskās\_procedūras\_(MC\_written\_procedures) → 2014 → 05\_23.10.2014 → 2\_Lēmums\_FM\_2\_3\_2\_2\_3\_(decision\_draft)

projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Pārskata periodā 2014.gada 1.decembrī un 4.decembrī tika sasauktas divas projektu pārbaudes komisijas sēdes, kurās tika ieteikts pārcelt uz 2.3.2.2.3.apakšaktivitāti „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai” 21 projektu, attiecīgi 8 projektus no 3.6.1.1.aktivitātes un 13 projektus no 3.6.2.1.aktivitātes (pārcelti projekti gan statusā „Noslēgts līgums”, gan statusā „Pabeigts”). Kopējais ERAF finansējuma apjoms 21 projektam, ko ieteica pārcelt, sastādīja 62 556 722,09 EUR.

Visiem finansējuma saņēmējiem tika nosūtīti lēmumi par projekta iesnieguma apstiprināšanu turpmākai īstenošanai darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.2.aktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem” 2.3.2.2.3.apakšaktivitātes ietvaros.

Pārskata periodā apakšaktivitātes ietvaros turpinājās iepriekš apstiprināto 13 pārcelto projektu īstenošana, savukārt 7 no pārceltajiem projektiem bija pabeigti pirms to pārceļšanas uz 2.3.2.2.3.apakšaktivitāti, bet viens projekts tika pabeigts pēc tā pārceļšanas.

## **DP "Infrastruktūra un pakalpojumi"**

### **3.1.prioritāte „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”**

#### **3.1.4.pasākums „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra”**

3.1.4.pasākuma „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” ieviešanas progress pārskata periodā kopumā ir vērtējams pozitīvi – līdz pārskata perioda beigām kopumā noslēgusies 78 projektu īstenošana, t. sk., līdz pārskata perioda beigām faktiski noslēgusies 3.1.4.4.aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” projektu īstenošana, bet 3.1.4.3.aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” uz pārskata perioda beigām pabeigti 5 projekti un vēl papildus apstiprināto projektu īstenošanai pārskata periodā veikta septiņās projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegtā Rīgas pilsētas domes projekta iesnieguma vērtēšana un apstiprināšana.Turpinās 12 projektu īstenošana.

#### **3.1.4.3.aktivitāte „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”**

Pārskata periodā aktivitātes ietvaros turpinājās iepriekš apstiprināto projektu īstenošana.

Pārskata periodā jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšana netika plānota, jaunas atlases kārtas nav plānotas arī turpmāk. Kopumā līdz 2014.gada 31.decembrim pabeigti 55 projekti.

#### **3.1.4.4.aktivitāte „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”**

Pārskata periodā jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšana netika plānota, un jaunas atlases kārtas nav plānotas arī turpmāk. Aktivitātes ietvaros pārskata periodā visu projektu īstenošana faktiski ir noslēgusies, un, uz šo brīdi aktivitātē, ņemot vērā faktiskās izmaksas un piemērotās finanšu korekcijas, ir izveidojies atlikums 74 125,39 EUR, kuru veido Madonas novada pašvaldības projekta Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/046 „Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija” finanšu korekcija 68 090,68 EUR un Inčukalna novada domes projekta Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/063 „Alternatīvas aprūpes pakalpojumu pilnveide dienas centrā „Gauja”” finanšu korekcija 801,84 EUR, kā arī

ERAF aktivitātes atlikums 5 232,87 EUR.

Kopumā līdz 2014.gada 31. decembrim 3.1.4.4.aktivitātes ietvaros pabeigti 23 projekti.

### **3.2.prioritāte „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”**

#### **3.2.2.pasākums „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”**

3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” īstenošanas progress pārskata periodā ir vērtējams kopumā pozitīvi.

VARAM pārziņā esošo 3.2.2.pasākuma aktivitāšu finansējuma saņēmējiem līdz 2014.gada 31.jūnijam ir izmaksāts ERAF finansējums 108 353 748 EUR apmērā (71,90% no VARAM pārziņā esošo 3.2.2.pasākuma aktivitāšu kopējā piešķirtuma 150 690 439 EUR apmērā (ERAF finansējums un virsstaistību ES fondu daļa)).

Kopumā pasākumā VARAM pārziņā esošajās aktivitātēs līdz 2014.gada 31.decembrim pabeigti 24 (7 projekti šajā pārskata periodā). VARAM kā atbildīgā iestāde sadarbībā ar CFLA kā sadarbības iestādi rūpīgi sekos līdzī projektus īstenošanas progresam, lai nepieļautu kavējumus, kas varētu negatīvi ietekmēt projektu un 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes mērķu sasniegšanu, vienlaikus paturot iespēju savlaicīgi lemt par korektīviem pasākumiem atbilstoši projektu faktiskajam progresam un noteiktajām prioritātēm.

**3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”** ietvaros pārskata periodā turpinājās apstiprināto projektu īstenošana, tika veikti grozījumi vienošanās par projektu īstenošanu, kā arī tika izvērtēts un apstiprināts pēdējais apakšaktivitātes projekta iesniegums. MK 2014.gada 2.decembrī apstiprināti grozījumi MK 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu", kas nosaka, ka neattiecināmās izmaksas projekta īstenošanai nepārsniedz piecus procentus nevis no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, bet no projekta kopējām piešķirtajām attiecināmajām izmaksām. Grozījumi tikai veikti, lai 1) risinātu 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu, kuros ietaupījumu vai neatbilstoši veikto izdevumu rezultātā ir samazinātas kopējās attiecināmās izmaksas, ietvaros konstatēto situāciju, ka, lai nodrošinātu atbilstību MK noteikumos ietvertajiem nosacījumiem par izmaksu apjoma ierobežojumu Nr.576 22.punktam, ir jāveic administratīvo izmaksu samazinājums; 2) 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektam „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” (3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004) (turpmāk – BIS projekts), kuram ir piešķirts papildu finansējums 889 294,88 euro apmērā papildu darbību īstenošanai, kā arī pagarināts projekta īstenošanas termiņš, būtu iespējams palielināt administratīvo izmaksu apjomu, ņemot vērā, ka saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu, neskatoties uz papildu finansējuma piešķiršanu projektā attiecināmo izmaksu segšanai, nevarēja tikt palielināts finansējums administratīvo izmaksu pozīcijā līdz pieciem procentiem no BIS projekta kopējām piešķirtajām izmaksām, tā kā BIS projekta ietvaros iepriekš bija veikti grozījumi, ar ko tika samazinātas projekta kopējās attiecinās izmaksas, ņemot vērā neatbilstoši veiktos izdevumus projektā, kā arī iepirkumu procedūras rezultātā radušos ietaupījumu.

Projektu iesniegumu atlases trešā kārtā tika uzsākta 2013.gada janvārī. Projektu iesniegumu atlases ceturtā kārtā tika uzsākta 2013.gada maijā. Projektu iesniegumu atlases piektā kārtā tika uzsākta 2013.gada oktobrī. Informāciju par konkrēto atlases kārtu ietvaros apstiprinātajiem projektiem VARAM iekļāva iepriekšējo periodu ziņojumos.

Līdz 2014.gada 31. decembrim 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros ir apstiprināti visi apakšaktivitātē plānotie 63 projekti par kopējo ERAF summu 144 397 200,51 EUR, kas veido 98,19% no kopējā piešķiruma (t.i., ERAF līdzfinansējums 139 796 690 EUR un virssaistību ES fondu daļa 7 265 424,29 EUR).

Līdz pārskata perioda beigām finansējuma saņēmējiem ir izmaksāts ERAF finansējums 106 753 520 EUR apmērā (72,59% no apakšaktivitātes kopējā piešķiruma (ERAF finansējums un virssaistību ES fondu daļa)).

### **3.2.2.2.aktivitāte „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”**

Pārskata periodā jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšana netika plānota, jaunas atlases kārtas nav plānotas arī turpmāk.

2014.gada 7.maijā tika izsludināta pirmā projektu iesniegumu atlases kārtā, kas turpinājās līdz 2014.gada 21.jūlijam, nosūtot uzaicinājumu 110 pašvaldībām iesniegt projekta iesniegumus.

Kopumā tika saņemti un izvērtēti 78 projektu iesniegumi, no tiem 76 projektu iesniegumi tika apstiprināti, bet divi projektu iesniegumi tika noraidīti. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 4 268 616 EUR (ERAF finansējums 3 628 324 EUR un NP finansējums 640 292 EUR).

Aktivitātes ietvaros šajā pārskata periodā tika izvērtēti 78 projektu iesniegumi, no tiem 2 projektu iesniegumi tika noraidīti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 28 410,38 EUR (t.sk. ERAF finansējums 24 148,82 EUR un Nacionālais publiskais finansējums 4 261,56 EUR).

Līdz 2014.gada 24.novembrim tika noslēgtas 76 vienošanās par projektu īstenošanu par kopējo attiecināmo izmaksu summu 2 696 710,28 EUR (t.sk. ERAF finansējums 2 289 068,66 EUR un Nacionālais publiskais finansējums 407 641,62 EUR).

Lai nodrošinātu sekmīgu projektu īstenošanas norisi, aģentūra finansējuma saņēmējiem organizēja 2 seminārus par aktivitātes ietvaros iesniegto projektu praktiskiem projektu ieviešanas un uzraudzības aspektiem, kā arī par elektroniskās iepirkumu sistēmas izmantošanas iespējām īstenojot projektu.

Darba kārtība, kā arī prezentācijas no semināriem pieejamas Aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā ERAF 2007-2013, <http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=36566>, <http://www.vraa.gov.lv/lv/calendar/article.php?id=37450>.

## **3.3.prioritāte „Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana”**

### **3.3.1.6.aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”**

Projekta Nr.3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” vienošanās par projekta īstenošanu izbeigta ar 2014.gada 20.jūnijā noslēgto vienošanos „Par 2012. gada 16.jūlija „Vienošanās par projekta „Vēsturiski piesārņotās vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu”” Nr.3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 darbības izbeigšanu”, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja - Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, 2014.gada 9. jūnija paziņojumu, ka vienpusēji atkāpjas no Vienošanās.

Aktivitātes ietvaros 2014.gada 17.decembrī noslēgta vienošanās par projekta Nr.3DP/3.3.1.6.0/14/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārtā”. Projekta mērķis - vēsturiski piesārņotā Karostas kanāla sagatavošana sanācības darbu veikšanai.Vides kvalitātes pakāpeniska uzlabošana Liepājas ostā, attīrot vispiesārņotāko Karostas kanāla teritoriju 100 000 m<sup>2</sup> platībā.

Projekta kopējās izmaksas 9 600 498,45 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 9 440 491,63 (KF 85% - 8 024 417,89, finansējuma saņēmēja līdz finansējums 1 416 073,74 EUR), projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 30.decembrim.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.prioritātes „Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana” 3.3.1.pasākuma „Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība” 3.3.1.6.aktivitātes „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana” mērķa sasniegšana – piekrastes teritorijas ilgtspējīga apsaimniekošana, nodrošinot vēsturiski piesārņotā Karostas kanāla sagatavošanu sanācījas darbu veikšanai saskaņā ar Baltijas jūras rīcības plānu.

MK 2014.gada 19.augustā apstiprināti grozījumi MK 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.662 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana””, kas paredzēja izsludināt otro projektu iesniegumu atlases kārtu par visu aktivitātē pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu 8 114 435 EUR apmērā, kā arī noteikts projekta īstenošanas termiņu – līdz 2015.gada 31.decembrim. Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros (no 08.09.2014. – 07.11.2014.) projekta iesniedzējs iesniedza projektu, kas pēc izvērtēšanas tika apstiprināts. Šobrīd notiek projekta īstenošana. Apstiprinot projektu, radies KF finansējuma atlikums 90 017 EUR apmērā, jo projekta iesniedzējs samazinājis projekta līdzfinansējuma likmi, jo projekta analīze uzrādīja nelielu peļņas daļu.

### **3.4.prioritāte „Kvalitatīves vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”**

#### **3.4.1.pasākums „Vide”**

#### **UZSĀKTĀS PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES**

**3.4.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”** pārskata periodā nav uzsākts jaunas atlases kārtas. Noslēgušās visu septiņu atlases kārtu projektu līgumu slēgšana. Līdz pārskata perioda beigām aktivitātes ietvaros noslēgti 420 līgumi par ES fondu finansējumu 132 809 431,80 EUR apmērā jeb 92,55% no pieejamā finansējuma (t.sk. virssaistību finansējuma 224 699,00 EUR apmērā). 297 projektu īstenošana par ERAF līdzfinansējumu 90 317 643,86 EUR apmērā ir pilnībā pabeigta. Pirmo sešu atlases kārtu projekti faktiski ir pabeigti, taču diviem Madonas novada projektiem ieturēta daļa iesniegto starpmaksājumu un noslēgumu maksājumu pieprasījumu izmaksa līdz brīdim, kad Valsts policija pabeigs izmeklēšanu saistībā ar aizdomām par krāpšanu. Tāpat vienam SIA „Ievedne” īstenojamam projektam ir ieturēta pieprasīto izmaksu par tehniskā projekta izstrādi izmaksa, jo, izskatot pamatojošo dokumentāciju, radās aizdomas par iespējamu dokumentu viltošanu, ko arī šobrīd izmeklē Valsts policija. SIA „Īslīces ūdens” īstenojamais projekts Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/134 "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā" netika pabeigts projekta īstenošanas laikā, jo Valsts policijā ir ierosināta izmeklēšana saistībā ar aizdomām par krāpšanu. Papildus finansējuma saņēmēja sākotnēji iesniegtajā informācijā par faktiski izpildīto būvdarbu apjoma un vērtības inventarizāciju ir norādīta neprecīza informācija, neatbilstoši veikto izdevumu apmēra precīzai noteikšanai tiek veikta detalizēta izpildīto darbu apjoma un vērtības pārskatīšana. Viena projekta ietvaros nepieciešams atgūt iepriekš veiktos maksājumus, jo finansējuma saņēmējs nolēmis lauzt vienošanos. Projektus, kas pašlaik atrodas īstenošanas stadijā, plānots pabeigt līdz 2015.gada beigām. Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.606 nosacījumiem<sup>7</sup>,

<sup>7</sup> MK 2008.gada 28.jūlija noteikumi Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””

3.4.1.1.aktivitātes projektu īstenošanas termiņš ir 24 mēneši. Ņemot vērā, ka pārskata periodā tika veikti labojumi MK noteikumos Nr.1041<sup>8</sup>, nosakot, ka Maksājumu iestāde maksājuma pieprasījumu un maksājuma rīkojumu no atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes pieņem līdz 2016.gada 15.martam, divus projektus, kuriem iepriekš tika saīsināts projekta ieviešanas termiņš, lai nodrošinātu noteikumu ievērošanu, šobrīd ir iespējams ieviest sākotnēji projektā paredzētajā termiņā.

Neskatoties uz to, ka atbilstoši MK 2014.gada 11.marta protokollēmumam, kas paredz rīcību, ka pēc 2014.gada 31.maija nav atļauts izmantot ES struktūrfondu ietaupījumu vai atlikumu pārdalīšanu citiem projektiem, kā arī izmantot tam pašam projektam citām, sākotnēji projektā neparedzētām darbībām, kā arī atbilstoši MK 2014.gada 25.novembra protokollēmuma Nr.65. 83.§ 7.punktam, pēc 2014.gada 26.novembra netiek atbalstīti priekšlikumi ES fondu un nacionālā publiskā finansējuma, tai skaitā budžeta virssaistību izmantošanai finansējuma pārdales, ietaupījumu, atbrīvotā finansējuma atkārtotas izmantošanas veidā, kā arī netiek atļauti ES fondu projektu īstenošanas termiņa pagarinājumi, atsevišķi finansējuma saņēmēji pārskata periodā (11 projektos) izteica vēlmi izmantot projektā radušos ietaupījumu jaunu, sākotnēji projektā neparedzētu rezultātu sasniegšanai.

**3.4.1.5.2.apakšaktivitātē „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”** turpinās divu projektu īstenošana. Līdz pārskata perioda beigām noslēgti pieci līgumi par kopējo ES fondu finansējumu 6 108 752,24 EUR apmērā jeb 99,09% no DPP pieejamā finansējuma, t.sk. trīs projekti par ERAF līdzfinansējumu 2 912 470,19 EUR ir pilnībā pabeigti.

### **3.5.prioritāte „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana”**

#### **3.5.1.pasākums „Vides aizsardzības infrastruktūra”**

KF līdzfinansēto aktivitāšu ieviešana 3.5.1.pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra” ietvaros pārskata periodā ir noritējusi samērā sekmīgi, un paralēli darbam pie apstiprināto projektu ieviešanas pārskata periodā tika izsludinātas arī jaunas atlases kārtas.

Pārskata periodā noslēgušies daudzi projekti vairākās 3.5.1.pasākuma aktivitātēs, un līdz pārskata perioda beigām kopumā 3.5.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” pabeigti (t.i., veikti noslēguma maksājumi) 69 projekti, 3.5.1.2.1.apakšaktivitātē – 67 projekti, 3.5.1.2.2.apakšaktivitātē – 8 projekti, 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē – 12 projekti, 3.5.1.4.aktivitātē – 10 projekti.

#### **3.5.1.1.aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000”**

Atbilstoši MK 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” noteiktajam izsludinātajā piektās atlases kārtas otrajā uzsaukumā Saldus, Jūrmalas, Ogres un Liepājas ūdenssaimniecības projektu īstenošanai tika uzaicināti atkārtoti iesniegt projektus, jo to projekti pirmā uzsaukuma ietvaros tika noraidīti. 2014.gada 20.jūnijā pieņemti lēmumi par projektu atbilstību, visiem četriem projektiem, izpildot nosacījumus līdz lēmumos noteiktajam izpildes termiņam – 2014.gada 26.septembrim. Rezultātā noslēgti četri līgumi par projektu īstenošanu.

<sup>8</sup> MK 2010.gada 9.novembra noteikumi Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”



MK 2014.gada 19.augustā apstiprināti grozījumi 3.5.1.1.aktivitātes MK noteikumos Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000””, kas nosaka, ka visu KF projektu aktivitātes jāpabeidz līdz 2015.gada 31.decembrim. Lai sekmētu vairāku vides direktīvu prasību ieviešanu (nozīmīgākās direktīvas ir Padomes 1991.gada 21.maija direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un Padomes 1998.gada 3.novembra direktīva 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti), MK 2014.gada 23.decembrī noteikumos Nr.836 veiktajiem grozījumiem darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitātē “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” tika apstiprināta sestā projektu iesniegumu atlases kārtā par pieejamo Kohēzijas fonda un virssaistību finansējumu 8 221 186 EUR. Atlases kārtai nepieciešamo finansējumu veido 3.5.1.1.aktivitātes iepriekšējās atlases kārtās neizlietotais Kohēzijas fonda līdzfinansējumu un virssaistību finansējumu, kā arī vairāku citu VARAM pārziņā esošo KF aktivitāšu ietvaros izveidojies KF finansējuma atlikumu, ko nav iespējams izlietot attiecīgo aktivitāšu ietvaros. 3.5.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” saskaņā ar iepriekš minētākiem MK noteikumu grozījumiem, šobrīd ir izsludināta sestā projektu iesniegumu atlases kārtā, 2015.gada 6.janvārī nosūtot uzaicinājumus iesniegt projektus deviņiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

**3.5.1.2.1.apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”.** Pārskata periodā noslēgušies 6 projekti par kopējo ES fondu līdzfinansējuma summu EUR 319 386,93. Ņemot vērā apakšaktivitātes specifiku, kad finansējuma saņēmēji lielākoties iesniedz vienu – noslēguma maksājuma pieprasījumu, pārskata periodā netika veikti maksājumi apakšaktivitātes lielākajā projektā pēc finanšu datiem – Nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/017 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācija”, lai gan pārskata perioda ietvaros finansējuma saņēmēja iesniegtais maksājumu pieprasījumu saraksts paredzēja maksājumu uzsākšanu jau 2014.gada 2.pusgadā.

**3.5.1.2.3. apakšaktivitātes „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”** pārskata periodā turpinās astoņu septītās atlases kārtas projektu īstenošana. Apakšaktivitātes ietvaros līdz pārskata perioda beigām apstiprināta 21 projekta īstenošana par ES fondu līdzfinansējumu 15 855 993,19 EUR apmērā, kas ir 40,90% no DPP pieejamā finansējuma. 12 projekti par KF līdzfinansējumu 6 367 924,89 EUR ir pilnībā pabeigti, savukārt attiecīgajā pārskata periodā pārtraukts viens projekts, bet turpinās astoņu projektu īstenošana.

Attiecībā uz **3.5.1.3.aktivitāti „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”** 2014.gada 2.pusgadā tika iesniegts ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas projekts, kuru provizoriski būtu iespējams uzsākt 2015.gadā. 3.5.1.3.aktivitātes „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” ietvaros vairākās Natura 2000 teritorijās tiks izstrādāti dabas aizsardzības plāni, lai īstenotu antropogēno slodzi samazinošus un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu veicinošus pasākumus, kā arī, lai vecinātu tūristu intereses pieaugumu par dabas objektiem, papildus veicot pasākumus augsnes erozijas un eitrofā piesārņojuma mazināšanai, apmeklētāju plūsmas optimizēšanai un teritorijas pieejamības nodrošināšanai. 3.5.1.3.aktivitātē „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” 2014.gada 2.pusgadā trešās kārtas projekts tika atsaukts un iesniegts ceturtās projektu iesniegumu atlases projekts par finansējumu 2 757 650 EUR apmērā.

MK 2014.gada 21.oktobrī apstiprināti grozījumi 3.5.1.3.aktivitātes MK noteikumos Nr.1059, nosakot, ka ir izsludināma ceturtā projektu iesniegumu atlases kārtā, tai pieejamais finansējums ir 2 757 650 EUR, un visas projektu aktivitātes drīkst īstenot līdz 2015.gada 30.decembrim. Ceturtā projektu iesniegumu atlases kārtā izsludināta no 2014.gada 30.oktobra līdz 29.decembrim, un tās laikā iesniegts viens projekts. Uzsākta tā vērtēšana.

Lai gan 2014.gada 1.pusgadā tika apstiprināts trešās projektu iesniegumu atlasē kārtas projekts, tomēr finansējuma saņēmējs atsaucis iesniegto projektu un vienošanās par projekta īstenošanu netika noslēgta

**3.5.1.4.aktivitātē „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”** 2014.gada 2.pusgadā tika apstiprināts ceturtais projektu atlasē kārtas projekts un noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, kurā paredzēts apgūt KF finansējumu 225 150 EUR apmērā un virsstaistību finansējumu 166 426 EUR apmērā, lai izmantotu 3.5.1.4.aktivitātē „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” pieejamo atlikumu. VVD ir sniedzis apliecinājumu, ka ir gatavs iesniegt jaunu projekta pieteikumu, ko būtu iespējams īstenot pieejamā finansējuma ietvaros un līdz MK 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.402 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.4.aktivitāti „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”” noteiktajam gala termiņam aktivitāšu īstenošanai.

### **3.6.prioritāte „Policentriska attīstība”**

#### **3.6.1.pasākums „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai”**

3.6.1. pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” ieviešana pārskata periodā ir turpinājusies atbilstoši plānotajam laika grafikam un pārskata periodā ir turpinājusies gan jau apstiprināto projektu īstenošana, gan arī uzsākta jauna projektu atlasē kārtā.

Kopumā līdz pārskata perioda beigām 3.6.1. pasākumā pabeigti 64 projekti.

Pārskata periodā, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.700 un MK 2014.gada 28.novembra rīkojumu Nr.692 „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā” uz 2.3.2.2.3.apakšaktivitāti tika pārcelti 8 projekti no 3.6.1.1.aktivitātes par kopējo ERAF finansējumu 45 372 843,05 EUR un 13 aktivitātes 3.6.2.1. projekti par kopējo ERAF finansējumu 17 183 879,04 EUR.

#### **3.6.1.1.aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”**

2014.gada otrajā pusgadā tika pabeigta devītā projektu iesniegumu atlasē kārtā (izsludināta 2014.gada 30.aprīlī), kuras termiņš noteikts 2014.gada 19.septembris. Devītās projektu iesniegumu atlasē kārtas ietvaros tika iesniegts viens projekta iesniegums un vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 2014.gada 24.septembrī (Liepājas pilsētas pašvaldības projekts „Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā” Nr. 3DP/3.6.1.1.0/14/IPIA/VRAA/003) par ERAF summu 6 021 678,09 EUR.

Pārskata periodā (2014.gada 12.decembrī) tika izsludināta 10.projektu iesniegumu atlasē kārtā, kurai projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš noteikts 2015.gada 5.maijs. 10.projektu iesniegumu atlasē kārtas ietvaros pārskata periodā tika iesniegts viens projekta iesniegums (Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālā pārvalde” projekts „Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju attīstība, I kārtā” Nr.3DP/3.6.1.1.0/14/IPIA/VRAA/004) par ERAF summu 3 023 906 EUR. Uzsākta projekta iesnieguma vērtēšana.

2014.gada 22.decembrī tika iesniegts viens projekta iesniegums ar kopējo ERAF līdzfinansējuma daļu 3 023 906 EUR, kurš tiek izvērtēts. Pārskata periodā ar finansējuma saņēmēju noslēgta 1 vienošanās par projekta īstenošanu ar kopējo ERAF finansējuma apmēru 6 021 678,09 EUR.

Pārskata periodā noslēgusies 7 projektu īstenošana un kopumā līdz 2014.gada 31.decembrim aktivitātē pabeigti 57 projekti. Pabeigto projektu skaits samazinājies sakarā ar šīs aktivitātes projektu pārcelšanu to turpmākai īstenošanai 2.3.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā

uzņēmējdarbības attīstībai” (skat. pamatojumu pie 2.3.2.2.3.apakšaktivitātes).

Pārskata periodā veikti grozījumi MK 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.91), ar mērķi palielināt Ventspils pilsētas pašvaldībai 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros pieejamo ERAF līdzfinansējumu un saistību apjomu, kas pārsniedz kopējo publiskā finansējuma apjomu (turpmāk - virssaistību finansējums) par 3 023 906 EUR un apstiprināt 10.projektu iesniegumu atlases kārtas nosacījumus (MK 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.595/LV, 201 (5261), 2014.gada 10.oktobris; stājas spēkā 2014.gada 11.oktobrī).

Pārskata periodā veikti grozījumi MK noteikumos Nr.91, ar mērķi novērst tehnisku kļūdu, kuras rezultātā nav iespējams nodrošināt vienlīdzīgus nosacījumus projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksu finansēšanai no ERAF visu projektu iesniegumu atlases kārtu ietvaros (MK 2014.gada 3.novembra noteikumi Nr.690/LV, 220 (5280), 2014.gada 5.novembris; stājas spēkā 2014.gada 6.novembrī).

### **3.6.1.2.aktivitāte „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”**

Pārskata periodā turpinājās viena no divu iepriekš apstiprināto projektu īstenošana. 2014.gada 2.pusgadā noslēgusies viena projekta īstenošana, jaunas projektu iesnieguma atlases netika veiktas un jaunas projektu atlases netiek plānotas arī turpmāk.

### **3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”**

Pārskata periodā 2014.gada 29.aprīlī tika izsludināta piektā projektu iesniegumu atlases kārtā, kas turpinājās līdz 2014.gada 15.septembrim. Aktivitātes ietvaros turpinājās iepriekš apstiprināto projektu īstenošana, kā arī piektās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros iesniegto projektu, tai skaitā, uz virssaistību finansējumu, iesniegumu saņemšana un vērtēšana.

2014.gada 2.pusgadā netika iesniegts neviens projekta iesniegums, savukārt ar finansējuma saņēmējiem noslēgtas 3 vienošanās par projekta īstenošanu (finansējuma apmērs 4 854 212,23 EUR).

Pārskata periodā aktivitātes ietvaros noslēgusies 1 projekta īstenošana, un līdz 2014.gada 31.decembrim kopumā pabeigti 7 projekti. Pabeigto projektu skaits samazinājies sakarā ar šīs aktivitātes projektu pārcelšanu to turpmākai īstenošanai 2.3.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”, no kuriem (skat. pamatojumu pie 2.3.2.2.3.apakšaktivitātes).

### **Īpaši labi sasniegumi aktivitāšu līmenī pārskata periodā**

Vērojamas pozitīvas tendences projektu iepirkumu veikšanā. Pateicoties šajā pārskata periodā organizētajiem semināriem, iepirkumu veikšanā un norisē arvien mazāk konstatēti Publisko iepirkuma likumā noteikto prasību pārkāpumi.

2014.gada nogalē tika intensīvi strādāts pie ārkārtas pasākumiem, lai 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros nezaudētu Eiropas Reģionālās attīstības fonda piešķiruma daļu Latvijai dēļ „n+2” principa neizpildes. Pateicoties sekmīgi veiktiem pasākumiem ārkārtas rīcības plāna ietvaros izdevās nodrošināt pret Eiropas Komisiju uzņemtās saistības līdz 2014.gada beigām un tādejādi saglabāt iespēju pilnā apmērā izmantot esošo ERAF piešķirumu.

### **Labās prakses piemēri**

## DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība”

1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” kā labās prakses piemērus var minēt visus īstenotos projektus, jo, piesaistot kvalificētus speciālistus, tiek radītas jaunas darba vietas, tādējādi stiprinot pilsētu un novadu pašvaldību, kā arī plānošanas reģionu administratīvo kapacitāti, kas ir būtiski svarīgs priekšnoteikums pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. Pabeigto projektu rezultātā plānošanas reģionos, pilsētās un novados kopumā piesaistīti 232 jauni speciālisti, kas nozīmē, ka plānošanas reģionos, pilsētās un novados 232 Latvijas iedzīvotājiem ir tikusi radīta iespēja nodibināt darba attiecības, savukārt pašvaldības ir ieguvušas kvalificētus speciālistus to funkciju kvalitatīvākai un efektīvākai izpildei. Tādējādi tiek veicināta arī bezdarba samazināšanās gan pilsētās, gan novados un valstī kopumā. Aktivitātes ietvaros darba vietas ieguvuši gan projektu vadītāji un IT speciālisti, gan sociālie darbinieki un juristi, gan būvinženieri un psihologi, arī teritorijas plānotāji, arhitektu palīgi u.c. Skat. blakus attēlā grafisku attēlojumu 1.5.3.1.aktivitātes ietvaros piesaistīto speciālistu īpatsvaram dalījumā pa profesiju veidiem.

1.attēls



1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros, līdzīgi kā 1.5.3.1.aktivitātē, īpaši izdalīt atsevišķus projektus kā labās prakses piemērus nevar, jo to ietvaros tiek izstrādāti dažādi teritorijas attīstības plānošanas dokumenti – gan ilgtermiņa, gan īstermiņa attīstības stratēģijas, gan teritorijas attīstības programmas, precīzāk sakot, pašvaldības attīstības programmu izstrādi, teritorijas plānojuma izstrādi un/vai ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādi, kas kopumā veicinās līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību reģionos, pilsētās

un novados atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktajiem nepieciešamajiem plānošanas dokumentu veidiem. Plānošanas dokumenti 1.5.3.2.aktivitātes ietvaros tiek izstrādāti specifiski katrai novada pašvaldībai, izvērtējot tās konkrētās un aktuālās vajadzības un iespējas, tāpēc nebūtu korekti uzsvērt kādu atsevišķu projektu kā labās prakses piemēru, jo katrs plānošanas dokuments savā ziņā ir unikāls konkrētās novada pašvaldības teritorijai. Tāpēc, ņemot vērā minēto, līdzīgi kā 1.5.3.1.aktivitātē, arī šeit nevar identificēt konkrētus reģionus vai pašvaldības, jo visi projekti paredz noteiktas un vienādas aktivitātes, proti, teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, kas sevī ietver pašvaldības attīstības programmu izstrādi, teritorijas plānojuma izstrādi un/vai ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādi.

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti lielā mērā tiek saistīti un izstrādāti par termiņu, kas sakrīt ar nākošo plānošanas periodu 2014.-2020.gadam, līdz ar to tas vērtējams pozitīvi, jo uz minēto dokumentu bāzes pašvaldības identificē nepieciešamās investīcijas un prioritāros virzienus nākotnē plānotajiem projektiem pašvaldības kompleksai attīstībai.

Papildus, kā labās prakses piemēru nepieciešams minēt šīs aktivitātes saderību ar 3.6.1.1.aktivitāti „Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” un 3.6.2.1.aktivitāti „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”, kurās pilsētu un novadu pašvaldībām ir dota iespēja saņemt kompleksu atbalstu izstrādātajās attīstības programmās paredzētajiem mērķiem, kas nodrošina iespēju pilsētu un novadu pašvaldībām īstenot tieši tādus projektus, kas ir nepieciešami konkrētā situācijā un ir atbilstoši pašvaldību individuālajām vajadzībām, piemēram, uzņēmējdarbības veicināšanai nozīmīgu ielu (ceļu) rekonstrukcijai, tiltu būvniecībai, estrāžu izbūvei, koncertzāļu būvniecībai, kultūrvēsturisku arhitektūras pieminekļu atjaunošanai vai pārbūvei utml.

## **DP „Infrastruktūra un pakalpojumi”**

### **Labās prakses piemēri**

Turpmāk izcelti atsevišķi pārskata periodā pabeigto projektu pozitīvie piemēri. Atbilstoši iepriekšējā VARAM pusgada uzraudzības ziņojumā norādītajam, 2014.gada 2.pusgadā, noslēdzoties ievērojamam skaitam projektu īstenošana arī citās VARAM aktivitātēs, esam iekļāvuši labās prakses projektu piemērus arī par citām VARAM aktivitātēm.

**3.1.4.3.aktivitātes ietvaros** pārskata periodā pabeigti 3 projekti, no kuriem viens ir Saldus novada pašvaldības projekts Nr.3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/VRAA/002 „Saldus speciālās PII „Cerībiņa” piebūves būvniecība”. Valstī ir tendence samazināties bērnu skaitam, bet tomēr pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām skaits nepārtraukti pieaug. Saldus speciālajā PII „Cerībiņa” nonāk bērni ar smagiem attīstības traucējumiem. Iestādē tiek uzņemti bērni ar redzes, valodas, fiziskās attīstības (kustību), garīgās attīstības, garīgās veselības un jaukiem attīstības traucējumiem.

Pirms projekta īstenošanas rindā uz vietām PII bija 16 bērni. Jo ātrāk tiek diagnosticēti attīstības traucējumi un sniegta speciālistu palīdzība, jo lielākas iespējas, ka bērns tiks sagatavots pamatizglītības apgūvei vispārīgākajā skolā. Taču telpu trūkuma dēļ uzņemt lielāku skaitu un jaunāka vecuma bērnus nav iespējams. Īstenojot projektu „Saldus speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Cerībiņa” piebūves būvniecība”, tika radīti priekšnosacījumi, lai papildus esošajiem 100 bērniem vēl papildus spētu uzņemt 16 bērnus ar īpašām vajadzībām, radot viņiem iespēju mācīties un uzturēties piemērotā vidē.

Projekta rezultātā veicinātas vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā, kā arī nodarbinātība un pakalpojumu pieejamību nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrā Saldū, attīstot speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Cerībiņa” infrastruktūru.

Īstenojot piebūves celtniecības darbus, nodrošināta bērnu vietu skaita palielināšana un infrastruktūras sakārtošana Saldus speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Cerībiņa”.

Projekta darbības vērstas uz :

- Nodarbinātības veicināšanu - jaunu darba vietu izveidošana PII, kā arī iespēja turpināt vai nodibināt darba attiecības 32 pirmsskolas bērnu vecākiem ar īpašām vajadzībām;
- Rindas likvidēšanu par 100%;
- Nodrošināt iespēju papildus esošajiem 100 bērnam vēl 16 bērniem ar attīstības traucējumiem apmeklēt PII;
- PII rekonstrukciju izbūvējot jauno piebūvi 347,10m<sup>2</sup> platībā ar savienojošo daļu pie esošās ēkas;
- SPII teritorijas labiekārtošanu un pieejamības nodrošināšanu.

Projektā īstenotas šādas aktivitātes:




- Iekštelpu renovācija;
- Piebūves jaunbūve;
- Ventilācijas sistēmas izbūve;
- Siltumapgādes sistēmas izbūve;
- Ūdens apgādes sistēmas izbūve;
- Apgaismojuma un elektroapgādes sistēmas izbūve;
- Vājstrāvu izbūve;
- Kanalizācijas sistēmas izbūve.
- Labiekārtošanas, vides pielāgošanas un teritorijas apzaļumošanas darbi.

Projekta ietvaros izbūvēta piebūve blakus esošai ēkai. Jaunās piebūves ieeja izvietota starp esošās ēkas un projektējamās ēkas korpusiem, caur savienojošo gaiteni, pa vidu vecajam un jaunajam korpusam, tādējādi veidojot vizuālu abu ēku savienojuma mezgla punktu. Piebūvē izvietotas šādas telpas: guļamtelpa, garderobe, grupas telpa, WC, virtuve, svinību zāle, relaksācijas telpa, masāžas kabinets, speciālā pedagoga un psihologa kabinets, kā arī kāpņu telpa un savienojošā pāreja, kas paredzēts 1 grupai - 16 bērniem ar īpašām vajadzībām.

**3.6.1.1.aktivitātes** ietvaros vairākās Latvijas pilsētās ir veikti ieguldījumi pilsētas infrastruktūras attīstībā un pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā.

Pārskata periodā kā labās prakses piemēru var minēt Kuldīgas novada pašvaldības projektu Nr.3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/001 „Kuldīgas "Venēcijas" - Alekšupītes un ar to saistīto ielu un laukumu kā pievilcīgas dzīves telpas un ekonomiskās attīstības teritorijas izveide, 1. kārtā”. Projekta ietvaros veikta Kuldīgas vecpilsētas ielu, laukumu un skvēru, kuri piekļaujas Alekšupītei un atrodas tās ciešā tuvumā, rekonstrukcija, radot kvalitatīvu dzīves telpu un pievilcīgu teritoriju ekonomiskajai attīstībai un tūristu piesaistei, vienlaikus nodrošināta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.

Projekta aktivitātes ietvēra Baznīcas ielas un Rātslaukuma, Tīrgus ielas, daļēju Policijas, Kalna un Pasta ielu rekonstrukciju 752 m garumā, veicot ielu seguma maiņu, ietvju, ēku ieejas pakāpienu un apgaismojuma ierīkošanu, kā arī 2 tiltu pār



Alekšupīti rekonstrukciju un restaurāciju, kā arī Alekšupītes promenādes teritorijas labiekārtošanas darbus 4 150 m<sup>2</sup> platībā.

Projekta mērķa grupas ir Kuldīgas novada iedzīvotāji un viesi, kuriem sekmēta sabiedrisko pakalpojumu, kas saistīti ar šīs infrastruktūras izmantošanu, pieejamība un sasniedzamība. Pie mērķa grupām pieskaitāmi arī uzņēmēji, kuriem pēc šī projekta īstenošanas veicināta saimnieciskā darbība.



**3.6.2.1.aktivitātes ietvaros** pārskata periodā ir pabeigts 1 projekts Balvu novada pašvaldībā, kas palielināja novada, kā attīstības centra konkurētspēju, nodrošinot iedzīvotājiem pieejamus izglītības pakalpojumus un tūristiem pievilcīgu vidi.

Kā labās prakses piemēru vēlamies izcelt Balvu novada pašvaldības projektu Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/003 „Balvu Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija 1.kārta”.

Balvu novada pašvaldības projekta „Balvu Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija.1.kārta” ietvaros veikta Balvu Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija.

Projekta ietvaros veikta Balvu novada pašvaldības izglītības iestādes - Balvu Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa rekonstrukcija un labiekārtota skolas teritorija, samazinot siltumenerģijas patēriņu, tādējādi veicinot Balvu novada pašvaldības attīstības centra konkurētspējas nostiprināšanu un publisko pakalpojumu infrastruktūras sakārtošanu.

Projekta ietvaros tika īstenotas šādas aktivitātes: veikti Balvu Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas darbi, t.sk. nomainīts un nosiltināts jumts, nosiltināta fasāde, rekonstruēta ventilācijas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, sakārtota iekšējās un ārējās elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas, kā arī nodrošināta būvuzraudzību, autoruzraudzība un publicitātes pasākumi.

Projekta rezultātā: Veicot energoefektivitātes pasākumus, samazināti izdevumi siltumapgādei, nodrošināts ilgāks ēkas lietderīgās izmantošanas laiks un būtiski uzlabots ēkas vizuālais izskats, kā arī veicināta pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana.





**3.6.1.2.aktivitātes ietvaros** pārskata periodā pabeigts viens projekts Nr.3DP/3.6.1.2.0/10/IPIA/VRAA/001 „Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija”.

Projekta īstenošanas rezultātā ir nodrošināta Rīgas pilsētas degradētās teritorijas kvartālā starp Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielām revitalizācija saskaņā ar Rīgas centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, pārvēršot to par iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu kultūras, izglītības un atpūtas telpu.

Lai sasniegtu plānotos rezultātus, projekta gaitā tika veikta teritorijas attīstības priekšizpēte (tehniskā projekta izstrāde), nojauktas pagaidu ēkas un nožogojumi, rekonstruēta un labiekārtota kvartāla starp Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielām teritorija, izveidota droša un ērta pieeja Daugavas krastmalai, rekonstruēta un labiekārtota Daugavas krastmala posmā no Akmens tilta līdz Salu tiltam, izveidojot pilsētas iedzīvotājiem un viesiem rekreācijas zonu – Daugavas promenādi.



**3.5.1.1.aktivitātes ietvaros** pārskata periodā pabeigti 13 projekti, no kuriem kā labos prakses piemērus var minēt projektu, kuru ietvaros plānotās aktivitātes īstenotas plānotajā apjomā un termiņos, kā arī vienā no tiem izbūvēti papildus apjomi pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros.

1. Projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/004 „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 3.kārta” ietvaros īstenotas aktivitātes ātrāk nekā tas bija plānots. Projekta rezultātā sasniegtie vides kvalitātes uzlabojumi:

- Veicot ūdensapgādes tīkla paplašināšanu un ūdensapgādes tīkla rekonstrukciju, samazināts saslimstības risks no veselībai kaitīga ūdens izmantošanas (iespējams bakterioloģiskais piesārņojums sekļajās akās).
- Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija uzlabos ūdens izmantošanas efektivitāti, notekūdeņu pārsūkņēšanas staciju rekonstrukcija nodrošina iekārtu efektīvāku darbību un līdz ar to arī samazina nelietderīgu pazemes ūdens resursu izmantošanu un novērš elektroenerģijas iegūšanai izmantoto dabas resursu nelietderīgu izmantošanu (enerģija tiek iegūta no neatjaunojamiem dabas resursiem – fosilā kurināmā).
- Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija uzlabo ūdensapgādes pakalpojumu drošību un dzeramā ūdens kvalitāti patērētājiem, kuri izmanto centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.
- Kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija, tīkla paplašināšana, notekūdeņu pārsūkņēšanas staciju rehabilitācija un NAI izvada rekonstrukcija samazina risku grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošanai no notekūdeņu cauruļvadiem un nosēdbedrēm.
- Kanalizācijas tīkla paplašināšana samazina vides piesārņošanu no nehermētiskām notekūdeņu nosēdbedrēm un to pārplūdēm, likvidējot nosēdbedres samazināta piesārņojuma slodze uz vidi no Liepājas pilsētas.
- Veicot tīklu paplašināšanu nodrošināta ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība 97% iedzīvotājiem.
- Kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija, tīkla paplašināšana, notekūdeņu



pārsūkņēšanas staciju rekonstrukcija un NAI izvada rekonstrukcija samazina smakas no nosēdbedrēm, bojātiem kanalizācijas cauruļvadiem un stacijām.

Projekta ietvaros izbūvēts notekūdeņu izvads Baltijas jūrā no NAI, kas atrodas jūras krastā, kā arī tā aizsardzībai atjaunots gabionu krāvums, jo piekrastes erozijas rezultātā noskalota piekraste.

2. Projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/008 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” ietvaros veikta ūdensvada rekonstrukcija un jauna ūdensvada izbūve 4827 m kopgarumā. Pašteses kanalizācijas tīkli rekonstruēti 346 m kopgarumā, bet jauni izbūvēti 3029 m. Izbūvētas 5 kanalizācijas sūkņu stacijas un 873 m kanalizācijas spiedvadu. Projekts īstamots termiņos, kā arī tajā nav konstatētas problēmas, kas kavētu projekta mērķu sasniegšanu

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” īstenošanas rezultātā sasniedzamie galvenie vides kvalitātes uzlabojumi ir dzeramā ūdens zudumu samazinājums par 4%, kopējās piesārņojuma slodzes uz vidi samazinājums par 15,49 t/gadā, grunts, gruntsūdeņu un virszemes piesārņojuma samazinājums, 98% projekta teritorijas iedzīvotāju nodrošināšana ar centralizētu ūdensapgādi, 100% aglomerācijas iedzīvotāju (1494) nodrošināšana ar kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī ūdenssaimniecības infrastruktūras darbības efektivitātes uzlabojumi.

**3.5.1.2.2.apakšaktivitātes** ietvaros pārskata periodā pabeigti divi projekti, no kuriem viens ir SIA „ZAAO” projekts Nr.3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/005 „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta IV kārtā”. Projekta īstenošanas rezultātā sekmēta reģionālās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas atbilstība ES direktīvas Nr.2008/98/EK prasībām, vienlaicīgi pilnveidojot poligona „Daibe” infrastruktūru.

Projekta ietvaros izbūvētas jaunas atkritumu priekšapstrādes šķirošanas centra personāla telpas 120 m<sup>2</sup> platībā, tādējādi nodrošinot tā darbiniekus ar darba likumdošanā, sanitārajām prasībām un darba vides augstākajiem standartiem atbilstošu materiālo un tehnisko bāzi. Izbūvēts esošā poligona pievedceļa posms – asfaltbetona segums, tādējādi samazinot negatīvo ietekmi uz vidi ko rada autotransporta gāzu emisijas un putekļu emisijas uz grantētā ceļa. Veikta poligona „Daibe” 2 pakāpju reversās osmozes infiltāta attīrīšanas iekārtu atjaunošana.



|  |  |
|--|--|
| Projekts kā labās prakses piemērs atšķirībā no citiem aktivitātes projektiem, kas pabeigti pārskata periodā, izceļams arī ņemot vērā faktu, ka tajā nav konstatētas neatbilstības, kā arī ieviešanas gaitā netika konstatēti kavējumi vai problēmas, kas apdraudētu mērķa sasniegšanu. |  |
|--|--|

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitāšu ieviešanas kopējo dinamiku pasākumu un prioritāšu līmenī. Informāciju sniedz tikai tās atbildīgās iestādes, kuru pārziņā ir prioritāšu un pasākumu ieviešana.

### 1.5. Aktivitāšu ieviešanas rīcības plāns nākamajam pusgadam

Nākamajā pārskata periodā plānots turpināt vēl nepabeigto projektu uzraudzību un pabeigto projektu pēcuzraudzību, t.i. veikt iepirkumu pirmspārbaudes, izvērtēt finansējuma saņēmēju iesniegtos maksājumu pieprasījumus, izmaksāt ES fondu maksājumus finansējuma saņēmējiem un veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

#### **DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība”**

Nākamajā pārskata periodā jāturpina 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” un 1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ieviešana atbilstoši plānotajam grafikam, VRAA kā sadarbības iestādei aktīvi sadarbojoties ar finansējuma saņēmējiem, lai savlaicīgi risinātu iespējamās problēmas un nodrošinātu finanšu apguves progresu. Nākamajā pārskata periodā plānots turpināt vēl nepabeigto projektu uzraudzību un pabeigto projektu pēcuzraudzību atbilstoši noteiktajam risku līmenim.

#### **DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas”**

Apakšaktivitātes ieviešana vērtējama pozitīvi un notiek atbilstoši plānotajam laika grafikam, nākamajā pārskata periodā turpināsies iepriekš apstiprināto projektu īstenošana un attiecīgi arī uzraudzība.

#### **DP „Infrastruktūra un pakalpojumi”**

**3.1.4.3.** un **3.1.4.4.**aktivitāšu ieviešana ir vērtējama pozitīvi. Nākamajā pārskata periodā turpināsies projektu uzraudzība un pēcuzraudzība, jo pabeigta lielākā daļa projektu.

**3.2.2.1.1.apakšaktivitātē** „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” nākamajā pārskata periodā plānots turpināt apakšaktivitātes īstenošanu un uzraudzību.

**3.2.2.2.aktivitātes** ieviešana vērtējama pozitīvi un notiek atbilstoši plānotajam laika grafikam, nākamajā pārskata periodā turpināsies projektu īstenošana.

**3.3.1.6.aktivitātes** “Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana” ietvaros 2014.gada otrajā pusgadā tika veikti grozījumi

MK 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.662 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”” un organizēta otrā projektu iesniegumu atlases kārtā. Atlases kārtas rezultātā noslēgta vienošanās par 1 projekta īstenošanu. Šajā apakšaktivitātē jaunas atlases kārtas netiek plānotas un tiks pabeigta uzsāktā projekta īstenošana.

**3.4.1.1.aktivitātē** „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” un **3.4.1.5.2.apakšaktivitātē** „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” jaunas atlases kārtas netiek plānotas.

2015.gada 1.pusgadā plānots veikt finansējuma samazinājumu **3.4.1.4.aktivitātei**, lai nodrošinātu Latvijas – Šveices sadarbības programmas projektam “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” nacionālā līdzfinansējuma daļu. Jautājums skatīts 2014.gada 25.novembra MK sēdē, skatot informatīvo ziņojumu „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014.gada 30.septembrim” (prot.Nr.65, 83.§, 10.punkts).

**3.5.1.1.aktivitātē** „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000”” 2014.gadā noslēgti septiņi civiltiesiskie līgumi vai vienošanās par projektu īstenošanu piektās ierobežotās atlases kārtas ietvaros (Ogre, Saldus, Ventspils, Sigulda, Jūrmala, Talsi, Liepāja) un uzsākt projektu īstenošana. Saskaņā ar MK 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.798 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000”” apstiprināta sestā projektu iesniegumu atlases kārtā, kurā plānots, ka tiks īstenoti vēl papildus deviņi projekti (Ventspils, Jelgava, Lubāna, Kuldīga, Cēsis, Mārupe, Madona, Varakļāni un Liepāja). 2015.gada 1.pusgadā tiek plānots uzsākt un pabeigt sestajā projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu, kā arī nolēgt civiltiesisko līgumu vai vienošanās par projektu īstenošanu.

**3.5.1.2.1.apakšaktivitātē** projektu jaunas atlases kārtas netiek plānotas un 2015.gadā paredzams, ka tiks pabeigta atlikušo 16 projektu īstenošana atbilstoši apakšaktivitāti regulējošo MK noteikumu prasībām.

**3.5.1.2.3.apakšaktivitātē** „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”, kurā nav uzņemtas saistības par 60% no pieejamā DPP finansējuma, jaunas atlases kārtas nevar izsludināt ierobežotā laika dēļ.

**3.5.1.4.aktivitātē** „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” noslēgti līgumi par visu ES fondu un virssaistību finansējumu, tādēļ jaunas atlases kārtas nav plānotas.

**3.6.1.1. un 3.6.1.2.aktivitāšu** ieviešana vērtējama pozitīvi un notiek atbilstoši plānotajam laika grafikam, pārskata periodā turpināsies projektu īstenošana un attiecīgi arī uzraudzība, kā arī 10.kārtas ietvaros iesniegtā Ventspils pilsētas pašvaldības projekta vērtēšana. Pēc Ventspils pilsētas pašvaldības projekta izvērtēšanas VRAA slēgs vienošanos par projekta īstenošanu.

**3.6.2.1.aktivitātes** ieviešana vērtējama pozitīvi un notiek atbilstoši plānotajam laika grafikam. 3.6.2.1.aktivitātē plānota nepabeigto projektu uzraudzība un pabeigto projektu pēcuzraudzība.

**3.6.1.1., 3.6.2.1 un 3.6.1.2.aktivitātē** plānots īstenot papildus uzraudzības pasākumus, lai nodrošinātu sekmīgu projektu ieviešanu atbilstoši aktivitātes

noteikumos noteiktajam ieviešanas termiņam. Uzraudzības pasākumi sevī ietvers regulāru pārbažu veikšanu, lai mazinātu pirmsmaksājuma pārbaudes izlases apjomu, nodrošināta regulāra komunikācija ar finansējuma saņēmējiem un metodiskā atbalsta sniegšana praktiskos projekta ieviešanas un uzraudzības aspektos.

Nevienā no VRAA aktivitātēm jaunas projektu atlases kārtas nav plānotas.

Visās aktivitātēs nākamajā atskaites periodā tiks nodrošināta pirmsmaksājumu pārbažu veikšana un gala maksājuma veikšana finansējuma saņēmējiem.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kuras plānots uzsākt nākamajā pusgadā, kā arī par jau uzsāktu aktivitāšu progresu plānojumu attiecībā uz rādītāju sasniegšanu un/vai to progresu veicinošiem pasākumiem nākamajā pusgadā.

### 1.6. Konstatētās galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai

N/a<sup>9</sup>

### 1.7. Uzņemto saistību sadalījums pa kategorijām (dimensiju kodiem) saskaņā ar Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumu par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, II pielikuma A daļu

Tabula Nr.2 Uzņemto saistību sadalījums pa kategorijām (dimensiju kodiem) VARAM aktivitātēs pārskata periodā

| Darbības programma | Prioritārais temats (investīciju joma) | Finansēšanas veids | Teritorijas tips | Saimnieciskās darbības veids (NACE) | Atrašanās vieta (NUTS) | Piešķirtais Kopienas finansējums (EUR) |
|--------------------|--|--------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| 1.                 | 81                                     | 1                  | 1                | 17                                  | LV00                   | 6 385 271,94                           |
| 2.                 | 08                                     | 1                  | 1                | 17                                  | LV007                  | 772 445,80                             |
| 2.                 | 08                                     | 1                  | 1                | 17                                  | LV003                  | 17 816 374,78                          |
| 2.                 | 08                                     | 1                  | 1                | 17                                  | LV005                  | 14 161 957,08                          |
| 2.                 | 08                                     | 1                  | 1                | 17                                  | LV008                  | 7 984 106,97                           |

<sup>9</sup> Saskaņā ar 31.07.2013. VI 10.9."Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā" 1.pielikumu sadaļa nav jāaizpilda.

|    |    |   |   |    |       |                |
|----|----|---|---|----|-------|----------------|
| 2. | 08 | 1 | 1 | 17 | LV009 | 21 821 837,46  |
| 3. | 77 | 1 | 1 | 17 | LV003 | 9 718 056,15   |
| 3. | 77 | 1 | 1 | 17 | LV005 | 5 236 397,81   |
| 3. | 77 | 1 | 1 | 17 | LV006 | 6 464 962,44   |
| 3. | 77 | 1 | 1 | 17 | LV008 | 5 148 255,08   |
| 3. | 77 | 1 | 1 | 17 | LV009 | 6 970 357,37   |
| 3. | 77 | 1 | 1 | 17 | LV007 | 8 622 569,61   |
| 3. | 79 | 1 | 1 | 17 | LV003 | 395 358,82     |
| 3. | 79 | 1 | 1 | 17 | LV005 | 621 690,26     |
| 3. | 79 | 1 | 1 | 17 | LV008 | 445 911,69     |
| 3. | 79 | 1 | 1 | 17 | LV009 | 481 661,36     |
| 3. | 79 | 1 | 1 | 17 | LV007 | 548 285,40     |
| 3. | 11 | 1 | 0 | 22 | LV00  | 66 458 192,07  |
| 3. | 11 | 1 | 1 | 22 | LV006 | 76 670 888,07  |
| 3. | 50 | 1 | 1 | 21 | LV003 | 8 024 417,89   |
| 3. | 50 | 1 | 1 | 21 | LV009 | 2 551 722,22   |
| 3. | 50 | 1 | 5 | 21 | LV007 | 37 399 534,63  |
| 3. | 45 | 1 | 5 | 9  | LV003 | 25 612 156,51  |
| 3. | 45 | 1 | 5 | 9  | LV005 | 25 269 794,67  |
| 3. | 45 | 1 | 5 | 9  | LV007 | 24 152 842,36  |
| 3. | 45 | 1 | 5 | 9  | LV008 | 35 119 276,88  |
| 3. | 45 | 1 | 5 | 9  | LV009 | 23 175 495,24  |
| 3. | 45 | 1 | 1 | 9  | LV003 | 63 773 250,18  |
| 3. | 45 | 1 | 1 | 9  | LV005 | 54 567 999,30  |
| 3. | 45 | 1 | 1 | 9  | LV006 | 20 620 150,14  |
| 3. | 45 | 1 | 1 | 9  | LV008 | 59 438 634,49  |
| 3. | 45 | 1 | 1 | 9  | LV009 | 50 072 006,26  |
| 3. | 45 | 1 | 1 | 9  | LV007 | 103 355 358,62 |
| 3. | 45 | 1 | 5 | 9  | LV003 | 5 637 729,23   |
| 3. | 45 | 1 | 5 | 9  | LV005 | 5 404 124,05   |
| 3. | 45 | 1 | 5 | 9  | LV008 | 11 968 753,13  |

|    |    |   |   |    |       |                |
|----|----|---|---|----|-------|----------------|
| 3. | 45 | 1 | 5 | 9  | LV009 | 18 729 704,58  |
| 3. | 45 | 1 | 5 | 9  | LV007 | 44 785 328,25  |
| 3. | 53 | 1 | 1 | 21 | LV005 | 1 898 021,54   |
| 3. | 53 | 1 | 1 | 21 | LV007 | 825 419,31     |
| 3. | 53 | 1 | 1 | 21 | LV009 | 1 747 406,88   |
| 3. | 53 | 1 | 5 | 21 | LV00  | 1 637 904,51   |
| 3. | 53 | 1 | 1 | 22 | LV009 | 4 394 992,27   |
| 3. | 53 | 1 | 1 | 22 | LV007 | 5 334 346,36   |
| 3. | 51 | 1 | 0 | 21 | LV00  | 5 123 543,88   |
| 3. | 51 | 1 | 0 | 21 | LV007 | 3 023 601,17   |
| 3. | 54 | 1 | 0 | 21 | LV00  | 9 572 214,21   |
| 3. | 44 | 1 | 1 | 21 | LV003 | 1 295 121,41   |
| 3. | 44 | 1 | 1 | 21 | LV005 | 415 319,21     |
| 3. | 44 | 1 | 1 | 21 | LV006 | 694 002,21     |
| 3. | 44 | 1 | 5 | 21 | LV003 | 2 467 461,30   |
| 3. | 44 | 1 | 5 | 21 | LV007 | 8 727 770,91   |
| 3. | 44 | 1 | 5 | 21 | LV009 | 1 855 917,76   |
| 3. | 44 | 1 | 5 | 21 | LV008 | 400 400,39     |
| 3. | 44 | 1 | 5 | 21 | LV00  | 55 196 422,37  |
| 3. | 61 | 1 | 1 | 17 | LV007 | 1 945 435,27   |
| 3. | 61 | 1 | 1 | 17 | LV003 | 80 250 006,07  |
| 3. | 61 | 1 | 1 | 17 | LV005 | 101 126 123,12 |
| 3. | 61 | 1 | 1 | 17 | LV008 | 51 723 392,39  |
| 3. | 61 | 1 | 1 | 17 | LV009 | 37 505 970,76  |
| 3. | 61 | 1 | 1 | 17 | LV006 | 10 000 000,00  |
| 3. | 13 | 1 | 1 | 17 | LV007 | 389 629,86     |
| 3. | 13 | 1 | 1 | 17 | LV003 | 302 923,90     |
| 3. | 13 | 1 | 1 | 17 | LV005 | 532 608,31     |
| 3. | 13 | 1 | 1 | 17 | LV008 | 560 920,22     |
| 3. | 13 | 1 | 1 | 17 | LV009 | 502 986,37     |





**2. Finanšu līdzekļu apguve**  
**2.tabula. Finanšu progress plānošanas periodā<sup>1</sup>**

N/a.<sup>10</sup>

**2.1. Analīze par finanšu līdzekļu apguvi attiecībā pret mērķa profiliem**

**2.1.1. Maksājumu mērķu finansējuma saņēmējiem izpilde**

Saskaņā ar MK 2013.gada 19.novembra apstiprinātajiem maksājumu mērķiem finansējuma saņēmējiem 2014.gadā<sup>11</sup> maksājumu mērķu finansējuma saņēmējiem izpildi VARAM pārziņā esošajās ES fondu aktivitātēs, t.sk., CFLA un VRAA administrētajās aktivitātēs pārskata periodā kopumā var vērtēt kā vidēju – 2014.gadā finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi par kopējo ES fondu finansējumu 164 073 388 EUR jeb 80% apmērā no maksājumu mērķa 2014.gadam. 2014.gadā mērķu izpilde dažādu aktivitāšu/apakšaktivitāšu griezumā ir bijusi nevienmērīga – atsevišķās aktivitātēs pārskata periodā ir sasniegts augsts maksājumu mērķu izpildes īpatsvars, savukārt kavējumi finansējuma apgūvē atsevišķās citās aktivitātēs pārskata periodā negatīvi ietekmē kopējos mērķu izpildes rādītājus (skat. detalizētu informāciju turpmāk ziņojumā).

Būtiski ņemt vērā faktu, ka maksājumu mērķa profils 2014.gadam, atbilstoši vadošās iestādes pieprasījumam, tika sastādīts jau 2013.gada novembrī, kad vēl nebija zināmi rezultāti atsevišķu aktivitāšu uzsaukumos, kā arī finansējuma saņēmēju naudas plūsmu prognozes vairākkārt tika aktualizētas.

Detalizētu informāciju par maksājumu mērķu izpildes progresu VARAM aktivitātēs 2014.gadā skat. zemāk tabulā Nr.3.

**Tabula Nr.3 Atbildīgās iestādes mērķa profila izpilde periodā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim, ES fondi, EUR**

| Aktivitātes nr.          | Aktivitātes nosaukums | Fonds | MK apstiprinātais mērķis 2014.gadam, EUR | Izmaksāts finansējuma saņēmējiem 2014.g. | 2014.gada mērķa izpilde, % |
|--------------------------|-----------------------|-------|--|--|----------------------------|
| 1                        | 2                     | 3     | 4  | 5  | 6=5/4                      |
| <b>Kopā VARAM mērķis</b> |                       |       | <b>205 565 509</b>                       | <b>164 073 388</b>                       | <b>80%</b>                 |
| <b>Kopā ESF</b>          |                       |       | <b>301 552</b>                           | <b>137 324</b>                           | <b>46%</b>                 |

<sup>10</sup> Saskaņā ar 2013.gada 31.jūlija VI 10.9. „Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā” 1.pielikumu tabula nav jāaizpilda, jo aktuālā informācija par finanšu progresu atrodama ES fondu tīmekļa vietnē: <http://www.esfondi.lv/page.php?id=909>.

<sup>11</sup> MK 2013.gada 19.novembra sēdes protokola Nr.61 66.§ Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 31.decembrim” ietvaros noteiktā 1.mērķa 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma apguves mērķi 2014.gadam.

|                  |  |      |                   |                    |             |
|------------------|--|------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1.5.3.1.         | Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem   | ESF  | 30 537            | 20 384             | 67%         |
| 1.5.3.2.         | Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana                    | ESF  | 271 014           | 116 940            | 43%         |
| <b>Kopā ERAF</b> |  |      | <b>92 901 682</b> | <b>113 367 178</b> | <b>122%</b> |
| 3.1.4.3.         | Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros | ERAF | 6 310 928         | 3 741 169          | 59%         |
| 3.1.4.4.         | Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai   | ERAF | 0                 | 0                  | 100%        |
| 3.4.1.1.         | Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000                                | ERAF | 16 561 535        | 23 475 381         | 142%        |
| 3.2.2.1.1.       | Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība   | ERAF | 22 795 141        | 31 767 582         | 139%        |
| 3.2.2.2.         | Publisko interneta pieejas punktu attīstība  | ERAF | 0                 | 1 600 228          | 100%        |
| 3.4.1.3.         | Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide                                       | ERAF | 1 588 865         | 1 581 145          | 100%        |
| 3.4.1.4.         | Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija   | ERAF | 0                 | 4 230 615          | 100%        |
| 3.4.1.5.1.       | Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos                                   | ERAF | 1 971 097         | 2 739 523          | 139%        |

|                |   |      |                    |                   |            |
|----------------|---|------|--------------------|-------------------|------------|
| 3.4.1.5.2.     | Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai                       | ERAF | 1 134 672          | 869 943           | 77%        |
| 3.6.1.1.       | Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai | ERAF | 29 345 176         | 30 712 981        | 105%       |
| 3.6.1.2.       | Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība  | ERAF | 1 162 092          | 446 570           | 38%        |
| 3.6.2.1.       | Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai  | ERAF | 12 032 175         | 12 173 584        | 101%       |
| <b>Kopā KF</b> |   |      | <b>112 362 275</b> | <b>50 568 885</b> | <b>45%</b> |
| 3.3.1.6.       | Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana                                 | KF   | 7 953 462          | 0                 | 0%         |
| 3.5.1.1.       | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000       | KF   | 72 767 759         | 43 116 624        | 59%        |
| 3.5.1.2.1.     | Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija   | KF   | 8 341 486          | 818 564           | 10%        |
| 3.5.1.2.2.     | Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība  | KF   | 5 043 369          | 2 024 556         | 40%        |
| 3.5.1.2.3.     | Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība   | KF   | 11 756 993         | 2 587 394         | 22%        |
| 3.5.1.3.       | Infrastruktūras izveide natura 2000 teritorijās   | KF   | 2 831 778          | 381 089           | 13%        |

|          |   |    |           |           |     |
|----------|---|----|-----------|-----------|-----|
| 3.5.1.4. | Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība | KF | 3 667 428 | 1 640 658 | 45% |
|----------|---|----|-----------|-----------|-----|

Vislabākie rādītāji mērķa profila izpildē sasniegti VARAM pārziņā esošajās ERAF aktivitātēs, it sevišķi **3.6.2.1.aktivitātē** „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”, kur progresu ietekmēja arī noslēgtas vienošanās par jaunu projektu īstenošanu, tai skaitā, virsraistību un izmaksāti avansa maksājumi.

Procentuāli lielākā neizpilde 2014.gadā ir konstatēta **1.5.3.2.aktivitātē**, kas ir saistīts ar finansējumu saņēmēju iesniegtajiem precizētajiem maksājumu pieprasījumu grafikiem, pārceļot plānotās izmaksas no 2014.gada uz 2015.gadu, sakarā ar papildu darbību iekļaušanu projektā un projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu. Tāpat vēl finansējuma saņēmēji kā iemeslu maksājumu pieprasījumu grafika izmaiņām, min projektu ietvaros paredzēto darbību izpildes kavēšanos.

**3.2.2.1.1.apakšaktivitātē** „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” AI mērķis 2014.gadam izpildīts 139,36% apmērā. Mērķa pārpilde skaidrojama ar to, ka, nosakot maksājuma mērķi, tika ievērots piesardzības princips un iepriekšējo gadu pieredze mērķa apgūvē. Kopumā no apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanas līdz pārskata perioda beigām finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 107 815 106,22 EUR apmērā, kas ir 77,1% no kopējā DPP apakšaktivitātei noteiktā ES fondu finansējuma.

**3.1.4.3.aktivitātē** „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” mērķa izpilde pārskata periodā nenoritēja saskaņā ar 2014.gada apguves prognozi, kas ir saistīts ar finansējumu saņēmēju iesniegtajiem precizētajiem maksājumu pieprasījumu grafikiem, pārceļot plānotās izmaksas no 2014.gada 2.pusgada uz 2015.gadu, sakarā ar papildu darbību iekļaušanu projektā un projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu. Jau iepriekšējā uzraudzības ziņojuma ietvaros informējām, ka atsevišķi finansējuma saņēmēji 2014.gada 1.pusgada izmaksas pārceļ pat uz 2015.gadu. Lai gan 2014.gada 1.pusgadā šāds pārcelto izmaksu apjoms nav bijis apjomīgs un apdraudējis 2014.gada mērķa izpildi, tomēr izmaksu pārcelšana intensificējusies 2014.gada 2.pusgadā. Tāpat vēl finansējuma saņēmēji kā iemeslu maksājumu pieprasījumu grafika izmaiņām, min projektu ietvaros paredzēto darbību izpildes kavēšanos.

Pārskata periodā **3.4.1.1.aktivitātē** „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” veikti maksājumi 9 030 232,93 EUR apmērā (ERAF līdzfinansējums), t.i. 95,63% no plānotā AI 2014.gadam noteiktā mērķa maksājumiem. Savukārt 2014.gadā kopumā veikti maksājumi 23 475 381,36 EUR apmērā (ERAF līdzfinansējums), t.i. 141,75% no plānotā noteiktā AI mērķa maksājumiem. AI mērķa maksājumiem pārpilde skaidrojama ar to, ka vairāki avansa maksājumi, kas bija ieplānoti 2013.gadā, tika izmaksāti 2014.gadā. Vairākiem piektās un sestās kārtas projektiem bija plānots, ka noslēguma un starpposma maksājumi tiks izmaksāti 2013.gada beigās, taču tie tika pārcelti uz 2014.gadu. Nosakot mērķi, tika izmantots piesardzības princips, izvērtējot iepriekšējo atlases kārtu pieredzi.

Saskaņā ar 2013.gada 7.novembra likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” apstiprināto finansējumu, kā arī ņemot vērā finansējuma pārdales starp aktivitātēm:

3.4.1.1.aktivitātes budžetā 2014.gadam pieejams finansējums 23 475 382 EUR apmērā. 2014.gada 1.pusgamam finansēšanas plānā apstiprināti līdzekļi 14 445 150,00 EUR apmērā. 2014.gada 1.pusgadā aktivitātē finansējums apgūts 100% jeb 14 445 148,43 EUR (ERAF finansējums) apmērā.

Atlikums 1,57 EUR apmērā saistīts ar budžeta pieprasījuma izstrādāšanas specifiku. Pārskata periodā (2014.gada 2.pusgadam) finansēšanas plānā apstiprināti līdzekļi 9 030 232,00 EUR apmērā. 2014.gada 2.pusgadā aktivitātē finansējums apgūts 100% jeb 9 030 232,93 EUR (ERAF finansējums) apmērā. 2014.gada atlikums 0,64 EUR apmērā saistīts ar budžeta pieprasījuma izstrādāšanas specifiku. Pārskata periodā 3.4.1.1.aktivitātes finansējuma saņēmējiem veikti avansa maksājumi 2 056 534,93 EUR apmērā (ERAF līdzfinansējums), bet kopā no aktivitātes uzsākšanas brīža līdz pārskata perioda beigām avansos izmaksāti 63 457 989,12 EUR (ERAF līdzfinansējums), t.sk. finansējuma saņēmēju atmaksātos (neizlietos) avansus, jeb 47,78% no noslēgto līgumu summas.

**Informācija par avansu dzēšanas progresu:**

Tabula Nr.4 Izmaksātie avansi un avansu dzēšana uz 2014.gada 31.decembri, ERAF līdzfinansējuma daļa, EUR

| Aktivitāte | Avansa maksājumi 2009.gadā | Avansa maksājumi 2010.gadā | Avansa maksājumi 2011.gadā | Avansa maksājumi 2012.gadā | Avansa maksājumi 2013.gadā | Avansa maksājumi 2014.gadā | <b>Avansa maksājumi kopā</b> | Dzēstie avansi uz 31.12.2014. | Avansa atlikums uz 31.12.2014. |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3.4.1.1.   | 3 094 308,33               | 15 113 331,01              | 10 854 589,18              | 10 966 436,25              | 12 098 051,43              | 11 331 272,92              | <b>63 457 989,12</b>         | 42 362 737,89                 | 15 340 451,59 <sup>12</sup>    |

**Prognoze kalendārajam gadam:** sagaidāms, ka 2015.gada mērķa profila izpilde tiks nodrošināta pilnā apmērā.

**3.4.1.5.1.apakšaktivitātē** „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos” 2014.gadā kopumā veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem 2 739 522,58 EUR apmērā jeb 139% no AI maksājumu mērķa profila apakšaktivitātei. AI mērķa maksājumiem pārpilde skaidrojama ar to, ka nosakot mērķi, tika izmantots piesardzības princips. Kā arī saskaņā ar projekta Nr.3DP/3.4.1.5.1/12/IPIA/VARAM/001 „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” grozījumiem, kas paredz projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2015.gada 1.oktobrim un papildus finansējuma apstiprināšanu papildus darbību veikšanai, tika palielināts arī aktivitātei piešķirtais budžeta apmērs, kas ietekmēja mērķa profila pārpildi.

**3.4.1.5.2.apakšaktivitātē** „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” pārskata periodā veikti maksājumi 353 532,27 EUR apmērā (ERAF līdzfinansējums). 2014.gadā kopumā veikti maksājumi 869 942,89 EUR apmērā (ERAF līdzfinansējums), t.i. 76,67% no plānotā AI kopējā mērķa maksājumiem. AI mērķa maksājumiem neizpilde saistīta ar to, ka Zemkopības ministrijas īstenotajā projektā Nr.3DP/3.4.1.5.2/12/APIA/CFLA/001/002 „Lubāna ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana pieguļošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem – 1.kārta Dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija” finansējuma saņēmējs mainīja sākotnējo naudas plūsmu, kā arī finansējuma saņēmējs nav laikus iesniedzis otro maksājuma pieprasījumu atbilstoši maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikam. Papildus minētajam, tika

<sup>12</sup> Līdz 2014.gada 31.decembra izmaksāto avansu summa ERAF 5 754 799,64 EUR apmērā avansu atlikuma summā nav iekļauta, jo tika konstatēta avansu neapguve un finansējuma saņēmēji neapgūto avansa summu atmaksāja CFLA kontā.

konstatētas neskaidrības būvdarbu iepirkuma norisē, kuru noskaidrošana aizkavēja būvdarbu līguma noslēgšanu.

3.4.1.5.2.apakšaktivitātē saskaņā ar 2013.gada 7.novembra likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” apstiprināto finansējumu budžetā atmaksām valsts pamatbudžetā 2014.gadam pieejams finansējums 32 584 EUR apmērā, t.sk. pārskata periodā – 32 584 EUR., kas apgūts 100% jeb 32 583,10 EUR (ERAF finansējums) apmērā. Atlikums 0,90 EUR apmērā skaidrojams ar budžeta pieprasījuma izstrādāšanas specifiku. Avansa maksājumiem un atmaksām finansējuma saņēmējam budžetā 2014.gadam pieejams finansējums 837 360 EUR apmērā, t.sk. pārskata periodā – 320 946 EUR.

2014.gadā dzēsts avanss 211 361,32 EUR (ERAF finansējums), t.sk. otrajā pusgadā 172 187,98 EUR) apmērā un veikti maksājumi 100% jeb 837 359,79 EUR (ERAF finansējums) apmērā. Atlikums 0,21 EUR apmērā skaidrojams ar budžeta pieprasījuma izstrādāšanas specifiku.

### **3.3.1.6.aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”**

Aktivitātes vienīgā projekta Nr.3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” ietvaros 2014.gadā nav veikti maksājumi finansējuma saņēmējam, jo projekta īstenošana tika pārtraukta, vienlaikus paredzot, ka finansējuma saņēmējs atmaksā visu saņemto ES fondu finansējumu. Vienošanās par projekta īstenošanu izbeigta ar 2014.gada 20.jūnijā noslēgto vienošanos „Par 2012. gada 16.jūlija „Vienošanās par projekta „Vēsturiski piesārņotās vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu”” Nr.3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 darbības izbeigšanu”, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja 2014.gada 9. jūnija paziņojumu, ka vienpusēji atkāpjas no Vienošanās.

**3.5.1.1.aktivitātē** „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” 2014.gadā kopumā veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem 43 116 624,08 EUR apmērā jeb 59% no AI maksājumu mērķa profila 2014.gadam. Salīdzinot ar plānoto situāciju mērķa profila sasniegšanā 2014.gadā, ievērojami samazinājās maksājumu pieprasījumu iesniegšanas intensitāte, līdz ar to nav sasniegta 2014.gadam plānotā mērķa izpilde un ir vērtējama kā vidēja. Būtiskākie iemesli mērķa neizpildei skaidrojami ar izmaiņām īstenoto projektu naudas plūsmās. Finansējuma saņēmēji pagarina projektu īstenošanas termiņus, kā arī savlaicīgi netiek iesniegti maksājuma pieprasījumi un tie tiek pārcelti uz vēlāku laiku. Vienlaikus mērķa izpildi ietekmēja pagarinātā aktivitātes piektās projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegto projektu vērtēšana kā rezultātā projektu īstenošana tika uzsākta vēlāk un daļa pārceļta uz 2015.gadu. Kā arī atsevišķos projektu gadījumos problēmas ar iepirkumiem (t.sk. pārsūdzības) un projektā konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem darbiem. VARAM no savas puses apguves uzlabošanai mudina Finansējuma saņēmējiem uzlabot plānošanu sadarbībā ar ieviesējiem, stingrāk kontrolēt izpildes progresu, proaktīvi identificēt un risināt iespējamās problēmas un savlaicīgi informēt arī VARAM.

**3.5.1.2.3.apakšaktivitātē** „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” pārskata periodā veikti maksājumi 2 488 865,37 EUR apmērā (KF līdzfinansējums). 2014.gadā kopumā veikti maksājumi 2 587 393,77 EUR apmērā (KF līdzfinansējums), t.i. 22,01% no plānotā AI mērķa maksājumiem. Nosakot maksājuma mērķus 2014.gadam CFLA nosūtīja AI savas prognozes, ko AI koriģēja, nosakot augstākus mērķus, pamatojoties uz plānotajiem maksājumiem septītās atlases kārtas īstenotajiem projektiem. Šo projektu ieviešana uzsākta tikai 2014.gada pēdējā ceturksnī.

3.5.1.2.3. apakšaktivitātē saskaņā ar 07.11.2013. likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” apstiprināto finansējumu, kā arī ņemot vērā finansējuma pārdales starp aktivitātēm, budžetā 2014.gadam pieejams finansējums 2 587 394 EUR apmērā (t.sk. otrajā pusgadā – 2 488 864 EUR).

2014.gadā budžeta finansējums apgūts 100% jeb 2 587 393,77 EUR (KF līdzfinansējums) apmērā. Atlikums 0,23 EUR apmērā skaidrojams ar budžeta pieprasījuma izstrādāšanas specifiku.

**3.5.1.2.1.apakšaktivitātē** „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” 2014.gadā kopumā veikti maksājumi finanšu saņēmējiem par KF finansējumu 818 564 EUR apjomā, kas sastāda 10% no AI mērķa 2014.gadam. Pieticīgā apguve skaidrojama ar finansējumu saņēmēju maksājuma pieprasījumu savlaicīgu neiesniegšanu un to pārceļšanu uz vēlāku laiku – 2015.gadu. Vienlaikus, jau iepriekšējā ziņojumā tika norādīts, ka mērķa prognozes apguvi 2014.gadam noteiks projekta Nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/017 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācija” īstenošana (ES fondu līdzfinansējums – 4 191 794,31 EUR). Turklāt, 2014.gada 2.pusgadā netika veikts neviens maksājums vēl vienā Rīgas pašvaldības projektā, kurš ir otrs lielākais arī pēc apjoma visā apkšaktivitātē – projektā Nr.3DP/3.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/003 „Rīgas pilsētas atkritumu izgāztuves „Kleisti” rekultivācija”. Jāatzīmē, ka finansējuma saņēmējs 2014.gada 2.pusgadā nav iesniedzis nevienu maksājuma pieprasījumu, lai gan iesniegtie finanšu plūsmas dati liecināja, ka projektā tiks pieprasīti finanšu līdzekļi 2014.gada 2.pusgadā. Papildus minētajam apakšaktivitātē vidējais viena projekta finansējuma apmērs, salīdzinājumā ar citām KF aktivitātēm, ir ievērojami mazāks, tādēļ finansējuma saņēmēji nereti izvēlas vispirms pabeigt visus darbus projektā un tikai tad iesniegt vienu maksājuma pieprasījumu par visu projekta finansējumu, kā arī projektu faktiskās izmaksas ir mazākas nekā izmaksas, kas sākotnēji norādītas noslēgtajās vienošanās par projektu īstenošanu.

Lai gan 2014.gada 2.pusgadā veikta avansu izmaksa, tomēr salīdzinoši avansu dzēšanas īpatsvars 3.5.1.2.1.apakšaktivitātē 2014.gada 2.pusgadā nav samazinājies un ir bijis nodrošināts 82% apmērā no visiem līdz perioda beigām izmaksātajiem avansiem apakšaktivitātē.

**3.5.1.2.2.apakšaktivitātē** „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” saskaņā ar 2014.gada 17.decembra likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” apstiprināto finansējumu, kā arī ņemot vērā finansējuma pārdales starp aktivitātēm, budžetā 2015.gadam pieejams finansējums 1 038 830,00. Lai gan prognozes par maksājumu pieaugumu apakšaktivitātē 2014.gada nogalē nepiepildījās, tomēr mērķa izpilde no iepriekš prognozētā atpaliek par 20% (iepriekšējā AI uzraudzības pusgada ziņojumā tika sniegta prognoze par mērķa sasniegšanu 60% apmērā no AI mērķa maksājumiem finansējuma saņēmējiem).

Pārskata periodā budžeta finansējums apgūts 100% jeb 2 024 556 EUR (KF līdzfinansējums) apmērā. Atlikums 355 EUR apmērā skaidrojams ar budžeta pieprasījuma izstrādāšanas specifiku.

**3.4.1.4.aktivitātē** „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” 2014.gada 2.pusgadā kopumā veiktas atmaksas par ERAF finansējumu 4 230 615 EUR apmērā, kas sastāda 100% no mērķa profila pārskata periodā. Salīdzinot ar 2014.gada 1.pusgadu, gada beigās tika iesniegti maksājumu pieprasījumi par salīdzinoši lielām summām – kopsummā 4 230 615 EUR apmērā, līdz ar to tika uzlabota 2014.gada plānotā mērķa profila izpilde.

**3.5.1.3.aktivitātē** „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” 2014.gadā kopumā veiktas atmaksas par KF finansējumu 381 088,98 EUR apmērā, kas sastāda 13% no mērķa profila 2014.gadam. Salīdzinot ar plānoto situāciju mērķa profila sasniegšanā 2014.gada 1.pusgadā, ievērojami samazinājās maksājumu pieprasījumu iesniegšanas intensitāte, līdz ar to nav sasniegta 2014.gadam plānotā mērķa izpilde. Tas ir skaidrojams ar faktu, ka projektu ietvaros ir aizkavējies iepirkumu procedūras process, t.sk. projektu īstenošanas process, un līdz ar to maksājumu pieprasījumi atmaksu veikšanai tika iesniegti par mazāku finansējumu kā sākotnēji plānots. Šobrīd nav identificēti riski iespējamai finansējuma neapguvei aktivitātē.



**3.5.1.4.aktivitātē** „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” 2014.gadā kopumā veiktas atmaksas par KF finansējumu 1 640 658,42 EUR apmērā, kas sastāda 45% no AI 2014.gada mērķa profila. Ņemot vērā plānoto situāciju mērķa profila sasniegšanā 2014.gadam, maksājumu pieprasījumu iesniegšanas intensitāte 2014.gada 2.pusgadā nenotika atbilstoši plānotajam. Tas ir skaidrojams ar faktu, maksājumu pieprasījumi atmaksu veikšanai tika iesniegti par mazāku finansējumu kā sākotnēji plānots. Šobrīd nav identificēti riski iespējamai finansējuma neapguvei aktivitātē.

**3.6.1.1.aktivitātes** „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros maksājumu mērķis 2014.gadam tika sasniegts, problēmas finansējuma apguvē aktivitātes ietvaros nav identificētas.

**3.6.1.2.aktivitātes** „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” projektu ietvaros 2014.gada 1.pusgadā netika veikts neviens maksājums, saskaņā ar finansējuma saņēmēju naudas plūsmu prognozēm, tie pārplānoti uz turpmākajiem periodiem, attiecīgi vienīgais progress mērķa profila izpildē tika sasniegts 2014.gada 2.pusgadā, kas sastādīja mērķa izpildi 38% apmērā. Vienlaikus aktivitātē nav identificēti riski, ka ES fondu finansējums varētu netikt apgūts, jo aktivitātes ietvaros vēl tiek īstenots tikai 1 projekts, kas tiks pabeigts 2015.gadā.

**3.6.2.1.aktivitātes** „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros pārskata perioda maksājumu mērķa izpilde pilnībā noritējusi saskaņā ar prognozēm. ERAF aktivitāšu ietvaros pozitīvo mērķa profila apguvi nodrošināja arī veiktie maksājumi 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros, kur tika noslēgtas vienošanās par jaunu projektu īstenošanu, tai skaitā, virsstaistību un izmaksāti avansa maksājumi.

## **2.1.2. Analīze par piešķirto virsstaistību finansējuma apguvi**

Veicot grozījumus vienošanās un līgumos par projektu īstenošanu tajās aktivitātēs, kurās piešķirtas virsstaistības, un rodoties finansējuma atlikumam, kas nav neatbilstoši veiktie izdevumi, tas tiek skatīts kā virsstaistību finansējuma atlikums. Projektiem beidzoties, virsstaistību finansējuma atlikums var rasties 3.5.1.1.aktivitātē, kā arī 3.4.1.4.aktivitātē. Ņemot vērā situāciju, ka 3.4.1.1.aktivitātē provizorisks ir ~5 miljonu EUR liels ERAF līdzfinansējuma atlikums, var secināt, ka aktivitātei piešķirtās virsstaistības netiks izmantotas. 3.5.1.4.aktivitātē virsstaistību finansējums ir apgūts pilnībā.

Apakšaktivitātē 2.3.2.2.3. un aktivitātēs 3.1.4.3., 3.6.1.1. un 3.6.2.1. virsstaistību finansējuma apguve ir vērtējama ļoti pozitīvi, jo līdz pārskata perioda beigām visi plānotie virsstaistību projekti ir apstiprināti.

**3.1.4.3.aktivitātes** „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” **ietvaros** līdz 2014.gada 31.decembrim ir noslēgti līgumi par kopējo summu 12 526 803 EUR apmērā, kas ir 95,99% no kopējā piešķirtā virsstaistību finansējuma apjoma. Virsstaistību atlikums izveidojās sakarā ar to, ka netika saņemti projekta iesniegumi no Rīgas pilsētas pašvaldības par visu tai piešķirto finansējumu apjomu. Ņemot vērā to, ka jauni projekta iesniegumi netiks saņemti, aktivitātei būs virsstaistību finansējuma ietaupījums.

**3.6.1.1.aktivitātes** „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros ir noslēgti līgumi par kopējo virsšaistību finansējumu 42 568 913 EUR apmērā, kas ir 99,94% apmērā no kopējā piešķirtā virsšaistību finansējuma apjoma.

Pārskata periodā tika noslēgta vienošanās par Liepājas pašvaldības projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/14/IPIA/VRAA/003 „Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā” īstenošanu ar kopējo ERAF virsšaistību summu 6 021 678,09 EUR.

Par atlikušo pieejamo virsšaistību finansējumu 22.decembrī ir saņemts Ventspils pilsētas pašvaldības projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/14/IPIA/VRAA/004 „Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju attīstība, I kārtā” iesniegums par ERAF virsšaistību summu 3 023 906.00 EUR. Turpinās projekta vērtēšana un noslēdzot pēdējo vienošanos par virsšaistību finansējumu, aktivitātē būs virsšaistību plāna izpilde 100% apmērā.

Līdz 2014.gada 30.jūnijam **3.6.2.1.aktivitātes** „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros ir noslēgti līgumi par kopējo virsšaistību finansējumu 29 669 752 EUR, kas ir 100% no kopējā piešķirtā virsšaistību finansējuma apjoma. Pārskata periodā tika noslēgta vienošanās ar Alūksnes novada pašvaldību par projekta Nr. 3DP/3.6.2.1.0/14/IPIA/VRAA/003 „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenošanu ar ERAF virsšaistību summu 4 238 434.32 EUR. Noslēdzot pēdējo vienošanos par virsšaistību finansējumu, aktivitātē ir virsšaistību plāna izpilde 100% apmērā.

**3.2.2.1.1.apakšaktivitātē** „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” sasniegtais progress virsšaistību finansējuma apguvē daļījumā pa projektu iesniegumu atlases kārtām (turpmāk – atlases kārtā):

- **Pirmās atlases kārtai** virsšaistību finansējums<sup>13</sup> tika piešķirts divu projekta attiecināmo izmaksu palielināšanai<sup>14</sup>. Finansējuma saņēmējiem šajos projektos veikti maksājumi 4 171 719,27 EUR apmērā, kas ir 65,4% no abu projektu attiecināmo izmaksu summas.
- **Trešajā atlases kārtā** saistības par visu tai paredzēto ES fondu un virsšaistību finansējumu<sup>15</sup> uzņemtas 2013.gadā. Finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 4 078 989,11 EUR apmērā, kas ir 99,9% no 3.atlases kārtā pieejamā ES fondu un virsšaistību finansējuma.
- **Ceturtajā atlases kārtā** iepriekšējā pārskata periodā ar grozījumiem MKN Nr.766 palielināts pieejamais ES fondu finansējums un proporcionāli samazināts virsšaistību finansējums<sup>16</sup>, saistības par visu šai kārtai paredzēto ES fondu un virsšaistību finansējumu uzņemtas 2013.gadā. Finansējuma saņēmējam veikti maksājumi 15 664 505 EUR apmērā, kas ir 96,6% no 4.atlases kārtā pieejamā ES fondu un virsšaistību finansējuma.

<sup>13</sup> 56 785,62 EUR;

<sup>14</sup> Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/007 „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide” un Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana”;

<sup>15</sup> ES fondu finansējums 1 077 779,74 EUR un virsšaistību finansējums 3 305 272,88 EUR;

<sup>16</sup> ES fondu finansējums tagad 14 846 207,35 EUR un virsšaistību finansējums 1 370 298,25 EUR;

- **Piektajā atlasē kārtā** par visu pieejamo virsstaistību finansējumu uzņemtas saistības<sup>17</sup> 2013.gadā. Pārskata periodā finansējuma saņēmējam veikti maksājumi 9 828,21 EUR apmērā, kas ir 0,39% no V atlasē kārtā pieejamā ES fondu un virsstaistību finansējuma. Finansējuma apguves nelielais apjoms skaidrojams ar to, ka projekta ieviešana faktiski uzsākta iepriekšējā pārskata periodā un tādējādi finansējuma apguves intensitātei jāpalielinās nākamajos pārskata periodos.

Kopējais VARAM aktivitāšu virsstaistību finansējuma apguves plāns periodam līdz 2014.gada 31.decembrim ir ievērojami pārsniegts, ņemot vērā 2014.gada 4.ceturksnī notikušo atsevišķo projektu pārceļšanu no 3.DP un 2.DP, tādējādi izveidojot apakšaktivitāti 2.3.2.2.3. „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”, kurai virsstaistību līgumu apguves plāns nebija noteikts.

Detalizētāk ar virsstaistību finansējuma apguvi VARAM aktivitātēs var iepazīties tabulā Nr.5

**Tabula Nr.5 Virsstaistību finansējuma apguve VARAM atbildības aktivitātēs līdz 2014.gada 31.decembrim**

| Aktivitāte/apakšaktivitāte |   | Fonds | Konceptuālā pieņemtais virsstaistību finansējums uz 31.12.2014., EUR | Noslēgto virsstaistību līgumu plāns līdz 31.12.2014., EUR | Faktiski noslēgtie virsstaistību līgumi līdz 31.12.2014., EUR | Virsstaistību līgumu plāna līdz 31.12.2014. izpilde % |
|----------------------------|---|-------|--|---|---|---|
| 3.1.4.3.                   | Aktivitāte „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” | ERAF  | 13 050 073   | 13 050 073  | 12 526 803  | 96%   |
| 2.3.2.2.3.                 | Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai  | ERAF  | 75 000 000   | Mērķis nebija noteikts                                    | 62 556 722  | Mērķis nebija noteikts                                |

<sup>17</sup> 2 533 067,54 EUR;

|            |  |      |            |            |            |      |
|------------|--|------|------------|------------|------------|------|
| 3.2.2.1.1. | Apakšaktivitāte „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”   | ERAF | 7 265 425  | 7 265 425  | 7 265 425  | 100% |
| 3.6.1.1.   | Aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” | ERAF | 44 424 918 | 42 594 440 | 42 568 913 | 99%  |
| 3.4.1.1.   | Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”           | ERAF | 224 699    | 0          | 0          | 0%   |
| 3.4.1.4.   | Aktivitāte „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”  | ERAF | 12 925 504 | 12 925 504 | 12 925 504 | 100% |
| 3.5.1.1.   | Aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”       | KF   | 3 413 382  | 3 413 382  | 3 413 382  | 100% |
| 3.5.1.4.   | Aktivitāte „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”   | KF   | 184 973    | 184 973    | 184 973    | 100% |
| 3.6.2.1.   | Aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”  | ERAF | 29 669 752 | 29 669 752 | 29 669 752 | 100% |

|                               |                    |                   |                    |             |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>Kopā VARAM aktivitātēs</b> | <b>109 293 262</b> | <b>48 567 014</b> | <b>110 375 768</b> | <b>227%</b> |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|

### 2.1.3. Valsts budžeta līdzekļu apguves progress<sup>18</sup>

2014.gada 2.pusgadā tika turpināta ikmēneša valsts budžeta līdzekļu un finansēšanas plānu apguves uzraudzība, lai savlaicīgi konstatētu iespējamās novirzes un nepieciešamības gadījumā veiktu finanšu pārplānošanu starp izdevumu periodiem, izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem vai projektiem, kā arī, veicot līdzekļu pārdales jaunajiem projektiem esošo budžeta līdzekļu ietvaros. Rezultātā valsts budžeta līdzekļu apguves progress pārskata periodā VARAM pārziņā esošajās aktivitātēs ir vērtējams kā pozitīvs, jo līdz pārskata perioda beigām gandrīz pilnībā ir apgūti saskaņā ar finansēšanas plāniem pieejamie valsts budžeta līdzekļi – līdz 2014.gada 31.decembrim apgūti 160 768 537 EUR jeb 95,9% no VARAM pārziņā esošo 2007. – 2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu projektu īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem, t.sk., apgūti 99,7% no KF un 94,3% no ERAF aktivitāšu projektu īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem. Savukārt VARAM kā ES fondu atbildīgās iestādes pārziņā esošajās aktivitātes apgūti 95,9% no 2014.gadam ES fondu projektu īstenošanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas uzskatāms par sekmīgu rādītāju.

Informējam, ka attiecībā uz VARAM atbildībā esošajās ESF aktivitātēs valsts budžeta finansējuma apguve līdz 2014.gada 31.decembrim tika nodrošināta 98,1% apmērā.

Piemēram, valsts budžeta apakšprogrammas **61.07.00 „Kohēzijas fonda (KF) projekti (2007-2013)”** ietvaros 3.5.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” un 3.5.1.3.aktivitātē „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” pārskata periodā neizpilde sastāda **167,74 tūkst. EUR** apmērā, kas saistīta ar faktu, ka no finansējuma saņēmējiem pārskata periodā tika iesniegti mazāk maksājumu pieprasījumi nekā iepriekš plānots, kā arī aizkavējies iepirkuma procedūras process, kas būtiski ietekmējis projektu naudas plūsmu.

Apakšprogrammā **62.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)”** pārskata periodā neizpilde 3.4.1.4.aktivitātē „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” sastāda **2,69 milj. EUR** apmērā, jo projektam Nr.3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002 „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” tika pagarināts maksājuma pieprasījuma izskatīšanas termiņš, lai izvairītos no neatbilstoši veiktiem izdevumiem projekta ietvaros. Projekta iesniegtajos maksājuma dokumentos tika konstatētas neprecizitātes. Tik līdz tiks novērsti trūkumi, maksājumi tiks virzīti uz apstiprināšanu.

Vienlaikus valsts budžeta finansējums 2,50 milj. EUR apmērā netika apgūts VARAM atbildības 3.2.2.1.1.apakšaktivitātē „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”. Minētā neapguve sastāda 9,44% no 2014.gadam projektu īstenošanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Jāņem vērā fakts, ka apakšaktivitātes finansējums sadalīts vairāku resoru budžetos. Apakšaktivitātes budžeta izpildes kontekstā svarīgi atzīmēt tās ieviešanas principu, kas atšķiras no citām ES fondu aktivitātēm, proti, lai projektu pabeigtu un tajā varētu izmaksāt noslēguma maksājumu, ir jāveic izveidotās sistēmas funkcionalitātes pārbaudes, kuru rezultāts ir pamats projekta mērķa sasniegšanai. Pozitīvs projekta funkcionalitātes pārbaudes

<sup>18</sup> <http://www.esfondi.lv/page.php?id=1141>

rezultāts ļauj veikt noslēguma maksājumu. Vienlaikus, ja funkcionalitātes pārbaudes laikā nav iespējams gūt pilnu pārliecību par to, ka sistēma funkcionē neatkarīgi un atbilstoši tās izstrādes mērķim, maksājuma veikšana tiek atlikta, tomēr finansējuma konkrētā maksājuma veikšanai valsts budžetā ir iekļauts (ja iepriekš nav bijuši signāli, ka funkcionalitātes pārbaudes laikā varētu tikt konstatētas problēmas), jo gadījumā, ja pārbaude noslēgtos ar pozitīvu rezultātu maksājumu būtu jāveic un nebūtu nekāda pamata tā aizkavēšanai.

#### **2.1.4. Avansu dzēšanas progress**

VARAM pārraudzībā esošajās ES fondu aktivitātēs pārskata periodā tika turpināta avansu dzēšanas uzraudzība, lai nodrošinātu avansu dzēšanu noteiktajos termiņos atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Vienlaikus jānorāda, ka vairākās VARAM pārraudzībā esošajās aktivitātēs avansa dzēšana nav noritējusi sākotnēji plānotajā termiņā (sešos mēnešos), kas saistīts ar problēmām un kavējumiem projektu īstenošanā, tādēļ AI vai SI katru avansa neapgūšanas gadījumu paredzētajā termiņā vērtē atbilstoši MK 2010.gada 9.novembra noteikumu Nr.1041 38.punktam un attiecīgi projekta finansējuma saņēmējam pieprasa avansa atgriešanu vai arī lemj par avansa izlietošanas termiņa pagarināšanu atbilstoši projekta finansējuma saņēmēja sniegtajiem paskaidrojumiem, it sevišķi gadījumos, ja kavējumi avansu dzēšanā ir saistīti ar objektīviem iemesliem (piemēram, iepirkuma rezultātu apstrīdēšana, iepirkuma līguma laušana, u.tml.), ir uzsākta avansa apguve un finansējuma saņēmējs var prognozēt, kādā termiņā avanss tiks apgūts. Gan AI, gan SI apliecinā, ka tiek nodrošināta kontrole pār tiem projektiem, kuriem ir beidzies MK noteikumos noteiktais termiņš avansa segšanai.

Kopumā avansa dzēšana norit saskaņā ar iesniegto maksājuma pieprasījuma iesniegšanas grafiku, kurā finansējuma saņēmēji norāda plānoto projekta finanšu plūsmu, tai skaitā avansa deklarēšanas grafiku. Vēršam uzmanību, ka finansējuma saņēmējiem sešu mēnešu laikā jāpierāda avansa izlietojums pilnā apmērā, bet tas nav jādeklarē. Finansējuma saņēmēji, ievērojot principu, ka starpposma un avansa maksājums nevar pārsniegt 90% no kopējām projekta izmaksām, minēto summu var nenovirzīt avansa deklarēšanai, bet gan starpposma maksājuma saņemšanai, nodrošinot apgrozāmos līdzekļus projektam. Ņemot vērā, ka izmaksātos avansus lielākoties dzēš projekta īstenošanas beigās, kad veikto maksājumu kopsumma (ES fondu līdzfinansējums) sasniedz 90% no ES fonda projektam piešķirtā ES finansējuma, kā arī to, ka nākamajā pārskata periodā tiks veikti atlikušie avansa maksājumi atsevišķu aktivitāšu jauno projektu finansējuma saņēmējiem, avansu dzēšana turpināsies arī 2015.gadā.

VARAM atbildības ESF aktivitātēs avansu dzēšanas progress noritējis saskaņā ar plānoto. Finansējuma saņēmēji, ievērojot principu, ka starpposma un avansa maksājums nevar pārsniegt 90% no kopējām projekta izmaksām, minēto summu novirza starpposma maksājuma saņemšanai, nodrošinot apgrozāmos līdzekļus projektam, avansus lielākoties dzēš projekta īstenošanas beigās.

VARAM administrētajās ESF aktivitātēs līdz pārskata perioda beigām avansi dzēsti 98,86% apmērā no ESF finansējuma izmaksātā avansa apjoma, bet ERAF aktivitātēs – 77,06% apmērā no ERAF izmaksātā avansa apjoma. Avansa dzēšana norit saskaņā ar iesniegto maksājuma pieprasījuma iesniegšanas grafiku, kurā finansējuma saņēmēji norāda plānoto projekta finanšu plūsmu, tai skaitā avansa deklarēšanas grafiku. Vēršam uzmanību, ka finansējuma saņēmējiem 6 mēnešu laikā jāpierāda avansa izlietojums pilnā apmērā, bet tas nav jādeklarē. Finansējuma saņēmēji, ievērojot principu, ka starpposma un avansa maksājums nevar pārsniegt 90% no kopējām projekta izmaksām, minēto summu var nenovirzīt avansa deklarēšanai, bet gan starpposma maksājuma saņemšanai, nodrošinot apgrozāmos līdzekļus projektam. Šī iemesla dēļ ir skaidrojams arī zema avansu dzēšanas progress 3.6.2.1. aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”. Papildus dažos gadījumos vēl nav pieņemts lēmums par attiecināmo izdevumu apjomu, jo nepieciešams sniegt skaidrojumus un veikt papildus pārbaudes par maksājumu pieprasījumiem

iekļautajiem izdevumiem, kā arī vairākos gadījumos vēl turpinās 2014.gada 4.ceturksnī iesniegto maksājumu pieprasījumu vērtēšana.

Samērā liels nedzēsto avansu apjoms VRAA administrētajās aktivitātēs, vērojams 3.6.1.2.aktivitātes „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” projektā, kas skaidrojams ar to, ka pārskata perioda beigās projekta Nr. 3DP/3.6.1.2.0/10/IPIA/VRAA/002 „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija” ietvaros tika saņemts tikai pirmais maksājuma pieprasījums un uzsākta tā izvērtēšana.

VRAA apliecina, ka tiek nodrošināta kontrole pār tiem projektiem, kuriem ir beidzies MK noteikumos noteiktais termiņš avansa segšanai. Kontroles process saskaņā ar iekšējām procedūrām tiek dokumentēts, aizpildot finansējuma saņēmējam izmaksātā avansa izlietojuma pārbaudes lapu. Gadījumā, ja avansa dzēšanas termiņa kavējums ir objektīvs, pārbaudes lapā tiek norādīti apstākļi, kas to pamato. Avansa dzēšanas termiņš tiek pagarināts, ja kavējumam ir objektīvi iemesli (piemēram, iepirkuma rezultātu apstrīdēšana, iepirkuma līguma laušana, u.tml.), ir uzsākta avansa apguve, un finansējuma saņēmējs var prognozēt, kādā termiņā avanss tiks apgūts.

Nemot vērā, ka VARAM atbildības aktivitātēs projektus plānots īstenot līdz 2015.gada beigām, sagaidāms, ka avansu dzēšana tiks nodrošināta 2015.gada laikā.

Detalizēti informāciju par avansu dzēšanas progresu visās VARAM aktivitātēs var apskatīt tabulā Nr.6.

**Tabula Nr.6 Avansa dzēšana, ES fondu finansējuma daļa, EUR**

| Nr.         | Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums   | Izmaksātie deklarējamie avansa maksājumi līdz 31.12.2014., EUR | Izmaksātie nedeklarējamie avansa maksājumi līdz 31.12.2014., EUR | Dzēstie avansi līdz 31.12.2014., EUR | Avansu dzēšanas % līdz 31.12.2014. |
|-------------|--|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Kopā</b> |  | <b>2 595 234</b>   | <b>415 913 932</b>   | <b>291 792 152</b>                   | <b>70%</b>                         |
| 1.5.3.1.    | Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem   | 0  | 1 625 865  | 1 586 842                            | 98%                                |
| 1.5.3.2.    | Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana                    | 0  | 1 598 600  | 1 493 653                            | 93%                                |
| 3.1.4.3.    | Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros | 0  | 12 570 564   | 10 848 534                           | 88%                                |
| 3.1.4.4.    | Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai   | 0  | 320 482  | 261 345                              | 82%                                |
| 3.2.2.1.1.  | Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība   | 0  | 0  | 0                                    | 100%                               |
| 3.2.2.2.    | Publisko interneta pieejas punktu attīstība  | 0  | 0  | 0                                    | 100%                               |
| 3.3.1.6.    | Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana                                      | 0  | 3 150 000  | 0                                    | 0%                                 |

|            |   |           |             |             |      |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|------|
| 3.4.1.1.   | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000           | 0         | 63 457 989  | 41 634 855  | 66%  |
| 3.4.1.3.   | Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide                                  | 0         | 2 544 667   | 2 342 170   | 92%  |
| 3.4.1.4.   | Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija  | 0         | 0           | 0           | 100% |
| 3.4.1.5.1. | Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos                              | 0         | 1 574 423   | 504 826     | 32%  |
| 3.4.1.5.2. | Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai                       | 0         | 552 437     | 350 862     | 64%  |
| 3.5.1.1.   | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000       | 0         | 176 082 926 | 131 616 517 | 75%  |
| 3.5.1.2.1. | Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija   | 0         | 3 514 355   | 2 874 720   | 82%  |
| 3.5.1.2.2. | Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība  | 0         | 16 003 658  | 11 860 249  | 74%  |
| 3.5.1.2.3. | Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība   | 2 595 234 | 0           | 1 035 227   | 100% |
| 3.5.1.3.   | Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās   | 0         | 0           | 0           | 100% |
| 3.5.1.4.   | Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība   | 0         | 0           | 0           | 100% |
| 3.6.1.1.   | Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai | 0         | 120 503 459 | 82 390 529  | 68%  |
| 3.6.1.2.   | Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība  | 0         | 1 389 710   | 301 787     | 22%  |
| 3.6.2.1.   | Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai  | 0         | 11 024 797  | 2 690 036   | 24%  |

Piezīme. Norāda informāciju par finansējuma apguves progresu un atbilstību plānotajam, konstatētajām novirzēm no plānotā un to īpatsvaru, kā arī par iestādes rīcību finansējuma apguves efektivitātes uzlabošanai. Analīzē iekļauj arī finanšu līdzekļu apguves prognozes.

## 2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze



### 2.3. Apstiprināto projektu finansējuma izmaiņu analīze

Pārskata periodā, t.i., no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim **ESF aktivitātēs** veikti kopumā 27 vienošanās grozījumi par projektu īstenošanu ar finansējuma saņēmējiem, samazinot sākotnēji apstiprinātā finansējuma kopējo summu, par kādu tika noslēgtas vienošanās ar finansējuma saņēmējiem. Galvenie grozījumu iemesli ir saistīti ar finanšu korekciju piemērošanu par Publisko iepirkumu likuma pārkāpumiem, kā arī no projektos radušās izmaksu ekonomijas. Izmaiņu rezultātā ir atbrīvoties ESF fondu līdzfinansējums 188 395,47 EUR apmērā:

- 1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” – 6 (atbrīvotā finansējuma apjoms – 6 223,97 EUR);
- 1.5.3.2.aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” – 21 (atbrīvotā finansējuma apjoms – 182 171,50 EUR).

Pārskata periodā veikti vienošanās grozījumi, kas ietekmē projektu finansējumu, arī zemāk norādītajās **ERAF aktivitātēs**:

- **3.4.1.3.aktivitātē** „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide” - kopējais apstiprināto projektu finansējuma apmērs netika mainīts. Grozījumu būtība - papildināti Vienošanās Vispārīgie noteikumi ar priekšfinansējuma definīciju un priekšfinansējuma izmaksas kārtību.
- **3.2.2.1.1.apakšaktivitātē** „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, uzņemto saistību ES fondu finansējums samazinājies kopumā par 746 234,73 EUR; pārskata periodā veikti vienošanās grozījumi ar finansiālu ietekmi 7 projektos (to vidū 3 pabeigtos projektos). Galvenie iemesli vienošanās summu samazinājumam ir NVI un projektos radies finanšu ietaupījums. Pēc VI un VARAM pieprasījuma regulāri tiek sniegti skaidrojumi par izmaiņām apakšaktivitātes uzņemto saistību apjomā mēnešu griezumā.
- **3.1.4.3.aktivitātē** „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” – 9 (no kuriem ar 4 grozījumiem tika pagarināti projektu īstenošanas termiņi, savukārt ar 5 grozījumiem atbrīvojās finansējuma apjoms – 212 117,40 EUR apjomā);
- **3.4.1.1.aktivitātē** pēc līgumu noslēgšanas pārskata periodā ar līguma grozījumiem veiktas šādas finansējuma izmaiņas:

Pārskata periodā iesniegti līguma grozījumi 161 projektā, no kuriem divi tika noraidīti, 155 apstiprināti, bet četri uz pārskata perioda beigām vēl atradās izskatīšanas procesā. No apstiprinātajiem līguma grozījumiem 58 bija par izmaiņām finansējuma apjomā. 36 līguma grozījumi tika veikti pēc projekta beigām, samazinot kopējās attiecināmās izmaksas par neizmantoto finansējumu un neatbilstoši veiktajiem izdevumiem. No iesniegtajiem, bet vēl neapstiprinātajiem līguma grozījumiem viens ir ar finansiālu ietekmi, finansējuma apjomu pielīdzinot faktiskajām

<sup>19</sup> Saskaņā ar 31.07.2013. VI 10.9.”Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā” 1.pielikumu sadaļa nav jāaizpilda.

izmaksām (ERAF līdzfinansējuma samazinājums par 21 522,19 EUR) un ar vieniem līguma grozījumiem tiks samazinātas projekta attiecināmās izmaksas par neatbilstoši veikto izdevumu summu (ERAF līdzfinansējuma samazinājums par 3 619,25 EUR).

Kopumā pārskata periodā ar līguma grozījumu veikšanu samazinājās projektu attiecināmās izmaksas par ERAF līdzfinansējumu 1 825 388,07 EUR. Papildus pārskata periodā pārtraukta projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/051 „Priekules novada Bunkas pagasta Krotas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošana, līdz ar to veikto maksājumu summa (ERAF līdzfinansējums 37 950,79 EUR) atzīti par neatbilstoši veiktiem izdevumiem.

Līdz līgumu noslēgšanai pārskata periodā 3.4.1.1.aktivitātes ietvaros kopējais apstiprināto projektu finansējuma apmērs netika mainīts.

- **3.4.1.5.2.apakšaktivitātē** „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” pārskata periodā nav veikti līguma grozījumi. Līdz līgumu noslēgšanai pārskata periodā 3.4.1.5.2.aktivitātes ietvaros kopējais apstiprināto projektu finansējuma apmērs netika mainīts.
- **3.6.1.1. aktivitātē** „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” – 30 (no kuriem ar 15 grozījumiem tika pagarināti projektu īstenošanas termiņi, savukārt ar 15 grozījumiem atbrīvojās finansējuma apjoms – 1 116 328,77 EUR apjomā), kas daļēji tika izmantots citu projektu papildu darbību segšanai;
- **3.6.2.1.aktivitātē** „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” – 13 (no kuriem ar 6 grozījumiem tika pagarināti projektu īstenošanas termiņi, savukārt ar 7 grozījumiem atbrīvojās finansējuma apjoms – 523 450,66 EUR apjomā), kas daļēji tika izmantots citu projektu papildu darbību segšanai.

Pārskata periodā veikti vienošanās grozījumi, kas ietekmē projektu finansējumu, zemāk norādītajās **KF aktivitātēs**:

- **3.5.1.1.aktivitātē** „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” – 17 grozījumi, no kuriem piecos projektos KF finansējuma apmērs samazinājās par 1 074 719,54 EUR, vienā projektā kopējais apstiprināto projektu KF finansējuma apmērs palielinājies par 114 963,71 EUR, nepārsniedzot MK 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.836 noteikto KF līdzfinansējumu, kā arī pieaugušas neattiecināmās izmaksas četros projektos par 3 444 835,92EUR, jo radies būvdarbu sadārdzinājums pēc veiktajiem iepirkumiem. Galvenokārt ar grozījumiem tiek pagarināts projekta īstenošanas beigu termiņš, tiek precizēts laika grafiks atbilstoši projekta aktivitāšu ieviešanai un īstenošanas termiņam, tiek precizēti projektā sasniedzamie rezultāti un uzraudzības rādītāji, kā arī precizētas projekta izmaksas pa līgumiem un pa gadiem.
- **3.5.1.2.1.apakšaktivitātē** „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” finansējuma saņēmēji iesniedza astoņus grozījumu pieprasījumus. Tika veikti 8 grozījumi, no kuriem piecos projektos KF finansējuma apmērs samazinājās par 271 036,01 EUR. Pagarināts ieviešanas termiņš, precizētas izmaksas pa līgumiem.
- **3.5.1.2.2.apakšaktivitātē** „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” tika ierosināti grozījumi vienā projektā, KF finansējuma

apmēru samazinot par 4 789,20 EUR. Grozījumos iekļauta arī papildus darbību veikšana (2 gāzes regulēšanas stacijas, 4 lielizmēra konteineri) projekta mērķu sasniegšanai.

- **3.5.1.2.3.apakšaktivitātē** „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” pārskata periodā iesniegti deviņi līguma grozījumi, no kuriem pieci apstiprināti, viens noraidīts, bet vēl trīs atrodas izskatīšanas procesā. Apstiprinātajiem līguma grozījumiem nav bijusi finansiāla ietekme. Projektam Nr.3DP/3.5.1.2.3/11/APIA/CFLA/005 "Šķīroto atkritumu savākšanas laukuma izveide" ierosināti līguma grozījumi, ar kuriem samazinātas kopējās attiecināmās izmaksas par neizmantoto finansējumu (KF finansējums 106 654,39 EUR apmērā). Savukārt projektam Nr.3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/015 "Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu (pazemes konteineru) izveide Siguldas novadā" ierosināti līguma grozījumi, ar kuriem tiek mainīti sākotnēji plānotie projekta sasniedzamie rezultāti, līdz ar to samazinot arī projekta kopējās attiecināmās izmaksas (KF finansējums 36 961,22 EUR apmērā).

Līdz līgumu noslēgšanai pārskata periodā 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes ietvaros kopējais apstiprināto projektu finansējuma apmērs netika mainīts.

Pēc līgumu noslēgšanas pārskata periodā ar līguma grozījumiem veiktas šādas finansējuma izmaiņas:

#### **3.5.1.2.3.apakšaktivitātē:**

Pārskata periodā iesniegti deviņi līguma grozījumi, no kuriem pieci apstiprināti, viens noraidīts, bet vēl trīs atrodas izskatīšanas procesā. Apstiprinātajiem līguma grozījumiem nav bijusi finansiāla ietekme. Projektam Nr.3DP/3.5.1.2.3/11/APIA/CFLA/005 „Šķīroto atkritumu savākšanas laukuma izveide” ierosināti līguma grozījumi, ar kuriem samazinātas kopējās attiecināmās izmaksas par neizmantoto finansējumu (KF finansējums 106 654,39 EUR apmērā). Savukārt projektam Nr.3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/015 „Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu (pazemes konteineru) izveide Siguldas novadā” ierosināti līguma grozījumi, ar kuriem tiek mainīti sākotnēji plānotie projekta sasniedzamie rezultāti, līdz ar to samazinot arī projekta kopējās attiecināmās izmaksas (KF finansējums 36 961,22 EUR apmērā).

- **3.5.1.3.aktivitātē** „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” tika veikti grozījumi divos projektos, no kuriem vienā projektā KF finansējuma apmērs samazinājās par 909 616,12 EUR.
- **3.5.1.4.aktivitātē** „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” tika veikts viens grozījums, KF finansējuma apmērs pieauga par 312 212,01 EUR, jo tika iekļauts finansējums PVN atmaksai valsts budžetā

Vienošanās grozījumu galvenie iemesli:

- Projektu ietvaros veikto publisko iepirkumu procedūru rezultātā projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams mazāks finansējuma apjoms nekā sākotnēji projekta iesniegumā plānots;
- Projektam paredzētais finansējums tiek samazināts atbilstoši konstatētajai neatbilstoši veikto izdevumu kopsummai;
- Projektu īstenošanas faktiskās izmaksas, atbilstoši gala maksājuma pieprasījumam, ir mazākas nekā sākotnēji bija plānots projekta iesniegumā;
- Projektā plānotās darbības pabeigtas vienošanās darbības termiņā, bet atsevišķos infrastruktūras uzlabošanas projektos pašvaldības konstatējušas nepilnības, kuru dēļ nav iespējams nodot objektu ekspluatācijā un veikt gala maksājumu un garantijas ieturējuma atgriešanu līguma izpildītājiem, kā rezultātā tiek lūgts pagarināt projekta īstenošanas termiņu, lai novērstu radušās nepilnības, nodotu objektus ekspluatācijā un veiktu plānotos maksājumus.

Piezīme. Informāciju sniedz par gadījumiem, kad apstiprinātajiem projektiem tiek izmainīts kopējais finansējums, šādu projektu skaitu un biežumu, norādot finansējuma izmaiņu veikšanas iemeslus un to finansiālo ietekmi uz kopējo aktivitāšu finansējumu.

**2.4. Analīze par Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 55.pantā norādīto prasību ievērošanu (tai skaitā norādot finanšu ietaupījumu, ja tāds radies, veicot minētajā pantā norādīto prasību uzraudzību)**

Pārskata periodā netika konstatēti pārkāpumi Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 55.pantā norādīto prasību ievērošanā.

3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros projektu atlases un uzraudzības stadijā tiek vērtēta esošo un potenciālo ieņēmumu būtība, kā arī atbilstība Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 55.pantam, veicot attiecīgu izmaksu-ieguvumu analīzes aprēķinus.

Pārskata periodā ir uzsākts arī projektu pēcieviešanas uzraudzības periods, kura ietvaros tiek izvērtēti finansējuma saņēmēju iesniegtie pēcieviešanas pārskati un atbilstoši veiktajam risku novērtējumam tiek veiktas pārbaudes projektu īstenošanas vietās. Pārbaudes ietvaros tiek izvērtēts vai nav būtiskas izmaiņas finanšu analīzes pieņēmumos un vai nav samazināms attiecināmo izmaksu apmērs vai projektam piešķirtā atbalsta intensitāte.

Pēc-ieviešanas uzraudzības procesa ietvaros atsevišķos gadījumos ir lūgts finansējuma saņēmējam aktualizēt izmaksu – ieguvumu analīzi, ņemot vērā, ka ir mainījušies finanšu pieņēmumi un faktiskā situācija ekspluatācijā nodotajos objektos. Izvērtējot izmaksu – ieguvumu analīzes aktualizāciju nevienā no gadījumiem nav tikuši konstatēti ieņēmumi Vispārīgas regulas 55.panta izpratnē vai tādi ieņēmumi, kuru summa pārsniegtu projekta tīro pašreizējo (neto) vērtību.

Projektu uzraudzības procesā izvērtē arī finansējuma saņēmēja saņemtās soda naudas no pakalpojuma sniedzējiem un, gadījumos, ja tās nav pamatotas ar pašvaldības faktiskajiem izdevumiem vai zaudējuma kompensāciju, minētās soda naudas tiek klasificētas kā projekta ietvaros gūtie ieņēmumi un tiek ieturēti no kārtējā maksājuma pieprasījuma. Pārskata periodā nav veikti ieturējumi par ieņēmumiem nevienā projektā.

Pārskata periodā netika konstatēti pārkāpumi Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 55.pantā norādīto prasību ievērošanā.

Piezīme. Informāciju sniedz par finansiālajām izmaiņām projektos, kuras radušās, ja ieņēmumi projektā atšķiras no sākotnēji plānotajiem.

## 2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā

N/a<sup>20</sup>.

Piezīme. Informāciju sniedz, ja kādā no projekta īstenošanas posmiem (sākot ar projekta/projektu apstiprināšanu un beidzot ar izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijai) notikusi aizkavēšanās, kas būtiski ietekmējusi finanšu līdzekļu apguvi aktivitātē vai apakšaktivitātē.

## 2.6. Dubultā finansējuma risku novēršanas analīze

Lai novērstu dubultā finansējuma risku, pārskata periodā VARAM kā atbildīgā iestāde un VRAA un CFLA kā sadarbības iestādes turpināja nodrošināt dubultā finansējuma risku kontroli to pārraudzībā esošajās aktivitātēs atbilstoši saistošo ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām, attiecināmajām vadlīnijām un uzraugošo institūciju norādēm, kā arī, ņemot vērā līdzšinējos labās prakses piemērus. Detalizētu informāciju par dubultā finansējuma kontroles mehānismiem, kādi tiek izmantoti projektu atlasē, t.sk., projektu iesniegumu vērtēšanā, projektu uzraudzībā, t.sk., veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, veicot maksājumu pieprasījumu un progresu pārskatu pārbaudes utt., skat. VARAM kā atbildīgās iestādes ziņojumos par iepriekšējiem pārskata periodiem.

Pārskata periodā 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros tika pieņemts lēmums par iepriekšējos periodos konstatēto dubulto finansējumu projektā Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/008 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekuļos, II kārtā”, par kanalizācijas sūkņu staciju aprīkošanu ar automātikas regulēšanas ierīcēm. Par dubultā finansējuma summu tika samazinātas projekta kopējās attiecināmās izmaksas.

Par dubultā finansējuma riskiem un tā iespējamību VARAM nodrošina informācijas sniegšanu citām institūcijām, kas uzrauga Eiropas Struktūrfonu un Kohēzijas fonda projektu ieviešanu un pēcuzraudzību.

Lai samazinātu dubultā finansējuma risku 3.6.1.1., 3.6.1.2. un 3.6.2.1.aktivitāšu ietvaros, projektā plānotās darbības tiek izvērtētas projekta ideju apstiprināšanas fāzē Koordinācijas padomes sēdē, kurās iesaistīti vairāku nozaru ministriju pārstāvji un veikta projektā plānoto darbu salīdzināšana ar projekta iesniedzēja projekta iesnieguma veidlapas 2.9.sadaļā „Projekta papildinātība ar citiem apstiprinātajiem projektiem vai plānotajiem projektiem”, uzrādīto projektu darbībām, ko šajā brīdī realizē vai nākotnē pašvaldībā paredzēts realizēt. Līdz ar to dubultā finansējuma risks tiek izvērtēts jau projekta vērtēšanas stadijā.

Papildus, veicot maksājumu pieprasījumu un attaisnojumu dokumentu pārbaudi, tiek izvērtēta izmaksu attiecināmība konkrētā projekta ietvaros, attiecīgi aizpildot pārbaudes lapu. Dubultās finansēšanas riska mazināšanai tiek veiktas pārbaudes projekta īstenošanas vietā.

<sup>20</sup> Saskaņā ar 31.07.2013. VI 10.9.”Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā” 1.pielikumu sadaļa nav jāaizpilda.

Nemot vērā, ka atsevišķi 3.6.1.1.aktivitātes projektu darbības ir saskaņotas ar 3.4.3.1.aktivitātes darbībām, VRAA uzraudzības procesā, veicot dubultās finansēšanas riska mazināšanas pasākumus uztur regulāru komunikāciju ar CFLA, gan saskaņojot viedokli par uzraudzības aspektiem konkrētajos projektos, gan novērtējot iespējamās dubultās finansēšanas riskus.

Pārskata periodā CFLA pārziņā esošajās ERAF aktivitātēs/apakšaktivitātēs dubultā finansējuma riska iestāšanās nav konstatēta. Informāciju par preventīviem pasākumiem dubultā finansējuma risku novēršanai skatīt iepriekšējos ziņojumos.

Piezīme. Informāciju sniedz par atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes veiktajām darbībām, lai novērstu dubultu finansēšanu un nodrošinātu faktisko ar projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.

## 2.7. Analīze par veiktajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā un to rezultātiem

PPĪV 2014.gada 2.pusgadā.

**VARAM administrētajās aktivitātēs** pārskata periodā kopumā veiktas 62 PPĪV, tai skaitā:

- 3.4.1.3.aktivitātē „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide” – 1 pārbaude;
- 3.4.1.4.aktivitātē „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” – 2 pārbaudes;
- 3.5.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” – 36 pārbaudes;
- 3.5.1.2.1.apakšaktivitātē „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” – 14 pārbaudes;
- 3.5.1.2.2.apakšaktivitātē „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” – 2 pārbaudes;
- 3.5.1.3.aktivitātē „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” – 1 pārbaude;
- 3.5.1.4.aktivitātē „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” – 2 pārbaudes.

Visbiežāk PPĪV konstatēts, kas netiek ievērotas dokumentu uzglabāšanas prasības un ir konstatētas problēmas ar dokumentu izsekojamību, tai skaitā problēmas ar nepilnīgi aizpildītiem dokumentiem un trūkumiem tajos.

Neskatoties uz to, ka lielākajai daļai finansējuma saņēmēju ir ievērojama pieredze fondu apguvē, tie nespēj nodrošināt izsekojamu, kvalitatīvu dokumentu uzglabāšanu. Bieži tiek konstatēts, ka trūkst pamatojošie dokumenti, kam jāatrodas pie finansējuma saņēmēja, ir gadījumi, kad tie nav pieprasīti, nav pieprasīti ziņojumi, tajos dokumentos trūkst informācijas vai arī tā ir kļūdaina. Tāpat konstatētas neprecizitātes publicitātes prasību ievērošanā, piemēram, attiecīgās simbolikas neizmantošana vai nepilnīga izmantošana. Ir gadījumi, kad finansējuma saņēmējs neveic projekta īstenošanu atbilstoši apstiprinātam IKS aprakstam, piemēram, nekvalitatīvi aizpilda IKS aprakstā paredzētās pārbaudes lapas. Tāpat PPĪV nākas saskarties ar neatbilstošām līgumu izpildes garantijām – tās nenosdz visu līguma izpildes termiņu un nav atbilstoši pagarinātas. Kā arī veicot

kompleksās pārbaudes vairākos FS projektos, ir konstatēts dubultais finansējums.

Tāpat bieži nākas saskarties ar problēmām tehniskajā dokumentācijā – nav precīzi aizpildīti būvdarbu žurnāli, piemēram, nav reģistrētas visas atbilstības deklarācijas un segto darbu akti, tāpat nākas secināt, ka bieži nav pieejama visa pamatojošā būvdarbu dokumentācija, kas kavē pārbaudes veikšanu.

Lai risinātu pārbaudēs konstatētās problēmas, VARAM plāno aktīvi turpināt komunikāciju ar finansējuma saņēmējiem, kā arī, izskatot iesniegto dokumentāciju, pievērst īpašu uzmanību korektai dokumentācijas noformēšanai.

**VRAA administrētajās aktivitātēs** pārskata periodā veiktas 22 PPĪV, tai skaitā:

1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” – 2 pārbaudes;

1.5.3.2.aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” – 3 pārbaudes;

2.3.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai” – 3 pārbaudes;

3.1.4.3.aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” – 7 pārbaudes;

3.6.1.1.aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” – 9 pārbaudes;

3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” – 1 pārbaude.

ESF aktivitāšu ietvaros veiktajās PPĪV neatbilstības nav konstatētas.

Analizējot pārbaužu projektu īstenošanas vietās rezultātus ERAF aktivitātēs, VRAA kā galvenos konstatējumus var minēt šādus:

- neatbilstības būvdarbu izpildedokumentācijā;
- nekorekti aizpildīti būvdarbu un autoruzraudzības žurnāli;
- nav veikta detalizēta papilddarbu dokumentēšana;
- aizstāti tehniskajās specifikācijas plānotie materiāli, kas atsevišķos gadījumos klasificējami kā analogi, bet citos kā atkāpes no iepirkuma tehniskās specifikācijas;
- defekti pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, kas radušies nepareizas lietošanas, tehnoloģiju piemērošanas vai būvniecības procesa rezultātā;
- apjomu atšķirības starp ekspluatācijas aktā norādīto, faktiski uzņēmēto un reāli apmaksāto;
- nav ievērotas vienlīdzīgu iespēju horizontālās prioritātes ietvaros plānotās aktivitātes vai tās neatbilst noteiktiem normatīviem aktiem.

Projekta pārbaudēs konstatētie trūkumi tiek novērsti VRAA noteiktajā termiņā. Informācija par būtiskākajām konstatētajām atkāpēm, lūdzam skatīt 4.2.sadaļā, kur apkopota informācija par konstatētajām neatbilstībām.

Papildus norādām, ka pārskata periodā uzsāktas vairākas pārbaudes projekta īstenošanas vietā 3.6.1.1. un 3.6.2.1.aktivitātes ietvaros, taču pārskata periodā tās vēl nav pabeigtas, jo pārbaude tiek veikta vairākas dienas ilgākā laika periodā, ņemot vērā saspringto pārbaužu grafiku. Lai izvērtētu liela apjoma projektus, VRAA darbinieki dodas pārbaudē uz projekta īstenošanas vietu vairākas dienas vienā nedēļā un vēl pēc nedēļas atkal uz vairākām dienām. Līdz ar to, būtiski palielinājies pārbaudes veikšanas ilgums.

**3.2.2.1.1.apakšaktivitātē** „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” pārskata periodā CFLA veica 9 PPĪV (8 augsta riska un vienā zema riska projektā), no tām 7 PPĪV rezultāti ir pozitīvi (6 augsta riska un vienā zema riska projektā), vienas pārbaudes rezultāts augsta riska projektā tiks noteikts nākamajā pārskata periodā, un, vienā augsta riska projektā<sup>21</sup> PPĪV rezultāts -ar iebildumiem; tika konstatētas 2 atkāpes, kas saistītas ar iepirkuma dokumentācijas sakārtošanu. Pārskata periodā šīs atkāpes novērstas.

**3.4.1.1.aktivitātes** „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros pārskata periodā veiktas 48 PPĪV, no tām 42 bijušas projektu īstenošanas laikā, sešas pēc projekta pabeigšanas pēc pēdējā maksājuma veikšanas. Veikto pārbaužu rezultāti apkopoti tabulā Nr.7. Šo pārbaužu laikā konstatēti 59 trūkumi, no kuriem novērsti 55. Atlikušos trūkumus plānots novērst nākamajā pārskata periodā.

Kopš aktivitāšu uzsākšanas brīža veiktas 435 PPĪV, no tām 284 bijušas projektu īstenošanas laikā, 20 – pēc projekta pabeigšanas, savukārt 130 – pirms līguma noslēgšanas.

Tabula Nr.7 PPĪV rezultāti

|             | Pozitīvs                    |            | Ar iebildumiem              |            | Negatīvs                    |           | Procesā   | Kopā                        |            |
|-------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|------------|
|             | 01.07.2014.-<br>31.12.2014. | KOPĀ       | 01.07.2014.-<br>31.12.2014. | KOPĀ       | 01.07.2014.-<br>31.12.2014. | KOPĀ      |           | 01.07.2014.-<br>31.12.2014. | KOPĀ       |
| <b>Kopā</b> | <b>28</b>                   | <b>264</b> | <b>15</b>                   | <b>125</b> | <b>3</b>                    | <b>42</b> | <b>4*</b> | <b>48</b>                   | <b>435</b> |

\* divas pārbaudes ir procesā vēl no iepriekšējiem periodiem, šajā periodā veiktajām pārbaudēm rezultāts nav noteikts divām pārbaudēm.

Atbilstoši tabulā Nr.7 norādītajai informācijai secināms, ka, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu ir palielinājies pārbaužu skaits, kas noslēgušās „ar iebildumiem”, vienlaikus samazinoties gan pozitīvajām, gan negatīvajām pārbaudēm. Galvenie trūkumi saistīti ar finansējuma saņēmēju nespēju uzrādīt dokumentu oriģinālus, neprecīzi norādīts dokumentu uzglabāšanas termiņš, būvdarbos izmantoti cita veida materiāli, nekā tika norādīts iepirkumā, faktiski izbūvēto ūdensvada tīklu garums neatbilst aktos par objekta nodošanu ekspluatācijā norādīto garumu.

**3.4.1.5.2.apakšaktivitātes** „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” ietvaros pārskata periodā nav veiktas PPĪV. Kopš aktivitāšu sākuma veiktas četras PPĪV, no kurām trīs noslēgušās ar pozitīvu rezultātu, bet viena – ar negatīvu rezultātu. Pārbaudēs konstatēti divi trūkumi ir novērsti.

**3.5.1.2.3.apakšaktivitātes** „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” ietvaros veikta viena PPĪV projekta īstenošanas laikā, kas noslēgusies ar pozitīvu rezultātu.

<sup>21</sup> Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/013 „Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai”;



Tabula Nr.8 „PPĪV pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, īstenošanas laikā un pēc noslēguma maksājuma veikšanas”

|             | Pozitīvs              |           | Ar iebildumiem        |          | Negatīvs              |          | Procesā  | Kopā                  |           |
|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------|
|             | 01.07.2014-31.12.2014 | KOPĀ      | 01.07.2014-31.12.2014 | KOPĀ     | 01.07.2014-31.12.2014 | KOPĀ     |          | 01.07.2014-31.12.2014 | KOPĀ      |
| <b>Kopā</b> | <b>1</b>              | <b>27</b> | <b>0</b>              | <b>8</b> | <b>0</b>              | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>1</b>              | <b>27</b> |

### Iepirkuma pirmspārbaudes

Pārskata periodā VARAM administrētajās aktivitātēs veiktas 10 iepirkumu pārbaudes. Attiecīgi – 3.5.1.2.1.apakšaktivitātē un 3.5.1.3.aktivitātē pa vienai, aktivitātē 3.4.1.4. – 2 iepirkumu pārbaudes, bet aktivitātē 3.5.1.1. – 6 iepirkumu pārbaudes.

9 no 10 minētajām pārbaudēm noslēgušās ar pozitīvu rezultātu, ņemot vērā, ka VARAM nav identificējusi atkāpes iepirkumu dokumentācijā un norisē. 2014.gada 20.novembrī veikta iepirkumu pārbaude apakšaktivitātes 3.4.1.4. projektā, kuras ietvaros konstatētas vairākas atkāpes iepirkuma dokumentācijā. Veicot atkārtotu pārbaudi 2014.gada 11.decembrī iepriekš konstatētās atkāpes novērstas.

#### 3.2.2.1.1.apakšaktivitātē „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”

Pārskata periodā CFLA veica **23** iepirkuma pirmspārbaudes<sup>22</sup> 5 projektos; no tām 18 *dokumentācijas pārbaudes* un 5 *iepirkumu norises pārbaudes*. Visu šo 5 iepirkumu *norišu pārbaudu* atzinumi ir pozitīvi; arī 14 *dokumentācijas pārbaudu* rezultāti ir pozitīvi, bet 4 *dokumentācijas pārbaudu* rezultāti - ar iebildumiem.

Konstatētās atkāpes pārsvarā saistītas ar nesamērīgu vai neatbilstošu prasību iekļaušanu iepirkuma dokumentācijā, nosakot kvalifikācijas prasības pretendentiem un tā piesaistītajiem speciālistiem – attiecībā uz pieredzi attiecīgās jomas IT projektu izstrādē, sertifikātiem un izglītību apliecinājošiem dokumentiem, kā arī, izvirzīti iepirkuma normatīvajam regulējumam neatbilstoši pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

#### 3.4.1.1.aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”

Tabula Nr.9 „Iepirkuma pirmspārbaudu rezultāti”

|  | Pozitīvs | Ar iebildumiem | Negatīvs | Procesā | Kopā |
|--|----------|----------------|----------|---------|------|
|--|----------|----------------|----------|---------|------|

<sup>22</sup> Norādītajā iepirkumu pārbaudu skaitā iekļautas arī atkārtotās iepirkuma pārbaudes.

|      |                             |      |                             |      |                             |      |   |                             |      |
|------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|---|-----------------------------|------|
|      | 01.07.2014.-<br>31.12.2014. | KOPĀ | 01.07.2014.-<br>31.12.2014. | KOPĀ | 01.07.2014.-<br>31.12.2014. | KOPĀ |   | 01.07.2014.-<br>31.12.2014. | KOPĀ |
| Kopā | 82                          | 413  | 24                          | 195  | 1                           | 10   | 1 | 108                         | 619* |

\* Norādītajā iepirkumu pārbažu skaitā iekļautas arī atkārtotas iepirkuma pārbaudes

Atbilstoši tabulā Nr.9 norādītajai informācijai 3.4.1.1.aktivitātes ietvaros pārskata periodā veiktas 108 iepirkuma pirmspārbaudes (59 dokumentācijas pirmspārbaudes un 49 norises), no tām 82 jeb 75,93% noslēgušās ar pozitīvu rezultātu, 24 jeb 22,22% pārbažu rezultāts - ar iebildumiem, bet viena jeb 0,92% ar negatīvu rezultātu. Vienas pārbaudes rezultāts vēl nav noteikts. Salīdzinot ar iepriekšējiem pārskata periodiem, turpināja palielināties pozitīvo pārbažu skaits, procentuāli samazinoties pārbaudēm ar iebildumiem. Trūkumi galvenokārt saistīti ar pretrunīgi norādītu informāciju iepirkumu dokumentācijā, iepirkuma procedūra nav atbilstoši dokumentēta vai arī tajā nav iekļauti/neatbilstoši iekļauti izslēgšanas nosacījumi. CFLA aicinājusi finansējuma saņēmējus veikt atkārtotu piedāvājumu izvērtēšanu, lai novērstu iepirkumu norisē konstatētos trūkumus vai arī precizēt nolikuma redakciju. Pārskata periodā tika konstatēti 237 trūkumi iepirkumu pirmspārbaudēs, no kuriem novērsti 216. Pārējie trūkumi tiks novērsti nākamajā pārskata periodā.

#### **3.4.1.5.2.apakšaktivitāte „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”**

Pārskata periodā iepirkumu pirmspārbaudes nav notikušas. Kopš aktivitātes uzsākšanas brīža bijušas septiņas iepirkumu pārbaudes, no kurām piecas noslēgušās pozitīvi, bet divas – ar iebildumiem.

#### **3.5.1.2.3.apakšaktivitātē „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”**

#### **Tabula Nr.10 „Iepirkuma pirmspārbažu rezultāti”**

|             | Pozitīvs                  |           | Ar iebildumiem            |           | Negatīvs                  |          | Procesā  | Kopā                      |            |
|-------------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|----------|----------|---------------------------|------------|
|             | 01.07.2014-<br>31.12.2014 | KOPĀ      | 01.07.2014-<br>31.12.2014 | KOPĀ      | 01.07.2014-<br>31.12.2014 | KOPĀ     |          | 01.07.2014-<br>31.12.2014 | KOPĀ       |
| <b>Kopā</b> | <b>4</b>                  | <b>31</b> | <b>2</b>                  | <b>13</b> | <b>0</b>                  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>6</b>                  | <b>45*</b> |

\* Norādītajā iepirkumu pārbažu skaitā iekļautas arī atkārtotas iepirkuma pārbaudes

Atbilstoši tabulā Nr.10 norādītajai informācijai pārskata periodā veiktas sešas iepirkuma pirmspārbaudes (četras dokumentācijas, divas norises), trim noslēdzoties ar pozitīvu rezultātu, bet vienai – rezultāts ar iebildumiem. Uz pārskata sagatavošanas brīdi trūkumi ir novērsti. Kopš apakšaktivitātes uzsākšanas brīža bijušas 45 iepirkumu pārbaudes, no kurām 31 noslēgušies pozitīvi, 13 ar iebildumiem, bet viena – negatīvi.

## **2.8. Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apguvē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai**

Attiecībā uz pārskata periodā biežāk konstatētajām problēmām jānorāda, ka kopumā saglabājās iepriekšējos periodos konstatētās tendences, proti, daļa problēmu izriet no projektu plānošanā pieļautajām neprecizitātēm (piemēram, pārāk optimistiskas nākotnes prognozes attiecībā uz iedzīvotāju / pakalpojumu lietotāju skaitu u.c. faktoriem) un projektu īstenotāju kapacitātes. Gūtā pieredze šo problēmu risināšanā pastāvīgi tiek ņemta vērā, piemēram, gan jauno atlases kārtu plānošanas, gan ieviešanas uzraudzības procesā.

Būtiskas problēmas projektu apstiprināšanas un līgumu slēgšanas procesā nav konstatētas.

Savukārt projektu īstenošanas procesā, neskatoties uz to, ka veikti korektīvie pasākumi, tas ir, organizēti apmācību semināri un veiktas iepirkumu pirmspārbaudes, iepirkumu veikšanā un norisē vēl joprojām tiek atklātas neatbilstības iepirkumu dokumentācijā un norisē, pārkāpjot līgumu izpildes termiņus un veicot neatļautus grozījumus līgumā.

### **1.5.3.1.aktivitāte „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”**

Pārskata periodā būtisku ieviešanas problēmu vai neatbilstību aktivitātes ietvaros nav konstatēts. Noslēgusies 123 projektu īstenošana un nākamajos pārskata periodos tiks pabeigta atlikušo 3 (trīs) projektu īstenošana, kuriem gala maksājumi plānoti 2015.gadā. Ņemot vērā minēto, nav identificēti būtiski riski ESF aktivitātes ieviešanai. Vienlaikus konstatēts, ka vairākos gadījumos projekta rezultāti sasniegti par zemākām izmaksām, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām, kas var radīt līdzekļu atlikumu finansēšanas plānā un neatbilstību mērķa profilā noteiktajam finansējuma apjomam. Ņemot vērā, ka nav riski uzraudzības rādītāju sasniegšanai finanšu atlikums nav vērtējams negatīvi.

### **1.5.3.2.aktivitāte „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”**

Līdzīgi kā 1.5.3.1.aktivitātes arī 1.5.3.2.aktivitātes projektu ietvaros pārskata periodā būtiskas ieviešanas problēmas vai neatbilstības nav konstatētas. Noslēgusies 69 projektu īstenošana un nākamajos pārskata periodos tiks pabeigta atlikušo 2 (divu) projektu īstenošana, kuriem gala maksājums plānots 2015.gadā. Ņemot vērā minēto, nav identificēti būtiski riski aģentūras ESF aktivitāšu ieviešanai. Vienlaikus konstatēts, ka vairākos gadījumos projekta rezultāti sasniegti par zemākām izmaksām, nekā sākotnēji plānots, kas var radīt līdzekļu atlikumu finansēšanas plānā un neatbilstību mērķa profilā noteiktajam finansējuma apjomam. Ņemot vērā, ka nav riski uzraudzības rādītāju sasniegšanai finanšu atlikums nav vērtējams negatīvi.

### **2.3.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”**

Pārskata periodā ir noslēgtas 21 vienošanās par projektu pārceļšanu uz jaunizveidoto 2.3.2.2.3.apakšaktivitāti. Pārskata periodā aktivitātes ietvaros veiktas 3 pārbaudes projektu īstenošanas vietās un noslēgusies 2 projektu īstenošana.

Aktivitātes ietvaros divos gadījumos, konstatēts, ka veidojas ievērojams līdzekļu atlikums projektā, kuru varētu virzīt izskatīšanai un papildus darbību iekļaušanai projektos:

1. Daugavpils novada pašvaldības projekts Nr.2DP/2.3.2.2.3/13/IPIA/VRAA/005 „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai” ekonomija iespējamām papildus darbībām ir aptuveni **100 000 EUR**;
2. Ludzas novada pašvaldības projekts Nr.2DP/2.3.2.2.3/13/IPIA/VRAA/002 „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” aptuveni **718 000 EUR**.

Nemot vērā, ka uz minēto aktivitāti neattiecas Ministru kabineta 2014.gada 25.novembrā protokollēmuma Nr.65 83 paragrāfa 7.punktā noteiktie ierobežojumi, VRAA kā sadarbības iestāde ir aktualizējusi jautājumu par ekonomijas izmantošanu minētajos projektos, novirzot to papilddarbu finansēšanai, palielinot sasniedzamos uzraudzības rādītājus. Pēc jautājuma saskaņošanas ar atbildīgo un vadošo iestādi, ievērojot finansēšanas plāna mērķus, VRAA nodrošinās grozījumu veikšanu noslēgtajās vienošanās.

2.3.2.2.3.apakšaktivitātē palielinājies un 3.6.1.1. un 3.6.2.1.aktivitātēs samazinājies apstiprināto projektu finansējums, noslēgto līgumu summas un izmaksātais finansējums, jo pēc VRAA 2014.gada 1.decembra un 2014.gada.4.decembra projektu pārbaudes komisijas sēdes lēmumiem uz 2.3.2.2.3.apakšaktivitāti pārcelts 21 projekts no 3.6.1.1. un 3.6.2.1.aktivitātēm (saskaņā ar MK 2014.gada 10.novembra noteikumiem Nr.700 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.2. aktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem” 2.3.2.2.3.apakšaktivitāte „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”).

#### **3.1.4.4.aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”**

Aktivitātes ietvaros visu apstiprināto projektu īstenošana ir noslēgusies un jaunas atlases kārtas netiek plānotas.

#### **3.6.1.1.aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” un 3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”**

Aktivitāšu ietvaros finansējums tiek apgūts atbilstoši aktuālajam finansēšanas plānam, vienlaikus atsevišķos gadījumos projekta noslēguma maksājuma veikšana tiek atlikta, jo nepieciešams veikt papildus pārbaudes un piesaistīt ārējus ekspertus būvniecības jomā.

Konstatēts, ka atsevišķos 3.6.1.1. un 3.6.2.1.aktivitātes īstenojamajos projektos pārskata periodā veidojās līdzekļu ekonomija, noslēdzoties projekta aktivitātēm. Tā kā ekonomijas apjoms ir salīdzinoši neliels un nesasniedz MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu noteikto minimālo apjomu, lai sagatavotu un iesniegtu jaunu projekta ideju saskaņošanai Koordinācijas padomē, projektu īstenojamie, atbilstoši MK noteikumu Nr.419 regulējumam, kā arī ievērojot aktivitātes nosacījumus, precizēja projekta idejas un saskaņoja papildus uzraudzības rādītāju iekļaušanu projektos, kuru finansēšana tiek plānota no projektos esošās finanšu līdzekļu ekonomijas. Aktivitātes ietvaros ievērojot Ministru kabineta noteiktos ierobežojumus visi grozījumi veikti līdz 2014.gada 31.maijam.

Analizējot problēmas projektu dzīves ciklā, konstatēts, ka pārskata periodā būtiskās problēmas saistītas ar vienošanās vai noslēgto līguma nosacījumu neievērošanu. Ir mazinājušās neatbilstības, kas saistītas ar publiskā iepirkuma procedūrām, konkursa nosacījumiem un atlases procesu. Tomēr būtiskas nepilnības tiek konstatētas Publisko iepirkumu likuma normu piemērošanā pēc iepirkuma līguma noslēgšana, piemēram, būtiski līguma

grozījumi, kas sevī ietver:

1. termiņa pagarināšanu;
2. darbu apjomu izslēgšanu vai ieslēgšanu;
3. papilddarbu iekļaušana, piemērojot sarunu procedūru darbiem, kuriem nav objektīvi un neparedzami apstākļi;
4. izmaiņas maksājumu veikšanas kārtību un garantijas apdrošināšanas nosacījumos.

Attiecīgi pārskatīti iepirkumu procedūras atlasi, kritērijiem un vērtēšanas procesu ir mazinājušies un ir aktuāli gadījumos, ja finansējuma saņēmējs nav aktualizējis iepirkuma plānu un iepirkuma līgumu noslēdzis bez VRAA atzinuma par iepirkuma norises pārbaudi. Lai mazinātu risku par šādu neatbilstību rašanos, aģentūra nodrošina monitoringa procesu, ne tikai pamatojoties uz iesniegtajiem iepirkuma plāniem, bet arī sekojot līdzi Iepirkuma uzraudzības biroja publicētajiem paziņojumiem par iepirkumu procedūrām. Identificējot iepirkumus, kas tieši saistīti ar kādu no VRAA administrēto projektu īstenošanu, VRAA lūdz finansējuma saņēmējam iesniegt iepirkuma dokumentāciju un aicina neslēgt līgumu ar iespējamo konkursa uzvarētāju līdz nav saņemts pozitīvs VRAA atzinums.

Kopumā 3.6.2.1. aktivitātes ietvaros ir konstatēts ievērojami mazāks neatbilstību skaits veiktajās publisko iepirkumu procedūrās, kas saistāms ar to, ka lielākā daļa vienošanās un attiecīgi iepirkumi veikti pēc 2012.gada 1.janvāra, līdz ar to VRAA kā sadarbības iestāde ir nodrošinājusi veikto iepirkumu pirmspārbaudes un iepirkuma norises pārbaudes.

Vienlaikus veicot īstenoto projektu administrēšanu un veicot visas nepieciešamās uzraudzības darbības secināms, ka nepieciešams ievērojami lielāks laiks pārbaudēm projekta īstenošanas vietās, jo pārskata periodā tika saņemti vairāki noslēguma maksājuma pieprasījumi par projektiem, kuru ietvaros tiek veikti ieguldījumi daudzos objektos, piemēram, projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/009 „Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija” ietvaros plānoti ieguldījumi 366 ielu posmos, projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/002 „Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, II kārtā” plānoti ieguldījumi vairāk kā 70 ielu posmos, kas kavē gala dokumentācijas izskatīšanu un noslēguma maksājuma veikšanu.

### **3.6.1.2.aktivitātē „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”**

Aktivitātes ietvaros tiek turpināta viena projekta īstenošana. Pārskata periodā ir noslēgusies projekta Nr.3DP/3.6.1.2.0/10/IPIA/VRAA/001 „Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija” īstenošana un veikts noslēguma maksājums. Pārskata periodā turpinās projekta Nr.3DP/3.6.1.2.0/10/IPIA/VRAA/002 „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija” īstenošana.

Informācija par pārskata periodā aktivitātēs konstatētajām neatbilstībām iekļauta ziņojuma 4.2.sadaļā.

**3.2.2.1.1.apakšaktivitātes** „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” aktuālās norises projektos Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” un Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” tika sniegtas jau iepriekšējos ziņojumos<sup>23</sup>. Pārskata periodā Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi MK informatīvo ziņojumu par situāciju minētajos projektos - Informatīvais ziņojums par darbības programmas „Infrastruktūra un

<sup>23</sup> Problēmas apraksts iekļauts 2012.gada II pusgada ziņojuma 2.5.sadaļā un 2013.gada I pusgada un II pusgada, 2014. I pusgada ziņojumu 2.8.sadaļā;

pakalpojumi” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” un Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 „Valsts izglītības informācijas sistēmas (2.kārta)”, kuri izskatīti MK<sup>24 25</sup>.

Projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)”, ņemot vērā CFLA veiktās pārbaudes projekta īstenošanas vietā piesaistīto auditoru secināto un MK 2014.gada 7.oktobrī sēdē pausto valdības nostāju<sup>26</sup>, Izglītības un zinātnes ministrija puda viedokli, ka projekta rezultātu turpmākā uzturēšana būtu nelietderīga<sup>27</sup>. Ziņojuma sagatavošanas laikā CFLA tika pieņemts lēmums par neatbilstību projektā, piemērojot finanšu korekciju 100% apmērā no projekta attiecināmajiem izdevumiem. Savukārt, projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 „Valsts izglītības informācijas sistēmas (2.kārta)” pēc tehniska rakstura problēmu novēršanas<sup>28</sup> VARAM veiks atkārtotu projekta ietvaros izstrādātās sistēmas funkcionalitātes pārbaudi projekta īstenošanas vietā. Joprojām projektā nav atjaunota izdevumu deklarēšana un maksājumu veikšana (skatīt sīkāk iepriekšējos ziņojumos).

Pārskata periodā MK pieņemts lēmums<sup>29</sup> par NVI daļas atgūšanu, kuru nebija iespējams atgūt no kārtējā vai nākamā maksājuma pieprasījuma projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005 „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta”– par situācijas attīstību detalizētāk skatīt iepriekšējos ziņojumos<sup>30</sup>. Papildus šajā projektā veicot funkcionalitātes pārbaudi, konstatēts, ka projektā paredzētie uzraudzības rādītāji ir daļēji sasniegti- informācijas sistēma ir izstrādāta, taču netiek izmantota atbilstoši projektā sākotnēji paredzētajam mērķim<sup>31</sup>. Nākamajā pārskata periodā CFLA izvērtēs konstatētās neatbilstības un pieņems lēmumu par finanšu korekcijas piemērošanu tiem funkcionalitātes rezultātiem, kuri projekta

<sup>24</sup> 07.10.2014, MK sēdes protokols **Nr.53, 26.§**;

<sup>25</sup> 07.11.2014 vēstule Par turpmāko rīcību attiecībā uz projektu „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)”;

<sup>26</sup> 07.11.2014 vēstule Par turpmāko rīcību attiecībā uz projektu „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)”;

<sup>27</sup> Ministrijas ieskatā, lēmums attiecībā uz CFLA veiktās pārbaudes projekta īstenošanas vietā konstatēto, t.i., ka projekta īstenošanas laikā nav ticis sasniegts mērķis, ir AI un SI kompetencē, un, tas jāpieņem saskaņā ar noslēgtās vienošanās ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu vispārējo noteikumu nosacījumiem un citiem par ES fondu finansēto projektu īstenošanu un uzraudzību regulējošo normatīvo aktu nosacījumiem;

<sup>28</sup> Pēc IZM sniegtās informācijas, uz šo brīdi tiek konstatētas tehniska rakstura problēmas ar starpsistēmu saskarņu datu apmaiņu starp IZM, Uzņēmuma reģistru un VRAA; sistēmas funkcionalitāte uz šo brīdi nav ieviesta produkcijā, tādējādi VARAM funkcionalitātes pārbaude tiks veikta pēc problēmu novēršanas;

<sup>29</sup> 16.09.2014. MK sēdes protokols **Nr.49, 57.§ 6.punkts**;

<sup>30</sup> 2014.gada I pusgada ziņojumā 2.8., 4.2. sadaļā; 2013.gada I pusgada ziņojumā;

<sup>31</sup> saskaņā ar VARAM kā AI par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” īstenošanu, ziņojumā par funkcionalitātes pārbaudi projekta īstenošanas vietā (2014.gada 29. -30.oktobrī), secināto: „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas apakšsistēma nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam un pielāgojumi Jelgavas pilsētas pašvaldības informācijas sistēmā HORIZON ir izstrādāti, taču netiek izmantoti atbilstoši projektā sākotnēji paredzētajiem mērķiem”;

aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietvaros tika izstrādāti, taču netiek izmantoti.

Pārskata periodā iesniegts noslēguma maksājuma pieprasījums projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/016 „Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība”- problēmsituācija projektā, par kuru sniegta informācija iepriekšējos ziņojumos<sup>32</sup>, ir atrisināta. CFLA lūdza VARAM kā AI veikt PPĪV, nodrošinot visu projekta ietvaros izveidoto e-pakalpojumu funkcionalitātes pārbaudi un sniegt atzinumu par projekta mērķa sasniegšanu. Uz ziņojuma sagatavošanas brīdi, ņemot vērā LNB sniegto informāciju par atsevišķu rezultātu kavētu pieejamību produkcijas vidē, funkcionalitātes pārbaude nav veikta.

Iepriekšējā pusgada ziņojumā sniegta informācija par problēmsituāciju projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/021 „Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma”, kura ieviešana saistīta ar cita projekta rezultātiem<sup>33</sup>, līdz ar ko tika kavēta noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšana. Ņemot vērā CFLA sniegto informāciju, pašreiz situācija ar KISC īstenoto projektu nav atrisināta. Attiecīgi trūkumi no finansējuma saņēmēja puses nav novērsti un CFLA ir spiesta gaidīt KISC līguma grozījumus un pamatotu skaidrojumu par filmu izmantošanu. Attiecīgi CFLA, saņemot prasīto informāciju, veiks skaidrojumu izvērtēšanu un lems par tālāku rīcību.

Iepriekšējā pusgada ziņojumā sniegtā informācija par konstatējumiem saistībā ar vairāku projektu iepirkumu nolikumos iekļauto prasību pretendentu speciālistiem pārzināt latviešu valodu noteiktā līmenī, šajā pārskata periodā, pēc papildu skaidrojumu saņemšanas no finansējuma saņēmējiem, tika detalizēti izvērtēti, kā rezultātā CFLA pārskata periodā tika pieņemti lēmumi vairākos projektos<sup>34</sup> neatbilstības nekonstatēt, ieturētās izmaksas tika atzītas par atbilstoši veiktām un CFLA veica ieturēto izmaksu atmaksu finansējuma saņēmējam.

Pārskata periodā, lai novērstu risku projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” mērķa sasniegšanā un tādējādi neradītu negatīvu ietekmi uz valsts budžetu, tika atbalstīta finansējuma pārdale šim projektam 15 000 EUR apmērā no projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001/001 „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība”<sup>35</sup>.

<sup>32</sup> 2013.gada I pusgada un 2013.gada II pusgada ziņojumā, 2014.gada I pusgada ziņojumā;

<sup>33</sup> viens no e-pakalpojumiem- „kultūras informācijas vienotais meklētājs”, kas atkarīgs no projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/016 “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana – 2.kārta” rezultātu ieviešanas, nav palaists produktīvā darbībā;

<sup>34</sup> Nr. 3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/001/001 „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana”; Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/005/003 „Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai”; Nr.3DP/3.2.2.1.1/10/IPIA/RAPLM/001 “Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas ieviešana”; Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/007/007 „Iekšlietu ministrijas specifisko informācijas sistēmu pielāgošana saistībā ar eiro ieviešanu”;

<sup>35</sup> 25.11.2014 MK sēdes lēmums, 83.§ 11.punkts;

Ar MK noteikumu Nr. 576 grozījumiem<sup>36</sup> pārskata periodā tika rasts risinājums situācijām, kas saistītas ar finansējuma administratīviem izdevumiem projektā proporcijām, pārdales iespējām neattiecināmo izmaksu pozīciju ietvaros, tādējādi novēršot problēmas 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes pirmās kārtas projektā<sup>37</sup> un potenciālu risku citos šīs kārtas projektos.

**3.4.1.1.aktivitātē** iepriekšējā pārskata periodā CFLA pieņēma lēmumu par finanšu korekciju piemērošanu 100% apmērā projektā Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/021 „Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība”, jo projektā veiktie darbi lielākoties notikuši pēc projekta īstenošanas beigu datuma. Lai gan finansējuma saņēmējs iebilda par šādu finanšu korekciju apjomu, lēmums palicis nemainīgs. Pārskata periodā finansējuma saņēmējs veicis daļēju neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu saskaņā ar atmaksas grafiku, kas saskaņots ar CFLA. Projekts tiks uzskatīts par pārtrauktu, kad tiks atgūti visi neatbilstoši veiktie izdevumi.

Iepriekšējā ziņojumā tika sniegta informācija par problēmām projektā Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/134 „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā”, kur līdz projekta beigu datumam netika pabeigti plānotie darbi, turklāt iepirkumā uzvarējušais SIA „Konstra” pieteica maksātnespēju. Rodoties aizdomām par krāpšanu, tika informētas tiesībsargājošās iestādes. Līdz šī pārskata perioda beigām ierosinātā lieta par aizdomām par krāpšanu atrodas izskatīšanā Valsts policijā, kā arī ievērojot to, ka finansējuma saņēmēja iesniegtajā informācijā par faktiski izpildīto būvdarbu apjoma un vērtības inventarizāciju ir norādīta neprecīza informācija, neatbilstoši veikto izdevumu apmēra precīzai noteikšanai tiek veikta detalizēta izpildīto darbu apjoma un vērtības pārskatīšana. Lēmums par turpmāko rīcību projekta ietvaros tiks pieņemts pēc informācijas saņemšanas no tiesībsargājošajām iestādēm. Kā neatbilstības apmērs šobrīd norādāmas izmaksas 424 997,58 EUR apmērā (100% finanšu korekcija attiecīgajiem izdevumiem).

Projektā Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/076 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā” iepirkumu pirmspārbaudes laikā tika konstatētas iespējamās krāpnieciskās darbības, kad vienīgais pretendents SIA „Firma L4”, pretēji nolikuma prasībām piedāvājumam pievienojis divas tāmes par dažādām summām. Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējs nolikuma prasībām neatbilstošo piedāvājumu ne vien nav noraidījis, bet, izvēloties lielāko pretendenta cenas piedāvājuma variantu atzinis to par uzvarētāju, pastāv aizdomas par iespējamām krāpnieciskām darbībām saistībā ar minēto iepirkumu. Konstatētā neatbilstība kvalificējama kā „aizdomas par krāpšanu”, par kuru piemēro 100% finanšu korekciju. Informācija par iepirkuma pirmspārbaudē konstatēto ir iesniegta tiesībsargājošajām iestādēm un lēmums par turpmāko rīcību tiks pieņemts pēc informācijas saņemšanas no tiesībsargājošajām iestādēm.

<sup>36</sup> 02.12.2014. MK noteikumi Nr. 746, precizējumi 22.punktā, nosakot, ka neattiecināmās izmaksas projekta īstenošanai nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām piešķirtajām attiecināmajām izmaksām;

<sup>37</sup> Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde”: iepriekšējā pārskata periodā ar MK noteikumu Nr.276 26.05.2014 grozījumiem projektā tika piešķirts papildu finansējums 889 294,88 euro apmērā papildu darbību īstenošanai, kā arī pagarināts projekta īstenošanas termiņš. Lai nodrošinātu projekta administrēšanu iesaistītā personāla darba samaksu, bija nepieciešams palielināt administratīvo izmaksu apjomu; finansējumu uz administratīvo izmaksu pozīciju projekta ietvaros bija iespējams pārdalīt no citas neattiecināmo izmaksu pozīcijas, ņemot vērā finanšu līdzekļu ietaupījumu šajā pozīcijā. Taču, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu, neskatoties uz papildu finansējuma piešķiršanu projektā attiecināmo izmaksu segšanai, iepriekšminētā pārdale, palielinot finansējumu administratīvo izmaksu pozīcijā līdz pieciem procentiem no projekta kopējām piešķirtajām izmaksām, nevarēja tikt veikta, tā kā projekta ietvaros iepriekš veikti grozījumi, ar ko tika samazinātas projekta kopējās attiecināmās izmaksas;



Arī projektos Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/202 „Ūdenssaimniecības attīstība Talsu novada Lubezeres ciemā”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/151 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Sabiles pilsētā II kārtā” un Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/053 „Ūdenssaimniecības attīstība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā” konstatētas iespējamās krāpnieciskās darbības, kas saistītas ar SIA "Firma L4", kas maldināja finansējuma saņēmēju par patieso pieredzi un kvalifikāciju ar mērķi iegūt pasūtījumu, kā arī dokumentu viltošanu. Par iespējamo krāpniecisko darbību informēta Valsts policija.

Vairākos projektos turpinās tiesvedība par dažāda veida pārkāpumiem, par kuriem informācija sniegta iepriekšējos ziņojumos.

Līdzīgi kā iepriekšējos pārskata periodos, vairākos projektos, veicot iepirkumu pārbaudes, novēroti pārkāpumi vienlīdzīgas attieksmes ievērošanā vai izvēlētie pretendenti pakalpojumu sniegšanā neatbilst nolikuma prasībām, kas saistīts ar ierobežoto iespējamo pretendentu skaitu.

Par būtiskākajām neatbilstībām plašāk skatīt 4.2.sadaļā.

**3.4.1.5.2. apakšaktivitātes** projektā Nr.3DP/3.4.1.5.2/12/APIA/CFLA/001 „Lubāna ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana pieguļošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem – 1.kārta Dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija” būtiski kavējas aktivitāšu ieviešana nekvalitatīvi sagatavotā iepirkuma dēļ, tādējādi radot problēmas arī projekta aktivitāšu savlaicīgā ieviešanā un līdzekļu apguvē.

**3.4.1.4.aktivitātes** „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” projektam Nr.3DP/3.4.1.4.0/12/IPIA/VARAM/001 „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, I.kārta” iepriekšējā pārskata periodā bija problemātiska, jo aizkavējies iepirkuma procedūras process. Lai gan 2014.gada sākumā tika izsludināts iepirkums „Olaines bīstamo atkritumu izgāztuve” sanācijas darbu projekta izstrāde un sanācija” (noslēdzās 2014.gada 12.jūnijā) un izsludinot „Olaines bīstamo atkritumu izgāztuve” sanācijas darbu inženiertehniskā uzraudzība” iepirkuma procedūru (noslēdzās 2014.gada 6.jūnijā), par iepirkuma „Vēsturiski piesārņotas vietas „Olaines bīstamo atkritumu izgāztuve” sanācijas darbu projekta izstrāde un sanācija” rezultātiem 2014.gada 20.jūnijā IUB tika saņemta pretendenta sūdzība. 2014.gada 25.jūlijā IUB pieņēma lēmumu, ar kuru aizliedza slēgt iepirkuma līgumu un uzdeva VVD novērst konstatētos pārkāpumus, atkārtoti izvērtējot iesniegtos piedāvājumus. VVD novērsa konstatētos pārkāpumus, atkārtoti izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, un 2014.gada 20.augustā atkārtoti publicēja atklātā konkursa „Olaines bīstamo atkritumu izgāztuve” sanācijas darbu projekta izstrāde un sanācija” rezultātus. 2014.gada 21.augustā IUB tika iesniegta atkārtota sūdzība par atklātā konkursa „Olaines bīstamo atkritumu izgāztuve” sanācijas darbu projekta izstrāde un sanācija” (id. Nr. VVD/2014/03/CS/ERAF) norisi. 2014.gada 19.septembrī IUB atkārtoti pieņēma lēmumu, ar kuru aizliedza slēgt iepirkuma līgumu un uzdeva VVD novērst konstatētos pārkāpumus, atkārtoti izvērtējot iesniegtos piedāvājumus. JASPERS 08.09.2014. atzinumā „Opinion note - OLAINĒ REHABILITATION PROJECT” izteicis viedokli, ka projekta realizēšanas iespēja 2007.-2013.gada ES struktūrfondu plānošanas perioda ietvaros ir kritiski vērtējama, ņemot vērā vairākus identificētos riskus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, VVD 2014.gada 9.oktobrī pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumus. 2014.gada 16.oktobrī VARAM saņēma VVD vēstuli, kurā norādīts, ka VVD rosina projekta Nr.3DP/3.4.1.4.0/12/IPIA/VARAM/001 „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1. kārtā” izbeigšanai.

2014.gada decembrī pēc Olaines domes ierosinājuma starp VARAM un Olaines novada pašvaldību tika panākta vienošanās, ka Olaines novada pašvaldība veic izpēti darbus, lai apzinātu iespējas īstenot projektu ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros, nodrošinot projekta

mērķa sasniegšanu samazinātā apjomā. Saskaņā ar pētījumu laika grafiku plānots, ka 2015.gada aprīlī būs pieejami veikto pētījumu rezultāti, uz kuru pamata tiks pieņemts lēmums par turpmāko projekta īstenošanu, t.sk. iespējamo sanācijas darbu apjomu un finansējuma saņēmēju, līdz 2015.gada beigām.

**3.5.1.2.3.apakšaktivitātes** „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” projektos, līdzīgas problēmas kā apakšaktivitātē 3.4.1.5.2. novērojamas, kur vienīgi 2015.gadā vairākos septītās atlases kārtas projektos sāka projektā paredzēto aktivitāšu ieviešana. Atbilstoši plānotajam darbi noris vienīgi projektā Nr.3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/003 „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” un projektā Nr.3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/002 „Sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīcas izveide Stopiņu novadā, samazinot apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzumu”. Pārējos sešos 7. kārtas projektos būtiski kavējas projektu ieviešana, jo savlaicīgi netika uzsākts iepirkums, kā arī tika veikti grozījumi apstiprinātajos projektos, paredzot samazināt savākšanas punktu skaitu un mainot vākšanas vietas, kā arī vienā gadījumā mainot projekta iesniegumā aprakstīto atkritumu apstrādes tehnoloģiju.

**3.5.1.4.aktivitātē** „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”, lai veicinātu aktivitātei piešķirtā KF apguvi, 2014.gada 2.pusgadā ir apstiprināts projekts „Aprīkojums operatīvai piesārņojošo darbību izraisīto smaku un smaku avotu un gaisa piesārņojuma (cietās daļiņas) identificēšanai” ar plānoto kopējo finansējuma apjomu 398 893 EUR (t.sk. KF finansējums 358 884 EUR un VB līdzfinansējums 40 009 EUR) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.4.aktivitātes „Monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” ceturtajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

Lai novērstu riskus, kas liegtu sekmīgi apgūt ES fondu finansējumu, kā viena no risinājumu alternatīvām ir izvērtēta Kohēzijas fonda aktivitāšu termiņu pagarināšana (izvērtējot katru gadījumu individuāli) un ir veikti grozījumi vairāku aktivitāšu MK noteikumos, lai pagarinātu projektu realizācijas termiņus, nosakot, ka:

VARAM 2014.gada 7.oktobrī noslēdza vienošanās par projekta Nr.3DP/3.5.1.4.0/14/IPIA/VARAM/001 „Aprīkojums operatīvai piesārņojošo darbību izsarsīto smaku un smaku avotu un gaisa piesārņojuma (cietās daļiņas) identificēšanai sūdzību saņemšanas gadījumos” īstenošanu. Projekta izmaksas 398 893,00 *euro*, Kohēzijas fonda līdzfinansējums - 358 884,00 *euro* un valsts budžeta līdzfinansējums - 40 009,00 *euro*.

Projekta mērķis attīstīt VVD funkciju izpildi gaisa kvalitātes monitoringa jomā, iegādājoties 8 speciāli aprīkotas apvidus automašīnas, kuras aprīkotas ar olfaktometru, putekļu (PM10; PM2,5) koncentrācijas noteikšanas iekārtu un meteostaciju (t.sk., mastu meteostacijas nostiprināšanai/pacelšanai), lai VVD varētu operatīvi reaģēt uz informāciju par gaisa piesārņojumu un nepatīkamām smakām un varētu lauka apstākļos noteikt gaisa piesārņojuma vai smakas koncentrāciju un noteikt gaisa piesārņojuma vai smakas radītāju. Projekta ietvaros paredzēts sasniegt 100% līmeni VVD funkciju izpildei par smaku un gaisa piesārņojuma kontroli.

**3.5.1.1.aktivitātei** „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” visas KF projekta aktivitātes jāīsteno līdz 2015.gada 31.decembrim.

Visbiežāk sastopamās kļūdas iepirkumu veikšanā, tas skaidrojams, ka bieži vien finansējuma saņēmējiem nav resursu iepirkuma speciālistu nodrošināšanai, kā rezultātā iepirkumu organizēšana un veikšana ir nekvalitatīva. Problēmas iepirkumu norisē saistās arī ar sūdzībām par būvniecības iepirkumiem iesniegšanu gan AI, gan iepirkumu uzraudzības birojā, kas dažkārt būtiski ietekmē projekta īstenošanas laika grafiku un rada risku

projekta īstenošanai plānotajos termiņos.

Projektā Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/005 "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, III kārtā", ir saņemtas gan pretendenta sūdzības, gan Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegtas vairāku pretendentu sūdzības par iespējamiem pārkāpumiem iepirkuma procedūrā, kā arī SIA „Jūrmalas ūdens” iepirkuma komisija ir nolēmusi atcelt pieņemto lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā rezultātā tiks veikta atkārtota iesniegto pretendentu piedāvājumu izvērtēšana. Tādejādi kavējas līguma noslēgšana, pastāv risks attiecībā par būvdarbu paredzamo izpildes laiku.

Sakarā ar jauno būvniecības normatīvo tiesību aktu spēkā stāšanos (01.10.2014.) pārskata periodā ir identificēti gadījumi, ka aizkavējas objektu nodošana ekspluatācijā, tā rezultātā ir nepieciešamība pagarināt FS noslēgtā civiltiesiskā līguma termiņus. Ņemot vērā šo faktu, VARAM ir jāpilnveido ES līdzfinansēto vides infrastruktūras būvniecības projektu ieviešanas un uzraudzības kārtību attiecībā uz projektos iesaistīto pušu institucionālo un administratīvo sadarbību projektu sagatavošanas, ieviešanas un pēc ieviešanas periodā. Tādejādi projektu attīstības procesā tiks samazināti tehnisko, administratīvo un finanšu risku faktori. Uzmanību ir nepieciešams pievērst sākot ar būvniecības ieceres, būvatļaujas un sabiedrības informēšanas kārtību, tā arī par būvprojektēšanas, izpētes, ekspertīzes un apdrošināšanas prasībām un beidzot ar būvdarbiem, būvuzraudzības plānu un būvju pieņemšanas ekspluatācijā kārtību un būves ekspluatāciju.

**3.5.1.2.1.apakšaktivitātes** „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” trešās, ceturtās un piektās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta aktivitātes jāīsteno līdz 2015.gada 30.decembrim.

**3.5.1.4.aktivitātes** „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” trešās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas aktivitātes jāīsteno līdz 2015.gada 1.decembrim”.

**3.3.1.6.aktivitātē** “Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta īstenošana jāveic līdz 2015.gada 31.decembrim.

Aktivitātāšu īstenošanas termiņa pagarināšana dod iespēju KF finansējuma saņēmējiem pilnībā izmantot 2015.gada būvniecības sezonu, attiecīgi samazinot pieejamā ES fonda finansējuma apguves risku ierobežotā projektu īstenošanas termiņa dēļ.

Noslēdzoties projektiem VARAM pārziņā esošajās KF vides aktivitātēs, it sevišķi 2014.gada 1., kā arī 2. pusgadā atbrīvojās ievērojamas naudas summas uz ietaupījumu rēķina. Lai sekmētu Kohēzijas fonda finansējuma apguvi, kas pārsvarā radies uz ietaupījumu rēķina, un mazinātu risku zaudēt Kohēzijas fonda finansējumu darbības programmas 3.5.1.pasākuma ietvaros, VARAM kā efektīvāko un fiskālās disciplīnas principiem atbilstošāko risinājumu konstatēto Kohēzijas fonda finansējuma apguves risku mazināšanai ierosināja rīkot 3.5.1.1.aktivitātē 6.projektu iesniegumu atlases kārtu, tai novirzot Kohēzijas fonda finansējumu no vairākām VARAM pārziņā esošām Kohēzijas fonda aktivitātēm, kurās jaunas atlases kārtas netiek rīkotas:

- no 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” 1 057 740 EUR. Atlikumu veidoja ietaupījumi no jau pabeigtiem projektiem, it īpaši otrās kārtas projektiem.
- no 3.5.1.3.aktivitātes „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” 2 170 989 EUR. Atlikumu veidoja finansējuma samazinājums otrās kārtas projektam, kā arī pēdējā atlases kārtā iesniegtais projekts bija par 1 022 412 EUR mazāku summu nekā sākotnēji tika plānots;

- no 3.5.1.4.aktivitātes „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” 785 424 EUR. Atlikumu pārsvarā veidoja ietaupījumi no projektiem, it īpaši trešās kārtas projektiem.

Neatbilstoši veiktie izdevumi, kas radušies pēc 2012.gada 8.maija, netika pārdaļīti. Tika veikti grozījumi attiecīgo aktivitāšu MK noteikumos un Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā. Finansējums 3.5.1.1.aktivitātes 6.projektu iesniegumu atlases kārtā paredzēts deviņām aglomerācijām, balstoties uz identificēto aglomerāciju papildu vajadzību izvērtējumu un nosakot to ietekmi uz 1991. gada 21.maija Padomes direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un 1998.gada 3.novembra Padomes direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti prasību ieviešanu Latvijā.

Papildus tam 2014.gada 30.septembrī MK apstiprināja grozījumus noteikumos Nr.817 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums 3.4.1.4.aktivitātē “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija””, samazinot virsraistību finansējuma, kas pārsniedz ERAF līdzfinansējumu, daļu par 1 830 478 EUR, kas pārdaļīts uz 3.6.1.1.aktivitāti “Nacionālas un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” projekta īstenošanai Ventspils pilsētas pašvaldībā.

### **Kopumā veiktie pasākumi problēmu risināšanā.**

Risinājumi, kas piemēroti pārskata periodā un piemērojami arī turpmāk:

- Notiek regulāras individuālās konsultācijas, skaidrojot projekta ieviešanas nosacījumus, tai skaitā iepirkumu jautājumus;
- Pagarināti līgumu vai vienošanās termiņi;
- Pieejamo resursu ietvaros veiktas pārbaudes projektu īstenošanas vietās, pastiprināta dokumentācijas pārbaude visiem projektiem pirms noslēguma maksājuma veikšanas, īpaša uzmanība pievērsta projektu risku novērtējumam, novērtējot projekta riska līmeni un augsta riska projektiem veicot papildus pirmspārbaudes un pārbaudes projekta īstenošanas vietās;

Finansējuma apguvi veicinošie faktori:

- Finansējuma saņēmēji, kuri ir uzņēmušies kredītsaistības projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai, ir ieinteresēti iesniegt maksājuma pieprasījumus pēc iespējas ātrāk un biežāk, tādējādi nodrošinot efektīvāku finanšu plūsmu;
- Tiek aicināts sniegt maksājumu pieprasījumus pēc iespējas biežāk, neierobežojot finansējumu saņēmējus termiņā.

Lai turpmāk novērstu problēmas finanšu līdzekļu apgūvē, ir svarīgi, lai finansējuma saņēmējs nepieciešamības gadījumā:

- Izmaiņu gadījumā par projektu īstenošanu savlaicīgi iesniegtu atbildīgajā vai sadarbības iestādē grozījumus noslēgtajās vienošanās vai civiltiesiskajos līgumos;
- Iesniegtu korektas maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes un tās savlaicīgi aktualizētu noviržu gadījumā, kas ir svarīgi finanšu līdzekļu atmaksu plānošanai un nodrošināšanai.
- 

### **Ierosinājumi:**

- Nobīžu no plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas laika grafika gadījumā finansējuma saņēmējiem tiek lūgti detalizēti skaidrojumi par iemesliem;
- Valsts līmenī turpināt risināt jautājumu par būvdarbu uzraudzības kvalitātes paaugstināšanu (stiprināt pašvaldību būvvalžu darbu, nodrošinot papildus dotāciju būvinženieru algošanai, vai īstenot citas aktivitātes).

### 3. Uzraudzības rādītāju izpilde

#### 3.1. Analīze par uzraudzības rādītāju izpildi (tai skaitā saistībā ar finanšu līdzekļu apguves progresu un uzraudzības rādītāju izpildi teritoriālā griezumā)

Kopumā uzraudzības rādītāju sasniegšanas progress vērtējams, kā atbilstošs projektu ieviešanas un finansējuma apguves progresam. Galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē pārsvarā dublējas ar problēmām aktivitāšu ieviešanā un projektu dzīves ciklos, tās ir vienveidīgas, kas regulāri atkārtojas – projekta līgumu slēgšana vēlāk nekā sākotnēji plānots, projektu termiņa izpildes aizkavēšanās un piešķirtie termiņu pagarinājumi. Tā kā rādītāju izpildi pārsvarā iespējams norādīts tikai pēc projekta realizācijas, tad aptuveni 2015.gadā, kad plānots, ka būs pabeigti lielākā daļa no aktivitāšu projektiem, varēs konstatēt tuvāko reālo situāciju aktivitāšu rādītāju izpildē.

##### 1.5.3.1.aktivitāte „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”

Aktivitātes ietvaros kā uzraudzības rādītāji darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā ir noteikti:

Iznākuma rādītāji (plānotie):

1.Piesaistīto jauno speciālistu skaits plānošanas reģionos, pilsētās un novados -2004.gadā: 0, 2013.gadā: 240

Rezultāta rādītāji (plānotie):

2.Plānošanas reģionu un pašvaldību īpatsvars, kuros nodrošināta administratīvās kapacitātes stiprināšana -2004.gadā: 0, 2013.gadā: 100%

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 2014.gada 31.decembrim aktivitātes ietvaros ir pabeigti 123 projekti (2014.gada 2.pusgadā – 3 projekti) un sniegts atbalsts 118 pašvaldībām (2014.gada 2.pusgadā –3 pašvaldībām), plānošanas reģioniem vai novadiem, kas veido **96,72%** no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Pabeigto projektu rezultātā kopumā piesaistīti **232** jauni speciālisti plānošanas reģionos, pilsētās un novados, kas veido 96,67% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības.

Saskaņā ar MK 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.523 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”” 58.punktu, projekta īstenošanas laiks ir līdz 2015.gada

31.decembrim un ņemot vērā to, ka 3 projektiem projekta īstenošanas laiks beidzas 2015.gadā, tad līdz 2015.gada beigām rādītāja izpilde tiks nodrošināta 99.58% apmērā, t.i. aktivitātes ietvaros nodrošinot 239 speciālistu piesaisti. Atkāpe no plānotā piesaistīto speciālistu skaita nav būtiska un skaidrojama ar to, ka vienā projektā piesaistītajam speciālistam nebija atbilstošas izglītības kā to paredz noteikumi par aktivitātes īstenošanu. Ievērojot to izmaksas par konkrētā speciālista piesaisti nebija attiecināmas un finansējamas no projekta budžeta kā rezultātā piesaistītais speciālists nevar tik ieskaitīts kā sasniegtais rādītājs, neskatoties uz to, ka faktiski speciālists ir ticis piesaistīts un veicis uzticētos pienākumus. Novirzi no plānotā rādītāja sasniegšanas ietekmēja ar trīs projekti, kuri pēc finansējuma saņēmēja iniciatīvas tika pārtraukti. Vienlaicīgi aktivitātes ietvaros, proporcionāli sasniegtajiem rādītājiem, ir samazināts kopējais aktivitātē pieejamais finansējums.

#### **1.5.3.2.aktivitāte „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”**

Aktivitātes ietvaros kā uzraudzības rādītāji darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā ir noteikti:

Iznākuma rādītāji (plānotie):

1.Atbalstīto plānošanas reģionu un novadu pašvaldību skaits, kuros nodrošināta attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana -2004.gadā: 2%, 2013.gadā: 57 %

Rezultāta rādītāji (plānotie):

2.Izstrādātie/aktualizētie attīstības plānošanas dokumenti plānošanas reģionos un vietējās pašvaldībās -2004.gadā: 0, 2013.gadā: 110.

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 2014.gada 31.decembrim aktivitātes ietvaros ir pabeigti 69 projekti (2014.gada 2.pusgadā – 3 projekti). Atbalstīti **127** plānošanas reģioni vai novadu pašvaldības, kuros nodrošināta attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana un līdz ar to atbalstīto plānošanas reģionu un pašvaldību īpatsvars ir **55,65%**, kas veido 97,62% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Aktivitātes ietvaros ir izstrādāti vai aktualizēti 127 attīstības plānošanas dokumenti plānošanas reģionos un vietējās pašvaldībās (2014.gada 2.pusgadā – 8 dokumenti), kas veido 115,45% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības.

Saskaņā ar MK 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.522 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”” 62.punktu, projekta īstenošanas laiks ir līdz 2015.gada 31.decembrim un ņemot vērā to, ka vēl 2 projektiem projekta īstenošanas laiks beidzas 2015.gadā, tad līdz 2015.gada beigām rādītāju izpilde tiks nodrošināta pārsniedzot plānotās vērtības, tādējādi turpinot uzlabot aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanu.

#### **2.3.2.2.3.apakšaktivitāte**

Aktivitātes ietvaros kā uzraudzības rādītājs darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā ir noteikts:

Projektu skaits, kas veicina uzņēmējdarbības attīstībai būtiskās infrastruktūras sakārtošanu, vienlaicīgi sekmējot komersantu konkurētspējas celšanos, t.sk., tehnoloģiju attīstību – 2004.gadā: 0, 2013.gadā: 16.

Kopumā aktivitātes ietvaros ir pabeigti **8** projekti (2014.gada 2.pusgadā – 2 projekti), kas veicina uzņēmējdarbības attīstībai būtiskās infrastruktūras sakārtošanu, vienlaicīgi sekmējot komersantu konkurētspējas celšanos, t.sk., tehnoloģiju attīstību, kas veido **50%** no 2013.gada plānotās

sasniedzamās vērtības.

Ievērojot to, ka tiek turpināta vēl 13 projektu īstenošana, plānots, ka rādītāju vērtība palielināsies un līdz 2015.gada beigām tiks pārsniegta.

### **3.1.4.3.aktivitāte „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”**

Aktivitātes ietvaros kā uzraudzības rādītāji darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā ir noteikti:

Iznākuma rādītāji (plānotie):

1. Jaunuzcelto vai paplašināto pirmsskolas izglītības iestāžu skaits - 2009.gadā: 5, 2013.gadā: 19
2. Renovēto vai labiekārtoto pirmsskolas izglītību iestāžu skaits – 2009.gadā: 4, 2013.gadā: 12

Rezultāta rādītāji (plānotie):

3. Bērnu skaita rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs samazināšanās plānošanas reģionos - 2009.gadā: 3%, 2013.gadā: 8%

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 2014.gada 31.decembrim aktivitātes ietvaros ir pabeigti 55 projekti (2014.gada 2.pusgadā – 5 projekti). Pabeigto projektu rezultātā:

- 1) jaunuzceltas vai paplašinātas **22** pirmsskolas izglītības iestādes (2014.gada 2.pusgadā – 5 pirmsskolas izglītības iestādes), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs veido 115,79% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības.
- 2) renovēta vai labiekārtota **61** pirmsskolas izglītības iestāde (2014.gada 2.pusgadā netika renovēta vai labiekārtota neviena izglītības iestāde), līdz ar to rādītājs pārskata periodā nav mainījies un tāpat kā iepriekš par 508,33% pārsniedz 2013.gada plānoto vērtību.
- 3) radītas 3209 jaunas vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs (2014.gada 2.pusgadā – 114). Salīdzinot ar 2004.gadu, kad rinda uz pirmsskolas izglītības iestādēm valstī bija 14 045 bērni, bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs plānošanas reģionos uz 2014.gada 30.jūniju samazinājies par **22,85%**, tādējādi rādītājs pārsniedz par 285,63% 2013.gada plānoto vērtību.

Tā kā tiek turpināta projektu īstenošana, plānots, ka rādītāju vērtības palielināsies. Jau šobrīd aktivitātes ietvaros visi rādītāji pārsniedz 2013.gada vērtību.

### **3.1.4.4.aktivitāte „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”**

Aktivitātes ietvaros kā uzraudzības rādītāji darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā ir noteikti:

Iznākuma rādītājs (plānotais):

1. Atbalstīto alternatīvās aprūpes centru skaits - 2009.gadā: 6; 2013.gadā: 13

Rezultāta rādītājs (plānotais):

2. Alternatīvās aprūpes centru pakalpojumu izmantojošo personu skaits - 2009.gadā: 231; 2013.gadā: 500

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 2014.gada 31.decembrim aktivitātes ietvaros ir pabeigti 23 projekti un atbalsts sniegts **25** alternatīvās aprūpes

centriem, kas liecina, ka rādītājs veido 192,31% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Aktivitātes ietvaros ir pabeigti visi projekti, kuru rezultātā sniegts alternatīvās aprūpes centru pakalpojums **6251** personai, kas veido 1250,20% no 2013.gada plānotās vērtības.

### 3.2.2.2.aktivitāte „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”

Plānotais iznākuma rādītājs saskaņā ar DPP:

Jaunizveidoto publisko interneta pieejas punktu skaits ar sasniedzamo vērtību 2009.gadā – 80 publiskie interneta pieejas punkti, 2013.gadā – 400.

Aktivitātes ietvaros uzraudzības rādītāji 2014.gada 2. pusgadā netika sasniegti, jo pārskata periodā visi 76 finansējuma saņēmēji turpināja īstenot projektus. Īstenojot visus 3.2.2.2.aktivitātes ietvaros apstiprinātos projektus, plānots izveidot 527 publiskos interneta pieejas punktus un līdz ar to DPP noteiktais rādītājs tiks pārsniegts par 31,75%.

Ņemot vērā to, ka plānošanas periodā aktivitātes ietvaros iesniegtie un īstenošanā esošie projekti noslēgsies 2015.gadā, rādītāja izpilde tiks nodrošināta līdz 2015.gada beigām pēc projektu pabeigšanas.

### 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”

Saskaņā ar DPP plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji:

| Rādītāja nosaukums   | Plānošanas reģions | Kvantifikācija 2009.gadā | DPP plānotā vērtība | Pārskata periodā sasniegtā vērtība (01.01.2014. – 31.12.2014.) | Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība kumulatīvi | Izpilde no DPP plānotās vērtības, % |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------|--|---|-------------------------------------|
| Iznākuma rādītājs  |                    |                          |                     |  |   |                                     |
| Izveidoti elektroniskie pakalpojumi (t.sk., publiski pieejamie elektroniskie pakalpojumi un publiskās pārvaldes elektroniskie pakalpojumi) | Visa Latvija       | 70                       | 150                 | 7  | 74  | 49%                                 |
| Rezultāta rādītājs   |                    |                          |                     |  |   |                                     |
| Elektronisko pakalpojumu lietotāju īpatsvars uz 100 iedzīvotājiem  | Visa Latvija       | 15                       | 35                  | 19   | 54  | 154%                                |

Kopumā līdz pārskata perioda beigām par sasniegtām<sup>38</sup> uzskatāmas 74 rādītāja vērtības<sup>39</sup>, kas ir 49% no DPP plānotās iznākuma rādītāja vērtības (150). Sasniegto rādītāju vērtības nesakrīt ar VIS datiem, jo **VIS tiek ievadīti dati no progressa pārskatiem arī tajos projektos, kuru īstenošana vēl nav pabeigta, tāpēc VIS atskaitēs vērtība parādās lielāka.** Ņemot vērā, ka ieviešanā esošajos projektos vēl ir plānotas minētā iznākuma rādītāja vērtības, paredzams ka, projektiem veiksmīgi noslēdzoties, iznākuma rādītāja DPP plānotā vērtība tiks pārsniegta.

Rezultāta rādītāja noteikšanai izmantoti publiski pieejama informācija, kas iegūta no EUROSTAT mājaslapas:

<sup>38</sup> Rādītāja vērtības uzskatāmas par sasniegtām pēc projekta pabeigšanas, AI funkcionalitātes pārbaudes ar pozitīvu atzinumu un noslēguma maksājuma veikšanas;

<sup>39</sup> 18 projektos;



<http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00012&plugin=1>, savukārt CFLA šādu informāciju nesniedz, jo noslēgtajās vienošanās par projektu īstenošanu nav plānots sasniegt šī rādītāja vērtības.

### 3.3.1.6.aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”

Aktivitātes vienīgā projekta Nr.3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošana tika pārtraukta, vienlaikus paredzot, ka finansējuma saņēmējs atmaksā visu saņemto ES fondu finansējumu. Vienošanās par projekta īstenošanu izbeigta ar 2014.gada 20.jūnijā noslēgto vienošanos „Par 2012. gada 16.jūlija „Vienošanās par projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu”” Nr.3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 darbības izbeigšanu”, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja - Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, 2014.gada 9. jūnija paziņojumu, ka vienpusēji atkāpjas no Vienošanās Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.662 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”, kā arī uz AI 2014.gada 3.decembra lēmumu Nr.870 par projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārtā”, Nr.3DP/3.3.1.6.0/14/IPIA/VARAM/001 apstiprināšanu ar nosacījumiem un Atbildīgās iestādes 2014.gada 9.decembra atzinumu Nr.688 par 2014.gada 3.decembra lēmumā Nr.870 „Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesniegumu „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārtā” (identifikācijas Nr.3DP/3.3.1.6.0/14/IPIA/VARAM/001 ietverto nosacījumu izpildi noslēgta Vienošanās par projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārtā” Nr.3DP/3.3.1.6.0/14/IPIA/VARAM/001 īstenošanu līdz 2015.gada 30.decembrim.

Plānotā vērtības, piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, progresa pārskata periodā nav. Projekta īstenošanas uzsākta 2014.gada 17.decembrī, rādītāju plānots sasniegt pēc projekta īstenošanas.

### 3.4.1.1.aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”

Saskaņā ar DPP plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji:

| Rādītāja nosaukums  | Plānošanas reģions | Plānotā vērtība 2009.gadā | Plānotā vērtība 2013.gadā | Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība (uz 31.12.2014.) | Izpilde no plānotās vērtības 2013.gadā, % |
|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|
| Iznākuma rādītājs   |                    |                           |                           |   |   |
| Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti | Rīgas reģions      | 6 244                     | 31 220                    | 28 080  | 89,94%                                    |
|   | Vidzeme            | 5 144                     | 25 721                    | 32 732  | 127,26%                                   |
|   | Kurzeme            | 4 357                     | 21 786                    | 31 008  | 142,33%                                   |
|   | Zemgale            | 6 639                     | 33 194                    | 27 251  | 82,10%                                    |
|   | Latgale            | 5 616                     | 28 079                    | 23 545  | 83,85%                                    |

|              |               |                |                |                |
|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>KOPĀ:</b> | <b>28 000</b> | <b>140 000</b> | <b>142 616</b> | <b>101,87%</b> |
|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|

Aktivitātes ietvaros tika izsludinātas 7 projektu atlases kārtas. No 420 projektiem uz pārskata perioda beigām ir pabeigta 295 projektu īstenošana. Iznākuma rādītājs „Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti” izpilde pārskata periodā bijusi lēnāka kā iepriekšējā pārskata periodā no 124 339 iedzīvotājiem, uz ko vērsti pakalpojumi, palielinoties līdz 142 616, tomēr tas ļāvis sasniegt 101,87% no DPP plānotā. Pārskata periodā vislabāk ar rādītāju izpildi sekmējās Vidzemes reģionā (no 108,58% uz 127,26%) un Rīgas reģionā (no 72,09% uz 89,94%). Kurzemes un Vidzemes reģionos DPP noteiktie rādītāji ir pārsniegti. Rādītāju pārpilde saistīta ar to, ka septītās projektu iesniegumu atlases kārtā projektu iesniegumi netika izsludināti attiecīgajai kārtai plānošanas reģionam pieejamajai ERAF līdzekļu kvotai, kas ļāva rādītājam pārsniegt 100% no DPP plānotā. Pārskata periodā vismazākais pieaugums bijis Latgales reģionā (no 80,18% uz 83,85%), bet kopumā zemākā rādītāja izpilde joprojām ir Zemgales reģionā (82,10%). Sekmīgi noslēdzoties pašlaik ieviešanas stadijā esošajiem projektiem, tiktu sasniegta vērtība 222 508 jeb 158,93% no plānotās vērtības.

Rezultāta rādītājus „Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, %” un „Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi, %” nav iespējams izmērīt kopumā, bet katra projekta ietvaros sasniedzamais rezultāts tiek virzīts atbilstoši projekta pieteikumam.

Vairākos projektos aktivitātes ir pabeigtas, bet turpinās pēdējo pārskatu iesniegšana un apstiprināšana, kā arī līgumu grozījumu parakstīšana par faktiski izlietoto finansējumu. Pēc pēdējā pārskata apstiprināšanas rādītāja izpilde vēl pieaugs.

### 3.4.1.3.aktivitāte „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”

| Rādītāja nosaukums   | Plānošanas reģions | Plānotā vērtība 2009.gadā | DPP plānotā vērtība | Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība (uz 31.12.2014.) | Izpilde no DPP plānotās vērtības, % |
|--|--------------------|---------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| Iznākuma rādītājs  |                    |                           |                     |   |                                     |
| Optimālu uzturēšanas apstākļu nodrošināšana augu un dzīvnieku kolekcijām, kolekciju skaits | Rīga               | 2                         | 5                   | 5   | 100                                 |

Līdz 2014.gada 31.decembrim uzraudzības rādītāji tika sekmīgi sasniegti, ņemot vērā arī to, ka noslēgusies projekta īstenošana un ir veikts noslēguma maksājums finansējuma saņēmējam – Nacionālajam botāniskajam dārzam.

Aktivitātes ietvaros tiks sekmīgi īstenots viens projekts (paredzēts uzbūvēt multifunkcionālo oranžēriju siltumnīcu kompleksu 3 300 m<sup>2</sup> un rekonstruēt palīgtelpu ēkas ex situ centra vajadzībām).

### 3.4.1.5.1.apakšaktivitāte „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus parādību gadījumos”

Saskaņā ar DPP plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji:

| Rādītāja nosaukums   | Plānošanas reģions | Plānotā vērtība 2009.gadā | DPP plānotā vērtība | Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība (uz 30.12.2014.) | Izpilde no DPP plānotās vērtības, % |
|--|--------------------|---------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| Iznākuma rādītājs  |                    |                           |                     |   |                                     |
| Plūdu apdraudēto teritoriju risku samazināšanas projekti, skaits | Zemgale            | 2                         | 5                   | 2   | 40%                                 |

Pārskata periodā progresa nav. Kopumā noslēgti pieci līgumi par projektu ieviešanu, no kuriem divi ir pabeigti. Ņemot vērā faktu, ka apakšaktivitātē vēl turpinās trīs projektu īstenošana, tad paredzams, ka DPP plānotā rādītāja vērtība tiks sasniegta pilnā apmērā pēc šo projektu pabeigšanas.

### 3.4.1.5.2.apakšaktivitāte „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”

Pārskata periodā uzraudzības rādītājos nav konstatēts progress, kas ir saistīts ar to, ka esošo projektu īstenošana noslēgsies 2015.gadā.

### 3.5.1.2.3.apakšaktivitāte „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”

Saskaņā ar DPP plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji:

| Rādītāja nosaukums                         | Plānošanas reģions | Plānotā vērtība 2009.gadā | DPP plānotā vērtība | Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība (uz 31.12.2014.) | Izpilde no DPP plānotās vērtības, % |
|--|--------------------|---------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| Iznākuma rādītājs                          |                    |                           |                     |   |                                     |
| Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits | Rīga               | 1924                      | 4120                | 14  | 0,34%                               |
|  | Vidzeme            | 425                       | 917                 | 0   | 0%                                  |
|  | Kurzeme            | 543                       | 1163                | 50  | 4,30%                               |
|  | Zemgale            | 504                       | 1080                | 0   | 0%                                  |
|  | Latgale            | 634                       | 1360                | 0   | 0%                                  |
| <b>KOPĀ</b>                                |                    | <b>4030</b>               | <b>8640</b>         | <b>1214*</b>  | <b>15,6%</b>                        |

\*-vērā tiek ņemta arī sākotnējā vērtība - 1150 dalītās savākšanas punkti, kas veido kopsummu ar šajā plānošanas periodā sasniegto rādītāju uz 31.12.2014. – 64,00 dalītās savākšanas punkti.

Apakšaktivitātes ietvaros tika izsludinātas septiņas projektu iesniegumu atlases kārtas. Kopumā noslēgti 19 līgumu par projektu ieviešanu, no kuriem 12 projekti ir pabeigti. Kā jau iepriekšējā VARAM uzraudzības pusgada ziņojumā tika norādīts, tad ceturtās atlases kārtas ietvaros tika iesniegti 3 projektu pieteikumi, taču visi tika noraidīti. Piektajā atlases kārtā projektu pieteikumi netika iesniegti, tādēļ, lai nodrošinātu rādītāju izpildi, tika izsludināta sestā atlases kārtā, kurā iesniegti 11 projektu pieteikumi un visi projekti tika noraidīti. Līdz ar to tika izsludināta septītā atlases kārtā, kurā apstiprināti astoņi projekti, ar kuriem pārskata periodā slēgti līgumi.

Ņemot vērā projektus, kas tiek īstenoti vai ir pabeigti, iznākuma rādītājs netiks pilnībā sasniegts, jo saskaņā ar iesniegtajiem projektu pieteikumiem kopumā tiek plānots izveidot 81 dalītās atkritumu savākšanas punktu. Kad tiks īstenoti septītās atlases kārtas projekti, rādītāja vērtība uzlabosies, taču pastāv būtisks risks par rādītāja neizpildi. Rezultāta rādītājs „Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras nodrošinājums (iedzīvotāju skaits uz vienu atkritumu savākšanas punktu)” uz pārskata perioda beigām 2014.gada 31.decembrim ir 856 iedzīvotāji vidēji uz vienu punktu, bet DPP noteikts vidēji

viens punkts uz 500 iedzīvotājiem.

**3.5.1.2.3.apakšaktivitātē** pārskata periodā uzraudzības rādītājos nav konstatēts progress, kas ir saistīts ar to, ka īstenošanas stadijā esošos projektus plānots pabeigt 2015.gadā.

**3.4.1.4.aktivitātē „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”** 2013.gadā tika pabeigts viens no trim šīs aktivitātes projektiem, kur kopumā 5,16 ha liela platība tika attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, bet pārējo divu projektu īstenošana 2014.gada 2.pusgadā tiek turpināta. Kopumā ar aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma atbalstu līdz 2014.gada 2.pusgam attīrīta 5,16 ha platība no vēsturiskā piesārņojuma. Šobrīd rādītāja izpilde ir sasniegta daļēji no DPP plānotās rādītāja vērtības 7 ha, jo pārskata periodā līdz 2014.gada 31.decembrim ieviešanas procesā vēl ir projekts Nr.3.DP/3.4.1.4.0./09/IPIA/VIDM/002 „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi”, savukārt, projektam Nr.3DP/3.4.1.4.0./12/IPIA/VARAM/001 „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1. kārtā” aizkavējies ieviešanas process saistībā ar iepirkuma procedūru būvniecības līgumam. Plānots, ka projekti tiks pabeigti 2015.gadā, līdz ar to sasniedzot plānoto rādītāju.

**3.5.1.1.aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”**

Līdz pārskata perioda beigām īstenoti 69 projekti, vēl turpinās 39 projektu ieviešana, tai skaitā pēc piektās projektu iesniegumu atlases kārtas apstiprināti papildus 7 projekti, kā rezultātā sasniegto rādītāju vērtības turpinās pieaugt. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.798 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000”” apstiprināta sestā projektu iesniegumu atlases kārtā, kurā plānots, ka tiks īstenoti vēl papildus deviņi projekti Ventpils, Jelgavas, Lubānas, Kuldīgas, Cēsu, Mārupes, Madonas, Varakļānu un Liepājas aglomerācijās. Pabeigto projektu mērķi ir sasniegti.

Saskaņā ar DPP plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji:

| Rādītāja nosaukums   | Plānošanas reģions  | Plānotā vērtība 2009.gadā | DPP plānotā vērtība | Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība (uz 31.12.2014.) | Izpilde no DPP plānotās vērtības, % |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| Iznākuma rādītājs  |                     |                           |                     |   |                                     |
| Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti  | Kurzeme             | 200 000                   | 200 000             | 165 045   | 83 %                                |
|  | Latgale             | 160 000                   | 210 000             | 86 940  | 41 %                                |
|  | Vidzeme             | 60 000                    | 120 000             | 68 989  | 57 %                                |
|  | Zemgale             | 150 000                   | 150 000             | 105 936   | 71 %                                |
|  | Rīgas reģions       | 860 000                   | 990 000             | 130 702   | 13 %                                |
|  | <b>Visa Latvija</b> | <b>1 430 000</b>          | <b>1 670 000</b>    | <b>557 612</b>  | <b>33 %</b>                         |
| Rezultāta rādītāji   |                     |                           |                     |   |                                     |
| Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi, % (KF) | Kurzeme             | 7,5 %                     | 7,5 %               | 7,57 %  | 101 %                               |
|  | Latgale             | 7 %                       | 7,5 %               | 7,53 %  | 100 %                               |
|  | Vidzeme             | 4 %                       | 4,5 %               | 4,09 %  | 91 %                                |
|  | Zemgale             | 2,5 %                     | 6 %                 | 5,21 %  | 87 %                                |
|  | Rīgas reģions       | 38 %                      | 40,5 %              | 38,58 %   | 95 %                                |
|  | <b>Visa Latvija</b> | <b>59 %</b>               | <b>66 %</b>         | <b>62,98 %</b>  | <b>95 %</b>                         |

|   |                     |             |             |                |             |
|---|---------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, % (KF) | Kurzeme             | 7%          | 8 %         | 7,48 %         | 94 %        |
|   | Latgale             | 6,5 %       | 7,5 %       | 7,47 %         | 100 %       |
|   | Vidzeme             | 3,7 %       | 4,5 %       | 3,99 %         | 89 %        |
|   | Zemgale             | 4 %         | 5 %         | 5,16 %         | 103 %       |
|   | Rīgas reģions       | 34,8 %      | 37 %        | 34,73 %        | 94 %        |
|   | <b>Visa Latvija</b> | <b>56 %</b> | <b>62 %</b> | <b>58,83 %</b> | <b>95 %</b> |

Iznākuma rādītāja „Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti” izpilde pārskata periodā palielinājusies par 10% attiecībā pret iepriekšējo pārskata periodu. No 391 413 iedzīvotājiem, uz ko vērsti ūdenssaimniecības pakalpojumi palielinoties līdz 557 612 iedzīvotājiem, sasniedzot 33% no DPP plānotā. Rādītāju izpilde plānota mazāka nekā noteikts DPP, jo rādītāju izpilde saistīta ar iedzīvotāju skaitu pašvaldībās un reģionos, kas pēdējos gados ir būtiski samazinājies sakarā ar iedzīvotāju emigrāciju - rādītāji tika plānoti ES fondu plānošanas perioda sākumā citos ekonomiskās un demogrāfiskās situācijas apstākļos. Rādītāji norādīti ņemot vērā bāzes rādītāju.

Kā esam norādījuši iepriekšējos ziņojumos, saskaņā ar MK 2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.836<sup>40</sup> 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas – kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības **pakalpojumu pieejamības paplašināšana**, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu. Citiem vārdiem, ES fondu līdzekļu (KF) piešķiršanas mērķis šajā kontekstā ir nodrošināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārklājuma paplašināšanu, **radot iespējas maksimāli lielam iedzīvotāju īpatsvaram pieslēgties šiem tīkliem**, kas, kā norādījām iepriekš, ir ļoti svarīgi gan no iedzīvotāju veselības aizsardzības, gan vides piesārņojuma novēršanas viedokļa. Attiecīgi, no ES fondu līdzekļiem var apmaksāt tikai centralizēto ūdenssaimniecības tīklu (maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas kolektoru un ar tiem saistītas infrastruktūras) izbūvi publiskās teritorijās, kas ir piekritīgas attiecīgajām pašvaldībām vai pašvaldību iestādēm, aģentūrām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurām ar pašvaldību noslēgts līgums, kas cita starpā nosaka ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas teritoriju. Saskaņā ar Eiropas Komisijas izvirzītajiem nosacījumiem 2007. - 2013.gada plānošanas perioda ietvaros ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai pieejamajiem ES fondu līdzekļiem ieguldījumi privātīpašumā, tai skaitā, **pieslēgumu izbūve privātīpašuma teritorijā nevar būt attiecināma līdzfinansējuma saņemšanai no ES fondu līdzekļiem** kā publiska finansējuma avota. Līdzīgi ierobežojumi ieguldījumiem privātīpašumā ir attiecināmi arī uz valsts, pašvaldību un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju budžeta līdzekļiem, tāpēc, ņemot vērā šo apstākli, kā arī normatīvā regulējuma, kas paredzētu iespēju pašvaldībām atbalstīt pieslēgumu izveidi, neesamību, Latvijas ūdenssaimniecības nozarē šobrīd netiek nodrošināta privātīpašumu pieslēgumu centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem izveides līdzfinansēšana, tai skaitā, ar pēcapmaksu. Tāpēc, ņemot vērā augstās pieslēgumu izveides izmaksas, kas var pārsniegt 1 423 EUR, ne visi iedzīvotāji izmanto ar KF atbalstu radītās iespējas pieslēgties centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem.

Lai risinātu problēmas ar māsaimniecību pieslēgumu izveidi ES fondu projektu laikā izbūvētajiem ūdenssaimniecības tīkliem, jaunajā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma projektā (turpmāk – likumprojekts), ko VARAM ir izstrādājusi ar mērķi noteikt vienotu un skaidru nozares regulējumu attiecībā pret ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un šo pakalpojumu lietotājiem, ir paredzēts noteikt atbalsta mehānismus

<sup>40</sup> MK 2007.gada 4.decembra noteikumi Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000””

pašvaldību līmenī individuālo pieslēgumu izveidei. VARAM izstrādātā likumprojekta redakcija paredz iespēju iedzīvotājiem nākotnē pieslēgumu veidošanu apmaksāt pa daļām, savukārt, pašvaldību domes būs tiesīgas lemt par finansējuma piešķiršanu ar pieslēgumu centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem saistīto darbu daļējai apmaksai no pašvaldības budžeta. Lai nodrošinātu vienotu atbalstu iedzīvotājiem visās pašvaldībās, pēc likumprojekta stāšanās spēkā VARAM plāno sagatavot ieteikumus pašvaldību saistošo noteikumu izstrādei, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtībai un maksas par decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem aprēķināšanai.

Likumprojekts<sup>41</sup> 2013.gada 13.jūnijā tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, un tika uzsākta likumprojekta publiskā apspriešana, to starp, ar citām atbildīgajām institūcijām un sociālajiem partneriem (tai skaitā, ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju u.c. iesaistītajām pusēm).

Likumprojekts izskatīts MK komitejas 2014.gada 3.februāra un 2014.gada 24.marta sēdēs un saskaņā ar LR MK komitejas 2014.gada 24.marta sēdes protokolu Nr.12 ir atbalstīta likumprojekta tālākā virzība. Kā arī saskaņā ar LR MK 2014.gada 8.aprīļa sēdes protokolu Nr.20 likumprojekts ir atbalstīts iesniegšanai Saeimā.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ierosina turpināt 11.Saeimā iesniegtā likumprojekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” izskatīšanas turpināšanu arī 12.Saeimā un 2014.gada 20.novembrī likumprojekts pieņemts pirmajā lasījumā un līdz 2015.gada 20.janvārim noteikts priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam.

**3.5.1.2.1.apakšaktivitātē „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”** līdz 2014.gada 31.decembrim rekultivētas **67** normatīvajiem aktiem neatbilstošas sadzīves atkritumu izgāztuves. Apakšaktivitātē vēl turpinās 16 projektu īstenošana. Paredzams, ka DPP plānotā rādītāja vērtība tiks sasniegta pilnā apmērā. Rādītāja sasniegšana plānota pēc visu aktivitātes projektu pabeigšanas, kas atbilstoši to īstenošanas termiņiem 2015.gada noslēgumā.

**3.5.1.2.2.apakšaktivitātē „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”** līdz 2014.gada 31.decembrim sasniegtā rādītāja vērtība ir nemainīga - **1,33 milj. iedzīvotāju**. Minētā vērtība ir sasniegta, pabeidzot astoņus no 13 aktivitātes projektiem. Kopumā secināms, ka rādītāja sasniegšana norit sekmīgi un pabeidzot visus aktivitātes projektus tiks sasniegtā pilnā apmērā, saskaņā ar DPP plānoto. Rādītāja sasniegšana plānota pēc visu aktivitātes projektu pabeigšanas, kas atbilstoši to īstenošanas termiņiem ir 2015.gadā 1.pusgada beigās.

**3.5.1.3.aktivitātē „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās ”** 2014.gada 2.pusgadā divi projekti (Nr.3DP/3.5.1.3.0/10/IPIA/VIDM/001 „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”, Nr.3DP/3.5.1.3.0/12/IPIA/VARAM/001 „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārtā”) ir vēl ieviešanas procesā, līdz ar to rādītājs „Antropogēno slodzi samazinošo infrastruktūras projektu skaits Natura 2000 teritorijās” tiks daļēji sasniegts, ņemot vērā, ka aktivitātes ietvaros tika izvēlēta pieeja īstent divus lielākus projektus ar vairākām aktivitātēm nevis daudz mazus projektus (sākotnēji plānots - 50), kas kopumā ir efektīvāk, jo tādējādi atbalstītas vairāk Natura 2000 teritorijas. Savukārt, rādītāja „Izvietoto robežzīmju skaits Natura 2000 teritoriju iezīmēšanai dabā” ietvaros līdz 2014.gada 31.decembrim tika izveidotas teritoriju iezīmēšanai dabā 1 516 robežzīmes un plānots, ka līdz 2015.gadam rādītājs palielināsies līdz 1600 robežzīmēm. Vienlaikus, jāņem vērā, ka DP plānotā rādītāja vērtība netiks pilnībā sasniegta, jo, uzsākot aktivitātes īstenošanu un izvērtējot

<sup>41</sup> <http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40287947>

ieguldījumu efektivitāti Natura 2000 teritoriju labiekārtošanai, nolemts projektā veikt dažādas citas aktivitātes. Piemēram, lai novērstu nekontrolētu atkritumu izmešanu un teritoriju piesārņojumu, tika uzstādītas tualetes un atkritumu konteineri, kā arī izveidotas labiekārtotas atpūtas un interaktīvo nodarbību vietas, izbūvēti skatu torņi un skatu platformas, uzstādītas speciālas norobežojošas konstrukcijas autotransportam, izveidota dabas takas, dabas klases, kas paredz arī interaktīvo nodarbību vietu ar dabas izglītības elementiem u.c. Rādītājā „Natura 2000 teritorijas, uz kurām vērsti antropogēno slodzi samazinošie projekti, skaits” kopumā līdz 2014.gada 31.decembrim tika izveidotas/labiekārtotas 38 teritorijas, kas samazina antropogēno slodzi dabai. 2014.gadā rādītājs „Natura 2000 teritorijas, uz kurām vērsti antropogēno slodzi samazinošie projekti, skaits” ir sasniegts pilnībā atbilstoši DPP plānotajai rādītāja vērtībai. Kopumā plānots, ka līdz 2015.gadam tiks izveidotas/labiekārtotas 45 teritorijas, kas samazina antropogēno slodzi dabai.

**3.5.1.4.aktivitātē „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”** līdz 2014.gada 2.pusgam ir pabeigti 10 no 13 šīs aktivitātes projektiem. Kopumā līdz 2014.gada 31.decembrim ir īstenotas trīs ES direktīvas par ūdens un gaisa stāvokļa kontroli un uzraudzību. Šobrīd ir sasniegti 75% no DPP plānotā rādītāja vērtības un, izvērtējot projektu ieviešanas gaitu, plānots, ka līdz 2015.gadam šis rādītājs tiks sasniegts pilnībā – īstenotas četras ES direktīvas par ūdens un gaisa stāvokļa kontroli.

#### **3.6.1.1.aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”**

Aktivitātes ietvaros kā iznākuma rādītāji darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā ir noteikti:

##### Iznākuma rādītāji (plānotie):

- Projektu skaits, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un /vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību: 2009.gadā: 16; 2013.gadā: 26
- Projektu skaits, kas veicina pilsētu konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģijas attīstību: 2009.gadā: 12; 2013.gadā: 16
- Projektu skaits, kas sekmē kopienas attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju grupām: 2009.gadā: 11; 2013.gadā: 20

##### Rezultāta rādītājs (plānotais):

- Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums nacionālas nozīmes attīstības centros: 2009.gadā: 1; 2013.gadā: 3
- Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums reģionālas nozīmes attīstības centros: 2009.gadā: 2; 2013.gadā: 5

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 2014.gada 31.decembrim aktivitātes ietvaros tika pabeigti 57 projekti (2014.gada 2.pusgadā – 7 projekti). Pabeigto projektu rezultāti:

- pabeigti 48 projekti, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un /vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību (2014.gada 2.pusgadā –3projekti), kas liecina, ka rādītājs veido 184,62% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības.
- pabeigti 7 projekti, kas veicina pilsētu konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģijas attīstību (2014.gada 2.pusgadā – 2 projekti). Rādītāja aktuālā vērtība liecina, ka rādītājs veido 43.75% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības.

- pabeigti 7 projekti, kas sekmē kopienas attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju grupām (2014.gada 2.pusgadā - 2 projekti), kas liecina, ka rādītājs veido 35% no 2013. gada plānotās sasniedzamās vērtības.

Nemot vērā to, ka plānošanas periodā aktivitātes ietvaros iesniegto un īstenoto projekta īstenošana noslēgsies 2015.gadā, rādītāja izpilde būtiski uzlabosies pēc noslēguma maksājuma veikšanas.

Aktivitātes ietvaros divu rādītāju vērtības nav sasniegušas 2013.gadā plānoto vērtību, jo 3.6.1.1.aktivitātē līdz 2014.gada 31.decembrim ir pabeigti tikai 57 projekti no apstiprinātajiem 92 projektiem, kas tiek īstenoti un projektu iesniedzēji savos projektos izvēlējās veikt ieguldījumus pilsētvides atjaunošanā, t.i. citu 3.6.1.1. aktivitātes rezultatīvo rādītāju sasniegšanā.

Pārsniegts rādītājs, „Projektu skaits, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un/vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību” par 84,62%. Īstenojamo projektu skaits turpinās pieaugt, jo, noslēdzot jaunas vienošanās, palielinājies projektu skaits, kas tiešā veidā ietekmēs uzraudzības rādītāju aktuālo vērtību.

Aktivitātes ietvaros īstenoto projektu skaitu un līdz ar to arī sasniegtos projektu rādītājus negatīvi ietekmēja 2014.gada nogalē veiktie pasākumi saistībā ar 3.6.1.1.aktivitātes projektu pārceļšanu turpmākai īstenošanai 2.3.2.2.3.apakšaktivitātē.

### **3.6.1.2.aktivitāte „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”**

Iznākuma rādītājs (plānotais):

Projektu skaits, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un/vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību: 2009.gadā:1, 2013.gadā: 1

Aktivitātes ietvaros pārskata periodā tika pabeigts projekts Nr. 3DP/3.6.1.2.0/10/IPIA/VRAA/001 „Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija”, tādējādi nodrošinot plānotā rādītāja sasniegšanu.

Aktivitātes ietvaros 2014.gada 2.pusgadā tika turpināta projekta Nr.3DP/3.6.1.2.0/10/IPIA/VRAA/002 „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija” īstenošana. Līdz ar šī projekta pabeigšanu rādītāja vērtība 2015.gadā tiks izpildīta 200% apmērā.

### **3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”**

Aktivitātes ietvaros plānoti šādu uzraudzības rādītāju sasniegšana:

Iznākuma rādītāji (plānotie):

- Atbalstīto novadu pašvaldību skaits: 2013.gadā: 18

Rezultāta rādītājs (plānotais):

- Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums nacionālas nozīmes attīstības centros: 2013.gadā: 1



Visā plānošanas periodā kopumā līdz 2014.gada 31.decembrim aktivitātes ietvaros tika pabeigti 6 projekti (2014.gada 2.pusgadā – 1 projekts) un sniegts atbalsts 6 pašvaldībām, kas veido 33,33% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības.

Aktivitātes ietvaros rādītāju vērtības nav sasniegušas 2013.gadā plānoto vērtību, jo vēl joprojām notiek projektu īstenošana. Plānošanas periodā aktivitātes ietvaros iesniegto un īstenoto projektu īstenošana noslēgsies 2015.gadā, līdz ar to rādītāja izpilde būtiski uzlabosies pēc noslēguma maksājuma veikšanas, tomēr plānotajā apjomā rādītājs netiks sasniegts.

Aktivitātes ietvaros īstenoto projektu skaitu un līdz ar to arī sasniegtos projektu rādītājus negatīvi ietekmēja 2015.gada nogalē veiktie pasākumi saistībā ar 3.6.2.1.aktivitātes projektu pārcelšanu turpmākai īstenošanai 2.3.2.2.3.apakšaktivitātē.

Sakarā ar virssaistību piešķiršanu atsevišķu VARAM aktivitāšu ietvaros, tiek plānots, ka rādītāju izpilde pārsniegs plānoto, taču, piemēram, 3.6.1.1. aktivitātē iznākuma rādītāji „Projektu skaits, kas sekmē kopienas attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju grupām” un „Projektu skaits, kas veicina pilsētu konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģiju attīstību” var netikt sasniegti pilnā apmērā, jo projektu iesniedzēji savos projektos ir izvēlējušies un turpmāk var izvēlēties veikt ieguldījumus aktivitātes citu rezultatīvo rādītāju sasniegšanā, kuros attiecīgi veidojas rādītāju izpildes pārsniegums.

3.6.1.1. un 3.6.2.1.aktivitāšu ietvaros īstenoto projektu skaitu un līdz ar to arī sasniegtos projektu rādītājus negatīvi ietekmēja 2015.gada nogalē veiktie pasākumi saistībā ar projektu pārcelšanu turpmākai īstenošanai 2.3.2.2.3.apakšaktivitātē, kā rezultātā rādītāji atsevišķi rādītāji netiks sasniegti.

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar plānošanas dokumentos noteikto. Norāda informāciju par uzraudzības rādītāju izpildes progresu un to atbilstību plānotajam, konstatētajiem neizpildes/pārpildes gadījumiem un to iemesliem, iestādes rīcību uzraudzības rādītāju izpildes uzlabošanai. Informāciju sniedz par dažādu veidu rādītājiem pasākuma līmenī (kur tas ir attiecināms, – arī prioritātes līmenī). Norāda informāciju par to, vai uzraudzības rādītāju izpilde un progress ir atbilstošs/adekvāts izlietotajam finansējumam, kā arī par uzraudzības rādītāju neizpildes/pārpildes iemesliem teritoriālā griezumā.

### 3.2. Konsolidēta analīze par visiem ieviešanas uzraudzības rādītājiem

N/a<sup>42</sup>.

#### 3.Tabula Fiziskie rādītāji atbilstoši EK lēmumā norādītajam

| Fiziskie rādītāji atbilstoši EK lēmumā norādītajam | Vienība | Daudzums | Fiziskā izpilde līdz iepriekšējā pārskata perioda | Fiziskā izpilde pārskata periodā | Kopējā fiziskā izpilde pārskata perioda beigās | Fizisko rādītāju izpildes |
|--|---------|----------|---|----------------------------------|--|---------------------------|
|--|---------|----------|---|----------------------------------|--|---------------------------|

<sup>42</sup> Saskaņā ar 31.07.2013. VI 10.9.”Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā” 1.pielikumu sadaļa nav jāaizpilda.

|   |                 |        | beigām |     |     | Īpatsvars (%) |
|---|-----------------|--------|--------|-----|-----|---------------|
| A   | B               | C      | D      | E   | F   | G             |
| Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma | km <sup>2</sup> | 0,025* | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0           |

\*2,5 ha

Informācija par lielā projekta ieviešana gaitu pieejama ziņojuma 1.3. sadaļā.

Piezīme. Tabulā iekļauj informāciju tikai par lielajiem projektiem.

### 3.3. Analīze par Eiropas Savienības fondu pasākumu un nozares politikas savstarpējo papildinātību/saskaņotību

VARAM koordinē informācijas tehnoloģiju ieviešanu valsts pārvaldē, lai nodrošinātu valsts pārvaldes modernizāciju un efektivitāti, un uzrauga valsts informācijas sistēmu attīstību, sekmējot sadarbību elektronisko pakalpojumu izveidē un attīstībā, nodrošinot investīciju piesaisti elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju jomā. Attīstot e-pakalpojumus tiek veicināta efektīva, ekonomiska, atklāta, iekļaujoša un demokrātiska valsts pārvaldes attīstība un informācijas sabiedrības attīstība, tai skaitā, valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācija, uzlabojot publiskās informācijas un e-pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, veicinot valsts reģistru attīstību un integrāciju, samazinot administratīvo slogu iedzīvotājiem, komersantiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī palielinot iespējas iedzīvotājiem piedalīties valsts pārvaldes darbā un iekļauties citos sabiedrības dzīves procesos.

Attiecībā uz reģionālās attīstības politikas pasākumiem VARAM pārziņā ir:

- DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākums „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”;
- DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritāte „Policentriska attīstība”, kas ietver 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētregionu attīstībai” un 3.6.2.pasākuma „Kompleksais atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” trīs aktivitātes;
- DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.4.pasākuma „Nodarbinātība un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” divas aktivitātes.

Investīcijas vērstas uz tādiem galvenajiem Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā minētajiem investīciju virzieniem kā sociālās iekļaušanas veicināšana, izglītības infrastruktūra, sociālā infrastruktūra, pilsētvide un reģionu attīstība.

Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā ir noteikts, ka policentriskās attīstības investīciju virziens nosaka, ka pilsētām jāklūst par nozīmīgu katra reģiona un visas valsts attīstības virzītājspēku, kuru perspektīvo attīstības virzienu nosaka reģiona teritorijas plānošanas procesā, sadarbojoties valsts institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un sabiedrībai.

Savukārt Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013.gada reģionālās attīstības jomā paredz, ka reģionālās politikas uzdevums ir veicināt visas valsts teritorijas līdzsvarotu un policentrisku attīstību, lai Latvija būtu pievilcīga telpa darbam, dzīvei un atpūtai. Pastāvošajā pilsētu tīklā ir jāattīsta

reģionālie centri, līdz tie kļūst pietiekami spēcīgi, lai veicinātu reģionu izaugsmi. Ieguldījumu koncentrācija sadarbības tīklu veidošanā un atbalsts augsti kvalificētu cilvēkresursu piesaistē ir iespēja efektīvāk izmantot ierobežotos resursus, radot priekšnosacījumus reģionu un līdz ar to arī valsts konkurētspējas pieaugumam.

Pārskata periodā, ieviešot augstāk minētās aktivitātes tika veicināta Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013.gadam noteikto uzdevumu izpilde:

- nodrošināt vienotas attīstības plānošanas sistēmas izveidošanu valstī, lai panāktu vertikālo un horizontālo sadarbību visos plānošanas līmeņos, pamatojoties uz regulāru valsts attīstības analīzi un paredzot iespēju nepieciešamības gadījumā koriģēt nozaru attīstības plānus atbilstoši reģionu līdzsvarotas attīstības vajadzībām;
- stiprināt reģionu kapacitāti plānošanas jomā, nodrošinot reģionos gan materiāli tehnisko bāzi, gan cilvēkresursus;
- akcentēt un iekļaut teritoriālajā plānošanā reģiona un lokālas kultūrvides savdabību un kvalitāti kā ilgtspējīgas teritoriju attīstības un konkurētspējas nosacījumu. Dažādā un pastiprināt kultūrvēsturiskā mantojuma un laikmetīgas kultūrvides sociālekonomisko ietekmi.

Vienlaikus, ņemot vērā VARAM darbības jomu, kas ir reģionālā attīstība un skatoties uz reģionālās politikas pamatnostādņu 2004 – 2014.gadam rīcības virzieniem, redzam, ka īstenojot pārziņā esošās aktivitātes reģionālās attīstības jomā, tiek veicināta vairāku rīcības virzienu īstenošana:

- nodrošināt reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un īstenošanu (1.5.3.2.aktivitātes ietvaros sasniegtie rezultāti);
- veidot un īstenot savstarpēji koordinētu nozaru politiku (1.5.3.2.aktivitātes ietvaros sasniegtie rezultāti);
- nodrošināt atbalsta instrumentu koordinētu lietošanu, lai sasniegtu reģionālās attīstības plānošanas dokumentos noteiktos mērķus (1.5.3.2. un 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros sasniegtie rezultāti un 3.6.2.1.aktivitātes īstenošana) - pārskata periodā 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros nodrošināta projektu īstenošana, kas balstīti uz pašvaldību attīstības programmās noteiktajām prioritātēm, tādejādi nodrošinot finansējuma koordinētu, kompleksu izlietojumu.
- izveidot sadarbības mehānismus reģionālās attīstības jomā un sniegt atbalstu reģionālā un vietējā līmeņa institūcijām, lai paaugstinātu to administratīvo spēju (1.5.3.1. un 1.5.3.2.aktivitāšu ietvaros sasniegtie rezultāti);
- radīt priekšnoteikumus galvaspilsētas Rīgas starptautiskās nozīmes un konkurētspējas palielināšanai (3.6.1.2.aktivitātes īstenošana).

Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā vides investīciju virziens atbilst šādiem Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam (apstiprināts ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.564) stratēģijas virzieniem un apakšvirzieniem:

- Dabas un energoresursu ilgtspējīga un efektīva izmantošana.
- Publisko pakalpojumu (ūdensapgāde, atkritumu apsaimniekošana, siltumapgāde u.c.) attīstība.
- Saprātīgi izmantota un saglabāta dabas vide.

Latvijas Nacionālā Lisabonas programma vides jomā paredz:

- Saglabāt bioloģisko daudzveidību esošajā līmenī.
- Uzlabot un modernizēt vides aizsardzības infrastruktūru, attīstot ūdenssaimniecības infrastruktūru, izveidojot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, veicinot sadzīves atkritumu pārstrādi un izveidojot šķirotas atkritumu savākšanas sistēmas,
- Iespēju robežās novērst klimata pārmaiņu radītās sekas un veikt pielāgošanās pasākumus.

Lielākā daļa no vides sektora pasākumos paredzētā ES fondu finansējuma ir paredzēta ūdenssaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas un vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas projektiem, attiecīgi, 3.3.1.pasākuma 3.3.1.6.aktivitātēs finansējuma 100% apmērā paredzēts vēsturiski piesārņotās vietas sanācijai, 3.4.1.pasākuma DPP noteiktā ERAF finansējuma 73,7% paredzēti ūdenssaimniecības projektu īstenošanai un 17,1% - vēsturiski piesārņoto vietu sanācijai, savukārt 3.5.1.pasākuma KF finansējuma 76,5% paredzēti ūdenssaimniecībai un 20,5% - atkritumu apsaimniekošanai.

Piezīme. Informāciju sniedz reizi gadā, informāciju par pilnu gadu iekļaujot ziņojumā par iepriekšējā gada 2.pusgadu.

### **3.4. Konstatētās galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai**

N/a<sup>43</sup>.

## **4. Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai**

### **4.1. Analīze par Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas izvirzītajiem uzdevumiem un to izpildi**

N/a<sup>44</sup>.

### **4.2. Analīze par nozīmīgākajām projektu īstenošanā atklātajām neatbilstībām**

#### **VARAM administrējamās aktivitātes (3.3.1.6., 3.4.1.3., 3.4.1.4., 3.4.1.5.1., 3.5.1.1., 3.5.1.2.1., 3.5.1.2.2., 3.5.1.3., 3.5.1.4.)**

Pārskata periodā VARAM administrētajās aktivitātēs kopumā konstatētas 15 (piecpadsmit) neatbilstības par kopējo ES fondu finansējumu 108 273,75 EUR, kas ir 1,86% no VARAM administrētajām aktivitātēm piešķirtā ES fondu finansējuma (582 280 415 EUR). Neatbilstības atklātas, izskatot maksājumu pieprasījumus (19% no VARAM administrētajām aktivitātēm piešķirtā ES fondu finansējuma), veicot pārbaudes projekta īstenošanas vietā (21%) un saistībā ar noteikto līguma ieviešanas noteikumu pārkāpšanu (60%).

<sup>43</sup> Saskaņā ar 31.07.2013. VI 10.9."Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā" 1.pielikumu sadaļa nav jāaizpilda.

<sup>44</sup> Saskaņā ar 31.07.2013. VI 10.9."Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā" 1.pielikumu sadaļa nav jāaizpilda.

VARAM pārziņā esošajās ES fondu aktivitātēs tipiskākie neatbilstību gadījumi saistīti ar aktivitātes īstenošanu regulējošo MK noteikumu vai noslēgtās vienošanās/līguma par projekta īstenošanu noteikumu neievērošanu, piemēram, MK 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000”” 9.3.apakšpunktā noteikto prasību neievērošana, atbilstošas līguma izpildes garantijas neiesniegšana, eksperta darba laika pārkļāšanās, grozījumi finanšu deficīta likmē u.c.

**Tabula Nr.11 NVI saraksts VARAM administrētajās aktivitātēs, kuru apjoms pārsniedz 2% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām KF projektos, EUR**

| Projekta numurs un neatbilstības numurs                  | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, EUR | NVI, EUR         | NVI % no projekta kopējām attiecināmām izmaksām FS | Neatbilstības veids/būtība                 | Atklāšanas metodes |
|--|---|------------------|--|--|--------------------|
| 1  | 2   | 3                | 4=3/2x100  | 5  | 6                  |
| 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM /028<br>VARAM/2014/3DP/KF/031 | <b>2 973 947,93</b>                         | <b>64 547,85</b> | <b>2,17%</b>                                       | Cita neatbilstība (izdevumi nav deklarēti) | Cits veids         |

Lai veiktu detalizētāku neatbilstību gadījumu analīzi, attiecīgajā periodā VARAM ir bijušas piecas neatbilstību izvērtēšanas darba grupas sanāksmes, kurās izskatīti divdesmit divi iespējamo neatbilstību gadījumi. Tāpat, lai mazinātu neatbilstību skaitu VARAM darbinieki sniedz konsultācijas finansējuma saņēmējiem par noteikto prasību ievērošanas problēmjaudājumiem ES fondu projektu īstenošanas un pēcuzraudzības periodos.

**VRAA administrētajās aktivitātēs (1.5.3.1., 1.5.3.2., 3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.6.1.1., 3.6.2.1.):**

Pārskata periodā, VRAA veicot uzraudzību, ir konstatējusi neatbilstības par kopējo summu 2 745 416,62 EUR, kur konstatēto neatbilstību pamatā ir Publisko iepirkumu likuma pārkāpumi; faktiski neveikto darbu apmaksa un aprīkojuma izmaksas, kas neatbilst noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām; noteikto procentuālo ierobežojumu neievērošana (izmaksas pēc būtības ir attiecināmas, bet pārsniedz MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto procentuālo ierobežojumu).

Problēmas ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumu ievērošanu, galvenokārt, skar projektus, kuri nav aktualizējuši un iesnieguši sadarbības iestādē iepirkuma plānus un noslēguši iepirkuma līgumus bez atzinuma saņemšanas no sadarbības iestādes. Pārskata periodā būtiski samazinājies neatbilstību skaits, kas saistīts ar neatbilstošiem atlases kritērijiem iepirkuma procedūrās un pretendenta atlasī, jo visiem projektiem tiek nodrošināta pirmsnorises pārbaude. Attiecīgi atsevišķos gadījumos tiek konstatētas neatbilstības iepirkuma procedūras norisē, kuras tiek lūgts finansējuma saņēmējam novērst vai, gadījumos, ja iepirkuma līgums jau noslēgts, tiek piemērota finanšu korekcija attiecināmo izmaksu daļai.

Pārskata periodā galvenās problēmas un neatbilstību gadījuma objekti ir pārkāpumi veiktajās iepirkumu procedūrās, būtisku grozījumu izdarīšana noslēgtajos iepirkuma līgumos, kas varētu ietekmēt potenciālo pretendentu loku un/vai ekonomisko līdzsvaru. Atsevišķos gadījumos konstatēti

apmaksāti darbi, kuru izpilde faktiski objektā nebija iespējams konstatēt. Kā problēma minama arī iepirkuma sadalījuma pazīmes, īpaši iepirkumos, kas saistāmi ar tehnisko projektu izstrādi un plānotajiem autoruzraudzības darbiem. Šāda veida neatbilstības tiek konstatētas iepirkumos, kas veiktas pirms projekta apstiprināšanas un laikā, kad uzraudzības pieeja tehnisko projektu un autoruzraudzības iepirkumiem bija atšķirīga, īpaši gadījumos, kad tehniskie projekti tiek izstrādāti ievērojamu laika periodu pirms plānotā projekta uzsākšanas, kur attiecīgi autoruzraudzības darbi tiek iepirkti tikai pēc projekta apstiprināšanas un būvdarbu līguma noslēgšanas.

Pārskata periodā ir noslēgusies iepriekšējos periodos uzsāktās ekspertīzes un pārbaudes par būtiskiem pārkāpumiem, piemēram, Rēzeknes pilsētas pašvaldības projektā Nr.3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/012, kura ietvaros 2014.gada 30.septembrī VRAA pieņēmusi lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem un to atgūšanu 2 244 621,71 EUR apmērā.

VRAA pārziņā esošajās Eiropas Sociālā fonda 1.darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātēs 2014.gada 2.pusgadā neatbilstības nav konstatētas. Ņemot vērā, ka nākamajā pārskata periodā noslēgsies atlikušo 5 projektu īstenošana VRAA administrēto ESF aktivitāšu ietvaros, būtisku problēmas vai neatbilstības netiek prognozētas.

VRAA pārziņā esošajās ES fondu aktivitātēs tipiskākie neatbilstību gadījumi **ERAF projektos** iedalāmi divās pamatgrupās:

- Publisko iepirkumu likuma pārkāpumi, piemēram, veikti būtiski grozījumi iepirkuma līguma nosacījumos, kas ir vienlīdzības principa pārkāpums; līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez konkursa gadījumā, ja nav neparedzamu apstākļu izraisītas ārkārtas vajadzības vai ja nav neparedzamu apstākļu attiecībā uz papildu darbiem; publikāciju trūkums IUB par iepirkuma procedūras rezultātiem; nelikumīgu pretendentu atlases un/vai vērtēšanas kritēriju piemērošana, kā arī būtisku līguma grozījumu veikšana pēc iepirkuma procedūras noslēgšanās, kas varēja ietekmēt potenciālo pretendentu loku un/vai ekonomisko līdzsvaru, piemēram būtiskas izmaiņas līguma izpildes termiņos vai darbu apjomu un materiāla izmaiņas, kas nav vērtējamas kā analogas piedāvājumā iekļautajam;
- Nav ievēroti aktivitātes īstenošanu regulējošie Ministru kabineta noteikumi vai noslēgtā vienošanās/līguma par projekta īstenošanu noteikumi, piemēram, faktiski izbūvētais apjoms ir mazāks nekā apmaksātais, pielietoti citi materiāli vai tehnoloģija nekā noteikts tehniskajā projektā un iepirkuma līgumā.

**Tabula Nr.12 NVI saraksts, kuru apjoms pārsniedz 2% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ERAF projektos, EUR**

| Projekta Numurs                | Projekta iesniedzējs     | Neatbilstības ziņojuma datums | ES fonda finansējums, EUR | Valsts budžeta dotācijas finansējums, EUR | Pašvaldības budžeta finansējums, EUR | Kopā, EUR | Īpatsvars no kopējām attiecināmajām izmaksām, % |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|-----------|---|
| 3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/VRAA/006 | Siguldas novada dome     | 12.08.2014                    | 77215.33                  | 2043.94                                   | 11582.30                             | 90841.57  | 7.79  |
| 3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/VRAA/008 | Ogres novada pašvaldība  | 25.07.2014                    | 5841.23                   | 154.62                                    | 876.18                               | 6872.03   | 5.08  |
| 3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/VRAA/002 | Saldus novada pašvaldība | 14.11.2014                    | 3899.81                   | 103.23                                    | 584.97                               | 4588.01   | 2.02  |

|                                |                           |            |            |           |           |            |       |
|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/015 | Madonas novada pašvaldība | 05.12.2014 | 12618.40   | 668.04    | 1558.74   | 14845.18   | 3.01  |
| 3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/001 | Daugavpils pilsētas dome  | 22.08.2014 | 92440.46   | 3262.60   | 13050.42  | 108753.48  | 3.16  |
| 3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/012 | Rēzeknes pilsētas dome    | 30.09.2014 | 1907928.46 | 134677.32 | 202015.93 | 2244621.71 | 25.99 |
| 3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/004 | Smiltenes novada dome     | 26.11.2014 | 42591.04   | 1127.41   | 6388.66   | 50107.11   | 2.38  |

Neatbilstību atklāšanas metodes ir maksājumu pieprasījumā iekļauto izdevumu pamatotības pārbaudes un pārbaužu veikšana projekta īstenošanas vietās. Dažkārt, par iespējamām neatbilstībām informācija tiek saņemta no citām uzraugošajām iestādēm, piemēram, Revīzijas iestādes veikto auditu ietvaros, kas ir arī būtiskākais neatbilstību atklāšanas iemesls pārskata periodā.

### **CFLA administrētajās aktivitātēs (3.2.2.1.1., 3.4.1.1., 3.4.1.5.2., 3.5.1.2.3.):**

**3.2.2.1.1.apakšaktivitātē** pārskata periodā pieņemti lēmumi par **13** neatbilstībām, t.sk. 2 lēmumi ir par iepriekš konstatētu NVI summas samazinājumu **8 082,11 EUR** apmērā 2 projektos<sup>45</sup>. Pārējo 11 neatbilstību ES fondu finansējuma summa ir **568 6979,03 EUR**. Pārskata periodā tika pieņemts arī lēmums par vienas neatbilstības anulēšanu<sup>46</sup>.

Neatbilstības, par kurām lēmumi pieņemti pārskata periodā, atklātas, izskatot maksājumu pieprasījumus; 6 no tām ir saistītas ar iepirkuma vai konkurences normu pārkāpumiem, un 5 - ar noteikto ieviešanas nosacījumu pārkāpumiem.

No iepirkuma pārkāpumiem visbiežāk konstatēti vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumi, ietverot iepirkuma kandidātu atlases nolikumos konkurenci nepamatoti ierobežojošas prasības un pārkāpjot iepirkuma dokumentācijā vai noslēgtā līguma īstenošanas nosacījumus..

Noteikto ieviešanas nosacījumu pārkāpumos konstatēti, piemēram, iepirkuma dokumentācijas izstrādes izmaksu, pasūtītāja pārstāvju transportēšanas, ēdināšanas, naktsmītņu izmaksu, izmaksu par programmatūras un antivīrusa programmatūras atjauninājumu saņemšanu periodā, kas pārsniedz projekta beigu termiņu, iekļaušana projekta attiecināmajās izmaksās.

Informācija par gadījumiem, kuros NVI pret projekta ietvaros kopējām attiecināmām izmaksām finansējuma saņēmējam veido vairāk nekā 2% atspoguļota tabulā Nr.13.

<sup>45</sup> Projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/001 "Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide" pārskata periodā tika pieņemts lēmums par finanšu korekcijas samazināšanu no 10% uz 5%, skatīt informāciju iepriekšējā ziņojumā; projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” tiek piemērota finanšu korekcija 10% no līguma kopējās summas. Ņemot vērā, ka līguma ietvaros tika piemērota soda nauda, samazinājās līguma attiecināmās izmaksas un attiecīgi tika samazināta NVI summa;

<sup>46</sup> Projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” elektroniskā paraksta saskarnes izstrādes izmaksām, par NVI 18 092,53 EUR apmērā (ar PVN) anulāciju;

**Tabula Nr.13 „Informācija par pārskata perioda neatbilstībām, kuru summa pārsniedz 2% no projekta attiecināmajām izmaksām.”**

| Projekta numurs un nosaukums   | Projekta attiecināmās izmaksas, EUR | NVI pārskata periodā, ES fondi, EUR | NVI % no projekta kopējām attiecināmām izmaksām FS | NVI būtība                                | Atgūtie izdevumi, EUR | Informācija par NVI atgūšanu  |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------------------|---|
| 1  | 2                                   | 3                                   | 4=3/2%   | 5   | 6                     | 7   |
| 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/015 „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana” /2. kārtā/”        | 2 833 011,39                        | 374 798,32                          | 13,23%   | iepirkuma vai konkurences normu pārkāpums | 360 948,02            | ieturēts no kārtējā un nākamā maksājuma, pārējā daļa tiks atgūta no kārtējā maksājuma |
| 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/007 „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide” | 3 775 914,76                        | 102 319,50                          | 2,71%  | iepirkuma vai konkurences normu pārkāpums | 6 194,59              | ieturēts no kārtējā maksājuma, pārējā daļa tiks atgūta no kārtējā un nākamā maksājuma |

Informācija par CFLA rīcību, lai mazinātu finansējuma saņēmēju kļūdu apjomu iepirkumu dokumentācijā iekļauta 2013. gada I pusgada ziņojuma 2.7 sadaļā.

Pārskata periodā **3.4.1.1. aktivitātes** ietvaros pieņemti 28 lēmumi, piemērojot 35 finanšu korekcijas par neatbilstoši veikto izmaksu summu 509 344,06 EUR apmērā (ERAF finansējums). Korekcijas piemērotas par iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumiem (ERAF finansējums 32 062,58 EUR), nespēju pildīt līguma nosacījumus (ERAF finansējums 37 950,79 EUR), aizdomām par krāpšanu vai organizēto noziedzību (ERAF finansējums 431 793,00 EUR), kā arī citas neatbilstības (ERAF finansējums 7 537,69 EUR). Piemērotās korekcijas veiktas 5%, 10%, 25% un 100% apmērā no iepirkumu līgumu summas. Aktivitātes ietvaros pārskata periodā konstatētās neatbilstības veido 3,71% no iesniegto maksājumu pieprasījumu ERAF finansējuma daļas.

Pārskata periodā trim projektiem neatbilstoši veiktās izmaksas bijušas lielākas kā 2% no kopējām attiecināmajām izmaksām finansējuma saņēmējam.



Projektā Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/134 „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā” un Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/051 „Priekules novada Bunkas pagasta Krotas ciema ūdenssaimniecības attīstība” finansējuma saņēmējs nav spējis veikt projekta ieviešanu līguma īstenošanas laikā, kas liedza sasniegt projekta mērķi, līdz ar to tika pieņemts lēmums pārtraukt projekta īstenošanu un visus līdz šim veiktos izdevumus atzīt par neatbilstoši veiktiem. Projektā Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/061 „Ūdenssaimniecības attīstība Kurmāles pagasta Priedaines ciemā” konstatēti iepirkuma un konkurences normu pārkāpumi, līdz ar to tika piemērota finanšu korekcija 5% apmērā no noslēgtā līguma vērtības (attiecināmās daļas).

Projekti, kuros neatbilstoši veikto izdevumu kopsumma ir lielāka par 2% no kopējām attiecināmajām izmaksām ir iekļauti tabulā Nr.14 „3.4.1.1. aktivitātes projekti, kuros NVI veido vairāk nekā 2% no kopējām attiecināmajām izmaksām.”

Daļa neatbilstoši veikto izdevumu ieturēti no kārtējā vai tiks ieturēti no nākamajiem maksājumu pieprasījumiem, atbilstoši Finanšu ministrijas vadlīnijās par finanšu korekcijas piemērošanu noteiktajam.

**Tabula Nr.14 „3.4.1.1. aktivitātes projekti, kuros ERAF NVI veido vairāk nekā 2% no kopējām attiecināmajām izmaksām”.**

| Projekts                       | Finansējuma saņēmējs   | NVI pārskata periodā | Kop. attiecināmās | NVI / attiecināmās | Korekcija          | NVI iemesls                               |
|--------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|
| 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/134 | Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā   | 424 997,58*          | 499 997,15        | 85,00%             | 100% no vienošanās | Nespēja pildīt vienošanās nosacījumus     |
| 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/051 | Priekules novada Bunkas pagasta Krotas ciema ūdenssaimniecības attīstība | 37 950,79            | 485 461,44        | 7,82%              | 100% no vienošanās | Nespēja pildīt vienošanās nosacījumus     |
| 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/061 | Ūdenssaimniecības attīstība Kurmāles pagasta Priedaines ciemā            | 17 326,46            | 453 224,51        | 3,82%              | 5% no līguma       | Iepirkuma vai konkurences normu pārkāpums |

\* Neatbilstība klasificēta kā "aizdomas par krāpšanu" un uz pārskata sagatavošanas brīdi gala lēmums vēl nav pieņemts. Tas tiks izdarīts nākamajā pārskata

No apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanas līdz pārskata perioda beigām kopējā konstatēto neatbilstību ERAF summa ir 7 454 373,22<sup>47</sup> EUR jeb 6,93% no maksājuma pieprasījumos pieprasītās ERAF kopsummas. Konstatētās neatbilstības saistītas ar dažāda veida pārkāpumiem iepirkumu jomā, konkurences normu pārkāpumiem, maksājumu pieprasījumos iekļautās summas nav attiecināmas saskaņā ar aktivitātes ieviešanu regulējošajiem MK noteikumiem. Tomēr lielāko neatbilstoši veikto izdevumu apjomu veido finansējuma saņēmēju nespēja projektu īstenot, kā rezultātā tika laužti līgumi.

<sup>47</sup> Neatbilstību summā nav iekļauta projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/102 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā” ietvaros konstatētā neatbilstība EUR 290 173,29 apmērā, jo nav pieņemts gala lēmums par neatbilstības apjomu.

Par neatbilstoši veikto izdevumu summu ar līguma grozījumiem tiek samazinātas projekta kopējās un attiecināmās izmaksas un tās tiek ieturētas no nākamā, kārtējā vai noslēguma maksājuma pieprasījuma vai tiek prasīta to atmaksa, ja projekts jau pabeigts un visi maksājumi veikti.

**3.4.1.5.2.apakšaktivitātes** ietvaros pārskata periodā konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi 2 216,91 EUR (ERAF finansējums 1 984,13 EUR) apmērā. Izskatot iesniegto maksājuma pieprasījumu, konstatēts, ka attiecināmajās izmaksās iekļauti izdevumi, kas saistīti ar kanalizācijas pievada izbūvi Jelgavas cietumam, kas nav attiecināmas izmaksas. Konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi tiks ieturēti no nākamā maksājuma pieprasījuma. No apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanai līdz pārskata perioda beigām kopējā neatbilstību ERAF summa ir 53 503,38 EUR jeb 1,31% no iesniegto maksājumu pieprasījumu ERAF finansējuma daļas.

**3.5.1.2.3.apakšaktivitātes** ietvaros pārskata periodā nav konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi. No apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanas līdz pārskata perioda beigām kopējā konstatēto neatbilstību KF summa ir EUR 105 430,99 jeb 1,43% no iesniegto maksājumu pieprasījumu KF finansējuma daļas. Konstatētās neatbilstības saistītas ar iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumiem.

#### **4.3. Korektīvas darbības, kas veiktas, reaģējot uz citu iestāžu pārskatos sniegtajiem priekšlikumiem par atbildīgās iestādes un attiecīgās sadarbības iestādes darbu**

Pārskata periodā ir noslēgušies pieci sekojoši auditi/pārbaudes: Revīzijas iestādes auditi<sup>48</sup>, FM Iekšējā audita departamenta pēcpārbaude<sup>49</sup> un vairākas Valsts kases pārbaudes<sup>50</sup>.

Auditu/pārbaudu rekomendācijas saistītas ar ieteikumiem par precizējumiem departamenta reglamentā, lēmumu pieņemšanu attiecībā uz neatbilstoši veiktajiem izdevumiem projektos un VARAM iekšējo noteikumu papildināšana.

Audita ieteikumu ieviešana tiek nodrošināta atbilstoši audita ziņojumos norādītajam.

2014.gada 2.pusgadā VRAA ir uzsākti 3 jauni auditi ko veic Finanšu ministrija kā revīzijas iestāde, Finanšu ministrija kā vadošā iestāde un Vides aizsardzība un reģionālās attīstības ministrijas Iekšējā audita departaments, savukārt noslēgušies 5 no iepriekšējā periodā uzsāktajiem auditiem, kurus ir veicis FM iekšējā audita departaments un Finanšu ministrija kā revīzijas iestāde un Finanšu ministrija kā vadošā iestāde. Uz nākamo periodu turpinās 5 iepriekšējā periodā uzsāktie auditi, t.sk. Eiropas Komisijas un Valsts kontroles auditi.

VRAA apliecina, ka tiek nodrošināta visu iepriekš veikto auditu ieteikumu uzskaitē un ieviešana atbilstoši audita ziņojumos norādītajam, kā arī

<sup>48</sup> „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas audits Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā” un „1.darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 2.darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros sertifikācijas iestādes laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim apstiprināto izdevumu revīzija”;

<sup>49</sup> „Pēcpārbaude auditam „Projektu risku novērtēšana pārbaudu projekta īstenošanas vietās plānošanai un pārbaudu apjoma noteikšanai””;

<sup>50</sup> „Maksājuma pieprasījumu pamatojošo dokumentu pārbaude” un „3.darbības programmas izdevumu deklarācijas par periodu līdz 2014.gada 31.augustam pārbaude”.

apliecina, ka vadības un kontroles sistēma darbojas efektīvi.

Pārskata periodā Atbilstoši Revīzijas iestādes un Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta (turpmāk – FM IAD) veikto auditu/ revīziju rezultātiem un sniegtajiem novērtējumiem CFLA izveidotā vadības un kontroles sistēma kopumā darbojas labi, atsevišķos gadījumos ir sniegti priekšlikumi CFLA izveidotās vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai. Pārskata periodā CFLA, ņemot vērā auditu ietvaros izteiktos ierosinājumus, sertificēto izdevumu revīziju ietvaros biežāk konstatētās kļūdas projektu ieviešanā, CFLA darbības procedūru atbilstības un funkcionalitātes analīzes rezultātus, veica izmaiņas CFLA procedūru rokasgrāmatā, tādējādi pilnveidojot CFLA izveidoto vadības un kontroles sistēmu.

Pārskata periodā noslēdzās:

- FM IAD veiktais horizontālais sistēmas audits par projektu risku novērtēšanu pārbaužu projektu īstenošanas vietās plānošanai un pārbaužu apjoma noteikšanu, kura ietvaros CFLA izteikts ieteikums nodrošināt normatīvajos aktos noteikto pārbaužu projektu īstenošanas vietās veikšanas biežumu augsta riska projektiem.
- Valsts kases sertificēto izdevumu pamatojošās dokumentācijas pārbaudes.
- Revīzijas iestādes veiktā sertificēto izdevumu revīzija, kuras ietvaros atsevišķos gadījumos ir izteikti ieteikumi CFLA kā sadarbības iestādei, pieņemot lēmumus par neatbilstoši veiktiem izdevumiem projektu ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Pārskata periodā turpinājās ziņojuma saskaņošana par iepriekšējā uzraudzības ziņojumā minēto Eiropas Komisijas vadības un kontroles sistēmas auditu par RI darba pārbaudi, kuras rezultātā izteikts ieteikums attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanu iepirkumu jomā pret ārvalstu pretendentiem, kā arī turpinājās sarakste ar EK audita 3.DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros, kur EK konstatējusi iespējamu sistēmisku trūkumu ES fondu vadības un kontroles sistēmā, proti, ierobežojošas prasības pretendentiem darbu nodošanai apakšuzņēmējiem.

Pārskata periodā tika uzsākti:

- jauna Revīzijas iestādes sertificēto izdevumu revīzija;
- VI audits par ES fondu VI deleģēto funkciju izpildes ES fondu 2007.-2013.plānošanas perioda pārbaudi CFLA (tai skaitā iepirkumu pirmspārbaudi pēcpārbaudes, kuras veiks IUB).

CFLA ievieš auditu ietvaros izteiktos ieteikumus saskaņā ar auditu ziņojumos norādīto un regulāri nodrošina komunikāciju ar auditu veicējiem par ieteikumu ieviešanas statusu.

Tāpat pārskata periodā noslēdzās RI „1.DP, 2.DP un 3.DP ietvaros sertifikācijas iestādes laika posmā no 01.01.2013. līdz 31.12.2013.”, kura ietvaros projektam Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/019 „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Lauberes pagasta Lauberes ciemā” tika izteikts ieteikums pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 1 243,23 apmērā. Ieteikums ieviests 12.01.2015. Savukārt citā RI auditā „3.DP un Tehniskās palīdzības ietvaros sertifikācijas iestādes laika posmā līdz 31.12.2013 apstiprināto izdevumu papildu revīzijas ziņojums Nr.PDR-14/13” projektam Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/099 „Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” tika izteikts ieteikums pieņemt

lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem 18 831,44 EUR apmērā. Ieteikums tiks ieviests nākamajā pārskata periodā.

#### 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes konkrētos projektos veiktās pārbaudes un to rezultāti pārskata periodā:

-Revīzijas iestādes Sertificēto izdevumu revīzija, kuras laikā tika pārbaudīts projekts Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/014 „Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētas pakalpojumu sistēmas izveide”; ziņojums saņemts 2014.gada 9.decembrī - *trūkumi netika atklāti*.

-Pēcpārbaude auditam „Projektu risku novērtēšana pārbaudītu projektu īstenošanas vietās plānošanai un pārbaudītu apjoma noteikšanai”, kurā tika iekļauti 11 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekti<sup>51</sup>; ziņojums saņemts 2014.gada 15.septembrī, tika saņemts vispārējs ieteikums CFLA- *nodrošināt augsta riska projektiem normatīvajos aktos noteikto PPĪV veikšanas biežumu*, kas ieviešams līdz 2015.gada 14.martam;

Papildus, projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/013 „Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai” tika saņemts ieteikums *-ieplānot un veikt PPĪV, nosakot PPĪV veikšanas laiku ievērojot MK noteikumus Nr.140 un CFLA iekšējā procedūras*, šis ieteikums pārskata periodā tika ieviests.

#### **4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi**

Atbildīgās iestādes (VARAM) un sadarbības iestādes (VRAA) sadarbība tika veikta konstruktīvi un nepārtraukti. Tā veicina elastīgu lēmumu pieņemšanu un ES fondu aktivitāšu sekmīgu apgūšanu. VARAM sadarbībā ar VRAA 2014.gada nogalē intensīvi strādāja pie ārkārtas pasākumiem, lai 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros nezaudētu Eiropas Reģionālās attīstības fonda piešķiruma daļu Latvijai dēļ „n+2” principa neizpildes un pateicoties sekmīgi veiktiem pasākumiem ārkārtas rīcības plāna ietvaros, izdevās nodrošināt pret Eiropas Komisiju uzņemtās saistības līdz 2014.gada beigām un tādejādi saglabāt iespēju pilnā apmērā izmantot esošo ERAF piešķirumu. Regulāri tika organizētas gan plānotās, gan operatīvās sanāksmes par aktuāliem jautājumiem saistībā ar ES fondu aktivitāšu administrēšanu. Regulāri aktuālo jautājumu risināšana tiek nodrošināta elektroniskās sarakstes veidā. Sadarbībā problēmas nav konstatētas. Sadarbība starp iestādēm noris saskaņā ar „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpresoru vienošanās par sadarbību Eiropas Savienības fondu vadībā 2007.-2013.gada plānošanas periodā”.

Regulāri aktuālo jautājumu risināšana tiek nodrošināta elektroniskās sarakstes veidā, sanāksmēs.

<sup>51</sup> Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003, Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/020, Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002, Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017, Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/002, Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001, Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/004, Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/005, Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/009, Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008, Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/013

CFLA labprāt sagaidītu savlaicīgāku atbilžu sniegšanu atsevišķās situācijās, tādējādi paātrinot projektu ieviešanu un attiecīgi radītāju sasniegšanu. Lai atsevišķās situācijās novērstu termiņu kavējumus atbilžu sniegšanā SI, AI sagaida, ka turpmākajos periodos no VI puses tiks veiktas darbības, kas uzlabotu komunikāciju starp iestādēm un padarītu to konstruktīvāku. AI ir konstatējusi, ka saistībā ar darbinieku maiņu vai aizvietošanu ne vienmēr VI tiek nodrošināta informācijas un zināšanu pārmantojamība, kas negatīvi ietekmē savlaicīgu informācijas saskaņošanu ar VI.

Piezīme. Informāciju sniedz par sadarbības procesu starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, konstatētajām problēmām un priekšlikumiem par sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu.

#### **4.5. Analīze par finansējuma saņēmēju iesniegtajos progresā pārskatos norādītajām problēmām un ierosinājumiem attiecībā uz projektu ieviešanas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu**

Pārskata periodā iesniegtajos projekta progresā pārskatos finansējuma saņēmēji nav norādījuši būtiskas problēmas, attiecībā uz projektu ieviešanu un nav snieguši priekšlikumus Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanai.

CFLA regulāri veic ikgadējās klientu apmierinātības aptaujas, kuru ietvaros lūdz finansējuma saņēmējiem sniegt vērtējumu un ierosinājumus CFLA darbības uzlabošanai. Sniegtie ierosinājumi tiek izvērtēti un ņemti vērā pilnveidojot iestādes darbu, īpašu uzmanību pievēršot finansējumu saņēmēju izglītošanai un administratīvā sloga mazināšanai. Par to rezultātiem detalizētāk minēts iepriekšējos uzraudzības ziņojumos.

Pārskata periodā saņemtajos un izskatītajos projektu progresā pārskatos finansējuma saņēmēji būtiskas problēmas nav norādījuši, taču vērš uzmanību, ka šobrīd ir daudz plašāk pieejami publisko iepirkumu likuma skaidrojumi un atsevišķu normu juridiskā interpretācija, kas bieži vien nebija zināma iepirkuma veikšanas brīdī, lai gan formāli juridiskais regulējums ir bijis spēkā. Līdz ar to pašvaldību skatījumā ir neadekvāti, ja sadarbības iestādes vai uzraugošās institūcijas šobrīd vērtējot veiktās iepirkumu procedūras paļaujas uz skaidrojumiem, vadlīnijām un likumdošanas interpretācijas, kas ir sniegta vai publiskota krietni pēc veiktajām iepirkuma procedūrām. Pārskatos tiek iekļauti arī skaidrojumi, par kuriem sadarbības iestāde ir tikusi laikus informēta, piemēram, par riskiem projekta īstenošanas termiņa neievērošanā un nepieciešamību pagarināt iepirkuma līgumu izpildi. Sniegta informācija par nepieciešamību pēc papilddarbiem vai plānoto risinājumu aizstāšanu pret kvalitatīvākiem, ņemot vērā, ka ir pagājis pietiekami ilgs laiks no tehniskā projekta izstrādes līdz reāliem darbiem objektā. Visos gadījumos sadarbības iestāde ir iepriekš informēta un visām finansējuma saņēmēja norādītajām problēmām ir rasts risinājums vai pieņemts lēmums par daļēju izmaksu neattiecināšanu, gadījumos, ja konstatēta problēma nav novēršama un ir neatbilstoša normatīvajos aktos vai aktivitātes noteiktumos noteiktajam regulējumam.

Pārskata periodā **3.2.2.1.1.apakšaktivitātes** projektu progresā pārskatos no finansējuma saņēmējiem nav saņemta informācija par problēmām ārpus 2.8.sadaļā minētajām, tāpat nav saņemti ierosinājumi attiecībā uz projektu ieviešanas un ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu.

Tāpat kā iepriekšējos pārskata periodos, CFLA savā tīmekļa vietnē regulāri publicēja informāciju par dažādiem projektu ieviešanā aktuāliem

jautājumiem (piem., informācija iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai un kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumu piemērošana iepirkumos; par valdības noteiktajiem ierobežojumiem projektu izpildes termiņu pagarināšanai u.c.); saziņa ar finansējuma saņēmējiem notika arī individuāli.

Piezīme. Analīzi balsta uz finansējuma saņēmēju iesniegtajos pārskatos vai aptaujās sniegto informāciju, sniedzot atbildīgās iestādes priekšlikumus par rīcību ES fondu vadības efektivitātes uzlabošanai.

#### 4.6. Ierosinājumi attiecībā uz nepieciešamo rīcību nākamajā periodā

Ierosinājumi attiecībā uz nepieciešamo rīcību nākamajā periodā sniegti daudzviet ziņojumā (skat. 1., 2. un 3.sadaļu).

Nākamajā pārskata periodā atbildīgā iestāde un sadarbības iestādes turpinās nodrošināt ES fondu aktivitāšu īstenošanu un efektīvu uzraudzību, apstiprināto projektu ieviešanas administrēšanu. Nākamajā pārskata periodā tiks turpināta ikmēneša valsts budžeta līdzekļu un finansēšanas plānu apguves uzraudzība, lai savlaicīgi konstatētu iespējamās novirzes un nepieciešamības gadījumā veiktu finanšu pārplānošanu.

Aicinām vadošo iestādi turpināt VARAM iepriekšējo periodu ziņojumos iekļauto ieteikumu ieviešanu.

Aktuālās nepieciešamās darbības nākamajam pārskata periodam:

**Tabula Nr.15 VARAM ierosinājumi attiecībā uz nepieciešamo rīcību nākamajā periodā**

| Nr.p.k. | Ministrija | Ziņojuma periods | Konstatētā problēma | Rīcība | Atbildīgais | Termiņš | Izpilde | VI komentārs | AI/SI komentārs |
|---------|------------|------------------|---------------------|--------|-------------|---------|---------|--------------|-----------------|
| 1       | 2          | 3                | 4                   | 5      | 6           | 7       | 8       | 9            | 10              |
|         |            |                  |                     |        |             |         |         |              |                 |

Piezīme. Sniedz norādes gan attiecībā uz pašu atbildīgo iestādi, gan attiecībā uz citām institūcijām.