

*Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas*  
**ziņojums**  
**par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu**  
**par pārskata periodu no 01.01.2012. līdz 30.06.2012.**

## Ievads

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu (ES fondu) līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk – DP) noteiktajām prioritātēm, *VARAM* iesniegšanai Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par pārskata periodu no *01.01.2012.* līdz *30.06.2012.*

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.–2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam (turpmāk – DPP).

Ziņojums sniedz informāciju par *Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Kohēzijas fonda (KF)* līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus par efektivitātes uzlabošanu, kā arī informāciju par uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu. Atbilstoši Finanšu ministrijas (vadošās iestādes) ieteikumiem ziņojumā ietverta analītiskā informācija par ES fondu aktivitātēm, tai skaitā indikatoru kontekstā. Šī informācija tika prezentēta Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā.

## 1. Aktivitāšu ieviešana

1.tabula. Pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress plānošanas periodā

Prioritāte/ pasākums/ aktivitāte/ apakšakti vitāte	DPP noteiktais ES fondu līdzfinansējums	DPP noteiktais ES fondu līdzfinansējums	Izsludinātās projektu iesniegumu atlases*		Noslēgtie līgumi		
Nr.	nosaukums	(LVL)	ES fondu līdzfinansējums		skaits	ES fondu līdzfinansējums	
			LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>Kopā</b>	<b>ERAF ; KF; ESF</b>	<b>869 935 416,70</b>	<b>858 661 718,00</b>	<b>98,70</b>	<b>882</b>	<b>705 892 989,37</b>	<b>81,14</b>
<b>Kopā</b>	<b>ESF</b>	<b>5 026 716,00</b>	<b>5 026 716,00</b>	<b>100,00</b>	<b>199</b>	<b>4 920 879,78</b>	<b>97,89</b>
1.5.	Administratīvā kapacitātes stiprināšana						
1.5.3.	Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana	5 026 716,00	5 026 716,00	100,00	199	4 920 876,78	97,89
1.5.3.1.	Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem	2 543 142,00	2 543 142,00	100,00	127	2 514 950,81	98,89
1.5.3.2.	Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana	2 483 574,00	2 483 574,00	100,00	72	2 405 925,97	96,87
<b>Kopā</b>	<b>ERAF</b>	<b>459 228 175,10</b>	<b>447 954 476,40</b>	<b>96,73</b>	<b>502</b>	<b>346 328 978,68</b>	<b>81,01</b>
3.1.	Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai						

3.1.4.	Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra	22 898 050,80	22 898 050,80	100,00	71	21 668 310,11	94,63
3.1.4.3.	Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros	21 004 171,13	21 004 171,13	100,00	48	19 850 093,00	94,51
3.1.4.4.	Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai	1 893 879,67	1 893 879,67	100,00	23	1 818 217,11	96
3.2.	Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana						
3.2.2.	IKT infrastruktūra un pakalpojumi	99 494 798,44	94 024 062,00	94,50	47	71 030 119,52	71,39
3.2.2.1.	Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība	96 944 797,82	94 024 062,00	96,99	47	71 030 119,52	73,27
3.2.2.1.1.	<i>Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība</i>	96 944 797,82	94 024 062,00	96,99	47	71 030 119,52	73,27
3.2.2.2.	Publisko interneta pieejas punktu attīstība	2 550 000,62	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.4.	Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomikai aktivitātei nodrošināšana						
3.4.1	Vide	136 883 295,84	131 080 333,58	95,76	308	94 074 307,60	68,73
3.4.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	100 848 003,26	95 045 041,00	94,25	297	66 495 023,03	65,94
3.4.1.3.	Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide	2124999,58	2124999,58	100,00	1	2 124 999,00	100,00
3.4.1.4.	Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija	23 368 233,00	23 368 233,00	100,00	2	18 160 439,15	77,71
3.4.1.5.	Vides risku samazināšana	10 542 060,00	6 793 060,00	64,44	6	5 422 761,36	51,44
3.4.1.5.1.	<i>Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos</i>	7 028 040,00	7 028 040,00	100,00	5	4 913 450,60	69,91
3.4.1.5.2.	<i>Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai</i>	3 514 020,00	3 514 020,00	100,00	3	2 380 395,82	67,74

3.6.	Policentriska attīstība						
3.6.1.	Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētregionu attīstībai	184 862 251,14	184 862 251,14	100,00	74	169 396 669,46	91,63
3.6.1.1.	Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai	177 834 211,14	177 834 211,14	100,00	72	162 368 629,46	91,3
3.6.1.2.	Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība	7 028 040,00	7 028 040,00	100,00	2	7 028 040	100
3.6.2.	Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai	8 061 738,88	8 061 738,88	100,00	5	1 907 320	23,66
3.6.2.1.	Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai	8 061 738,88	8 061 738,88	100,00	5	1 907 320	23,66
<b>Kopā</b>	<b>KF</b>	<b>405 680 525,60</b>	<b>405 680 525,60</b>	<b>100,00</b>	<b>181</b>	<b>344 802 705,90</b>	<b>84,99</b>
3.3.	Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana						
3.3.1.	Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība.	11 069 163,00	11 069 163,00	100,00	0	0,00	0,00
3.3.1.6	Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana	11 069 163,00	11 069 163,00	100,00	1	11 069 162,4	100,00
3.5.	Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana						
3.5.1.	Vides aizsardzības infrastruktūra	394 611 362,60	392 606 689,45	100,00	180	333 733 543,50	84,57
3.5.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	301 861 417,73	301 861 417,73	100,00	91	281 511 091,67	90,79
3.5.1.2.	Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	81 013 118,07	81 013 118,07	100,00	74	40 301 080,58	52,22
3.5.1.2.1.	<i>Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija</i>	<i>13 774 958,40</i>	<i>13 774 958,40</i>	<i>100,00</i>	<i>50</i>	<i>5 938 812,71</i>	<i>43,11</i>
3.5.1.2.2.	<i>Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība</i>	<i>28 182 440,40</i>	<i>28 182 440,40</i>	<i>100,00</i>	<i>13</i>	<i>27 301 564,47</i>	<i>96,87</i>
3.5.1.2.3.	<i>Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība</i>	<i>39 055 719,27</i>	<i>39 055 719,27</i>	<i>100,00</i>	<i>13</i>	<i>9 408 159,07</i>	<i>24,09</i>

3.5.1.3	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	4 568 226,00	4 568 226,00	100,00	1	2 563 552,85	56,12
3.5.1.4.	Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība	7 168 600,80	7 168 600,80	100,00	12	7 010 362.73	97.79

Piezīmes.

Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.

Tabulā iekļautos datus uz pārskata perioda beigām vadības informācijas sistēmā ievada saskaņā ar noslēgto starpresoru vienošanos.

\* kolonā „Izsludinātās projektu iesniegumu atlases” uzrādīta kumulatīva informācija par visām projektu iesniegumu atlasēm.

### 1.1. Analīze par aktivitātēm, kurās projektu iesniegumu atlase nav uzsākta

#### 3.2.2.2.aktivitāte „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”

2011.gada 11.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.792 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2.aktivitātes "Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros tika veikta pašvaldību aptauja par vajadzībām interneta punktu nodrošināšanai, kā arī aptaujas rezultātu analīze, kas tika iesūtīta atbildīgajā iestādē.

Apkopjot 3.2.2.2.aktivitātes "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" ietvaros veiktās pašvaldību aptaujas datus, tika secināts, ka 90% no visām Latvijas pašvaldībām (izņemot Rīgu) ir apliecinājušas savu vēlmi sadarboties projekta īstenošanā. Veicot pašvaldību sniegtās informācijas analīzi, ir konstatēta nepieciešamība veikt grozījumus MK noteikumos Nr.792 attiecībā uz publisko interneta pieejas punktu skaita ierobežojumu katrā republikas pilsētā (izņemot Rīgu), novadā vai novada teritoriālajā vienībā (pilsētā, pagastā) un attiecībā uz iespēju diferencēt publisko interneta pieejas punktu ietvaros nodrošināmos pakalpojumus, lai nodrošinātu aktivitātes efektīvu īstenošanu – atbildīgā iestāde plāno grozījumus izstrādāt 2012.gada 2.pusgadā.

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar DPP plānoto un saistībā ar Ministru kabineta noteikumu par aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas procesu (par aktivitātēm, kurās Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes stadijā vai ir apstiprināti, bet projektu atlase nav uzsākta), kā arī par konstatēto noviržu iemesliem un jau uzsākto aktivitāšu ieviešanas progresu.

### 1.2. Analīze par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm

#### 1.5.3.1.aktivitāte „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”

Pārskata periodā saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.523 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un

nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” tika izsludināta 4.iesniegumu atlases kārtā, kura ilga no 2012.gada 16.marta līdz 2012.gada 25.aprīlim. Pārskata periodā tika iesniegts viens projekta iesniegums, kurš tika apstiprināts un ar finansējuma saņēmēju ir noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu (finansējuma apmērs 18 500 LVL). Turpmāk jaunas projektu iesniegumu atlases izsludināšana nav plānota.

Līdz 30.06.2012. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 127 projekti par kopējo ESF summu 2 514 950.81 LVL, kas veido 98.89% no 1.5.3.1.aktivitātē pieejamā ESF finansējuma (kopējais 1.5.3.1.aktivitātē pieejamais finansējums ir 100% ESF finansējums - 2 543 142LVL).

### **1.5.3.2.aktivitāte „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”**

Pārskata periodā tika veikta pirmās iesniegumu atlases kārtā 72 apstiprināto projektu īstenošana saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.522 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”. Turpmāk jaunas projektu iesniegumu atlases izsludināšana nav plānota.

Līdz 30.06.2012. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 72 projekti par kopējo ESF summu 2 405 925.97 LVL, kas veido 96.87% no 1.5.3.2.aktivitātē pieejamā ESF finansējuma (kopējais 1.5.3.2.aktivitātē pieejamais finansējums ir 100% ESF finansējums - 2 483 574.00 LVL).

### **3.1.4.3.aktivitāte „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”**

Pārskata periodā turpinājās iepriekš apstiprināto projektu īstenošana 3.1.4.3.aktivitātē saskaņā ar 2008.gada 22.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.584 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”.

Pārskata periodā tika noslēgtas divas vienošanās ar finansējuma saņēmējiem par projekta īstenošanu (finansējuma apmērs 91 821.72 LVL).

Līdz 30.06.2012. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 48 par kopējo ERAF summu 19 850 093.00 LVL, kas veido 94.50 % no 3.1.4.3.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma (kopējais 3.1.4.3.aktivitātei pieejamais finansējums ir 24 710 791 LVL, tajā skaitā ERAF finansējums 21 004 171 LVL un nacionālais publiskais finansējums 3 706 620 LVL).

2012.gada 3.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi 2008.gada 22.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.584 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”.

Pārskata periodā VARAM veica informatīvā ziņojuma „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu 3.1.4.3. un 3.1.4.4. aktivitāšu finansējuma atlikumiem un virssaistību uzņemšanos” sagatavošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta protokollēmumu Nr.14, 26.§, 8.p. minētais ziņojums tika iesniegts Finanšu ministrijai kā ES fondu vadošajai iestādei

atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 13.marta protokollēmumā noteiktajam.

Lai nodrošinātu ERAF finansējuma atlikuma 3.1.4.3.aktivitātē apguvi, pašvaldībai noteiktā individuālā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņā 2012.gada pirmajā pusgadā tika iesniegts viens projekta pieteikums, kas atrodas vērtēšanas procesā.

2012.gada 8.maija Ministru kabineta sēdē tika atbalstīta virssaistību piešķiršana 11 220 679 LVL apmērā (Prot. Nr 25, 26. 3.1.4.4.aktivitātes ERAF finansējuma atlikuma un virssaistību finansējuma apguves nodrošināšanai š.g. trešajā ceturksnī tiks izsludināta atsevišķa atlases kārtā, kur pašvaldībām būs iespēja pretendēt uz finansējumu ar projektiem, kas galvenokārt ir vērsti uz jaunu bērnu vietu izveidi pirmsskolas izglītības iestādēs. Lai nodrošinātu minēto darbību īstenošanu, tiks veikti grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā, MK 22.07.2008. noteikumos Nr.584 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros"" un MK 15.09.2008. noteikumos Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"".

#### **3.1.4.4.aktivitāte „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”**

Pārskata periodā tika veikta pirmās un otrās iesniegumu atklātās atlases projektu īstenošana 3.1.4.4.aktivitātē saskaņā ar 2008.gada 15.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.751 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai””. Līdz 30.06.2012. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 23 projekti par kopējo ERAF summu 1 818 217.11 LVL, kas veido 96% no 3.1.4.4.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma (kopējais 3.1.4.4.aktivitātei pieejamais finansējums ir 2 228 093 LVL, tajā skaitā ERAF finansējums 1 893 879 LVL un nacionālais publiskais finansējums 334 214 LVL).

2012.gada 3.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai””.

Pārskata periodā VARAM veica informatīvā ziņojuma „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu 3.1.4.3. un 3.1.4.4. aktivitāšu finansējuma atlikumiem un virssaistību uzņemšanos” sagatavošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta protokollēmumu Nr.14, 26.§, 8.p. minētais ziņojums tika iesniegts Finanšu ministrijai kā ES fondu vadošajai iestādei atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 13.marta protokollēmumā noteiktajam. Atbilstoši ziņojumā norādītajam, 3.1.4.4.aktivitātes ERAF finansējums 75 663 LVL apmērā, par kuru nav noslēgtas vienošanās par projektu īstenošanu, tiks novirzīts 3.1.4.3.aktivitātes projektiem, kas galvenokārt ir vērsti uz jaunu bērnu vietu izveidi pirmsskolas izglītības iestādēs. Turpmāk jaunas projektu iesniegumu atlases izsludināšana nav plānota.



### **3.2.2.1.1.apakšaktivitāte „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”**

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases 2.kārtā pavisam plānots īstenot 17 projektus, no tiem līdz pārskata perioda beigām noslēgtas vienošanās par 5 projektu īstenošanu un tika apstiprināti 2 projektu iesniegumi ar nosacījumu.

Pārskata periodā tika pieņemts lēmums par Labklājības ministrijas projekta iesnieguma „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” un Valsts reģionālās attīstības aģentūras projekta iesnieguma „Fizisko un juridisko personu un publiskās pārvaldes iestāžu datu apmaiņa ar Eiropas Savienības dalībvalstu informācijas reģistru tīklu (single Accesspoint)” apstiprināšanu ar nosacījumu(lēmumā par projekta apstiprināšanu iekļautos nosacījumus plānots izpildīt nākamajā pārskata periodā), kā arī noslēgtas vienošanās ar Satiksmes ministriju par projekta „Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma” ID Nr. 3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/003 īstenošanu..

No 42 pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem līdz pārskata perioda beigām pabeigta 3 projektu īstenošana: Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/007 „Elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība”, Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/013 „Vienotais notikumu reģistrs” un Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/012 „VUGD apmācības informācijas sistēmas pilnveidošana”.

Līdz pārskata perioda beigām septiņu projektu informācijas sistēmu darbības koncepcijas apraksti ir izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē, viena projekta informācijas sistēmas darbības koncepcija izskatīta Ministru kabineta komitejā, bet pārējo 3 plānoto projektu informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksti vēl ir izstrādes procesā.

Pārskata periodā VARAM ir sniegusi 5 atzinumus par informācijas sistēmu darbības koncepciju aprakstiem.

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros kopējais attiecināmo izmaksu finansējums, par kādu ir noslēgtas vienošanās, sastāda 71 030 119,52 LVL (t.sk. trīs 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu īstenošana ir pabeigta par kopējo attiecināmo izmaksu summu 2 703 794,51 lati)

### **3.3.1.6. aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”**

Norisinājās 1. projektu atlases kārtas 2.uzsaukums 02.12.2011.-01.03.2012., atbilstoši ES fondu aktivitāšu ieviešanas plānam par periodu no 2009.gada 3. ceturkšņa līdz 2012.gada 4. ceturksnim. Aktivitātes ietvaros pieejamais KF līdzfinansējums ir 11 069 163 LVL. Apstiprināts 1 projekts ar KF finansējumu 11 069 162.40 LVL apmērā ar nosacījumu par nepieciešamību veikt nelielus papildinājumus. Nosacījuma izpilde nodrošināta noteiktajā termiņā. Līgums noslēgts 16.07.2012. Projekta īstenotājs - Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas administrācija.

### **3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” .**

Projektu iesniegumu atlasē 6. kārtā norisinājās no 15.09.2011.-14.12.2011. Pieejamais ERAF finansējums tika paredzēts 5 802 962 LVL apmērā, kā arī atbilstošajam plānošanas reģionam 1., 2., 3., 4. projektu iesniegumu atlasē kārtā neizmantotais ERAF līdzfinansējums. Atlasē kārtā tika iesniegti 60 projektu iesniegumu, no kuriem 10 tika noraidīti. 6 projektu iesniegumi tika apstiprināti un 44 projektu iesniegumi tika apstiprināti ar nosacījumu, kuru izpildes termiņš bija 14.05.2012. Pašlaik 4 projekta pieteikumi pagaidām atrodas statusā Apstiprināts un ir noslēgti 46 līgumi ar finansējuma saņēmējiem par kopējo ERAF summu 8 548 606.35 LVL (6.kārtas pieejamais finansējums izmantots 100 % apmērā, kā arī piesaistīts finansējums no iepriekšējo četru iesniegumu atlasē kārtu atlikumiem, ko var izmantot saskaņā ar aktivitātes MK 28.07.2008. noteikumu Nr.606 23.<sup>1</sup> punktu)

### **3.4.1.3. aktivitāte „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”.**

Visas atlasē kārtas šajā aktivitātē ir beigušās.

### **3.4.1.4. aktivitāte „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”**

Aktivitātē pārskata periodā joprojām nav atrisināts jautājums par projekta „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 2.kārta (Biolar šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācija)” turpmāko ieviešanu, dēļ tiesvedības par zemes īpašumu uz kura atrodas piesārņotā vieta. Projekts tika aicināts divas reizes un turpmāk vairs netiks. Izvērtētās citas piesārņotās vietas, vēl tiek vērtētas, ņemot vērā, ka to vēsturiskais piesārņojums ir apšaubāms, tādejādi joprojām kavējas jauno vietu iekļaušana šīs aktivitātes sarakstā, ka vēsturiski piesārņotās vietas.

Tika izsludināti gan projektu atlasē 1.kārtas 3.uzsaukums no 30.12.2011.-29.02.2012, gan projektu atlasē 2.kārtas 2.uzsaukums no 30.12.2011-29.02.2012, kas atbilst ES fondu aktivitāšu ieviešanas plānam par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim.

Valsts vides dienests iesniedza projektu atlasē 1.kārtas 3.uzsaukumam – „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1.kārta (Olainfarm izgāztuve)” projekta iesniegumu paredzētajā termiņā un tas tika apstiprināts ar nosacījumu. Nosacījumu ieviešanas termiņš ir 06.08.2012.

### **3.4.1.5.1.apakšaktivitāte „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos”**

Norisinājās projektu iesniegumu atlasē 2.kārta no 30.12.2011. līdz 29.02.2012. atbilstoši ES fondu aktivitāšu ieviešanas plānam par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim. Otrajai projektu iesniegumu atlasē kārtai ir pieejams ERAF finansējums 3 749 000 LVL

atbilstoši 28.10.2008 MK noteikumiem Nr.899 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti “Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus parādību gadījumos”. Apstiprināti 2 projekti – „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” un „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” – abi ar nosacījumu. Nosacījumi tika izpildīti un abiem projektiem noslēgti civiltiesiskie līgumi ar ERAF finansējumu 1 808 129.29 LVL.

#### **3.4.1.5.2. aktivitātē „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”**

Pārskata periodā nav izsludināta jauna projekta iesniegumu atlases kārtā.

#### **3.5.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”**

Norisinājās projektu atlases 3.kārtas 3.uzsaukums no 11.11.2011. līdz 11.01.2012. Līdz pārskata perioda beigām apstiprināts projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā”. KF finansējums ir 863 393.39LVL.

Norisinājās arī projektu iesniegumu pieņemšana 4. projektu atlases kārtai no 11.11.2011. līdz 11.01.2012. Pieejamais KF finansējums bija 26 710 228 LVL. Iesniegti 15 projektu pieteikumi. Apstiprināti 14 projekti un 1 projekts noraidīts. Līdz pārskata perioda beigām noslēgti civiltiesiskie līgumi 5 projektiem par KF 7 643 988.36 LVL.

Visi uzsaukumi norisinājās atbilstoši ES fondu aktivitāšu ieviešanas plānam par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim. Pārskata periodā AI turpinājās aktīvs darbs saistībā ar projektu ietvaros izveidojušos ietaupījuma izmantošanu.

Ņemot vērā arī finansējuma atlikumu no iepriekšējām kārtām un ar MK 08.05.2012. sēdes protokola Nr.25 26.§ piešķirtās virssaistības 11 000 000 LVL apmērā, tiek plānots veikt 5. atlases kārtu. Potenciālie finansējuma saņēmēji ir aicināti iesniegt precīzus finanšu aprēķinus līdz 26.07.2012., attiecīgi projektu sarakstu ar norādīto finansējumu plānots sagatavot līdz 06.08.2012., un attiecīgi augusta mēnesī varēs uzsākt aktivitātes noteikumu grozījumu gatavošanu un skaņošanu.

#### **3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija”**

Pārskata periodā norisinājās 3. projektu iesniegumu atlases kārtā no 05.03.2012. līdz 07.05.2012. Pieejamais līdzfinansējums no KF ir 7 823 338 LVL. Pieteikti 24 projekti un norisinās projektu pieteikumu izvērtēšana.

Tā kā ar MK 08.05.2012. sēdes protokola Nr.25 26.§ ir piešķirtas virssaistības 782 839 LVL apmērā, tad aktivitātes ietvaros tiek plānota projektu iesniegumu atlases 4.kārta. Šobrīd ir pieprasīta informācija pašvaldībām par projektu iespējamo īstenošanu 28 potenciālās projektu īstenošanas vietās.

#### **3.5.1.2.2. apakšaktivitāte „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”**

Projektu iesniegumu pieņemšana projektu atlases 2.kārtas 2.uzsaukumam norisinājās no 31.10.2011. līdz 02.01.2012. atbilstoši ES fondu aktivitāšu ieviešanas plānam par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim. Apstiprināts un 25.06.2012 noslēgts civiltiesiskais līgums projektam „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība - II kārta” ar KF līdzfinansējumu 1 896 377.73 LVL apmērā. Norisinājās arī projektu atlases 3.kārtas 2.uzsaukums no 31.10.2011. līdz 02.01.2012. atbilstoši ES fondu aktivitāšu ieviešanas plānam par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim. Neviens projekts nav iesniegts.

#### **3.5.1.2.3. apakšaktivitātes „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”**

Pārskata periodā norisinājās 4.projektu atlases kārta no 10.01.2012. līdz 10.04.2012. Piejamais finansējums ir KF 9 661 828 LVL. Iesniegts viens projekta pieteikums „Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas attīstība Demenē Daugavpils novadā”. Pieņemts lēmums par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu. Nosacījumu izpildes termiņš ir 30.07.2012.

Norisinājās 5.projektu atlases kārta no 01.03.2012. līdz 31.05.2012. Piejamais finansējums ir KF 9 661 828 LVL. Iesniegtie 2 projekta pieteikumi, kuriem norit vērtēšana, līdz augusta beigām tiks pieņemti lēmumi.

Pašlaik norisinās atlase 6.projektu atlases kārtai no 01.06.2012. līdz 03.09.2012. Piejamais finansējums ir KF 9 661 827 LVL.

#### **3.5.1.3. aktivitāte „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”**

Pārskata periodā norisinājās projektu iesniegumu atlases 2. kārta no 30.12.2011.līdz 29.02.2012. Atbilstoši ES fondu aktivitāšu ieviešanas plānam par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim. Piejamais KF finansējums ir 1 881 019 LVL. 2012.gada 7.jūnijā apstiprināts projekts „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta” par visu pieejamo summu. Līgums vēl nav noslēgts.

#### **3.5.1.4. aktivitāte „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”**

Pārskata periodā nav izsludināta jauna projekta iesniegumu atlases kārtā.

### 3.6.1.1.aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”

Aktivitātes ietvaros turpinājās iepriekš apstiprināto projektu īstenošana saskaņā ar 2010.gada 26.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.91 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma „3.6.1.1.aktivitāti „Nacionālas un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai””, kā arī 2012.gada 18.jūnijā tika izsludināta 4.projektu iesniegumu atlases kārtā, kas ilgs līdz 2012.gada 28.decembrim. 4.projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros finansējuma saņēmēji var pretendēt uz ERAF finansējuma kvotu atlikumiem, kas kopsummā veido 15 469 167,73 LVL. ERAF kvotu atlikumi, kas ir nepietiekami, lai iesniegtu projekta iesniegumu, tiks novirzīti 5. un nākošajām atlases kārtām.

Š.g. otrajā ceturksnī 3.6.1.1.aktivitātē "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ir piešķirtas šāds virssaistību apjoms

<b>MK protokollēmuma datums, Nr</b>	<b>Virssaistību apjoms 3.6.1.1. aktivitātei (LVL)</b>
08.05.2012 (prot.Nr.25, 26.§)	11 100 000 LVL
15.05.2012. (prot.Nr.27, 31.§)	Virssaistību apjoms palielināts līdz 20 000 000 LVL
MK 2012.gada 27.jūnija rīkojums Nr.281 „Par rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadā” (prot. Nr.30 24.§)	Papildus 2 500 000 LVL
05.06.2012. (prot.Nr.32, 14.§)	Papildus 3 885 631 LVL
<b>Kopā:</b>	<b>26 385 631 LVL</b>

ERAF finansējuma atlikuma apguves nodrošināšanai turpināsies uzsāktā ceturrtā projektu iesniegumu atlases kārtā. Savukārt, virssaistību finansējuma apguves nodrošināšanai š.g. trešajā ceturksnī tiks izsludināta atsevišķa atlases kārtā, kur pašvaldībām būs iespēja pretendēt uz finansējumu ar projektiem, kas ir vērsti uz infrastruktūras uzturēšanas izdevumu samazinājumu pēc projekta realizācijas vai arī saimnieciskajai darbībai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu vai uzlabošanu, un galvenokārt paredz investīcijas Latgales plānošanas reģionā esošajās

pašvaldībās (Rēzeknes pilsēta, Daugavpils pilsēta, Līvānu novads). Lai nodrošinātu minēto darbību īstenošanu, tiks veikti grozījumi MK 26.01.2010. noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai".

Pārskata periodā ir notikušas divas darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” Koordinācijas padomes sēdes (08.02.2012. un 13.06.2012.), kur 3.6.1.1.aktivitātes īstenošanas nodrošināšanai ir saskaņotas 2 pašvaldību attīstības programmas un apstiprinātas 7 projektu idejas.

Līdz 30.06.2012. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 72 par kopējo ERAF summu 162 368 629.46 LVL, kas veido 91.30 % no 3.6.1.1.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma (kopējais 3.6.1.1.aktivitātei pieejamais finansējums ir 209 216 720 LVL, tajā skaitā ERAF finansējums 177 834 211 LVL un nacionālais publiskais finansējums 31 382 509 LVL).

### **3.6.1.2.aktivitāte „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”**

Pārskata periodā saskaņā ar 2008.gada 4.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.615 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma „3.6.1.2.aktivitāti „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”” turpinājās iepriekš apstiprināto divu projektu īstenošana. Turpmāk jaunas projektu iesniegumu atlases izsludināšana nav plānota.

Līdz 30.06.2012. kumulatīvais īstenojamo projektu skaits ir divi projekti, kuru finansējuma summa veido 100% no 3.6.1.2.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma (kopējais 3.6.1.2.aktivitātei pieejamais finansējums ir 8 268 281 LVL, tajā skaitā ERAF finansējums - 7 028 040 LVL un nacionālais publiskais finansējums - 1 240 241 LVL).

### **3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”**

Pārskata periodā saskaņā ar 2010.gada 14.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.843 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”” tika turpināta 2011.gada 20.maijā uzsāktā ierobežota projektu iesniegumu pirmā atlases kārtā. 2012.gada pirmā pusgada laikā tika nosūtīti uzaicinājumi iesniegt projekta iesniegumus septiņām pašvaldībām. Pārskata periodā tika saņemti seši projekta iesniegumi, no kuriem trīs atrodas vērtēšanas procesā un trīs tika apstiprināti. Pārskata periodā tika noslēgtas piecas vienošanās ar finansējuma saņēmējiem par projekta īstenošanu (finansējuma apmērs 3 763 733.89 LVL).

2012.gada 8.maija Ministru kabineta sēdē tika atbalstīta virssaistību piešķiršana 17 876 000 LVL apmērā (Prot. Nr 25, 26.§) Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām, kas ir noteiktas kā finansējuma saņēmējas 3.6.2.1.aktivitātes ietvaros,

Virssaistību finansējuma sadalījums Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām 3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” tika balstīts uz darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” noteikto sadalījuma principu (pēc iedzīvotāju skaita):

<b>Pašvaldība</b>	<b>ERAF finansējums LVL</b>
-------------------	-----------------------------

Balvu novads	2 746 798
Ludzas novads	2 746 798
Krāslavas novads	2 746 798
Preiļu novads	2 441 603
Rēzeknes novads	3 836 802
Daugavpils novads	3 357 201
<b>Kopā:</b>	<b>17 876 000</b>

ERAF finansējuma atlikuma apguves nodrošināšanai turpināsies uzsāktā projektu iesniegumu atlases kārtā. Savukārt, virssaistību finansējuma apguves nodrošināšanai š.g. trešajā ceturksnī tiks izsludināta atsevišķa atlases kārtā, kur pašvaldībām būs iespēja pretendēt uz finansējumu ar projektiem, kas ir vērsti uz infrastruktūras uzturēšanas izdevumu samazinājumu pēc projekta realizācijas vai arī saimnieciskajai darbībai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu vai uzlabošanu, un paredz investīcijas iepriekš minētajās Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās. Lai nodrošinātu minēto darbību īstenošanu, tiks veikti grozījumi MK 14.09.2010. noteikumos Nr.843 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"".

Līdz 30.06.2012. kumulatīvais īstenojamo projektu skaits ir 5 par kopējo ERAF summu 1 907 320.00 LVL, kas veido 23.66% no 3.6.2.1.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma (kopējais 3.6.2.1.aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 9 484 399 LVL, tajā skaitā ERAF finansējums 8 061 738 LVL un nacionālais publiskais finansējums 1 422 661 LVL).

Pārskata periodā ir notikušas divas darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” Koordinācijas padomes sēdes (08.02.2012. un 13.06.2012.), kur 3.6.2.1.aktivitātes īstenošanas nodrošināšanai ir saskaņotas 6 pašvaldību attīstības programmas un apstiprinātas 5 projektu idejas.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kurās ir uzsākta projektu atlase (t.i., nosūtīti uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus vai publicēts paziņojums par projektu iesniegšanu), – par uzsākto projektu iesniegumu atlasu skaitu, plānoto atlases noslēguma laiku, finansējuma apmēru latos un procentos no DPP noteiktā, iekļaujot kopsavilkumu par projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu salīdzinājumā ar DPP plānoto.

### 1.3. Analīze par lielo projektu īstenošanas progresu

Atbilstoši KOMISIJAS REGULAI (ES) Nr. 832/2010 (2010. gada 17. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, VARAM pārziņā nav lielie projekti. Tomēr projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” pēc pirmā iepirkumu konkursu rezultātiem tika secināts, ka piedāvātā iepirkumu cena pārsniedz plānoto, un tika paredzēts, ka slēdzot visus iepirkumu līgumus, projekta kopējo izmaksu robeža pārsniegs 50 milj. EUR robežu, attiecīgi projekts būs uzskatāms par lielo projektu. Notika projekta pārvērtēšana un tika sagatavots un iesniegts FM un EK lielā projekta iesniegums

#### **3.4.1.4. aktivitāte**

##### **Projekts „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi.”**

Pārskata periodā Uzņēmējs informēja par konstatētajām atšķirībām piesārņojumu raksturojošo komponentu koncentrācijās Dienvidu sērskābā gudrona dīķa „0” slānī (salīdzinot iepirkuma dokumentācijā ietvertās analīzes (veiktas 2008.gadā) un Uzņēmēja 2011.gada novembrī un 2012.gada janvārī veiktās analīzes), kas rada papildu izmaksas „0” slāņa sanācijai. Uzņēmējs indikatīvi ir novērtējis, lai veiktu „0” slāņa attīrīšanu tam ir nepieciešami papildus 943 000,00 LVL. VARAM uzskata, ka Pretendenti, pieņemot, ka to kvalifikācija ir atbilstoša konkursa prasībām, bija jāapzinās, ka ūdeņu piesārņojuma kvantitatīvie rādītāji laika gaitā var mainīties un ka pastāv „0” slāņa „duļķošanās” risks, tādejādi jāizvēlas piemērotākā attīrīšanas metode. Iepirkuma nolikuma D4 pielikuma „Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” preambulā ir noteikts, ka „tiek sagaidīts, ka Pretendenta piedāvājums sanācijas darbiem sniegs visefektīvākās un progresīvākās darbības un tādas ekspluatācijas metodes, kurās parādīta konkrēto tehnisko paņēmieni praktiskā piemērotība pamata emisiju robežvērtību noteikšanai, kas paredzētas, lai novērstu un gadījumos, kad novēršana ir neiespējama, samazinātu emisijas ietekmi uz vidi kopumā, kā arī Pretendenta sagatavotajā tehniskajā piedāvājumā būs apkopoti svarīgākie LPTP (labāko pieejamo tehnisko paņēmieni) un ar šiem paņēmieniem saistītie emisijas/patēriņa līmeņi”. Ņemot vērā iepriekš minēto Uzņēmēja prasījums par papildu izmaksām, kas radušās, izmantojot Uzņēmēja izvēlēto sanācijas metodi, nevar tikt atzīts par pamatotām, jo netiek izpildīts Līgumā noteiktais „pieredzējuša uzņēmēja ar pienācīgu rūpību veiktas pārbaudes kritērijs”, kas ir priekšnoteikums Uzņēmēja prasības par papildu izmaksu kompensēšanu apmierināšanai. Pie tam neatbilstības piesārņojumu raksturojošo komponentu koncentrācijās, vismaz daļēji, ir izraisījušas Uzņēmēja veiktās darbības. Ievērojot saspringtos Projekta īstenošanas termiņus un to, ka kavēšanās Līguma izpildē var apdraudēt sekmīgu Projekta īstenošanu, VARAM (22.06.2012) ir pieprasījis Uzņēmēju SIA „Skonto būve” informēt mēneša laikā (skaitot no 22.06.2012) par gatavību turpināt pildīt Līgumā noteiktās saistības saskaņā ar līguma noteikumiem un Akceptētās Līguma summas ietvaros. Ja uzņēmējs izvēlēšies lauzt līgumu kopējā projekta ieviešana aizkavēsies par vairākiem mēnešiem, dēļ jaunas iepirkuma procedūras organizēšanas, līdz pusgada ziņojuma iesniegšanai uzņēmējs nav sniedzis precīzu atbildi par turpmāko līguma izpildi un būvniecības darbi objektā turpinās.



**Projekta īstenošanas progress.**

## 1. Projekta finanšu progress:

Valsts budžeta finansējuma izpilde no 01.01.2012. līdz 30.06.2012. ir 2 536 131.67 LVL.( 2012.gada valsts budžeta finansēšanas plāns 7 702 539 LVL; starpmaksājumi darbu izpildītājiem).

Atmaksas veiktas 2 340 532.42 LVL apmērā (ERAF finansējuma daļa).

## 2. Projekta fiziskais progress:

**Ziemeļu gudrona dīķis.**

Ir veikti Sagatavošanās darbi (tehniskā projekta sagatavošana, saskaņošana, apstiprināšana un akceptēšana, būvatļaujas saņemšana) 50 % apmērā no plānotā. Sagatavoti un apstiprināti likumu noteiktajā kārtībā visi nepieciešamie dokumenti sanācijas darbu un ar tiem saistīto pasākumu veikšanai. Uzsākta būvuzraudzība 2011.gada III ceturksnī. Uzsākti būvdarbi.

Paveiktie plānotie projekta rezultāti līdz pārskata perioda beigām:

1. Rekonstruēts 230 m pievadceļš:
  - veikta pievadceļa seguma remonts
  - paplašināts rekonstruējamais pievadceļš
2. Izbūvēts stāvlaukums

**Dienvidu dīķis.**

Ir pabeigti sagatavošanās darbi (tehniskā projekta sagatavošana, saskaņošana, apstiprināšana un akceptēšana, būvatļaujas saņemšana); Sagatavoti un apstiprināti likumu noteiktajā kārtībā visi nepieciešamie dokumenti sanācijas darbu un ar tiem saistīto pasākumu veikšana. Uzsākta būvuzraudzība 2011.gada III ceturksnī. Tiek veikti būvdarbi.

Paveiktie plānotie projekta rezultāti līdz pārskata perioda beigām:

1. Rekonstruēts 2000 m<sup>2</sup> pievadceļš:
  - veikta pievadceļa seguma remonts.
2. Rekonstruēts 5600 m<sup>2</sup> ceļš.
3. Uzstādīta 1 caurteka.

4. Izbūvēti 11 stāvlaukumi.
5. Būvlaukums 1800m<sup>2</sup> materiāla apstrādei/attīrīšanai.
6. Sagatavots būvlaukums 3366 m<sup>2</sup> materiāla apstrādei/neutralizācijai.
7. Izveidoti pagaidu ceļi 1963 m<sup>2</sup>.
8. Izveidota pagaidu materiālu novietne 2653m<sup>2</sup>.
9. Būvlaukums attīrīts no krūmiem/kokiem-0,50 ha.
10. Veikti 34% no gaisa attīrīšanas sistēmas kompleksa izbūves.
11. Uzstādītas attīrīšanas iekārtas slāņa Nr.0 likvidācijai, iekārtas papildinātas ar bloku.
12. Izveidota pontonu sistēma-1 komplekts
13. Emisijas savākšanas iekārtām nepieciešamās infrastruktūras (t.sk. tehnikas vienībām) izveide; Izveidota infrastruktūra emisijas savākšanas iekārtām-1 komplekts
14. Gaisa sūcēju sistēmas (t.sk. tehniskas vienībām) izveide; Izveidota gaisa sūcēju sistēma-1 komplekts
15. Izveidota gaisa attīrīšanas sistēma 49 % izpilde no 1 komplekta
16. Slāņu Nr.1, Nr.2 un Nr.3 sanācija; Ekskavēts un utilizēts slāņu Nr.1, Nr.2 un Nr.3 materiāls-no tā paveikts 3% apmērā
17. Slāņu pirmsapstrāde ar vertikālo frēzēšanu, 19000 m<sup>3</sup>;Ar vertikālo frēzēšanu veikta pirmsapstrāde 19000m<sup>3</sup> no 1 komplekta paredzētajiem darbiem ir paveikti 3%
18. Pirmsapstrādes materiāli (piemēram, dzēstais kaļķis); Iegādāti un piegādāti pirmsapstrādes materiāli-50%
19. Neutralizēti ekskavētie slāņi ar palīgmateriāliem, 30000m<sup>3</sup>-no tā paveikts 3%
20. Slāņu sagatavošana transportēšanai un transportēšana uz poligonu vai pārstrādes iekārtu, 30000m<sup>3</sup>-no tā paveikts 3 %
21. Teritorijas nožogojuma izbūve H=1,5m; Izbūvēts nožogojums-990m

Vienlaikus tiks risināta problēma ar projekta īstenošanas termiņu – vienošanās veidnē tas bija sākotnēji noteikts kā „ Projekta īstenošanas termiņš tiks noteikts Eiropas Komisijas lēmumā par Projekta apstiprināšanu noteiktais termiņš”, tomēr EK lēmums nesatur šādu termiņu un faktiski ir vienāds ar darbības programmas ieviešanas termiņu. Atbilstoši aktivitātes MK noteikumiem: „Finansējuma saņēmējs visas projekta aktivitātes īsteno četru gadu laikā pēc vienošanās noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam”. VARAM ir ierosinājis grozījumus MK noteikumos, lai paredzētu aktivitātes noteikumu atbilstību lielo projektu nosacījumiem attiecībā uz darbības termiņu, gan saistībā ar finansējumu, gan arī par finansējuma atlikuma izmantošanu.

Vienlaikus sniedzam informāciju par projektiem, kuri sākotnēji tika plānoti kā lieli projekti.

3.4.1.4 aktivitātes ietvaros tika paredzēts projekts „Liepājas Karostas kanāla attīrīšanas projekts” (sākotnēji – lielais projekts). Atbilstoši 02.03.2010. MK sēdē apstiprinātajiem darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma grozījumiem (MK 02.03.2010. protokols Nr. 11 56.§) 3.4.1.4.aktivitātei „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” samazināts pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un izveidota jauna **3.3.1.6. aktivitāte** „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”, ko plānots līdzfinansēt no KF līdzekļiem. 3.3.1.6. aktivitātē iekļautais projekts „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana” saskaņā ar grozījumiem vispārīgajā regulā (Padomes regula (EK) Nr.1083/2006) neatbilst lielo projektu pazīmēm - projektam kopējās izmaksas ir plānotas zem 50 milj. EUR . Aktivitātes īstenošana norit saskaņā ar 20.07.2010. MK noteikumiem Nr.662 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana. Pārskata periodā ir apstiprināts projekts, un 26.06.2012 ir noslēgts civiltiesiskais līgums. 2012.gada III ceturkšņa sākumā tiks grozīti MK noteikumi Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana" .

### **3.5.1.1 aktivitāte**

#### **„Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta”**

Civiltiesiskais līgums ir noslēgts 15.12.2010. Iepirkumu procedūru rezultātā tika konstatēts, ka piedāvājumu cenas ievērojami pārsniedz plānotās, tādēļ tika secināts, ka slēdzot visus Projektā paredzētos iepirkuma līgumus, tā kopējās izmaksas pārsniegs 50 milj. eiro un atbilstoši Padomes Regulai (EK) Nr.1083/2006 (2006.gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 projekts klasificējams kā lielais projekts, kas Pārskata periodā tika iesniegts VARAM, par ko tika dots pozitīvs atzinums un nosūtīts Finanšu ministrijai tālākais iesniegšanai un apstiprināšanai Eiropas Komisijai. Eiropas Komisija 2012.gada 26.jūnijā lielā projekta iesniegumu ir pieņēmusi un turpina tā vērtēšanu.

SIA „Rīgas ūdens” ir noslēdzis projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” komponentes „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mārupē” paredzēto līgumu ar SIA „Lakalme” par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mārupē būvdarbu autoruzraudzību (100 320.00 LVL bez PVN). Līdz EK lēmuma par lielā projekta īstenošanu (Pārejas periods), Projekta realizācija tiks finansēta no SIA „Rīgas ūdens” līdzekļiem un tā izmaksas Pārejas periodā netiks deklarētas.

#### **Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība”.**

Civiltiesiskais līgums ir noslēgts 25.10.2010. Ir veikta būvprojektu un tehnisko specifikāciju sagatavošana. Ir noslēgta daļa no būvdarbu līgumiem par kopējo summu 3 003 679. 19 LVL) projektā, un noslēgtajiem līgumiem norisinās projektēšanas darbi. Šobrīd ir pabeigti projektēšanas darbi Dzintaru un Kauguru ŪSI un uzsākti demontāžas darbi un būvdarbi-30.jūnijā tika izdota Jūrmalas pilsētas būvvaldes būvatļauja. Turpinās projektēšanas darbi Ķemeru un Jaundubultu ŪSI. Jaundubultu tehniskais projekts tika saskaņots. Turpinājās Ķemeru ŪSI Tehniskā projekta izstrāde, kas ir aizkavējusies, bet iekavētie darbi tiks atgūti būvdarbu laikā, veicot paralēli dažādus būvdarbu veidus. Līgumam „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 1.daļa Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos ; 2.daļa Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kauguros un Slokā; 3.daļa Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos – Valteros” vēl joprojām turpinājas iepirkuma procedūras. 2012.gada 4.aprīlī, kad notika iesniegto piedāvājumu atvēršana, tika konstatēts, ka visi iesniegtie piedāvājumi pārsniedz attiecīgai daļai plānoto budžetu. Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par uzvarētāju 3.iepirkuma daļai un Jūrmalas pilsētas dome ir apstiprinājusi papildus līdzekļu piešķiršanu būvdarbu līguma par iepirkuma 3.daļu īstenošanu, bet nav iespējams noslēgt līgumu, jo IUB ir iesniegta sūdzība, kas tiks izskatīta 4.jūlijā. Savukārt, 1. un 2. iepirkuma daļas nolikumu pārskatīja Iepirkuma komisija, lai varētu izsludināt atkārtotu iepirkuma konkursu.

### **„Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārtā”.**

Civiltiesiskais līgums ir noslēgts 14.09.2010. Ir veikta būvprojektu un tehnisko specifikāciju sagatavošana. Lielākā daļa projektā paredzēto līgumu noslēgti 2011.gada II ceturksnī. Kopumā ir noslēgti līgumi par kopējo summu 11 865 156.41 LVL projektā. Ir veikti arī civiltiesiskā līguma grozījumi Nr.1 un Nr.2. Tika aktualizēts tehniski ekonomiskais pamatojums, kas tika akceptēts Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijā. Uz tā pamata tika veikti civiltiesiskā līguma grozījumi Nr. 2 .Pārskata perioda sākumā turpinājas iepirkuma procedūra līgumā „Teteles ūdensgūtnes uzlabošana, iegūtā ūdens pārvades tīkla un attīrīšanas sistēmas būvniecība” un uz perioda pārskata beigām tika noslēgts arī būvniecības līgums. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve (1.-8., 10. un 12. posms) (id.Nr. VIDM 2010/37 KF) pretendentu piedāvātās cenas pārsniedza paredzamās līgumcenas. Attiecīgi līgumi netika noslēgti un tā rezultātā tika pārskatīti projektā veicamie darbu apjomi. Tika izsludināta atkārtoti iepirkuma procedūra līgumam „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jelgavā” (1.-4., 7.-8., 10. un 12. posms). Noslēgts būvniecības līgums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jelgavā (1.-4., un 12. posms)” un „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jelgavā (7.,8., un 10. posms)”, bet būvniecības līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jelgavā (5. un 6. posms)” izsludinātais iepirkums beidzies bez rezultāta. Būvdarbi uzsākti tikai vienā līgumā. Uz šo brīdi visi Projekta II kārtas plānotie iepirkumi ir veikti. Izvērtējot situāciju pēc jau veiktajiem iepirkumiem, tiek plānots neveikt 5.-6.posmā ŪKT izbūvi, par to gatavo precizējumus TEP, pēc tam arī grozījumus CVTL nr.3

### **„Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārtā”.**

Civiltiesiskais līgums ir noslēgts 10.09.2010.. Projektā ir noslēgti līgumu un no 2010. gada III ceturksņa norisinās būvdarbi. Kopumā projektā

intensīvi norisinās būvdarbi un ņemot vērā finansējuma saņēmēja norādīto izpildi, jau paveikta lielākā daļa no projektā plānotajiem darbiem. Būvdarbi jau ir realizēti 70.68 % apmērā. Projekta finansiālā izpilde kopumā ir 6 007 347.59 LVL. 2012. gada I pusgadā ir norisinājušies darbi tikai pie ūdensapgādes tīklu paplašināšanas un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanas.

Piezīme. Atbildīgā iestāde informāciju par katru tās pārziņā esošo lielo projektu sniedz pēc projekta apstiprināšanas atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Informāciju sniedz par projektu īstenošanas progresu kopumā (tai skaitā sniedz hronoloģisku paveikto darbu aprakstu sadalījumā pa iepirkuma līgumiem un nobīdēm no iepirkuma plāna, kā arī informāciju par galvenajām tehniskajām, finansiālajām un juridiskajām problēmām, kas radušās projektu ieviešanas gaitā, un par pasākumiem, kas veikti to novēršanai).

#### **1.4. Analīze par progresu Eiropas Savienības fondu apguvē pasākumu un prioritāšu līmenī**

Informācija par finanšu līdzekļu apguvi ir uzrādīta finanšu sadaļā. MK noteikumu grozījumu veikšanas mērķis un nepieciešamība norādīta 2.8 sadaļā.

##### **1.5.prioritāte „Administratīvā kapacitātes stiprināšana”**

###### **1.5.3.pasākums „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”**

1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” vērtējama pozitīvi un notiek atbilstoši plānotajam laika grafikam. Finansējuma saņēmējiem ir izmaksāts ESF fondu finansējums 3 569 392,00 LVL apmērā, kas ir 71,01% no 1.5.3. pasākuma kopējā finansējuma apjoma..

##### **3.1.prioritāte „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”**

###### **3.1.4.pasākums „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra”**

3.1.4.pasākuma „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” ieviešana ir vērtējama pozitīvi. Pārskata periodā tika turpināta projektu uzraudzība un uzsākta pēcuzraudzība, jo noslēgta lielākā daļa paredzēto projektu aktivitāšu.

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2012.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14, 26.§, TA-505) „Par informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2011.gada 31.decembrim” 8.punktā noteiktā uzdevuma – „izvērtējot 3.1.4.3.aktivitātes

„Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” un 3.1.4.4.aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” Eiropas Savienības fondu finansējuma apguvi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2012.gada 31.maijam ziņot Finanšu ministrijai par Eiropas Savienības fondu finansējuma atlikumu aktivitāšu ietvaros un turpmāko rīcību, lai nodrošinātu atlikuma pilnīgu apguvi” – izpildi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iesniedza izskatīšanai informatīvo ziņojumu „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu 3.1.4.3. un 3.1.4.4. aktivitāšu finansējuma atlikumiem un virsstaistību uzņemšanos” (01.06.2012 vēstules Nr. [4.1.6-02/8559](#)). Informatīvajā ziņojumā ir iekļauta informācija, ka ministrija izvērtēja 3.1.4.3. un 3.1.4.4.aktivitātes īstenošanas progresu, ERAF finansējuma apguvi un secināja, ka abās aktivitātēs ir bijusi liela projektu iesniedzēju interese, apjomīgs iesniegto projektu iesniegumu skaits un attiecīgi ir ievērojama ERAF finansējuma apguve. Lielākoties projektu īstenošana abās aktivitātēs ir pabeigta. Informācija par finansējuma pārdali no 3.1.4.4.aktivitātes uz 3.1.4.3.aktivitāti ir norādīta ziņojuma 1.2.sadaļā.

### **3.2.prioritāte „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”**

#### **3.2.2.pasākums „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”**

ERAF aktivitāšu ieviešana (3.2.2.pasākums „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”) ir vērtējama pozitīvi. 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros pakāpeniski tiek slēgtas vienošanās par projektu īstenošanu un tiek veikti vienošanās grozījumi. 2012.gada I ceturksnī tika pabeigta Valsts reģionālās attīstības aģentūras projekta „Elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība” ID Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/007 īstenošana. Valsts policijas projekta „Vienotais notikumu reģistrs” ID Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/013 aktivitāšu ieviešana tika pabeigta 2011.gada II ceturksnī, bet projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma atmaksa un pārbaude projekta īstenošanas vietā tika veikta 2012.gada I ceturksnī, kā arī pārskata periodā veikti vienošanās grozījumi par faktiski veiktajiem izdevumiem.

3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2.2.aktivitātes un 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros noslēgtas 47 vienošanās par kopējo ERAF summu 71 030 119,52 LVL, kas veido 73,3% no ES fondu finansējuma apakšaktivitātē. Kopējā noslēgto vienošanos ERAF summa 3.2.2.2.aktivitātē un 3.2.2.1.1.apakšaktivitātē veido 19.8% no 3.2.prioritātē pieejamā ERAF finansējuma (359 266 842,02 LVL).

### **3.4.prioritāte „Kvalitatīves vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”**

#### **3.4.1.pasākums „Vide”**

ERAF aktivitāšu ieviešanas progress (3.4.1. pasākums „Vide”) ir apmierinošs. Lēmumi par aktivitāšu saturu un finansējuma apjoma pārskatīšanu, aizkavēja aktivitāšu uzsākšanu. Pasākuma ietvaros iesniegtās sūdzības iepirkumu rezultātā, kas negatīvi ietekmē kopējo aktivitātes īstenošanas progresu, jo sūdzību izskatīšanas rezultātā ievērojami tiek kavēti plānotie līgumu noslēgšanas grafiki.Kopumā līdz pārskata perioda beigām ir noslēgti ir 308 līgumi. 2012 .gada I pusgadā noslēgti 53 līgumi, kas ir 17 % apmērā no kopējo līgumu skaita. Kopumā projektu ieviešana norisinās atbilstoši plānotajam. Pašlaik ir neskaidra situācija par projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” īstenošanas norisi un tikai 2012

III ceturksnī būs zināms vai projekts tiks turpināts tāpat kā līdz šim vai arī būs kādas izmaiņas. Papildus informācijai skatīt 1.3 sadaļu.

Papildus norādam progresu saistībā ar izmaksātajiem avansiem un to dzēšanu pasākuma ietvaros pa aktivitātēm/apakšaktivitātēm.

1.4.2. tabula „Avansa maksājumi un to dzēšana”

Aktivitāte/apakšaktivitāte	Avansa maksājumi (2009; 2010;2011-nav veikti) 2012	Avansa dzēšana (starpposma maksājumi- 2010 un 2011. nav veikti);2012	Avans atlikums	Piezīme
3.4.1.4.aktivitāte	0	0	0	Nav maksāti avansa maksājumi
3.4.1.5.1 apakšaktivitāte	306 861.60	0	0	05.2012Izmaksāts avansa maksājums projektam „Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija” 40% apmērā.

Tabula 1.4. „Avansa maksājumi un to dzēšana 3.4.1.1.aktivitātes un 3.4.1.5.2. un 3.5.1.2.3. apakšaktivitātes ietvaros”

Aktivitāte / apakšaktivitāte	Avansa maksājumi 2008.gadā	Avansa maksājumi 2009.gadā	Avansa maksājumi 2010.gadā	Avansa maksājumi 2011.gadā	Avansa maksājumi 2012.gadā	Dzēstie avansi uz 30.06.2012	Avansa atlikums uz 30.06.2012
3.4.1.1.aktivitāte	-	2 430 638,49	10 628 535,42	7 628 648,70	3 683 445,59	6 798 909,79	17 572 358,41
3.4.1.5.2.apakšaktivitāte	-	-	-	170 770,35	-	-	170 770,35
3.5.1.2.3. apakšaktivitāte	-	-	328 318,89	340 691,15	0,00	669 010,04	0,00

### 3.5.prioritāte „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana”

#### 3.5.1.pasākums „Vides aizsardzības infrastruktūra”

KF aktivitāšu ieviešana (3.5.1. pasākums „Vides aizsardzības infrastruktūra”) ir vērtējama pozitīvi. Pasākuma ietvaros apstiprināti projekti par 98.8.% no pasākuma ietvaros pieejamā finansējuma. Lielākais finansējuma apjoms pasākumā ir saistīts ar 3.5.1.1 aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”, kuras ietvaros jau ir apstiprināti 101 projekti 298 257 579.29 LVL apmērā. Ņemot vērā to, ka 3.5.1.1.aktivitātē daudzu projektu ietvaros pēc civiltiesisko līgumu vai vienošanos noslēgšanas ir identificēti ietaupījumi un ņemot vērā arī finansējuma atlikumu no iepriekšējām kārtām, un MK 08.05.2012. sēdes protokola Nr.25 26.§ piešķirtās virrstaistības 11 000 000 LVL apmērā, tiek

plānots veikt 5. atlases kārtu. Pasākuma ietvaros aktivitāte būvdarbu procesā (3.5.1.1. aktivitāte) 2012.gada pirmajā pusgadā, sākoties siltajiem laika apstākļiem, norisinājās paātrinātā tempā un plānots, ka jau 2012.gada III un IV ceturksnī liela daļa būvdarbu būs jau pabeigta, kaut arī dažos objektos ir vērojams kvalificētu darbspēka trūkums. Kopumā aktivitātē jau ir pabeigti 17 projekti. Apakšaktivitātē 3.5.1.2.1 ir jau pabeigti 33 projekti. Plānots, ka 2012.gadā tiks pabeigti 11 projekti. Apakšaktivitātē 3.5.1.2.2. plānots pabeigt 4 projektus līdz 2012.gada beigām. Aktivitātēs 3.5.1.4. un 3.5.1.3. šogad neplāno pabeigt projektus. 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes ietvaros pārskata periodā tika pabeigti 3 projekti.

Papildus norādam progresu saistībā ar izmaksājumiem avansiem un to dzēšanu pasākuma ietvaros pa aktivitātēm.

1.4.1. tabula "Izmaksātie avansa maksājumi un to dzēšana"

Aktivitāte / apakšaktivitāte	Avansa maksājumi 2009	Avansa maksājumi 2010	Avansa maksājumi 2011	Avansa maksājumi 2012	Avansa dzēšana (starpposma maksājumi) 2009; 2010 un 2011;2012	Avansa atlikums	Piezīmes
3.5.1.1. aktivitāte	23 866 207.09	55 740 430.09	5 418 701.75	0	35 484 008,35	45 977 134,81 <sup>2</sup>	Ziņojuma sadaļas 2.5; 4.5; 1.6; 2.3. Avansa dzēšanas apjoms mazākā apjomā nekā tika plānots, jo netika iesniegti starpmaksājumi sākotnēji plānotajā apmērā.
3.5.1.2.1. apakšaktivitāte	1 270 246,92	0	1 374 136.14	0	1 235 526,57	1 295 494,15 <sup>1</sup>	Ņemot vērā atsaucē Nr.1 minēto informāciju un to, ka aktivitātes ietvaros pārsvarā ir tikai viens maksājuma pieprasījums, kurš ir gan kā pirmais, gan kā pēdējais maksājums, tad avansa dzēšanas process ir ilgstošs.
3.5.1.2.2. apakšaktivitāte	5 643 589.84	2 935 744,20	1 824 736.81	0	4 987 985,91	5 411 534,75 <sup>3</sup>	2.kārtas projektu ietvaros avansa dzēšana nav uzsākta, jo tikai 2011.gada sākumā ir uzsākta to īstenošana – izsludināti iepirkumi projektu ietvaros. Attiecīgi līdz 2012.gadam tiks veikti starpmaksājumi, avansa dzēšana uzsāksies 2012.gada nogalē un 2013. gadā. Avansa dzēšanas notikušas projektam „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” un „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārtā. Poligona „Daibe” infrastruktūras pilnveidošana”, bet Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas projektam tā notikusi mazākā pamērā nekā sākotnēji plānots. Turklāt tika plānots, ka avansa dzēšana tiks veikta arī projektā „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventpils reģionā II kārtā - poligona „Pentūļi” infrastruktūras pilnveidošana” un „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā - poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošanas”; „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"bet starpmaksājumi netika iesniegti atbilstošā apjomā, lai avansa dzēšanu uzsāktu.

<sup>1</sup> daudzos šīs aktivitātes projektos faktiskās projektu vērtības bija mazākas, nekā sākotnēji apstiprinātais finansējums, kā rezultātā dažos gadījumos izmaksātā avansa summa pat pārsniedza faktiskās projekta izmaksas. Tādā gadījumā FS ir veicis līdzekļu atmaksu valsts budžetā 113 362.34 LVL apmērā, tādējādi nodrošinot izmaksāto avansu dzēšanu bez starpposma maksājumiem. Par šo summu samazināts avansa atlikums.



<sup>2</sup> 3.projektos šīs aktivitātes projektos faktiskās projektu vērtības bija mazākas, nekā sākotnēji apstiprinātais finansējums, kā rezultātā dažos gadījumos izmaksātā avansa summa pat pārsniedza faktiskās projekta izmaksas. Tādā gadījumā FS ir veicis līdzekļu atmaksu valsts budžetā 3 564 195.77 LVL apmērā, tādējādi nodrošinot izmaksāto avansu dzēšanu bez starpposma maksājumiem. Par šo summu samazināts avansa atlikums.

<sup>3</sup> Vienā projektā faktiskā projekta vērtība bija mazāka nekā sākotnēji plānots, kā rezultātā FS ir veicis līdzekļu atmaksu valsts budžetā 4 550.19 LVL apmērā (projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/004 ietvaros)

### 3.6.prioritāte „Policentriska attīstība”

3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” ieviešana vērtējama kā laba.

#### 3.6.1.pasākums „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētregionu attīstībai”

3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētregionu attīstībai” ieviešana vērtējama pozitīvi un notiek atbilstoši plānotajam laika grafikam, pārskata periodā turpinās projektu uzraudzība. Finansējuma saņēmējiem ir izmaksāts ES fondu finansējums 129 548 963,55 LVL apmērā, kas ir 70,08% no 3.6.1. pasākuma kopējā finansējuma apjoma.**3.6.2.pasākums „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai”**

3.6.2.1.aktivitātes ietvaros pārskata periodā tika turpināta pirmā kārtā projektu iesniegumu atlasei. Informācija par pārskata periodā prioritātes ietvaros veiktajām izmaiņām ir norādīta ziņojuma 1.2.sadaļā. 3.6.2.pasākuma „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” ieviešana vērtējama pozitīvi un notiek atbilstoši plānotajam laika grafikam, pārskata periodā turpinās projektu iesniegumu atlase. Finansējuma saņēmējiem ir izmaksāts ESF fondu finansējums 795 042,97 LVL apmērā, kas ir 9,86% no 3.6.2. pasākuma kopējā finansējuma apjoma.

#### 1.4.2. tabula ” Izmaksātie avansa maksājumi un to dzēšana”

Aktivitāte/apakš aktivitāte	Avansa maksājumi 2009	Avansa maksājumi 2010	Avansa maksājumi 2011	Avansa maksājumi 2012	Avansa dzēšana (starpposma maksājumi) 2009; 2010 un 2011;2012	Avansa atlikums	Piezīmes
3.6.1.pasākums	34 990 211,61	41 719 383,03	11 234 675,27	836 110.32	48 352 531.26	37 880 650.06	-
3.6.1.1.aktivitāte	34 990 211,61	41 219 383,03	10 732 115,27	0	48 337 766.91	36 056 744.09	Kumulatīvi izmaksāto avansu apjoms ir 86 941 709,91 LVL (t.sk., atmaksātie avansi dēļ vienošanās laušanas ir 2 547 198.91 LVL).
3.6.2.1. aktivitāte	0	0	0	836 110.32	0	836 110.32	

3.6.1.2.aktivitāte	0	500 000,00	502 560,00	0	14 764,35	987 795,65	-
--------------------	---	------------	------------	---	-----------	------------	---

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitāšu ieviešanas kopējo dinamiku pasākumu un prioritāšu līmenī. Informāciju sniedz tikai tās atbildīgās iestādes, kuru pārziņā ir prioritāšu un pasākumu ieviešana.

### 1.5. Aktivitāšu ieviešanas rīcības plāns nākamajam pusgadam

VARAM administrējamām ES fondu aktivitātēm plānots nodrošināt to īstenošanu un efektīvu uzraudzību, apstiprināto projektu ieviešanas administrēšanu.

#### 2012.gada otrajā pusgadā plānots turpināt šādu VARAM administrējamo ES fondu aktivitāšu ieviešanu un uzraudzību:

**1.5.3.1.aktivitātē** „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, t.sk., projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. Turpmāk jaunas projektu iesniegumu atlases izsludināšana nav plānota.

**1.5.3.2.aktivitātē** „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, t.sk., projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. Turpmāk jaunas projektu iesniegumu atlases izsludināšana nav plānota.

**3.1.4.4.aktivitātē** „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, t.sk., projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. Turpmāk jaunas projektu iesniegumu atlases izsludināšana nav plānota.

**3.1.4.3.aktivitātē** „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” plānots nodrošināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību (t.sk. turpināt projektu iesniegumu atlases ietvaros apstiprināto projektu ieviešanas uzraudzību, ierobežotās projektu iesniegumu atlases individuālo uzaicinājumu ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu un vienošanos par projektu īstenošanu noslēgšanu).

2012.gada 8.maija Ministru kabineta sēdē tika atbalstīta virssaistību piešķiršana 11 220 679 LVL apmērā (Prot. Nr 25, 26.§), attiecīgi palielinot aktivitātes ERAF kopsummu līdz 32 224 850 LVL. 3.1.4.4.aktivitātes ERAF finansējuma atlikuma un virssaistību finansējuma apguves nodrošināšanai š.g. trešajā ceturksnī tiks izsludināta atsevišķa atlases kārtā, kur pašvaldībām būs iespēja pretendēt uz finansējumu ar projektiem, kas galvenokārt ir vērsti uz jaunu bērnu vietu izveidi pirmsskolas izglītības iestādēs. Lai nodrošinātu minēto darbību īstenošanu, tiks veikti grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā, MK 22.07.2008. noteikumos Nr.584 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros"" un MK 15.09.2008. noteikumos Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma

3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai".

#### **3.2.2.1.1.apakšaktivitātē „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”**

Plānots turpināt apakšaktivitātes īstenošanu un uzraudzību (2012.gada 2.pusgadā plānots: veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes 1. un 2. kārtas īstenošanu (grozījumi tiks veikti, lai precizētu finansējuma apmēru 1. un 2.kārtas projektiem, papildinātu 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros īstenojamo projektu sarakstu ar jaunu projekta tēmu - „Informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai”, precizētu normas attiecībā uz sarunu procedūru ierobežošanu 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros, precizētu cilvēkstundu likmju apmērus u.c.), turpināt apstiprināto projektu ieviešanas administrēšanu un nodrošināt jauno projektu iesniegumu vērtēšanu). Plānots līdz 2012.gada 31.augustam sniegt informāciju Ministru kabinetam par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes īstenošanas progresu, papildus uzmanību pievēršot projektu, kuros konstatēts īstenošanas risks, ieviešanas statusam, un izvērtēt 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ieviešanas plānus un par šo izvērtējumu iesniegt informatīvo ziņojumu Ministru kabinetā līdz 2012.gada 31.augustam.

#### **3.2.2.2.aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”**

ietvaros 2012.gada 2.pusgadā plānots uzaicināt Valsts reģionālās attīstības aģentūru iesniegt projekta iesniegumu, veikt projekta iesnieguma izvērtēšanu un uzraudzīt projekta ieviešanu.

2011.gada 11.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.792 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2.aktivitātes "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" ietvaros tika veikta pašvaldību aptauja par vajadzībām interneta punktu nodrošināšanai, kā arī aptaujas rezultātu analīze, kas tika iesūtīta atbildīgajā iestādē.

Apkopjot 3.2.2.2.aktivitātes "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" ietvaros veiktās pašvaldību aptaujas datus, tika secināts, ka 90% no visām Latvijas pašvaldībām (izņemot Rīgu) ir apliecinājušas savu vēlmi sadarboties projekta īstenošanā. Veicot pašvaldību sniegtās informācijas analīzi, ir konstatēta nepieciešamība veikt grozījumus MK noteikumos Nr.792 attiecībā uz publisko interneta pieejas punktu skaita ierobežojumu katrā republikas pilsētā (izņemot Rīgu), novadā vai novada teritoriālajā vienībā (pilsētā, pagastā) un attiecībā uz iespēju diferencēt publisko interneta pieejas punktu ietvaros nodrošināmos pakalpojumus, lai nodrošinātu aktivitātes efektīvu īstenošanu – atbildīgā iestāde plāno grozījumus izstrādāt 2012.gada 2.pusgadā.

#### **3.3.1.6. aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”**

Nav plānots izsludināt projektu atlases kārtas.

**3.4.1.1. aktivitāte. Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”** ietvaros plānotas projektu iesniegumu atlases 7. kārtas uzsākšana līdz 2012. gada III ceturksnim Pieejamais ERAF finansējums paredzēts 5 802 962 LVL apmērā atbilstoši ES fondu aktivitāšu ieviešanas plānam par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim. Turpinās apstiprināto projektu ieviešana. Tika plānots 2012.gadā veikt grozījumus aktivitātes īstenošanas MK noteikumos, kuros būs paredzēts veikt finansējuma pārdali starp reģioniem, grozīt kritērijus, piešķirot augstāku prioritāti tiem reģioniem, kuriem līdz šim ir zemākā finansējuma apguve (Zemgale, Latgale). Pārskata periodā ir sagatavots MK noteikumu projekts, kurā paredz 7. atlases kārtu un netiks ieviesta finansējuma pārdale starp reģioniem un prioritāte arī netiks nevienam reģionam piešķirta. Plānots nosūtīt MK noteikumu projektu 2012.gada III ceturkšņa sākumā saskaņošanai (FM un TM).

**3.4.1.3.aktivitātē „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”**

Vairs nav paredzēts izsludināt jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas, tiks turpināta 1 apstiprinātā projekta ieviešana.

**3.4.1.4. aktivitāte „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”**

Aktivitātes ietvaros turpinās apstiprināto projektu ieviešana. Nav paredzētas projektu iesniegumu atlases kārtas.. Tiks pieņemts lēmums, kādām aktivātēm vai projektiem tiks novirzīts ietaupītais finansējums 392 447 LVL apmērā, kas bija paredzēts projektam „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 2.kārta”

**3.4.1.5.1.apakšaktivitātes „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos”.**

Plānots nodrošināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību (t.sk. turpināt ierīkš apstiprināto projektu ieviešanas uzraudzību). Turpināsies 5 apstiprināto projektu ieviešana.

**3.4.1.5.2.apakšaktivitātē „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”**

Tiek plānota 3. atlases kārtā ar ERAF finansējumu 1 133 624 LVL. Sakarā ar šo tika sagatavots MK noteikumu projekts, kurā ir paredzēta 3 atlases kārtā. Plānots nosūtīt to uz saskaņošanu(FM un TM) jūlijā. Paredzēts, ka 3. Atlases kārtā būs atklāta iesniegumu atlases kārtā.

**3.5.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”.**

Aktivitātes ietvaros šobrīd apstiprināti 101 projekti, no kuriem 17 projekti ir pabeigti un turpinās 84 projekta ieviešana. Plānots izsludināt 5. atlases kārtu 2012. gada IV ceturksnī.

**3.5.1.2.1. apakšaktivitātē „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija”**

Tā kā ar MK 08.05.2012. sēdes protokola Nr.25 26.§ ir piešķirtas virssaistības 782 839 LVL apmērā, tad aktivitātes ietvaros tiek plānota projektu iesniegumu atlases 4.kārta.

#### **3.5.1.2.2. apakšaktivitātē „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”**

Šobrīd nav plānots izsludināt jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas. Turpinās 11 projektu ieviešana, 2 projekti pabeigti.

#### **3.5.1.2.3. apakšaktivitātē „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”**

Nav plānotas projektu pietiekumu atlases kārtas.

#### **3.5.1.3. aktivitātē „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”**

Nav plānots izsludināt jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas.

#### **3.5.1.4. aktivitātē „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”**

Tā kā ar MK 08.05.2012. sēdes protokola Nr.25 26.§ ir piešķirtas virssaistības 130 000 LVL apmērā, tad plānots izsludināt jauno 4. projektu iesniegumu atlases kārtu līdz 2012. gada IV ceturksnim izmantojot radušos ietaupījumu projektu ietvaros un piešķirtās virssaistības (4. kārtas Kohēzijas fonda finansējums 158 236 LVL+ 116 965 LVL, kā arī valsts budžeta finansējums 15 083 LVL + 13 035 LVL). Paredzēts, ka 4. kārtā būs tikai viens VVD projekts.

#### **3.6.1.1.aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”**

Plānots nodrošināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību.

. ERAF finansējuma atlikuma apguves nodrošināšanai turpināsies uzsāktā ceturkā projektu iesniegumu atlases kārtā. Savukārt, virssaistību finansējuma apguves nodrošināšanai š.g. trešajā ceturksnī tiks izsludināta atsevišķa atlases kārtā, kur pašvaldībām būs iespēja pretendēt uz finansējumu ar projektiem, kas ir vērsti uz infrastruktūras uzturēšanas izdevumu samazinājumu pēc projekta realizācijas vai arī saimnieciskajai darbībai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu vai uzlabošanu, un galvenokārt paredz investīcijas Latgales plānošanas reģionā esošajās pašvaldībās (Rēzeknes pilsēta, Daugavpils pilsēta, Līvānu novads). Lai nodrošinātu minēto darbību īstenošanu, tiks veikti grozījumi MK 26.01.2010. noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai".

### **3.6.1.2.aktivitātē „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”**

Plānots nodrošināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību (t.sk. turpināt ierobežotajā projektu iesniegumu atlasē apstiprināto projektu ieviešanas uzraudzību). Nākamajā pārskata periodā VARAM turpinās darbu pie grozījumu Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.615 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma „3.6.1.2.aktivitāti „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” īstenošanu” izstrādes un saskaņošanas.

### **3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”**

Plānots nodrošināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību (t.sk. turpināt ierobežotās projektu iesniegumu pirmajā atlasē iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu un vienošanos par projektu īstenošanu noslēgšanu, kā arī apstiprināto projektu ieviešanas uzraudzību).

ERAF finansējuma atlikuma apguves nodrošināšanai turpināsies uzsāktā projektu iesniegumu atlasē kārta. Savukārt, virsstaistību finansējuma apguves nodrošināšanai š.g. trešajā ceturksnī tiks izsludināta atsevišķa atlasē kārta, kur pašvaldībām būs iespēja pretendēt uz finansējumu ar projektiem, kas ir vērsti uz infrastruktūras uzturēšanas izdevumu samazinājumu pēc projekta realizācijas vai arī saimnieciskajai darbībai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu vai uzlabošanu, un paredz investīcijas iepriekš minētajās Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās. Lai nodrošinātu minēto darbību īstenošanu, tiks veikti grozījumi MK 14.09.2010. noteikumos Nr.843 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"".

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kuras plānots uzsākt nākamajā pusgadā, kā arī par jau uzsākto aktivitāšu progresu plānojumu attiecībā uz rādītāju sasniegšanu un/vai to progresu veicinošiem pasākumiem nākamajā pusgadā.

## **1.6. Konstatētās galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai**

### **1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”**

1.5.3.1.aktivitātes ietvaros konstatēts, ka atsevišķās pašvaldībās nav iespējams piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, prasībām kādas definētas projekta iesniegumā. Lai ievērotu projekta iesniegumā noteiktos speciālistu atlasē kritērijus, pašvaldības vairākkārt izsludina konkursu uz vakanto speciālista amatu. Atkārtoto vakancu konkursu dēļ rodas izmaiņas projekta īstenošanas laika grafikos. Jauna speciālista piesaiste ir jāveic gadījumos, ja esošais speciālists projekta ietvaros dodas pirmsdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā, kā rezultātā jāpagarina projekta īstenošanas termiņš par

posmu, kamēr darbā tiek pieņemts jauns speciālists.

### **1.5.3.2.aktivitāte „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”**

1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros lielākās problēmas saistītas ar ekspertu iepirkumu rezultātā radušos ekonomiju, jo projekta neparedzēto izmaksu pozīcijām noteikts ierobežojums 5% apmērā no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, kuras automātiski samazinās, samazinoties ekspertu pakalpojuma izmaksām. 2011.gada 1.decembrī stājās spēkā grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā, kas turpmāk nosaka pašvaldību ilgtermiņa attīstības stratēģiju kā vienu no teritorijas plānošanas dokumentiem. Ņemot vērā minēto, 1.5.3.2.aktivitātes projektu īstenotāji ierosina grozījumus projekta termiņa pagarināšanai, iekļaujot papildus aktivitāti – ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrāde, jo nav iespējams izstrādāt pašvaldību attīstības programmas un teritorijas plānošanas dokumentāciju, kamēr netiek izstrādāta pašvaldības vienota ilgtermiņa attīstības stratēģija.

**3.1.4.4.aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”, 3.6.1.2.aktivitātē „Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstība” un 3.6.2.1. aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”** pārskatā periodā nav konstatētas būtiskas problēmas

**3.1.4.3.aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” un 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”**

Aktivitāšu 3.1.4.3. "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros" un 3.6.1.1. "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros vairākiem finansējuma saņēmējiem rodas situācijas, kad projektus nav iespējams realizēt maksimāli noteiktajā īstenošanas termiņā sakarā ar projektu ietvaros veicamo būvniecības darbu līgumu laušanu un jaunu iepirkuma procedūru izsludināšanas nepieciešamību. Piemēram šāda situācija ir izveidojusies Tukuma novada domes projektā Nr. 3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/009 „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tukumā”. Atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.419 VARAM un VRAA izvērtē pašvaldību iesniegto projektu īstenošanas termiņa pagarinājumu lietderību un pamatotību, kā arī atbilstību iepriekšminēto MK noteikumu regulējumam. VARAM un VRAA veic regulāru monitoringu un ir identificējuši papildus riskus attiecībā uz MK noteikumos Nr.419 veiktajiem grozījumiem par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 24 mēnešiem no sākotnēji projektā plānotā īstenošanas termiņa.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.91 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"” 19.punkta regulējumam projekta ietvaros radušais izmaksu pieaugums nav iekļaujams projektā kā neattiecināmās izmaksas. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija sēdes protokola Nr.40 43.§ 4.punktu atvasinātas publiskas personas, kas ir ES fondu finansējuma saņēmēji, lai segtu pamatota sadārdzinājuma izmaksas, var saņemt aizņēmumu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Līdz ar to šādos gadījumos VRAA pārbauda pašvaldību sniegto informāciju balstoties uz šādiem principiem:

1. izmaksas nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai un ir atbalstāmas, jo tieši saistītas ar projekta darbību īstenošanu;
2. izmaksu pieaugums radies, pamatojoties uz atbilstoši Publisko iepirkumu likumam veiktas iepirkuma procedūras rezultātu;
3. izmaksu pieaugums pamatots ar neatkarīga būvniecības eksperta slēdzieni.

Pēc VRAA atzinuma saņemšanas, VARAM sniedz informāciju Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu padomei, ja pašvaldība ir vērsusies tajā aizdevuma saņemšanas nolūkos.

### **3.2.2.1.1.apakšaktivitāte „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”**

Ministru kabinets 2012.gada 3.aprīlī (prot.Nr.18, 31.§) ir pieņēmis informatīvo ziņojumu par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu īstenošanu (turpmāk – ziņojums). Šim ziņojumam pievienotā protokollēmuma 2. punktā IZM ir dots uzdevums līdz 2012. gada 8. maijam iesniegt informāciju Ministru kabinetam par turpmāko rīcību, lai novērstu risku, ka projekta „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 (turpmāk – VIIS) un projekta „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 (turpmāk – skolas.lv) īstenošana pārsniedz projekta iesniegumā noteikto termiņu, vai informēt Finanšu ministriju, VARAM un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projektu turpmākas īstenošanas pārtraukšanu, kā arī iesniegt informāciju, vai VIIS un skolas.lv pārtraukšanas vai neīstenošanas noteiktajā termiņā gadījumā tiks negatīvi ietekmēti 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes saistošo pirmās un otrās kārtas projektu īstenošana vai to darbības. VARAM vērs uzmanību uz to, ka līdz šim brīdim iepriekšminētais uzdevums nav izpildīts un Ministru kabinets nav informēts par VIIS un skolas.lv tālāku īstenošanu. Ievērojot minēto, VARAM lūgs IZM līdz 2012. gada 9. augustam sniegt informāciju par to, vai iepriekšminētos projektus ir plānots īstenot, vai arī ir paredzēta to īstenošanas pārtraukšana.

Turklāt 2012. gada 26. jūnijā IZM notika sanāksme par skolas.lv turpmāku īstenošanu. Šajā sanāksmē tika panākta vienošanās, ka IZM izstrādās un iesniegs savus priekšlikumus, lai turpinātu skolas.lv īstenošanu. VARAM norāda, ka no IZM nav saņemti nekādi priekšlikumi par skolas.lv turpmāku īstenošanu.

VARAM arī norāda, ka gan VIIS, gan skolas.lv īstenošanas termiņi ir pagarināti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un kavēšanās ar iepriekšminētās informācijas sniegšanu var ietekmēt to īstenošanu, proti, abu iepriekšminēto projektu īstenošanas termiņus vairs nebūs iespējams atkārtoti pagarināt.

Papildus ziņojumā ir norādīts, ka, ja VIIS netiek īstenots, tad paliek nerealizēti arī skolas.lv un projekts „Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2. kārta” Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/020 (turpmāk – VPIS), jo šo projektu īstenošana ir atkarīga no Valsts izglītības informācijas sistēmas ietvaros izstrādājamiem reģistriem un datu apmaiņas interfeisiem, kā arī koplietošanas komponentēm, piem., autentifikācijas un autorizācijas funkcionalitātes. Savukārt, ja skolas.lv netiek īstenots, tad paliek daļēji nerealizēta arī Valsts izglītības informācijas sistēmas un Valsts pārbaudījumu



informācijas sistēmas plānotā funkcionalitāte, jo caur skolas.lv plānots nodrošināt virkni Valsts izglītības informācijas sistēmai un Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmai nepieciešamo biznesa procesu izpildi. Ievērojot minēto, VARAM lūgs IZM līdz 2012. gada 9. augustam sniegt informāciju par to, vai ir plānots īstenot VPIS, vai arī ir paredzēta tā īstenošanas pārtraukšana. Tāpat VARAM ir lūdzis IZM sniegt informāciju par plānotā 2.kārtas projekta „Skolu portāla izveide – 3.kārta” īstenošanu.

2012. gada 11. jūnijā VARAM nosūtīja vēstuli Nr. 14-6/9041 „Par komercdarbības atbalstu” ar lūgumu IZM sniegt informāciju par to, vai sadarbība ar komersantu nebūs pretrunā Komercdarbības atbalsta kontroles likumam. IZM nav sniegusi atbildi uz šo vēstuli. Ievērojot minēto, VARAM lūgs līdz 2012. gada 9. augustam sniegt atbildi uz iepriekšminētajā vēstulē uzdoto jautājumu.

Papildus IZM tika lūgts sniegt viedokli saistībā ar minēto projektu funkcionalitātes pārklāšanos ar komersantu piedāvātajiem pakalpojumiem – vai izglītības nozares informācijas, tai skaitā, personas datu un sensitīvo datu atrašanās komersantu rīcībā atbilst izglītības nozares politikai un nerada risku informācijas drošībai un tās iegūšanas nepārtrauktībai.

Saskaņā ar 03.04.2012. MK sēdes protokola Nr.18 31.§ 2.punktā noteikto Veselības ministrija (projekts Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/003 "Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides pirmais posms"), Ekonomikas ministrija (projekts Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 "Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde") un Kultūras ministrija (projekts Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/016 "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta") sagatavoja un Ministru kabinetā iesniedza informāciju par turpmāko rīcību, lai novērstu risku, ka attiecīgo projektu īstenošana pārsniedz Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes 1.kārtas īstenošanu noteikto termiņu. Ņemot vērā ministriju sniegto informāciju, projektos tika novērsta augsta riska esamība neiekļauties noteiktajā termiņā, taču atbildīgā iestāde plāno līdz 2012.gada 31.augustam atkārtoti izvērtēt un sniegt informāciju Ministru kabinetam par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes īstenošanas progresu, papildus uzmanību pievēršot projektu, kuros iepriekš konstatēts īstenošanas risks, ieviešanas statusam.Detalizētāka informācija iekļauta 2.5 sadaļā.

Saskaņā ar 03.04.2012. MK sēdes protokola Nr.18 31.§ 4.punktā noteikto, ministrijām, kuru pārziņā ir otrās kārtas projektu īstenošana, informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksti jāiesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā līdz 08.06.2012, bet informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu par projekta tēmu „Skolu portāla izveide – 3.kārta” – līdz 08.07.2012.

Detalizētāka informācija par iepriekšējā ziņojumā iekļauto problēmu risinājumiem projektos Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004; Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/003 un 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/016, kuru aktivitāšu ieviešanas nobīde radīja risku īstenot projektus 21.07.2008. MK noteikumos Nr.576 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” noteiktajā maksimāli pieļaujamajā termiņā iekļauta ziņojuma 2.5.sadaļā.

Iepriekšējā ziņojumā iekļautie risinājumi, lai novērstu projektu īstenošanas kavēšanos iepirkumu problēmu dēļ, tikai daļēji mazinājuši problēmu, jo arī šajā pārskata periodā problēmas iepirkumos konstatētas visbiežāk, uz tām progresa pārskatos norādījuši arī finansējuma saņēmēji.

Lai nodrošinātu efektīvāku projektu ieviešanu un kvalitatīvāku projektu rezultātu sasniegšanu, regulāri tiek rīkotas sanāksmes, kurās atbildīgā iestāde

sadarbībā ar finansējuma saņēmējiem IT nozares pārstāvjus iepazīstina ar plānoto projektu būtību un uzklausa IT nozares pārstāvju sniegtos komentārus un priekšlikumus par tiem. Ir rīkotas sanāksmes par šādiem projektiem:

- „Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība” elektroniskās iepirkumu sistēmas darbības koncepcijas aprakstu”;
- „Ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu apmaiņas formāta izveide telpiskās un teritorijas plānošanas vajadzībām saskaņā ar INSPIRE direktīvu”;
- „Fizisko un juridisko personu un publiskās pārvaldes iestāžu datu apmaiņa ar Eiropas Savienības dalībvalstu informācijas reģistru tīklu (single Accesspoint)”;
- „Centralizēts iesniegums (jautājums) valsts pārvaldes iestādei vai pašvaldībai, izmantojot portālu [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv)”;
- „Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības nodrošināšana e-vidē”;
- „Daudzvalodu korpusa un mašintulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai”.

Detalizētāka informācija par problēmām projektu dzīves ciklā norādīta ziņojuma 2.5. sadaļā, informācija par finansējuma saņēmēju progresa pārskatos iekļautajām problēmām norādīta ziņojuma 4.5.sadaļā.

#### **3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”**

Pārskata periodā netika konstatētas būtiskas aktivitāšu uzsākšanas problēmas. Detalizētu aprakstu par problēmām aktivitāšu ieviešanā skatīt 2.5.sadaļā

#### **3.4.1.3. aktivitāte „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”**

Aktivitātes vienīgā projekta „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide” iesniegums VARAM apstiprināts 04.10.2011. (iesniedzējs Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs). Pirmā iepirkuma procedūra beidzās bez rezultātiem, jo piedāvājumu summas pārsniedza pieejamā finansējuma apjomu, savukārt iepirkums tehniskai uzraudzībai ir beidzies ar rezultātu un ir apstiprināts izpildītājs.

Pārskata periodā turpinājās sagatavošanās darbi atkārtotam iepirkumam (FIDIC Dzeltenā grāmata), tai skaitā tika turpināts pārstrādāt iepirkuma dokumentāciju. Plānots, ka jauna iepirkuma procedūras izsludināšana norisināsies 2012.gada III ceturksnī.

#### **3.4.1.4. aktivitāte „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”**

Projekts „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1. kārtā” netika iesniegts pēc atkārtotā uzaicinājuma un turpmāk finansējums tam netiek piešķirts, pārskata periodā joprojām tiek lemts par citu piesārņojošo vietu iekļaušanu šīs aktivitātes projektu sarakstā par ko precīzāk aprakstīts 1.2 sadaļā. Papildus tiek vērtēts vai ietaupītos līdzekļus nebūtu lietderīgi novirzīt citām aktivitātēm.

#### **3.3.1.6. aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”**

Veikti grozījumi 10.02.2012 Ministru kabineta noteikumi nr.662 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana””. Papildināti projekta attiecināmās un neattiecināmās

izmaksas, vērtēšanas kritēriji, projekta īstenošanas nosacījumi. Tika arī noteikts, ka iepirkuma procedūru veic finansējuma saņēmējs un ir arī pagarināts iepirkuma veikšanas periods.

#### **3.4.1.5.1.apakšaktivitāte „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos”**

Veikti 27.09.2011 grozījumi 28.10.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 899 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos””, svītrojot projektus „Daugavas gultnes tīrīšana pie Zeļķu tilta” un „Dolomīta atsiju atbērtnes likvidēšana Pļaviņu ūdenskrātuves aizsargjoslā un ūdenskrātuves gultnes attīrīšana lejpus Pļaviņām” no 1.pielikuma, papildinot 1.pielikumu ar projektiem „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā”, „Plūdu risku samazināšana Pļaviņu pilsētā” un „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” un veicot finanšu pārdali.

Projektā „Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija” bija nepieciešams pārstrādāt tehnisko projektu, būtiski palielinot esošo būvniecības apjomus. Līdz 2011.gada beigām tika izstrādāts jauns tehniskais projekts un 02.05.2012 veikti civiltiesiskā līguma grozījumi Nr.1.

Projektā „Jēkabpils aizsargdambja rekonstrukcija” ir 08.05.2012 veikti civiltiesiskā līguma grozījumi Nr.3, kuri tika veikti, lai izmantotu projektā radušos finansējuma pārpalikumu un veiktu papildus aktivitātes.

#### **3.4.1.5.2. apakšaktivitāte „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”**

Pārskata periodā netika konstatētas būtiskas aktivitāšu uzsākšanas problēmas. Detalizētu aprakstu par problēmām aktivitāšu ieviešanā skatīt 2.5. sadaļā

#### **3.5.1.1.aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”**

3.5.1.1. aktivitātē tiek veikti civiltiesiskā līguma grozījumi par ietaupījuma izmantošanu papildus aktivitāšu īstenošanai projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, kā arī veikti civiltiesiskā līguma grozījumi, kuros arī ir samazinātas attiecināmās izmaksas ņemot vērā finanšu līdzekļu ietaupījumu, kurš netiks izmantots projekta ietvaros. Sīkāk skatīt 2.3 sadaļu.

Iepirkumos ir vērojamas izmaksu pieauguma tendences, VARAM veic darbības šī riska mazināšanai projektos, ievērojot attiecīgus MK lēmumus. VARAM izskata katru projektu un līgumu, kura ietvaros tiek identificēta izmaksu pieauguma problēma atsevišķi, t.sk. veicot padziļinātu iepirkuma dokumentācijas analīzi un salīdzinājumu ar katra konkrētā projekta izstrādes laikā sagatavoto tehniski ekonomisko pamatojumu un tā pamatojošos dokumentus. Attiecīgi, pēc analīzes veikšanas tiek apstiprināts, ka papildus finansējums tiek ieguldīts no finansējuma saņēmēja puses.

Katra projekta gadījumā sadārdzinājums tiek izvērtēts individuāli, taču tiek noteikti konceptuāli trīs sadārdzinājuma sliekšņi, kur par kritēriju tiek ņemts būvdarbu līguma (-u) sadārdzinājums tieši pret TEP sākotnēji plānoto būvdarbu līguma (-u) summu realizācijas gadu cenās. Rīcības plāns pie katra no sadārdzinājuma sliekšņiem:

- Sadārdzinājums ir līdz 20%, nepieciešams iesniegt aktualizētu finanšu plānu, iepirkuma plānu, pašvaldības saistības. Kā arī papildus jāizvērtē, kas un no kādiem finanšu avotiem nodrošinās šo sadārdzinājumu, un kā tas ietekmēs galvenos finanšu rādītājus (tarifus, pamatlīdzekļus utt.). Turklāt nepieciešams iesniegt informāciju, kas tiek prasīta šo vadlīniju sadaļā, kas papildus 1. tabulai jāiesniedz sadārdzinājuma gadījumā (skatīt. zemāk).
- Sadārdzinājums ir robežās no 20% līdz 50% ir jāveic pilna finanšu analīzes aktualizācija TEP ietvaros, t.sk. jāiesniedz precizēts finanšu

modelis, kurā tiek analizēts naudas plūsmas aprēķins pārskata periodā, saimnieciskās darbības rezultāta aprēķins, finansējuma deficīta likmes pārreķins, kā arī galveno rādītāju FRR un FNPV aprēķins un iedzīvotāju maksātspējas aprēķins, turklāt paralēli arī jāvērtē, kas nodrošinās sadārdzinājumu un no kādiem finanšu avotiem;

Papildus nepieciešams iesniegt pašvaldības lēmumu par izmaksu pieauguma segšanu.

- Sadārdzinājums ir virs 50% - šāds sadārdzinājums netiek principā atbalstīts un ir uzskatāms par pilnīgi citu projektu, jo sākotnēji projektā paredzētais tiek būtiski mainīts. Kā viens no risinājumiem šādā situācijā tiek piedāvāts variants samazināt fiziskos indikatorus, ja tas ir iespējams, nemainot projekta mērķus, lai iekļautos robežās līdz 50%. Šāds risinājums tiek piedāvāts pamatojoties uz to, ka daudzos sadārdzinājuma gadījumos virs 50% lielu daļu veido tieši apjomi, kas radušies kā papildus darbi. Papildus darbi būtu jāsamazina līdz attiecīgam sliekšnim, jo pretējā gadījumā projektā iekļautos papildus darbus Komisija neatbalsta, jo tie neattiecas uz projektā sākotnējo mērķu sasniegšanu. Kā gala risinājums šai situācijai ir atteikties no iepirkuma, izsludinot jaunu iepirkumu, pie nosacījuma, ja laika grafiks atļauj, vai pat atteikties no visa projekta (ar visām tālāk izrietošajām sekām), veicot TEP aktualizāciju un sagatavojot pamatojumu jaunam projektam, iesniedzot projekta iesniegumu kādā no nākamajām atlases kārtām.

6 projektos ir identificētas ievērojamas problēmas ar projekta ieviešanu līgumā par projektu īstenošanu noteiktajā laikā. Daļai kavējas darbi par papildus aktivitātēm un otrai daļai par pamat projekta izpildi. Šobrīd VARAM meklē risinājumus par iespējamiem termiņa pagarinājumiem, par ko tiks prasīts VI viedoklis.

Projekti, kuros ir identificētas ievērojamas problēmas ar projekta ieviešanu līgumā par projektu īstenošanu noteiktajā laikā:

1. 3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/036 Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts;
2. 3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/039 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos;
3. 3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/047 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā;
4. 3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/009 Ūdenssaimniecības attīstība Viļākā;
5. 3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/029 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā;
6. 3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/032 Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta.

#### **3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija”**

2.atlases kārtas rezultātā noslēgtie projekti līdzīgi kā 1.kārtas projekti tiks realizēti par mazāku finansējumu, nekā sākotnēji plānots un attiecīgi tiks grozītas noslēgtās civiltiesiskās vienošanās. Tā kā daļai projektu 2012. gada pirmajā pusē vēl plānots noslēgt būvniecības līgumus projektu ietvaros, tad precīzāka situācija par projektu atlases 2.kārtas ietaupījumu būs zināma 2012.gada II pusē, kad attiecīgi varēs arī veikt grozījumus projektos.

Ir veikti 01.03.2012 MK noteikumu Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija” grozījumi, kuros papildinātas sadaļas par projekta attiecināmām un neattiecināmām izmaksām, papildinātas arī prasības KF projekta iesniedzējiem, projektu iesniegšanas noteikumi.

#### **3.5.1.2.3. apakšaktivitāte „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība.**

03.01.2012. ir veikti grozījumi MK noteikumos Nr.1487 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība””. Ir papildinātas prasības projektu iesniedzējiem, grozīti projektu vērtēšanas kritēriji, papildinātas atlasu kārtas, finansējuma pārdale starp tām, kā arī atlases kārtu izsludināšanas datumi. Aktivitātes ietvaros par nepatiesas informācijas sniegšanu notiek uzklaustīšanas proces, pēc kura tiks pieņemts lēmumus par SIA „Ekodoktrīna” projekta „Sadzīves atkritumu šķirošanas centra izveide Stopiņu novadā atkritumu sagatavošanai noglabāšanai” turpmāko realizāciju. Negatīva lēmuma gadījumā aktivitātē atbrīvojas ievērojams finansējums par kura turpmāko izmantošanu lems III ceturksnī.

### **3.5.1.3. aktivitāte „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”**

29.12.2011. stājās spēkā Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās””, kur aktualizēja intensīvi apmeklēto Natura 2000 teritoriju sarakstu (papildināts ar 26 Natura 2000 teritorijām). Savukārt, lai nodrošinātu efektīvu Kohēzijas fonda līdzekļu izlietojumu aktivitātes mērķu sasniegšanai, tika precizētas un papildinātas projektu attiecināmās izmaksas.

11.07.2012. stājās spēkā kārtējie grozījumi, kur tika grozīts projekta ieviešanas termiņš, un paredzēja iespēja, ka ietaupītos līdzekļus var novirzīt jaunu aktivitāšu veikšanai projekta ietvaros, nepārsniedzot kopējo projekta budžetu, tādejādi nodrošinot ātrāku un efektīvāku līdzekļu apguvi.

### **3.5.1.4. aktivitātē „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”**

Nav konstatētas problēmas aktivitātes ieviešanā.

### **Semināri un apmācību pasākumi**

Lai veicinātu finanšu līdzekļu apguvi, notiek aktīva VARAM komunikācija ar finansējuma saņēmējiem.

Rīkotie semināri:

- Pārsakta periodā (jūnijā) CFLA sadarbībā ar VARAM rīkoja informatīvos seminārus ERAF aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” finansējuma saņēmējiem, kuri noslēguši līgumus par Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta īstenošanu un uzsākuši realizēt projektos plānotās aktivitātes.

Semināru laikā dalībniekus informēja par maksājumu pieprasījumu un pārskatu sagatavošanu, plānošanu, un iesniegšanu, līgumu grozījumu veikšanu. Tāpat dalībniekus informēja par iespējamajiem risinājumiem sadārdzinājuma un tehnisko risinājumu izmaiņu gadījumos un biežākajām kļūdām

projektu ieviešanas laikā, kā arī dalībnieki varēja saņemt atbildes uz jautājumiem.

-29.03.2012 VARAM organizēja informatīvu pasākumu potenciālajiem projektu iesniedzējiem Kohēzijas fonda līdzfinansētajā aktivitātē 3.5.1.2.3. „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”.

Uz semināru tika aicināti kapitālsabiedrību pārstāvji, kuri atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumiem Nr.1487 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” var pretendēt uz finansējumu sagatavojot atbilstošu projekta pieteikumu.

Pasākumā informēja par sekojošiem jautājumiem:

- aktivitātes īstenošanas laika grafiks;
- prasības projektu iesniedzējiem un projekta gatavībai (minimālās prasības projekta apstiprināšanai, līdz projekta iesniegšanai veicamie sagatavošanas pasākumi);
- aktivitātes ieviešanas nosacījumi (atbalstāmās darbības, attiecināmās izmaksas, finanšu shēma, valsts atbalsta kontrole);
- iepriekšējo aktivitāšu projektu iesniegumu vērtēšanas pieredze, biežākās kļūdas pieteikumu aizpildīšanā.

Pārskata periodā (aprīlī un maijā) VRAA sadarbībā ar VARAM organizēja informatīvus un praktiski noderīgus seminārus finansējuma saņēmējiem. Semināros tika diskutēts par šādiem jautājumiem:

- a) aktualitātes ES fondu ieviešanā - aktuālās izmaiņas ES fondu un komercdarbības atbalsta normatīvajā regulējumā; Ierobežojumi un pašvaldības tiesības uzņēmējdarbības sekmēšanā; Komercdarbības atbalsta identificēšana pašvaldību projektos; Izmaksu pieauguma un sadārdzinājuma kontrole.
- b) publisko iepirkumu process VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs - publiskā iepirkuma uzraudzības procesa praktiskie aspekti, iepirkumu pirmspārbaudes un pēcpārbaudes; biežāk pieļautās kļūdas iepirkumu dokumentācijas izstrādē un pretendentu atlases procesā; būvniecības un pakalpojumu iepirkumu specifika, piemērojot dažādas iepirkumu procedūras.
- c) praktiskie projektu ieviešanas aspekti. ERAF un ESF gadījumu analīze - grozījumu ierosināšanas process un izmaiņu vadība ES fondu projektos; izmaiņas uzraudzības rādītājos; izmaksu attiecināmība un darbību dokumentēšana.

projektu pēcieviešanas uzraudzība un sasniegto rezultātu uzturēšana, ERAF un ESF gadījumu analīze - pārbaudes projektu īstenošanas vietās; būtiskas izmaiņas projektu pēcieviešanas uzraudzības periodā; ERAF un ESF projektu rezultātu uzturēšana.

Plašāku aprakstu skatīt 2.8 sadaļā.



**1.7. Uzņemto saistību sadalījums pa kategorijām (dimensiju kodiem) saskaņā ar Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumu par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, II pielikuma A daļu**

Darbības programma	Prioritārais temats (investīciju joma)	Finansēšanas veids	Teritorijas tips	Saimnieciskās darbības veids (NACE)	Atrašanās vieta (NUTS)	Piešķirtais Kopienas finansējums (LVL)
N/A						

Piezīme. Norāda kopējo piešķirtā (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem/vienošanos) ES fondu līdzfinansējuma summu katrai kodu kombinācijai.

## **2. Finanšu līdzekļu apguve**

### **2.tabula. Finanšu progress plānošanas periodā<sup>1</sup>**

Prioritāte/pasākums/aktivitāte / Apakšaktivitāte		Iesniegtie maksājuma pieprasījumi <sup>2</sup>			Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem <sup>3</sup>			Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi				
Nr.	nosaukums	kopējās attiecināmās izmaksas	ES fondu līdzfinansējums		kopējās attiecināmās izmaksas	ES fondu līdzfinansējums		kopējais attiecināmais finansējums	ES fondu līdzfinansējums		Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums	
		(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma	(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma	(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma	publiskais līdzfinansējums	privātais līdzfinansējums (LVL)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
<b>Kopā</b>	<b>ERAF un KF un ESF</b>	<b>385 315 155,80</b>	<b>332 709 997,78</b>	<b>38,60</b>	<b>385 695 781,15</b>	<b>332 008 150,00</b>	<b>38,52</b>	<b>389828050,86</b>	<b>335602591,70</b>	<b>38,94</b>	<b>40964288,80</b>	<b>13261170,36</b>
<b>Kopā</b>	<b>ESF</b>	<b>2 552 231,95</b>	<b>2 552 231,95</b>	<b>50,77</b>	<b>2427780,57</b>	<b>2427780,57</b>	<b>48,30</b>	<b>2427780,57</b>	<b>2427780,57</b>	<b>48,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.	Administratīvā kapacitātes stiprināšana											
1.5.3.	Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana	2 552 231,95	2 552 231,95	50,77	2 427 780,57	2 427 780,57	48,30	2 427 780,57	2 427 780,57	48,30	0,00	0,00
1.5.3.1.	Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem	1 711 200,75	1711200,75	67,29	1 628 830,26	1 628 830,26	64,05	1 628 830,26	1 628 830,26	63,88	64,05	0
1.5.3.2.	Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana	841 031,20	841 031,20	33,86	798 950,31	798 950,31	32,17	798 950,31	798 950,31	32,17	0,00	0
<b>Kopā</b>	<b>ERAF</b>	<b>196922044,10</b>	<b>170864571,99</b>	<b>37,87</b>	<b>204 785 763,22</b>	<b>176 947 216,67</b>	<b>39,22</b>	<b>208813896,65</b>	<b>180541658,37</b>	<b>40,02</b>	<b>27743422,14</b>	<b>528816,14</b>
3.1.	Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai											
3.1.4.	Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu	25 700 768,86	21 670 802,33	64,12	25 041 576,30	21 137 374,10	62,55	25 041 576,30	21 137 374,10	62,55	3 904 202,20	-



	infrastruktūra											
3.1.4.3.	Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros	23543642,14	19909608,10	94,79	22918828,9	19405252,5	92,39	22918828,9	19405252,5	92,39	3513576,40	-
3.1.4.4.	Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai	2 157 126,72	1 761 194,23	92,99	2 122 747,40	1 732 121,60	91,46	2 122 747,40	1 732 121,60	91,46	390 625,80	-
3.2.	Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana											
3.2.2.	IKT infrastruktūra un pakalpojumi	35 947 555,71	35 947 555,71	36,13	33 741 470,51	33 741 470,51	33,91	33 621 377,94	33 621 377,94	33,79	35 947 555,71	35 947 555,71
3.2.2.1.	Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība	35 947 555,71	35 947 555,71	37,08	33 741 470,51	33 741 470,51	34,80	33 621 377,94	33 621 377,94	34,68	35 947 555,71	35 947 555,71
3.2.2.1.1.	<i>Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība</i>	<i>35 947 555,71</i>	<i>35 947 555,71</i>	<i>37,08</i>	<i>33 741 470,51</i>	<i>33 741 470,51</i>	<i>34,80</i>	<i>33 621 377,94</i>	<i>33 621 377,94</i>	<i>34,68</i>	<i>35 947 555,71</i>	<i>35 947 555,71</i>
3.2.2.2.	Publisko interneta pieejas punktu attīstība	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomikai aktivitātei nodrošināšana											
3.4.1.	Vide	46 055 640,44	37 754 219,67	27,58	34 841 645,89	28 052 462,76	20,49	42 267 015,88	34 547 692,56	25,24	7 190 507,18	528 816,14
3.4.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	32 909 230,09	27 972 845,67	27,74	21 787 744,24	18 335 917,43	18,18	29 213 114,23	24 831 147,23	24,62	3 853 150,86	528 816,14
3.4.1.3.	Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas eksitu infrastruktūras izveide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4.1.4.	Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija	10 438 533,12	7 306 973,18	31,27	10 346 266,35	7 242 386,44	30,99	10 346 266,35	7 242 386,44	30,99	3 103 879,91	0,00
3.4.1.5.	Vides risku samazināšana	2 707 877,23	2 474 400,82	23,47	2 707 635,30	2 474 158,89	23,47	2 707 635,30	2 474 158,89	23,47	233 476,41	0,00
3.4.1.5.1.	Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos	1 556 509,46	1 323 033,05	18,83	1 556 509,46	1 323 033,05	18,83	1 556 509,46	1 323 033,05	18,83	233 476,41	0,00
3.4.1.5.2.	Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai	1 151 367,77	1 151 367,77	32,76	1 151 125,84	1 151 125,84	32,76	1 151 125,84	1 151 125,84	32,76	0,00	0,00
3.6.	Policentriska attīstība											
3.6.1.	Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai	110 484 956,07	93 468 097,46	50,56	107 867 004,64	91 220 830,16	49,35	107 867 004,64	91 220 830,16	49,35	16 646 174,48	-
3.6.1.1.	Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai	110 468 034,18	93 453 713,85	52,55	107 850 082,75	91 206 446,55	51,29	107 850 082,75	91 206 446,55	51,29	16 643 636,20	-
3.6.1.2.	Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība	16 921,89	14 383,61	0,20	16 921,89	14 383,61	0,20	16 921,89	143 83,61	0,20	2 538,28	-
3.6.2.	Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.1.	Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kopā</b>	<b>KF</b>	<b>185 840 879,75</b>	<b>159 293 193,84</b>	<b>39,27</b>	<b>178 482 237,36</b>	<b>152 633 152,76</b>	<b>37,62</b>	<b>178 586 373,64</b>	<b>152 633 152,76</b>	<b>37,62</b>	<b>13 220 866,66</b>	<b>12 732 354,22</b>
3.3.	Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana											

3.3.1.	Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.6	Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana											
3.5.1.	Vides aizsardzības infrastruktūra**	185 840 879,75	159 293 193,84	40,37	178 482 237,36	152 633152,76	38,68	178 586 373,64	152 633 152,76	38,68	13 220 866,66	12 732 354,22
3.5.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	159 601 865,55	138 376 973,78	45,84	152 627 332,25	131 954 778,02	43,71	152 627 332,25	131 954 778,021	43,71	11 236 785,86	9 435 768,37
3.5.1.2.	Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	23 357 458,24	18 283 608,67	22,57	22 973 349,15	17 759 314,61	21,92	23 077 485,43	18 045 763,35	22,28	1 735 136,23	3 296 585,85
3.5.1.2.1.	<i>Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija</i>	<i>3 664 957,30</i>	<i>3 115 213,71</i>	<i>22,62</i>	<i>3 606 441,22</i>	<i>3 065 475,02</i>	<i>22,25</i>	<i>3 606 441,22</i>	<i>3 065 475,02</i>	<i>22,25</i>	<i>540 966,20</i>	<i>0,00</i>
3.5.1.2.2.	<i>Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība</i>	<i>15 238 536,13</i>	<i>12 941 412,57</i>	<i>45,92</i>	<i>15 017 449,50</i>	<i>12 753 490,98</i>	<i>45,25</i>	<i>15 017 449,50</i>	<i>12 753 490,98</i>	<i>45,25</i>	<i>1 194 170,03</i>	<i>1 069 788,49</i>
3.5.1.2.3.	<i>Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība</i>	<i>4453964,81,</i>	<i>2 226 982,39</i>	<i>5,70</i>	<i>4 349 458,43</i>	<i>2 226 797,35</i>	<i>5,70</i>	<i>4 453 594,71</i>	<i>2 226 797,35</i>	<i>5,70</i>	<i>0,00</i>	<i>2 226 797,36</i>
3.5.1.3	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	321 947,71	321 947,71	7,05	321 947,71	321 947,71	7,05	321 947,71	321 947,71	7,05	0,00	0,00
3.5.1.4.	Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība	2 559 608,25	2 310 663,68	32,23	2 559 608,25	2 310 663,68	32,23	2 559 608,25	2 310 663,68	32,23	248 944,57	0,00

Piezīmes.

<sup>1</sup> Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.

<sup>2</sup> Iekļauj informāciju par visiem maksājuma pieprasījumiem, ko finansējuma saņēmēji līdz pārskata perioda beigām iesnieguši sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē.

<sup>3</sup> Sniedzot informāciju par maksājumiem finansējuma saņēmējiem, iekļauj starpposma maksājumus un Eiropas Komisijai deklarējamus avansus atbilstoši normatīvajiem aktiem.

## **2.1. Analīze par finanšu līdzekļu apguvi attiecībā pret mērķa profiliem**

Analīze par vides aktivitātēm/apakšaktivitātēm:

(3.3.1.6., 3.4.1.1., 3.4.1.3., 3.4.1.5.1., 3.4.1.5.2., 3.5.1.1., 3.5.1.2.1., 3.5.1.2.2., 3.5.1.2.3., 3.5.1.3. un 3.5.1.4.)

Tabula 1. *Izpilde pret DPP, ES fondi, LVL*

Aktivitāte	DPP noteiktais ES finansējums	Atmaksas FS, t.sk. avansi (ES fondi)	
		Faktiski veiktās atmaksas, t.sk., avansi līdz 30.06.2012.	% no DPP
1	2	3	4
3.31.6.	11 069 163,00	0,00	0,0%
3.4.1.1.	100 848 003,00	42 444 413,44	42,09%
3.4.1.3.	2 125 000,00	0,00	0,0%
3.4.1.4.	23 368 233,00	7 242 386,63	30,99%
3.4.1.5.1.	7 028 040,00	5 289 102,63	75,26%
3.4.1.5.2.	3 514 020,00	1 321 896,33	37,62%
3.5.1.1.	301 861 418,00	212 236 851,42	70,31%
3.5.1.2.1.	13 774 958,00	3 827 587,68	27,79%
3.5.1.2.2.	28 182 440,00	17 497 743,82	62,09%
3.5.1.2.3.	39 055 719,00	2 226 799,41	5,70%
3.5.1.3.	4 568 226,00	321 947,71	7,05%
3.5.1.4.	7 168 600,00	2 310 664,18	32,23%

Tabula 2. *Atbildīgās iestādes 2011.gada mērķa profila izpilde, ES fondi, LVL*

Aktivitāte	Apstiprinātais AI mērķis maksājumiem fin. saņēmējiem (ES fondu daļa) 2012.gadam*	Apstiprinātais AI mērķis maksājumiem fin. saņēmējiem (ES fondu daļa) 2012.gada 6 mēnešiem*	AI apguves mērķa izpilde		
			LVL	LVL	LVL
1	2	3	4	5=4/3*100	5=4/2*100
1.5.3.1.	505 704	292 940	296 443	101,2	58,6
1.5.3.2.	758 920	361 356	190 961	52,8	25,2
3.4.1.1.	10 434 315	5 955 421	6 882 746	115,6	66,0
3.4.1.3.	212 500	0	0	0,0	0,0
3.4.1.4.	6 566 843	619 828	2 386 380	385,0	36,3
3.4.1.5.1.	895 861	341 507	433 096	126,8	48,3
3.4.1.5.2.	534 468	261 285	211 514	81,0	39,6
3.1.4.3.	1 413 976	1 321 112	476 592	36,1	33,7
3.1.4.4.	127 898	127 898	79 454	62,1	62,1
3.2.2.1.1.	24 031 114	9 998 285	5 627 467	56,3	23,4
3.2.2.2.	0	0	0	0,0	0,0
3.6.1.1.	31 927 835	10 651 921	7 600 429	71,4	23,8
3.6.1.2.	3 198 214	0	0	0,0	0,0
3.6.2.1.	1 616 578	536 908	795 043	148,1	49,2
3.3.1.6.	0	0	0	0,0	0,0
3.5.1.1.	28 420 788	9 144 512	7 494 384	82,0	26,4
3.5.1.2.1.	1 683 015	463 552	244 168	52,7	14,5
3.5.1.2.2.	4 543 513	1 785 438	413 408	23,2	9,1
3.5.1.2.3.	2 394 831	1 267 502	232 257	18,3	9,7
3.5.1.3.	2 241 606	0	0	0,0	0,0
3.5.1.4.	1 209 927	355 858	193 708	54,4	16,0

\*apstiprināti ar MK 2012.gada 13.marta protokola Nr.14, 26.§

Piezīmes.

3.5.1.2.1. apakšaktivitātes zemais izpildes apjoms saistīts ar to, ka maksājuma pieprasījumi tika iesniegti par mazākām summām nekā plānots sakarā ar mazāk veikto darbu apjomu  
3.5.1.2.2. apakšaktivitātes zemais izpildes apjoms saistīts ar to, ka maksājuma pieprasījumi tika iesniegti par mazākām summām nekā plānots sakarā ar mazāk veikto darbu apjomu.  
3.5.1.2.3. aktivitātes zemais izpildes apjoms saistīts ar to, ka lai arī pamatojoties uz finansējumu saņēmēju sniegtajām maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozēm, plānots, ka 2012.gada apguve būs 100% apmērā, tomēr paredzams, ka plānotais apguves mērķis netiks sasniegts, ja SIA "Ekodoktrīna" projekts Nr. 3DP/3.5.1.2.3/11/APIA/CFLA/003 "Sadzīves atkritumu šķirošanas centra izveide Stopiņu novadā atkritumu sagatavošanai noglabāšanai" netiks realizēts un netiks veikts avansa maksājums  
3.5.1.4. aktivitātes zemais izpildes apjoms saistīts ar to, ka Projekta Nr.3DP/3.5.1.4./10/IPIA/VIDM/002 „Virszemes ūdens un hidroloģiskā monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā atbilstoši ES Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EC prasībām” ietvaros netika veikts plānotais avansa maksājums, jo tika konstatētas neprecizitātes noslēgtajā līgumā.  
3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.6.1.1., 3.6.1.2. aktivitāšu zemie izpildes apjomi saistīti ar to, ka finansējuma saņēmēji iesniedz aktualizētus maksājuma pieprasījuma grafikus, kuros plānotie maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņi tiek pārcelti uz vēlāku laiku.

Papildus informācija: 29.06.2012. AI iesniedza VI aktualizētus mērķus, kas vēl nav apstiprināti.

Kopumā mērķa izpilde vides aktivitātēs vērtējama kā apmierinoša. Ikmēneša finansēšanas plānā apstiprinātā summa tiek apgūta. Sīkāk skatīt 2.2.sadaļā.

Detalizētu problēmu, kuras ietekmējušas finanšu līdzekļu apguvi skatīt 2.5. sadaļā.

Informācija par izpildi veicinošiem pasākumiem 2.8. sadaļā

Analīze par IKT aktivitāti:

13.03.2012. Ministru kabineta sēdēs protokola Nr.14 26.§ izpilde:

ERAF līdzfinansētās 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros uz pārskata perioda beigām mērķa izpilde ir 56,56% no plānotā. Apakšaktivitātes finansējuma apguves tendences 2012.gada mēnešos ir negatīvas, jo katru mēnesi veiktās atmaksas arvien vairāk atpaliek no MK protokollēmumā noteiktā. Tas saistīts ar kavējumiem projektu ieviešanā, kā arī maksājumu pieprasījumu izskatīšanas gaitā tiek konstatētas problēmas par veiktajām izmaksām, līdz ar to izmaksas tiek ieturētas uz laiku vai atzītas par neatbilstošām.

Finansējuma saņēmēji iesniedz līguma grozījumus par līguma termiņa pagarināšanu, līdz ar to arī plānoto atmaksu grafikā vērojamas nobīdes, tās tiek pārceltas uz nākamajiem mēnešiem, tostarp uz 2013.gadu.

Detalizētāku informāciju par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes finansējuma apguves progressa kavējošiem faktoriem un pasākumiem, kas tiek veikti, lai veicinātu finansējuma apguvi, skatīt ziņojuma 2.8.sadaļā.

### 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte

#### Atbildīgās iestādes detalizētā rīcības plāna izpilde (uz 30.06.2012.), ES fondi, LVL

Aktivitāte	Veiktās atmaksas 2012.gadā	AI rīcības plānā noteiktais atmaksu apjoms		AI rīcības plāna izpilde	
		Uz 30.06.2012.	2012.gadam	Uz 30.06.2012	2012.gadam
1	2	3	4	5=2/3*100	6=2/4*100
3.2.2.1.1	5 655 087,10	9 998 285,00	24 031 114,00	56,56%	23,53%

Piezīme. Norāda informāciju par finansējuma apguves progresu un atbilstību plānotajam, konstatētajām novirzēm no plānotā un to īpatsvaru, kā arī par iestādes rīcību finansējuma apguves efektivitātes uzlabošanai. Analīzē iekļauj arī finanšu līdzekļu apguves prognozes.



## 2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze

2012.gada pirmajā pusgadā tika turpināta ikmēneša valsts budžeta līdzekļu un finansēšanas plānu apguves uzraudzība, lai savlaicīgi konstatētu iespējamās novirzes un nepieciešamības gadījumā veiktu finanšu pārplānošanu starp izdevumu periodiem, izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem vai projektiem..

**1.5.3.1 aktivitātes ietvaros**, kas tiek finansēta no ESF, uz 2012.gada 30.jūniju tika plānots apgūt 296 490,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām ESF aktivitātes ietvaros līdz 2012.gada 30.jūnijam finansējuma saņēmējiem tika veikti starpposma un noslēguma maksājumi par kopējo summu 296 443.21, kas veido 99.98 % no 1.5.3.1. aktivitātes 2012. gada 1.pusgada pieejamā finansējuma.

**1.5.3.2 aktivitātes ietvaros**, kas tiek finansēta no ESF, uz 2012.gada 30.jūniju tika plānots apgūt 190 962,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām ESF aktivitātes ietvaros līdz 2012.gada 30.jūnijam finansējuma saņēmējiem tika veikti starpposma un noslēguma maksājumi par kopējo summu 190 960,66, kas veido 100 % no 1.5.3.2. aktivitātes 2012. gada 1.pusgada pieejamā finansējuma.

**3.1.4.3.aktivitātes ietvaros** pieejamais plānotais finansējums uz 2012.gada 30.jūniju bija 492 502,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām aktivitātes ietvaros līdz 2012.gada 30.jūnijam tika noslēgtas vienošanās ar finansējuma saņēmējiem un tika veikti avansa maksājumi par kopējo summu 13 523,05 LVL, kā arī starpposma un noslēguma maksājumi par kopējo summu 478 978.95, kas veido 100 % no 3.1.4.3. aktivitātes 2012. gada 1.pusgada pieejamā finansējuma.

**3.1.4.4.aktivitātes ietvaros** pieejamais plānotais finansējums uz 2012.gada 30.jūniju bija 81 557,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām finansējuma saņēmējiem tika izmaksāts starpposma maksājumos 81 557,00 LVL, veidojot finansējuma plāna izpildi 100%.

**3.2.2.1.1.apakšaktivitātē** 2012.gadam projektu iesniedzējiem projektu īstenošanai tika piešķirta attiecināmo izmaksu summa 26 169 068,00 LVL apmērā.

Apgūtais finansējums, ko projektu īstenošanai ir samaksājuši piegādātājiem, sastāda 7 501 053,16 LVL, kas ir 84% no pārskata periodā plānotā. Informāciju par galvenajiem iemesliem finanšu līdzekļu pilnīgai neapguvei skatīt ziņojuma 2.8.punktā „Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apguvē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai” un 4.2. punktā „Analīze par nozīmīgākajām projektu īstenošanā atklātajām neatbilstībām.

**3.4.1.1. aktivitātes** 2012.gada budžetā tiek paredzēts finansējums LVL 11 697 339.00 apmērā.

Saskaņā ar finansēšanas plānā apstiprināto par pārskata periodu – no LVL 7 072 354.00 izpilde ir 99.97% apmērā (ERAF LVL 6 882 745.59 un valsts

budžeta daļa LVL 187 488.06). Atlikums LVL 2 120.35 apmērā tiek pārcelts uz nākošo pārskata periodu.

**3.4.1.4. aktivitātes** īstenošanai 2012.gada valsts budžeta izdevumu plāns 8 695 791 LVL. Pārskata perioda (6 mēnešu) plāns ir 2 693 896 LVL. Budžeta izpilde līdz 2012.gada 30.jūnija beigām ir 2 693 895 LVL, kas ir 100 % apmērā no pārskata perioda plāna un 31.0% no gada plāna. Pārskata periodā tika īstenoti 2 projekti, tai skaitā, projekts Nr.3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/001 „Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves „Kosmos” sanācības darbi” un projekts Nr.3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002 „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācības darbi. Plānotas atmaksa valsts pamatbudžetā ERAF finansējums 6 566 843 LVL, Pārskata perioda (6 mēnešu) plāns ir 2 386 380 LVL, izpilde līdz pārskata perioda beigām 2 386 380 LVL apmērā, kas ir 100 % apmērā no pārskata perioda plāna un 36.3% no gada plāna

**3.4.1.5.1. aktivitātes** īstenošanai 2012. gada izdevumu plāns 895 861 LVL. Pārskata perioda (6 mēnešu) plāns ir 455 375 LVL. Budžeta izpilde līdz 2012.gada 30.jūnija beigām ir 433 096 LVL kas ir 95.1 % apmērā no pārskata perioda plāna un 48.3% no gada plāna. Veikta starpmaksājumu apmaksā un avansa maksājums.

**3.4.1.5.2. apakšaktivitātes** 2012.gada budžetā paredzēts finansējums LVL 414 859.00 apmērā atmaksām finansējuma saņēmējiem. Savukārt saskaņā ar 15.12.2011. likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” apstiprināto finansējumu, kā arī ņemot vērā līdzekļu pārdales 2012.gadā starp aktivitātēm, budžetā tiek paredzēts finansējums LVL 211 514.00 apmērā atmaksām valsts pamatbudžetā. Finansēšanas plānā apstiprināto par pārskata periodu – no LVL 211 514.00 atmaksām valsts pamatbudžetā izpilde ir 100% (ERAF LVL 211 513.86). Atlikums LVL 0.14 apmērā saistīts ar budžeta veidošanas specifiku.

**3.5.1.1 aktivitātes** īstenošanai 2012.gadā valsts budžeta izdevumu plāns – 22 353 899 LVL. Pārskata perioda (6 mēnešu) plāns 7 619 445 LVL, Budžeta izpilde līdz 2012.gada 30.jūnija beigām –7 619 444 LVL, kas ir 100 % apmērā no pārskata perioda plāna un 34.1 % apmērā no gada plāna plānotā. Pieejamo budžetu 2012.gadam plānots apgūt pilnā apmērā.

**3.5.1.2.1.apakšaktivitātes** īstenošanai 2012.gada valsts budžeta izdevumu plāns – 1 780 873 LVL. Pārskata perioda (6 mēnešu) plāns 244 170 LVL Izpilde līdz 2012.gada 30.jūnija beigām ir 244 168LVL, kas ir 100 % apmērā no pārskata perioda plāna un 13.7% apmērā no gada plāna.

**3.5.1.2.2.apakšaktivitātes** īstenošanai 2012. gada valsts budžeta izdevumu plāns – 4 543 513 LVL. Pārskata perioda (6 mēnešu) plāns 413 409 LVL Budžeta izpilde līdz 2012.gada 30.jūnija beigām –413 408 LVL, kas ir 100 % apmērā no pārskata perioda plāna un 9.1 % apmērā no gada plāna.

**3.5.1.2.3.** 2012.gada budžetā tiek paredzēts finansējums LVL 2 769 183.00 apmērā.

Saskaņā ar finansēšanas plānā apstiprināto par pārskata periodu – no LVL 232 259.00 izpilde ir 100% apmērā (KF LVL 232 256.94). Atlikums LVL 2.06 apmērā saistīts ar budžeta veidošanas specifiku.

Nākamajā pārskata periodā tiks turpināta līdzekļu un finansēšanas plānā apstiprinātā finansējuma apguves uzraudzība, lai pēc iespējas savlaicīgāk konstatētu novirzes un nepieciešamības gadījumā veiktu finanšu līdzekļu pārplānošanu.

**3.5.1.3 aktivitātē** aktivitātes īstenošanai 2012.gadā valsts budžeta izdevumu plāns – 2 241 605 LVL. Pārskata perioda (6 mēnešu) plāns 0 LVL. Izpilde līdz 2012.gada 30.jūnija beigām ir 0 LVL, kas ir 0% apmērā gan no pusgada plāna, gan no gada plāna. Atmaksā valsts pamatbudžetā ir plānotas 1 796 480 LVL apmērā, izpilde līdz pārskata perioda beigām 0 LVL, kas ir 0 % apmērā. Neizpildes iemesls ir neveiktais avansa maksājums būvdarbu līgumam, kurš netika noslēgts, jo iepirkuma procedūra tika pārtraukta sakarā ar to, ka vienīgā pretendenta iesniegtais piedāvājums ievērojami pārsniedza šim līgumam pieejamo finansējumu.

**3.5.1.4. aktivitātes** īstenošanai 2012.gadā valsts budžeta izdevumu plāns – 1 356 759 LVL. Pārskata perioda (6 mēnešu) plāns 193 709 LVL. Budžeta izpilde līdz 2012. gada 30.jūnija beigām ir 193 708 LVL, kas ir 100 % apmērā no pārskata perioda plāna un 14.3 % apmērā no gada plāna. Plānotas atmaksas valsts pamatbudžetā 1 209 927 LVL apmērā, izpilde līdz pārskata perioda beigām 193 709 LVL, kas ir 100 % apmērā no pārskata perioda plāna un 16. % apmērā no gada plāna.

**3.6.1.1.aktivitātes ietvaros** pieejamais plānotais finansējums uz 2012.gada 30.jūniju bija 7 897 276,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām aktivitātes ietvaros līdz 2012.gada 30.jūnijam finansējuma saņēmējiem tika veikti starpposma un noslēguma maksājumi par kopējo summu 7 897 275,12, kas veido 100 % no 3.6.1.1. aktivitātes 2012. gada 1.pusgada pieejamā finansējuma.

**3.6.1.2. aktivitātes ietvaros** periodā netika veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem. Līdzekļi aktivitātes finanšu plānā ir plānoti apguvei, sākot ar 2012. gada IV ceturksni.

**3.6.2.1. aktivitātes ietvaros** pieejamais plānotais finansējums uz 2012.gada 30.jūniju bija 836 111,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām aktivitātes ietvaros līdz 2012.gada 30. jūnijam tika noslēgtas vienošanās ar finansējuma saņēmējiem un tika veikti avansa maksājumi par kopējo summu 836 110,32 LVL, kas veido 100 % no 3.6.2.1. aktivitātes 2012. gada 1.pusgada pieejamā finansējuma. Pārskata periodā 3.6.2.1.aktivitātes ietvaros

maksājuma pieprasījumi netika iesniegti, līdz ar to VRAA neveica atmaksas finansējuma saņēmējiem un neveica samaksāto līdzekļu deklarēšanu.

Detalizētu problēmu aprakstu skatīt 2.5. sadaļā.

Veikto pasākumu apraksts 2.8. sadaļā.

Piezīme. Informāciju sniedz par valsts budžeta līdzekļu izlietojuma īpatsvaru no plānotā, konstatētajām novirzēm un to iemesliem, valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem un plānotajā apjomā.

### 2.3. Apstiprināto projektu finansējuma izmaiņu analīze

**1.5.3.1., 1.5.3.2., 3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.6.1.1. un 3.6.1.2.** aktivitātēs vienošanās grozījumu un laužto vienošanās par projektu īstenošanu ar finansējuma saņēmējiem rezultātā ir samazinājusies sākotnēji apstiprinātā finansējuma kopējā summa, par kādu tika noslēgtas vienošanās ar finansējuma saņēmējiem.

No 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam VRAA, saskaņojot ar VARAM, veica 98 grozījumus vienošanās ar finansējuma saņēmējiem, no tiem 3.1.4.3.aktivitātē - 14, 3.1.4.4. aktivitātē – 2, 3.6.1.1. aktivitātē -30, 3.6.1.2.- 2, kā arī ESF 1.5.3.1.aktivitātē - 28, 1.5.3.2 aktivitātē - 22, Minēto izmaiņu rezultātā kumulatīvi ir atbrīvojies ERAF līdzfinansējums - 3.1.4.3. aktivitātē 20 636.91 LVL; 3.1.4.4. aktivitātē 75 661.89 LVL; 3.6.1.1. aktivitātē 6 867 869.43 LVL, savukārt, ESF finansējums – 1.5.3.1.aktivitātē 28 191.19 LVL un 1.5.3.2.aktivitātē 77 648.03 LVL.

Vienošanās grozījumu galvenie iemesli:

1. Atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām vai objektīvu un pamatotu papilddarbu rašanās dēļ, nepieciešams pagarināt projekta īstenošanas termiņu;
2. Projektu ietvaros veikto publisko iepirkumu procedūru rezultātā projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams mazāks finansējuma apjoms nekā sākotnēji projekta iesniegumā plānots;
3. Projektam paredzētais finansējums tiek samazināts atbilstoši konstatētajai neatbilstoši veikto izdevumu kopsummai.

**MK 08.05.2012. protokollēmuma Nr.25, 26.§** „Informatīvais ziņojums "Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs"" 7.punkts nosaka – ja ES fonda prioritātes ietvaros kādā no aktivitātēm ir uzņemtas virssaistības un kādā šīs prioritātes projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek laužts līgums, atbrīvotais finansējums, sākot ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi, neatbilstoši veikto izdevumu apmērā nevar tikt novirzīts citu ES fonda projektu īstenošanai.

Pārskata periodā tika laužtas divas vienošanās ar finansējuma saņēmējiem 1.5.3.1. un 3.1.4.3.aktivitātē (attiecīgi projekts Nr

1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/011 un 3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/009), pēc minēta protokollēmuma spēkā stāšanās.

#### **3.2.2.1.1.apakšaktivitāte**

1) Grozījumu apstiprinātajā finansējuma apjomā līdz līguma slēgšanai pārskata periodā nav bijuši.

2) Grozījumi apstiprinātajā finansējuma apjomā pēc līguma noslēgšanas pārskata periodā tika veikti sekojošos projektos:

- Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” ietvaros pārskata periodā tika samazinātas kopējās attiecināmās izmaksas no LVL 2 500 000,00 uz 2 295 176,20 par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, kā arī par neizlietoto finansējumu.
- Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/010 „Digitālās bibliotēkas izveide-2.kārta” ietvaros tika samazinātas kopējās attiecināmās izmaksas no LVL 2 685 417,00 uz 2 679 346,62 par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.
- Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/007 „Elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība” ietvaros tika samazinātas kopējās attiecināmās izmaksas no 1 959 643,00 uz 1 956 345,53 par neizlietoto finansējumu.

Kopējā apakšaktivitātes ietvaros pārskata periodā summa, par kuru samazināja projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 214 191,65. Šo finansējumu plānots novirzīt 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros plānotā projekta „Informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai” īstenošanai.

#### **3.4.1.1. aktivitāte.**

Pārskata periodā kopējā summa, par kuru samazināja projekta ERAF līdzfinansējums LVL 1 504 239.73, kā arī pārskata periodā atgūtie neatbilstoši veiktie izdevumi un finansējuma saņēmēja izmaksātā avansa atmaksa vai labprātīga atmaksa ir ERAF finansējums LVL 802 508 72.

#### **3.4.1.5.1.apakšaktivitāte.**

Pārskata periodā, 02.05.2012 veikti civiltiesiskā līguma grozījumi Nr.1 projektā „Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija” būtiski palielinot esošo būvniecības apjomus un palielinot finansējuma summu. Pašlaik projekta attiecināmās izmaksas ir 902 534.12 LVL (saskaņā ar sākotnējo civiltiesisko līgumu- 624 094,11 LVL). ERAF līdzfinansējums ir 767 154.00 LVL (saskaņā ar sākotnējo civiltiesisko līgumu- 530 480.00LVL). Summas palielinājums saistīts ar to, ka lai īstenotu projektu bija nepieciešams veikt papildus būvdarbus.

Projektā „Jēkabpils aizsargdambja rekonstrukcija” ir 08.05.2012 veikti civiltiesiskā līguma grozījumi Nr.3, kuri tika veikti, lai izmantotu projektā radušos finansējuma pārpalikumu un veiktu papildus aktivitātes. Pašlaik projekta attiecināmās izmaksas ir 2 489 319.62 LVL (saskaņā ar sākotnējo civiltiesisko līgumu- 2 661 929.31 LVL). ERAF līdzfinansējums ir 2 115 921.68LVL(saskaņā ar sākotnējo civiltiesisko līgumu- 2 262 639.91LVL).

Sanāk, ka projekta grozījumu rezultātā ir izveidojies ERAF līdzfinansējuma pārpalikums 146 718.23 LVL. Pašlaik tiek lemts, kam šis ietaupījums varētu tikt izmantots.

Tika veikti 27.09.2011 grozījumi 28.10.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 899 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos””, svītrojot projektus „Daugavas gultnes tīrīšana pie Zelķu tilta” un „Dolomīta atsiju atbērtnes likvidēšana Pļaviņu ūdenskrātuves aizsargjoslā un ūdenskrātuves gultnes attīrīšana lejpus Pļaviņām” no 1.pielikuma, papildinot 1.pielikumu ar projektiem „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā”, „Plūdu risku samazināšana Pļaviņu pilsētā” un „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” un veicot finanšu pārdali.

#### **3.4.1.5.2. apakšaktivitāte.**

Pārskata periodā nav veikti līgumu grozījumi, kas ietekmētu finansējuma apmēru. Pārskata periodā projektā Nr.3DP/3.4.1.5.2/10/APIA/CFLA/001 „Rīgas HES ūdenskrātuvei pieguļošo teritoriju aizsardzības būvju aizsardzības spēju palielināšana” tika konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi ERAF LVL 241.93 apmērā un atgūti no maksājuma pieprasījuma Nr.8 un pēdējā maksājuma pieprasījuma Nr.10.

#### **3.4.1.3. aktivitāte.**

Pārskata periodā nav notikušas projektu finansējuma izmaiņas.

#### **3.4.1.4. aktivitāte**

Pārskata periodā nav notikušas projektu finansējuma izmaiņas.

#### **3.5.1.1 aktivitāte.**

Pārskata periodā no visiem apstiprinātajiem projektiem, 3 projektiem ir veikti civiltiesiskā līguma grozījumi. 2 projektos (3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/039 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos” un 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006 „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārtā ,,) no augstāk minētajiem 3 projektiem ir apstiprinātas papildus komponentes un attiecināmā izmaksu daļa nav mainīta 1 projektam (3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/042 „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārtā” )no augstāk minētajiem 3 projektiem ir veikti arī civiltiesiskā līguma grozījumi, kuros finansiāli radušos ietaupījumu neplāno izmantot un tādēļ ir samazināts projektu finansējums. Visiem šiem 3 projektiem ir mainīts arī finansēšanas plāns.

Papildus izmaiņu rezultātā (civiltiesisko līgumu grozījumu rezultātā) ir atbrīvojies finansējums un tiek prognozēts, ka grozījumi, kuros atbrīvosies finansējums tiks veikti arī turpmāk (ja atbrīvojies finansējums tiks konstatēts projekta beigās, tad finansējuma saņēmējs saņems paziņojumu par faktiskajām projekta izmaksām). Uz doto brīdi ir konstatēts neliels papildus ietaupījums pabeigtajos projektos, kas radies pēc grozījumu veikšanas

aktivitātes īstenošanas 04.12.2007. MK noteikumos Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”” un attiecīgi nav piesaistīts projektu atlases 4.kārtas ieviešanai. Pēc veiktajiem aprēķiniem uz šo brīdi ir izveidojušies brīvie KF līdzfinansējuma līdzekļi aptuveni 3 548 milj. latu un brīvie valsts budžeta līdzfinansējuma līdzekļi 116,0 tūkstoši latu.

Iepriekšējā pārskata periodā 2.atlases kārtā apstiprinātajiem projektiem ņemot vērā sākotnēji noslēgto civiltiesisko līgumu/vienošanas finansējuma saņēmēji ziņoja, ka projektos ir izmaksu pieaugums un ka ir nepieciešams papildus finansējums. Lielai daļai no projektiem tika veikta plānoto būvdarbu pārskatīšana no finansējuma saņēmēja puses, kas ļauj iekļauties sākotnējā projekta budžetā un tajā pašā laikā sasniegt arī plānotos projekta mērķus vai arī tiek rīkotas atkārtotas iepirkuma procedūras. Attiecīgi finansējuma saņēmēji aktualizēja tehniski ekonomisko pamatojumu. Pārskata periodā turpinājās iesāktais un vairs par nepieciešamo papildus finansējumu finansējuma saņēmēji nav ziņojuši.

#### **3.5.1.2.1 apakšaktivitāte.**

Pārskata perioda beigās tikai tika saņemta lielākā daļa informācijas par 2. kārtas projektiem un zināms, ka tie tiks realizēti par mazāku kopējo finansējumu, nekā sākotnēji plānots. Tā kā daļai projektu 2012. gada pirmajā pusē tika tikai slēgti līgumi projektu ietvaros, tad precīza situācija par projektu atlases 2. kārtas ietaupījumu būs zināma 2012.gada II pusē, kad attiecīgi varēs arī veikt grozījumus projektos. Vairāk nekādu būtisku izmaiņu pārskata periodā nav bijis.

#### **3.5.1.2.2 apakšaktivitāte**

Pārskata periodā tika veikti grozījumi projektam Nr. 3DP/3.5.1.2.2/10/IPIA/VIDM/002 „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi””, kuros tika palielinātas neattiecināmās izmaksas un papildināts projektu aktivitāšu tehniskais apraksts.

#### **3.5.1.2.3. aktivitāte.**

Projektā Nr.3DP/3.5.1.2.3/10/APIA/CFLA/001 „Sadzīves atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveide Brocēnu novadā” tika samazinātas kopējās attiecināmās izmaksas par neizmanto to finansējumu LVL 2 798.12 apmērā (KF LVL 1 399.06). Projekts pārskata periodā ir pabeigts.

Projektā Nr.3DP/3.5.1.2.3/10/APIA/CFLA/002 „Sadzīves atkritumu šķirošanas un kompostēšanas laukuma izbūve Ogres novadā” tika samazinātas kopējās attiecināmās izmaksas par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem LVL 380.08 apmērā (KF LVL 190.04). Projekts pārskata periodā ir veiksmīgi pabeigts.

3.5.1.2.3.apakšaktivitātes ietvaros kopējā summa, par kuru samazināja projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 3 178.20, t.sk., KF līdzfinansējums LVL 1 589.10.

### 3.5.1.3 aktivitāte

Pārskata periodā nav veiktas projekta finansējuma izmaiņas

### 3.5.1.4. aktivitāte.

Pārskata periodā nav veiktas projektu finansējuma izmaiņas.

Piezīme. Informāciju sniedz par gadījumiem, kad apstiprinātajiem projektiem tiek izmainīts kopējais finansējums, šādu projektu skaitu un biežumu, norādot finansējuma izmaiņu veikšanas iemeslus un to finansiālo ietekmi uz kopējo aktivitāšu finansējumu.

## **2.4. Analīze par Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā norādīto prasību ievērošanu (tai skaitā norādot finanšu ietaupījumu, ja tāds radies, veicot minētajā pantā norādīto prasību uzraudzību)**

Pārskata periodā netika konstatēti pārkāpumi Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā norādīto prasību ievērošanā.

3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros projektu atlases un uzraudzības stadijā tiek vērtēta esošo un potenciālo ieņēmumu būtība, kā arī atbilstība Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 55.pantam, veicot attiecīgus izmaksu-ieguvumu analīzes aprēķinus.

VRAA projektu uzraudzības procesā izvērtē finansējuma saņēmēja saņemtās soda naudas no pakalpojuma sniedzējiem un, gadījumos, ja tās nav pamatotas ar pašvaldības faktiskajiem izdevumiem vai zaudējuma kompensāciju, minētās soda naudas tiek klasificētas kā projekta ietvaros gūtie ieņēmumi un tiek ieturēti no kārtējā maksājuma pieprasījuma. Atsevišķos projektos ir konstatēti ienākumi, kuri tikuši atskaitīti no finansējuma saņēmējiem paredzētajiem maksājumiem. Galvenokārt, veikti ieturējumi par no izpildītājiem ieturētajām soda naudām, kuras nav pamatotas kā kompensācija finansējuma saņēmējam par radušajām izmaksām.

Pārskata periodā veikti ieturējumi par ieņēmumiem šādos projektos:

1. Valmieras pilsētas pašvaldība Nr. 3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/016 – ieņēmumu no demontētā tilta metāllūžņu pārdošanas summa Ls



56 978,66.

2. Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde” Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/002 – no izpildītāja saņemtās soda naudas būvdarbu līgumos noteiktajā kārtībā - Ls 1 764,04
3. Liepājas pilsētas pašvaldība Nr. 3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/010 - no izpildītāja saņemtās soda naudas būvdarbu līgumos noteiktajā kārtībā – Ls 704,92

Liepājas pilsētas pašvaldība Nr. 3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/009 - no izpildītāja saņemtās soda naudas būvdarbu līgumos noteiktajā kārtībā – Ls 3 235,85

Piezīme. Informāciju sniedz par finansiālajām izmaiņām projektos, kuras radušās, ja ieņēmumi projektā atšķiras no sākotnēji plānotajiem.

## 2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā

### 1.5.3.1.aktivitātes

Veidojas ekonomija projektos, jo iepirkumi noslēdzas par zemāku cenu nekā sākotnēji plānots

### 1.5.3.2.aktivitātes

Problēmas projektu dzīves ciklā ir saistītas ar publisko iepirkumu procedūru kavēšanos un iepirkumu Izpildītāju darbu izpildes termiņu neievērošanu, kas rada nobīdes projektu maksājumu plūsmā. Sākotnēji plānotās izmaksas 2012.gada 1.pusgadā tiek pārceltas uz 2.pusgadu.

Tāpat vairākos projektos iepirkumi noslēdzas par zemāku cenu nekā sākotnēji plānots un līdz ar to projektos veidojas ekonomija. Rezultātā tiek izmaksātas mazākas ES fondu finansējuma summas kā plānotas projektu finansēšanas plānos sākotnēji

### 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte

Iepriekšējā pārskata perioda ziņojumā iekļautās problēmas projektu dzīves ciklā, kas saistītas ar projektu ieviešanas termiņu kavējumiem, projektu aktivitāšu ieviešanas savstarpējo atkarību un projekta rezultātā radīto materiālo vērtību efektīvu izmantošanu tiek risinātas, tomēr pilnībā nav novērstas.

VARAM veiktā izvērtējuma rezultātā tika noteikti pieci paaugstināta riska projekti, kuros konstatētas būtiskas novirzes no finanšu apguves plāna un iespējama neiekļaušanās projektu īstenošanai paredzētajā maksimālajā termiņā - 36 mēnešos. Atbildīgajām ministrijām tika lūgts sniegt informāciju par turpmāko rīcību projektu īstenošanā, lai novērstu risku, ka projekti netiek laikā ieviesti. Pārskata periodā no atbildīgajām ministrijām tika saņemta šāda informācija:

- Ekonomikas ministrija sniedza informāciju, ka projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” pārskata periodā riski, kas saistīti ar sūdzībām iepirkuma procedūrās, ar projekta vadības grupas kapacitāti, ar izmaiņām normatīvajos aktos un sadarbības partneru kapacitāti tika novērsti vai mazināti. Lai izpildītu projektā paredzētās saistības, plānots maksimāli pagarināt projekta īstenošanas termiņu, nepārsniedzot 36 mēnešus, nemainot projekta mērķi un rezultātus, vienlaikus samazinot projekta kopējās attiecināmās izmaksas.

- Kultūras ministrija informēja par būtiskajām sekām un iespējamiem valsts budžeta zaudējumiem Valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/016 „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” īstenošanas pārtraukšanas gadījumā, norādot, ka nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums līdz 45 mēnešiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr.419 25<sup>2</sup>. punkta nosacījumiem;

- Veselības ministrija informēja par Nacionālā veselības dienesta projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/003 „Elektronisko receptu informācijas sistēmas izveides pirmais posms” īstenošanas kavēšanās iemesliem, kas saistīti ar iepirkuma procedūras ieilgšanu un norādīja, ka pārskata periodā iepirkums ir noslēdzies un vienošanās par elektroniskās receptes informācijas sistēmas izstrādi, kas ir būtiskākā un izpildes ziņā garākā projekta aktivitāte, ir noslēgta. Lai mazinātu risku, ka jebkura mazākā aizkavēšanās darbu izpildē ietekmēs veiksmīgu projekta ieviešanu, projekta īstenošanas termiņš pārskata periodā pagarināts līdz 38 mēnešiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr.419 252. punkta nosacījumiem.

- Izglītības un zinātnes ministrija pārskata periodā vēl nav iesniegusi informāciju par projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 „Valsts izglītības informācijas sistēmas un Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” īstenošanas iespēju noteiktajā termiņā vai turpmāko rīcību, ja projektu īstenošana tiktu atcelta.

Pārskata periodā veiktie grozījumi 21.07.2008. MK noteikumos Nr.576 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu" (turpmāk – MK noteikumi Nr.576) un 10.08.2010. MK noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro kārtu" (turpmāk - MK noteikumi Nr.766) mazinājuši neatbilstoši veikto izdevumu, kas saistīti ar iespējam neatbilstošu IT sistēmas vai e-pakalpojumu funkcionalitāti, rašanās risku, paredzot, ka noslēguma maksājums nevar būt mazāks par 30% no informācijas sistēmas izstrādes līgumcenas un izstrādātājam tiek samaksāts tikai pēc pozitīva atzinuma atbildīgās iestādes veiktajā izstrādātās sistēmas tehniskā satura novērtējuma un funkcionalitātes pārbaudē. Atbilstoši plānotajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.766, paredzēts noteikt, ka atbildīgajai iestādei atzinums būs

jāsniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā, lai informācijas sistēmu izstrādātājiem būtu skaidrāka noteiktība par atlikušā maksājuma saņemšanu.

Turpinās problēmjautājumu, kas saistīti ar projekta sadarbības partneriem un ieguldījumiem partnera informācijas sistēmās, risināšana. Pagaidām projekta rezultātu un saistību nodošana projekta ieviešanā piesaistītajiem sadarbības partneriem notiek ar Ministru kabineta rīkojumu, kas ir laikietilpīgs process, tāpēc būtu nepieciešams risinājums par papildinājumu izstrādi partneru sistēmās nodošanu vienkāršākā ceļā.

Lai risinātu projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/021 "Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma" īstenošanas gaitā radušos problēmu par ierobežojumiem projekta rezultātā restaurēto filmu pieejamībai plašākai auditorijai, pārskata periodā tika izskatīti finansējuma saņēmēja priekšlikumi projekta mērķa papildināšanai. Konceptuāli tiek atbalstīti finansējuma saņēmēja ierosinājumi, tomēr, pirms grozījumu veikšanas, nepieciešama grozījumu izvērtēšana attiecībā uz komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanu, atsevišķu grozījumu veikšana normatīvajā regulējumā, paredzot nosacījumu, ka projekta ietvaros restaurētas vai digitalizētas filmas izmantošanai licence tiek izsniegta bez maksas un kontroles mehānisma izstrāde, lai pārliecinātos par filmu izmantošanas atbilstību MK noteikumu Nr.576 151.punktam, saskaņā ar kuru projekta dzīves ciklā netiek paredzēti neto ieņēmumi.

Šajā pārskata periodā joprojām aktuālas problēmas, kas saistītas ar iepirkuma procedūras pārkāpumiem - pārskata periodā ir uzsākts veikt projektu iepirkumu pirmspārbaudes, t.sk. iepirkuma dokumentācijas pārbaudes un iepirkuma procedūras norises pārbaudes, ko iepriekš veica Iepirkumu uzraudzības birojs.

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros no 12 iepirkumu pirmspārbaudēm 7 pārbažu rezultāts bija „Ar iebildumiem” un iepirkuma dokumentācijā tika ierosināti precizējumi, bet 1 pārbaudes rezultāts bija „Negatīvs”. Detalizētāka informācija par veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm iekļauta ziņojuma 2.7.sadaļā.

Joprojām 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros īstenotajiem projektiem ir aktuāla problēma ar dažādu projektu ietvaros realizējamo aktivitātīšu ieviešanas savstarpējo saistību. Ja kāda no aktivitātēm tiek īstenota neatbilstoši paredzētajam laika grafikam, tādējādi pagarinot projekta ieviešanas termiņu, var tikt kavēta arī cita saistīta projekta ieviešana. Šādā situācijā var tikt pagarināts projekta ieviešanas un finanšu līdzekļu apguves laiks.

Pārskata periodā tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.576 un MK noteikumos Nr.766, nosakot, ka:

1. izmaksas uzskatāmas par attiecināmām izmaksām, ja tās nav radušās publiskajā iepirkumā, izmantojot sarunu procedūru, pēc kuras piešķirtas tiesības noslēgt līgumu par piegādēm vai pakalpojumiem. Pārskata periodā tika konstatēts, ka atsevišķos projektos rodas šķēršļi programmatūras modificēšanai, ja tiek noteikts ierobežojums publiskajā iepirkumā izmantot sarunu procedūru, jo programmatūras autoram pieder absolūtas izņēmuma tiesības uz to, un tas liedz jebkurai citai personai (piemēram, iepirkuma procedūras uzvarētājam) izmantot aizsargāto radošā darba rezultātu – programmatūru. Par šādu problēmu nākamajā pārskata periodā tiks ziņots Ministru kabinetam, ar ierosinājumu nenoteikt šādu ierobežojumu, attiecīgi precizēts Publisko iepirkumu likums, nosakot, ka publikācijā būs jānorāda pamatojums sarunu procedūras izvēlei. Publiskā iepirkuma likuma grozījumi stāsies spēkā 01.08.2012.

2. izpildītājs nodod finansējuma saņēmējam tādas programmatūras pirmkodu un autortiesības, kas izstrādāta vai attīstīta projekta ietvaros.

Pārskata periodā tika konstatētas problēmas ar pirmkodu un autortiesību nodošanu, jo ir gadījumi, kad izstrādātājiem nepieder standarta programmatūras autortiesības. Lai to risinātu, nākamajā pārskata periodā tiks ziņots Ministru kabinetam, ar ierosinājumu precizēt šādu regulējumu, nosakot, ka izstrādātājs nodod finansējuma saņēmējam projekta ietvaros izstrādātās vai attīstītās programmatūras pirmkodu un autora mantiskās tiesības vai licencē šo programmatūru finansējuma saņēmējam, izmantojot kādu no atvērtā pirmkoda licencēm.

3. Noteikumu Nr. 576 19.6. apakšpunkts un noteikumu Nr. 766 20.8. apakšpunkts noteic, ka izmaksas uzskatāmas par attiecināmām izmaksām, ja tās publiskajā iepirkumā nepārsniedz 45 latus par cilvēkstundu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) un samaksa par pakalpojumu veikta, pamatojoties uz nostrādāto stundu skaitu. Praksē var būt tādi gadījumi, ka konsultāciju likmes varētu pārsniegt 45 latu robežu un līdz ar to, būtu jāpadara elastīgākas konsultāciju likmju robežas. VARAM piedāvā noteikt, ka izmaksas uzskatāmas par attiecināmām izmaksām, ja tās publiskajā iepirkumā vidēji nepārsniedz 45 latus par cilvēkstundu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli). Turklāt informatīvajā ziņojumā „Par maksimālajām konsultāciju pakalpojumu likmēm, kuras piemērojamas darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iepirkumos” ietvertajā informācijā, VARAM secināja, ka vidējās pakalpojumu likmes ir 50 – 60 latu, bet atsevišķos gadījumos tās bija lielākas, ņemot vērā atsevišķi sniegto pakalpojumu sarežģītību.

4. Noteikumu Nr. 576 23.<sup>1</sup> apakšpunkts noteic, ja samaksa par pakalpojumiem veikta, piemērojot šo noteikumu 19.6.apakšpunktā minēto cilvēkstundas likmi, attiecīgo pakalpojumu izmaksas nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, bet noteikumu Nr. 766 18.<sup>1</sup> punkts noteic, ja samaksu par pakalpojumiem veic, piemērojot cilvēkstundas likmi, attiecīgo pakalpojumu izmaksas nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Grozījumi šajās tiesību normās ir nepieciešami, jo projektā var būt objektīvi apstākļi (piemēram, augsti kvalificēta speciālista piesaistīšana uz neilgu laiku), kad ir nepieciešami lielāki izdevumi. Līdz ar to VARAM piedāvā, ka samaksu par informācijas sistēmas programmatūras izstrādes izmaiņām varētu noteikt līdz 20 procentiem no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, bet par pārējiem pakalpojumiem saglabāt piecus procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

5. Iepirkumu uzraudzības birojs 2012.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.4-1.2/12-102/3 ir norādījis uz problēmu saistībā ar Noteikumu Nr. 576 56.<sup>6</sup> punktu un Noteikumu Nr. 766. 57.<sup>3</sup> punktu. Proti, šo tiesību normu redakcija rada tiesisko nenoteiktību piegādātājiem (līgumu izpildītājiem). Līdz ar to VARAM veiks to precizēšanu.

6. Noteikumu Nr. 576 9.13. apakšpunktā un Noteikumu Nr. 766 9.12. apakšpunktā tiks precizēti termini un termiņi šajās tiesību normās paredzēto darbību veikšanai.

Šie seši priekšlikumi šobrīd tiek skatīti VARAM izstrādātā informatīvā ziņojuma par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” tiesiskā regulējuma pilnveidošanu ietvaros un var tikt grozīti.

#### **3.4.1.1. aktivitāte.**

Joprojām aktuālas problēmas, kas konstatētas jau iepriekšējos pārskata periodos. Visbiežāk identificētās problēmas saistītas ar aktivitāšu ieviešanas termiņu kavējumiem, iepirkuma procedūru pārkāpumiem, sadārdzinājumu un būvniecības sliktā kvalitāti, tāpat pārskata periodā aktuālas nekvalitatīvas būvuzraudzības un neatbilstošas projektu vadības un sagatavotās projektu dokumentācijas problēmas.

Iepirkuma pārsūdzības/ pārkāpumi pārskata periodā ir visbiežāk konstatētā problēma, kuras rezultātā iekavējas projektu aktivitāšu ieviešanas termiņi vai tiek konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi, kas var apdraudēt projektu ieviešanas gaitu un finansējuma apguvi, kā rezultātā pastāv risks nepabeigt projektu plānotajā laikā un apjomā un nenodrošināt projektā plānotā mērķa sasniegšanu. Pārskata periodā lielākā daļa no aktivitātes ietvaros konstatētajām neatbilstībām saistīta ar iepirkuma procedūras pārkāpumiem, detalizētāka informācija par aktivitātes ietvaros konstatētajām neatbilstībām, t.sk. neatbilstībām, kuru rezultātā piemērotas finanšu korekcijas, iekļauta ziņojuma 4.2.sadaļā. Par problēmas aktualitāti liecina arī veikto iepirkumu pirmspārbaužu rezultāti, par kuriem detalizētāka informācija iekļauta ziņojuma 2.7.sadaļā.

Izmaksu pieaugums būvniecības nozarē aktuāls arī šajā pārskata periodā – līdz ar to finansējuma saņēmējam jāizvērtē savas finansiālās iespējas attiecībā pret plānotajām aktivitātēm, nepieciešamības gadījumā jāaskaņo izmaiņas un projekta ilgtspējas rādītāji ar VARAM ŪBK, pozitīva akcepta gadījumā nereti jāprecizē Tehniskais projekts, un atkārtoti jāveic iepirkums, līdz ar to kavējas aktivitāšu ieviešana vai pat tiek pārtraukti jau noslēgtie līgumi. Pēc finansējuma saņēmēju iniciatīvas sadārdzinājuma dēļ pārskata periodā laužti 5 līgumi (ERAF finansējums LVL 1 130 110,03). Atsevišķos gadījumos konstatēts, ka finansējuma saņēmēji, atkārtoti izsludinot iepirkumu, kas iepriekš beidzies bez rezultāta sadārdzinājuma dēļ, samazina iepirkuma priekšmeta apjomus un nesaskaņo to ar Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projekta vērtēšanas komisiju, kā rezultātā iepirkums neatbilst projekta mērķiem un rezultātiem vai arī konstatēts pārkāpums iepirkumā, par kuru piemērota finanšu korekcija

Slikta plānošana un projektu sagatavošanas dokumentācijas kvalitāte un projektu aktivitāšu plānošanas problēmas, kas rada risku savlaicīgai un atbilstošai projekta īstenošanai, t.sk. nekvalitatīvi izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi, tehniskie projekti, kas apgrūtina būvdarbu veikšanu un rada nepieciešamību veikt papildu darbus, tehnisko projektu izstrādes ieilgšana, kas rada risku projekta aktivitāšu ieviešanai plānotajos termiņos, kļūdaina un nekvalitatīva būvdarbu izpildes dokumentācija, kas apgrūtina FS veikto maksājumu pamatojuma izsekojamību, nesaskaņota vai nesavlaicīgi saskaņota dokumentācija par izmaiņām projektā konstatēta aktivitātes uzraudzībā arī šajā pārskata periodā.

Nekvalitatīvi būvniecības darbi, tai skaitā būvniecību uzraugošo iestāžu darba kvalitāte (piemēram, vietējo pašvaldību būvvaldēs), kā rezultātā tiek akceptēti nekvalitatīvi tehniskie projekti, pieņemti nekvalitatīvi veikti būvdarbi un ekspluatācijā pieņemtas nekvalitatīvas būves. Diemžēl, tā kā valstī nav nevienas būvvalžu darba kvalitāti kontrolējošas iestādes, situācija neuzlabojas, bet gluži pretēji – pasliktinās. Šī situācija ietekmē arī ES finansējuma apguvi – finansējuma saņēmēji, paļaujoties uz būvvalžu kompetenci (tiesiskās pašārvības princips), nereti īsteno nekvalitatīvus tehniskos

projektus. Vairākos Revīzijas iestādes atzinumos par konkrētiem projektiem norādīts, ka piemērojama finanšu korekcija vai izdevumi ir neatbilstoši veikti, kā cēloni norādot tehniskā projekta kļūdas. Šajos gadījumos finansējuma saņēmējs, paļaujoties uz valstī kompetentās iestādes – būvvaldes akceptu par tehniskā projekta atbilstību, cieš finansiālus zaudējumus.

Nekvalitatīva projekta vadība no finansējuma saņēmēju puses - ja finansējuma saņēmējs ir novada pašvaldība vai pagasta pārvalde, tad bieži vien pārvaldes darbinieki uzreiz nevar pieņemt lēmumus un visa komunikācija notiek caur novada darbiniekiem, kas ir neefektīvi (jo novadam ir liels projektu skaits, ko uzrauga viens darbinieks, piemēram, Madonas novada pašvaldībā viena darbinieka uzraudzībā ir 21 projekts).

#### **3.4.1.5.2. apakšaktivitāte**

Pārskata periodā netika konstatētas problēmas projektu dzīves ciklā, informācija par konstatēto neatbilstību iekļauta ziņojuma 4.2.sadaļā, bet tai nav būtiskas ietekmes uz finanšu līdzekļu apguvi apakšaktivitātes līmenī.

#### **3.5.1.1 aktivitāte**

Norādītas problēmas aktivitātes ieviešanā kopumā atkārtojas sistemātiski.

Kopumā ir līdzīgas problēmas projektu ieviešanā. Tiek laužti būvdarbu līgumi projektu ietvaros, jo būvnieks nepilda uzņemtās saistības – būvdarbi objektā netiek veikti, vai arī tiek veikti neievērojot laika grafiku. Tas gan neatstāj ietekmi (finansējuma saņēmēja informācija) uz kopējo projekta realizācijas periodu, bet ietekmē budžeta plānošanu projektiem, kā arī finanšu līdzekļu izpildi. Projekta aktivitātes netiek uzsāktas atbilstoši plānotajiem laika grafikiem savlaicīgi nenokārtotu problēmu dēļ. Kaut arī laika grafiki tiek aktualizēti, sanāk, ka sniedzot projekta pieteikumus nenotiek rūpīga plānošana projekta dokumentācijas izstrādes laikā un arī projekta ieviešanas laikā dažādu problēmu risinājumi tiek atlikti uz pēdējo brīdi. Kā arī projektu ieviešana aizkavējas arī finanšu līdzekļu no finansējuma saņēmēja puses trūkuma dēļ. Vēl iemesls projekta ieviešanas problēmām, kā arī dažādu citu iemeslu dēļ, tiek pagarināti darbu līgumu izpildes termiņi projekta ietvaros. Projekta ieviešanu ietekmē arī veicamo būvdarbu tehniskā projekta izstrāde. Ja projektā paredzētajiem darbu līgumiem tehniskais projekts tiek izstrādāts pēc civiltiesiskā līguma noslēgšanas, tad vairākumā gadījumu līdz ar to mainās projekta plānotie rādītāji, kas rada nepieciešamību veikt grozījumu projektā. Savukārt finansējuma saņēmēji vilcinās ar grozījumu veikšanu projektos. Finansējuma saņēmēji arī neinformē savlaicīgi VARAM par problēmām projektos un novilcina visu līdz pēdējam brīdim cerot, ka tas neatstās ietekmi uz projekta ieviešanu. Turklāt ikdienas komunikācijā ar finansējuma saņēmējiem ir konstatēts, ka projektos salīdzinoši bieži notiek projekta koordinātoru maiņa, līdz ar to arī tiek kavēta projektu īstenošana.

Finansējuma saņēmējiem ir bijis un arī ir pietiekošs laika periods, lai veiktu nepieciešamos pasākumus problēmu novēršanā, bet tas netiek laicīgi risināts un tagad, kad tuvojas 1. atlases kārtas projektu noslēgumi, finansējuma saņēmēji sāk informēt VARAM, ka tomēr ir grūtības projektus pabeigt laicīgi un esot nepieciešams projektu īstenošanas pagarinājumi. Tas ir konstatēts diezgan lielai daļai projektu (6 projekti). Tas saistīts lielā mērā ar laužtiem būvdarbu līgumiem projektos un arī papildus komponentu īstenošanu. Vēl līdz šim dažiem līgumiem nav izsludināti iepirkumi (lauztie līgumi un papildus komponentes) vai notiek iepirkuma procedūra un arī būvdarbu procesi ir ieilguši, jo finansējuma saņēmējs vai nu ievieš paralēli

citus projektus, vai arī Uzņēmējs dažādu iemeslu dēļ nevar pabeigta laicīgi būvdarbus (pamatā saistīts ar nepietiekošu būvniecības kapacitāti un finansējuma trūkumu), kā arī ar sadārdzinājumu papildus komponentu īstenošanā.

Pašlaik noteik pārrunas ar finansējuma saņēmējiem, kur tiek skaidrota situācija, ka šobrīd projektu termiņu pagarinājumi nav iespējami. Situācijas risinājums tiek meklēts un plānots lūgt FM viedokli (tiks rakstiski sūtīta informācija), lai sekmīgāk atrisinātu situāciju. Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, būvniecības līguma izpildītājs ir paziņojis, ka lai pabeigtu visus darbus ir nepieciešams laiks līdz 2013. gada I pusgada beigām.

Kopumā sekojot un uzraugot projektu ieviešanu aktivitātēs ir konstatētas vairākas kopējas problēmas, kas aizkavē projektu ieviešanu un ietekmē finansējuma apguvi. Neskatoties uz to, ka finansējuma saņēmēji tiek informēti un konsultēti, problēmas atkārtojas pastāvīgi.

### 1. Iepirkumu procedūru norise

Daļa finansējumu saņēmēju nekvalitatīvi izstrādā iepirkumu nolikumus un vērtē iepirkumus, kad iepirkuma kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais iepirkums. Kā kritērijs tiek izmantots garantijas laiks un būvdarbu realizēšanas termiņš, kā rezultātā pretendenti piedāvājumus iesniedz ar nesamērojami garu garantijas laiku un būvdarbu izpildes termiņiem, kurā darbus nav iespējams veikt. Finansējuma saņēmēji nevērtē piedāvātos garantijas un būvdarbu izpildes termiņus pēc būtības, bet pēc matemātiskas formulas izrēķina uzvarētāju, ar kuru tiek slēgts līgums. Vairumā gadījumos būvdarbu līguma termiņi projekta realizācijas laikā tiek pagarināti, kā rezultātā noslēgto līgumu nosacījumi nav atbilstoši veikto iepirkumu rezultātiem. Atbilstoši IUB skaidrojumam, nav aizliegts piedāvāt garāku garantijas termiņu, savukārt par līguma izpildes termiņa pagarināšanu, kas iespaido kopējos iepirkuma rezultātus, jāpiemēro finanšu korekcija saskaņā ar VI 03.06.2010. vadlīnijām Nr.10.10. VARAM jau savlaicīgi informē topošos finansējuma saņēmējus par šīm iespējamām problēmām, bet tās, diemžēl, patstāvīgi atkārtojas.

Atsevišķas pašvaldības projektu ietvaros izvēlas slēgt apvienoto līgumu projektēt – būvēt. Iepirkuma rezultātā, pamatojoties uz projekta iesniegumā definētajiem apjomiem, pretendents norāda divas summas – vienu par būvprojekta izstrādi, otru par būvdarbiem. Būvprojekta izstrādes laikā, nākas secināt, ka atsevišķos gadījumos, būvnieks ievērojami koriģē apjomus un komponentes. Rezultātā, saņemot izstrādāto būvprojektu, tajā ietvertie apjomi būtiski nesaskan ar projekta iesniegumā norādīto. Pēc būvprojekta izstrādes, finansējuma saņēmējam nākas aktualizēt tehniski ekonomisko pamatojumu un atkārtoti vērsties Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projekta vērtēšanas komisijā, lai precizētu/papildinātu tehniski ekonomisko pamatojuma akceptu un veiktu apjoma, komponentu grozījumus vienošanās/līgumā, lai tie atbilstu būvprojektam. Diemžēl, daļa finansējuma saņēmēju kavējas aktualizēt tehniski ekonomisko pamatojumu, atliekot to uz vēlāku laiku, nevis dara to savlaicīgi. Problēmas nav ar tiem finansējuma saņēmējiem, kas apvienoto iepirkumu veic stingri vadoties pēc FIDIC Dzeltēnās grāmatas principiem un tiem, kam sākotnēji Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projekta vērtēšanas komisijas izdotajā akceptā ir norāde, ka var piemērot apvienoto iepirkumu. Finansējuma saņēmēji (pašvaldību aģentūras un SIA), kas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja statusam, iepirkumus projektu ietvaros veic pēc nosacījumiem, kas attiecināmi sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Tā kā ūdenssaimniecību sakārtošanas projektiem līgumu summas nepārsniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežas, finansējuma saņēmēji slēdz līgumus vai to papildus vienošanās par papildus apjomiem bez jebkādas procedūras vai arī, piemērojot formālas iepirkuma procedūras, kas nenodrošina atklātuma, vienlīdzības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principus.

Tiek arī konstatēts, ka piedaloties iepirkumā būvnieks ir sniedzis piedāvājumu atbilstoši iepirkuma nolikuma un tā tehniskās specifikācijas prasībām, kā rezultātā tā piedāvājums ir atzīts par derīgu un ir slēgts līgums par būvdarbu veikšanu. Pēc līguma noslēgšanas no būvdarbu veicēja puses tiek piedāvāts mainīt tehnoloģijas, iekārtu tipus, komplektācijas, jo būvnieka sadarbības partneri – iekārtu ražotāji un piegādātāji nepiedāvā iekārtas tādā tehniskā specifikācijā, kā atrunāts nolikuma tehniskajā specifikācijā. Turklāt, būvdarbu veicējs piedāvājumu iesniegšanas laikā nav izmantojis iespēju uzdot jautājumu pasūtītājam par iespējām piedāvāt ekvivalentas iekārtas un tehnoloģijas. Lielākoties šādos gadījumos finansējuma saņēmēji slēdz darbu un to apjomu izmaiņu aktus, kas ir pretrunā ar iepirkuma nolikumu un atklātuma un vienlīdzības principiem, kas būtu jāievēro īstenojot struktūrfondu projektu iepērkot būvdarbus, jo, iespējams, šādi ir ierobežots potenciālais pretendentu loks.

Atsevišķos gadījumos, veicot būvdarbus, finansējuma saņēmēji būvdarbu veikšanas laikā no iepirktajiem darbu apjomiem izslēdz noteiktus darbu apjomus/iekārtas, un izsludina jaunu iepirkuma procedūru par jauniem darbiem vai iekārtām. Rezultātā šāda darbība ir pretrunā ar iepirkuma nolikumu un atklātuma un vienlīdzības principiem, kas būtu jāievēro īstenojot struktūrfondu projektu iepērkot būvdarbus, jo, iespējams, šādi ir ierobežots potenciālais pretendentu loks, kā rezultātā ir jāpiemēro finanšu korekcija, attiecīgi par šo summu samazinot projekta attiecināmās izmaksas.

## 2. Neatbilstoši konkursu nolikumi.

Iepirkumu uzraudzības birojs īstenojot iepirkumu pirmspārbaudes, vairāku projektu ietvaros ir sniedzis negatīvu atzinumu, norādot uz nepieciešamību precizēt konkursa nolikumu jo vairākos gadījumos iepirkumu nolikumos tiek iekļauti diskriminējoši vai citādi neatļauti atlases un vērtēšanas kritēriji.

## 3. Iepirkumu rezultātu pārsūdzības.

Projektu ietvaros izsludinātajos iepirkumos tika iesniegtas sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā. Iepirkuma procedūru norises aizkavēšanās rada būtisku risku sekmīgai un savlaicīgai projektu mērķu sasniegšanai un finansējuma apguvei, jo iesniegto pārsūdzību, kā arī atkārtotu jaunu iepirkumu rīkošanas rezultātā tiek aizkavētas projekta aktivitātes un netiek veikti plānotie maksājuma pieprasījumi. Iepirkumu procedūru norises aizkavēšanās rada finansējuma savlaicīgas neapguves risku.

## 4. Finansējuma saņēmēju nepietiekamā kompetence

Daudzos gadījumos konstatēts, ka tehniski ekonomiskie pamatojumi un tehniskie projekti tiek izstrādāti nekvalitatīvi, tāpat konstatētas projektu tehniski ekonomisko pamatojumu nesakritības ar līgumu tehniskajiem projektiem, kā rezultātā ir jāveic tehniski ekonomisko pamatojumu un vienošanās /līgumu grozījumi.

Finansējuma saņēmēji un to nolīgtie būvuzraugi pienācīgi neseko līdzī būvdarbu izpildes dokumentācijai, kā rezultātā nākas secināt, ka ar tekošajiem darbu izpildes aktiem tiek koriģēti iepriekšējie darbu izpildes akti, kas ir apstiprināti un apmaksāti no pasūtītāja puses. Situācijas, kad šādi gadījumi tiek konstatēti (tekošā maksājuma tāmēs uzrādās, ka ir pozīcijas, kas tiek pārsmaksāts), tad pārsmaksātās izmaksas tiek uzskatītas par neattiecināmām.

Finansējuma saņēmēji atzīst, ka projektu īstenošanai piesaistītiem darbiniekiem trūkst zināšanu projektu vadības un projektu ieviešanas jautājumos. Tiek pieļautas kļūdas projekta dokumentācijā, kas kavē projektu ieviešanu un finansējuma apguvi. No finansējuma saņēmēju puses tiek apmeklēti semināri par ES fondu īstenošanu, lai uzlabotu situāciju.



Ir vērojama tendence – bieža kadru mainība-mainās projektu īstenošanai piesaistītie darbinieki. Ir nepieciešams ilgs laiks, lai jaunie darbinieki apgūtu nepieciešamās zināšanas. Tas būtībā attiecas arī uz 3.5.1.2.1 apakšaktivitāti un 3.4.1.1.aktivitāti.

#### 5. Izmaksu pieaugums.

Ir konstatēts, ka atsevišķos gadījumos pretendentu iesniegto piedāvājumu cenas pārsniedz paredzamo līgumcenu. Šādos gadījumos visbiežākā rīcība ir atkārtoti veicams iepirkums, kas attiecīgi kavē projekta ieviešanu atbilstoši sākotnējam plānam. Savukārt, ja iepirkumu nesludina atkārtoti, tad arī līdz brīdim, kamēr netiek atrisināts jautājums par finansējuma nodrošināšanu izmaksu pieauguma segšanai, lai noslēgtu darbu līgumus, kavējas aktivitāšu ieviešana. Ņemot vērā, ka pašvaldībām trūkst līdzekļu, pēc finansējuma saņēmēju iniciatīvas līgumi tiek arī laužti. Tiek arī veikta tehniskā projekta pārvērtēšana un aktualizācija, tiek veikta izslēdzamo darbu apjomu un veicamo būvdarbu apjomu noteikšana atbilstoši civiltiesiskajam līgumam, projekta komponentu (būvdarbi; būvuzraudzības pakalpojumi) izmaiņas ietekmes uz projektos sasniedzamiem rezultātiem rādītājiem un mērķi saskaņā ar TEP.

#### 6. Ietaupījuma, kas radies projektu realizācijas gaitā, izmantošana.

Ietaupījumu, kas radies projektu realizācijas gaitā izmanto aptuveni 90% no finansējuma saņēmējiem (pagaidām šādi dati tikai par atlases 1.kārtas 48 projektiem). Lai rastu optimālu risinājumu projekta realizācijas rezultātā ietaupīto līdzekļu izlietojumam, ar ŪBK akceptu un ES līdzfinansējuma piešķiršanas līguma grozījumiem projektā tiek paredzētas jaunas aktivitātes, kuru īstenošana atsevišķos gadījumos- gan iepirkuma procesa problēmu dēļ, gan arī progresējošā sadārdzinājuma dēļ, projektā paredzētajos termiņos un apjomos ir apdraudēta. Pēdējā laikā tiek pieņemti lēmumi realizēt mazākus apjomus salīdzinoši ar sākotnēji plānotajām papildus aktivitātēm, vai arī tiek pieņemts lēmums aizstāt plānotās aktivitātes ar citām. Tas vairāk attiecas uz atlases 2. kārtu

**3.5.1.2.3 apakšaktivitātes** ietvaros iepriekšējā pārskata periodā konstatētā problēma ar finansējuma piesaisti saistībā ar AS „Latvijas Krājbanka” darbības apturēšanu ir atrisināta, veicot pārkreditāciju uz citu kredītiestādi un pagarinot projekta ieviešanas termiņu, lai varētu veikt visus maksājumus atbilstoši KF līguma nosacījumiem ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc projekta ieviešanas termiņa beigām.

Aktivitātes ietvaros par nepatiesas informācijas sniegšanu notiek uzklaušanās proces, pēc kura tiks pieņemti lēmumus par SIA „Ekodoktrīna” projekta „Sadzīves atkritumu šķirošanas centra izveide Stopiņu novadā atkritumu sagatavošanai noglabāšanai” turpmāko realizāciju.

Aktivitātes ietvaros projektu īstenošana plānotajos termiņos aizkavējās arī nekvalitatīvi sagatavotas iepirkuma dokumentācijas dēļ un atsevišķos gadījumos iepirkuma gaitu ietekmēja arī konkurence atkritumu tirgū, kuras dēļ bija pastiprināta interese par konkrēto iepirkumu, dažādu pušu interešu nesaskaņas un pamatotas vai nepamatotas sūdzības par iepirkumu.

#### 3.6.1.1.aktivitāte

Problēmas projektu dzīves ciklā, galvenokārt, saistītas gan ar projektu ietvaros veicamajām Publiskā iepirkuma procedūrām, gan ar to, ka paralēli tiek īstenoti projekti vairākās ES fondu aktivitātēs vai tiek saņemts finansējums no dažādiem avotiem. Piemēram, paralēli notiek 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” (turpmāk – 3.5.1.1.aktivitāte) vai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projektu atklātais konkurss "Energiefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" (turpmāk – KPFI) un 3.6.1.1.aktivitātes projektu īstenošana, līdz ar to rodas situācijas, ka objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams savlaicīgi īstenot 3.6.1.1.aktivitātes projektos plānotās darbības, kamēr nav pabeigti darbi 3.5.1.1.aktivitātes un KPFI projektos (kā piemēru var minēt – ceļu rekonstrukciju – asfalta seguma uzklāšana nav iespējama, kamēr nav izbūvēti vai rekonstruēti apakšzemes komunikāciju tīkli).

Atsevišķos gadījumos, konstatēts, ka nav iespējams nodrošināt atbilstošu materiālu un tehnisko risinājumu pielietošanu būvobjektā, jo attiecīgos risinājumus tirgū nepiedāvā neviens no ražotājiem vai to ražošana ir izbeigta pēc iepirkuma procedūras veikšanas. Šādos gadījumos autoruzraudzības kārtībā, atbilstoši būvniecības jomas regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tiek aktualizēti un mainīti tehniskie risinājumi.

Vienlaikus konstatēti gadījumi, kad projekta ietvaros pakalpojuma sniedzējs nepilda vai nespēj pildīt iepriekš uzņemtās saistības, kas liek finansējuma saņēmējam izvērtēt un piemērot noslēgtajos iepirkuma līgumos noteiktās tiesiskās sekas, t.sk., izvērtēt iespēju lauzt noslēgtos iepirkuma līgumus un veikt atkārtotu iepirkuma procedūru, kas rada papildus finanšu un laika resursus.

Problēmu risinājumi aprakstīti 2.8 sadaļā.

Piezīme. Informāciju sniedz, ja kādā no projekta īstenošanas posmiem (sākot ar projekta/projektu apstiprināšanu un beidzot ar izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijai) notikusi aizkavēšanās, kas būtiski ietekmējusi finanšu līdzekļu apguvi aktivitātē vai apakšaktivitātē.

## **2.6. Dubultā finansējuma risku novēršanas analīze**

Lai novērstu dubultā finansējuma risku finanšu instrumentu koordinācija tiek nodrošināta ar Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejas palīdzību, apstiprinot projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus. Ministru kabineta noteikumos par aktivitāšu īstenošanu ir iestrādāti nosacījumi, kas izslēdz 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finansējuma piešķiršanu darbībām, kuras jau ir līdzfinansētas ES fondu un KF 2004.-2006.gada plānošanas periodā, kā arī no valsts budžeta un citiem finanšu instrumentiem. Nosacījumi arī izslēdz vienu un to pašu darbību līdzfinansēšanu vairāku 2007.- 2013.gada plānošanas perioda aktivitāšu ietvaros.

Veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, tiek pārbaudīts, vai saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti saņēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu Eiropas Kopienas vai valsts vai pašvaldības līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubulto finansēšanu un nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu. Arī izskatot progresa pārskatus, tiek iegūta informācija vai projekta aktivitātes vienlaicīgi nav finansētas no kāda cita ES fonda līdzekļiem.

Tai skaitā informācija, lai izvairītos no dubultā finansējuma, tiek pārbaudīta ES SFKF vadības informācijas sistēmā.

Pārbaudot maksājumu pieprasījumus un progresa pārskatus pārlicinās, vai projekta ietvaros rēķini un maksājumi netiek iekļauti vairākkārtīgi, kā arī savas kompetences ietvaros izvērtē projekta ietvaros veiktās aktivitātes un iesniegtos pamatojošos dokumentus

Projektu iesniegumu vērtēšanas process (projektu iesniegumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir vairāku nozaru ministriju pārstāvji) arī ir viens no instrumentiem, lai vērtēšanas stadijā nodrošinātu attiecīgu pārbaudi, lai izslēgtu iespēju, ka finansējuma saņēmējs ir jau iepriekš saņēmis vai plāno saņemt finansējumu šim projektam vai projekta darbībai no citiem finanšu instrumentiem.

Papildus VARAM pārstāvji (dažādu jomu) piedalās Koordinācijas padomes sēdēs, lai būtu iespējams nodrošināt finansējuma demarkāciju starp aktivitātēm, kā arī citiem VARAM pārziņā esošajiem resursiem.

Nemot vērā pastāvošo dubultās finansēšanas risku ES fondu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk – EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti) un Latvijas - Šveices sadarbības programmas projektos, VARAM aktivitātēs jau projekta vērtēšanas stadijā tiks nodrošināta attiecīgā pārbaude, lai izslēgtu iespēju, ka FS ir jau iepriekš dabūjis finansējumu šim projektam no citiem finanšu instrumentiem.

Lai mazinātu dubultā finansējuma risku tiek nodrošinātas šādas darbības:

1. finansējuma saņēmējs, iesniedzot projektu, aizpilda ERAF projekta iesnieguma veidlapas 2.9.sadaļu „*Projekta papildinātība ar citiem apstiprinātajiem projektiem vai plānotajiem projektiem*”, kurā norāda visus līdzīga veida projektus, ko šajā brīdī realizē vai nākotnē pašvaldībā paredzēts realizēt, līdz ar to dubultā finansējuma risks tiek izvērtēts jau projekta vērtēšanas stadijā;
2. veicot pārbaudes projekta īstenošanas vietā, tiek aizpildīta pārbaudes lapa, kurā ir iekļauts jautājums par to vai finansējuma saņēmējs nodrošinājis projektam atsevišķu grāmatvedības uzskaiti. Pārbaudes laikā projekta īstenošanas vietā pārlicinās vai finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē projekta ietvaros ir nodalīta no finansējuma saņēmēja vispārīgās grāmatvedības sistēmas, vai ir atsevišķs projekta konts vai subkonts, vai projekta grāmatvedības dokumentācija nodalīta no pārējiem grāmatvedības dokumentiem. Pārbaudes laikā tiek veikts 100% projekta ietvaros iesniegto rēķinu kopiju salīdzinājums ar oriģināliem, kā arī uz katra rēķina un katra iepirkuma līguma oriģināla tiek uzspiests zīmogs ar uzrakstu „*Maksājums veikts no ERAF līdzekļiem*”. Lai arī Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, neparedz obligātu vienošanās numura un projekta nosaukuma norādīšanu iepirkumu līguma tekstā vai rēķinos, finansējuma saņēmēji tos norāda. Līdzvērtīgs dubultās finansēšanas mehānisms tiek pielietots arī ESF projektu uzraudzībā.
3. pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. pantu, notiek sadarbība ar citām valsts pārvaldes institūcijām, kuras iesaistītas Eiropas Savienības fondu apgūvē, pieprasot informāciju par līdzīga veida projektiem.
4. atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumu Nr.1041”Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” 3.pielikumam finansējuma saņēmējs apliecina izdevumus sertificēšanai.

5. pārbaudot maksājumu pieprasījumus un progresa pārskatus, pārliecinās, vai projekta ietvaros rēķini un maksājumi netiek iekļauti vairākkārtīgi, kā arī savas kompetences ietvaros izvērtē projekta ietvaros veiktās aktivitātes un iesniegtos pamatojošos dokumentus, tai skaitā vai ir atsauce uz projekta identifikācijas numuru;

6.vai pēc finansējuma saņēmēja izdevumus pamatojošajiem dokumentiem ir iespējams noteikt, vai projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti finansējuma saņēmēja pamatdarbības vai citu Eiropas Savienības vai valsts, pašvaldības vai citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu izdevumi; tai skaitā tiek kontrolēta projekta ietvaros iesniegto dokumentu kopiju atbilstība oriģināliem.

7. nosakot projekta riska līmeni, tiek ņemts vērā, vai projekta ietvaros ir šķērsfinansējums (ja tiek piemērots šķērsfinansējuma princips – tas paaugstina riska līmeni), tai skaitā pārvērtējot projekta riska līmeni, tiek ņemts vērā, vai konkrētais finansējuma saņēmējs īsteno vienu vai vairākus projektus.

Pārskata periodā dubultā finansējuma risks nav konstatēts. Nav konstatēta situācija, kad iestāties dubultais finansējums.

Iecavas pašvaldībā paralēli 3.5.1.1.aktivitātes projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā” tika īstenots Satiksmes ministrijas projekts „Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) km 42,90 - 44,80 segas rekonstrukcija”. Abos projektos kā attiecināmas izmaksas bija iekļauta Iecavas novadā esošo Baldones un Virzas ielu asfaltēšana. Autoceļa projekta ietvaros tika uzlikts asfalts šajās ielās un vēlāk ūdenssaimniecības projekta ietvaros tika uzsākti ūdensvada nomaiņas darbi, laužot tikko autoceļu projektā uzlikto asfalu.

Izvērtējot radušos situāciju un apstākļus, FM ar 06.08.2012. vēstuli Nr.16-3-02-1 informēja, ka finanšu korekciju projektos nepiemēros.

Ņemot vērā to, ka konstatēta darbību pārklāšanās divu projektu ietvaros, FM ir ierosinājis izstrādāt pasākumu plānu pašvaldību teritorijās īstenojamo projektu vadībai un koordinācijai, kas paredzētu pašvaldībām informēt atbildīgās iestādes par kalendārajā gadā plānotajiem projektiem un to īstenošanas grafiku.

VARAM atbalsta šāda plāna izstrādi un piedāvā iesaistīt tajā Latvijas Pašvaldību savienību un Lielo pilsētu asociāciju, bet uzskata, ka šāda plāna izstrāde jānodrošina Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošajai iestādei, jo darbību pārklāšanās risks var būt gan pašvaldību, gan valsts iestāžu īstenojamo projektu ietvaros.

Piezīme. Informāciju sniedz par atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes veiktajām darbībām, lai novērstu dubultu finansēšanu un nodrošinātu faktisko ar projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.

## 2.7. Analīze par veiktajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā un to rezultātiem

### Pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

2012.gada pirmajā pusgadā VRAA ir veikusi pārbaudes projektu īstenošanas vietās 34 ES fondu projektos.

**1.5.3.1.aktivitātes** ietvaros tika veiktas pārbaudes 14 projektiem (pārbaudes slēdziens 8 gadījumos bija pozitīvs, bet 6 - ar iebildumiem).

**1.5.3.2.aktivitātes** ietvaros tika veikta pārbaudes 7 projektiem (pārbaudes slēdziens visos 7 gadījumos bija ar iebildumiem).

**3.1.4.3.aktivitātes** ietvaros tika veiktas pārbaudes 4 projektiem (pārbaudes slēdziens 2 gadījumos bija pozitīvs, un 2 - ar iebildumiem).

**3.1.4.4. aktivitātes** ietvaros tika veiktas 1 pārbaude projektu īstenošanas vietās (pārbaudes slēdziens - pozitīvs).

VRAA veiktajās pārbaudēs projektu īstenošanas vietās galvenās neatbilstības, kas tika konstatētas **1.5.3.1., 1.5.3.2., 3.1.4.3. un 3.1.4.4.aktivitātēs**, ir:

1. Iepirkuma procedūru pārkāpumi;
2. Projekta dokumentu neatbilstība paveiktajiem darbiem;
3. Projekta dokumentācijas, t.sk. grāmatvedības dokumentu kārtošana neatbilstoši labai praksei.
4. Publicitātes un vizuālās identitātes prasību neievērošana.

Projekta pārbaudēs konstatētie trūkumi tiek novērsti VRAA noteiktajā termiņā.

**3.2.2.1.1.apakšaktivitāte** ietvaros kopā ir 47 līgumi par projektu ieviešanu, un pārskata periodā projektu īpatsvars pa riska līmeņiem iedalās sekojoši:

- augsta riska projekti – 12 projekti jeb 25,53% no kopējā projektu skaita
- vidēja riska projekti – 30 projekti jeb 63,83% no kopējā projektu skaita
- zema riska projekti – 5 projekti jeb 10,64% no kopējā projektu skaita

Pārskata periodā tika veiktas 15 pārbaudes projektu īstenošanās vietā. Pārbaudu rezultātu sadalījums Tabulā 2.7.1.

Tabula 2.7.1. Pārbaudu projektu īstenošanas vietā rezultāti

	Pārbaudu rezultāti						Kopā veiktās pārbaudes	
	Pozitīvs		Ar iebildumiem		Negatīvs		01.01.- 30.06.2012	Līdz 30.06.2012
	01.01.- 30.06.2012	Līdz 30.06.2012	01.01.- 30.06.2012	Līdz 30.06.2012	01.01.- 30.06.2012	Līdz 30.06.2012		
Veikto	5	13	10	18	0	0	15	31

pārbaudīto skaitu								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Pārskata periodā veikto pārbaudīto projekta īstenošanas vietās ietvaros konstatēto trūkumu novēršanas statuss: Galvenie konstatētie trūkumi projektos ir pārkāpumi iepirkumu procedūrās un neatbilstoša dokumentu uzglabāšana.

1. Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/001 „Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide” (risks līmenis vidējs) konstatēts 1 pārkāpums saistīts ar iepirkumu procedūru norisi (noslēdzot līgumu ar atklāta konkursa uzvarētāju mainīta samaksas kārtība, kas neatbilda pretendenta uzaicinājuma līguma projektam), kurš ir novērsts pārskata periodā, kā arī viens trūkums saistībā ar neatbilstošu dokumentu uzglabāšanu, kura novēršanas termiņš ir nākamajā pārskata periodā.
2. Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” (risks līmenis augsts) ietvaros konstatēts 1 pārkāpums, kas saistīts ar projekta publicitāti, kurš novērsts pārskata periodā, savukārt 4 pārkāpumi saistīti ar iepirkumu procedūru norisi (sarunu procedūras lietā trūkst dokumentu, tās protokolos nav izsekojamas izmaiņas iepirkuma dokumentācijā un iespējams izvirzītas pārāk augstas prasības pretendentam). To novēršanas termiņš ir nākamajā pārskata periodā.
3. Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” (risks līmenis augsts) ietvaros konstatēts 1 pārkāpums, kas saistīts ar projekta publicitāti, kurš novērsts pārskata periodā, savukārt 4 pārkāpumi saistīti ar iepirkumu procedūru norisi (sarunu procedūras lietā trūkst dokumentu, tās protokolos nav izsekojamas izmaiņas iepirkuma dokumentācijā un iespējams izvirzītas pārāk augstas prasības pretendentam). To novēršanas termiņš ir nākamajā pārskata periodā.
4. Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/007 „Elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība” (risks līmenis vidējs) konstatēti 4 trūkumi saistībā ar neatbilstošu dokumentu uzglabāšanu. Visi novērsti pārskata periodā.
5. Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/014 „Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētas pakalpojumu sistēmas izveide” (risks līmenis vidējs) konstatēts 1 trūkums saistībā ar neatbilstošu dokumentu uzglabāšanu, kurš ir novērsts pārskata periodā, kā arī 1 pārkāpums saistīts ar iepirkumu procedūru norisi (slēdzot līgumu mainīta samaksas kārtība), kura novēršanas termiņš ir nākamajā pārskata periodā.
6. Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017 „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” (risks līmenis augsts) konstatēti 5 trūkumi saistībā ar neatbilstošu dokumentu uzglabāšanu. Tiks veikta atkārtota pārbaude nākamajā pārskata periodā.
7. Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/008 „Valsts ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras izveide” (risks līmenis vidējs) konstatēti 2 trūkumi saistībā ar neatbilstošu dokumentu uzglabāšanu. Viens trūkums novērsts pārskata periodā, bet vienam novēršanas termiņš ir nākamajā pārskata periodā.
8. Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/010 „Vienota civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma” (risks līmenis zems)

konstatēti 2 pārkāpumi saistībā ar neatbilstošu dokumentu uzglabāšanu un 1 pārkāpums saistīts ar iepirkumu procedūru norisi (paziņojumā par līgumu atšķiras iepirkuma līguma izpildes termiņš no kandidātu atlases nolikumā norādītā). Trūkumu novēršanas termiņš ir nākamajā pārskata periodā.

9. Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/014 „Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienotas informācijas telpas izveide” (riska līmenis vidējs) konstatēti 2 pārkāpumi saistībā ar neatbilstošu dokumentu uzglabāšanu un 1 pārkāpums saistīts ar iepirkumu procedūru norisi (slēdzot līgumu mainīta samaksas kārtība). Viens trūkums novērsts pārskata periodā, diviem trūkumu novēršanas termiņš ir nākamajā pārskata periodā.

10. Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/020 „Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta” (riska līmenis augsts) ietvaros konstatēts 1 pārkāpums, kas saistīts ar projekta publicitāti, kurš novērsts pārskata periodā, savukārt 4 pārkāpumi saistīti ar iepirkumu procedūru norisi (sarunu procedūras lietā trūkt dokumentu, tās protokolos nav izsekojamas izmaiņas iepirkuma dokumentācijā un iespējams izvirzītas pārāk augstas prasības pretendentiem). To novēršanas termiņš ir nākamajā pārskata periodā.

Iepriekšējā pārskata periodā projektos Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta”, Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 „Portāla [www.skolas.lv](http://www.skolas.lv) attīstība, 2.kārta”, Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/015 „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana /2.kārta”, Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/021 „Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma”, Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/012 „VUGD apmācības informācijas sistēmas pilnveidošana” un Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/020 „Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta” konstatētie pārkāpumi un trūkumi novērsti pārskata periodā. Izņemot projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” ietvaros konstatēto 1 pārkāpumu, kas saistīts ar projekta identifikācijas numura trūkumu uz dokumentācijas mapēm, kura novēršanas termiņš ir nākamajā pārskata periodā.

**3.4.1.1. aktivitātes** ietvaros noslēgti 297 līgumi/vienošanās, no tiem riska līmenis noteikts 293 projektiem, kuru risku īpatsvars iedalās sekojoši:

- Augsta riska projekti – 26 gab. jeb 8.87% no kopējā projektu skaita
- Vidēja riska projekti – 209 gab. jeb 71,33% no kopējā projektu skaita
- Zema riska projekti – 58 gab. jeb 19.80% no kopējā projektu skaita

ietvaros pārskata periodā veiktas 33 PPĪV, no tām 16 pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, 15 projekta īstenošanas laikā un 2 pēc noslēguma maksājuma veikšanas. Veikto pārbaūžu rezultāti Tabulā 2.7.1., 2.7.2. un 2.7.3.

*Tabula 2.7.1.PPĪV pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas rezultāti*

	Pozitīvs		Ar iebildumiem		Negatīvs		Kopā	
	01.01.2012.- 30.06.2012.	Līdz 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.	Līdz 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.	Līdz 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.	Līdz 30.06.2012.
<b>Kopā</b>	<b>11</b>	<b>88</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>97</b>

Atbilstoši Tabulā 2.7.1. norādītajai informācijai no kopā pārskata periodā veiktajām PPĪV 11 jeb 68,75% ir ar pozitīvu rezultātu, 5 jeb 31,25% ar iebildumiem. Pārbaū ar negatīvu rezultātu pārskata periodā nav.

Pārskata periodā konstatēti 6 trūkumi, kas saistīti ar nesakārtotu īpašumtiesību dokumentāciju un nespēju uzrādīt dokumentu oriģinālus. 4 trūkumi novērsti pārskata periodā, 1 trūkuma novēršanas termiņš ir nākamajā pārskata periodā, bet 1 – 2014.gads.

Tabula 2.7.2. *Pārbaudes projektu īstenošanas vietās īstenošanas laikā rezultāti*

	Pozitīvs		Ar iebildumiem		Negatīvs		Kopā	
	01.01.2012.- 30.06.2012.	Līdz 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.	Līdz 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.	Līdz 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.	Līdz 30.06.2012.
<b>Kopā</b>	<b>9</b>	<b>53</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>100</b>

Atbilstoši Tabulā 2.7.2. norādītajai informācijai pārskata periodā veiktas 15 PPĪV projekta īstenošanas laikā, no tām 9 jeb 60% ar pozitīvu rezultātu, 4 jeb 26.67% ar iebildumiem, bet 2 jeb 13.33% ar negatīvu rezultātu.

Pārskata periodā pārbaudēs konstatēti 17 trūkumi, kas saistīti ar nespēju uzrādīt pieprasīto dokumentāciju, nepilnīgu iepirkuma dokumentāciju. 11 trūkumi novērsti pārskata periodā, 6 trūkumu novēršanas termiņš ir nākamajā pārskata periodā.

Tabula 2.7.3. *Pārbaudes projektu īstenošanas vietās pēc noslēguma maksājuma veikšanas rezultāti*

	Pozitīvs		Ar iebildumiem		Negatīvs		Kopā	
	01.01.2012.- 30.06.2012.	Līdz 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.	Līdz 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.	Līdz 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.	Līdz 30.06.2012.
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Atbilstoši Tabulā 2.7.3. norādītajai informācijai pārskata periodā veiktas 2 PPĪV pēc noslēguma maksājuma veikšanas. Abu pārskata periodā veikto pēc-projekta pārbaū rezultāti ir ar iebildumiem.



Projektos Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/068 (Limbažu novada pašvaldība) un Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/071 (Limbažu novada pašvaldība) pamatojoties uz Finanšu ministrijas 07.06.2012. vēstuli Nr.16-3-02-1/3718 un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētās informācijas paziņojumiem par iepirkuma procedūras rezultātiem, kas liecina, ka projektā līgumu ietvaros nebija paredzēts piesaistīt apakšuzņēmēju, tika uzsākta būvdarbu dokumentācijas pārbaude attiecībā uz apakšuzņēmēju iespējamo piesaisti būvdarbu veikšanā. Gadījumā, ja informācija apstiprināsies, iepirkumu normas pārkāpuma rezultātā būs jāveic finanšu korekcija. Pārbaudes rezultāta noteikšanai nepieciešama papildus informācija un oficiāls skaidrojums no saņēmēja, tad tiks pieņemts lēmums vai šo gadījumu var uzskatīt par trūkumu un tam tiks noteikts novēršanas termiņš.

3.4.1.1.aktivitātes ietvaros kopumā uz pārskata perioda beigām veiktas 199 PPĪV, no tām 141 jeb 70.85% ar pozitīvu rezultātu, 44 jeb 22.11% rezultāts ar iebildumiem, 14 jeb 7.04% negatīvs rezultāts. Iepriekšējā pārskata periodā konstatētie trūkumi novērsti šajā pārskata periodā.

Kopsavilkums par piemērotajām finanšu korekcijām 2.8. sadaļā.

**3.4.1.4. aktivitātes** ietvaros pārskata periodā tika vietas 1 pārbaude projekta īstenošanas vietā. pārbaudes rezultāts ir ar iebildumiem, negatīvs pārbaudes rezultāts nav nevienā no pārbaudēm.

Konstatējumu ietekme uz aktivitātes īstenošanu ir nebūtiska.

Pārbaudes konstatējumi saistīti ar publicitātes prasību neievērošanu, neatbilstošu dokumentu uzglabāšanu vai to neesamību, kā arī atbilstošas tehniskās dokumentācijas neesamību projekta īstenošanas vietā vai šīs dokumentācijas neatbilstošu aizpildīšanu.

**3.4.1.5.2. apakšaktivitātes** ietvaros noslēgti 3 līgumi/vienošanās, kuru risku īpatsvars iedalās sekojoši:

Vidēja riska projekti – 2 gab. jeb 66,67% no kopējā projektu skaita

Zema riska projekti – 1 gab. jeb 33,33% no kopējā projektu skaita

Pārskata periodā veikta 1 PPĪV pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas ar pozitīvu rezultātu.

3.4.1.5.2.apakšaktivitātes ietvaros kopumā uz pārskata perioda beigām veiktas 2 PPĪV. Abu pārbaūžu rezultāts ir pozitīvs.

**3.4.1.5.1. apakšaktivitātes** ietvaros pārskata periodā pārbaudes netika veiktas.

**3.5.1.1. aktivitātes** ietvaros pārskata periodā veiktas 12 pārbaudes 12 projektu īstenošanas vietās. Divos projektos pārbaudes rezultāts ir pozitīvs, 10 projektos pārbaudes rezultāts ir ar iebildumiem, negatīvs pārbaudes rezultāts nav nevienā no pārbaudēm.

Konstatējumu ietekme uz aktivitātes īstenošanu ir nebūtiska.

Kopumā izteikti 78 ieteikumi.

Biežāk konstatētās problēmas:

24% ieteikumi saistīti ar to, ka ir neprecīzi aizpildīta tehniskā dokumentācija;

19% ieteikumi saistīti ar to, ka nav pieejama būvdarbu dokumentācija;

18% ieteikumi saistīti ar publicitātes prasību neievērošanu;

11% ieteikumi saistīti ar neprecizitātēm projekta dokumentācijas uzglabāšanā;

10% ieteikumi saistīti ar neatbilstošu garantiju pieejamību;

**3.5.1.2.1. apakšaktivitātes pārskata periodā ietvaros** tika veiktas 4 pārbaudes projektu īstenošanas vietā, pārbaudes rezultāts ir pozitīvs.

**3.5.1.2.2. apakšaktivitātes** ietvaros tika veiktas trīs pārbaudes, vienā projektā pārbaudes rezultāts ir pozitīvs, 2 projektos pārbaudes rezultāts ir ar iebildumiem, negatīvs pārbaudes rezultāts nav nevienā no pārbaudēm.

Konstatējumu ietekme uz aktivitātes īstenošanu ir nebūtiska.

Konstatējumi saistīti ar publicitātes prasību neievērošanu.

**3.5.1.2.3. apakšaktivitātes** ietvaros noslēgti 13 līgumi/vienošanās, kuru risku īpatsvars iedalās sekojoši:

- Augsta riska projekti – 4 gab. jeb 30.77% no kopējā projektu skaita
- Vidēja riska projekti – 7 gab. jeb 53.85% no kopējā projektu skaita
- Zema riska projekti – 2 gab. jeb 15.38% no kopējā projektu skaita

Pārskata periodā aktivitātes ietvaros veiktas 3 PPĪV projekta īstenošanas laikā. Pārbauzu rezultāti Tabulā 2.7.4.

Tabula 2.7.4. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās īstenošanas laikā rezultāti

	Pozitīvs		Ar iebildumiem		Negatīvs		Kopā	
	01.01.2012.- 30.06.2012.	Līdz 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.	Līdz 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.	Līdz 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.	Līdz 30.06.2012.
<b>Kopā</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>17</b>

Atbilstoši Tabulā 2.7.4. norādītajai informācijai pārskata periodā veiktas 3 PPĪV no kurām 1 jeb 33.33% rezultāts bija pozitīvs un 2 jeb 66.67% rezultāts ar iebildumiem. Pārskata periodā pārbaudēs konstatēti 15 trūkumi, kas saistās ar nesakārtotu būvdarbu izpildedokumentāciju, pamatojošās dokumentācijas trūkumu un tehniskām neprecizitātēm iepirkuma dokumentācijā. Visi trūkumi novērsti pārskata periodā.

3.5.1.2.3.apakšaktivitātes ietvaros kopumā uz pārskata perioda beigām veiktas 17 PPĪV, no tām 13 jeb 76.47% ar pozitīvu rezultātu un 4 jeb 23.53%

ar iebildumiem. Iepriekšējā pārskata periodā konstatētie trūkumi novērsti iepriekšējā pārskata periodā.

**3.5.1.3. aktivitātes** ietvaros kopumā uz pārskata perioda beigām ir veikta viena pārbaude projekta īstenošanas vietā. Pārbaudes rezultāts ir ar iebildumiem. Iebildumi ir novērsti.

Konstatējumu ietekme uz aktivitātes īstenošanu ir nebūtiska.

**3.5.1.4. aktivitātes** ietvaros tika veiktas 2 pārbaudes 2 projektu īstenošanas vietās. Abu pārbaudu rezultāts ir ar iebildumiem. Konstatējumu ietekme uz aktivitātes īstenošanu ir nebūtiska.

Konstatējumi saistīti ar publicitātes prasību neievērošanu.

**3.6.1.1.aktivitātes** ietvaros tika veiktas 7 pārbaudes projektu īstenošanas vietās (pārbaudes slēdziens vienā gadījumā bija pozitīvs, bet sešos - ar iebildumiem).

**3.6.1.2.aktivitātes** ietvaros pārskata periodā pārbaudes īstenošanas vietās nav veiktas.

3.6.2.1. aktivitātes ietvaros tika veikta 1 pārbaude projektu īstenošanas vietās (pārbaudes slēdziens – ar iebildumiem).

Kopumā vērtējot, pārbaudes slēdziens 22 gadījumos bija ar iebildumiem. Iebildumi, galvenokārt, saistīti ar ES fondu publicitātes un informācijas pasākumu nenodrošināšanu un vadlīniju neievērošanu, kā arī projekta dokumentācijas nenoformēšanu atbilstoši labākai praksei projektu īstenošanā un neatbilstību konstatēšana starp būvniecības izpilddokumentācijā norādīto informāciju un faktiski veiktajiem un/vai apmaksātajiem darbiem.

### **Iepirkuma pirmspārbaudes.**

2012.gada pirmajā pusgadā VRAA uzsāka iepirkumu procedūru pirmspārbaudu veikšanu. Pārskata periodā tika veiktas 93 pārbaudes, no tām **1.5.3.2.aktivitātes** ietvaros – 7 (no tā ar pozitīviem atzinumiem – 6, ar negatīvu – 1), **3.1.4.3. aktivitātes** ietvaros – 5 (visos gadījumos pārbaudes rezultāts bija pozitīvs); **3.6.1.1.aktivitātes** ietvaros – 67 (no tā ar pozitīviem atzinumiem – 42, ar negatīvu – 11, ar iebildumiem – 14), **3.6.1.2.aktivitātes** ietvaros – 5 (no tā ar pozitīviem atzinumiem – 3, ar negatīvu – 1, ar iebildumiem – 1) un **3.6.2.1.aktivitātes** ietvaros – 9 (no tām ar pozitīviem atzinumiem – 3, ar negatīvu – 4, ar iebildumiem – 2).

Kā galvenās neatbilstības iepirkumu procedūras norises pirmspārbaudēs tika konstatētas:

1. pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanas laikā atkāpjas no sākotnēji izvirzītajām prasībām;
2. pasūtītājs neievēro Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību lēmuma pieņemšanai, izziņu derīguma termiņus un iesniegšanas kārtību, neiegūst

informāciju Valsts darba inspekcijā;

3. iepirkuma procedūras pieteikumi tiek noraidīti formālu vai nesamērīgu prasību neizpildes dēļ;

4. pasūtītājs paredz elastīgas iespējas mainīt pasūtījumu apjomu, nenosakot apjomu un materiālu samazināšanas kārtību un prioritātes.

Kā galvenās neatbilstības iepirkumu procedūras dokumentācijas pirmspārbaudēs tika konstatētas:

1. pasūtītāji ierobežo iespēju veikt būvniecības iepirkumu darba vietas apskati, nosakot konkrētus laikus un termiņus;

2. iepirkuma procedūras pieteikumu vērtēšanas kritēriji ir izstrādāti pavirši un nav nepieciešamās detalizācijas pakāpes;

3. pilna iepirkuma dokumentācija netiek savlaicīgi ievietota pasūtītāja mājas lapā, pasūtītājs nenodrošina tiešu elektronisku pieeju visai iepirkuma procedūras dokumentācijai.

4. no dalības iepirkuma procedūrā var tikt izslēgts pretendents, ja attiecībā uz pretendentu piesaistīto apakšuzņēmēju, uz kuru pretendents nebalstās lai apliecinātu savu kvalifikāciju ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem

### 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte

Pārskata periodā veiktas 12 iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudes - 4 pārbaudes ir veiktas projektos ar vidēja riska līmeni un 8 – projektos ar augsta riska līmeni. Iepirkumu pirmspārbažu rezultāti Tabulā 2.7.2.

Tabula 2.7.2. Iepirkumu pirmspārbažu rezultāti

	Pirmspārbažu rezultāti		
	Pozitīvs	Ar iebildumiem	Negatīvs
	01.01.-30.06.2012.	01.01.-30.06.2012.	01.01.-30.06.2012.
Veikto pārbažu skaits	4	7	1

1. Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005 „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta” (riska novērtējums augsts) veiktās iepirkuma pirmspārbaudes rezultāts „Ar iebildumiem”. Konstatēti trūkumi iepirkuma par e-pakalpojumu izstrādi nolikumā. Trūkumi novērtēti pārskata periodā.

2. Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/006 „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” (riska novērtējums vidējs) veiktās iepirkuma pirmspārbaudes rezultāts „Ar iebildumiem”. Konstatēti trūkumi iepirkuma par programmatūras licenču piegādi nolikumā. Iepirkums izvēlēts norises gaitas pārbaudei. Trūkumi novērtēti pārskata periodā.

3. Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/010 „Digitālās bibliotēkas izveide-2.kārta” (risks novērtējums augsts) 2 veikto iepirkuma pirmspārbažu rezultāts „Ar iebildumiem”. Konstatēti trūkumi iepirkuma par digitālo objektu kolekciju veidošanas un pārvaldības sistēmu nolikumā. Trūkumi novērsti pārskata periodā.

4. Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/015 „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana” /2. kārta/” (risks novērtējums augsts) veikto 3 iepirkuma pirmspārbažu rezultāts „Ar iebildumiem”, vienai pirmspārbaudei – „negatīvs”. Konstatēti trūkumi iepirkuma par sistēmu nolikumā. Iepirkumi pārtraukti.

5. Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/021 „Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” (risks novērtējums augsts) veiktās iepirkuma pirmspārbaudes rezultāts „Ar iebildumiem”. Konstatēti trūkumi iepirkuma par mobilo aplikāciju izstrādi nolikumā. Trūkumi novērsti pārskata periodā.

Trūkumi iepirkumu nolikumos saistīti ar dažādu Publiskā iepirkuma likumā noteikto nosacījumu neievērošanu.

#### 3.4.1.1.aktivitāte

Tabula 2.7.5. Iepirkuma pirmspārbažu rezultāti

	Pozitīvs	Ar iebildumiem	Negatīvs	Kopā
	01.01.2012.- 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.
<b>Kopā</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>49</b>

Atbilstoši Tabulā 2.7.5. norādītajai informācijai 3.4.1.1.aktivitātes ietvaros pārskata periodā veiktas 49 iepirkuma pirmspārbaudes (46 dokumentācijas pirmspārbaudes un 3 norises), no tām 26 jeb 53.06% ar pozitīvu rezultātu, 23 jeb 46.94% rezultāts ar iebildumiem. Pirmspārbažu ar negatīvu rezultātu pārskata periodā nav. Iepirkuma pirmspārbaudes veiktas 26 vidēja riska līmeņa projektos un 1 augsta riska līmeņa projektā. 22 gadījumos iepirkumu dokumentācijā konstatētie trūkumi novērsti pārskata periodā, 2 gadījumos – trūkumu novēršanas termiņš ir nākamais pārskata periods. Norises pirmspārbažu rezultāti ir pozitīvi.

Proporcionāli lielākā daļa iepirkumu, kuros veiktas pirmspārbaudes ir saistīti ar būvdarbiem, būvniecību un būvuzraudzību. Salīdzinoši mazāku daļu aizņem iepirkumi par būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību.

#### 3.4.1.5.2.apakšaktivitāte

Tabula 2.7.6. *Iepirkuma pirmspārbaudžu rezultāti*

	<b>Pozitīvs</b>	<b>Ar iebildumiem</b>	<b>Negatīvs</b>	<b>Kopā</b>
	01.01.2012.- 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.
<b>Kopā</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Atbilstoši Tabulā 2.7.6. norādītajai informācijai pārskata periodā veiktas 3 iepirkuma pirmspārbaudes (2 dokumentācijas pirmspārbaudes un 1 norises), no tām 2 jeb 66.67% ar pozitīvu rezultātu un 1 jeb 33.33% ar iebildumiem. Iepirkuma pirmspārbaudes veiktas 2 vidēja riska līmeņa projektos. Norises pirmspārbaudes rezultāts ir pozitīvs.

Iepirkumi, kuros veiktas pirmspārbaudes saistīti ar hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršana un poldera sūkņu stacijas krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukciju.

### **3.5.1.1 Aktivitātē** „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”

Veikta 31 pārbaude:

27 iepirkuma dokumentu pārbaudes. Sniegti 14 atzinumi ar iebildumiem un 13 pozitīvi atzinumi;

4 iepirkuma norises pārbaudes. Sniegti 3 pozitīvi atzinumi un 1 negatīvs atzinums.

#### **3.5.1.2.1 Apakšaktivitātē** „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”

Veiktas 12 pārbaudes:

10 iepirkuma dokumentu pārbaudes. Sniegti 4 atzinumi ar iebildumiem un 6 pozitīvi atzinumi ;

Veiktas 2 iepirkuma norises dokumentu pārbaudes, sniegti pozitīvi atzinumi .

#### **3.5.1.2.2. Apakšaktivitātē**

Veiktas 5 pārbaudes:

2 iepirkuma dokumentu pārbaudes, sniegti pozitīvi atzinumi;

Veiktas 3 iepirkuma norises dokumentu pārbaudes, no tām 1 pozitīvs atzinums un 2 negatīvi atzinumi, piemērojot 5% finanšu korekciju.

#### **3.4.1.5.1 Apakšaktivitātē** „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus parādību gadījumos”

Veiktas 4 pārbaudes:

4 iepirkuma dokumentu pārbaudes. Sniegti 2 atzinumi ar iebildumiem, 2 pozitīvi atzinumi

### 3.5.1.2.3.apakšaktivitāte

Tabula 2.7.7. Iepirkuma pirmspārbažu rezultāti

	Pozitīvs	Ar iebildumiem	Negatīvs	Kopā
	01.01.2012.- 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.	01.01.2012.- 30.06.2012.
<b>Kopā</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>21</b>

Atbilstoši Tabulā 2.7.7. ietvaros pārskata periodā veiktas 21 iepirkuma pirmspārbaudes (19 dokumentācijas pirmspārbaudes un 2 norises), no kurām 11 jeb 52.38% rezultāts bija pozitīvs, 9 jeb 42.86% rezultāts ar iebildumiem, bet 1 jeb 4.76% ar negatīvu rezultātu. Iepirkuma pirmspārbaudes veiktas 3 vidēja riska līmeņa projektos un 3 augsta riska līmeņa projektos. Vienas norises pārbaudes rezultāts ir pozitīvs. Otrās norises pārbaudes rezultāts – ar iebildumiem.

Iepirkumi, kuros veiktas pirmspārbaudes saistīti ar atkritumu šķirošanas centru būvniecību, būvdarbiem, būvuzraudzību, autoruzraudzību un iekārtu iegādi.

### 3.5.1.3 aktivitātē” Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”

Nav veiktas pārbaudes.

### 3.5.1.4 aktivitātē „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”

Veiktas 3 pārbaudes:

3 Iepirkuma dokumentu pārbaudes. Sniegti pozitīvi atzinumi.

Galvenie iebildumi kopumā par VARAM aktivitātēm izvirzīti par:

- 1) iepirkuma dokumentiem nav pievienoti visi nepieciešamie pielikumi, konstatētas pretrunīga informācija nolikuma punktos un pielikumos;
- 2) nav paredzēti visas prasības atbilstoši PIL (publisko iepirkumu likums) vai SPSIL (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums) noteiktais attiecībā uz nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un kvalifikācijas prasībām ieinteresētajiem piegādātājiem (neatbilst iepirkumu vadlīnijās SPSIL vai PIL noteiktajam)

- 3) nav ietverti nosacījumi attiecībā uz apakšuzņēmējiem;
- 4) izvirzītas prasības, kas nav saistītas ar iepirkuma priekšmetu, kā arī nesamērīgas attiecībā pret iepirkuma priekšmeta apjomu; pretrunīgas prasības attiecībā par veicamo darbu apjomiem;
- 5) nepilnības paziņojumos par līgumu;
- 6) nav noteiktas prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli
- 7) nav skaidrs, kā tiks vērtēti piedāvājumi saimnieciski izdevīgā piedāvājuma gadījumā;
- 8) nepilnības „iepirkuma līguma projektā”
- 9) izvirzītās prasības var radīt nepamatotus ierobežojumus konkurencei attiecībā uz dalību iepirkuma procedūrā;

Galvenie secinājumi attiecībā uz iepirkuma norises pārbaudi:

- 1) pretendentu izslēgšana no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā formālu iemeslu dēļ;
- 2) neobjektīvu prasību izvirzīšana pretendentiem, nepamatoti ierobežojot konkurenci
- 3) nepamatota dokumentu pieprasīšana;
- 4) pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes, atklātības un nediskrimācijas princips;
- 5) Iepirkuma komisija ir neprecīzi interpretējusi nolikumā noteiktās prasības, tādējādi pieļauti būtiski pārkāpumi attiecībā uz pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu;

## **2.8. Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apguvē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai**

Informāciju par galvenajām problēmām, kas kavējušas finanšu apguvi skat. 2.5. sadaļā.

### **1.5.3.1., 1.5.3.2. aktivitātēs**

1.5.3.1. aktivitātes ieviešanā galvenās problēmas saistītas ar speciālistu atlases procesa aizkavēšanos, prasībām neatbilstoši pretendenti un konkursu noslēgšanās bez rezultātiem. Tādējādi pašvaldībām ir jāizsludina atkārtoti konkursi uz vakanto speciālistu vietām. Nobīdes laika grafikā rada kopēja projekta termiņa pagarināšanas nepieciešamību. Atsevišķos gadījumos nepieciešams termiņa pagarinājums un jauns speciālistu atlases konkurss



sakarā ar speciālista došanos bērna kopšanas atvaļinājumā.

1.5.3.2. aktivitātē nav konstatētas būtiskas nepilnības vai problēmas, taču aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem rodas virkne jautājumu par projekta ieviešanas gaitu, publiskā iepirkuma normu piemērošanu u.c. praktiskās ieviešanas aspektiem, jo pašvaldībām ir neliela līdzšinējā pieredze teritorijas plānošanas un teritorijas attīstības dokumentu izstrādē un iepirkumu organizēšanā. Ņemot vērā teritorijas attīstības plānošanas normatīvā regulējuma izmaiņas, tiek veikti grozījumi noslēgtajās vienošanās, pagarinot projektu īstenošanas termiņu. Atsevišķos gadījumos, pašvaldības lūdz iekļaut papildus aktivitāti – ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādi no finanšu līdzekļu ekonomijas, lai nodrošinātu loģiski saistītu teritorijas plānošanas dokumentācijas izstrādes procesu pašvaldībā.

Problēmu novēršanai un neskaidro jautājumu atrisināšanai VARAM un VRAA sniedz konsultācijas un organizē praktiskus apmācību seminārus finansējuma saņēmējiem. Pārskata periodā VRAA sadarbībā ar VARAM organizēja piecus seminārus par projektu ieviešanas un uzraudzības praktiskiem jautājumiem.

#### **3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.6.1.1. aktivitātēs galvenās konstatētās problēmas:**

Aktivitātēs galvenās problēmas finanšu līdzekļu apguvē ir saistītas ar plānotā projekta ieviešanas laika grafika neizpildi, jo bieži tiek iesniegtas sūdzības par būvniecības iepirkumiem, kā rezultātā iepirkumu procedūras termiņi tiek pagarināti un līdz ar to finansējuma saņēmēji projektā plānoto aktivitāšu īstenošanu nevar uzsākt sākotnēji plānotajos termiņos.

Vienlaikus finansējuma saņēmējiem saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par aktivitāšu ieviešanu, ir tiesības grozīt iesniegtos avansa pieprasījumus un maksājuma pieprasījuma iesniegšanas grafikus, tādejādi tiek bieži mainītas sākotnēji plānotās summas un plānotie izmaksu/deklarēšanas periodi, kas rada sarežģījumus, plānojot VRAA administrēto aktivitāšu finansēšanas plānus.

Sākotnējās projekta finanšu plūsmas prognozes bieži tiek mainītas un pamatotas ar iepirkumu procedūrās iekļautajiem finansēšanas nosacījumiem, kas paredz veikt atšķirīgu maksājumu kārtību nekā iekļauto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikos.

Lai veicinātu efektīvāku finanšu līdzekļu apguvi, regulāri tiek veikta intensīva komunikācija ar finansējuma saņēmējiem gan telefoniski, gan elektroniski, gan nosūtot vēstules pa pastu, kā arī aģentūras mājas lapā tiek publicēta finansējuma saņēmējam noderīga informācija, kas nepieciešama, lai kvalitatīvi sagatavotu aģentūrā iesniedzamos dokumentus. Aģentūra nodrošina regulāru un rūpīgu plānoto maksājumu pieprasījumu savlaicīgas un atbilstošas iesniegšanas un plānošanas uzraudzību, aicinot saņēmējus sniegt pārdomātas prognozes, savlaicīgi informēt par nepieciešamajām korekcijām, kā arī sniegt skaidrojumus gadījumos, ja radušās novirzes no plānotā.

Pārskata periodā joprojām aktuāls ir jautājums par izmaksu pieaugumu pašvaldību īstenotajos projektos, kas prasa rūpīgu analīzi un izvērtēšanu par izmaksu pieauguma pamatotību un attiecīgu grozījumu veikšanu projektos. Ņemot vērā iepriekš izstrādātās būvniecību tāmes un izmaksu pieaugumu pēc faktiski veiktā iepirkuma, VARAM izvērtē izmaksu pamatotību un atbilstību.

### 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte

Apakšaktivitātes ietvaros galvenās konstatētās problēmas, kas var aizkavēt finanšu līdzekļu apguvi pārskata periodā, saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanas aizkavēšanos un pārkāpumiem iepirkumu procedūrās. Iepirkuma procedūru pārkāpumi, kuru rezultātā rodas neatbilstoši veiktie izdevumi vai jāpiemēro finanšu korekcijas, un iepirkuma procedūru nobīde laikā rada būtisku risku sekmīgai un savlaicīgai projektu mērķu sasniegšanai un finansējuma apguvei apakšaktivitātes līmenī. Kavēšanās saistīta ar nepieciešamajiem precizējumiem iepirkumu procedūras dokumentācijā, detalizētāka informācija par iepirkumu procedūru pirmspārbaūžu rezultātiem iekļauta 2.7.sadaļā.

2011.gadā projektā (Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IUMEPLS/021) „Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas sistēma” CFLA, vērtējot slēgtā konkursa nolikumā izvirzītās prasības, IUB sniegto atzinumu un finansējuma saņēmēja sniegtos paskaidrojumus, pieņēma lēmumu, ka tās ir konkurenci ierobežojošas un saskaņā ar Finanšu ministrijas dokumenta „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos” 2.pielikuma 23.punktu, ir piemērojama finanšu korekcija LVL 125 143,69 apmērā. Arī pēc atkārtota IUB viedokļa un finansējuma saņēmēja papildu paskaidrojumu sniegšanas, CFLA savu lēmumu attiecībā uz to, ka projektam ir piemērojama finanšu korekcija LVL 125 143,69 apmērā, nav mainījusi. Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējs šādam CFLA lēmumam nepiekrīt, tas rada iespēju, ka finansējuma saņēmējs vērsīsies Administratīvajā tiesā.

Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuru rezultātā piemērotas finanšu korekcijas 2 370,44 LVL apmērā, saistītas ar iepirkuma procedūras pārkāpumiem:

- projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/015 „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana” /2. kārtā/” ietvaros pārbaudes projekta īstenošanas vietā laikā konstatēta neatbilstība - noslēgtajā līgumā ar pakalpojuma sniedzēju ir noteikts avansa maksājums, kas iepirkuma dokumentiem pievienotajā līguma projektā nebija paredzēts, CFLA piemēroja finanšu korekciju 10% apmērā no līguma vērtības, saskaņā ar FM vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos 2.pielikuma 35.punktu. Izmaksas 669,34 LVL apmērā tika ieturētas no nākamā maksājuma pieprasījuma.

- projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/010 „Digitālās bibliotēkas izveide-2.kārta” ietvaros konstatēta atkāpe no iepirkuma konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un neatbilstoši atspoguļota informācija vērtēšanas protokolā. CFLA piemēroja finanšu korekciju 5% apmērā no slēgtā konkursa rezultātā noslēgtā līguma, saskaņā ar FM vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos 2.pielikuma 21.punktu. Izmaksas 1 701,10 LVL apmērā tika ieturētas no kārtējā maksājuma pieprasījuma.

Lai minēto risku mazinātu un nodrošinātu efektīvu finanšu līdzekļu apguvi 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros, regulāri tiek veikta intensīva komunikācija ar finansējuma saņēmējiem gan telefoniski, gan elektroniski, gan nosūtot vēstules pa pastu. Finansējuma saņēmējiem tiek atgādināts neveikt līgumos grozījumus, kurus var klasificēt kā būtiskas izmaiņas attiecībā pret PIL, kā arī, gadījumos, kad nepieciešami papildu darbi vai citas izmaiņas projektā, kuras radušās projekta ieviešanas procesā, pirms izmaksu veikšanas, finansējuma saņēmēji aicināti konsultēties ar atbildīgo vai sadarbības iestādi. Papildus jāmin sekojoši pasākumi, kas tiek īstenoti, lai uzlabotu finanšu apguvi: tiek izvērtēti projektu ietvaros plānoto iepirkumu

dokumentācijas un uzraudzīta iepirkumu veikšanas procedūra, tā samazinot potenciālo risku par neatbilstoši veiktu iepirkumu. Kā arī, ņemot vērā pēdējā laikā konstatēto nepilnību apjomu maksājuma pieprasījumos, tiek izvērtēta iespēja veikt maksājumu pieprasījumu daļēju atmaksu finansējuma saņēmējam, uz laiku ieturot maksājuma pieprasījumos iekļautās izmaksas, par kuru attiecināmību lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija vai izdevumus pamatojošā dokumentācija.

Savstarpējās sadarbības elektroniskās informācijas apmaiņas jomā veicināšanai, sadarbības iestāde nodrošina iespēju finansējuma saņēmējiem veikt vienošanās par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu paredzētā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika datu ievadi elektroniski sadarbības iestādes Vadības informācijas sistēmas ārējā vidē, līdz ar to, nodrošinot savlaicīgāku un ērtāku aktuālās informācijas par plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas laikiem un apjomiem sniegšanu, kā arī tās uzkrāšanu un apstrādi.

Detalizētāku informāciju par konstatētajām problēmām un veiktiem korektīvajiem pasākumiem skatīt 2.5. un 4.2.sadaļā.

### **3.3.1.6. aktivitāte**

Pārskata periodā finanšu apguves problēmas netika konstatētas. 2012.gada III ceturkšņa sākumā tiks grozīti MK noteikumi Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana" tiks mainīts tas, ka Finansējuma saņēmējs nodrošina visu projekta ietvaros paredzēto iepirkuma procedūru veikšanu. Pirmo iepirkuma procedūru izsludina piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.

### **3.4.1.1. aktivitāte**

Piemērotas 9 finanšu korekcijas par neatbilstoši veikto izmaksu summu LVL 322 842,96 apmērā (no tās LVL 274 416,50 ERAF finansējums).

Korekcijas piemērotas par iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumiem. Piemērotās korekcijas veiktas 5%, 10% un 25 % apmērā

Finansējuma apguvi veicinošie faktori:

- Finansējuma saņēmēji, kuri ir uzņēmušies kredītsaistības projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai, ir ieinteresēti iesniegt maksājuma pieprasījumus CFLA pēc iespējas ātrāk un biežāk, tādējādi nodrošinot efektīvāku finanšu plūsmu, tādēļ CFLA aicina sniegt maksājumu pieprasījumus pēc iespējas biežāk, neierobežojot finansējumu saņēmējus termiņā;
- Nosūtot finansējuma saņēmējam vēstuli par kārtējo maksājuma pieprasījuma apstiprinājumu, CFLA papildus atgādina par finansējuma saņēmēja iesniegtajā aktuālajā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā (turpmāk – PMPIG) norādīto nākamo plānoto maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datumu un summu, kā arī aicina saņēmējus nekavējoties informēt par problēmām un neskaidrībām. Pirms PMPIG norādītā datumā CFLA atbildīgais projektu vadītājs telefoniski / e-pastā sazinās ar finansējuma saņēmēju un atgādina par plānotā maksājumu pieprasījuma iesniegšanu.
- CFLA, veicinot savstarpējo sadarbību elektroniskās informācijas apmaiņas jomā, pārskata periodā ir nodrošinājusi iespēju finansējuma saņēmējiem veikt līgumā par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu paredzētā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika datu ievadi elektroniski CFLA Vadības informācijas sistēmas ārējā vidē, līdz ar to, nodrošinot savlaicīgāku un ērtāku aktuālās informācijas par plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas laikiem un apjomiem sniegšanu, kā arī tās uzkrāšanu un apstrādi.

### **3.4.1.3. aktivitāte**

2011.gada 24.maijā, MK sēdē akceptēts VARAM izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1465 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide””.

Lai novērstu izmaksu neattiecināmības risku, mazinātu potenciālu interešu konflikta risku, piemēram, būvuzraudzības procesā, atspoguļotu reālo pakalpojuma cenu, kā arī neradītu šaubas par faktiski patērēto laiku, noteikumu projekts paredz, ka izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz darba līgumu, ir neattiecināmas.

Atbilstoši vadošās iestādes noteiktajai vienotajai pieejai ar apstiprinātajiem grozījumiem 24.05.2011 MK Nr. 1465 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide"noteikumos ir svītrotas projekta iesniegumā neiekļaujamās izmaksas, norādot, kādas izmaksas iekļaujamās projekta iesniegumā. Uz to norāda aktivitātes noteikumu Nr.1465 10.punkts. Pārskata periodā problēmas finanšu līdzekļu apguvē nav. Papildus skatīt 1.6 sadaļu.

### **3.4.1.4. aktivitāte**

2011. gada 12. aprīlī, MK akceptēja VARAM sagatavoto noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”””. Noteikumu projekts izstrādāts, lai veiktu finansējuma pārdali, nosakot lielāku ERAF finansējuma apjomu pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektam „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie dīķi” sanācijas darbi”, vienlaikus attiecīgi samazinot ERAF finansējumu otrās atlases kārtas projektam „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 2.kārta”.

Projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie dīķi” sanācijas darbi”, Uzņēmējs ir pieprasījis papildus finansējumu projekta aktivitāšu ieviešanai. VARAM ir norādījis, ka papildus finansējuma pierprasījums nav pamatots un projekts ir jāīsteno par sākotnējā iepirkumā piedāvātā cenu, vai ja Uzņēmējs atsakās turpināt pildīt līgumun informēt lai līguma izbeigšanu. Par to detalizētāk 1.3 sadaļā.

Ir ierosināti grozījumi (tiesību aktu projekts) MK 30.09.2018 noteikumos Nr.817 lai nodrošinātu MK noteikumu atbilstību 2007.gada 1.aprīļa likumā „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums” un Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” noteiktajām prasībām. Noteikumu projekts paredz iepirkuma procedūras veikt tikai finansējuma saņēmējam (VVD) . Šobrīd nav uzsākta neviena iepirkuma procedūra, kā arī piedāvājumu vērtēšana, līdz ar to pārejas noteikumi nav paredzēti.

Noteikumu projektā precizēts projektu īstenošanas laiks atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” noteiktajam termiņam, līdz kuram Valsts kase pieņem maksājumus, kā arī, ņemot vērā nepieciešamo laiku lielā projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācija” īstenošanai, ir atcelts 4 gadu ierobežojums.

Ir konstatēts, ka projektam „Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves "Kosmoss" sanācijas darbi” noslēgtais līgums par būvuzraudzību pārsniedz

MK noteikumos noteikto robežu- būvuzraudzības līgums noslēgts par (kopā ar PVN): 107 366,70 LVL (3% no būvniecības izmaksām - limits būvuzraudzībai 74 772,92 LVL (PVN ir attiecināms), pārsniegums (neattiecināmība) - LVL 32 593,78 LVL. Pašlaik šai problēmai tiek meklēts risinājums.

#### **3.4.1.5.1. apakšaktivitāte**

2011.gada. 18.janvārī, MK sēdē apstiprināja VARAM izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 28.oktobra noteikumos Nr.899 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti “Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos”””.

Precizēta projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un projekta iesnieguma attiecināmās izmaksas, svītrojot no MK noteikumiem iekārtu piegāžu līgumu izmaksas, jo projektu specifika šādas piegādes neparedz.

Pārskata periodā problēmas finanšu līdzekļu apguvē nav. Aktivitātes problēmas ir minētas pārējās ziņojuma sadaļās.

#### **3.4.1.5.2. apakšaktivitāte**

Pārskata periodā būtiskās finanšu apguves problēmas netika konstatētas.

#### **3.5.1.1. aktivitāte**

Norādītas problēmas, kas pastāvīgi atkārtojas un ir sistemātiskas un aktuālas visu laiku.

Risinājumi, kas tiek piemēroti lai novērstu problēmas un uzlabotu efektīvu aktivitātes ieviešanu:

- Notiek regulāras individuālās konsultācijas, tiek organizēti semināri, skaidrojot projekta ieviešanas nosacījumus, tai skaitā iepirkumu jautājumus.
- Nekorekti veiktās izmaksas tiek atzītas par neatbilstoši veiktām vai piemērota finanšu korekcija.

Svarīgi ir lai finansējuma saņēmēji projektu īstenošanas izmaiņu gadījumā savlaicīgi iesniegtu grozījumus noslēgtajās vienošanās vai civiltiesiskajos līgumos un tiktu ieniegta korektas maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes un savlaicīgi tās aktualizētu noviržu gadījumā.

Norādītas problēmas ar maksājumu pieprasījumiem projektu ietvaros, kas arī ir konstatētas aktivitātes ieviešanā kopumā, tās atkārtojas sistemātiski. Maksājumu pieprasījumu apstiprināšanas process bieži vien ieilgst konstatēto neprecizitāšu dēļ vai papildus dokumentu trūkuma dēļ un plānotā maksājuma pieprasījuma apmaksa tiek pārcelta uz vēlāku laiku, kā rezultātā veidojas finansēšanas plāna neizpilde un rodas aizkavēšanās ar ES fondu finansējuma izpildi kopumā .

Konstatētās raksturīgākās neprecizitātes maksājumu pieprasījumos no finansējuma saņēmēja puses:

- FS neiesniedz savlaicīgi pieprasīto papildus informāciju maksājuma pieprasījuma ietvaros.
- Nav sakārtota dokumentācija (drukas, neuzmanības kļūdas vai trūkst pamatojoša dokumentācija);
- Iesniegta nepilnīga pamatojošā dokumentācija - nav pievienoti garantiju pagarinājumi, pieņemšanas nodošanas akti, būvuzraudzības ekspertu uzskaites lapas, apmaksas dokumenti, nav atspoguļoti grāmatojumi uz rēķiniem.
- Būvdarbu līguma inženiera sertifikātiem ļoti bieži kļūdaini uzradītas pozīcijas ar iepriekšējo starpmaksājumu kopsummām.
- Netiek ievērota maksājumu kārtība - netiek veikta avansa dzēšana, rēķini izrakstīti uz citiem kontiem nekā norādīts līgumā.
- Maksājuma pieprasījuma formā - neprecīzi uzradīti iepriekšējos starpmaksājumos deklarētie izdevumi, kļūdas ar summu noapaļošanā, kļūdas finansēšanas avotu sadalījumā.

Kopumā konstatētie iemesli, kas aizkavē finansējuma apguvi saistībā ar maksājumu pieprasījumiem:

- Būtiskākā novirze no noteiktā laika grafika ir saistīta ar to, ka Finansējuma saņēmējs nav iesniedzis VARAM progresa pārskatu kā arī ar konstatētajām nepilnībām iesniegtajos progresa pārskatos, kuras ir jānovērš, iekļaujoties noteiktajā MP un PP izskatīšanas termiņā.
- Otrs svarīgākais apstāklis, kas kavē laicīgu maksājumu veikšanu ir noslēguma pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu – bez noslēguma pārskatu izskatīšanas, ir jāveic pārbaudes uz vietas un jāsaņem atzinums no VID, tādēļ pie noslēguma maksājumu veikšanas salīdzinoši reti ir iespējams ievērot 20 darba dienu termiņu.
- Vienlaikus 09.11.2010. MK noteikumos Nr.1041 ietvertā prasība - starposma un avansa maksājumu kopsumma nepārsniedz 90%, rada situācijas, kad finansējuma saņēmējs iesniedz MP par lielāku summu (pārsniedzot 90% robežu), bet var apmaksāt finansējuma apjomu līdz 90%, bet pārējā daļa tiek pārcelta uz noslēguma maksājumu, līdz ar to iznāk, ka viena MP apmaksā aizņem ilgāku laiku posmu.
- Nav nokārtotas citas lietas, kas neļauj apstiprināt MP – iepirkumi, pārskati, audita ieteikumi utt.

VARAM aktīvi arī turpina veikta aktīvas darbības, lai uzlabotu situāciju:

Informēti tiek gan potenciālie, gan esošie finansējuma saņēmēji par biežāk sastopamajām problēmām projektu īstenošanas laikā un iespējamajiem to risinājumiem, notiek aktīva komunikācija ar finansējuma saņēmēju lai informētu par nepieciešamajām darbībām-projektu vadību, lai uzlabotu aktivitātes ieviešanu kopumā.

#### **3.5.1.2.1. apakšaktivitāte**

Pārskata periodā būtiskas finanšu apguves problēmas netika konstatētas. Aktivitātē ir jau sākot no 2011. gada II pusgada izveidojusies situācija, ka ir iekavējušās iepirkuma procedūras un līdz ar to līgumu slēgšana projektos. Līdz pārskata perioda beigām ir noslēgti gandrīz visi līgumi visu projektu

ietvaros un pēc finansējumu sniegtās informācijas 2012. gada II pusgadā tiks īstenoti lielākā daļa projektu.

### **3.5.1.2.2.aktivitāte**

26.07.2011, MK akceptēja VARAM sagatavoto MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”” (turpmāk – MK noteikumu grozījumi).

Saskaņā ar šiem MK noteikumu grozījumiem, lai apgūtu visu augstāk minētai aktivitātei pieejamo ES KF līdzfinansējumu un veicinātu šīs aktivitātes mērķu sasniegšanu, atlikušo KF finansējumu, kas netiks izlietots projektu iesniegumu atlasē pirmajā un otrajā kārtā, paredzēts novirzīt uz projektu iesniegumu trešo kārtu. Tas sniegs iespēju projekta iesniedzējiem īstenot papildu pasākumus reģionālās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai.

Tāpat MK noteikumu grozījumos ir iekļautas normas par trešās papildu projektu iesniegumu atlasē kārtas organizatoriskajiem jautājumiem un precizējumi projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos.

Pārskata periodā būtiskas problēmas finanšu līdzekļu apguvē nav. Pašlaik finansējuma apguve nedaudz atpaliek no plānotās lielākajos projektos, jo netiek sniegti starpmaksājumi sākotnēji plānotajā apmērā, jo būvniecības procesi norisinās nedaudz lēnākā tempā nekā plānots, jo no Uzņēmēju puses nebija īpaši rūpīgi izvērtēts iespējamo darbu apjoms.

Ir izstrādāts noteikumu projekts 18.06.2012. „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.2. apakšaktivitāti „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība””

Nepieciešams veikt grozījumus, jo īstenojot pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlasē kārtas projektus, projektu iesniedzēji nav neizmantojuši visu MK noteikumu 2.pielikumā noteikto KF līdzfinansējumu. Rezultātā ir izveidojies KF līdzekļu atlikums 880 875 LVL apmērā.

Apzinot potenciālo projektu iesniedzēju direktīvu prasību ieviešanai nepieciešamo finansējumu KF atlikuma izmantošanā, konstatēts, ka visiem potenciālajiem projektiem finansējums nav pietiekams (iesūtīto projektu kopēja finansējuma summa pārsniedza četrus miljonus latu). Izvērtējot augstāk minētos projektus, noteikts, ka finansējuma atlikums 3.5.1.2.2.apakšaktivitātes ietvaros izlietojams atbilstoši reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem ar nosacījumu - tikai atkritumu apglabāšanas poligonu pievadceļu sakārtošanai tajos projektos, kas pašlaik ir īstenošanas stadijā. Tādējādi nepieciešams veikt KF finansējuma pārdali starp Ziemeļvidzemes (palielinot līdz 2 724 830 LVL) un Malienas (samazinot līdz 1 585 170 LVL) sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu projektiem kopējai projektu realizācijai.

Jauna projektu iesniegumu atlasē kārtā nav plānota, tāpēc nepieciešams paredzēt iespēju nepiesaistīto finansējumu piešķirt, veicot grozījumus civiltiesiskajā līgumā par projekta īstenošanu.

### **3.5.1.2.3. apakšaktivitāte**

Pārskata periodā būtiskās finanšu apguves problēmas netika konstatētas.

### **3.5.1.3 aktivitāte**

Pārskata periodā tika konstatēts, ka līdz gada beigām nepaspēs īstenot projektu „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” jo ieilga izsludinātā iepirkuma procedūra projektā un nekas projektā netika veikts 2012.gada I pusgadā. Tika ierosināts veikt grozījumus MK 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"" Grozījumos plānots pagarināt projekta īstenošanas laiku un iespēju veikt papildus aktivitātes. Plānots, ka grozījumi tiks apstiprināti 2012.gada III ceturkšņa sākumā.

### **3.5.1.4.. aktivitāte.**

Pārskata periodā jau finansējuma saņēmējam (pēc FS sniegtās prognozes un telefonsarunām) bija jāsniedz pirmie maksājuma pieprasījumi jaunajos četros 2012. gadā noslēgtajos projektos, bet līdz pārskata perioda beigām nekas netika iesniegts. Ir aizkavējusies projekta dokumentācijas sagatavošana.

### **Kopumā veiktie pasākumi problēmu risināšanā.**

Risinājumi, kas piemēroti pārskata periodā un piemērojami arī turpmāk:

- Notiek regulāras individuālās konsultācijas, tiek organizēti semināri, skaidrojot projekta ieviešanas nosacījumus, tai skaitā iepirkumu jautājumus;
- Nekorekti veiktās izmaksas tiek atzītas par neatbilstoši veiktām vai piemērota finanšu korekcija;
- Pagarināti līgumu vai vienošanās termiņi;
- Iestrādātas konkrētas prasības līgumā vai vienošanās ar finansējuma;
- Pieejamo resursu ietvaros veiktas pārbaudes projektu īstenošanas vietās, pastiprināta dokumentācijas pārbaude, īpaša uzmanība pievērsta projektu risku novērtējumam;

Finansējuma apguvi veicinošie faktori:

- Finansējuma saņēmēji, kuri ir uzņēmušies kredītsaistības projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai, ir ieinteresēti iesniegt maksājuma pieprasījumus pēc iespējas ātrāk un biežāk, tādējādi nodrošinot efektīvāku finanšu plūsmu;
- Tiek aicināts sniegt maksājumu pieprasījumus pēc iespējas biežāk, neierobežojot finansējumu saņēmējus termiņā;



- Lai nodrošinātu valsts budžeta piešķirto līdzekļu, kā arī ar MK sēžu protokollēmumiem piešķirto līdzekļu pilnīgu apguvi, nepieciešamības gadījumā tiek plānots veikt līdzekļu pārdali no tām aktivitātēm, kur ieviešanas progress ievērojami atpaliek no plānotā tām aktivitātēm, kur plānoti maksājumi lielākā apmērā, nekā pašlaik pieejamie līdzekļi.

Lai turpmāk novērstu problēmas finanšu līdzekļu apguvē, ir svarīgi, lai finansējuma saņēmējs nepieciešamības gadījumā:

- Izmaiņu gadījumā par projektu īstenošanu savlaicīgi iesniegtu Atbildīgajā vai Sadarbības iestādē grozījumus noslēgtajās vienošanās vai civiltiesiskajos līgumos;
- Iesniegtu korektas maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes un tās savlaicīgi aktualizētu noviržu gadījumā, kas ir svarīgi finanšu līdzekļu atmaksu plānošanai un nodrošināšanai.

#### **Ierosinājumi:**

- Nobīžu no plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas laika grafiku gadījumā finansējuma saņēmējiem tiek lūgti detalizēti skaidrojumi par iemesliem;
- Izvērtējot 2.5. sadaļā minēto problēmu izklāstu, izvērtēt iespēju apstiprināt tikai tāds projektu iesniegumus, kuriem ir apstiprināts tehniskais projekts.
- Saistošos dokumentus finansējuma saņēmējiem izstrādāt precīzus, bez interpretācijas iespējām (piemēram, aktivitātes MK noteikumus, publicitātes nosacījumus u.c).
- Valsts līmenī sākt risināt jautājumu par būvdarbu uzraudzības kvalitātes paaugstināšanu (atjaunot Valsts būvinspekciju)

### **3. Uzraudzības rādītāju izpilde**

#### **3.1. Analīze par uzraudzības rādītāju izpildi (tai skaitā saistībā ar finanšu līdzekļu apguves progresu un uzraudzības rādītāju izpildi teritoriālā griezumā)**

**1.5.3.1.aktivitātei** kā uzraudzības rādītāji darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā ir noteikti:

Iznākuma rādītāji (plānotie):

1.Piesaistīto jauno speciālistu skaits plānošanas reģionos, pilsētās un novados -2004.gadā: 0, 2013.gadā: 240

Rezultāta rādītāji (plānotie):

2.Plānošanas reģionu un pašvaldību īpatsvars, kuros nodrošināta administratīvās kapacitātes stiprināšana -2004.gadā: 0, 2013.gadā: 100 %

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 2012.gada 30.jūnijam 1.5.3.1.aktivitātes ietvaros ir pabeigti 24 projekti (no tiem 2012.gada 1.pusgadā – 21) un turpinās 103 projektu ieviešana. Pabeigto projektu rezultātā:

- 1) piesaistīti 48 jauni speciālisti plānošanas reģionos, pilsētās un novados (2012.gada 1.pusgadā - 41), kas veido 20% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.523 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"" 58.punktu, projekta īstenošanas laiks ir līdz 2015.gada 31.decembrim un ņemot vērā to, ka 4 projektiem projekta īstenošanas laiks beidzas 2013.gada beigās vai 2014.gada sākumā, tad rādītājs uz 31.12.2013. tiks sasniegts 95,83% apmērā no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Rādītājs izpilde 100% apmērā tiks nodrošināta līdz 2014.gada beigām.
- 2) Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Latgales plānošanas reģions - 6, Zemgales plānošanas reģions – 7, Kurzemes plānošanas reģions – 13, Vidzemes plānošanas reģions – 8, Rīgas plānošanas reģions – 14 Administratīvās kapacitātes stiprināšana nodrošināta 18.85% plānošanas reģionos un pašvaldībās .

Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Latgales plānošanas reģions – 1.64, Zemgales plānošanas reģions –3.28, Rīgas plānošanas reģions – 4.92, Kurzemes plānošanas reģions – 4.1, Vidzemes plānošanas reģions – 4.92

Saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.523 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"" 58.punktu, projekta īstenošanas laiks ir līdz 2015.gada 31.decembrim un ņemot vērā to, ka 4 projektiem (4 novadu pašvaldību) projekta īstenošanas laiks beidzas 2013.gada beigās vai 2014.gada sākumā, tad rādītājs uz 31.12.2013. tiks sasniegts 96,72% apmērā no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Rādītāja izpilde 100% apmērā tiks nodrošināta līdz 2014.gada beigām.

**1.5.3.2.aktivitātei** kā uzraudzības rādītāji darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā ir noteikti:

Iznākuma rādītāji (plānotie):

1.Atbalstīto plānošanas reģionu un novadu pašvaldību skaits, kuros nodrošināta attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana -2004.gadā: 2%, 2013.gadā: 57 %

Rezultāta rādītāji (plānotie):

2.Izstrādātie/aktualizētie attīstības plānošanas dokumenti plānošanas reģionos un vietējās pašvaldībās -2004.gadā: 0, 2013.gadā: 110

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 2012.gada 30.jūnijam 1.5.3.2.aktivitātes ietvaros ir pabeigti trīs projekti (no tiem 2012.gada 1.pusgadā –

viens) un turpinās 69 projektu ieviešana. Pabeigto projektu rezultātā:

- 1) Atbalstīti 3 plānošanas reģioni vai novadu pašvaldības, kuros nodrošināta attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana (2012.gada 1.pusgadā - 1), kas veido 4.24% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības..

Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Rīgas plānošanas reģions – 11.11, Zemgales plānošanas reģions – 8.33.

Plānotie rādītāji tiks sasniegti līdz ar visu projektu īstenošanas beigām.

Izstrādāti vai aktualizēti 3 attīstības plānošanas dokumenti plānošanas reģionos un vietējās pašvaldībās (2012.gada 1.pusgadā - 1), kas veido 2.7% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Rīgas plānošanas reģions – 2, Zemgales plānošanas reģionā – 1.

Saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.522 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana"” 62.punktu, projekta īstenošanas laiks ir līdz 2015.gada 31.decembrim un ņemot vērā to, ka 11 projektiem (11 novadu pašvaldību) projekta īstenošanas laiks beidzas 2013.gada beigās vai 2014.gada vidū, tad rādītāja izpilde 100% apmērā tiks nodrošināta līdz 2014.gada beigām.

**3.1.4.3.aktivitātei** kā uzraudzības rādītāji darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā ir noteikti:

Iznākuma rādītāji (plānotie):

1. Jaunuzcelto vai paplašināto pirmsskolas izglītības iestāžu skaits - 2009.gadā: 5, 2013.gadā: 19
2. Renovēto vai labiekārtoto pirmsskolas izglītību iestāžu skaits – 2009.gadā: 4, 2013.gadā: 12

Rezultāta rādītāji (plānotie):

3. Bērnu skaita rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs samazināšanās plānošanas reģionos - 2009.gadā: 3%, 2013.gadā: 8%

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 2012.gada 30.jūnijam 3.1.4.3.aktivitātes ietvaros ir pabeigti 42 projekti (2012.gada 2.pusgadā – desmit) un turpinās sešu projektu ieviešana. Pabeigto projektu rezultātā:

- 1) jaunuzceltas vai paplašinātas 14 pirmsskolas izglītības iestādes (2012.gada 1.pusgadā - 1), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir pārsniegts par 280% un veido 73% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Līdz 2013.gadam plānots sasniegt 2013.gada plānoto vērtību. Trijos gadījumos ieguldījumi veikti pirmsskolas iestādēs, īstenojot projektus par konkrēto pašvaldību finansējuma kvotu atlikumiem.

Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Vidzemes plānošanas reģions – 1, Kurzemes plānošanas reģions – 5, Latgales plānošanas reģions -2, Rīga - 1, Zemgales plānošanas reģions – 3, Rīgas plānošanas reģions -2.

- 2) renovētas vai labiekārtotas 55 izglītības iestādes (2012.gada 1.pusgadā - 16 pirmsskolas izglītības iestādes), kas liecina, ka 2009.gada

rādītājs ir pārsniegts par 1375%, kā arī par 458% pārsniedz 2013.gada plānoto vērtību. 21 gadījumā ieguldījumi veikti pirmsskolas iestādēs, īstenojot projektus par konkrēto pašvaldību finansējuma kvotu atlikumiem.

Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Vidzemes plānošanas reģions – 19, Kurzemes plānošanas reģions – 11, Latgales plānošanas reģions -13, Rīgas plānošanas reģions- 6, Zemgales plānošanas reģions – 6.

3) radītas 2684 jaunas vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Salīdzinot ar 2004.gadu, kad rinda uz pirmsskolas izglītības iestādēm valstī bija 14 045 bērni, bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs plānošanas reģionos uz 2011.gada beigām samazinājies par 19.11% (2012.gada 2.pusgadā bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs samazinājies par 2.26%), tādējādi 2009.gada rādītājs ir pārsniegts par 637%, kā arī par 238% pārsniedz 2013.gada plānoto vērtību.

Rādītāju vērtības salīdzinājumā ar 2009.gada plānotajām vērtībām ir pārsniegtas, jo līdz 2012.gada 30.jūnijam ir pabeigti vairāk projekti nekā tika plānots plānošanas perioda sākumā. Tā kā tiek turpināta projektu īstenošana, plānots, ka rādītāju skaits palielināsies.

**3.1.4.4.aktivitātei** kā uzraudzības rādītāji darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā ir noteikti:

Iznākuma rādītājs (plānotais): 1. Atbalstīto alternatīvās aprūpes centru skaits - 2009.gadā: 6; 2013.gadā: 13

Rezultāta rādītājs (plānotais): 2. Alternatīvās aprūpes centru pakalpojumu izmantojošo personu skaits - 2009.gadā: 231; 2013.gadā: 500

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 2012.gada 30.jūnijam 3.1.4.4.aktivitātes ietvaros tika pabeigti 21 projekti (2012.gada 1.pusgadā – viens) un tiek turpināts īstenot divus projektus. Pabeigto projektu rezultātā:

1) atbalstīti 23 alternatīvās aprūpes centri (2012.gada 1.pusgadā – 1 alternatīvās aprūpes centrs), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir pārsniegts par 383%, kā arī par 176% pārsniedz 2013.gada plānoto vērtību

Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Vidzemes plānošanas reģions – 2, Kurzemes plānošanas reģions – 4, Latgales plānošanas reģions - 3, Rīgas plānošanas reģions – 9, Zemgales plānošanas reģions - 5

2) radītas iespējas saņemt alternatīvās aprūpes pakalpojumus 6057 personām (2012.gada 1.pusgadā – 20 personas), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir pārsniegts par 2622%, kā arī par 1211% pārsniedz 2013.gada plānoto vērtību

Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Vidzemes plānošanas reģions – 205, Kurzemes plānošanas reģions – 806, Latgales plānošanas reģions -163, Rīgas plānošanas reģions – 4325, Zemgales plānošanas reģions - 558

Rādītāju vērtības salīdzinājumā ar 2009.gada plānotajām vērtībām ir pārsniegtas, jo projektu ietvaros bija iespējams nodrošināt saņemt alternatīvās aprūpes pakalpojumus vairāk personām nekā plānots. Attiecīgi viena projekta ietvaros projektu iesniedzēji paredz veikt ieguldījumus vairākos

objektos, kas palielina atbalstīto alternatīvās aprūpes centru skaitu gan pret 2009.gada plānoto vērtību, gan 2013.gada plānoto vērtību. Palielinājusies ir arī uzraudzības rādītāja vērtība personu skaitam, kurām radīta iespēja saņemt alternatīvās aprūpes pakalpojumus.

### 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte.

Rādītāja nosaukums	Plānošanas reģions	Kvantifikācija 2009.gadā	Kvantifikācija 2013.gadā	Pārskata periodā sasniegtā vērtība (01.01.12. – 30.06.12.)	Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība (uz 30.06.12.)	Izpilde no plānotās vērtības 2013.gadā, %
Iznākuma rādītājs						
Izveidoti elektroniskie pakalpojumi (t.sk., publiski pieejamie elektroniskie pakalpojumi un publiskās pārvaldes elektroniskie pakalpojumi)	Visa Latvija	70	150	0	20	28.57%
Rezultāta rādītājs						
Elektronisko pakalpojumu lietotāju īpatsvars uz 100 iedzīvotājiem	Visa Latvija	15	35	0	0	0

**3.2.2.2. aktivitātes** ietvaros uzraudzības rādītāji 2012.gada pirmajā pusgadā netika sasniegti, jo netika uzsākta projektu īstenošana.

### 3.3.1.6. aktivitāte.

Plānots sasniegt paredzēto rādītāju aktivitātē.

#### 3.4.1.1. aktivitāte.

„Iznākuma rādītāja „Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti”, kas uzrāda visu projekta īstenošanas teritorijā esošo iedzīvotāju skaitu””, , skatīt Tabulu 3.1.3.

Rezultāta rādītājus „Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, %” un „Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi, %” nav iespējams izmērīt kopumā, bet katra projekta ietvaros sasniedzamais rezultāts tiek virzīts atbilstoši projekta pieteikumam, tas ir, ka līdz projekta beigām 100% visiem finansējuma saņēmēja pārvaldībā esošo māju iedzīvotājiem tiks nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstoša notekūdeņu un dzeramā ūdens apsaimniekošana.

#### 3.4.1.4. aktivitāte.

Norādītais DPP plānotais uzraudzības rādītāja 2.5 ha. Aktivitātē jau norisinās būvdarbi, bet nav iespējams noteikt rādītāja izpildi. Finansējuma saņēmējs ir informējis, ka rādītāju varēs norādīt tikai realizējot projektu.

#### 3.4.1.5.1.aktivitāte.

Aktivitātē varēs norādīt rādītājus tad, kad tiks sasniegts projekta mērķis – pēc projekta īstenošanas. Pārskata periodā uzraudzības rādītāji netika sasniegti.

#### 3.4.1.5.2 . apakšaktivitāte.

Rādītāja nosaukums	Plānošanas reģions	Plānotā vērtība 2009.gadā	Plānotā vērtība 2013.gadā	Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība (uz 30.06.12.)	Izpilde no plānotās vērtības 2013.gadā, %
Iznākuma rādītājs					
Rekonstruētie hidrotehnisko būvju kompleksi, skaits	N/A*	1	5	3	60%

\*DPP nav norādīti plānošanas reģioni.

Apakšaktivitātes ietvaros tika izsludinātas divas projektu atlases kārtas. Kopumā noslēgti 3 līgumi par projektu ieviešanu, no kuriem viens projekts 3DP/3.4.1.5.2/10/APIA/CFLA/001 „Rīgas HES ūdenskrātuvei pieguļošo teritoriju aizsardzības būvju aizsardzības spēju palielināšana” ir pabeigts. Rezultāta rādītājs „Iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsti plūdu samazināšanas projekti”, kā arī iznākuma rādītājs „Rekonstruētie hidrotehnisko būvju kompleksi, skaits” 100% tiks sasniegti, rekonstruējot hidrotehniskās būves Jelgavā un Babītes polderā, kā arī īstenojot 3. projektu iesniegumu atlases kārtas, kuru plānots izsludināt līdz š.g. 31. oktobrim, projektus.

**3.5.1.1 aktivitātē** līdz pārskata perioda beigām ir pabeigti 17 projekti. 7 Šajos projektos ir nodrošināti sākotnēji projektos plānotie rādītāji gan iznākuma rādītāji, gan rezultāta rādītāji. 10 projektos norādīti sasniegtie rādītāji atbilstoši finansējumu saņēmēju ziņojumam- Robežu noteikšana aglomerācijām 3.5.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros(Tas dod iespēju projektu sagatavošanas gaitā ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ar vietējo pašvaldību domju lēmumiem definēt konkrētu teritoriju, uz kuru tiek attiecināta ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana un attīstība). Ziņojumā tiek definēts faktiskais iedzīvotāju skaits uz ko vērsts ūdenssaimniecības projekts uz konkrētu periodu. Projektam noslēdzoties tiek norādīts faktiskais skaits un atbilstoši tam sasniegtā rādītāja daudzums. Šiem projektiem sasniegtie rādītāji atšķiras no sākotnējā - pārsvarā rādītāji samazinās, jo samazinās iedzīvotāju daudzums. Plānots, ka tiks veikti arī pabeigtajiem projektiem civiltiesiskā līguma grozījumi, kur tiks norādīti arī aktuālie rādītāji, ņemot vērā faktisko situāciju. Projektu mērķi ir pilnībā sasniegti.

#### **3.5.1.2.1 aktivitāte.**

Ir pabeigti 33 projekti.

Visos projektos ir realizēts sākotnēji plānotais rekultivēto normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits. Tātad kopumā rekultivētas ir 33 izgāztuves. Sasniegtie rādītāji norādīti 3.1.3. tabulā.

#### **3.5.1.2.2. aktivitāte.**

Ir pabeigti 2 projekti;

- „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārtā. Poligona "Daibe" infrastruktūras pilnveidošana” Vidzemes plānošanas reģionā. Ir sasniegts iznākuma rādītājs „Iedzīvotāju skaits, uz ko vērsts atkritumu apsaimniekošanas projekts” 182 946 iedzīvotāji un

rezultāta radītājs „Iedzīvotāju īpatsvars, kuriem tiks nodrošināti kvalitatīvi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi,” 100 % apmērā. Projekts realizēts atbilstoši sākotnēji plānotajam un visi projektā plānotie mērķi ir sasniegti.

- „Vidusdaugavas reģiona atkritumu apsaimniekošanas projekts. II kārtā Saimnieciskās kanalizācijas izbūve atkritumu PŠS Aizkrauklē līdz kanalizācijas kolektoram Jaunceltnes ielā Aizkrauklē. SA konteineru iegāde” Plašāku aprakstu skatīt 3.2 sadaļā.

Plānots, ka tiks pabeigts 2012 II pusgadā projekts Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona "Dziļā vāda" būvniecība Mežāres pagastā Nr.3DP/3.5.1.2.2/09/IPIA/VIDM/003.

### 3.5.1.2.3. apakšaktivitātē

Tabula 8. Rādītāja „Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits” izpilde

Rādītāja nosaukums	Plānošanas reģions	Plānotā vērtība 2009.gadā	Plānotā vērtība 2013.gadā	Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība (uz 30.06.12.)	Izpilde no plānotās vērtības 2013.gadā, %
Iznākuma rādītājs					
Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits	Rīga	1924	4120	0	0%
	Vidzeme	425	917	0	0%
	Kurzeme	543	1163	50	4.30%
	Zemgale	504	1080	0	0%
	Latgale	634	1360	0	0%

Apakšaktivitātes ietvaros tika izsludinātas 4 projektu iesniegumu atlases kārtas. Kopumā noslēgti 13 līgumu par projektu ieviešanu, no kuriem 5 projekti ir pabeigti. 4 atlases kārtas ietvaros tika apstiprināts 1 projekta pieteikums, bet 2 vēl pagaidām ir statusā Pieteikts. Iznākuma rādītājs



„Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits” uz pārskata perioda beigām ir sasniegts 4.30% no plānotā. Iznākuma rādītājs netiks pilnībā sasniegts, jo saskaņā ar iesniegtajiem projektu pieteikumiem kopumā tiek plānots izveidot 64 dalītās atkritumu savākšanas punktus. Rezultāta rādītājs „Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras nodrošinājums (iedzīvotāju skaits uz vienu atkritumu savākšanas punktu)” uz pārskata perioda beigām ir 456 iedzīvotāji vidēji uz vienu punktu jeb 91.2% no DPP noteiktā.

**3.5.1.3. aktivitātē** 2010. gada beigās tika noslēgts līgums un projektā turpinās darbi. Rādītājus ir iespējams norādīt tikai realizējot projektu.

#### **3.5.1.4. aktivitāte.**

Aktivitātē ir pabeigti 5 projekti

Visi pabeigti projekti realizēti atbilstoši sākotnēji plānotajam un visi projektos plānotie mērķi ir sasniegti.

**3.6.1.1.aktivitātei** kā iznākuma rādītāji darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā ir noteikti:

#### Iznākuma rādītāji (plānotie):

-Projektu skaits, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un /vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību: 2009.gadā: 16; 2013.gadā: 26

-Projektu skaits, kas veicina pilsētu konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģijas attīstību: 2009.gadā: 12; 2013.gadā: 16

-Projektu skaits, kas sekmē kopienas attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju grupām: 2009.gadā: 11; 2013.gadā: 20

#### Rezultāta rādītājs (plānotais):

- Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums nacionālas nozīmes attīstības centros: 2009.gadā: 1; 2013.gadā: 3

- Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums reģionālas nozīmes attīstības centros: 2009.gadā: 2; 2013.gadā: 5

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 2012.gada 30.jūnijam 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros tika pabeigti 27 projekti (2012.gada 1.pusgadā – pieci) un tiek turpināts īstenot 45 projektus. Pabeigto projektu rezultāti:

- pabeigti 25 projekti, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un /vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību (2012.gada 1.pusgadā – 5 projekti), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir izpildīts par 156%, kas bija saistīts ar piesardzīgu plānošanu un tagad veido 96% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Līdz 2013.gadam plānots sasniegt 2013.gada plānoto vērtību.

Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Vidzemes plānošanas reģions – 7, Kurzemes plānošanas reģions – 4, Latgales plānošanas reģions -9, Zemgales plānošanas reģions - 5

- pabeigti 3 projekti, kas veicina pilsētu konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģijas attīstību (2012.gada 1.pusgadā – 1

projekts). Rādītāja aktuālā vērtība liecina, ka 2009.gada rādītājs ir izpildīts par 16.66% un veido 12.5% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Projektu iesniedzēji savos projektos izvēlējās veikt ieguldījumus aktivitātes citu rezultatīvo rādītāju sasniegšanā. Līdz 2013.gadam plānots sasniegt 2013.gada plānoto vērtību.

Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Kurzemes plānošanas reģions – 1; Vidzemes plānošanas reģions - 2.

- pabeigti 3 projekti, kas sekmē kopienas attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju grupām (2011.gada 1.pusgadā rādītājs netika sasniegts), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir izpildīts par 27% un veido 15% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Projektu iesniedzēji savos projektos izvēlējās veikt ieguldījumus aktivitātes citu rezultatīvo rādītāju sasniegšanā. Līdz 2013.gadam plānots sasniegt 2013.gada plānoto vērtību.

Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Vidzemes plānošanas reģions – 2, Kurzemes plānošanas reģions – 1.

**3.6.1.2.aktivitātes** ietvaros 2012.gada pirmajā pusgadā turpinās divu projektu īstenošana, kuru rādītāji tiks sasniegti līdz ar projektu pabeigšanu 2013.gada II pusgadā. Savukārt, **3.6.2.1.aktivitātes** ietvaros tika uzsākta piecu projektu īstenošana un pārskata periodā nav pabeigti Līdz ar to uzraudzības rādītāji netika sasniegti un analīze par uzraudzības rādītāju izpildi pārskata periodā netiek veikta. Pirmie uzraudzības rādītāji tiks sasniegti 2013.gadā.

### Ieviešanā esošo 3.3.1. pasākuma; 3.4.1. pasākuma; 3.5.1. pasākuma aktivitāšu sasniedzamie rādītāji un to plānotā izpilde

Tabula 3.1.3

#### 3.3.1. pasākums "Liela mēroga transporta infarstrukturās uzlabojumi un attīstība"

Aktivitātes Nr.	Aktivitātes nosaukums	Rādītāji	Rādītāja vērtība 2004. gadā	Plānotā rādītāja vērtība 2009.gadā, neieskaitot rādītāja vērtību 2004.gadā	2013 plānotais bez bāzes	Aktuālā vērtība līdz 30.06.2012	Izpilde aktuālajai vērtībai 2012 gadā pret plānoto vērtību 2013. Gadā.%
<b>Iznākuma rādītāji</b>							
3.3.1.6. aktivitāte	Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana	Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha	0	0	43	0	Noslēgts civiltiesiskais līgums 16.07.2012

#### 3.4.1. pasākums "Vide"

Aktivitātes Nr.	Aktivitātes nosaukums	Rādītāji	2004.	2009. plānotais bez bāzes	2013. plānotais	2012. esošais	Izpilde, %
<b>Iznākuma rādītāji</b>							
3.4.1.1. aktivitāte	Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti	0	28 000	140 000	44 713	<b>31.9%</b> izpilde, Informācija par sasniegtajiem rādītājiem, kur ir pabeigti projekti, t.i., apstiprināts noslēguma ziņojums. Rādītāju varētu nesasnēgt, jo samazinājies iedzīvotāju skaits Latvijā un tātad arī projektu īstenošanas vietās. Izpilde, domājams, nebūs mazāka par 90%, pie nosacījuma, ka neaizkavēsies projektu īstenošana, realizējot papildu darbības par ietaupīto finansējumu.
3.4.1.3. aktivitāte	Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide	Optimālu uzturēšanas apstākļu nodrošināšana augu un dzīvnieku kolekcijām, kolekciju skaits	0	2	5	0	Civiltiesiskais līgums ir noslēgts, bet nav uzsākti projektā paredzētie darbi
3.4.1.4. aktivitāte	Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija	Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha	0	2,5	7	0	04.2009. pieņemti lēmumi par finansējuma apstiprināšanu 2 projektiem, projektu īstenošanas termiņš - 4 gadi
3.4.1.5.1. apakšaktivitāte	Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu- ledus parādību gadījumos	Plūdu apdraudēto teritoriju risku samazināšanas projekti, skaits	0	2	5	0	04.2010. pieņemti lēmumi par finansējuma apstiprināšanu 2 projektiem, projektu īstenošanas termiņš - 4 gadi.
3.4.1.5.2. apakšaktivitāte	Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai	Rekonstruētie hidrotehnisko būvju kompleksi, skaits	0	1	5	3	05.2010. pieņemti lēmumi par finansējuma apstiprināšanu 1 projektam, projekta īstenošanas termiņš - 3 gadi. 60.0% izpilde.
<b>Rezultāta rādītāji</b>							

3.4.1.1. aktivitāte	Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, %	9%	1,50%	6.0%	1.51 (34 676)	Informācija par sasniegtajiem rādītājiem, kur ir pabeigti projekti, t.i., apstiprināts noslēguma ziņojums. 25.2% izpilde. Plānoto vērtību 2012.gadā varēs sasniegt pie nosacījuma, ka neaizkavēsies projektu īstenošana, realizējot papildu darbības par ietaupīto finansējumu. Sasniegti ir ~47% (1,51/3,2) no plānotā (12,2(plāns)-9(bāze)=3,2%). Sasniegtais rādītājs DPP – 10,51%.
3.4.1.1. aktivitāte	Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi, %	44%	1,50%	6.0%	1.60 (36 830)	Informācija par sasniegtajiem rādītājiem, kur ir pabeigti projekti, t.i., apstiprināts noslēguma ziņojums 26.7 % izpilde. Plānoto vērtību 2012.gadā varēs sasniegt pie nosacījuma, ka neaizkavēsies projektu īstenošana, realizējot papildu darbības par ietaupīto finansējumu. Sasniegti ir ~43% (1,6/3,7) no plānotā (47,4 (plāns)-44 (bāze)=3,7%). Sasniegtais rādītājs DPP – 45,6%.
3.4.1.5. aktivitāte	Vides risku samazināšana	Iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsti plūdu samazināšanas projekti, skaits	0	52 000	65 000	2145	04.-05.2010. pieņemti lēmumi par finansējuma apstiprināšanu kopumā 3 projektiem, projektu īstenošanas termiņš - 4 gadi. Izpilde 3.3 %

### 3.5.1. pasākums "Vides aizsardzības infrastruktūra"

Aktivitātes Nr.	Aktivitātes nosaukums	Rādītāji	2004.	2009. plānotais bez bāzes	2013. plānotais	2012. esošais	Izpilde, %
<b>Iznākuma rādītāji</b>							
3.5.1.1. aktivitāte	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti	0	1,43 milj.	1.67	0.100544	<b>6.02%</b> izpilde. 2012.gada plānoto rādītāju varētu nesasniegt, jo samazinājies iedzīvotāju skaits Latvijā un tāpat arī projektu īstenošanas vietās, kā arī precizētas aglomerācijas robežas. Izpilde, domājams, nebūs mazāka par 90%, pie nosacījuma, ka neaizkavēsies projektu īstenošana, realizējot

							papildu darbības par ietaupīto finansējumu.
3.5.1.2.1. apakšaktivitāte	Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija	Rekultivēto normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits	176	30	85	33	<b>38.8%;</b> Rekultivēta 53.049ha liela platība
3.5.1.2.2. apakšaktivitāte	Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti	0	1,3 milj.	2.19	0.182	8.3 % izpilde. Aktivitātes īstenošana uzsākta 2009. gadā, projektu īstenošanas laiks - 4 gadi. 2009. gadā plānoto varēs sasniegt 2013. gadā. Sasniegtais rādītājs 182 946 iedzīvotāji. 2012.gada plānoto rādītāju varētu nesasniegt, jo samazinājies iedzīvotāju skaits Latvijā un tāpat arī projektu īstenošanas vietās, bet izpilde domājams nebūs mazāka par 90%.
3.5.1.2.3. apakšaktivitāte	Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība	Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits	1150	2880	7490	50	0.7% izpilde. Īstenošanā 5 infrastruktūras projekti, no kuriem vienā paredzēta 50 dalītās vākšanas punktu izveide - projektu īstenošanas laiks 4 gadi. Pabeidzot īstenot projektu (2012.gada IV ceturksnī) „Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešana Ropažu novadā” plānotais rādītājs tiks sasniegts 2012. gadā.
3.5.1.3. aktivitāte	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	Izvietoto robežzīmju skaits Natura 2000 teritoriju iezīmēšanai dabā	150	6050	18 000	0	Aktivitātes īstenošana uzsākta 2009. gadā, projektu īstenošanas laiks - 4 gadi. 21.06.2010.apstiprināta 1 projekta finansēšana. DPP rādītājs netiks sasniegts, jo atbilstoši 2009. gada 7. aprīļa MK protokolam apakšaktivitātēm tika samazināts finansējums, galveno atbalstu novirzot antropogēno slodzi samazinošas infrastruktūras izveidei. Izpildes plānā norādītā rādītāja sasniegšana plānota ar 2 gadu nobīdi.
3.5.1.3. aktivitāte	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	Antropogēno slodzi samazinošo infrastruktūras projektu skaits Natura 2000	0	20	50	0	Aktivitātes īstenošana uzsākta 2009. gadā. 21.06.2010.apstiprināta 1 projekta finansēšana, projektu īstenošanas laiks - 4 gadi.

		teritorijās					
3.5.1.4. aktivitāte	Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība	Īstenotās ES direktīvas ūdeņu un gaisa stāvokļa kontrolei un uzraudzībai, skaits	0	1	4	2	75.0 % izpilde. Kā iznākuma rādītājs ir īstenotas 2 ES direktīvas: -2004/107/EK - 76/464/EEC (kodificēts 2006/11/EK)
<b>Rezultāta rādītāji</b>							
3.5.1.1. aktivitāte	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, %	9%	51% (2004-2006) 5% (2007-2013)	51% (2004-2006) 11% (2007-2013)	2.73 (62 641)	Kopējā (2007-2013) izpilde līdz pārskata perioda beigām 24.8 %. Kopējā sasniegtā rādītāja vērtība, ieskaitot 2004.-2006. gada projektos sasniegto un bāzes vērtību, ir 53,92% Ir sasniegta 2012.gada plānota vērtība (52.2).
3.5.1.1. aktivitāte	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi, %	44%	56%(2004-2006) 3% (2007-2013)	56% (2004-2006) 10% (2007-2013)	2.22 (51 034)	Kopējā(2007-2013) izpilde līdz pārskata perioda beigām 22.2 %. Kopējā sasniegtā rādītāja vērtība, ieskaitot 2004.-2006. gada projektos sasniegto un bāzes vērtību, ir 58,59%. Ir sasniegta 2012.gada plānota vērtība (58.4).
3.5.1.2.3. apakšaktivitāte	Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība	Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras nodrošinājums	vidēji 1 punkts uz 2000 iedz..	vidēji 1 punkts uz 800 iedz-	vidēji 1 punkts uz 500 iedz-	0	Īstenošanā 5 infrastruktūras projekti, no kuriem vienā paredzēta 50 dalītās vākšanas punktu izveide - projektu īstenošanas laiks 1-2 gadi.
3.5.1.3. aktivitāte	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	Natura 2000 teritorijas, uz kurām vērsti antropogēno slodzi samazinošie projekti, skaits	6	15	35	0	Aktivitātes īstenošana uzsākta 2009. gadā, projektu īstenošanas laiks -4 gadi. 21.06.2010.apstiprināta 1 projekta finansēšana. Plānots, ka rādītāja sasniegšana būs 2014 gadā

3.5.1.1. aktivitātē rezultāta rādītāju pieaugums 2007-2013. finanšu plānošanas perioda procentuālā izteiksme ir aprēķināta ņemot vērā 2010. gadā iedzīvotāju daudzumu Latvijā.

**Ieviešanā esošo 3.3.1. pasākuma; 3.4.1. pasākuma; 3.5.1. pasākuma aktivitāšu sasniedzamie rādītāji un to plānotā izpilde teritoriālā sadalījumā.**

Tabula 3.1.4

**3.3.1. pasākums "Liela mēroga transporta infarstrukturā uzlabojumi un attīstība"**

Aktivitāte	Iznākuma rādītāji	PR	Rādītāja vērtība 2004. gadā	Plānotā rādītāja vērtība 2009. gadā, neieskaitot rādītāja vērtību 2004. gadā	2013 Plānotais bez bāzes	Aktuālā vērtība līdz 30.06.2012.	Izpilde aktuālajai vērtībai 2012 gadā pret plānoto vērtību 2013. Gadā, %
3.3.1.6. aktivitāte	Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha	Rīga	0	0	0	0	0
		Vidzeme	0	0	0	0	0
		Kurzeme	0	0	0	0	0
		Zemgale	0	0	0	0	0
		Latgale	0	0	0	0	0

**3.4.1. pasākums "Vide"**

Aktivitāte	Iznākuma rādītāji	PR	2004.	2009. bez bāzes	2013 plānotais.	2012.	izpilde, %
3.4.1.1. aktivitāte	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti	Rīga	0	6 244	31220	7 187	23,0%
		Vidzeme	0	5 144	25 721	8 699	33,8%
		Kurzeme	0	4 357	21 786	9 638	44,2%
		Zemgale	0	6 639	33 194	8 703	26,2%
		Latgale	0	5 616	28 079	10 486	37,3%
3.4.1.4. aktivitāte	Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha	Rīga	0	0	4,5	0	0
		Vidzeme	0	0	0	0	0
		Kurzeme	0	0	0	0	0
		Zemgale	0	2,5	2,5	0	0
		Latgale	0	0	0	0	0
3.4.1.3. aktivitāte	Optimālu uzturēšanas apstākļu nodrošināšana augu un dzīvnieku kolekcijām, kolekciju skaits	Rīga	0	2	5	0	0
		Vidzeme	0	0	0	0	0
		Kurzeme	0	0	0	0	0

		Zemgale	0	0	0	0	0
		Latgale	0	0	0	0	0
3.4.1.5.aktivitāte	Plūdu apdraudēto teritoriju risku samazināšanas projekti, skaits	Rīga	0	0	0	0	0
		Vidzeme	0	0	0	0	0
		Kurzeme	0	0	0	0	0
		Zemgale	0	2	5	0	0
		Latgale	0	0	0	0	0
<b>Aktivitāte</b>	<b>Rezultāta rādītāji</b>	<b>PR</b>	<b>2004.</b>	<b>2009. bez bāzes</b>	<b>2013 plānotais.</b>	<b>2012.</b>	<b>izpilde, %</b>
3.4.1.1. aktivitāte	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, %	Rīga	9%	0,33	1,32	0,25	18,9%
		Vidzeme		0,27	1,08	0,30	27,8%
		Kurzeme		0,23	0,90	0,31	34,4%
		Zemgale		0,35	1,38	0,30	21,7%
		Latgale		0,33	1,32	0,35	26,5%
3.4.1.1. aktivitāte	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi, %	Rīga	44%	0,33	1,32	0,26	19,7%
		Vidzeme		0,27	1,08	0,32	29,6%
		Kurzeme		0,23	0,90	0,33	36,7%
		Zemgale		0,35	1,38	0,29	21,0%
		Latgale		0,33	1,32	0,40	30,3%
3.4.1.5.aktivitāte	Iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsti plūdu samazināšanas projekti, skaits	Rīga	0	26 000	29 900	2 145	7,2%
		Vidzeme	0	0	0	0	0
		Kurzeme	0	0	0	0	0
		Zemgale	0	26 000	35 100	0	0
		Latgale	0	0	0	0	0

### 3.5.1. pasākums "Vides aizsardzības infrastruktūra"

<b>Aktivitāte</b>	<b>Iznākuma rādītāji</b>	<b>PR</b>	<b>2004.</b>	<b>2009. bez bāzes</b>	<b>2013 plānotais.</b>	<b>2012.</b>	<b>izpilde, %</b>
3.5.1.1. aktivitāte	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti, milj.	Rīga	0	0,86	0,99	0,012262	1,2%
		Vidzeme	0	0,06	0,12	0,027523	22,9%
		Kurzeme	0	0,20	0,20	0,009722	4,9%
		Zemgale	0	0,15	0,15	0,029846	19,9%
		Latgale	0	0,16	0,21	0,021191	10,1%



3.5.1.2.1. apakšaktivitāte	Rekultivēto normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits	Rīga	8	2	4	2	50,0%
		Vidzeme	21	10	25	16	64,0%
		Kurzeme	58	6	19	2	10,5%
		Zemgale	42	10	35	10	28,6%
		Latgale	47	2	2	3	150,0%
3.5.1.2.2. apakšaktivitāte	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti, milj.	Rīga	0	0,94	1,03	0	0
		Vidzeme	0	0,17	0,23	0,182	79,1%
		Kurzeme	0	0,18	0,30	0	0
		Zemgale	0	0,00	0,28	0	0
		Latgale	0	0,00	0,35	0	0
3.5.1.2.3. apakšaktivitāte	Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits	Rīga	550	1374	3570	0	0
		Vidzeme	120	305	797	0	0
		Kurzeme	155	388	1008	50	5,0
		Zemgale	145	359	935	0	0
		Latgale	180	454	1180	0	0
<b>Aktivitāte</b>	<b>Rezultāta rādītāji</b>	<b>PR</b>	<b>2004.</b>	<b>2009. bez bāzes(2004-2006)</b>	<b>2013.</b>	<b>2012.</b>	<b>izpilde, %</b>
3.5.1.1. aktivitāte	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, % no Latvijas iedz.	Rīga	9,00%	2,20	4,30	0,37	8,60%
		Vidzeme		0,60	1,50	0,48	32,00%
		Kurzeme		0,90	1,90	0,36	18,79%
		Zemgale		0,90	1,90	1,04	54,79%
		Latgale		0,40	1,40	0,48	34,29%
3.5.1.1. aktivitāte	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi, % no Latvijas iedz.	Rīga	32,00	1,30	3,80	0,39	10,26%
		Vidzeme	1,30	0,80	1,30	0,45	34,62%
		Kurzeme	4,70	1,30	1,50	0,39	26,00%
		Zemgale	2,00	-1,40	1,90	0,15	7,89%
		Latgale	4,00	1,00	1,50	0,84	56,00%
3.5.1.2.3. apakšaktivitāte	Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras nodrošinājums	Rīga	vidēji 1 punkts uz 2000 iedz.	vidēji 1 punkts uz 800 iedz.	vidēji 1 punkts uz 500 iedz.	0	0
		Vidzeme				0	0
		Kurzeme				0	0
		Zemgale				0	0
		Latgale				0	0

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar plānošanas dokumentos noteikto. Norāda informāciju par uzraudzības rādītāju izpildes progresu un to atbilstību plānotajam, konstatētajiem neizpildes/pārpildes gadījumiem un to iemesliem, iestādes rīcību uzraudzības rādītāju izpildes uzlabošanai. Informāciju sniedz par dažādu veidu rādītājiem pasākuma līmenī (kur tas ir attiecināms, – arī prioritātes līmenī). Norāda informāciju par to, vai uzraudzības rādītāju izpilde un progress ir atbilstošs/adekvāts izlietotajam finansējumam, kā arī par uzraudzības rādītāju neizpildes/pārpildes iemesliem teritoriālā griezumā.

### **3.2. Konsolidēta analīze par visiem ieviešanas uzraudzības rādītājiem**

Lielākā daļa secinājumu jau norādīti 3.1.sadaļā.

**1.5.3.1. un 1.5.3.2. aktivitātēs** sakarā ar projektu pabeigšanu tiek turpināta uzraudzības rādītāju sasniegšana. Līdz 2013.gadam plānots sasniegt darbības programmas papildinājumā noteiktos rādītājus.

**3.1.4.3.aktivitātē** divi rādītāji pārsniedz 2013.gada vērtību, bet plānotā rādītāja vērtība 2013.gadam par jaunuzceltu vai paplašinātu pirmsskolas izglītības iestāžu skaitu tiks sasniegta pēc šobrīd īstenošanā esošo projektu pabeigšanas.

**3.1.4.4.aktivitātē** abi rādītāji pārsniedz 2013.gada vērtību.

#### **3.2.2.1.1.apakšaktivitāte**

Līdz pārskata perioda beigām ir izstrādāti 20 elektroniskie pakalpojumi.

Ņemot vērā projektu īstenošanas termiņa pagarinājumus, būtiski kavējas projektu rādītāju sasniegšana, taču līdz plānošanas perioda beigām tiks sasniegti visi plānotie uzraudzības rādītāji.

Projektu ietvaros ir būtiski palielinājies ieviesto un uzlaboto e-pakalpojumu skaits, taču tas netiek norādīts ziņojumā, jo e-pakalpojumi vēl netiek lietoti produktīvā vidē.

**3.2.2.2.aktivitātes** rādītāju sasniegšanas laiku varēs prognozēt pēc projektu īstenošanas uzsākšanas.

**3.4.1.1.aktivitātē** aktivitātes ietvaros rezultāta rādītājiem „Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, %” un „Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi, %” aprēķina VARAM, par pamatu ņemot sasniegto pabeigto projektu ietvaros

**3.4.1.4.aktivitātē** Norādītais DPP plānotais uzraudzības rādītāja 2.5 ha. Aktivitātē norisinās būvdarbi, bet nav iespējams noteikt rādītāja izpildi. Finansējuma saņēmējs ir informējis, ka rādītāju varēs norādīt tikai realizējot projektu.

**3.4.1.5.1 apakšaktivitātē** rādītāju izpildi varēs norādīt, kad būs pabeigti projekti. Plānots, ka 2013 gadā tiks pabeigti projekti „Jēkabpils

aizsargdambju rekonstrukcija” un „ Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija”.

**3.4.1.5.2 . apakšaktivitātē** tika izsludinātas divas projektu atlases kārtas. Kopumā noslēgti 3 līgumi par projektu ieviešanu, no kuriem viens projekts 3DP/3.4.1.5.2/10/APIA/CFLA/001 „Rīgas HES ūdenskrātuvei pieguļošo teritoriju aizsardzības būvju aizsardzības spēju palielināšana” ir pabeigts. Rezultāta rādītājs „Iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsti plūdu samazināšanas projekti”, kā arī iznākuma rādītājs „Rekonstruētie hidrotehnisko būvju kompleksi, skaits” 100% netiks sasniegts, jo apakšaktivitātes ietvaros tika apstiprināti tikai 3 projekti no plānotajiem 5.

**3.5.1.1.aktivitātē** rādītāju izpildi var norādīt, kad būvniecības līgumos būvdarbu izpilde projektos ir noslēgusies jo rādītāju aktuālo vērtību var noteikt pēc projekta pabeigšanas . Sasniegtie rādītāji tiek norādīti noslēguma pārskatā. Uz pārskata perioda beigām ir 17 projekti, kuros ir pabeigti būvdarbi un projekti ir noslēgušies. Šo projektu ietvaros sasniegtie rādītāji ir norādīti. Rādītāju realizāciju ir aizkavējušas jau citās ziņojuma sadaļās norādītas problēmas. Tā kā pastāvīgi tiek slēgti grozījumi civiltiesiskajās vienošanās par ietaupījuma izmantošanu, tad rezultātā projekta īstenošanas laiks paildzinās un tā kā rādītājus var identificēt tikai pēc projekta pabeigšanas, tad arī izpildi pagaidām nevar norādīt.

**3.5.1.2.1. aktivitātei.** Līdz pārskata perioda beigām ir rekultivētas 33 izgāztuves. Ieviešanā atrodas 17 projekti. 12 projektus plānots pabeigt 2012 gadā

**3.5.1.2.2. aktivitātei.** Pārskata periodā tika realizēts projekts „Vidusdaugavas reģiona atkritumu apsaimniekošanas projekts. II kārtā Saimnieciskās kanalizācijas izbūve atkritumu PŠS Aizkrauklē līdz kanalizācijas kolektoram Jaunceltnes ielā Aizkrauklē. SA konteineru iegāde” Nr.3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/004. Tā kā šis projekts saistīts ar projektu „ Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona "Dziļā vāda" būvniecība Mežāres pagastā” Nr.3DP/3.5.1.2.2/09/IPIA/VIDM/003, jo skaitās kā projekta „ Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona "Dziļā vāda" būvniecība Mežāres pagastā” II kārtā. Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas projekta I un II kārtas realizācija vērsta uz visiem Vidusdaugavas reģiona iedzīvotājiem. Pabeigtā projekta rādītāji ir tādi paši kā Projektam „ Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona "Dziļā vāda" būvniecība Mežāres pagastā” Nr.3DP/3.5.1.2.2/09/IPIA/VIDM/003 un tos nevar atdalīt un norādīt kā atsevišķi pabeigtu projektu, lai rādītāji nedublētos. Pēc projekta iesnieguma rādītājs Iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekts ir 0 un Iedzīvotāju īpatsvars, kuriem tiks nodrošināti kvalitatīvi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi pilsētās ir 100% un laukos 80%, kas arī ir nodrošināts.

Plānots, ka 2012.gada III ceturksnī tiks īstenots projekts „ Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona "Dziļā vāda" būvniecība Mežāres pagastā” un 2012.gada IV ceturksnī tiks īstenoti 3 projekti no 3. projektu uzsaukuma kārtas.

**3.5.1.2.3. apakšaktivitātes** Iznākuma rādītājs, kas noteikts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā, netiks pilnībā sasniegts, jo saskaņā ar iesniegtajiem projektu pieteikumiem kopumā tiek plānots izveidot 64 dalītās atkritumu savākšanas punktu. Potenciālajiem

finansējuma saņēmējiem nav pieņemami spēkā esošie aktivitātes valsts atbalsta nosacījumi. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi dalītās vākšanas punktus ierīko par saviem līdzekļiem, galveno uzsvāru liekot uz Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanu atkritumu dalītās vākšanas šķirošanas centriem, šķirošanas līnijām u.c. Kaut arī rādītājs netiks sasniegts, aktivitātes mērķis tiks sasniegts. **3.5.1.3. aktivitātes** rādītājus varēs noteikt tikai pēc projekta pabeigšanas-2014 gada beigās.

**3.5.1.4. aktivitātes** ietvaros rādītājus (ES direktīvu izpildi) var noteikt pabeidzot īstenot vairākus projektus, kas plānoti ES direktīvu prasību nodrošināšanai. kopumā. Analizējot sasniegto īstenojot aktivitāti, ir nodrošināta 2 ES direktīvu prasību ieviešana:

76/464/EEK (kodificētā 2006/11/EK, kas aizstāj 76/464/EEK) (3DP/3.5.1.4.0/08/IPIA/VIDM/001 „Laboratorijas aprīkojums virszemes un pazemes ūdens kvalitātes monitoringa mērījumiem un prioritāro bīstamo vielu analīzēm 1.kārta”; 3DP/3.5.1.4.0/10/IPIA/VIDM/001 „Laboratorijas aprīkojums virszemes un pazemes ūdens kvalitātes monitoringa mērījumiem un prioritāro bīstamo vielu analīzēm, 2.kārta”) un 2004/107/EK (3DP/3.5.1.4.0/08/IPIA/VIDM/003 „Automātisko gaisa monitoringa iekārtu iegāde un modernizācija”).

Direktīvas 2000/60/EK prasību nodrošināšanai tiks īstenoti projekti:

- 3DP/3.5.1.4.0/08/IPIA/VIDM/002 „Pazemes ūdens hidroģeoloģisko novērojumu programmas pilnveidošana, urbumu aprīkošana ar ūdens līmeņa mērītājiem Gaujas un Daugavas upju sateces baseinos”,
- 3DP/3.5.1.4.0/08/IPIA/VIDM/004 „Virszemes ūdens un hidroģeoloģiskā monitoringa sistēmas pilnveidošana Kurzemes reģionā atbilstoši ES Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EC prasībām”,
- 3DP/3.5.1.4.0/10/IPIA/VIDM/002 „Virszemes ūdens un hidroģeoloģiskā monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā atbilstoši ES Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EC prasībām”,
- 3DP/3.5.1.4.0/10/IPIA/VIDM/003 „Pazemes ūdens hidroģeoloģisko novērojumu programmas pilnveidošana, urbumu aprīkošana ar ūdens līmeņa mērītājiem Lielupes un Ventas upju sateces baseinos”,
- 3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/001 „Specializēta kuģa iegāde zvejas kontroles un vides monitoringa veikšanai jūrā”,
- 3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/003 „Virszemes ūdens monitoringa uzlabošana preventīvo un glabāšanas pasākumu uzlabošanai”,
- 3DP/3.5.1.4.0/10/IPIA/VIDM/005 „Aprīkojums virszemes un pazemes ūdens, gaisa paraugu ievākšanai un piesārņojošo vielu emisiju kontrolei vidē”,
- 3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/004 „Radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas sistēmas modernizācija”.

Direktīvas 2008/50/EK prasību nodrošināšanai tiks īstenoti projekti:

- 3DP/3.5.1.4.0/08/IPIA/VIDM/003 „Automātisko gaisa monitoringa iekārtu iegāde un modernizācija” (projekts pabeigts),
- 3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/002 „Vides putekļu monitorings”,
- 3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/004 „Radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas sistēmas modernizācija”,
- Plānots projekts, piesaistot virssaistības – DOAS tipa gaisa monitoringa stacijas.

Direktīvas 96/29/Euratom prasību nodrošināšanai tiks īstenots projekts 3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/004 „Radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas sistēmas modernizācija”.

**3.6.1.1.aktivitātes** rādītāju vērtības nav sasniegušas 2013.gadā plānoto vērtību, jo 3.6.1.1.aktivitātē līdz 2012.gada 30.jūnijam ir pabeigti tikai 27 projekti, bet īstenošanā joprojām ir 45 projekti. Īstenojamo projektu skaits pieaugs, jo pašvaldības nav apguvušas visu pieejamo finansējumu, kā arī projektu grozījumu rezultātā atbrīvojas finansējums, kas tiek novirzīts jaunām projektu idejām, tādējādi palielinot projektu skaitu, kas tiešā veidā ietekmēs uzraudzības rādītāju aktuālo vērtību.

**3.6.1.2.aktivitātes** ietvaros turpinās divu projektu īstenošana un rādītāji tiks sasniegti pēc projektu pabeigšanas. **3.6.2.1.aktivitātes** ietvaros 2012.gada pirmajā pusgadā tika uzsākta piecu projektu īstenošana un rezultatīvie rādītāji tiks sasniegti pēc projektu pabeigšanas.

Piezīme. Sniedz kopsecinājumus attiecībā uz visu savstarpēji saistīto rādītāju izpildi.

**3.tabula**

Fiziskie rādītāji atbilstoši EK lēmumā norādītajam	Vienība	Daudzums	Fiziskā izpilde līdz iepriekšējā pārskata perioda beigām	Fiziskā izpilde pārskata periodā	Kopējā fiziskā izpilde pārskata perioda beigās	Fizisko rādītāju izpildes īpatsvars (%)
A	B	C	D	E	F	G
Piesārņotās vietas plātība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma	km2	0,025*	0.0	0.0	0.0	0.0

\*2,5 ha

Piezīme. Tabulā iekļauj informāciju tikai par lielajiem projektiem.

### 3.3. Analīze par Eiropas Savienības fondu pasākumu un nozares politikas savstarpējo papildinātību/saskaņotību

VARAM koordinē informācijas tehnoloģiju ieviešanu valsts pārvaldē, lai nodrošinātu valsts pārvaldes modernizāciju un efektivitāti, un uzrauga valsts informācijas sistēmu attīstību, sekmējot sadarbību elektronisko pakalpojumu izveidē un attīstībā, nodrošinot investīciju piesaisti elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju jomā. Attīstot e-pakalpojumus tiek veicināta efektīva, ekonomiska, atklāta, iekļaujoša un demokrātiska valsts pārvaldes attīstība un informācijas sabiedrības attīstība, tai skaitā, valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācija, uzlabojot publiskās informācijas un e-pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, veicinot valsts reģistru attīstību un integrāciju, samazinot administratīvo slogu iedzīvotājiem, komersantiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī palielinot iespējas iedzīvotājiem piedalīties valsts pārvaldes darbā un iekļauties citos sabiedrības dzīves procesos.

Attiecībā uz reģionālās attīstības politikas pasākumiem VARAM pārziņā ir:

- darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākums „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”;
- darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritāte „Policentriska attīstība”, kas ietver 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” un 3.6.2.pasākuma „Kompleksais atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” trīs aktivitātes;
- darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.4.pasākuma „Nodarbinātība un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” divas aktivitātes.

Investīcijas vērstas uz tādiem galvenajiem Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā minētajiem investīciju virzieniem kā sociālās iekļaušanas veicināšana, izglītības infrastruktūra, sociālā infrastruktūra, pilsētvide un reģionu attīstība.

Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā ir noteikts, ka policentriskās attīstības investīciju virziens nosaka, ka pilsētām jāklūst par nozīmīgu katra reģiona un visas valsts attīstības virzītājspēku, kuru perspektīvo attīstības virzienu nosaka reģiona teritorijas plānošanas procesā, sadarbojoties valsts institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un sabiedrībai.

Savukārt Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013.gada reģionālās attīstības jomā paredz, ka reģionālās politikas uzdevums ir veicināt visas valsts teritorijas līdzsvarotu un policentrisku attīstību, lai Latvija būtu pievilcīga telpa darbam, dzīvei un atpūtai. Pastāvošajā pilsētu tīklā ir jāattīsta reģionālie centri, līdz tie kļūst pietiekami spēcīgi, lai veicinātu reģionu izaugsmi. Ieguldījumu koncentrācija sadarbības tīklu veidošanā un atbalsts augsti kvalificētu cilvēkresursu piesaistē ir iespēja efektīvāk izmantot ierobežotos resursus, radot priekšnosacījumus reģionu un līdz ar to arī valsts konkurētspējas pieaugumam.

Pārskata periodā, ieviešot augstāk minētās aktivitātes tika veicināta Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013.gadam noteikto uzdevumu izpilde:

- nodrošināt vienotas attīstības plānošanas sistēmas izveidošanu valstī, lai panāktu vertikālo un horizontālo sadarbību visos plānošanas līmeņos, pamatojoties uz regulāru valsts attīstības analīzi un paredzot iespēju nepieciešamības gadījumā koriģēt nozaru attīstības plānus atbilstoši reģionu līdzsvarotas attīstības vajadzībām;
- stiprināt reģionu kapacitāti plānošanas jomā, nodrošinot reģionos gan materiāli tehnisko bāzi, gan cilvēkresursus;
- akcentēt un iekļaut teritoriālajā plānošanā reģiona un lokālas kultūrvides savdabību un kvalitāti kā ilgtspējīgas teritoriju attīstības un konkurētspējas nosacījumu. Dažādot un pastiprināt kultūrvēsturiskā mantojuma un laikmetīgas kultūrvides sociālekonomisko ietekmi.

Vienlaikus, ņemot vērā VARAM darbības jomu, kas ir reģionālā attīstība un skatoties uz reģionālās politikas pamatnostādņu 2004 – 2014.gadam rīcības virzieniem, redzam, ka īstenojot pārziņā esošās aktivitātes reģionālās attīstības jomā, tiek veicināta vairāku rīcības virzienu īstenošana:

- nodrošināt reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un īstenošanu (1.5.3.2.aktivitātes ietvaros sasniegtie rezultāti);
- veidot un īstenot savstarpēji koordinētu nozaru politiku (1.5.3.2.aktivitātes ietvaros sasniegtie rezultāti);
- nodrošināt atbalsta instrumentu koordinētu lietošanu, lai sasniegtu reģionālās attīstības plānošanas dokumentos noteiktos mērķus (1.5.3.2. un 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros sasniegtie rezultāti un 3.6.2.1.aktivitātes īstenošana) - pārskata periodā 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros nodrošināta projektu īstenošana, kas balstīti uz pašvaldību attīstības programmās noteiktajām prioritātēm, tādējādi nodrošinot finansējuma koordinētu, kompleksu izlietojumu.
- izveidot sadarbības mehānismus reģionālās attīstības jomā un sniegt atbalstu reģionālā un vietējā līmeņa institūcijām, lai paaugstinātu to administratīvo spēju (1.5.3.1. un 1.5.3.2.aktivitāšu ietvaros sasniegtie rezultāti);
- radīt priekšnoteikumus galvaspilsētas Rīgas starptautiskās nozīmes un konkurētspējas palielināšanai (3.6.1.2.aktivitātes īstenošana).

Pārskata periodā veiktās izmaiņas 3.1.4.3.aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” galvenokārt ir balstītas Demogrāfijas lietu padomes secinājumos par pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību reģionos.

Piezīme. Informāciju sniedz reizi gadā, informāciju par pilnu gadu iekļaujot ziņojumā par iepriekšējā gada 2.pusgadu.

### **3.4. Konstatētās galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai**

Galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē pārsvarā ir vienveidīgas, kas regulāri atkārtojas - līgumu slēgšana vēlāk nekā sākotnēji tas tika plānots visās aktivitātēs un apakšaktivitātēs, kā arī tas, ka rādītāju izpildi pārsvarā var norādīt pēc projekta realizācijas. Esošā ekonomiskā situācija

atspoguļojas uz būvdarbu izpildi un attiecīgi būvniecības apjomi samazinās, vai arī tiek atlikti uz vēlāku laiku, kad tiks saņemta apmaksā par izdarītajiem darbiem vai noformēt kredīts. Pašvaldībām trūkst finanšu līdzekļu projekta īstenošanai, tiek ņemti aizdevumi Valsts kasē.

Attiecībā uz ESF aktivitātēm galveno problēmu biežākie iemesli joprojām ir nepareizu vai kļūdainu iepirkumu procedūru veikšana, kur pareizi piemērojot procedūru būtu bijis cits uzvarētājs. Faktiski veiktie darbi neatbilst projekta ietvaros noslēgto līgumu nosacījumiem - apjomiem, summām vai līguma priekšmetam. Kļūdaini atlīdzības aprēķini. Izmaksas neatbilst attiecināmo izmaksu noteiktajām pozīcijām - projektā tiek deklarēti izdevumi, kas neatbilst atbalstāmajām aktivitātēm un projektā plānotajam. Publicitātes prasību neievērošana. Papildus ESF projektā kā apguves aizkavēšanos (nevis neapguves) iemeslu var minēt arī kompetentu un kvalificētu speciālistu trūkumu, jo īpaši mazās pašvaldībās un attālos reģionos, kur ir liels pieprasījums pēc šādiem speciālistiem, pat gadījumos, kad atlīdzība ir konkurētspējīga un atbilst tirgus situācijai.

Tiek plānots, ka rezultāta rādītājs „Elektronisko pakalpojumu lietotāju īpatsvars uz 100 iedzīvotājiem” būs zināms, kad visi projekti būs realizēti un finansējuma saņēmējs iesniegs ikgadējo pēc-projekta pārskatu.

Attiecībā uz ERAF un KF aktivitātēm galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē pārsvarā ir vienvēidīgas, kas regulāri atkārtojas - līgumu slēgšana vēlāk nekā sākotnēji, kas tika plānots visās aktivitātēs, kā arī tas, ka rādītāju izpildi pārsvarā var norādīt pēc projekta realizācijas. Smagā ekonomiskā situācija atspoguļojas uz būvdarbu izpildi un attiecīgi būvniecības apjomi samazinājās, vai arī tika atlikti uz vēlāku laiku, kad tiks saņemta apmaksā par izdarītajiem darbiem vai arī kredīts. Pašvaldībām trūkst finanšu līdzekļu, tiek ņemti aizdevumi Valsts kasē. Neskatoties uz to, projektā būvdarbiem un aktivitātēm ir jānotiek atbilstoši plānotajam. Būtisks faktors ir tas, ka kad finansējuma saņēmēji konstatē, ka projektos ir izveidojies līdzfinansējuma pārpalikums un notiek vai nu būvdarbu līgumu pagarinājumi vai arī norisinās dokumentācijas sagatavošana par ietaupījuma izmantošanu projektu ietvaros, kas mēdz ieilgt. Līdz ar to rādītāju izpilde tiek plānota pārsvarā tikai civiltiesiskā līguma beigu periodā.

Nobīdes plānoto rezultātu vērtību izpildē veidojās galvenokārt tā iemesla dēļ, ka rādītāji tika plānoti ES fondu plānošanas perioda sākumā citas ekonomiskās situācijas apstākļos. Plānošanas perioda laikā plānoto uzraudzības rādītāju izpildi tiešā veidā ietekmēja arī ilgstošais Ministru kabineta nosacījumu par aktivitāšu ieviešanu saskaņošanas un apstiprināšanas process, kā arī Ministru kabineta lēmumi par aktivitāšu atlikšanu.

Izpildes līmenis nav augsts, jo rādītāja vērtību pārsvarā var norādīt tikai pēc projekta realizācijas. 3.4.1.1.aktivitātes ietvaros pārskata periodā tika pabeigti visi 1.atlases kārtas projektu ieviešana, turpinās pēdējo pārskatu iesniegšana un apstiprināšana, kā arī līgumu grozījumu parakstīšana par faktiski izlietoto finansējumu.

Ir jau zināms, ka 3.4.1.5.2.un 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē DPP noteiktie rādītāji netiks sasniegti, jo projektu atlasēs tika apstiprināts mazāks projektu



skaits nekā sākumā tika plānots.(skaidrojums 3 un 3.2 sadaļā)

Gan 2011.gada uzraudzības procesā, gan 2012. gada uzraudzības procesā, izvērtējot plānoto uzraudzības rādītāju izpildi pret faktisko izpildi, ir konstatētas šādas problēmas, kas ir jau definējamas, kā sistemātiskas problēma, kas visu laiku ir aktuālas:

1. Projekta īstenošanas laikā rodas izmaiņas uzraudzības rādītājos sakarā ar izmaiņām būvniecības tehniskajā projektā, mainoties faktiskajam darba apjomam objektā;
2. Plānojot projekta iesniegumu, finansējuma saņēmēji ir definējuši uzraudzības rādītājus, ko grūti pierādīt vai kuriem nav tūlītējas ietekmes vai sasnieguma novērtēšanas mehānisms pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, piemēram, iedzīvotāju skaita pieaugums, bezdarba līmeņa samazināšanās, tūristu skaita pieaugums, IKP uz vienu iedzīvotāju pieaugums, uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugums u.c. rādītājus.
3. Projektu ietvaros uzraudzības un iznākuma rādītāji tiks sasniegti pēc projektu ieviešanas pabeigšanas. Galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē atbilstoši sākotnēji plānotajam laika grafikam ir saistītas ar projekta aktivitāšu ieviešanas nobīdi laikā, kā rezultātā tiek pagarināts projektu īstenošanas termiņš un attiecīgi kavējās uzraudzības rādītāju izpilde plānotajā termiņā.

Atsevišķos gadījumos projektu īstenošanas laikā ir iespējams ierosināt grozījumus, izslēdzot uzraudzības rādītājus, kuriem nav tiešas ietekmes no projektā īstenojamajām darbībām, kā arī gadījumos, kad ir izmaiņas būvniecības tehniskajos projektos, tiek veikti grozījumi projektā, norādot aktualizētos uzraudzības rādītājus saskaņā ar tehniskā projekta aktualizāciju.

2012.gada 1.pusgadā uzraudzības procesā, izvērtējot plānoto uzraudzības rādītāju izpildi pret faktisko izpildi, ir konstatētas šādas problēmas:

- 1) Projekta īstenošanas laikā rodas izmaiņas uzraudzības rādītājos sakarā ar izmaiņām būvniecības tehniskajā projektā, mainoties faktiskajam darba apjomam objektā.
- 2) Plānojot projekta iesniegumu, finansējuma saņēmēji ir definējuši uzraudzības rādītājus, ko grūti pierādīt vai kuriem nav tūlītējas ietekmes pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, piemēram, iedzīvotāju skaita pieaugums, bezdarba līmeņa samazināšanās, tūristu skaita pieaugums, IKP uz vienu iedzīvotāju pieaugums, uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugums u.c. rādītājus.
- 3) 1.5.3.2.aktivitātē, atbilstoši ierosinātajiem grozījumiem tiek precizēti sasniedzamie uzraudzības rādītāji papildinot tos ar jaunu rādītāju vai palielinot jau definēto rādītāju skaitu (izstrādāto vai aktualizēto plānošanas dokumentu skaits).

Risinājums, lai novērstu konstatētās problēmas, ir veikt pastiprinātu metodisko darbu pirms plānoto projektu iesniegšanas, nodrošinot, ka finansējuma saņēmēji norāda atbilstošus rādītājus, ko iespējams novērtēt un kuriem ir tieša ietekme no projekta īstenošanas. Atsevišķos gadījumos projektu īstenošanas laikā ir iespējams ierosināt grozījumus, izslēdzot uzraudzības rādītājus, kuriem nav tiešas ietekmes no projektā īstenojamajām darbībām, kā arī gadījumos, kad ir izmaiņas būvniecības tehniskajos projektos, tiek veikti grozījumi projektā, norādot aktualizētos uzraudzības rādītājus saskaņā ar

tehniskā projekta aktualizāciju.

#### 4. Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai

##### 4.1. Analīze par Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas izvirzītajiem uzdevumiem un to izpildi

Veiktās darbības aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai saskaņā ar MK noteikumiem.

13.03.2012. Ministru kabineta sēdes protokola Nr.14 26.§ Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2011.gada 31.decembrim" ietvaros noteikts 1.mērķa 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma apguves mērķis 2012.gada ietvaros. Informāciju par lēmuma izpildi skatīt šī ziņojuma 2.1. tabulā.

VARAM sagatavoja un 2012.gada 2.maijā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma **3.6.1.1.aktivitāti** „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”, kas:

1. nosaka uzdevumu atbildīgai iestādei izveidot koleģiālo iestādi - darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” Koordinācijas padomi un nosaka tās sastāvu;
2. paredz, ka atbilstoši Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumam Nr.2012/21/ES „Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecības nozīmi” noteiktajam, tiek svītrotā atsauce uz Komercedarbības atbalsta kontroles likuma 21.<sup>1</sup> un 21.<sup>2</sup> pantu, vienlaikus papildinot noteikumu projektu ar likumā noteiktām prasībām sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam un līgumam, kas nosaka sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākumu;
3. nosaka, ka pašvaldību kā finansējuma saņēmēju finansējums nedrīkst pārsniegt 60 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
4. nosaka, ka finansējuma saņēmējs var plānot papildu darbības un ierosināt grozījumus vienošanās par projekta īstenošanu, situācijās, kad projektā veidojas Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atlikums, kas nesasniedz noteikto projekta kopējo attiecināmo izmaksu apmēru;

5. izslēdz mazo arhitektūras formu ar māksliniecisko vērtību iekļaušanu projekta izmaksās.

VARAM sagatavoja un 2012.gada 2.maijā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.843 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma **3.6.2.1.aktivitāti** "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai", kas :

1. nosaka uzdevumu atbildīgai iestādei izveidot koleģiālo iestādi - darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” Koordinācijas padomi un nosaka tās sastāvu;
2. paredz, ka atbilstoši Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumam Nr.2012/21/ES „Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecības nozīmi” noteiktajam, tiek svītrotā atsauce uz Komercedarbības atbalsta kontroles likuma 21.<sup>1</sup> un 21.<sup>2</sup>pantu, vienlaikus papildinot noteikumu projektu ar likumā noteiktām prasībām sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam un līgumam, kas nosaka sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākumu;
3. nosaka, ka pašvaldību kā finansējuma saņēmēju finansējums nedrīkst pārsniegt 60 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
4. nosaka, ka finansējuma saņēmējs var plānot papildu darbības un ierosināt grozījumus vienošanās par projekta īstenošanu, situācijās, kad projektā veidojas Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atlikums, kas nesasniedz noteikto projekta kopējo attiecināmo izmaksu apmēru.
5. izslēdz mazo arhitektūras formu ar māksliniecisko vērtību iekļaušanu projekta izmaksās;

Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejā netika izvirzīti papildus uzdevumi.

Piezīme. Atspoguļo Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejās izvirzīto uzdevumu izpildi saskaņā ar uzraudzības komitejas sēžu un citos protokolos noteiktajiem uzdevumiem saistībā ar ES fondu apguvi.

#### **4.2. Analīze par nozīmīgākajām projektu īstenošanā atklātajām neatbilstībām**

VARAM pārziņā esošajās ES fondu aktivitātēs konstatēto neatbilstību gadījumi ir saistīti ar nepareizu Publisko iepirkuma likuma regulējuma piemērošanu vai noteikto tiesisko normu neievērošanu, piemēram, iepirkuma sadalīšana, būtiski grozījumi noslēgtajā iepirkuma līgumā, iepirkuma

procedūru neievērošana u.c. likuma pārkāpumi.

VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs konstatēto neatbilstību gadījumi pamatā ir saistīti ar nepareizu Publisko iepirkuma likuma piemērošanu vai citu saistošo tiesību normu neievērošanu, piemēram, iepirkuma sadalīšana, neatbilstoša sarunu procedūru piemērošana, nepareiza iepirkumā izvirzīto prasību piemērošana, likumam neatbilstošu prasību izvirzīšana, u.c. likumu vai noteikumu par aktivitātes īstenošanu pārkāpumi.

**3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.6.1.1., 3.6.1.2., 1.5.3.1., 1.5.3.2. aktivitātēs:**

Aktivitātes Nr.	Neatbilstību skaits	Neatbilstību kopsumma, LVL	Tajā skaitā atmaksa, ja pārtraukta vienošanās <sup>1</sup>		
			Neatbilstību skaits	Neatbilstību kopsumma, LVL	Pašvaldība
3.1.4.3.	18	811 439,28	1	560 887,03	Tukuma novads
3.1.4.4.	5	43 726,89	1	20 046,00	Skrundas novads
3.6.1.1.	19	2 516 865,98	4	1 450 612,50	Gulbenes novads (2 projekti), Kuldīgas novads, Talsu novads
1.5.3.1.	5	10 599,54	1	6 503,50	Sējas novads
1.5.3.2.	1	1 683,60	-	-	-
<b>Kopā</b>	<b>48</b>	<b>3 243 155,19</b>	<b>7</b>	<b>2 038 056,03</b>	

<sup>1</sup> Gadījumi neattiecas uz MK 08.05.2012. protokollēmuma Nr.25, 26.§ „Informatīvais ziņojums "Valsts budžeta virsrašanās iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs"” 7.punktā noteikto – ja ES fonda prioritātes ietvaros kādā no aktivitātēm ir uzņemtas virsrašanās un kādā šīs prioritātes projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzts līgums, atbrīvotais finansējums, sākot ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi, neatbilstoši veikto izdevumu apmērā nevar tikt novirzīts citu ES fonda projektu īstenošanai.

61,80% no kopējās neatbilstību summas LVL veido avansa vai starpposma maksājumu atmaksas gadījumi, kad abpusēji vienojoties, VRAA un finansējuma saņēmējs noslēguši vienošanos par vienošanās par ES fondu projekta īstenošanas izbeigšanu.

Pārējo neatbilstību izmaksu kopsumma ir 1 259 531,78 LVL, kur konstatēto neatbilstību pamatā ir: Publisko iepirkumu likuma pārkāpumi; atsevišķos gadījumos faktiski neveikto darbu apmaksas; aprīkojuma izmaksas, kas neatbilst noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām; noteikto procentuālo ierobežojumu neievērošana (izmaksas pēc būtības ir attiecināmas, bet pārsniedz MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto procentuālo ierobežojumu); neatbilstoša speciālistu nodarbināšana īstenojot projekta aktivitātes, kā arī konstatēts viens gadījums, kad neatbilstības lieta ierosināta uz aizdomu pamata par krāpšanu, jo tika saņemta informācija no tiesību aizsardzības iestādes par kriminālprocesa ierosināšanu. Projektos konstatēto pārkāpumu būtība atspoguļota tabulā:

	<b>Pašvaldība</b>	<b>Projekta Nr.</b>	<b>Neatbilstības kopsumma</b>	<b>Pārkāpuma būtība</b>
<b>3.1.4.3.</b>	Bauskas novada pašvaldība	3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/010	36 773.45	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (iepirkumu komisijas izveides noteikumi, nepareiza iepirkumā noteikto prasību piemērošana)
	Bauskas novada pašvaldība	3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/010	6 720.18	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (nepareizi veikta sarunu procedūra) un apmaksāti faktiski neveikti darbi
	Balvu novada pašvaldība	3DP/3.1.4.3.0/09/IPIA/VRAA/002	6 282.05	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (papildu būvdarbi iepirkti neievērojot iepirkuma procedūru)
	Valmieras pilsētas pašvaldība	3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/012	1 470.00	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (nepareiza iepirkumā noteikto prasību piemērošana)
	Jēkabpils pilsētas pašvaldība	3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/027	23 010.00	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (iepirkuma sadalīšana)

Valmieras pilsētas pašvaldība	3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/012	8 559.80	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (papildu būvdarbi iepirkti neievērojot iepirkuma procedūru)
Siguldas novada dome	3DP/3.1.4.3.0/09/IPIA/VRAA/003	4 287.25	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (papildu būvdarbi iepirkti neievērojot iepirkuma procedūru)
Kuldīgas novada pašvaldība	3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/025	29 270.75	Nav ievēroti aktivitātes īstenošanas noteikumi (pārsniegts attiecināmo izmaksu procentuālais ierobežojums)
Rēzeknes novada pašvaldība	3DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/VRAA/002	9 680.00	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (iepirkuma sadalīšana)
Alūksnes novada pašvaldība	3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/003	63 817.38	Nav ievēroti aktivitātes īstenošanas noteikumi (iepirktais aprīkojums neatbilst prasībai, ka tas ir iebūvējams aprīkojums), nav ievērots Publisko iepirkumu likums (pasūtītājs nav ņēmis vērā Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu, pasūtītājs cenu aptaujas laikā neatbilstoši izdarījis grozījumus iepirkumu dokumentācijā)
Smiltenes novada pašvaldība	3DP/3.1.4.3.0/09/IPIA/VRAA/004	18 223.70	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (iepirkuma sadalīšana, nepareiza iepirkumā noteikto prasību piemērošana un visu atlases un vērtēšanas prasību neietveršana iepirkuma dokumentācijā) un apmaksāti pakalpojumi, kas nav veikti atbilstoši iepirkuma līguma
Dobeles novada pašvaldība	3DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/VRAA/001	28 143.00	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (likuma neatbilstošu prasību piemērošana)
Jelgavas pilsētas pašvaldība	3DP/3.1.4.3.0/09/IPIA/VRAA/005	9515.22	Iepirkums (papildu darbi), teritorijas labiekārtošana pārsniedz 10% no tiešajām izmaksām, nav veikti teritorijas labiekārtošanas darbi

Jelgavas pilsētas pašvaldība	3DP/3.1.4.3.0/09/IPIA/VRAA/005	3156.46	Iepirkums (papildu darbi), teritorijas labiekārtošana pārsniedz 10% no tiešajām izmaksām, nav veikti teritorijas labiekārtošanas darbi
Smiltenes novada pašvaldība	3DP/3.1.4.3.0/09/IPIA/VRAA/004	786.50	Atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006[1]16.panta 2.punkta prasībām, Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta Eiropas Savienības fondu finanšu revīzijas nodaļa (turpmāk – revīzijas nodaļa) veica 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” pārbaudi par sertificēto izdevumu attiecināmību par periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim un 2011.gada 28.novembrī sagatavoja revīzijas ziņojumu Nr. AI/SAI – ESF/ERAF/KF-11/44 (turpmāk – revīzijas ziņojums). Revīzijas nodaļa saskaņā ar revīzijas ziņojumu projektā ir konstatējusi, ka projekta ietvaros iepirkuma procedūras Nr.SP2008/27 rezultātā 2008.gada 6.oktobrī noslēgts līgums Nr.29-61-08 ar SIA „Agroprojekts” par ēkas Mētras ielā 11A rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi par summu LVL 11 795,28. 2009.gada 1.jūnijā ar SIA „Agroprojekts” tika noslēgts līgums Nr.29-14-09 (29-61-08) par tehniskā projekta korekciju izstrādi, kas no finansējuma saņēmēja puses tika skaidrots kā korekcijas tehniskajā projektā izvēlētās siltumapgādes sistēmas maiņai.
Tukuma novada pašvaldība	3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/009	194 117.80	Finansējuma saņēmējs pārtrauca projekta īstenošanu
Tukuma novada pašvaldība	3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/009	366 769.23	Finansējuma saņēmējs pārtrauca projekta īstenošanu

	Rēzeknes novada pašvaldība	3DP/3.1.4.3.0/11/IPIA/VRAA/007	856.51	Pirmsmaksājuma pārbaudes projekta īstenošanas vietā ietvaros, tika veikta iepirkumu pārbaude, kurā tika konstatēts, ka būvdarbu līgumu iepirkuma izvērtēšanā nav ievērots vienlīdzības princips, kā arī nav pieprasīta izziņa no VID pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma konkursa uzvarētāju, korekcija 5 %.
<b>3.1.4.4.</b>	Ozolnieku novada dome	3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/078	396.02	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (nepareiza iepirkumā noteikto prasību piemērošana)
	Jaunjelgavas novada dome	3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/080	3 116.78	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (nepareiza iepirkumā noteikto prasību piemērošana un visu atlases un vērtēšanas prasību neietveršana iepirkuma dokumentācijā)
	Aglonas novada dome	3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/058	19 454.75	Nav ievēroti aktivitātes īstenošanas noteikumi (pakalpojums neatbilst aktivitātē atbalstāmajām darbībām) un nav ievērots Publisko iepirkumu likums (nepareiza iepirkumā noteikto prasību piemērošana)
	Aglonas novada dome	3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/058	20 046.00	Finansējuma saņēmējs pārtrauca projekta īstenošanu
	Inčukalna novada pašvaldība	3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/063	713.34	Revīzijas iestāde revīzijas ietvaros konstatēja iepirkuma sadalījumu iepirkumu
<b>3.6.1.1.</b>	Kuldīgas novada dome	3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/021	349 950.09	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (nepareiza iepirkumā noteikto prasību piemērošana)
	Līvānu novadu dome	3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/001	15 406.41	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (iepirkuma sadalīšana un nepareiza iepirkumā noteikto prasību piemērošana)
	Ventspils pilsētas dome	3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/019	5 732.32	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (nepareizi veikta sarunu procedūra)



Valmieras pilsētas dome	3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/006	212.40	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (nav saglabāta iepirkuma publikācijas pasūtītāja mājas lapā dokumentācija)
Valmieras pilsētas pašvaldība	3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/015	18 467.82	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (papildu būvdarbi iepirkti neievērojot iepirkuma procedūru)
Smiltenes pilsētas dome	3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/011	16 992.00	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (iepirkuma sadalīšana)
Līvānu novada dome	3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/014	19 582.61	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (iepirkuma sadalīšana)
Smiltenes pilsētas dome	3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/021	10 526.93	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (papildu būvdarbi iepirkti neievērojot iepirkuma procedūru) un apmaksāti faktiski neveikti darbi
Gulbenes novada dome	3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/020	652.13	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (iepirkuma sadalīšana)
Līvānu novada dome	3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/013	6 228.00	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (iepirkuma sadalīšana)
Gulbenes novada pašvaldība	3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/005	7 158.38	Aizdomas par krāpšanu
Talsu novada pašvaldība	3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/018	434118,80	Finansējuma saņēmējs pārtrauca projekta īstenošanu
Gulbenes novada pašvaldība	3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/022	380064,10	Finansējuma saņēmējs pārtrauca projekta īstenošanu
Gulbenes novada pašvaldība	3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/022	141 160,10	Finansējuma saņēmējs pārtrauca projekta īstenošanu

Kuldīgas novada pašvaldība	3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/023	495 269,46	Finansējuma saņēmējs pārtrauca projekta īstenošanu
Daugavpils pilsētas pašvaldība	3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/016	20 920.28	1. Aģentūra ir konstatējusi, ka Daugavpils pilsētas dome maksājumu pieprasījumā Nr.1. ir deklarējusi Daugavpils 7.pamatskolas un 8.pamatskolas tehnisko projektu izstrādes un topogrāfisko uzmērījumu izmaksas par summu Ls 20 530,07. 2. Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūrā B daļā līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas neievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības, minētais trūkums nenodrošināja brīvu konkurenci un attiecīgi vienlīdzīgu attieksmi un varēja ietekmēt iepirkuma rezultātus, izmaksām, kas var un ir radušās saskaņā ar šo līgumu, atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīniju 2.pielikuma 21.punktam piemērojama finanšu korekcija 25% apmērā no izmaksām, kas ir radušās saskaņā ar šo līgumu.
Kuldīgas novada dome	3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/022	437 959.17	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums (daļēja neatbilstība publicitātes procedūrām (papildu darbu izpildes tiesības piešķirta bez procedūras), nelikumīgu vērtēšanas kritēriju piemērošana (nevienlīdzīga attieksme) un dažu papildu elementu nepareiza piemērošana (nav noteikti kritēriji, pēc kuriem vērtēt piedāvājumu). Nav ievēroti aktivitātes īstenošanas noteikumi (veikti projektā neatbilstoši būvdarbi, kuri neattiecināti, kā arī proporcionāli būvdarbu samazinājumam samazinātas ar tiem saistīto pakalpojumu izmaksas (TP izstrāde, būvuzraudzība un autoruzraudzība).
Jēkabpils pilsētas pašvaldība	3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/003	147 242.70	Iepirkums, pasūtītājs vērtēšanas laikā nav pilnībā ievērojis iepirkuma dokumentācijā noteiktās prasības

	Smiltenes pilsētas pašvaldība	3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/021	9 222.28	<p>2011.gada 20.septembrī no Smiltenes novada domes saņemta vēstule Nr.7-3-5/1867, kurā Aģentūra informēta, ka Blaumaņa ielas sarkano līniju robežās projekta ietvaros veiktie būvdarbi (izpildīti saskaņā ar 2009.gada 23.septembra būvdarbu līgumu Nr.SND-S-BC/1-09, kas noslēgts starp Smiltenes novada domi un SIA „8 CBR”) daļēji atrodas ārpus pašvaldības zemes īpašuma. Pamatojoties uz konstatēto situāciju, Smiltenes novada dome sagatavoja izmaiņu aktu, saskaņā ar kuru samazināja projekta būvdarbu attiecināmo izmaksu apjomu Blaumaņa ielas teritorijā par Ls 4014,67. Aģentūra lūdza neatkarīgam būvniecības ekspertam – SIA „PMG” sniegt atzinumu.</p> <p>2011.gada 12.decembrī saņemts SIA „PMG” atzinums, kurā minēts, ka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) precizētas Smiltenes novada domes sagatavotajā izmaiņu aktā norādītās no projekta izslēdzamās izmaksas, nosakot tās Ls 3685,37 apmērā;</li> <li>2) papildus konstatēti būvdarbi, kas veikti ārpus pašvaldības zemes īpašuma Blaumaņa ielā, Dakteru ielā un Bērzu ielā, Ls 5536,91 apmērā;</li> <li>3) atklātās neatbilstības saistītas ar ceļu un ietvju segumu infrastruktūras atjaunošanu.</li> </ol>
<b>1.5.3.1.</b>	Viesītes novada pašvaldība	1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/037	162.55	Nav ievēroti aktivitātes īstenošanas noteikumi (apmaksāta darbinieka aprīkojuma noma laikposmā kad nebija nodibinātas tiesiskās attiecības ar attiecīgo darbinieku)
	Dobeles novada pašvaldība	1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/033	3 567.65	Nav ievēroti aktivitātes īstenošanas noteikumi (nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, kurš neatbilst nepieciešamajām minimālajām prasībām, kā arī apmaksāta šī darbinieka aprīkojuma noma)

	Sējas novada pašvaldība	1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/024	6503.50	Finansējuma saņēmējs pārtrauca projekta īstenošanu
	Carnikavas novada pašvaldība	1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/002	19.98	Algas aprēķinā par 2011.gada aprīli radusies kļūda, nepamatoti MP Nr.1 iekļauts 19,98 LVL
	Rojas novada pašvaldība	1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/019	345.86	Veicot Rojas novada domes projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma Nr.4 konstatēts, ka piesaistītajam speciālistam par laika periodu no 2010.gada 1.decembra līdz 2011.gada 30.novembrim atlīdzības apmērs ir izmaksāts Ls 11930.73 apmērā un darba devēja VSAOI Ls 2874.10 apmērā. Atbilstoši MK 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1651 pieņemta speciālista maksimālā iespējamā atlīdzība ir Ls 971.00 apmērā, kas atbilst 11.algu grupai IIIA līmenim.
<b>1.5.3.2.</b>	Pļaviņu novada pašvaldība	1DP/1.5.3.2.0/10/IPIA/VRAA/076	1683.60	Pasūtītājs iepirkuma procedūras pretendentu vērtēšanas laikā nav pilnībā ievērojis iepirkuma dokumentācijā noteiktās prasības

### 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte.

pārskata periodā konstatētas šādas neatbilstības:

- Projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/010 „Digitālās bibliotēkas izveide-2.kārta” ir konstatēts pārkāpums slēgta konkursa iesniegto piedāvājumu vērtēšanas procesā, t.i., izvēlētais pretendents pilnībā neatbilst nolikumā norādītajām prasībām. Ņemot vērā IUB negatīvo atzinumu, kā

arī saņēmēja sniegtos skaidrojumus, saskaņā ar Finanšu ministrijas vadlīniju „Par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos” 2.pielikuma 21.punktu un CFLA lēmumu tiek piemērota finanšu korekcija 5%, t.i., LVL 1 701,10 apmērā no pārskata periodā maksājuma pieprasījumos iekļautajām izmaksām.

- Projektā 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/015 „„Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana” /2. kārtā/” veicot pārbaudi projektu īstenošanas vietā ir konstatēts, ka finansējuma saņēmējs ir veicis būtiskus grozījumus iepirkuma līgumā, kas varēja ietekmēt gan potenciālo piegādātāju loku, gan viņu iesniegtos piedāvājumus, proti, noslēgtā līguma 3.3.1.punktā ir noteikts avansa maksājums 20% apmērā no līguma summas, savukārt Iepirkuma noteikumiem pievienotajā līguma projektā avansa maksājums nebija paredzēts. Līdz ar to saskaņā ar Finanšu ministrijas „Vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu ES fondu finansētajos projektos” 2.pielikuma 35.punktu tiek piemērota finanšu korekcija 10% apmērā no Līguma vērtības, t.i. LVL 669,34. Izmaksas ieturētas no nākamā maksājuma pieprasījuma.

Kopējais pārskata periodā konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu apjoms ir LVL 2 370,44.

No apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanas līdz pārskata perioda beigām kopējā konstatēto neatbilstību summa ir LVL 240 105,78 jeb 0,66 % no maksājumu pieprasījumos pieprasītās kopsummas. Konstatētās neatbilstības saistītas ar dažāda veida pārkāpumiem iepirkumu jomā. Par neatbilstoši veikto izdevumu summu ar līguma grozījumiem tiek samazinātas projekta kopējās un attiecināmās izmaksas un tās tiek ieturētas no nākamā vai kārtējā maksājuma pieprasījuma.

#### **3.4.1.1. aktivitāte.**

ietvaros pārskata periodā konstatētas 23 neatbilstības par kopējo ERAF finansējumu LVL 861 578.54 jeb 1.23% no kopējā noslēgto līgumu ERAF finansējuma, kas sastāda 3.09% no iesniegto maksājumu pieprasījumu ERAF finansējuma daļas, tajā skaitā 3 gadījumos pēc finansējuma saņēmēja līguma līgums ticis pārtraukts, vienam projektam vienošanās par līguma pārtraukšanu tiks noslēgta nākamajā pārskata periodā (pārskata periodā kopā pārtraukti 6 projekti – 3 projektu gadījumā nav ietekme uz neatbilstību summu), atskaitot iepriekš samaksāto finansējumu vai avansu, kas arī tiek uzskaitīta kā neatbilstība. Lauzto līgumu neatbilstību summa sastāda LVL 575 903.45 (ERAF daļa) jeb 66.84% no pārskata periodā konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu apjoma. Finansējuma saņēmēji visbiežāk līgumus lauž, jo pietrūkst līdzekļi projektu realizēšanai, sadārdzinās būvdarbu iepirkumi, izsludinātajos iepirkumos lētākie piedāvājumi pārsniedz plānotās izmaksas, līdz ar to neatbilstoši veikto izdevumu apjoms ir LVL 285 675.09 (ERAF daļa) jeb 1.02% no iesniegto maksājumu pieprasījumu ERAF finansējuma daļas.

Neatbilstības atklātas pārbaudēs projektu īstenošanas vietās, izskatot maksājumu pieprasījumus vai izskatot progresu pārskatus. Neatbilstību iemesli saistās ar iepirkuma, konkurences normu pārkāpumiem, pieprasītie līdzekļi nav attiecināmi, jo neatbilst aktivitātes ieviešanu regulējošo Ministru kabineta noteikumu nosacījumiem.

Daļa neatbilstoši veiktie izdevumi ieturēti no kārtējā vai tiks ieturēti no nākamajiem maksājumu pieprasījumiem. Tiek piemērota finanšu korekcija atbilstoši Finanšu ministrijas Vadlīnijās par finanšu korekcijas piemērošanu noteiktajam.

No apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanas līdz pārskata perioda beigām kopējā konstatēto neatbilstību ERAF summa ir LVL 2 282 853.37 jeb 8.18% no maksājumu pieprasījumos pieprasītās ERAF kopsummas. Konstatētās neatbilstības saistītas ar dažāda veida pārkāpumiem iepirkumu jomā,

konkurences normu pārkāpumiem, maksājumu pieprasījumos iekļautās summas nav attiecināmas saskaņā ar aktivitātes ieviešanu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem. Par neatbilstoši veikto izdevumu summu ar līguma grozījumiem tiek samazinātas projekta kopējās un attiecināmās izmaksas un tās tiek ieturētas no nākamā vai kārtējā maksājuma pieprasījuma.

**3.4.1.5.2. aktivitātes** ietvaros pārskata periodā konstatēta viena neatbilstība par kopējo ERAF finansējumu LVL 82.59 jeb 0.003% no kopējā noslēgto līgumu ERAF finansējuma, kas sastāda 0.01% no iesniegto maksājumu pieprasījumu ERAF finansējuma daļas. Konstatētā neatbilstība saistīta ar izdevumiem par publicitātes pasākumiem (projekta fotogrāfiju albumi), kas nav attiecināmi no projekta, jo ir virs obligātajām ES fonda projektu publicitātes prasībām.

Iepriekšējā pārskata periodā konstatētā neatbilstība par kopējo ERAF summu LVL 380.45, samazināta par ERAF summu LVL 221.11, jo pārbaudes projekta īstenošanas vietā laikā tika konstatēts, ka plāksnes telpās ir pastāvīgās informācijas plāksnes, kas uzstādītas pēc projekta noslēguma, savukārt uzlīmes ar ES simboliku ir elektrosadalei paredzētās uzlīmes (elektrosadales un automātikas skapji), tāpēc izdevumi par summu LVL 221.11 tika atzīti par atbilstoši veiktiem.

No apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanas līdz pārskata perioda beigām kopējā konstatēto neatbilstību ERAF summa ir LVL 241.93 jeb 0.02% no maksājumu pieprasījumos pieprasītās ERAF kopsummas.

#### **3.5.1.1. aktivitāte, 3.5.1.2.1. un 3.5.1.2.2.apakšaktivitātes.**

Laika posmā no 01.01.2011. līdz 30.06.2012 tika konstatētas 14 neatbilstības par kopējo summu 91 533,47 LVL . Neatbilstības tika konstatētas 3.5.1.1. aktivitātē, 3.5.1.2.1. un 3.5.1.2.2.apakšaktivitātēs.

3.5.1.1. aktivitātē tika konstatētas 11 neatbilstības par kopējo summu 29 719,91 LVL, 3.5.1.2.2 apakšaktivitātē tika konstatētas 2 neatbilstības par kopējo summu 471,2 LVL , savukārt 3.5.1.2.1. apakšaktivitātē tika konstatēta viena neatbilstība 61 342,36 LVL apmērā.

Galvenokārt neatbilstības tika konstatētas pārbaudot maksājumu pieprasījumus. Visas neatbilstību lietas ir slēgtas.

Finansiāli būtiskākās neatbilstības tika konstatētas:

- 1) 3.5.1.1.aktivitātes projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jaunjelgavā, II kārtā”. Neatbilstības kopējā summa: 22 350,38 LVL. Neatbilstības lietas numurs: VARAM/2012/3DP/KF/2.
- 2) 3.5.1.2.2.apakšaktivitātē projektā „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi””. Neatbilstības kopējā summa: 61 342,36 LVL. Neatbilstības lietas numurs: VARAM/2012/3DP/KF/3.

Informācija par būtiskākajām neatbilstībām.

VARAM/2012/3DP/KF/2

Ņemot vērā to, ka līguma Nr.JNPAN 2010/6-5.1/KF „Ūdens atdzelžošanas stacijas un ūdens, kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jaunjelgavā, II kārtā" ietvaros avansa un izpildes garantijas netika iesniegtas līgumā paredzētā kārtībā un veidā, t.i. Bankas izdots Līguma izpildes nodrošinājums 28 dienu laikā no līguma parakstīšanas un Bankas izdota Avansa garantija, tādējādi ir pārkāpts vienlīdzības attieksmes princips attiecībā uz citiem uzņēmējiem, jo līguma nosacījumi attiecas uz visiem iespējamiem pretendentiem, kas varēja piedalīties iepirkumā un nav pieļaujams pārkāpt izsludināto un noslēgto iepirkuma līguma nosacījumus.

Tomēr ņemot vērā to, ka izpildītājs maksājuma veikšanas brīdī iesniedza pasūtītājam apdrošināšanas polises kā nodrošinājumu avansa maksājumu veikšanai, VARAM pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus ” 19.1.punktu un VARAM un Jaunjelgavas novada pašvaldības aģentūras „Nams” Vienošanās par projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/022 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jaunjelgavā, II kārtā” īstenošanu 4.3.4 un 7.1.1.punktu, balstoties uz Finanšu ministrijas 2011.gada 19.oktobra Vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos 2. pielikuma 35.2.(c) punktu, līgumam Nr.JNPAN 2010/6-5.1/KF „Ūdens atdzelžošanas stacijas un ūdens, kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jaunjelgavā, II kārtā" ietvaros” piemēro samazināto finanšu korekciju 5% apmērā no līguma summas attiecināmās daļas, t.i. 26 498,80 LVL, jeb pēc deficīta likmes piemērošanas 22 350,38 LVL (Kohēzijas fonds – 21 232,86 LVL; Pašvaldības budžets – 1 117,52 LVL).

VARAM/2012/3DP/KF/3

Tika konstatēts, ka 2011.gada 9. decembra būvdarbu līguma Nr.GEKO01/12/2011 „Būvdarbi projekta "Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" ietvaros” ietvaros netika ievēroti 4.4.1. apakšpunkts un 5.1. punkts. Līguma izpildītāja Ceļu būves firma SIA „Binders” iesniegtās Līguma izpildes garantijas summa ir vienāda ar avansa maksājuma summu, kas ir 10% apmērā no kopējās līguma summas, kas neatbilst Līguma 5.1. punktam, kas nosaka, ka līguma izpildes garantijai jābūt ne mazāk kā 20% apmērā no līguma kopējās summas. Līguma izpildes garantija par atlikušajiem 10% tika izsniegta pēc 80 dienām no avansa samaksas un sākotnējās garantijas izsniegšanas laika.

Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek konstatēts, ka ir pārkāpts vienlīdzības attieksmes princips attiecībā uz citiem uzņēmējiem, jo līguma nosacījumi attiecas uz visiem iespējamiem pretendentiem, kas varēja piedalīties iepirkumā un nav pieļaujams pārkāpt izsludināto un noslēgto iepirkuma līguma nosacījumus.

Ievērojot samērīguma principu, kā arī to, ka:

- a. sākotnēji izsniegtā garantija ir vienāda ar samaksāta avansa summu,
- b. finansējuma saņēmējs nav veicis maksājumus līguma izpildītājam par paveiktajiem darbiem līdz brīdim, kamēr nebija iesniegta garantija par atlikušo nodrošinājuma daļu,
- c. laikā, kad līguma izpildes garantijas nebija iesniegta pilnā apjomā, netika konstatētas kādas būtiskas problēmas pakalpojuma sniegšanas procesā, kas kavētu līguma izpildi (nav saņemti iebildumi no Pasūtītāja un citām pusēm),

d. līguma izpildītājs 2012. gada 5. martā iesniedza papildus garantiju, tādējādi ievērojot līguma 5.1. punktu, un ņemot vērā zaudējumu riska pakāpi, VARAM pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” 19.1.punktu un VARAM un SIA „Getliņi EKO” Vienošanās par projekta Nr.3.DP/3.5.1.2.2./10/IPIA/VIDM/002 „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi” īstenošanu 4.3.4 un 7.1.1.punktu, balstoties uz Finanšu ministrijas 2011.gada 19.oktobra Vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos 2. pielikuma 35.2.(c) punktu, piemēro samazināto finanšu korekciju 2.5% apmērā no līguma summas attiecināmās daļas (2 705 250,41 LVL), kas sastāda 67 631,26 LVL (sešdesmit septiņi tūkstoši seši simti trīsdesmit viens lats 26 santīmi) jeb 61 342,36 LVL (sešdesmit viens tūkstotis trīs simti četrdesmit divi lati 36 santīmi) pēc finansējuma deficīta likmes piemērošanas. Neatbilstības sadalījums pa finansējuma avotiem: Kohēzijas fonds – 52 141,01 LVL; privātais finansējums – 9 201,35 LVL.

**3.5.1.2.3.apakšaktivitātes** ietvaros pārskata periodā konstatēta viena neatbilstība par kopējo KF summu LVL 190.04 jeb 0.01% no maksājumu pieprasījumos pieprasītās KF kopsummas. Neatbilstība konstatēta izskatot maksājuma pieprasījumu, kā rezultātā atklājās, ka projektā gūti ieņēmumi no noguldījuma procentiem par pārskaitīto avansu projekta ietvaros, kas netika uzrādīti maksājuma pieprasījumā. Neatbilstoši veikto izdevumu summa ieturēta no noslēguma maksājuma.

Iepriekšējos pārskata periodos neatbilstības apakšaktivitātes ietvaros netika konstatētas

#### **4.3. Korektīvas darbības, kas veiktas, reaģējot uz citu iestāžu pārskatos sniegtajiem priekšlikumiem par atbildīgās iestādes un attiecīgās sadarbības iestādes darbu**

29.03.2011. Ministru kabinets akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums".

Noteikumu projekts nosaka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārvaldes funkcijas, uzdevumus un kompetenci, kurus līdz 31.12.2010. veica Vides ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija.

Noteikumu projektā precizētas atsevišķas funkcijas, tostarp telpiskās plānošanas politikas izstrādes funkcija. Lai saskaņotu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikumā ietvertos terminus ar augstāka spēka normatīvajos aktos ietvertajiem terminiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija tiek noteikta par vadošo valsts pārvaldes iestādi teritorijas attīstības plānošanas nevis telpiskās plānošanas jomā atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteiktajam.



Pārskata periodā uzsākti vairāki revīzijas iestādes auditi, kuros iekļauti arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aktivitāšu projekti:

- 06.02.2012. uzsāktajā auditā „1.DP, 2.DP un 3.DP ietvaros sertifikācijas iestādes laika posmā no 01.07.2011. līdz 31.12.2011. apstiprināto izdevumu revīzija” iekļauti:

-3.4.1.1.aktivitātes 2 projekti. Ziņojums pārskata periodā nav saskaņots un tā rezultāti vēl ir saskaņošanas procesā.;

-3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekti: iekļauti projekti Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/001 „Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide”, Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta”, Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/016 „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta”, Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/002 „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu”, Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/020 „Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta” un Nr.3DP/3.2.2.1.1/10/IPIA/CFLA/002 „Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izveide”.

Pārskata periodā audita ziņojums nav saskaņots un tā rezultāti vēl ir saskaņošanas procesā.

- 10.02.2012.uzsāktajā auditā „Komercedarbības atbalsta uzraudzības sistēmas audits VI, AI un SI” iekļauti 3.4.1.1.aktivitātes 2 projekti un 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes 2 projekti. Veiktā audita rezultātā netika sniegtas rekomendācijas Atbildīgās un Sadarbības iestādes funkciju uzlabošanai.

08.03.2012. Valsts kases veiktajā auditā „Pamatojošās dokumentācijas pārbaude” iekļauti 3.4.1.1.aktivitātes 2 projekti un viens 3.4.1.5.2.apakšaktivitātes projekts. Audita rezultātā izteikta rekomendācija CFLA precizēt publisko iepirkumu pārbaudes lapas. Pārskata periodā rekomendācija ieviesta.

Iepriekšējā pārskata periodā projektam Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/003 (Sējas novads) ir uzsākts Eiropas Revīzijas palātas audits. Vadošās iestādes sniegto informāciju, audita rezultātā rekomendācijas nav izteiktas. • 10.04.2012. uzsāktajā auditā ”ES SF un KF vadības un kontroles sistēmas audits” iekļauti:

- 3.4.1.1.aktivitātes 6 projekti, 3.4.1.5.2.apakšaktivitātes 1 projekts un 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes 2 projekti. Veiktā audita rezultātā tika izteikta rekomendācija pilnveidot CFLA iekšējās procedūras par projektu atlasī pārbaudēm projektu īstenošanas vietās. Rekomendācijas ieviešanas termiņš ir nākamajā pārskata periodā.

-3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekts Nr.3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/01 „Valsts informācijas sistēmas "Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs" pilnveidošana”. Pārskata periodā audita ziņojums nav saskaņots un tā rezultāti vēl ir saskaņošanas procesā.

- 06.06.2012. uzsāktajā auditā „Neatbilstības un finanšu korekciju piemērošana” iekļauti:

- 3.4.1.1. aktivitātes 5 projektu neatbilstības. Uz pārskata perioda beigām audits vēl ir procesā.

-3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekti Nr.3DP/3.2.2.1.1/08IPIA/IUMEPLS/010 „Digitālās bibliotēkas izveide-2.kārta” neatbilstība ar lietas Nr.CFLA/2010/3DP/ERAF/23, projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/015 „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana” /2. kārta/” neatbilstība ar lietas Nr. CFLA/2009/3DP/ERAF/06 un projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/019 „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” neatbilstība ar lietas Nr. CFLA/2011/3DP/ERAF/02. Pārskata periodā audita ziņojums nav saskaņots un tā rezultāti vēl ir saskaņošanas procesā.

Pārskata periodā Valsts kontroles veiktajā auditā „Finanšu revīzija Nr. 5.1-2-30/2011 "Par VARAM 2011.gada pārskata sagatavošanas pareizību" iekļauts projekts Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/025 „Vienotas vides informācijas sistēmas izveide - 2.etaps”. Tā rezultātā izteikta rekomendācija CFLA izvērtēt VK revīzijā konstatēto iespējamo neatbilstību un veikt nepieciešamās darbības atbilstoši normatīvajiem aktiem. CFLA 05.06.2012.nosūtīja vēstuli VK, ar kuru informē, ka ir uzsākusi veiktajā auditā minētās iespējamās neatbilstības izvērtēšanu

- 20.06.2012. uzsāktajā auditā „AI un SI deleģēto funkciju izpildes pārbaude” iekļauti:

- 3.4.1.1. aktivitātes 3 projekti. Uz pārskata perioda beigām audits vēl procesā.

-3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekts Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/001 „Valsts informācijas sistēmas "Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs" pilnveidošana”. Veiktā audita rezultātā tika izteikta rekomendācija pilnveidot CFLA iekšējās procedūras par projektu atlasīto pārbaudēmu projektu īstenošanas vietās. Rekomendācijas ieviešanas termiņš ir nākamajā pārskata periodā.

#### **4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi**

Atbildīgās iestādes (VARAM) un sadarbības iestādes (VRAA) sadarbība tika veikta konstruktīvi un nepārtraukti. Tā veicina elastīgu lēmumu pieņemšanu un ES fondu aktivitāšu sekmīgu apgūšanu. Regulāri tika organizētas gan plānotās, gan operatīvās sanāksmes par aktuāliem jautājumiem saistībā ar ES fondu aktivitāšu administrēšanu.

Atbildīgās iestādes (VARAM) un sadarbības iestādes (CFLA) sadarbība norit saskaņā ar starppresoru vienošanos par sadarbību Eiropas Savienības fondu vadībā 2007.-2013.gada plānošanas periodā.

22.09.2011. stājās spēkā grozījumi VARAM un CFLA starppresoru vienošanās par sadarbību Eiropas Savienības fondu vadībā 2007.-2013.gada plānošanas periodā.

Regulāra aktuālo jautājumu risināšana elektroniskās sarakstes veidā, sanāksmēs.

Sadarbībā problēmas nav konstatētas.

Piezīme. Informāciju sniedz par sadarbības procesu starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, konstatētajām problēmām un priekšlikumiem par sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu.

#### **4.5. Analīze par finansējuma saņēmēju iesniegtajos progresā pārskatos norādītajām problēmām un ierosinājumiem attiecībā uz projektu ieviešanas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu**

No 24.05.2012. līdz 06.06.2012. CFLA veica klientu apmierinātības aptauju, kurā piedalījās 205 respondenti, t.sk. Vides nozares aktivitāšu finansējuma saņēmēji. 86% respondentu sadarbība ar CFLA apmierina. Aptaujas ietvaros saņemti vairāki ieteikumi, piemēram: panākt līdzsvaru starp atbalsta sniegšanu un uzraudzības funkciju; pēc iespējas mazināt birokrātijas slogu, tai skaitā vienkāršot prasības iesniedzamajai dokumentācijai; paust ar vadošo un atbildīgajām iestādēm saskaņotu viedokli; pilnveidot informāciju mājas lapā u.c. Ieteikumu CFLA darbības uzlabošanai realizācijas iespējas tiek izvērtētas, lai tuvākajā laikā pilnveidotu sadarbību ar klientiem.

##### **1.5.3.1.aktivitātes**

1.5.3.1.aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmēji ir konstatējuši, ka atsevišķās pašvaldībās nav iespējams piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, prasībām kādas definētas projekta iesniegumā. Lai ievērotu projekta iesniegumā noteiktos speciālistu atlases kritērijus pašvaldības izsludina konkursu uz vakanto speciālista amatu vairākkārt. Atkārtoto vakancu konkursu dēļ rodas nobīdes projekta īstenošanas laika grafikos. Jauna speciālista piesaiste ir jāveic gadījumos, ja esošais speciālists projekta ietvaros dodas pirmsdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā, kas arī pagarina projekta īstenošanas termiņu par posmu, kamēr netiek pieņemts jauns speciālists. Citu būtisku problēmu finansējuma saņēmēji nav identificējuši.

##### **1.5.3.2. aktivitātē**

1.5.3.2. aktivitātē finansējuma saņēmēji kā problēmu definējuši nepieciešamību pagarināt pakalpojuma līguma izpildes termiņus saistībā ar izmaiņām

normatīvajos aktos par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi. Risinājums ir veikt grozījumus vienošanās par projektu īstenošanu, pagarinot projekta īstenošanas termiņu. Līdz ar to finansējuma saņēmējiem būs iespēja izstrādāt un aktualizēt attīstības plānošanas dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sasniegt projektā plānotos rezultāta rādītājus.**3.2.2.1.1. apakšaktivitāte.**

Pārskata periodā iesniegtajos projekta progresa pārskatos finansējuma saņēmēji norādījuši uz problēmām iepirkumu norisē, nepietiekošu resursu kapacitāti atbilstošas projekta ieviešanas nodrošināšanai, negatīvas publicitātes problēmām, problēmām saistītām ar sadarbības izveidošanu ar sadarbības partneriem.

Finansējuma saņēmēju priekšlikumi konstatēto problēmu risināšanā ir rūpīgāka iepirkuma dokumentācijas izstrādes nodrošināšana, projektu īstenošanas termiņu pagarināšana, lai nodrošinātu iekavēto aktivitāšu pabeigšanu, efektīvāka projekta plānošana un savlaicīga risku identificēšana, projekta ieviešanā iesaistīto darbinieku kapacitātes celšana un motivēšana.

#### **3.4.1.1. aktivitātē**

ietvaros pārskata periodā saņemtajos un izskatītajos projektu progresa pārskatos finansējuma saņēmēji norāda problēmas, kas saistītas ar projektu aktivitāšu ieviešanas aizkavēšanos ieilgušu iepirkuma procedūru dēļ, nepieciešamo izmaiņu iestrādes tehniski ekonomiskajos pamatojumos un tehniskajos projektos un to saskaņošanas rezultātā, izmaksu pieaugumu un citas problēmas, kuras iekļautas ziņojuma 2.5.sadaļā. Problēmu risinājumi tiek meklēti sadarbībā ar CFLA regulārās konsultācijas, skaidrojot projekta ieviešanas nosacījumus, tai skaitā iepirkumu jautājumus.

**3.4.1.4. aktivitātē** iesniegtajos projekta progresa pārskatos ir norādītas sekojošas problēmas un paveiktais problēmu atrisināšanā:

Uzņēmēji Pasūtītājus ir informējuši, ka sanācijas darbu veikšanas procesā tika skarti papildus zemes gabali, ar kuru īpašniekiem nav saskaņotas veicamās darbības.. Kopumā uz projekta izpildi/darba laika grafiku tas neatstās paliekošu iespaidu, jo tehnoloģiskās lietas var risināt paralēli. Tika identificēti papildus skartie zemes gabali, kārtots jautājums par zemju nodošanu lietošanā vai par darbu veikšanas saskaņošanu ar to īpašniekiem. Noslēgts līgums par zemesgabalu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr.VVD/CS/2011/1-2 ar Jelgavas pilsētas domi (29.03.2011). Pārskata periodā netika norādītas problēmas un ierosinājumi.

#### **3.4.1.5.1. apakšaktivitāte.**

Ir radusies neliela būvdarbu izpildes procesa palēnināšanās, kā rezultātā tika pagarināts būvdarbu izpildes termiņš Jēkabpils aizsargdambja rekonstrukcijā. Ietekme uz projekta mērķi un rezultātu nav.

#### **3.4.1.5.2.apakšaktivitāte**

Pārskata periodā saņemtajos un izskatītajos projektu progresa pārskatos finansējuma saņēmēji problēmas nav norādījuši.

#### **3.5.1.1.aktivitāte.**

Iesniegtajos projekta progresa pārskatos ir norādītās šādas galvenās problēmas, kuras sistemātiski atkārtojas :

- Projekta ietvaros veiktās iepirkuma procedūras, kas tiek pirmo reizi izsludinātas beidzas bez rezultātiem un ir vajadzīgs veikt otrreizēju iepirkuma procedūru;
- Konstatēts sadārdzinājums projektu ietvaros, norādīts, ka trūkst finanšu līdzekļu sadārdzinājumu segšanai;
- Projekta ietvaros veiktās iepirkuma procedūras tiek atzītas par neatbilstošām iepirkumu tiesiskajam regulējumam;
- Neprecizitātes Tehniskā projekta izstrādē;
- Darba izpildes termiņu kavējumi;
- Būvdarbu līgumu izpildes termiņu pagarinājumi projektu ietvaros;
- Pašvaldībām trūkst naudas atlikušo starpmaksājumus veikšanai projekta ietvaros, kad ir sasniegti jau 90% no KF un VB atmaksājamās summas;
- Būvnieki neiesniedz būvdarbu līgumos paredzētās garantijas.
- Norādīti projektu ietaupījuma esamība un norādīts, ka plānots veikt projekta ietvaros papildus aktivitātes.
- Nav laicīgi sagatavotas līgumu garantijas/garantiju pagarinājumi vai arī garantijas tiek iesniegtas neprecīzas.
- Būvnieku maksātnespēja vai arī būvdarbu nepildīšanas noteiktajos termiņos būvdarbu līgumā
- Būvuzņēmēja (būvniecības konkursa uzvarētāja) atteikšanās slēgt ar finansējuma saņēmēju būvdarbu līgumu.

Projektu progresu pārskatos finansējuma saņēmēji nav norādījuši ierosinājumus par projektu ieviešanu.

Pārsvārā tiek norādītas sistemātiskas problēmas, kuras tiek arī atrisinātas no finansējumu saņēmēju puses projektu ietvaros. Sistemātiskas tās ir tāpēc, jo piemēram 1. kārtas finansējuma saņēmēji jau ir saskārušies ar problēmām un jau veiksmīgi tās ir atrisinājuši un tās vairs neatkārtojas, bet 2. kārtas un 3. kārtas finansējuma saņēmēji sāk saskarties ar līdzīgām problēmām projektu ietvaros un tās risināt.

#### **3.5.1.2.1.apakšaktivitāte.**

Pārskata periodā tikai no dažiem finansējuma saņēmējiem ir iesniegti projektu progresu pārskati. Pārskatos ir norādīts:

- Konstatētas organizatoriskas rakstura kļūdas dokumentu paketē, priekš būvdarbu līguma iepirkuma procedūras;
- Iepirkumu procedūrās uzvarējušo piedāvājumu cenas ir ievērojami mazākas, nekā sākotnēji plānots.

**3.5.1.2.2. apakšaktivitātē** iesniegtajos projekta progresu pārskatos nav norādīti ierosinājumi uz projektu ieviešanu.

„Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā”

Tika konstatēta Finanšu resursu nepietiekamība- Pārtraukta valsts galvotā aizdevuma izmaksa; Projekta noslēguma kredītam nepieciešams ieķīlāt uzbūvēto poligonu. Lūgts VARAM atļaut ieķīlāt poligonu „Dziļā vāda” kredīta saņemšanai. Tika iesniegti dokumenti poligona tirgus novērtējumam un izlietots valsts galvotais kredīts. Saņemts no Valsts kases papildus kredīts, ieķīlājot poligonu (75%) un saņemot pašvaldību galvojumu (25%).

Plānots projektu pabeigt 2012.gada III ceturksnī-problēmu projektā vairs nav.

**3.5.1.2.3.apakšaktivitātes** ietvaros pārskata periodā saņemtajos un izskatītajos projektu progresu pārskatos finansējuma saņēmēji problēmas nav

norādījuši.

### **3.5.1.3.aktivitāte.**

Iesniegtajā projekta progresā pārskatā nav norādītas problēmas un ierosinājumi.

### **3.5.1.4.. aktivitātē**

Iesniegtajos projekta progresā pārskatos nav norādītas problēmas un ierosinājumi uz projektu ieviešanu.

### **3.6.1.1.aktivitātes:**

Finansējuma saņēmēji 3.6.1.1.aktivitātes projektos identificējuši problēmas un iespējamus riskus, kas saistīti ar plānotā projekta īstenošanas termiņa ievērošanu un problēmām, kas radušās dēļ saistītu projektu darbu kavēšanās 3.5.1.1.aktivitātes ietvaros, kas rada nepamatotu dīkstāvi 3.6.1.1.aktivitātes projektos un rada riskus sekmīgai 3.6.1.1.aktivitātes projektu īstenošanai.

**3.6.2.1. aktivitātē** finansējuma saņēmēji definējuši kā problēmu nepieciešamās izmaiņas projekta tehniskajos risinājumos, lai nodrošinātu saistīto projektu atbilstību vienotam un unificētam tehniskajam risinājumam visā objektā.

Piezīme. Analīzi balsta uz finansējuma saņēmēju iesniegtajos pārskatos vai aptaujās sniegto informāciju, sniedzot atbildīgās iestādes priekšlikumus par rīcību ES fondu vadības efektivitātes uzlabošanai.

## **4.6. Ierosinājumi attiecībā uz nepieciešamo rīcību nākamajā periodā**

Ierosinājumi sniegti saskaņā ar VARAM un VRAA pieredzi ES fondu administrēšanā: ieviešanas izaicinājumi un labā prakse darba grupu diskusiju galvenajiem rezultātiem, kas Finanšu ministrijā elektroniski iesniegti 30.12.2011.

### **Horizontālie jautājumi: Vadlīnijas un metodikas**

- Nepieciešams VI tādas vadlīnijas un metodikas, lai nerastos diskusijas par tiesību normu interpretāciju. Jānodrošina vadlīniju izstrādes mērķi – skaidrot normatīvo aktu regulējuma piemērošanu, lai pašas vadlīnijas nevajadzētu skaidrot un interpretēt.
- Nepieciešams steidzami izstrādāt vadlīnijas vai metodiku tādu iepirkumu izvērtēšanai, kuri ir zem Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem sliekšņiem:
- Lai gan normatīvie akti neprasa veikt iepirkuma procedūras piemērošanu iepirkumiem, kas ir zem PIL noteiktajiem sliekšņiem, revīzijas un

auditu ziņojumos tiek iekļautas prasības izvērtēt zem sliekšņu iepirkumus un dokumentēt darbību norisi. Vienlaikus, šobrīd katrā no sadarbības iestādēm pastāv atšķirīga pieeja „zem sliekšņu” iepirkumu veikšanai un dokumentēšanai, jo nav vienotas metodikas vai vadlīnijas, kas sniegtu skaidru rīcības aprakstu šādu iepirkumu izvērtēšanai. Vadošās iestādes izstrādātās metodikas un vadlīnijas skaidro tikai un vienīgi Publisko iepirkuma likuma piemērošanu, bet skaidri nedefinē kārtību gadījumos, ja tiek veikts iepirkums, kuru neregulē Publisko iepirkuma likums.

## **2012. gada II pusgadā:**

1. Nodrošināt 3.5.1.1. aktivitātes. 1. kārtas projektu veiksmīgu noslēgšanu.

2. Nepieciešams rast risinājumu problēmjautājumam, kas saistīts ar projekta ietvaros paredzētā finansējuma saņēmēja izstrādātās sistēmas nodošanu savam partnerim – jāpanāk vienošanās par vienotas prakses piemērošanu izstrādātās sistēmas nodrošināšanai, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu. VARAM ir izstrādājusi iespējamo risinājumu un piedāvājusi to sadarbības iestādei un finansējuma saņēmējiem.

3. Maksimāli ātri sakārtot jautājumus attiecībā uz piešķirtajām virssaistībām, proti, grozīt noteikumus, uzsākt projektu iesniegumu atlases.

## **Kopumā.**

### **Dubultās finansēšanas riska novēršana**

- Lai izvairītos no revidentu un auditoru interpretācijām, nepieciešama skaidra un vienota Vadošās iestādes metodika dubultās finansēšanas riska novēršanai un izvērtēšanai:

### **Neatbilstības. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana**

- Nepieciešams publiskot auditu un revīziju ziņojumus, lai arī finansējuma saņēmēji varētu iepazīties ar kļūdām un nepilnībām, kas kalpotu kā preventīvs līdzeklis neatbilstību mazināšanai (iespējams, publicēt rezultātus VIS).
- Auditu un revīzijas plāni būtu publiskojami vai nosūtāmi SI un AI, lai iestādes plānotu savu darbu. Nereti notiek 5 auditi vienlaikus, vai vairāki auditi (Valsts kontrole, Valsts kases sertifikācijas audits, Revīzijas iestādes audits) attiecībā uz vienu projektu.
- Vienlaikus Sadarbības un Atbildīgajām iestādēm ir svarīgi nodrošināt Administratīvā procesa likuma piemērošanu, piemēram, lēmums par neatbilstību un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu tiek izstrādāts kā administratīvais akts (nevis sarakstes vēstule), norādot pārsūdzēšanas kārtību un termiņu.
- Lēmums par neatbilstību un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu var tikt apvienots ar pārbaudes ziņojumu, ja neatbilstība atklāta pārbaudes projektu īstenošanas vietā laikā.

### **Maksājumu pieprasījumu un pārskatu izvērtēšana, pārbažu un auditu detalizācija, vienkāršošana**

- Nepieciešams unificēt maksājumu pieprasījumu plānoto izdevumu prognozes formu, iekļaujot to kā MK noteikumu Nr.1041 pielikumu, jo šobrīd katrā sadarbības un/vai atbildīgajā iestādē tiek piemērotas dažādas maksājumu pieprasījumu prognozes (maksājuma pieprasījuma iesniegšanas grafiks) veidlapas un pieejas to aizpildīšanā, kas mulsina finansējuma saņēmējus. VI organizēt kopēju tikšanos ar SI/AI, lai vienotos par iespējamo izdevumu prognozes formu.
- Rosināt VK kā maksājumu iestādei nodrošināt iespēju pieņemt no sadarbības iestādēm maksājuma pieprasījumus, kas iesniegti ar elektronisko parakstu, šobrīd iestādes saņemtos maksājumu pieprasījumus izdrukā un tad iesniedz sertifikācijas iestādē. Vienlaikus sertifikācijas iestāde nepaļaujas uz Vadības informācijas sistēmā pieejamo informāciju un papildus lūdz iesniegt projekta Vienošanās un to grozījumu kopijas.
- Rosināt arī VID pārskatus par attiecināmajās izmaksās iekļauto PVN pieņemt parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.
- Diskusiju laikā SI, AI un arī finansējuma saņēmēju pārstāvji uzsvēra elektroniskās saziņas lomu un nozīmi komunikācijā ar finansējuma saņēmējiem, nodrošinot nelielu nepilnību labošanu, izmantojot elektronisko saziņu. Ieteicams atbalstīt Maksājuma pieprasījuma un pielikumu iesniegšanu ar drošu elektronisko parakstu, ko šobrīd joprojām negribīgi izmanto SI/AI. Šāda labā prakse būtu veicināmā visās SI un AI.
- Lai maksimāli atvieglotu uzraudzības procesu, pārbaudes var veikt sadarbībā ar citām iestādēm (Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.pants):
  - o Ja finansējuma saņēmējs iesniedz PVN pārskatu sadarboties ar VID un veikt kopīgu pārbaudi projekta īstenošanas vietā;
  - o Vienlīdzīgu iespēju HP novērtēšanai pārbaudi var plānot kopīgi ar Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļu utml.
- Nepieciešama viegli uztverama un skaidra informācija par reversā PVN piemērošanu.

#### **Komunikācija ar Vadošo iestādi**

- Būtiski nodrošināt produktīvu dialogu, kad abas puses ir pietiekami informētas par problēmas būtību.
- Nodrošināt „vienas pieturas aģentūras” principu ieviešanu Vadošajā iestādē, veicināt funkciju un zināšanu pārmantojamību, kad notiek darbinieku maiņa vai aizvietošana:
- Nodrošināt atbilstošu komunikāciju un informācijas saskaņotību starp Vadošās iestādes struktūrvienībām, izvairoties no viedokļa interpretācijas.

#### **Komunikācija ar sabiedrību**

- Ņemot vērā to, ka ceturksņa un pusgada ES fondu uzraudzības ziņojumi ir apjomīgi, neuztverami un nav viegli atrodamā publiskajā telpā, nepieciešams komunicēt ar sabiedrību, skaidrojot ES fondu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā, nodrošinot īsas, kodolīgas un uztveramas informācijas publicēšanu SI, AI un VI ([www.esfondi.lv](http://www.esfondi.lv)) mājas lapās par sasniegtajiem rezultātiem reizi mēnesī (ceturksnī, pusgadā, gadā?)
- Regulārā publicēšana nacionālajā līmenī, piemēram laikrakstu pielikumos reizi gadā.

#### **Būvniecības process**

- Administrēšanas procesā nepieciešama rūpīga būvniecības darbu izpildes un kvalitātes uzraudzība, jo pēc Būvinspekcijas likvidēšanas ir strauji kritusies būvniecības un remontdarbu kvalitāte. Saskaņā ar Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām”



15.panta pirmās daļas 14.punktu kontrolēt kā būvniecības dalībnieki (*pasūtītājs, būvētājs, būvuzņēmējs u.c.*) ievēro būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā ir vietējās pašvaldības autonomā funkcija. Diemžēl pašvaldības nefinansē papildus būvinspektoros, ja jau projekta ietvaros tiek iepirkts būvuzraudzības pakalpojums, kas rada nepieciešamību pēc neatkarīgas būvniecības kvalitātes un procesa kontroles. Izveidot mehānismu būvniecības jomas stingrākai kontrolei (t.sk., būvvalžu uzraudzību).

- Būvniecības kvalitātes kontroles nodrošināšana:
  - Sertifikācijas jautājums: valstī jāizstrādā risinājums, kādā veidā ir iespējams atsaukt izsniegto sertifikātu noteiktajā jomā, jāsadarbojas ar asociācijām, jāaicina finansējuma saņēmēji izmantot līgumos noteiktās tiesības ziņot par nekvalitatīvu nodevumu, piem. Tehnisko projektu, un pieprasīt izpildītāja atbildību, t.sk. finansiālo;
  - Atbildības apdrošināšana: jāaktualizē jautājums par obligātu civiltiesisku apdrošināšanu projektētājiem;
  - Pašvaldības būvvaldes kompetence un ieinteresētība/atbildība: būvinspekcijas likvidācija joprojām rada kontroles problēmas, jārisina jautājums par atsevišķu funkciju atjaunošanu, diskutējot arī par funkciju izpildītāju;
  - Dialogs ar būvuzņēmējiem: steidzami organizēt sadarbības sanāksmi ar visām nozares profesionālajām organizācijām (diskusijas nepieciešamība par mākslīgi palielinātām būvniecības darbu izmaksām);
  - Atsākt sarunas par valsts būvinspekcijas atjaunošanu, kas palīdzētu sakārtot būvniecības tirgu.
- **Nepieciešamas izmaiņas MK 01.04.1997. noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 164.punktā** „Būvi pieņem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanas aktā nosaka ar pasūtītāju saskaņotu termiņu, kurā galvenais būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc būvobjekta nodošanas. Minētais termiņš nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem”, lai palielinātu termiņu, kurā galvenais būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, jo pašreizējais būvju (ēku, ceļu, ielu utt.) garantijas laiks ir vismaz 2 gadi pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. No vienas puses šādas izmaiņas varētu sadārdzināt projektu būvdarbu izmaksas, no otras puses palielinās būvuzņēmēju un būvvalžu atbildību par būves kvalitāti, un samazinātu būvju uzturēšanas izmaksas, kas jāsedz publiskajām personām pēc būves garantijas termiņa beigām, kā arī samazinātu atkārtotu investīciju nepieciešamību. **Vadošai iestādei ir tiesības noteikt specifiskas prasības** par ES fondu līdzekļiem finansēto būvju rekonstrukcijas vai būvniecības procesam, piemēram, kārtējā Finanšu ministrijas ceturkņā ziņojumā par ES fondu ieviešanu paredzēt, ka iepirkumos, kas tiek izsludināti pēc attiecīgā protokollēmuma spēkā stāšanās, tiek paredzēts ilgāks būvju garantijas termiņš, kas atbilst vismaz pusei no projekta dzīves cikla.

### Izmaksu pieaugums

- Publiskā komunikācija: ja izmaksu pieaugums ir virs X% (un finansējuma saņēmējs ir publiskā persona), finansējuma saņēmējs ir gatavs segt izmaksu pieaugumu no paša budžeta:
  - Obligāts publiskais paziņojums presē

- Saņēmēja skaidrojums par pieņemto lēmumu
- Skaidrojums par izvērtētajām alternatīvām un sekām iedzīvotājiem (piemēram, augstāks tarifs par pakalpojumiem utt.)

Piezīme. Sniedz norādes gan attiecībā uz pašu atbildīgo iestādi, gan attiecībā uz citām institūcijām.