

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
ziņojums
par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu
par pārskata periodu no 01.01.2011. līdz 30.06.2011

Ievads

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu (ES fondu) līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk – DP) noteiktajām prioritātēm, *VARAM* iesniegšanai Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par pārskata periodu no *01.01.2011.* līdz *31.06.2011.*

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.–2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam (turpmāk – DPP).

Ziņojums sniedz informāciju par *Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Kohēzijas fonda (KF)* līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus par efektivitātes uzlabošanu, kā arī informāciju par uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu. Atbilstoši Finanšu ministrijas (vadošās iestādes) ieteikumiem ziņojumā ietverta analītiskā informācija par ES fondu aktivitātēm, tai skaitā indikatoru kontekstā. Šī informācija tika prezentēta Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā.

1. Aktivitāšu ieviešana

1.tabula. Pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress plānošanas periodā

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/apakšaktivitāte		DPP noteiktais ES fondu līdzfinansējums (LVL)	Izsludinātās projektu iesniegumu atlases*		Noslēgtie līgumi		
Nr.	nosaukums		ES fondu līdzfinansējums		skaitis	ES fondu līdzfinansējums	
		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma	LVL		% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma	
A	B	C	D	E	F	G	H
Kopā	ERAF ; KF; ESF	863 658 669.61	805 637 947,98	93,33%	690	579 264 646,66	67,10%
Kopā	ESF	5 099 999,84	5 100 000.00	100.00	198	5 017 124,07	98,37
1.5.	Administratīvā kapacitātes stiprināšana						
1.5.3.	Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana	5 099 999,84	5,100,000.00	100.00	198	5 017 124,07	98.37
1.5.3.1.	Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem	2 549 999,92	2,550,000.00	100.00	126	2 528 312.03	99.15

1.5.3.2.	Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana	2 549 999,92	2,550,000.00	100.00	72	2 488 812.04	97.60
Kopā	ERAF	463 947 307.17	407 807 604,38	87,98%	346	290 769 787,18	62.73
3.2.	Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana						
3.2.2.	IKT infrastruktūra un pakalpojumi						
3.2.2.1.	Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība						
3.2.2.1.1.	Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība	96 944 797,82	66 771 758.79	68.87	44	63 695 016.69	65,70
3.2.2.2.	Publisko interneta pieejas punktu attīstība	2550000.62	-	-	0	-	-
3.1.	Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai						
3.1.4.	Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra	23 576 059.87	23,576,059.87	100.00	65	22 767 536,95	96.57
3.1.4.3.	Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros	21 027 895,68	21,027,895.68	100.00	42	20 830 921.45	99.06
3.1.4.4.	Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai	2 548 164,19	2,548,164.19	100.00	23	1 936 615.50	76.00
3.6.	Policentriskā attīstība						

3.6.1.	Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai	184 862 251,14	184 862 251,14	100,00	62	142 929 777,42	77,32
3.6.1.1.	Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai	177 834 211,14	177 834 211,00	100,00	60	135 901 737,42	76,42
3.6.1.2.	Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība	7 028 040,00	7 028 040,00	100,00	2	7 028 040,00	100,00
3.6.2.	Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai	8 061 738,88	8 061 739,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.1.	Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai	8 061 738,88	8 061 739,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana						
3.3.1.	Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība.						
3.3.1.6	Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana	11 069 163,00	11 069 163,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomikai aktivitātei nodrošināšana						
3.4.1	Vide						

3.4.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	100 848 003,26	89 242 079,00	88,49	170	39 072 353,02**	38,74
3.4.1.3.	Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide	2 124 999,58	2 124 999,58	100,00	0	0,00	0,00
3.4.1.4.	Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija	23 368 233,00	23 368 233,00	100,00	2	18 160 439,10	77,71
3.4.1.5.	Vides risku samazināšana	10 542 060,00	6 793 060,00	64,44	3	4 144 664,00	39,32
3.4.1.5.1.	Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos	7 028 040,00	3 279 040,00	46,66	2	2 793 119,91	39,74
3.4.1.5.2.	Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai	3 514 020,00	3 514 020,00	100,00	1	1 351 544,09	38,46
3.5.	Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana						
Kopā	KF	394 611 362,60	392 730 343,60	99,52	146	283 536 840,81	71,85
3.5.1.***	Vides aizsardzības infrastruktūra						
3.5.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	301 861 417,73	301 861 417,73	100,00	78	249 944 996,55	82,80

3.5.1.2.	Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	81 013 118,07	81 013 118,07	100,00	59	27 081 439,94	33,43
3.5.1.2.1.	Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija	13 774 958,40	13 774 958,40	100,00	49	5 009 099,35	36,36
3.5.1.2.2.	Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	28 182 440,40	28 182 440,40	100,00	5	19 842 406,54	70,41
3.5.1.2.3.	Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība	39 055 719,27	39 055 719,27	100,00	5	2 229 934,05	5,71
3.5.1.3	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	4 568 226,00	2 687 207,00	58,82	1	2 687 207,00	58,82
3.5.1.4.	Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība	7 168 600,80	7 168 600,80	100,00	8	3 764 091,92	52,51

Piezīmes.

Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.

Tabulā iekļautos datus uz pārskata perioda beigām vadības informācijas sistēmā ievada saskaņā ar noslēgto starpresoru vienošanos.

* kolonā „Izsludinātās projektu iesniegumu atlases” uzrādīta kumulatīva informācija par visām projektu iesniegumu atlasēm.

**Norādītā summa var mainīties, jo iesniegti vairāki līguma grozījumi par finansējuma apjoma izmaiņām, kas uz pārskata perioda beigām ir izskatīšanas procesā, bet apstiprināšanas gadījumā stāsies spēkā pārskata periodā.

*** Norādītas aktuālās summas.

1.1. Analīze par aktivitātēm, kurās projektu iesniegumu atlase nav uzsākta

3.2.2.2.aktivitāte „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”

Pārskata periodā ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts par 3.2.2.2.aktivitātes īstenošanu. MK noteikumu projekts tika nosūtīts Finanšu ministrijai un Tieslietu ministrijai saskaņošanai. No Finanšu ministrijas ir saņemti būtiski iebildumi par 3.2.2.2.aktivitātes īstenošanas veidu. VARAM, pēc noteikumu projekta saskaņošanas ar visām ieinteresētajām pusēm virzīs noteikumu projektu apstiprināšanai uz Ministru kabinetu. Tā kā noteikumu projekta grozījumi paredz izmaiņas, kas šobrīd neatbilst darbības programmas papildinājumā noteiktajam, būs nepieciešami grozījumi arī Darbības programmas papildinājumā.

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar DPP plānoto un saistībā ar Ministru kabineta noteikumu par aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas procesu (par aktivitātēm, kurās Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes stadijā vai ir apstiprināti, bet projektu atlase nav uzsākta), kā arī par konstatēto noviržu iemesliem un jau uzsākto aktivitāšu ieviešanas progresu.

1.2. Analīze par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm

1.5.3.1.aktivitāte „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”

2011.gada 18.janvārī tika uzsākta ierobežota projektu iesniegumu 2.atlases kārtā. Tās rezultātā tika iesniegti 12 projektu iesniegumi un 2011.gada pirmajā pusgadā tika noslēgtas vienošanās par visu ierobežotās projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegto projektu īstenošanu (vienušānos noslēgtas par finansējumu 160 340.69 LVL apmērā).

Projektu iesniegumu 3. atlases kārtas ietvaros Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA) 17.06.2011. ir nosūtījusi četrām pašvaldībām uzaicinājumus iesniegt projekta iesniegumus nosakot iesniegšanas termiņu līdz 25.07.2011. 3.atlases kārtā tikai saņemti divu pašvaldību - Rucavas novada pašvaldības (saņemts pa pastu 27.07.2011., pasta zīmogs 25.07.2011.) un Sējas novada pašvaldības (saņemts 25.07.2011) projektu iesniegumi par atlikušo pieejamo finansējumu – 14 829.68 LVL apmērā un iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu paredzēts pabeigt ne vēlāk kā līdz 25.10.2011.

Sējas novada pašvaldība 3.atlases kārtā iesniedza jaunu projekta iesniegumu, jo tika lauzta jau iepriekš noslēgtā vienošanās par 1.atlases kārtā apstiprinātā projekta īstenošanu, tādēļ kajo finansējuma saņēmēja izsludinātās iepirkuma procedūras rezultātā nebija iespējams atlasīt nepieciešamo speciālistu (sociālais darbinieks), savukārt, 2.atlases kārtā Sējas novada pašvaldība iesniedza projekta iesniegumu- "Juriskonsulta piesaiste Sējas novada pašvaldībai", kas tika apstiprināts un tiek īstenots.

Līdz 30.06.2011. kumulatīvais īstenojamo projektu skaits ir 126 projekti par kopējo ESF summu 2 528 312.03 LVL, kas veido 99.15% no

1.5.3.1.aktivitātē pieejamā ESF finansējuma (kopējais 1.5.3.1.aktivitātē pieejamais finansējums ir 100% ESF finansējums - 2 550 000 LVL).

1.5.3.2.aktivitāte „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

2011.gada pirmajā pusgadā tika noslēgtas pēdējās divas vienošanās par projektu īstenošanu ar finansējuma saņēmējiem, kuru projekti tika apstiprināti 2010.gada pēdējā ceturksnī.

Līdz 30.06.2011. kumulatīvais īstenojamo projektu skaits ir 72 projekti par kopējo ESF summu 2 488 812.04 LVL, kas veido 97.60% no 1.5.3.2.aktivitātē pieejamā ESF finansējuma (kopējais 1.5.3.2.aktivitātē pieejamais finansējums ir 100% ESF finansējums - 2 550 000 LVL).

Atbilstoši pieejamajam finansējumam turpmākās atlases izsludināšana nav paredzēta.

3.1.4.3.aktivitāte „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”

Pārskata periodā turpinājās 2009.gada 2.pusgadā uzsāktā ierobežotās projektu iesniegumu Atlases 2. kārtā. Ierobežotās projektu iesniegumu atlases otrā kārtā norit atbilstoši plānotajam laika grafikam, bet sakarā ar to, ka 3.1.4.3.aktivitātes ietvaros netika apgūta visa pieejamā ERAF kvota, pašvaldības individuālajā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā 2011.gada pirmajā pusgadā iesniedza piecus projektu iesniegumus (par kopējo finansējumu 444 246.03 LVL apmērā).

3.1.4.4.aktivitāte „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”

Pārskata periodā tika veikta 2009. un 2010.gadā apstiprināto projektu īstenošanas uzraudzība 3.1.4.4.aktivitātē.

Līdz 30.06.2011. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 23 projekti par kopējo ERAF summu 1 936 615.50 LVL, kas veido 76% no 3.1.4.4.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma (kopējais 3.1.4.4.aktivitātei pieejamais finansējums ir 2 997 840 LVL, tajā skaitā ERAF finansējums 2 548 164 LVL un nacionālais publiskais finansējums 449 676 LVL).

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros tika pieņemts lēmums par Valsts ieņēmumu dienesta projekta iesnieguma „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana” apstiprināšanu, kā arī noslēgtas vienošanās ar:

- Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Pašvaldību teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas - 2.kārta” ID Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/018 īstenošanu,
- Uzņēmumu reģistru par projekta „Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izveide” ID Nr.3DP/3.2.2.1.1/10/IPIA/CFLA/002/001 īstenošanu,
- Valsts kasi par projekta „Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas pilnveidošana” ID Nr.3DP/3.2.2.1.1/10/IPIA/CFLA/001/002 īstenošanu

par kopējo attiecināmo izmaksu summu 4 130 000,00 LVL apmērā.

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros kopējais attiecināmo izmaksu finansējums, par kādu ir noslēgtas vienošanās, sastāda 63 695 016,69 LVL.

3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” .

Projektu iesniegumu 4. atlases kārtā norisinājās no 15.09.2010 līdz 14.02.2011. 4. projektu atlase kārtā pieejamais ERAF finansējums ir 5 802 962 LVL, kā arī iepriekšējās iesniegumu kārtās neizmantotais finansējuma apjoms. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 2011.gada 14.februārim. Projektu iesniegumu ceturtā atlases kārtā iesniegti 64 projektu iesniegumi, no kuriem 7 apstiprināti, 1 noraidīts un 56 apstiprināti ar nosacījumu

Projektu iesniegumu atlases 5. kārtas norisinājās no 15.03.2011.-15.06.2011 Pieejamais ERAF finansējums paredzēts 5 802 962 LVL apmērā

3.4.1.5.1.apakšaktivitāte „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos” Pārskata periodā no 26.11.2010. līdz 25.03.2011 norisinājās 1.projektu atlases kārtas 2.uzsaukums, projekta iesniedzējs – Salas novada dome. Projekts „Salas pagasta aizsargdambju rekonstrukcija „, apstiprināts, bet ar nosacījumu. Nosacījuma izpildes termiņš 01.08.2011. Pieejamais ERAF finansējums minētajam projektam ir 249 245.63 LVL.

3.4.1.3. aktivitāte „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”.

Atbilstoši ES fondu aktivitāšu ieviešanas plānā par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim ir izsludināts atkārtots - 3.

uzaicinājums (pieejamais ERAF finansējums 2 124 999 LVL apmērā) no 15.06.2011 līdz 15.08.2011.

3.4.1.4. aktivitāte „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”

Lai nodrošinātu, ka aktivitātes mērķi tiks sasniegti, t.sk. tiks īstenots projekts „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1. kārtā” VARAM sagatavoja grozījumus 30.09.2008. MK noteikumos Nr. 817, kas paredz, ka VARAM potenciālo projekta iesniedzēju uzaicina iesniegt projektu trīs reizes (MK 21.12.2010. noteikumi Nr.1166). Trešo reizi VARAM nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu līdz 2011.gada 31.decembrim, kas nodrošina, ka 1. projektu iesniegumu atlase kārtai pieejamā finansējuma apguve netiek apdraudēta

Tika paredzēts, ka projektu iesniegumu 2. atlases kārtas 1. uzsaukums norisināsies no 30.12.2010. līdz 01.03.2011. kas ir atbilstoši ES fondu aktivitāšu ieviešanas plānam par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim, bet tas netika realizēts. Tek izskatīta iespēja nerealizēt plānoto projekta „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 2.kārtā (Biolar šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācija)” sagatavošanu. Tas saistīts ar vairākām problēmām, kas identificētas sagatavošanas gaitā, t.sk. bijušās „Biolar” bīstamās izgāztuves juridiskais stāvoklis un iespējas to nodot VVD īpašumā, valdījumā vai turējumā, kā rezultātā VVD nevarētu atbilst projekta iesniedzēja statusam. Kā arī identificētas problēmas ar aktivitātes noteikumu 16.3 punktu, jo potenciālā FS rīcībā nav informācijas par vēsturiskā piesārņotāja „Biolar” juridisko saistību ar pašreizējo ķīmisko rūpnīcu „Biolars”. Papildus nepieciešams atzīmēt, ka „Biolar” izgāztuves ir aizbērtas ar grunti un daļēji apaugušas, kā arī pārsvarā tajā esošie atkritumi ir biodegradabli un laika gaitā sadalās arī dabīgos apstākļos.

3.4.1.5.2. aktivitātē „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”

Izsludināts 2. kārtas uzsaukums no 01.03.2011.līdz 01.06.2011 ar pieejamo ERAF finansējumu 1 757 009 LVL apmērā. Atlases kārtā vērtēšanai pieteikti 3 projekti.

3.5.1.1. aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"

Projektu iesniegumus 1.kārtas 3.uzsaukumam pieņēma VARAM no 15.12.2010 līdz 15.02.2011

Apstiprināti 2 projekti ar nosacījumu (nosacījumu izpildes termiņš 19.07.2011. - Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mālpilī (KF līdzfinansējums LVL 195 000), Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē (KF līdzfinansējums LVL 1 458 095). Kopējais KF

līdzfinansējums abiem apstiprinātajiem projektiem 1 653 095 LVL.

Projektu iesniegumus 2.kārtas 3.uzsaukumam pieņēma VARAM no 15.12.2010 līdz 15.02.2011.

Apstiprināts 1 projekts ar nosacījumu (nosacījumu izpildes termiņš 01.07.2011) - Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē (KF līdzfinansējums LVL 812 441).

Projektu iesniegumus 3.kārtas 1.uzsaukumam pieņēma VARAM no 30.12.2010 līdz 01.03.2011 Pieejamais KF līdzfinansējums 3 kārtai kopumā ir plānots 27 386 376 Ls apjomā. Kopējais KF līdzfinansējums apstiprinātajiem projektiem 3.kārtas 1 uzsaukumam ir 15 207 913 LVL jeb 55,53 %.

Apstiprināti 3 projekti ar nosacījumu (nosacījumu izpildes termiņš 08.07.2011) - Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 3.kārta (KF līdzfinansējums LVL 11 983 339), Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā (KF līdzfinansējums LVL 492 841), „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalne II kārta”

Pieņemts AI atzinums 30.05.2011. par nosacījumu 3.5.1.1.aktivitātes 3.projektu iesniegumu atlases kārtas 1.uzsaukuma projektiem Projektu iesniegumus 3.projektu atlases kārtas 2.uzsaukumam pieņēma VARAM no 23.03.2011. līdz 23.05.2011

Iesniegti 2 projektu iesniegumi – „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī , III kārta” , „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē”. Notiek projektu iesniegumu vērtēšana. Vērtēšanas laiks ir līdz 23.08.2011.

Projektu iesniegumus 1.kārtas 3.uzsaukumam projekti apstiprināti ar nosacījumu, jo projektos ir jāprecizē finanšu sadaļas.

Visi uzsaukumi norisinājās atbilstoši ES fondu aktivitāšu ieviešanas plānam par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim. Pārskata periodā AI norisinājās aktīvs darbs saistībā ar projektu ietvaros izveidojušos ietaupījuma izmantošanu un potenciālo projektu apzināšanu. Ņemot vērā to, ka vairākos projektos iepirkumu rezultātā bija izveidojies ietaupījums, vairākos projektos tika veikti grozījumi, iekļaujot papildus aktivitātes. Daži no FS nebija izrādījuši vēlmi izmantot radušos ietaupījumu, kā rezultātā aktivitātes ietvaros izveidojušies „brīvie līdzekļi” pašlaik norisinās darbs pie grozījumu MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu izstrādes, lai iekļautu MK noteikumos 4.projektu grupas sarakstu.

3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija”

Pārskata periodā nav uzsāktas projektu iesniegumu atlases.

3.5.1.2.2. apakšaktivitāte „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”

1.projektu atlases kārtas 2. uzsaukuma projektam „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" līgums noslēgts 2011. gada 19. janvārī. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 3 166 997.08 Ls,

Atlase 2.projektu kārtai sākotnēji tika paredzēts periods no 15.12.2010. līdz 15.02.2011, bet termiņš tika pagarināts līdz 15.04.2011. ir pieteikti 3 projekti „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona "Križevnieki" infrastruktūras attīstība II kārtā”;" Atkritumu apglabāšanas poligona "Kaudzītes" infrastruktūras attīstība”; „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā "Cinīši”" par kopējo KF summu 5 200 579.29 Ls

3.5.1.2.3. apakšaktivitātes „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”

Projektu iesniegumus 3. kārtas uzsaukumam pieņēma no 01.03.2011. līdz 01.06.2011. ir iesniegti 10 projektu iesniegumi.

3.5.1.3. aktivitāte „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”

Pārskata periodā nav uzsāktas projektu iesniegumu atlases.

3.5.1.4. aktivitāte „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”

Pārskata periodā nav uzsāktas projektu iesniegumu atlases

3.6.1.1.aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”

Aktivitātes ietvaros turpinājās 2010.gada 1.martā uzsāktā ierobežotās projektu iesniegumu atlases 3. kārtā. Pārskata periodā tika vērtēti 18 projektu iesniegumi, no tiem divi projektu iesniegti 2010.gada nogalē un 16 iesniegti pārskata periodā (01.01.2011 – 30.06.2011.) par kopējo attiecināmo finansējumu 43 458 075,87 LVL apmērā. Viens projekta iesniegums tika apstiprināts, viens projekta iesniegums atsaukts un divi projekta iesniegumi tika noraidīti. Pārskata periodā ir noslēgta viena vienošanās par projekta īstenošanu. 15 projektu iesniegumi atrodas vērtēšanas procesā, kas noslēgsies š.g. septembrī.

Līdz 30.06.2011. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 60 par kopējo ERAF summu 135 901 737.42 LVL, kas veido 76,42% no

3.6.1.1.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma (kopējais 3.6.1.1.aktivitātei pieejamais finansējums ir 209 216 720 LVL, tajā skaitā ERAF finansējums 177 834 211 LVL un nacionālais publiskais finansējums 31 382 509 LVL).

3.6.1.1.aktivitātes ietvaros pārskata periodā VARAM ir sniegusi atzinumus un nodrošinājusi materiālu izskatīšanu Koordinācijas padomē 9 pašvaldību projektu idejām atbilstoši darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” noteiktajam.

3.6.1.2.aktivitāte „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”

Pārskata periodā tika apstiprināts 2010.gada 16.decembrī iesniegtais projekta iesniegums un tika noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

Līdz 30.06.2011. kumulatīvais īstenojamo projektu skaits ir divi projekti, kuru attiecināmo izmaksu summa veido 100% no 3.6.1.2.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma (kopējais 3.6.1.2.aktivitātei pieejamais finansējums ir 8 268 281 LVL, tajā skaitā ERAF finansējums - 7 028 040 LVL un nacionālais publiskais finansējums - 1 240 241 LVL).

3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”

2011.gada 20.maijā tika uzsākta ierobežota projektu iesniegumu pirmā atlases kārtā, kuras ietvaros ir nosūtīti septiņām pašvaldībām uzaicinājumi iesniegt projekta iesniegumus.

Kopumā pārskata periodā VARAM izskatīja un saskaņoja astoņas novadu pašvaldību attīstības programmas, t.sk., investīciju plānus, atbilstoši darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” noteiktajam. Uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus tika nosūtīti tām pašvaldībām, kuru attīstības programmas un projektu idejas tika saskaņotas Koordinācijas padomes sēdē (04.01.2011. un 25.05.2011.). Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš Ogres novada pašvaldībai un Siguldas novada pašvaldībai ir 03.10.2011., bet pārējām piecām pašvaldībām (Alūksnes novadam, Jelgavas novadam, Ludzas novadam, Preiļu novadam un Valkas novadam) ir 07.11.2011.

Kopējais 3.6.2.1.aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 9 484 399 LVL, tajā skaitā ERAF finansējums 8 061 738 LVL un nacionālais publiskais finansējums 1 422 661 LVL.

Lai uzlabotu informācijas aprites caurskatāmību un operatīvāti Koordinācijas padomes darba organizēšanai pārskata periodā tika izveidots FTP servera direktorijs, kur izvietoti Koordinācijas padomes sēdes materiāli – pašvaldību attīstības programmas un projektu idejas (skatīšanās un lejupielādēšanas režīmā): saite: <http://195.244.146.100>. Pieeja minētajam direktorijam ir izveidota Koordinācijas padomes locekļiem un

3.6.prioritātes „Policentriskā attīstība” finansējuma saņēmējiem.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kurās ir uzsākta projektu atlase (t.i., nosūtīti uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus vai publicēts paziņojums par projektu iesniegšanu), – par uzsākto projektu iesniegumu atlašu skaitu, plānoto atlases noslēguma laiku, finansējuma apmēru latos un procentos no DPP noteiktā, iekļaujot kopsavilkumu par projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu salīdzinājumā ar DPP plānoto.

1.3. Analīze par lielo projektu īstenošanas progresu

Atbilstoši KOMISIJAS REGULAI (ES) Nr. 832/2010 (2010. gada 17. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, VARAM pārziņā nav lieli projekti.

Vienlaikus sniedzam informāciju par projektiem, kuri sākotnēji tika plānoti kā lieli projekti.

3.4.1.4. aktivitāte

Sakarā ar to, ka 01.01.2011. ir stājušies spēkā grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”, kur pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) standartlikme tiek paaugstināta līdz 22 % un tā ir piemērojama arī Eiropas Savienības projektos un aktivitātēs, kurās PVN ir attiecināmās izmaksas, PVN likmes pieaugums, gadījumos, kad projektos ir noslēgti līgumi, ietekmē attiecināmās izmaksas. Ņemot vērā izveidojušos situāciju, VARAM bija sniegusi informāciju arī ES fondu VI, no kuras atbilde tika saņemta un tika veikta VI piedāvāto risinājumu analīze un tika atrisināta radusies problēma. 15.04.2011 tika veikti grozījumi 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija””, kā arī tika veikti grozījumi Nr.1 civiltiesiskajā vienošanās par projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi 3DP/3.4.1.4.0./09/IPIA/VIDM/002” īstenošanu, kuru rezultātā tika paaugstinātas projekta attiecināmās izmaksas.

Projekta īstenošanas progress.

1. Projekta finanšu progress

Projekta ietvaros uzņēmējs ir saņēmis avansa maksājumu 2011. gada aprīlī 4 022 733,23 Ls apmērā. Finanšu progress ir atspoguļots tabulā Nr.2. Valsts budžeta finansējuma izpilde līdz 2011.gada 30.jūnija beigām ir 4 639 606.73 LVL. (avansa maksājums un starpmaksājums). Tika izmaksāts

avansa maksājums projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi 3DP/3.4.1.4.0./09/IPIA/VIDM/002” ietvaros.)

2. Projekta fiziskais progress.

2010_III un IV ceturksnī SIA „Skonto Būve” uzsāka projektēšanu. Projektā norisinās projekta sagatavošanas darbi. Plānots būvdarbu procesu uzsākt 2011 III ceturksnī.

Ziemeļu gudrona dīķis

Uzsākti Sagatavošanās darbi (tehniskā projekta sagatavošana, saskaņošana, apstiprināšana un akceptēšana, būvatļaujas saņemšana); Sagatavoti un apstiprināti likumu noteiktajā kārtībā visi nepieciešamie dokumenti sanācijas darbu un ar tiem saistīto pasākumu veikšana.

Dienvidu dīķis:

Uzsākti Sagatavošanās darbi (tehniskā projekta sagatavošana, saskaņošana, apstiprināšana un akceptēšana, būvatļaujas saņemšana); Sagatavoti un apstiprināti likumu noteiktajā kārtībā visi nepieciešamie dokumenti sanācijas darbu un ar tiem saistīto pasākumu veikšana.

3.4.1.4 aktivitātes ietvaros tika paredzētais projekts „Liepājas Karostas kanāla attīrīšanas projekts” (sākotnēji – lielais projekts).. Atbilstoši 2010. gada 2. marta MK sēdē apstiprinātajiem darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma grozījumiem (MK 02.03.2010. protokols Nr. 11 56.§) 3.4.1.4.aktivitātei „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” samazināts pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un izveidota jauna 3.3.1.6. aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”, ko plānots līdzfinansēt no KF līdzekļiem. . 3.3.1.6. aktivitātē iekļautais projekts „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana” saskaņā ar grozījumiem vispārīgajā regulā (Padomes regula (EK) Nr.1083/2006) neatbilst lielo projektu pazīmēm - projektam kopējās izmaksas ir plānotas zem 50 milj. EUR

3.5.1.1 aktivitāte.

Šie projekti saskaņā ar plānotajiem grozījumiem vispārīgajā regulā (Padomes regula (EK) Nr.1083/2006) nav identificējami kā lieli projekti.

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība”.

Civiltiesiskais līgums ir noslēgts 25.10.2010. Ir veikta būvprojektu un tehnisko specifikāciju sagatavošana. Pašlaik vēl nav noslēgti būvdarbu līgumi projektā, jo norisinājās iepirkumu konkursi un iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.

„Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārtā”.

Civiltiesiskais līgums ir noslēgts 14.09.2010. Ir veikta būvprojektu un tehnisko specifikāciju sagatavošana. Lielākā daļa līgumu noslēgti 2011.gada II ceturksnī. Būvdarbi vēl nav uzsākti.

„Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārtā”.

Civiltiesiskais līgums ir noslēgts 10.09.2010. Ir veikta būvprojektu un tehnisko specifikāciju sagatavošana. Projektā ir noslēgti lielākā daļa līgumu 2010. gada III ceturksnī un norisinās būvdarbi. Būvdarbi projektā tika uzsākti 2010. gada III ceturksnī

„Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta”

Civiltiesiskais līgums ir noslēgts 15.12.2010. Projektā nav noslēgts neviens iepirkuma līgums, jo iepirkuma procedūra vēl nav beigusies.

Piezīme. Atbildīgā iestāde informāciju par katru tās pārziņā esošo lielo projektu sniedz pēc projekta apstiprināšanas atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Informāciju sniedz par projektu īstenošanas progresu kopumā (tai skaitā sniedz hronoloģisku paveikto darbu aprakstu sadalījumā pa iepirkuma līgumiem un nobīdēm no iepirkuma plāna, kā arī informāciju par galvenajām tehniskajām, finansiālajām un juridiskajām problēmām, kas radušās projektu ieviešanas gaitā, un par pasākumiem, kas veikti to novēršanai).

1.4. Analīze par progresu Eiropas Savienības fondu apgūvē pasākumu un prioritāšu līmenī

Informācija par finanšu līdzekļu apguvi ir uzrādīta finanšu sadaļā. MK noteikumu grozījumu veikšanas mērķis un nepieciešamība norādīta 2.8 sadaļā.

ESF aktivitāšu ieviešana (1.5.3. pasākums „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”) Kopumā 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” ieviešana notiek atbilstoši plānotajam laika grafikam un vērtējama kā apmierinoša.

Atbilstoši projektu iesniedzēju iesniegtajiem maksājuma pieprasījuma iesniegšanas grafikiem ir sagatavoti aktivitātes finansēšanas plāns un ikmēneša izmaksas tiek plānotas un veiktas atbilstoši iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem. Ņemot vērā, ka normatīvie akti neierobežo finansējuma saņēmēja tiesības aktualizēt maksājuma pieprasījuma iesniegšanas grafiku, vairākas pašvaldības aktualizē grafikus īsi pirms iepriekš plānotā maksājuma

pieprasījuma iesniegšanas, norādot citu iesniegšanas termiņu. Šādā situācijā var rasties nobīdes no finansēšanas plānā paredzēto līdzekļu apguves, lai novērstu šādu problēmu, VRAA esošā finansēšanas plāna ietvaros izskata un apstiprina maksājuma pieprasījumus, kurus iesniedzis finansējuma saņēmējs, bet kuriem noteikts cits iesniegšanas termiņš saskaņā ar maksājuma pieprasījuma grafikiem.

KF aktivitāšu ieviešana (3.5.1. pasākums „Vides aizsardzības infrastruktūra”) ir vērtējama pozitīvi. Pasākuma ietvaros apstiprināti projekti par 99.52% no pasākuma ietvaros pieejamā finansējuma. Lielākais finansējuma apjoms pasākumā ir saistīts ar 3.5.1.1 aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000", kuras ietvaros jau ir apstiprināti 84 projekti 267 618 447.07 LVL apmērā. Ņemot vērā to, ka 3.5.1.1.aktivitātē daudzu projektu ietvaros pēc līgumu noslēgšanas ir identificēti ietaupījumi, kas tika izveidojušies būvdarbu izmaksu samazinājuma dēļ, VARAM strādā pie grozījumiem civiltiesiskajos līgumos, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu pieejamību nākamajai 4. projektu iesniegumu atlases kārtai vai papildus aktivitāšu īstenošanai projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai. Pasākuma ietvaros lielāka aktivitāte būvdarbu procesā salīdzinot ar 2011 gada pirmo pusgadu norisināsies 2011 gada II pusē, kad tiks uzsākti būvdarbi aktivitātēs, kurās tika noslēgti līgumi projektu ietvaros 2010 gada nogalē un 2011 gada pirmajā pusē.

Papildus norādam progresu saistībā ar izmaksātajiem avansiem un to dzēšanu pasākuma ietvaros pa aktivitātēm.

1.4.1. tabula ” Izmaksātie avansa maksājumi 2010. gadā un to dzēšana”

Aktivitāte/apakšaktivitāte	Avansa maksājumi 2009	Avansa maksājumi 2010	Avansa maksājumi līdz 30.06.2011	Avansa dzēšana (starpposma maksājumi) 2009; 2010 un 2011	Avansā atlikums	Piezīmes
3.5.1.1.aktivitāte	23 866 207.09	55 740 430.09	0	23 981 702,34	55 624 934.84	Ziņojuma sadaļas 2.5; 4.5; 1.6; 2.3. 3.5.1.1 aktivitātes projektu 2.kārtas projektos ir jau noslēgta daļa līgumu, kā arī norisinās iepirkumi.– plānots, ka avansa dzēšanas apjoms palielināsies 2011 gada II pusgadā, kad tiks pabeigti lielākā daļa iepirkumi.
3.5.1.2.1.apakšaktivitāte	1 270 246,92	0	646 743.42	717 959,93	1 199 030.41 ¹	Nav maksāti avansa maksājumi 2010 gadā. Dzēsti 2009 gadā izmaksātie vansi
3.5.1.2.2.apakšaktivitāte	5 643 589,04	2 935 044,20	0	2 039 992,89	6 539 341,15	Nav notikusi avansa dzēšana 2. kārtas projektiem, jo tikai 2011 gada sākumā tika izsludināti projektu iepirkumi 1 kārtas 2. Uzskaitamam. Daļa līgumu jau ir noslēgti, daļa tiks drīzumā noslēgti. Notikusi avansa dzēšana projektam Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Šī projekta ietavors avansa dzēšana nav

						notikusi tādā apmērā, kā tika plānots līdz pārskata perioda beigām, jo netika iesniegti starpmaksājumi sākotnēji plānotā apmērā. .
--	--	--	--	--	--	--

ERAF aktivitāšu ieviešanas progress (3.4.1. pasākums „Vide”) ir apmierinošs. Lēmumi par aktivitāšu satura un finansējuma apjoma pārskatīšanu, aizkavēja aktivitāšu uzsākšanu. Pasākuma ietvaros iesniegtās sūdzības iepirkumu rezultātā, kas negatīvi ietekmē kopējo aktivitātes īstenošanas progresu, jo sūdzību izskatīšanas rezultātā ievērojami tiek kavēti plānotie līgumu noslēgšanas grafiki. Līgumi projektos 3.4.1.4. aktivitātē un 3.4.1.5.2. aktivitātē un daļa līgumu 3.4.1.1. aktivitātē tika slēgti 2010 gada II pusgadā. Noslēgti 2011.gada sākumā 4 līgumi 3.5.1.4.aktivitātē.

¹ daudzos šīs aktivitātes projektos faktiskās projektu vērtības bija mazākas, nekā sākotnēji apstiprinātais finansējums, kā rezultātā dažos gadījumos izmaksātā avansa summa pat pārsniedza faktiskās projekta izmaksas. Tādā gadījumā FS ir veicis līdzekļu atmaksu valsts budžetā. Tādejādi nodrošinot izmaksāto avansu dzēšanu bez starpposma maksājumiem.

1.4.2. tabula „Avansa maksājumi 2010.gadā un to dzēšana”

Aktivitāte/apakšaktivitāte	Avansa maksājumi 2009 un 2010	Avansa dzēšana (starpposma maksājumi) 2010 un 2011	Avans <input type="checkbox"/> atliku <input type="checkbox"/>	Piezīme <input type="checkbox"/>
3.4.1.4.aktivitāte	0	0	0	Nav maksāti avansa maksājumi
3.4.1.5.1 apakšaktivitāte	0	<input type="checkbox"/>	0	Nav maksāti avansa maksājumi

Tabula 1.4. „Avansa maksājumi un to dzēšana 3.4.1.1. aktivitātes ietvaros”

Aktivitāte/apakšaktivitāte	Avansa maksājumi 2009.gadā	Avansa maksājumi 2010.gadā	Avansa maksājumi no 01.01.2011. līdz 30.06.2011.	Kopā Avansa maksājumi līdz 30.06.2011	Avansa dzēšana	Avansa atgriešana	Avansa atlikums	Piezīmes
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8=5-6-7	9
3.4.1.1. aktivitāte	2 174 692.07	10 621 709.45	25 480.63	12 801 882.35	1 203 070.04	228 080.69	11 390 731.62	

ERAF aktivitāšu ieviešana (3.2.2. pasākums „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”) ir vērtējama pozitīvi 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros pakāpeniski tiek slēgtas vienošanās par projektu īstenošanu un tiek veikti vienošanās grozījumi. Vairāku projektu īstenošana tiks pabeigta jau 2011.gada III un IV ceturksnī.

3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2.2.aktivitātes un 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros noslēgtas 44 vienošanās par kopējo ERAF summu 63 695 016,69LVL. Kopējā noslēgto vienošanos ERAF summa 3.2.2.2.aktivitātē un 3.2.2.1.1.apakšaktivitātē veido 17,73 % no 3.2.prioritātē pieejamā ERAF finansējuma (359 266 842,02 LVL).

ERAF aktivitāšu ieviešana (3.1.4.pasākuma „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra”) ir vērtējama pozitīvi. Pārskata periodā ir veikta projektu uzraudzība. Noslēgta lielākā daļa paredzēto projektu aktivitāšu ietvaros.

2011.gada 14.jūnija MK sēdē tika pieņemts Finanšu ministrijas izstrādātais MK rīkojuma projekts „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā” (turpmāk - MK rīkojuma projekts). Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā, kas apstiprināti ar Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija rīkojumu Nr.295, cita starpā paredz grozījumus 3.1.4.3. un 3.1.4.4.aktivitātes finanšu plānā un plānošanas reģionu kvotās.

ERAF aktivitāšu ieviešana (3.6.prioritātes „Policentriska attīstība”) ietvaros ir vērtējama kā apmierinoša. 3.6.2.1.aktivitātes ietvaros pārskata periodā tika uzsākta pirmā kārtā projektu iesniegumu atlasei. Ir izsūtīti uzaicinājumus septiņām pašvaldībām iesniegt projekta iesniegumus individuālā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņā.

VARAM pārskata periodā ir izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.843 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai””, kas paredz ne tikai ministrijas nosaukuma precizēšanu, bet arī konkretizē atsevišķas tiesību normas un nosaka papildus ierobežojumus māksliniecisko vides objektu finansēšanai.

3.6.1.1.aktivitātes ietvaros radušās problēmas aprakstītas 1.6.sadaļā, kas arī liecina par 3.6.prioritātes ieviešanas apmierinošo vērtējumu.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitāšu ieviešanas kopējo dinamiku pasākumu un prioritāšu līmenī. Informāciju sniedz tikai tās atbildīgās iestādes, kuru pārziņā ir prioritāšu un pasākumu ieviešana.

1.5. Aktivitāšu ieviešanas rīcības plāns nākamajam pusgadam

1.5.3.2.aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

Plānots turpināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību (t.sk. veikt atklātās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināto projektu ieviešanas uzraudzību).

2011.gada 15.jūnija 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda apakškomitejas sēdes laikā Eiropas Komisija izteica komentāru ar aicinājumu izvērtēt nepieciešamību 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros atteikties no tādu speciālistu piesaistes, kuru darbs nav saistīts ar pašvaldības attīstības veicināšanu, bet ir saistīts ar pašvaldības jautājumu risināšanu, piemēram, grāmatvedis, psihologs, psihologa palīgs utml.

Nākamajā pārskata periodā VARAM turpinās uzsākto saskaņošanas procesu attiecībā uz grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.522 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana””. Grozījumi saistīti ar VARAM kā ES fondu atbildīgās iestādes funkcijas, uzdevumu un kompetences precizēšanu īstenojot 1.5.3.2.aktivitāti, tiks precizēts atbildīgās iestādes nosaukums, noteikumi papildināti ar nosacījumu, ka aktivitātes ietvaros īstenojamo projektu izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst drošas finanšu vadības principam.

3.1.4.4.aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”

Plānots nodrošināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību (t.sk. turpināt atklātās projektu iesniegumu pirmajā un otrajā atlasē kārtā apstiprināto projektu ieviešanas uzraudzību).

Nākamajā pārskata periodā VARAM turpinās uzsākto saskaņošanas procesu attiecībā uz grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai””. Būtiskākie grozījumi skar 3.1.4.4.aktivitātei pieejamo finansējuma apjomu un plānošanas reģionu kvotas, kā arī tiek precizēts atbildīgās iestādes nosaukums.

1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”

Plānots turpināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību t.sk.:

- 1) turpināt ierobežotās projektu iesniegumu atlasē otrās kārtas ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu un vienošanos par projektu īstenošanu slēgšanu
- 2) turpināt pirmajā un otrajā atlasē kārtā apstiprināto projektu ieviešanas uzraudzību;
- 3) nodrošināt projektu iesniegumu trešās atlasē kārtas ietvaros saņemto divu pašvaldību - Rucavas novada pašvaldības (saņemts pa pastu 27.07.2011., pasta zīmogs 25.07.2011.) un Sējas novada pašvaldības (saņemts 25.07.2011) projektu iesniegumu par atlikušo pieejamo finansējumu – 14 829.68 LVL vērtēšanu, ko paredzēts pabeigt līdz 25.10.2011 turpināt ierobežotās projektu iesniegumu otrās atlasē kārtas ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu un vienošanos par projektu īstenošanu slēgšanu, kā arī turpināt pirmajā un otrajā atlasē kārtā apstiprināto projektu ieviešanas uzraudzību).

Nākamajā pārskata periodā VARAM turpinās uzsākto saskaņošanas procesu attiecībā uz grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.523 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem””, kas paredz ierobežot piesaistāmo speciālistu loku attiecībā uz projektiem, kuros nav veikts iepirkums, kā arī tiek precizēts atbildīgās iestādes nosaukums, noteikumi papildināti ar nosacījumu, ka aktivitātes ietvaros īstenojamo projektu izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst drošas finanšu vadības principam.

3.1.4.3.aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”

plānots nodrošināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību (t.sk. turpināt projektu iesniegumu atlasē pirmās un otrās kārtas ietvaros apstiprināto projektu ieviešanas uzraudzību, ierobežotās projektu iesniegumu atlasē otrās kārtā veiktā trešā uzaicinājuma ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu un vienošanos par projektu īstenošanu noslēgšanu).

Nākamajā pārskata periodā VARAM turpinās uzsākto saskaņošanas procesu attiecībā uz grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlija noteikumos Nr.584 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti „Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros””. Ar grozījumiem tiek precizēts 3.1.4.3.aktivitātei pieejamais finansējuma apjoms un plānošanas reģionu kvotas, kā arī precizēts atbildīgās iestādes nosaukums.

3.2.2.1.1.apakšaktivitātē plānots turpināt apakšaktivitātes īstenošanu un uzraudzību (2011.gada 2.pusgadā plānots: apstiprināt grozījumus Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes 1. un 2.kārtas īstenošanu, turpināt apstiprināto projektu ieviešanas administrēšanu un nodrošināt jauno projektu iesniegumu vērtēšanu).3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros 3.kārta netiks īstenota. Projekti, kas tiks īstenoti vēl papildus, piemēram, projekts „Infomācijas sistēmu pielāgošana Eiro ieviešanai”, Valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" projekts „Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības nodrošināšana e-vidē” u.c. iespējamie projekti, tiks iekļauti 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes 2.kārtas ietvaros.

3.2.2.2.aktivitātes ietvaros plānots apstiprināt Ministru kabineta noteikumus par aktivitātes īstenošanu un uzaicināt projekta iesniedzēju iesniegt projekta iesniegumu.

3.3.1.6. aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”

Projektu iesniegumu pieņemšana 1. projektu atlases kārtai notika no 05.10.2010. līdz 03.12.2010., projekta iesniegumi nav saņemti. Tas ir lielā mērā skaidrojams ar to, ka atbilstoši 20.07.2010. MK noteikumiem Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana"" projekta iesniedzējam bija jāsaņem papildus dokumentācija. Bija jāsaņem arī ziņojums -"Liepājas Karostas kanāla piesārņojuma vēsturiskās piederības noteikšana” (pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma). Aktivitātē paredzēts īstenot tikai vienu projektu. Tiklīdz dokumentācija tiks saskaņota, projektu varēs iesniegt 2. atlases kārtā.

Aktivitātes ietvaros pieejamais KF līdzfinansējums ir 11 069 163 Ls.

Projektā paredzēts atkārtoti izsludināt projektu atlases kārtu 2011.gada III ceturksnī.

3.4.1.5.1.apakšaktivitāte „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos”

Plānots izsludināt 2. kārtas uzsaukumu 2011. gada III ceturksnī ar pieejamo ERAF finansējumu 3 749 000 LVL apmērā atbilstoši ES fondu

aktivitāšu ieviešanas plānam par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim. Sagatavoti grozījumi MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu, paredzot mainīt 2. projektu iesniegumu atlases kārtas projektus atbilstoši grozījumiem darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā un grozījumi projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos, kas iesniegti atzinumam Tieslietu ministrijā pirms iesniegšanas UK.

3.4.1.1. aktivitāte. Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” .

Projektu iesniegumu atlases 6. kārtas uzsākšana plānota līdz 2012.gada 15.jūnijam. Pieejamais ERAF finansējums paredzēts 5 802 962LVL apmērā. Tiek paredzēts, ka šī atlases kārtā var būt īstenota vēl 2011.gadā.

Projektu iesniegumu atlases 7. kārtas uzsākšana plānota līdz 2012.gada 15.decembrim. Pieejamais ERAF finansējums paredzēts 5 802 962 LVL apmērā. Tiek paredzēts, ka šī atlases kārtā var būt īstenota vēl 2011.gadā.

3.4.1.3. aktivitāte „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”.

Aktivitātē nav paredzēts izsludināt projektu iesniegumu atlases kārtas līdz 2011.gada beigām.

3.4.1.4. aktivitāte „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”

Plānots 1. projektu iesniegumu atlases kārtas 3. uzaicinājums (4 772 039 LVL apmērā projekts „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1.kārta) 2011.gada IV ceturksnī atbilstoši ES fondu aktivitāšu ieviešanas plānam par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim.

3.5.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”.

Aktivitātē plānots izsludināt 4.kārtas uzsaukumu līdz 2012. gada I. ceturkšņa beigām.

3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija”

Tiek plānota 3.atlases kārta 2011.gada III un IV ceturksnī. Atbilstoši ES fondu aktivitāšu ieviešanas plānam par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim. Kārtai plānots izmantot 1. un 2.kārtas finanšu līdzekļu atlikumu. 1 kārtas ietvaros ir izveidojies finanšu līdzekļu atlikums 3 783 794 LVL apmērā būvniecības izmaksu samazināšanās rezultātā. Pašlaik 2. kārtas finanšu līdzekļu atlikumu nav iespējams noteikt, jo projektu ietvaros norisinās iepirkumi.

3.5.1.2.2. apakšaktivitāte „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”

Plānots 2. projektu iesniegumu atlases kārtas 2. uzsaukums 2011. gada IV ceturksnī atbilstoši ES fondu aktivitāšu ieviešanas plānam par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim. Plānots apstiprināt 1 projektu. Sagatavoti grozījumi MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu, paredzot 3. projektu iesniegumu atlases kārtu.

3.5.1.3. aktivitāte „Infrastrukturā izveide Natura 2000 teritorijās”

Otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais KF finansējums – 1 881 019 latu. Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumus tiks nosūtīts ne vēlāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim – plānots 2011 gada III un IV ceturksnī - atbilstoši ES fondu aktivitāšu ieviešanas plānam par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim. Plānots apstiprināt 1 projektu.

3.5.1.4. aktivitātē „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”

Ir izveidojies KF finansējuma atlikums kopumā visā aktivitātē ir 3 404 508,88 Ls, kā izmantošanai paredzēta 3. projektu iesniegumu atlases kārta. Atbilstoši ES fondu aktivitāšu ieviešanas plānam par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim paredzēts izsludināt 3. projektu iesniegumu atlases kārtu no 2011 gada II līdz 2011 III ceturksnim. 3. projektu iesniegumu atlases kārta tiks izsludināta izmantojot 1. un 2. projektu iesniegumu atlases kārtas finanšu līdzekļu atlikumus atbilstoši 05.07.2010. MK apstiprinātajiem grozījumiem 27.04.2010. MK noteikumos nr.402 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība"" (MK noteikumi Nr.543). Plānots apstiprināt 5 projektus.

3.5.1.2.3. apakšaktivitāte „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”.

Aktivitātē nav paredzēts izsludināt projektu iesniegumu atlases kārtas līdz 2011 gada beigām.

3.6.1.1.aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”

Plānots nodrošināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību (t.sk. organizēt Koordinācijas padomes sēdes, izvērtēt projekta idejas, nodrošināt projektu iesniegumu vērtēšanu, lēmumu pieņemšanu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, vienošanos par projektu īstenošanu slēgšanu, veikt ierobežotās projektu iesniegumu atlases pirmās, otrās un trešās kārtas ietvaros apstiprināto projektu ieviešanas uzraudzību).

Nākamajā pārskata periodā VARAM turpinās darbu pie grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma „3.6.1.1.aktivitāti „Nacionālas un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai””. (turpmāk – MK noteikumi Nr.91). Grozījumi saistīti ar atbildīgās iestādes nosaukuma precizēšanu, lai taupītu cilvēkresursus, kas tiek izlietoti vērtējot projektu iesniegumus, tiek precizēta starpniek institūcijas rīcība gadījumos, kad projekta iesniedzējs atsauc projekta iesniegumu. Lai nodrošinātu vienveidīgu un pilnīgu izvērtējamo projektu ideju iesniegšanu MK noteikumi Nr.91 tiek papildināti ar 3.pielikumu „Projekta idejas rezumējums”. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt uzraudzību par pirmās un otrās uzaicinājumuatlases kārtas ietvaros īstenojamo projektu atbilstību Komercedarbības atbalsta kontroles likuma prasībām, MK noteikumi Nr.91 tiek papildināti ar jaunu punktu, kas, sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūras ierīkošanas gadījumā, ļauj attiecināt prasību projekta iesniedzējam definēt sabiedriskā pakalpojuma nepieciešamību un būtību, kā arī identificēt sabiedriskā pakalpojuma patērētājus, kuriem ir nepieciešams nodrošināt minētos pakalpojumus, arī uz pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem. Šādas prasības ieviešana nepasliktinās pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējuma saņēmēju stāvokli, bet ļaus atbildīgai un sadarbības iestādei efektīvāk kontrolēt komercedarbības atbalstu.

3.6.1.2.aktivitātē „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”

Plānots nodrošināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību (t.sk. turpināt ierobežotajā projektu iesniegumu atlasē apstiprināto projektu ieviešanas uzraudzību).

Nākamajā pārskata periodā VARAM turpinās darbu pie grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.615 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma „3.6.1.2.aktivitāti „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība””, grozījumi saistīti ar VARAM kā ES fondu atbildīgās iestādes funkciju, uzdevumu un kompetences precizēšanu īstenojot 3.6.1.2.aktivitāti, tiks precizēts atbildīgās iestādes nosaukums, noteikumi papildināti ar nosacījumu, ka aktivitātes ietvaros īstenojamo projektu izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst drošas finanšu vadības principam.

3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”

Plānots nodrošināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību (t.sk. organizēt Koordinācijas padomes sēdes, izvērtēt attīstības programmas un projektu idejas, turpināt ierobežotās projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu un vienošanos par projektu īstenošanu noslēgšanu).

Nākamajā pārskata periodā VARAM turpinās uzsākto saskaņošanas procesu attiecībā uz grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.843 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai””. Būtiskākie grozījumi saistīti ar deleģējuma precizēšanu - atbildīgai iestādei izveidot koleģiālo institūciju - darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” Koordinācijas padomi un nosaka tās sastāvu. Vienlaikus, lai nodrošinātu vienveidīgu un pilnīgu izvērtējamo projektu ideju iesniegšanu MK noteikumi Nr.843 tiek papildināti ar 3.pielikumu „Projekta idejas rezumējuma veidlapa”, kā arī plānots noteikt procentuālo ierobežojumu objektu ar māksliniecisko vērtību izmaksām projekta ietvaros.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kuras plānots uzsākt nākamajā pusgadā, kā arī par jau uzsākto aktivitāšu progresa plānojumu attiecībā uz rādītāju sasniegšanu un/vai to progresu veicinošiem pasākumiem nākamajā pusgadā.

1.6. Konstatētās galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai

1.5.3.1.aktivitāte „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”

VARAM plāno veikt grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.523 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem””, ierobežojot piesaistāmo speciālistu loku attiecībā uz projektiem, kuros nav noslēgti darba līgumi par attiecīgo speciālistu piesaisti. – ņemot vērā 2011.gada 15.jūnija 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda apakškomitejas sēdes laikā Eiropas Komisijas pārstāvja izteikto komentāru ar aicinājumu izvērtēt nepieciešamību 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros atteikties no tādu speciālistu piesaistes, kuru darbs nav saistīts ar pašvaldības attīstības veicināšanu, bet ir saistīts ar pašvaldības jautājumu risināšanu, piemēram, grāmatvedis, psihologs, psihologa palīgs utml.

1.5.3.1.aktivitātes ietvaros konstatēts, ka atsevišķās pašvaldībās nav iespējams piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas speciālistu prasībām, kādas definētas projekta iesniegumā. Lai ievērotu projekta iesniegumā noteiktos speciālistu atlases kritērijus, pašvaldības izsludina konkursu uz vakanto speciālista amatu vairākkārt. Atkārtoto vakanču konkursu dēļ rodas nobīdes projektu īstenošanas laika grafikos. Jauna speciālista piesaiste ir jāveic gadījumos, ja esošais speciālists projekta ietvaros dodas pirmsdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā, kas arī pagarina projekta īstenošanas termiņu par laika posmu, kamēr tiek pieņemts jauns speciālists

1.5.3.1.aktivitātes projektu īstenošanas pārskatu kvalitātes uzlabošanai 2011.gada II ceturksnī VRAA organizēja praktisku apmācību semināru finansējuma saņēmējiem. VRAA speciālisti iepazīstināja projekta īstenošanas ar atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, kā arī informēja par normatīvo aktu normu piemērošanu, īstenojot projektus. Semināra laikā rastas atbildes uz pašvaldību interesējošajiem jautājumiem par projekta praktisko ieviešanu, grāmatvedības kārtības procesu, kā arī par atskaišu sagatavošanu

1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros lielākas problēmas galvenokārt ir saistītas ar iepirkumu rezultātā radušos ekonomiju, jo projekta pārējo izmaksu pozīcijām noteikts ierobežojums 5% apmērā no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, kuras automātiski samazinās, samazinoties ekspertu pakalpojuma izmaksām. Pašvaldības lūdz grozīt projekta budžetu, iekļaujot tajā teritorijas plānojuma un attīstības dokumentācijai nepieciešamo karšu pamatdatu iegādes izmaksas, kas diemžēl nav attiecināmas izmaksas, jo karšu pamatdati ir licences iegādes izmaksas. Aktivitātes noteikumi nepieļauj licences izmaksu attiecināšanu.

Aktivitāšu **3.1.4.3. "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros" un 3.6.1.1. "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"** ietvaros vairākiem finansējuma saņēmējiem radusies situācija, kurā nav iespējams realizēt projektus maksimāli noteiktajā īstenošanas termiņā.

Minēto aktivitāšu īstenošanas noteikumi paredz, ka projektu īstenošanas ilgums nepārsniedz trīs gadus pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas. Projekta īstenošanas termiņš iekļauts arī projekta vērtēšanas kvalitātes kritērijos, nosakot, ka gadījumā, ja projektu plānots īstenot ilgāk par 36 mēnešiem, projekta iesniegumam piešķiramo punktu skaits šajā kritērijā ir nulle un projekts ir noraidāms. Eiropas Savienības normatīvo aktu līmenī projektu ieviešanas maksimālais termiņš nav noteikts, bet dalībvalstij svarīgi ir ievērot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi. Saskaņā ar iepriekš pieņemtajiem MK protokollēmumiem, kas paredzēja virkni ierobežojumus attiecībā uz projektu izmaksu sadārdzinājumu ierobežošanu – projektu īstenošanas ilguma noteikšana bija viens no preventīvās rīcības elementiem.

VRAA, veicot aktivitāšu projektu uzraudzību, saņēmusi informāciju, ka atsevišķi finansējuma saņēmēji nespēs īstenot projektus trīs gadu termiņā, jo, ņemot vērā nepieciešamību pārtraukt noslēgtos būvdarbu līgumus līgumsaistību neizpildes dēļ no būvdarbu veicēju puses vai iestājušās būvdarbu veicēju maksātspējas dēļ, ir jāveic atkārtotas būvdarbu iepirkuma procedūras. Tāpat projektu īstenošanas termiņi netiek ievēroti, jo aizkavējas citu saistīto ES fondu aktivitāšu projektu ieviešana, atbilstoši nepieciešamībai ievērot noteiktu būvdarbu veikšanas secību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, aktivitāšu ietvaros varētu rasties neatbilstoši veikti izdevumi vairāk kā 8 miljonu latu apmērā. Attiecīgi, nepieciešams meklēt risinājumus projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam, nosakot izņēmumus, pie kuriem ir iespējama vienošanās noteikto saistību izpildes termiņu pagarināšana.

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte, „ Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”

Uz pārskata perioda beigām ir noslēgti līgumi par visiem pirmās kārtas un 3 otrās kārtas projekti (tai skaitā, projektu Nr. 3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/001 „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana”, par kura ieviešanu līgums ir noslēgts 01.07.2011). Pārskata periodā joprojām projektu īstenošanas problēmas ir saistītas ar vairāku projektu aktivitāšu ieviešanas aizkavēšanos, ko pārsvarā izraisa iepirkumu rezultātā iesniegtās sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā, kā arī otrās kārtas ieviešanas procesus kavē pirmās kārtas projektos radītās nobīdes projekta aktivitāšu īstenošanā. Detalizētāk skatīt 2.5.sadaļu.

3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”

Pārskata periodā netika konstatētas būtiskas aktivitāšu uzsākšanas problēmas.

Detalizētu aprakstu par problēmām aktivitāšu ieviešanā skatīt 2.5. sadaļā

3.4.1.3. aktivitāte „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”

2011.gada 24.maijā, MK sēdē akceptēts VARAM izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1465 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide””.

Noteikumu projektu VARAM izstrādājusi, lai nodrošinātu ERAF finansējuma apguvi. Šobrīd esošo Ministru kabineta noteikumu 22.punkts paredz, ka, ja projekta iesniegums netiek iesniegts norādītajā termiņā, atbildīgā iestāde atkārtotu uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu nosūta pēc 6 mēnešiem. Grozījumi noteikumos paredz saīsināt atkārtotā uzaicinājuma nosūtīšanas termiņu līdz 6 mēnešiem.

Aktivitātē tika parakstīts līgums starp pasūtītāju – Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, un darbu veicēju – SIA „BELSS”, par tehnisko apsekošanu, tehniskā projekta specifikāciju sagatavošanu un tehniskā projekta un atbalsta dokumentācijas izstrādes nodrošināšanu Nacionālajam botāniskajam dārzam tā iekļaušanai 2007. - 2013. gada finanšu plānošanas perioda aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex-situ infrastruktūras izveide" 2011.gada 10.janvārī. Tiek plānots pagarināt līguma izpildes termiņu līdz 05.08.2011. Atbilstoši veiktajam alternatīvo risinājumu un to izmaksu izvērtējumam, un piedāvātajām komponentēm, kuras tika virzītas tālāk, kā projekta

sastāvdaļa, tika sagatavots skiču projekts "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas infrastruktūras izveide". Skiču projektā paredzēts optimāls samērs starp energoefektivitāti un kapitālieguldījumiem, atjaunojamo energoresursu izmantošanu, siltumnīcas efekta gāzu emisijas samazināšanu un tekošajiem kompleksa ekspluatācijas izdevumiem. Oranžērijas skiču projekts ir saskaņots visās nepieciešamajās institūcijās (būvvaldē utt.). Pašlaik notiek pēdējais darbs pie Dzeltenās grāmatas iepirkuma dokumentācijas saskaņošanas.

3.4.1.4. aktivitāte „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”

2011. gada 12. aprīlī, Ministru kabinets akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija””.

Veikti redakcionāli precizējumi, svītrojot atsauci uz Eiropas Komisijas tiesību aktiem, jo 30.07.2010. stājušies spēkā grozījumi 26.06.2007. MK noteikumos Nr. 441 „Eiropas Savienības publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība

Projekts „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1. kārtā” ieviešana būtiski ir aizkavējusies dažādu apstākļu dēļ. Sakarā ar to, notika 16.09.2010 Valsts sekretāru sanāksmes protokola Nr.36 22 punkta jautājuma izskatīšana „Par nekustamo īpašuma „Ekolauks” Olaines pagastā, Olaines novadā” tika nolemts, ka jautājums par projekta īstenošanu tiks turpināts nākamajā sanāksmē, kas nozīmē, ka, netiks atrisināts jautājums par to vai minētais īpašums tiks nodots VVD īpašumā, valdījumā vai turējumā līdz 11.10.2010. saskaņā ar MK 30.09.2008 noteikumu Nr. 817 ‘Noteikumi par darbības programmas ”Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.4. aktivitāti „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”16.1. apakšpunktu.. papildus tam ir jābūt konstatētam faktam, ka projekta” Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1. Kārta” tiek ievērots princips „piesārņotājs maksā” (kādos dīķos, apjomos, kādi uzņēmumi ir izgāzuši bīstamos atkritumus). Pastāv arī neskaidrība par privatizācijas nosacījumiem „Olaines ķīmiski-farmaceutiskā rūpnīca”.

Ņemot vērā iepriekšminēto, VVD lūdza rast iespēju pārcelt projektu „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1. kārtā” uz projektu iesniegumu atlases 2.kārtu. Tā kā 2. atlases kārtā netika realizēta, plānots 1. projektu iesniegumu atlases kārtas 3. uzaicinājums 2011 gada IV ceturksnī.

Ņemot vērā pārskata 1.2. sadaļā minēto par iespējamu 2.atlases kārtas plānotā projekta nerealizāciju, pašlaik norisinās aktīvs darbs pie potenciālo projektu apzināšanas, lai nodrošinātu savlaicīgu grozījumu MK noteikumu izstrādi un attiecīgi aktivitātei piešķirtā finansējuma pilnīgu apguvi.

3.3.1.6. aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”

Projekta 1 atlases kārtā ir beigusies bez rezultātiem, jo LSEZ neiesniedza projektu. LSEZ saskaņo atskaiti par piesārņojuma vēsturisko piederību-

"Liepājas Karostas kanāla piesārņojuma vēsturiskās piederības noteikšana" ar FM. Tiklīdz būs saskaņojums, LSEZ varēs aicināt iesniegt projektu II kārtā.

Kopumā projektā ir paredzēti trīs ziņojumi:

- "Liepājas Karostas kanāla piesārņojuma vēsturiskās piederības noteikšana";

- "Finanšu-ekonomiskās analīzes aktualizācija un sanācijas programmas izstrāde Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas iekļaušanai 2007. - 2013. gada finanšu plānošanas perioda aktivitātē „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” 2. kārtā”;

- "Karostas kanāla detalizētas zemūdens izpētes darbi”.

Iespējamais atkārtotais ziņojuma „Liepājas Karostas kanāla piesārņojuma vēsturiskās piederības noteikšana” iesniegšanas termiņš VARAM – jūlija beigas – augusta sākums. Tiklīdz tiks saņemts, tiks sūtīts uz FM. Ja viss būs kārtībā un ziņojums tiks saskaņots ar FM, var uzaicināt LSEZ iesniegt projektu II kārtā, ko viņi septembra pirmajā pusē varētu arī izdarīt.

3.4.1.5.1.apakšaktivitāte „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos”

Saskaņā ar VARAM Investīciju projektu apstiprināšanas komisijas (IPAK) lēmumu veikti grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā par 3.4.1.5.1.apakšaktivitātes „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos” atbalstāmajām darbībām un sagatavoti grozījumi 28.10.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 899 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos”, svītrojot projektus „Daugavas gultnes tīrīšana pie Zeļķu tilta” un „Dolomīta atsiju atbērtnes likvidēšana Pļaviņu ūdenskrātuves aizsargjoslā un ūdenskrātuves gultnes attīrīšana lejpus Pļaviņām” no 1.pielikuma; papildinot 1.pielikumu ar projektiem „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā”, „Plūdu risku samazināšana Pļaviņu pilsētā” un „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” un veicot finanšu pārdali.

3.5.1.1.aktivitāte. "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"

3.5.1.1.aktivitātes ietvaros VIDM izskatīja priekšlikumus par grozījumiem projektos, jo līdz ar izmaksu samazināšanos būvniecības tirgū, būvdarbu

līgumi tika slēgti par mazākām summām nekā sākotnēji plānots, t.i., finansējuma saņēmējam projektā veidojās līdzekļu ietaupījums, kuru lielākā daļa no projektiem plāno izmantot papildu aktivitātēm, kas paredzētas aglomerācijas ilgtermiņa ūdenssaimniecības attīstības programmā, tādējādi uzlabojot direktīvu prasību ieviešanas progresu.

3.5.1.1. aktivitātē no apstiprinātajiem (noslēgti līgumi) 78 projektiem ir veikti civiltiesiskā līguma grozījumi par ietaupījuma izmantošanu papildus aktivitāšu īstenošanai projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai 16 projektiem, kā arī veikti civiltiesiskā līguma grozījumi 11 projektos no minētajiem 16 projektiem, kuros arī ir samazinātas attiecināmās izmaksas ņemot vērā finanšu līdzekļu ietaupījumu, kurš netiks izmantots projekta ietvaros. Ņemot vērā izveidojušos finanšu līdzekļu atlikumu, šie līdzekļi tiks novirzīti 4. projektu iesniegumu atlasē kārtai.

Saskaņā ar 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" 19.4.punktā paredzēto iespēju lemt par 4.projektu iesniegumu atlasē kārtas organizēšanu, VARAM līdz 2011.gada 30.jūnijam ir jāpieņem lēmums par 4.projektu grupā iekļaujamajām aglomerācijām un atbalstāmajām aktivitātēm 4.projektu grupas ietvaros, veicot attiecīgus grozījumus minētajos MK noteikumos.(plašāk 2.8 sadaļā)
Vērojamas arī izmaksu pieauguma tendences, VARAM veic darbības šī riska mazināšanai projektos, ievērojot attiecīgus MK lēmumus.

3.5.1.2.1. apakšaktivitāte. „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija”

2010.gadā apakšaktivitātē tika izsludināta 2. projektu atlasē kārtā no 15.09.2010. līdz 15.11.2010. Pieteikti tika 33 projektu iesniegumi. Apstiprināti ir 23 projekti, noraidīti 10 projekti. 9 gadījumos, projekta iesniedzējs nebija uzmanīgi sekojis līdzi izmaiņām normatīvos, kā arī nebija ieskatījis vadlīnijās un 2. kvalitātes kritērijā (Projekta īstenošanas efektivitāte attiecībā uz normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivāciju:)

Visiem 9 noraidīšanas iemesls: Tā kā projekta iesniegumā tehniskā projekta un tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanas izmaksas ir 2,99% no kopējām attiecināmajām izmaksām, tad kritērijā Nr.2 projekta iesniegumam piešķirti 0 punkti. Bet saskaņā ar MK noteikumu Nr.490 34.2.1.apakšpunktu 3.pielikuma 2.punktā minētajā kritērijā ir jāsaņem vismaz viens punkts.

1 gadījumā, projekta iesniedzējs nebija korekti sakārtojis īpašumtiesības uz zemi.

3.5.1.2.3. apakšaktivitāte „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība.

Tiek plānots veikt grozījumus aktivitāti regulējošajos MK noteikumos, paredzot tajos papildu projektu iesniegumu atlasē kārtas, paplašinot projektu

iesniedzēju loku, kā arī precizējot atbalsta piešķiršanas nosacījumus, svītrojot no atbalstāmām darbībām dalītās atkritumu vākšanas punktu izveidi un papildinot atbalstāmās darbības ar notekūdeņu dūņu apstrādi. Ar šāda veida grozījumiem aktivitātē tiek plānots paplašināt gan potenciālo FS loku, gan uzlabot aktivitātes finanšu apguves rādītājus. Lai nodrošinātu visu aktivitātei pieejamo līdzekļu pilnīgu apguvi tiek izskatīta arī iespēja paredzēt jaunas apakšaktivitātes attiecīgi veicot uz tām līdzekļu pārdali no 3.5.1.2.3. aktivitātes. Plānotās izmaiņas neatbalsta vadošā iestāde pirms nav panākta vienošanās valdībā par ES līdzfinansējuma pārdali starp aktivitātēm.

3.5.1.3. aktivitāte „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”

2011.gada 19. aprīlī, MK akceptēja VARAM sagatavoto noteikumu projektu „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)”.

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā novērtējama paredzēto darbību ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju *Natura 2000*. Noteikumu projektā precizēta novērtējuma līdzšinējā veikšanas kārtība, precizētas un papildinātas normas, kas nosaka novērtējuma ziņojumā iekļaujamo informāciju un novērtējuma veikšanai izmantojamos kritērijus, precizēta kārtība, kādā Vides pārraudzības valsts birojs sniedz atzinumu par novērtējuma ziņojumu un no jauna iekļauts nosacījums par atzinumā iekļaujamo informāciju. Noteikumu projekts precizē jau atbilstoši esošajiem noteikumiem spēkā esošo kārtību, kādā sagatavo informatīvo ziņojumu par paredzēto darbību vai plānošanas dokumenta īstenošanu un iesniedz to Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai, kā arī precizē informatīvajā ziņojumā iekļaujamo informāciju.

Ietekme uz *Natura 2000* teritoriju tiks novērtēta, ņemot vērā to, kā paredzētā darbība ietekmēs teritoriju, tās ekoloģiskās funkcijas, integritāti un izveidošanas un aizsardzības mērķus. *Natura 2000* teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķis ir to īpaši aizsargājamo sugu un biotopu un Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu aizsardzība.

3.5.1.4. aktivitātē „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”

Pārtrauktas 3 iepirkumu procedūras (2 VVD un 1 VARAM organizētā) Vides monitoringa 2.kārtas projektu ietvaros:

1. "Pazemes ūdens līmeņu un kvalitātes mērīšanas aprīkojuma piegāde" Nr.VVD/2011/04/CS/KF

2. "Pazemes ūdens novērojumu urbumu tehniskā pārbaude, jaunu urbumu ierīkošana, urbumu tīrīšana, aprīkojuma uzstādīšana un teritorijas rekultivācija" Nr.VVD/2011/05/CS/KF

3. "Pārvietojamās laboratorijas gaisa un ūdens paraugu ievākšanai, aprīkojums piesārņojošo vielu emisiju noteikšanai vidē avārijas situācijās" VARAM 2011/17 KF

Par projektu īstenošanas izbeigšanu:

01.03.2011. parakstīta vienošanās par projekta „Specializēta kuģa iegāde zvejas kontroles un vides monitoringa veikšanai jūrā” Nr.3.DP/3.5.1.4.0/08/IPIA/VIDM/005

17.05.2011.parakstīta vienošanās par projekta „Aprīkojuma iegāde jūras vides novērošanai no gaisa” Nr.3.DP/3.5.1.4.0/08/IPIA/VIDM/006 īstenošanas izbeigšanu.

Semināri un apmācību pasākumi

Lai veicinātu finanšu līdzekļu apguvi, notiek aktīva VARAM komunikācija ar finansējuma saņēmējiem. 2011.gada I pusgadā tika rīkoti reģionālie semināri par ES fondu finansējuma pieejamību un semināri, kuru mērķgrupa ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī tika organizēti informatīvie pasākumi ES fondu apgūvē. Semināri norisinājās 3.4.1.5.2. apakšaktivitātē „Hidro tehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”, 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība" 3.projektu atlases kārtas projektu iesniegumu iesniedzējiem, kā arī 3.5.1.1.aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" 3. projektu iesniegumu atlases kārtas potenciālajiem projektu iesniedzējiem

VRAA organizētie semināri Latvijas reģionos 2010.gada 2.pusgadā par 1.5.3.1.un 1.5.3.2.aktivitāšu ieviešanas nosacījumiem un projektu iesniegumu sagatavošanu, kas deva iespēju lielākam potenciālo finansējuma saņēmēju lokam saņemt informāciju par pieejamo ES fondu finansējumu. Attiecīgi, tika organizēti informatīvie semināri projektu iesniedzējiem gan 3.6.1.1.aktivitātes, gan 3.6.2.1.aktivitātes ietvaros.

Plašāku aprakstu skatīt 2.8 sadaļā.

1.7. Uzņemto saistību sadalījums pa kategorijām (dimensiju kodiem) saskaņā ar Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumu par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, II pielikuma A daļu

Darbības programma	Prioritārais temats (investīciju joma)	Finansēšanas veids	Teritorijas tips	Saimnieciskās darbības veids (NACE)	Atrašanās vieta (NUTS)	Piešķirtais Kopienas finansējums (LVL)
N/A						

Piezīme. Norāda kopējo piešķirtā (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem/vienošanos) ES fondu līdzfinansējuma summu katrai kodu kombinācijai.

2. Finanšu līdzekļu apguve

2.tabula. Finanšu progress plānošanas periodā¹

Prioritāte/pasākums/ aktivitāte/ apakšaktivitāte		Iesniegtie maksājuma pieprasījumi ²		Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem ³		Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi						
Nr.	nosaukums	kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)	ES fondu līdzfinansējums		kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)	ES fondu līdzfinansējums		kopējais attiecināmais finansējums (LVL)	ES fondu līdzfinansējums		Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums	
			LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma	publiskais līdzfinansējums (LVL)	privātais līdzfinansējums (LVL)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kopā	ERAF un KF un ESF	244 135 699,89	209 545 245,56	24,27 %	233 431 188,65	201 511 355,40	23,34 %	235 643 833,34	202 700 551,99	23,26%	25 175 082,64	7 875 822,58

Kopā	ERAF	117 150 334,51	101 995 058,43	25,27 %	106 266 150,75	93 141 831,77	20,09 %	108 478 795,44	94 331 028,36	15,18%	13 943 453,17	0,00
Kopā	ESF	464 843,34	464 843,34	0,09	410 525,05	410 525,05	0,08	410 525,05	410 525,05	8,05	0,00	0,00
1.5.3.	Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana	464 843,34	464 843,34	9,11%	410 525,05	410 525,05	8,05%	410 525,05	410 525,05	8,05	0,00	0,00
1.5.3.1.	Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem	362 544.68	362 544.68	14.22	327 678.35	327 678.35	12.85	327 678.35	327 678.35	12.85	0.00	0.00
1.5.3.2.	Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana	102 298.66	102 298.66	4.01	82 846.70	82 846.70	3.25	82 846.70	82 846.70	3.25	0.00	0.00
3.2.	Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana											
3.2.2.	IKT infrastruktūra un pakalpojumi											
3.2.2.1.	Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība											
3.2.2.1.1.	Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība	17 975 964.01	17 975 964.01	18.54	16 260 660.24	16 260 660.24	16.77	16 260 660.24	16 260 660.24	16.77	0,00	0,00
3.1.	Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai											
3.1.4.	Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra	23 640 839,41	19 920 762,50	58,95 %	23 012 078,17	19 386 497,12	57,36 %	23 012 078,17	19 386 497,12	57,36%	3 625 581,05	0,00

3.1.4.3.	Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros	21 639 381.60	18 290 986.59	86.98	21 033 587.91	17 776 243.62	84.54	21 033 587.91	17 776 243.62	84.54	3 257 344.29	0.00
3.1.4.4.	Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai	2 001 457.81	1 629 775.91	63.96	1 978 490.26	1 610 253.50	63.19	1 978 490.26	1 610 253.50	63.19	368 236.76	0.00
3.6.	Policentriska attīstība											
3.6.1.	Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai	58 684 270.67	49 836 803.55	28.02	53 922 876.49	45 765 111.97	25.73	53 922 876.49	45 765 111.97	25.73	8 157 764.52	-0.00
3.6.1.1.	Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai	58 684 270.67	49 836 803.55	28.02	53 922 876.49	45 765 111.97	25.73	53 922 876.49	45 765 111.97	25.73	8 157 764.52	-0.00
3.6.1.2.	Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.	Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.1.	Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana											
3.3.1.	Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība.											
3.3.1.6	Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomikai aktivitātei nodrošināšana											
3.4.1	Vide											

3.4.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	15 006 482,60	12 755 510,30	12,65	11 305 100,98	10 300 887,32***	10,21	13 517 745,67	11 490 083,91***	11,39	1 823 347,85	204 313,91
3.4.1.3.	Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.4.	Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija	515 103,17	360 572,22	1,54	515 103,17	360 572,22	1,54	515 103,17	360 572,22	1,54	154 530,95	0,00
3.4.1.5.	Vides risku samazināšana	1 327 674,65	1 145 445,85	10,87	1 250 331,70	1 068 102,90	10,13	1 250 331,70	1 068 102,90	10,13	182 228,80	0,00
3.4.1.5. 1.	Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos	1 214 858,70	1 032 629,90	14,69	1 214 858,70	1 032 629,90	14,69	1 214 858,70	1 032 629,90	14,69	182 228,80	0,00
3.4.1.5. 2.	Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai	112 815,95	112 815,95	3,21	35 473,00	35 473,00	1,01	35 473,00	35 473,00	1,01	0,00	0,00
3.5.	Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana											
3.5.1.	Vides aizsardzības infrastruktūra**											
Kopā	KF	126 520 522,04	107 085 343,79	35,48	126 754 512,85	107 958 998,58	27,36	126 754 512,85	107 958 998,58	27,36	11 231 629,47	7 875 822,58
3.5.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	112 307 946,01	95 395 768,79	31,60	113 651 853,71	96 915 810,23	32,11	113 651 853,71	96 915 810,23	32,11	9 484 096,46	7 251 947,02
3.5.1.2.	Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	12 552 710,30	10 249 950,55	12,65	11 429 063,26	9 596 698,82	11,85	11 429 063,26	9 596 698,82	11,85	1 520 426,66	311 937,78

3.5.1.2.1.	Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija	2 682 370,28	2 280 409,57	16.55	2 175 044,06	1 848 787,43	13.42	2 175 044,06	1 848 787,43	13,42	326 256,63	0,00
3.5.1.2.2.	Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	8 669 631,32	7 369 186,63	26.15	7 961 133,58	6 766 963,55	24.01	7 961 133,58	6 766 963,55	24,01	1 194 170,03	0,00
3.5.1.2.3.	Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība	1 186 978,55	593 489,28	1.54	1 292 885,62	980 947,84	2.51	1 292 885,62	980 947,84	2.51	0,00	311 937,78
3.5.1.3	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	159 553,52	159 553,52	3.49	159 553,52	159 553,52	3.49	159 553,52	159 553,52	0,05	0,00	0,00
3.5.1.4.	Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība	1 514 042,36	1 286 936,00	17.95	1 514 042,36	1 286 936,01	17.95	1 514 042,36	1 286 936,01	17,95	227 106,35	0,00

Piezīmes.

¹ Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.

² Iekļauj informāciju par visiem maksājuma pieprasījumiem, ko finansējuma saņēmēji līdz pārskata perioda beigām iesnieguši sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē.

³ Sniedzot informāciju par maksājumiem finansējuma saņēmējiem, iekļauj starposma maksājumus un Eiropas Komisijai deklarējamus avansus atbilstoši normatīvajiem aktiem.

*** Dati norādīti atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu fondu un KF vadības informācijas sistēmā norādītajiem. Nav ņemts vērā fakts, ka lauzti 5 līgumi, kuriem tika veikti starposma maksājumi . .

2.1. Analīze par finanšu līdzekļu apguvi attiecībā pret mērķa profiliem

N/A

Piezīme. Norāda informāciju par finansējuma apguves progresu un atbilstību plānotajam, konstatētajām novirzēm no plānotā un to īpatsvaru, kā arī par iestādes rīcību finansējuma apguves efektivitātes uzlabošanai. Analīzē iekļauj arī finanšu līdzekļu apguves prognozes.

2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze

30.04.2011 Stājās spēkā likums „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011. gadam”” valsts pamatbudžetā. Tika veikta finanšu līdzekļu pārdale atbilstoši aktuālajai situācijai.

1.5.3.1 aktivitātes īstenošanai uz 2011.gada 30.jūniju tika plānots apgūt 212 888,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām ESF aktivitātes ietvaros tika veikti avansa maksājumi par kopējo summu 39 738,62 LVL un starpposma maksājumi par kopējo summu 173 149.38 LVL, kas veido 100 % no 1.5.3.1. aktivitātes 2011.gada pirmajam pusgadam pieejamā finansējuma.

1.5.3.2 aktivitātes īstenošanai uz 2011.gada 30.jūniju tika plānots apgūt 54 283,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām ESF aktivitātes ietvaros līdz 2011.gada 30.jūnijam veikti avansa maksājumi par kopējo summu 35 472,50 LVL un starpposma maksājumi par kopējo summu 18 810.50, kas veido 100 % no 1.5.3.2. aktivitātes 2011.gada pirmajam pusgadam pieejamā finansējuma.

3.1.4.3.aktivitātes īstenošanai uz 2011.gada 30.jūniju bija plānots apgūt 976 451.00 LVL. Uz pārskata perioda beigām finansējuma saņēmējiem tika izmaksāts starpposma un noslēguma maksājumos – 966 553.54 LVL un avansa maksājums - finansējums 9 896.67 LVL apjomā, veidojot valsts budžeta finansējuma izpildi 100% apmērā.

3.1.4.4.aktivitātes īstenošanai uz 2011.gada 30.jūniju bija plānots apgūt 517 236.00 LVL. Uz pārskata perioda beigām finansējuma saņēmējiem tika izmaksāts starpposma un noslēguma maksājumos – 512 571.63 LVL, veidojot valsts budžeta finansējuma izpildi 99.10% apmērā.

2011.gada pirmajā pusgadā tika turpināta ikmēneša valsts budžeta līdzekļu un finansēšanas plānu apguves uzraudzība, lai savlaicīgi konstatētu iespējamās novirzes un nepieciešamības gadījumā veiktu finanšu pārplānošanu starp izdevumu periodiem, izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem vai projektiem. Kopumā 2011.gada pirmajā pusgadā valsts budžeta līdzekļu apguve bija atbilstoša plānotajam finansēšanas plānam, izņemot 3.1.4.4.aktivitāti, kur izpilde ir 99.10%.

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu iesniedzējiem projektu īstenošanai tika piešķirta attiecināmo izmaksu summa 25 064 556,83 LVL apmērā. Apgūtais finansējums, ko projektu īstenošanai ir samaksājuši piegādātājiem, sastāda 5 732 865,07 LVL, kas procentuāli ir 22,87 % no pieejamā finansējuma. Informāciju par galvenajiem iemesliem finanšu līdzekļu pilnīgai neapguvei skatīt ziņojuma 2.8.punktā „Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apgūvē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai” un 4.2. punktā „Analīze par nozīmīgākajām projektu īstenošanā atklātajām neatbilstībām”.

3.4.1.1. aktivitātes īstenošanai 2011. gada valsts budžeta izdevumu plāns 13 406 551.00 LVL. Budžeta izpilde līdz 2011.gada 30.jūnija beigām ir 3 286 287.01 LVL kas ir 24.51 % no plānotā. Izpilde norādīta neiekļaujot izmaksāto summu lauztajam līgumam (Projekta

Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/015 (Kalkūnes pagasta pārvalde).

3.4.1.4. aktivitātes īstenošanai 2011. gada valsts budžeta izdevumu plāns 6 013 659 LVL. Budžeta izpilde līdz 2011.gada 30.jūnija beigām ir 4 639 606.73 LVL, kas ir 77.15 % no plānotā. Tika izmaksāts avansa maksājums projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācības darbi 3DP/3.4.1.4.0./09/IPIA/VIDM/002” ietvaros.. Plānotas atmaksa valsts pamatbudžetā (ERAF finansējums 4 856 008 LVL, izpilde līdz pārskata perioda beigām 188 114,63 LVL apmērā, kas ir 3,87 % (kopējās atmaksas veiktas 268 735.19 LVL apmērā)

3.4.1.5.1. aktivitātes īstenošanai 2011. gada izdevumu plāns 1 026 579 LVL. Budžeta izpilde līdz 2011.gada 30.jūnija beigām ir 313 439,91 LVL, kas ir 30,53 % no plānotā. Veikta starpmaksājumu atmaksa. Zemā izpilde ir saistīta ar to, ka aktivitātes ietvaros ir ieilgušas iepirkumu procedūru norises.

3.4.1.5.2. apakšaktivitātes īstenošanai 2011. gada valsts budžeta izdevumu plāns 1 242 874.00 LVL. Budžeta izpilde līdz 2011.gada 30.jūnija beigām ir 35 473.00 LVL, kas ir 2.84% no plānotā.

3.5.1.4. aktivitātes īstenošanai 2011.gadā valsts budžeta izdevumu plāns – 863 943 LVL.. Budžeta izpilde līdz 2011. gada 30.jūnija beigām ir 232 528.37 LVL, kas ir 26.91 % apmērā no plānotā. Plānotas atmaksa valsts pamatbudžetā (ERAF finansējums) 335 996 tūkst. LVL apmērā , izpilde līdz pārskata perioda beigām 172 476,99 LVL, kas ir 51.33 % apmērā.(Kopējās atmaksas veiktas 202 914.09 LVL apmērā)

3.5.1.1 aktivitātes īstenošanai 2011.gadā valsts budžeta izdevumu plāns – 36 909 707 LVL. Budžeta izpilde līdz 2011.gada 30.jūnija beigām –8 124 887.95 LVL, kas ir 22.01 % apmērā no plānotā. Zemā apguves plāna izpilde saistīta ar ietaupījumu uz dienas darbiem, konstatētajām neatbilstībām finanšu līdzekļu izlietojumā, plānoto darbu apturēšanu vai pārtraukšanu un ieilgušās iepirkumu procedūras dēļ projektu realizācijas gaitā aktivitātes ietvaros.

3.5.1.2.1.apakšaktivitātes īstenošanai 2011.gada valsts budžeta izdevumu plāns – 1 393 629 LVL. Izpilde līdz 2011.gada 30.jūnija beigām ir 1 194 322,64 LVL, kas ir 85.69% apmērā no plānotā.

3.5.1.2.2.apakšaktivitātes īstenošanai 2011. gada valsts budžeta izdevumu plāns – 3 145 366 LVL. Budžeta izpilde līdz 2011.gada 30.jūnija beigām –984 179,68 LVL, kas 31,28 % apmērā no plānotā. Zemā apguves plāna izpilde saistīta ar neprecīzu naudas plūsmu iesniegšanu VARAM no finansējumu saņēmēju puses.

3.5.1.2.3. apakšaktivitātes īstenošanai 2011.gadā valsts budžeta izdevumu plāns 1 797 615.00 LVL. Budžeta izpilde līdz 2011.gada 30.jūnija beigām ir 652 628.95 LVL, kas ir 36.30% apmērā no plānotā.

3.5.1.3 aktivitātē aktivitātes īstenošanai 2011.gadā valsts budžeta izdevumu plāns – 1 238 675 LVL. Izpilde līdz 2011.gada 31.jūnija beigām ir 84 952.01 LVL, kas ir 6.85 % apmērā. Atmaksa valsts pamatbudžetā ir plānotas 1 397 630 Ls apmērā, izpilde līdz pārskata perioda beigām 159 553,32 LVL, kas ir 11,41% apmērā.

3.6.1.1.aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums uz 2011.gada 30.jūniju bija 5 929 338.00 LVL. Uz pārskata perioda beigām finansējuma saņēmējiem tika izmaksāts starposma un noslēguma maksājumos – 5 179 338,00 LVL un avansa maksājums - finansējums 750 000.00 LVL apjomā, veidojot valsts budžeta finansējuma izpildi 100% apmērā.

3.6.1.2.aktivitātes valsts budžeta finansējuma izlietojums atbilstoši finansēšanas plānam tiks veikts 2011.gada otrajā pusgadā.

Detalizētu problēmu aprakstu skatīt 2.5. sadaļā.
Veikto pasākumu apraksts 2.8. sadaļā.

Piezīme. Informāciju sniedz par valsts budžeta līdzekļu izlietojuma īpatsvaru no plānotā, konstatētajām novirzēm un to iemesliem, valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem un plānotajā apjomā.

2.3. Apstiprināto projektu finansējuma izmaiņu analīze

1.5.3.1., 3.1.4.3., 3.1.4.4. un 3.6.1.1. aktivitātēs vienošanās grozījumu un laužto vienošanās par projektu īstenošanu ar finansējuma saņēmējiem rezultātā ir samazinājusies sākotnēji apstiprinātā finansējuma kopējā summa, par kādu tika noslēgtas vienošanās ar finansējuma saņēmējiem.

Kopumā ir laužtas piecas vienošanās ar finansējuma saņēmējiem, no tām pārskata periodā viena - 1.5.3.1. aktivitātē ar Sējas novada domi laužta vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/024/101 „Sociālā darbinieka piesaiste autonomās funkcijas nodrošināšanai Sējas novada pašvaldībai” attiecīgi par kopējo finansējumu 13 007.00 LVL. Pašvaldībai, vairākkārtīgi izsludinot atlases, neizdevās piesaistīt projekta ietvaros plānoto sociālo darbinieku. 3.1.4.4.aktivitātes ietvaros ar Skrundas novada pašvaldību ir laužta vienošanās Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/020/012 „Dienas

aprūpes centra izveidošana cilvēkiem ar invaliditāti Nīkrāces pagastā” (par 215 549.00 LVL), bet 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros – trīs vienošanās (par kopējo finansējumu 5 637 181.00 LVL) ar Talsu novada pašvaldību Nr.3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/018/040 „Ielu infrastruktūras uzlabošana Talsos sasniedzamības sekmēšanai”, ar Gulbenes novada Domi Nr.3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/022/037 „Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 2.kārta” un ar Kuldīgas novada pašvaldību Nr.3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/023/039 „Kuldīgas „Venēcijas” – Alekšupītes un ar to saistīto ielu un laukumu kā pievilcīgas dzīves telpas un ekonomiskās attīstības teritorijas izveide” Informācija par 3.1.4.4. un 3.6.1.1. aktivitātes ietvaros lauztajiem līgumiem tika sniegta jau iepriekšējos ziņojumos.

Vienošanās grozījumu galvenie iemesli:

1. Projektu ietvaros 2009. un 2010.gadā veikto publisko iepirkumu procedūru rezultātā projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams mazāks finansējuma apjoms nekā sākotnēji projekta iesniegumā plānots;
2. Projektam paredzētais finansējums tika samazināts par konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu summu;
3. Projektam paredzētais finansējums pirms gala maksājuma veikšanas tiek samazināts atbilstoši reāli pieprasītam finansējuma apjomam, kas noteikts maksājuma pieprasījumos projekta īstenošanas laikā

3.1.4.3.aktivitātes ietvaros radās finansējuma atlikums, jo:

- projektu īstenošanas laikā tika konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi, par kuriem, projektam noslēdzoties, tika samazināts vienošanās par projekta īstenošanu attiecināmais finansējums;
- laika posmā no 2008.gada līdz 2009.gadam projektu īstenošanas ietvaros veikto iepirkumu procedūru rezultātā plānotās darbības tika veiktas par mazāku finansējuma apjomu nekā iepriekš tika plānots projekta iesniegumā, līdz ar to par radušos starpību starp plānoto un reāli nepieciešamo finansējumu finansējuma saņēmējiem, tika samazināts vienošanās par projekta īstenošanu attiecināmais finansējums.

No iesniegtajiem projekta iesniegumiem, viens projekta iesniegums tika atsaukts, bet viens apstiprināts un 12.05.2011. VRAA ar vienu finansējuma saņēmēju - Jūrmalas pilsētas domi noslēdza vienošanos par projekta īstenošanu. Trīs projektu iesniegumi atrodas vērtēšanas procesā.

Projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros VRAA 03.06.2011. ir nosūtījusi divām pašvaldībām uzaicinājumus iesniegt projekta iesniegumus līdz 25.09.2011.

Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija sēdē apstiprinātais Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā”, paredz grozījumus darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā, tajā skaitā grozījumus finansējuma apjomā 3.1.4.pasākuma „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.3.aktivitātei - aktivitātes finansējums ir 24 652 574 LVL, (ERAF finansējums 20 954 687 LVL un nacionālais publiskais finansējums 3 697 886 LVL). Atbilstoši grozījumi Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu šobrīd ir saskaņošanas procesā, tāpēc analīze par 3.1.4.3.aktivitātes īstenošanu veikta atbilstoši spēkā esošajiem MK

noteikumiem Nr.584

Pārskata periodā (2011.gada 1.pusgadā) nav notikušas izmaiņas 3.6.1.1. aktivitātes, 3.6.1.2. aktivitātes un 3.6.2.1.aktivitātes finansējuma apjomā.

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte.

Grozījumi apstiprinātajā finansējuma apjomā līdz līgumu slēgšanai ir veikti 1 projekta ietvaros, kuru rezultātā palielinājies ERAF finansējums 131 241 Ls apjomā. Izmaiņas saistītas ar grozījumiem 21.07.2008 Ministru kabineta noteikumos Nr.576, kas stājās spēkā 25.08.2010, ar kuriem tika noteikts, ka apakšaktivitātes ietvaros ERAF finansējums ir līdz 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Kopējais projekta attiecināmo izmaksu apjoms nav mainījies.

Grozījumi apstiprinātajā finansējuma apjomā pēc līgumu noslēgšanas pārskata periodā ir veikti 2 projektu ietvaros samazinot kopējās attiecināmās izmaksas par neatbilstoši veikto izdevumu summu 9 659.54 Ls apjomā,

Uz pārskata perioda beigām vēl saskaņošanas procesā ir līguma grozījumi 2 projektu ietvaros, ar kuriem paredz samazināt kopējās attiecināmās izmaksas par neatbilstoši veikto izdevumu summu 4 152.15 Ls apjomā. Līdz ar to, pēc minēto grozījumu saskaņošanas, mainīsies arī kopējā aktivitātes ietvaros noslēgto līgumu summa uz 30.06.2011

3.4.1.1. aktivitāte.

Pirms līguma / vienošanās noslēgšanas 3.4.1.1. aktivitātē pārskata periodā finansējuma izmaiņas netika veiktas (pārskata perioda noslēgti 9 līgumi/vienošanās).

Šīs aktivitātes ietvaros atsevišķiem projektiem pārskata periodā ir veikti līguma grozījumi projekta ieviešanas laikā, kuri saistīti tai skaitā ar finanšu izmaiņām. Šo grozījumu galvenais iemesls ir finansēšanas plāna aktualizēšana, ņemot vērā faktiskās izmaksas..

3.4.1.5.1.apakšaktivitāte.

2011. gada sākumā VARAM iesniedza FM vēstuli un tika akceptēta arī maksājuma veikšana pirms izdevumu deklarēšanas EK (no valsts budžeta līdzekļiem) 2011. gada maijā veicot budžeta grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” valsts pamatbudžetam tika piešķirts valsts budžeta finansējums maksājumu veikšanai aktivitātes ietvaros. Tas uzlabos kopējo ES fondu līdzekļu apguves tendenci 2011. gadam.

3.4.1.5.2. apakšaktivitāte.

Pārskata periodā izmaiņas finansējumā nav notikušas.

3.4.1.4. aktivitāte „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”

Sakarā ar to, ka 01.01.2011. ir stājušies spēkā grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”, kur pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) standartlikme tiek paaugstināta līdz 22 % un tā ir piemērojama arī Eiropas Savienības projektos un aktivitātēs, kurās PVN ir attiecināmās izmaksas, PVN likmes pieaugums, gadījumos, kad projektos ir noslēgti līgumi, ietekmē attiecināmajās izmaksas. Ņemot vērā izveidojušos situāciju, VARAM bija sniegusi informāciju arī ES fondu VI, no kuras atbilde tika saņemta un tika veikta VI piedāvāto risinājumu analīze un tika atrisināta radusies problēma. 15.04.2011 Ttika veikti grozījumi 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija””, kā arī tika veikti grozījumi Nr.1 civiltiesiskajā vienošanās par projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi 3DP/3.4.1.4.0./09/IPIA/VIDM/002” īstenošanu, kuru rezultātā tika paaugstinātas projekta attiecināmās izmaksas.

3.5.1.1 aktivitāte.

2011 gadā, pārskata periodā no 1.atlases kārtā apstiprinātajiem projektiem, kopā 16 projektiem ir veikti civiltiesiskā līguma grozījumi, kuru rezultātā tika izmantots daļējs ietaupījums projektā papildus aktivitāšu realizēšanai un 8 projektos no augstāk minētajiem 16 projektiem ir noņemta daļa no finansējuma summas, kura, saskaņā ar grozījumiem paliek pāri un nav nepieciešama projekta papildus komponentu realizēšanai. Ir veikti arī 3 projektiem no augstāk minētajiem 16 projektiem civiltiesiskā līguma grozījumi, kuros finansiāli radies ietaupījums netiek plānots izmantot un tādēļ ir samazināts projektu finansējums. Visiem šiem 16 projektiem ir mainīts arī finansēšanas plāns (ievērojot 3 DPP MK rīkojums 24.08.2010 Nr.508).

1.atlases kārtā apstiprinātajiem projektiem (48 projekti) ņemot vērā sākotnēji noslēgto civiltiesisko līgumu/vienošanas (ieskaitot arī veiktos grozījumus,

arī augstāk minētos) norādīto finansējumu un ņemot vērā finansējuma atlikumu pēc projektā noslēgto līgumu noslēgšanas ir izveidojies finanšu līdzekļu ietaupījums (projekta attiecināmās izmaksas) 28 319 656.01 LVL apmērā, kuru plānots novirzīt 4.projektu grupai.

3.5.1.2.1 apakšaktivitāte.

Līdz pārskata perioda beigām ir izveidojies finansējuma pārpalikums 3 783 794 LVL apmērā visiem 1.atlases kārtas projektiem (27). Atbilstoši MK noteikumiem atbildīgā iestāde var lemt par KF projektu iesniegumu atlases papildu kārtas organizēšanu, ja KF līdzfinansējums netiek izlietots iepriekšējās projektu atlases kārtās.

3.5.1.2.3. aktivitāte.

Pārskata periodā būtiskas izmaiņas finansējumā nav notikušas. Veikti tehniskie grozījumi (labots finansēšanas plāns, norādot summas ar 2 zīmēm aiz komata), mainīts budžeta gads

Piezīme. Informāciju sniedz par gadījumiem, kad apstiprinātajiem projektiem tiek izmainīts kopējais finansējums, šādu projektu skaitu un biežumu, norādot finansējuma izmaiņu veikšanas iemeslus un to finansiālo ietekmi uz kopējo aktivitāšu finansējumu.

2.4. Analīze par Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā norādīto prasību ievērošanu (tai skaitā norādot finanšu ietaupījumu, ja tāds radies, veicot minētajā pantā norādīto prasību uzraudzību)

Pārskata periodā netika konstatēti pārkāpumi Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā norādīto prasību ievērošanā.

3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros projektu atlases un uzraudzības stadijā tiek vērtēta esošo un potenciālo ieņēmumu būtība, kā arī atbilstība Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 55.pantam, veicot attiecīgus izmaksu-ieguvumu analīzes aprēķinus.

Piezīme. Informāciju sniedz par finansiālajām izmaiņām projektos, kuras radušās, ja ieņēmumi projektā atšķiras no sākotnēji plānotajiem.

2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā

Attiecībā uz 3.6.1.1.aktivitāti konstatētās aktuālākās problēmas projektu dzīves ciklā aprakstītas 1.6. sadaļā.

1.5.3.1.aktivitātes ietvaros problēmas projekta dzīves ciklā ir pamatā saistītas ar konstatēto faktu, ka atsevišķās pašvaldībās nav iespējams piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, prasībām, kādas definētas projekta iesniegumā. Lai ievērotu projekta iesniegumā noteiktos speciālistu atlases kritērijus, pašvaldības izsludina konkursu uz vakanto speciālista amatu vairākkārt. Atkārtoto vakancu konkursu dēļ rodas nobīdes projekta īstenošanas laika grafikos. Jauna speciālista piesaiste ir jāveic gadījumos, ja esošais speciālists projekta ietvaros dodas pirmsdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā, kas arī pagarina projekta īstenošanas termiņu par laika posmu, kamēr netiek pieņemts jauns speciālists.

1.5.3.2.aktivitātes ietvaros lielākas problēmas galvenokārt saistītas ar iepirkumu rezultātā radušos ekonomiju, jo projekta pārējo izmaksu pozīcijām noteikts ierobežojums 5% apmērā no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, kuras automātiski samazinās, samazinoties ekspertu pakalpojuma izmaksām un pašvaldības līdz ar to lūdz grozīt projekta budžetu, kas līdz ar to savukārt aizkavē arī pašu projekta ieviešanu kopumā

Papildinot var uzsvērt, ka minētās problēmas, galvenokārt, saistītas gan ar projektu ietvaros veicamajām Publiskā iepirkuma procedūrām, gan ar to, ka paralēli tiek īstenoti projekti vairākās ES fondu aktivitātēs vai tiek saņemts finansējums no dažādiem avotiem, piemēram, paralēli notiek 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” (turpmāk – 3.5.1.1.aktivitāte) vai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projektu atklātais konkurss "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" (turpmāk – KPMI) un 3.6.1.1.aktivitātes projektu īstenošana un rodas situācija, ka nav iespējams savlaicīgi īstenot 3.6.1.1.aktivitātes projektos plānotās darbības, kamēr nav pabeigti darbi 3.5.1.1.aktivitātes un KPMI projektos (kā piemēru var minēt – ceļu rekonstrukciju – asfalta seguma uzklāšana nav iespējama, kamēr nav izbūvēti vai rekonstruēti apakšzemes komunikāciju tīkli).

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte.

-Iesniegto piedāvājumu neatbilstība iepirkumu nolikumam

-Projektu ietvaros iesniegti grozījumi iepirkuma priekšmetos, kuri iespējams ir uzskatāmi par būtiskiem grozījumiem Publiskā iepirkuma likuma izpratnē, kas varētu ietekmēt pretendentu loku un pakalpojuma cenu un līdz ar to radīt neatbilstoši veikto izdevumu risku. Šāda problēma kavē

finansējuma apguvi, jo ir nepieciešams laiks skaidrojumu saņemšanai un situācijas izvērtēšanai, kā arī negatīva lēmuma gadījumā ir neatbilstoši veikto izdevumu risks.

-Trīs projektu ietvaros ir noteiktas nesamērīgi augstas konsultantu likmes līgumā ar konsultantiem. Lai risinātu šo problēmjaucājumu, saskaņā ar Ministru kabineta 14.06.2011. sēdes protokola Nr.36 40.§ tiks veikti grozījumi 3.2.2.1.1. apakšaktivitāti regulējošajos Ministru kabineta noteikumos, paredzot maksimāli pieļaujamo konsultāciju likmi. Grozījumus Ministru kabineta noteikumos par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes īstenošanu plānots iesniegt Ministru kabinetā līdz 2011.gada 23.septembrim.

-Projekta rezultātā radīto informācijas sistēmu vai e-pakalpojumu neatbilstošas funkcionalitātes risks.

Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/026 „Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas pilnveidošana” ietvaros veiktās funkcionalitātes pārbaudes laikā tika konstatēts, ka līdz projekta beigu termiņam vairāki elektroniskie pakalpojumi nav palaisti produktīvajā darbībā, līdz ar to nav iespējams pilnībā novērtēt šo projekta rezultātu funkcionalitāti. Lai finansējuma saņēmējs varētu pilnībā sasniegt projektā izvirzīto mērķi un rezultātus, tika pagarināts projekta ieviešanas laiks līdz 23.02.2012. Pēc minētā termiņa tiks veikta atkārtota sistēmu un elektronisko pakalpojumu funkcionalitātes pārbaude. Šobrīd ir identificēts, ka šāds funkcionalitātes risks pastāv arī citos 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektos.

Izstrādātajos aktivitāti regulējošos MK noteikumu grozījumos ir noteikts, ka Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka samaksa izstrādātājam par informācijas sistēmas izstrādi un ieviešanu nepārsniedz 70 procentu no informācijas sistēmas izstrādes līgumcenas, pirms atbildīgā iestāde ir sniegusi pozitīvu atzinumu par šo noteikumu 9.13.apakšpunktā minēto pārbaudi. (funkcionalitātes pārbaude). Līdz ar to paredzot, ka pilnā apmērā varēs izmaksāt tikai tad, kad sistēma būs palaista produktīvajā darba vidē jeb tad, kad būs pozitīvs lēmums pēc VARAM veiktās funkcionalitātes pārbaudes.

Šis punkts iespējams mobilizētu saņēmējus ātrāk palaist sistēmu produktīvajā darba vidē.

Papildus, VARAM ir vienojusies ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk –CFLA), ka CFLA var lūt VARAM veikt funkcionalitātes pārbaudi projektā, ja finansējuma saņēmējs ir izstrādājis informācijas sistēmu vai elektronisko pakalpojumu, bet vēl nav iesniedzis gala maksājumu CFLA.

Problēmjaucājumi sadarbībā ar projekta partneriem. Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/011 „Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana” ietvaros ir paredzēta sadarbība ar 6 sadarbības partneriem, bet projektā nav paredzēti izdevumi sadarbības partnerim saskarnes izveidošanai no sadarbības partnera informācijas sistēmas uz finansējuma saņēmēja informācijas sistēmu. Līdz ar to saskarne iespējama gadījumā, ja var izmantot esošu saskarni vai partneris iegulda savu finansējumu esošās saskarnes pielāgošanā vai jaunas izstrādē. Veiksmīga sadarbība ir atkarīga no partnera atsaucības, aktuālo darbu grafika un projektu informācijas sistēmas pielāgošanai termiņiem. Šie aspekti ir ārpus tiešas finansējuma saņēmēja kontroles. Līdz ar to iespējamā sadarbība informācijas sistēmas tiešsaistes līmenī ar atsevišķiem sadarbības partneriem var netikt izveidota vai tas notiks projektam neatbilstošos termiņos, kas var ietekmēt arī e -pakalpojumu darbību un ir iespējamās novirzes no līgumā par

informācijas sistēmas izstrādi noteiktajiem nodevumu izpildes termiņiem, kā arī papildus izmaksas izmaiņu pieprasījumiem. Tas var būtiski ietekmēt projekta rādītāju sasniegšanu un projekta mērķa realizēšanu, kā arī finansējuma apguvi. Šis jautājums ir aktuāls vairākiem 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektiem, un tas tiks risināts, lūdzot vadošajās iestādes viedokli par iespējamajiem risinājumiem problēmas novēršanai

Iepriekš minētās problēmas projektu ieviešanā ir daļēji ietekmējušas finansējuma apguvi, tomēr būtiski nav apdraudēta projektu mērķu sasniegšana, ņemot vērā, ka tiks veikti nepieciešamie vienošanās grozījumi, lai sekmētu tālāku projektu aktivitāšu īstenošanu un projektu realizāciju

3.4.1.1. aktivitāte.

Pārskata periodā aktivitātes ieviešanā konstatētas vairākas problēmas. Atsevišķas no tām aktuālas bijušas jau iepriekšējos pārskata periodos, piemēram, aktivitāšu ieviešanas termiņu kavējumi, zema projektu dokumentācijas kvalitāte, iepirkuma procedūru pārkāpumi. Šajā pārskata periodā aktualizējušās papildus arī citas projektu īstenošanas problēmas, piemēram, sadārdzinājums, ekspluatācijā nodoto būvju zemā kvalitāte.

Sadārdzinājums kā problēma, kuras dēļ varētu tikt laužti līgumi, aktuāls sekojošos projektos:

3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/008/020 (Rubenes pagasta pārvalde);

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/110/115 (Balvu novada pašvaldība);

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/111/116 (Balvu novada pašvaldība).

Zemas kvalitātes būvju nodošana ekspluatācijā, kā arī nebija noformēti atbilstoši akti par objektu nodošanu ekspluatācijā sekojošiem projektiem:

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/003/004

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/020/003

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/048/010

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/064/048

3.4.1.5.2. apakšaktivitāte.

Projekta Nr. 3DP/3.4.1.5.2/10/APIA/CFLA/001 ietvaros ietvaros aizkavējusies aktivitāšu iepirkuma konkursa rezultāta pārsūdzības dēļ. Tiek plānots veikt vienošanās grozījumus pagarinot aktivitāšu ieviešanas termiņu.

3.5.1.2.3 apakšaktivitāte.

Aktivitātes ietvaros pārskata periodā tika konstatēts finansējuma saņēmēja privāto līdzekļu trūkums projekta ieviešanai. Finansējuma saņēmējs lūdza atļauju reģistrēt komercķīlu uz SIA ķermeniskajiem pamatlīdzekļiem, tai skaitā uz nākotnes vērtībām, kas tiks iegūti ar struktūrfondu atbalstu. Tika veikts projekta finanšu analīzes pārreķins, kā arī uzņēmuma dzīvotspējas rādītāju analīze. Tā rezultātā izdarīti secinājumi, ka projekta izmaksu un līdz ar to pašu ieguldījuma palielinājums neradīs būtiskas izmaiņas un negatīvu ietekmi uz projekta dzīvotspēju, līdz ar to projektā radīto vērtību iekļāšana ir pieļaujama, līdz ar to uz pārskata perioda beigām problēma atrisināta.

3.5.1.1 aktivitāte.

Projektos rīkoto procedūru ietvaros ir konstatēts, ka atsevišķos gadījumos pretendentu iesniegto piedāvājumu cenas pārsniedz paredzamo līgumcenu. Tas vairāk attiecas uz aktivitātes 2. kārtas projektiem. Tā kā lielākā daļa projektu ieviešanas termiņi ir līdz 2014 gada nogalei, tad tas nerada problēmas uz projekta mērķiem un rezultātu sasniegšanu. Finansējuma saņēmējiem ir pietiekošs laika periods, lai veiktu nepieciešamos pasākumus problēmu novēršanā. Tiek arī veikts arī tehniskā projekta pārvērtēšana un aktualizācija, tiek veikta izslēdzamo darbu apjomu un veicamo būvdarbu apjomu noteikšana atbilstoši civiltiesiskajam līgumam, projekta komponentu (būvdarbi; būvuzraudzības pakalpojumi) izmaiņas ietekmes uz projektos sasniedzamiem rezultatīvajiem rādītājiem un mērķi saskaņā ar TEP

Kopumā sekojot un uzraugot projektu ieviešanu aktivitātēs ir konstatētas vairākas kopējas problēmas, kas nopietni aizkavē projekta ieviešanu un ietekmē finansējuma apguvi.

1. Iepirkumu procedūru norise

Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, īstenojot būvdarbu līgumu, ir gadījumi, kad būtiski tiek mainīti iepirkuma nosacījumi, kas bieži vien maina iepirkuma rezultātu.

Daļa finansējumu saņēmēju nekvalitatīvi izstrādā iepirkumu nolikumus un vērtē iepirkumus, kad iepirkuma kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais iepirkums. Kā kritērijs tiek izmantots garantijas laiks un būvdarbu realizēšanas termiņš, kā rezultātā pretendenti piedāvājumus iesniedz ar nereāli garu garantijas laiku un būvdarbu izpildes termiņus, kurā reāli darbus nav iespējams veikt. Finansējuma saņēmēji nevērtē piedāvātos garantijas un būvdarbu izpildes termiņus pēc būtības, bet pēc matemātiskas formulas izrēķina uzvarētāju, ar kuru tiek slēgts līgums. Vairumā gadījumos būvdarbu līguma termiņi projekta realizācijas laikā tiek pagarināti, kā rezultātā noslēgto līgumu nosacījumi nav atbilstoši veikto iepirkumu rezultātiem. Atbilstoši IUB skaidrojumam, nav aizliegts piedāvāt garāku garantijas termiņu, savukārt par līguma izpildes termiņa pagarināšanu, kas iespaido kopējos iepirkuma rezultātus, jāpiemēro finanšu korekcija saskaņā ar VI 03.06.2010. vadlīnijām Nr.10.10.

Atsevišķas pašvaldības projektu ietvaros izvēlas slēgt apvienoto līgumu projektēt – būvēt. Iepirkuma rezultātā, pamatojoties uz projekta iesniegumā definētajiem apjomiem, pretendents norāda divas summas – vienu par būvprojekta izstrādi, otru par būvdarbiem. Būvprojekta izstrādes laikā, nākas secināt, ka atsevišķos gadījumos, būvnieks kardināli koriģē apjomus un komponentes. Rezultātā, saņemot izstrādāto būvprojektu, tajā ietvertie apjomi būtiski nesaskan ar projekta iesniegumā norādīto. Pēc būvprojekta izstrādes, finansējuma saņēmējam nākas aktualizēt TEP un atkārtoti vērsties Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projekta vērtēšanas komisijā, lai precizētu/papildinātu TEP akceptu un veiktu apjoma, komponentu grozījumus vienošanās/līgumā, lai tie atbilstu būvprojektam. Problēmas nav ar tiem finansējuma saņēmējiem, kas apvienoto iepirkumu veic stingri vadoties pēc FIDIC Dzeltenās grāmatas principiem un tiem, kam sākotnēji Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projekta vērtēšanas komisijas izdotajā akceptā ir norāde, ka var piemērot apvienoto iepirkumu. Iespējamie risinājumi:

- Papildināt aktivitāti regulējošos 28.07.2008. MK noteikumus Nr.606 ar nosacījumu, ka apvienoto projektēšanas un būvniecības iepirkumu var veikt tikai tajos gadījumos, kad tas iekļauts ŪBK akceptā;

- Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta Būvniecības stratēģijas nodaļas sniegto skaidrojumu par 26.06.2007. grozījumos MK 01.04.1997. noteikumos Nr.112 iekļauto apakšnodaļu 3.3.¹ „Apvienotā projektēšana un būvdarbi”: apvienotā projektēšana un būvdarbi nozīmē, ka uzsākt būvdarbus drīkst bez pilnībā izstrādāta TP būvobjektam. Pagaidām risinājums nav piemērots, jo grozījumi MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu nav ierosināti (attiecas vairāk uz 3.4.1.1.aktivitāti).

Finansējuma saņēmēji (pašvaldību aģentūras un SIA), kas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja statusam, iepirkumus projektu ietvaros veic pēc nosacījumiem, kas attiecināmi sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Tā kā ūdenssaimniecību sakārtošanas projektiem līgumu summas nepārsniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežas, finansējuma saņēmēji slēdz līgumus vai to papildus vienošanās par papildus apjomiem bez jebkādas procedūras vai arī, piemērojot formālas iepirkuma procedūras, kas nenodrošina atklātuma, vienlīdzības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principus.

Atsevišķi finansējuma saņēmēji izrāda vēlmi būvdarbu līgumus slēgt, piemērojot Publisko iepirkumu likuma izņēmumu atbilstoši 3. panta 7. daļai, t.i., slēgt būvdarbu līgumu ar sev piederošu SIA. Būvdarbu līgumus plāno slēgt par projektā pieejamo maksimālo finansējumu, piesaistot apakšuzņēmējus.

Rezultātā netiek nodrošināti atklātuma, vienlīdzības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principi, kā arī reāli kroplots tirgus. Pagaidām neatbilstības šādai pieejai nav konstatētas (attiecas vairāk uz 3.4.1.1.aktivitāti).

Atsevišķas pašvaldības, kas savā teritorijā, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam, nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu ūdensapgādes jomā, būvdarbu līgumus plāno slēgt izmantojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, tādējādi izvairoties no PIL nosacījumu piemērošanas, attiecīgi izvairoties no iespējamām iepirkumu rezultātu pārsūdzībām un radot iespēju slēgt būvdarbu līgumu ar sev vēlamu būvfirmu. Atbilstoši IUB skaidrojumam, ja konkrētajā pašvaldībā ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošina pati pašvaldība, tad būvdarbu iepirkumu tā, pēc saviem ieskatiem, var veikt vai nu pēc PIL vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma. Rezultātā netiek nodrošināti atklātuma, vienlīdzības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principi, kā arī reāli kroplots tirgus. Risinājums – atbildīgajai iestādei aktivitātes MK noteikumos atrunāt, ka, ja finansējuma saņēmējs ir pašvaldība, tad iepirkumus drīkst veikt tikai pēc PIL. Pagaidām nav veikti grozījumi attiecībā uz šīs normas iestrādāšanu, pagaidām risinājums darbojas ar ieteikuma raksturu (attiecas vairāk uz 3.4.1.1.aktivitāti).

2. Neatbilstoši konkursu nolikumi.

pārskata periodā Iepirkumu uzraudzības birojs īstenojot iepirkumu pirmspārbaudes, vairāku projektu ietvaros ir sniedzis negatīvu atzinumu, norādot uz nepieciešamību precizēt konkursa nolikumu;

3. Iepirkumu rezultātu pārsūdzības .

Vairāku projektu ietvaros izsludinātajos iepirkumos tika iesniegtas sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā. Iepirkuma procedūru norises aizkavēšanās rada būtisku risku sekmīgai un savlaicīgai projektu mērķu sasniegšanai un finansējuma apguvei, jo iesniegto pārsūdzību, kā arī atkārtotu jaunu iepirkumu rīkošanas rezultātā tika pagarināti līguma termiņi, nenoslēgto iepirkuma līgumu dēļ tiek aizkavētas projekta aktivitātes un maksājuma pieprasījumi tiek iesniegti par mazākām summām, nekā bija plānots. Iepirkumu procedūru norises aizkavēšanās rada finansējuma neapguves risku

4. Finansējuma saņēmēju nepietiekamā kompetence

Vairākos gadījumos konstatēts, ka TEP un tehniskie projekti (turpmāk – TP) tiek izstrādāti nekvalitatīvi, tāpat konstatētas TEP nesakritības ar TP, kā rezultātā ir jāveic TP un vienošanās /līgumu grozījumi.

Finansējuma saņēmēji un to nolīgtie būvuzraugi pienācīgi neseko līdzīzi būvdarbu izpildes dokumentācijai, kā rezultātā nākas secināt, ka ar tekošajiem darbu izpildes aktiem tiek koriģēti iepriekšējie darbu izpildes akti, kas ir apstiprināti un apmaksāti no pasūtītāja puses. Kad tiek konstatēts tekošā maksājuma tāmēs, ka kaut kas tiek pārsmaksāts, tad pārsmaksātās izmaksas tiek uzskatītas par neattiecināmām.

5. Sadārdzinājums

Vispārējais sadārdzinājums būvniecības nozarē rada vairākas problēmas saistībā ar projekta realizāciju – atkārtoti jāveic iepirkums, līdzekļu trūkuma dēļ ir problēmas ieviest plānotās projekta aktivitātes, līdz ar to kavējas aktivitāšu ieviešana. Ņemot vērā, ka pašvaldībām trūkst līdzekļu, pēc finansējuma saņēmēju iniciatīvas pārskata periodā laužti 5 līgumi.

Atsevišķos gadījumos finansējuma saņēmēji, izsludinot atkārtotu iepirkumu (iepriekšējais ir beidzies bez rezultāta sadārdzinājuma dēļ), nesaskaņojot ar Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projekta vērtēšanas komisiju, samazina iepirkuma priekšmeta apjomus, kā rezultātā iepirkums neatbilst projekta mērķiem un rezultātiem.

6. Ietaupījuma, kas radies projektu realizācijas gaitā, izmantošana

Ietaupījumu, kas radies projektu realizācijas gaitā (aktuālās 1.atlases kārtas ietvaros), izmanto aptuveni 90% no finansējuma saņēmējiem. Lai rastu optimālu risinājumu projekta realizācijas rezultātā ietaupīto līdzekļu izlietojumam, ar ŪBK akceptu un ES līdzfinansējuma piešķiršanas līguma grozījumiem projektā tiek paredzētas jaunas aktivitātes, kuru īstenošana atsevišķos gadījumos- gan iepirkuma procesa problēmu dēļ, gan arī pēdējā laikā īpaši progresējošā sadārdzinājuma dēļ, projektā paredzētajos termiņos un apjomos ir apdraudēta.

7. Nesamērīgi augstas konsultantu likmes projektu ieviešanā, kas rada līdzekļu neefektīvas izmantošanas risku.

8. Projektu savstarpējā saistība un atkarība starp projektu atlases 1.kārtu un 2.kārtu

Projektu ietvaros vairākas aktivitātes tiek īstenotas neatbilstoši paredzētajam laika grafikam, līdz ar to ir pagarināts projekta ieviešanas termiņš. Ņemot vērā to, ka projektu aktivitāšu savlaicīga ieviešana un atbilstoša rezultātu sasniegšana ir tieši atkarīga no projekta 1.kārtas rezultātiem, tiek kavēta arī projekta 2.kārtas ieviešana.

Problēmu risinājumi aprakstīti 2.8 sadaļā.

Piezīme. Informāciju sniedz, ja kādā no projekta īstenošanas posmiem (sākot ar projekta/projektu apstiprināšanu un beidzot ar izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijai) notikusi aizkavēšanās, kas būtiski ietekmējusi finanšu līdzekļu apguvi aktivitātē vai apakšaktivitātē.

2.6. Dubultā finansējuma risku novēršanas analīze

Lai novērstu dubultā finansējuma risku finanšu instrumentu koordinācija tiek nodrošināta ar Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejas palīdzību, apstiprinot projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus. Ministru kabineta noteikumos par aktivitāšu īstenošanu ir iestrādāti nosacījumi, kas izslēdz 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finansējuma piešķiršanu darbībām, kuras jau ir līdzfinansētas ES fondu un KF 2004.-2006.gada

plānošanas periodā, kā arī no valsts budžeta un citiem finanšu instrumentiem. Nosacījumi arī izslēdz vienu un to pašu darbību līdzfinansēšanu vairāku 2007.- 2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu ietvaros.

Veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, tiek pārbaudīts, vai saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti saņēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu Eiropas Kopienas vai valsts vai pašvaldības līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubulto finansēšanu un nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu. Arī izskatot progresa pārskatus, tiek iegūta informācija vai projekta aktivitātes vienlaicīgi nav finansētas no kāda cita ES fonda līdzekļiem.

Tai skaitā informācija, lai izvairītos no dubultā finansējuma, tiek pārbaudīta ES SFKF vadības informācijas sistēmā.

Pārbaudot maksājumu pieprasījumus un progresa pārskatus pārlicinās, vai projekta ietvaros rēķini un maksājumi netiek iekļauti vairākkārtīgi, kā arī savas kompetences ietvaros izvērtē projekta ietvaros veiktās aktivitātes un iesniegtos pamatojošos dokumentus

Veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, iespēju robežās pārbauda, vai saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti saņēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu Eiropas Kopienas vai valsts, vai pašvaldības līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubulto finansēšanu un nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.

Projektu iesniegumu vērtēšanas process (projektu iesniegumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir vairāku nozaru ministriju pārstāvji) arī ir viens no instrumentiem, lai vērtēšanas stadijā nodrošinātu attiecīgu pārbaudi, lai izslēgtu iespēju, ka finansējuma saņēmējs ir jau iepriekš saņēmis vai plāno saņemt finansējumu šim projektam vai projekta darbībai no citiem finanšu instrumentiem.

Papildus VARAM pārstāvji (dažādu jomu) piedalās Koordinācijas padomes sēdēs, lai būtu iespējams nodrošināt finansējuma demarkāciju starp aktivitātēm, kā arī citiem VARAM pārziņā esošajiem resursiem.

Nemot vērā pastāvošo dubultās finansēšanas risku ES fondu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk – EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti) un Latvijas - Šveices sadarbības programmas projektos, VARAM aktivitātes jau projekta vērtēšanas stadijā tiks nodrošināta attiecīgā pārbaude, lai izslēgtu iespēju, ka FS ir jau iepriekš dabūjis finansējumu šim projektam no citiem finanšu instrumentiem.

2011. gada II ceturksnī VRAA veikusi grozījumus iekšējos normatīvajos aktos un procedūrās, ietverot dubultās finansēšanas riska pārbaudes jautājumus atbilstoši Revīzijas iestādes audita ieteikumiem (Audita ziņojums Nr. S-51F-10/19).

Piezīme. Informāciju sniedz par atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes veiktajām darbībām, lai novērstu dubulto finansēšanu un nodrošinātu faktisko ar projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.

2.7. Analīze par veiktajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā un to rezultātiem

2011.gada pirmajā pusgadā VRAA ir veikusi pirmmaksājumu pārbaudes projektu īstenošanas vietās 22 projektos.

3.1.4.3.aktivitātes ietvaros tika veiktas pārbaudes astoņiem projektiem pirms noslēguma maksājuma veikšanas (pārbaudes slēdziens 5 gadījumos bija ar iebildumiem, bet 3 gadījumos pozitīvs). Pārbaudes veiktas vidēja riska līmeņa projektiem.

3.1.4.4. aktivitātes ietvaros tika veiktas deviņas pirms maksājuma pārbaudes (pārbaudes slēdziens četros gadījumos bija pozitīvs, bet piecos ar iebildumiem). Pārbaudes veiktas vidēja riska līmeņa projektiem.

3.6.1.1.aktivitātes ietvaros tika veiktas piecas pirms maksājuma pārbaudes (pārbaudes slēdziens divos gadījumos bija pozitīvs, bet trīs pārbaudžu slēdzieni bija ar iebildumiem).

Kopumā vērtējot, pārbaudes slēdziens 13 gadījumos bija ar iebildumiem. Iebildumi, galvenokārt, saistīti ar Publisko iepirkumu likuma prasību ievērošanu, ES fondu publicitātes un informācijas pasākumu nodrošināšanu, kā arī projekta dokumentācijas noformēšanu atbilstoši labai praksei projektu īstenošanā. Atsevišķos projektos finansējuma saņēmējs nespēja uzrādīt Vienošanās noteiktās prasības par apdrošināšanu (polises par infrastruktūru, kurā veikti ieguldījumi no ERAF līdzekļiem).

1.5.3.1.aktivitātes, 1.5.3.2. aktivitātes un 3.6.1.2.aktivitātes ietvaros pārskata periodā pārbaudes īstenošanas vietās nav veiktas.

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros kopā ir 44 projekti, tai skaitā, 2 projekti ir ar zema riska līmeni, 29 projekti ar vidēja riska līmeni un 13 projekti ar augsta riska līmeni.

Līdz pārskata perioda beigām ir bijušas astoņas pārbaudes projekta īstenošanas vietā septiņiem augsta riska projektiem (t.sk. pārskata periodā divas pārbaudes). Piecām no kopumā veiktajām pārbaudēm pārbaudes rezultāts ir „pozitīvs”, savukārt trīs veikto pārbaudžu ietvaros tika konstatēti trūkumi un pārbaudes rezultāts ir „ar iebildumiem”.

Uz pārskata perioda beigām visi konstatētie trūkumi vēl ir novēršanas statusā, t.sk.:

1. Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/021 „Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” ietvaros konstatēti 2 pārkāpumi iepirkumu procedūru norisē. Trūkumu novēršanas termiņš ir nākamajā pārskata periodā.

2. Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/RAPLM/026 „Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas pilnveidošana,, ietvaros CFLA veica pārbaudi projektu īstenošanas vietā pēc noslēguma maksājuma pieprasījuma saņemšanas. Pārbaudē piedalījās arī Atbildīgā iestāde, kura savas kompetences ietvaros veica projekta funkcionalitātes pārbaudi. Pārbaudē tika konstatēts, ka projekta mērķis ir sasniegts daļēji. Lai varētu pabeigt projektā minētās

aktivitātes, sasniegt mērķi un plānotos rezultātus, tika pagarināts līguma ieviešanas termiņš līdz 23.02.2012. Pēc līguma termiņa beigām tiks veikta atkārtota pārbaude.

3.4.1.1. aktivitātes ietvaros noslēgti 170 līgumi/vienošanās: no tiem 64 ir zems riska līmenis (37.65%), 90 ir vidējs (52.94%) un 16 augsts riska līmenis (9.41 %).

Pārskata periodā aktivitātes ietvaros veiktas 24 pārbaudes projektu īstenošanas vietās, no tām 5 pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas un 19 projekta īstenošanas laikā. Pārbažu rezultāti atbilstoši riska līmenim norādīti Tabulā 4. un Tabulā 5.

Tabulā 4. *Pārbaudes projektu īstenošanas vietās pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas*

	Pozitīvs		Ar iebildumiem		Negatīvs		Kopā	
	2011.g.	Līdz 30.06.2011	2011.g.	Līdz 30.06.2011	2011.g.	Līdz 30.06.2011	2011.g.	Līdz 30.06.2011
Zema riskā projekti	0	17	0	0	0	0	0	17
Vidēja riskā projekti	4	28	0	0	0	0	4	32
Augsta riskā projekti	0	5	0	0	0	0	0	5
Kopā	5*	51*	0	0	0	0	5*	51*

*Viena pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas pārbaude, kur līgums ar finansējuma saņēmēju uz pārskata perioda beigām vēl nav noslēgts, līdz ar to riska līmenis nav noteikts (3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/048 (Kalvenes pagasta padome)).

Atbilstoši Tabulai 4, visas pārbaudes projektu īstenošanas vietā pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas ir ar pozitīvu rezultātu.

Atbilstoši Tabulā 5. norādītajai informācijai, lielākā daļa jeb 94.23 % ir ar pozitīvu rezultātu. Tajos gadījumos, kad trūkumi tomēr tiek konstatēti, CFLA aktīvi komunicē ar finansējuma saņēmēju, lai pēc iespējas korektāk konstatētie trūkumi tiktu novērsti; pārskata perioda beigās trūkumu novēršanas

termiņi netiek kavēti.

Tabula 5. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās īstenošanas laikā rezultāti

	Pozitīvs		Ar iebildumiem		Negatīvs		Kopā	
	2011.g.	Līdz 30.06.2011	2011.g.	Līdz 30.06.2011	2011.g.	Līdz 30.06.2011	2011.g.	Līdz 30.06.2011
Zema riskā projekti	10	23	0	0	0	0	10	23
Vidēja riskā projekti	6	18	1	1	0	0	7	19
Augsta riskā projekti	0	8	0	0	2	2	2	10
Kopā	16	49	1	1	2	2	19	52

Pārskata periodā pārbaudēs konstatētie trūkumi saistās ar: dokumentāciju (nespēja uzrādīt dokumentu oriģinālus; norādītā informācija nekorekta; nepilnīga dokumentācija); publicitātes neatbilstību līgumā/vienošanās ietvertajam; iekļautajām izmaksām, piemēram, būvdarbu līgumos, kas nav kontekstā ar apstiprināto projektu; iepirkuma procedūru; rezultātu apjomu atšķirības projekta iesniegumā un tehniskā projektā; atšķirības starp līgumā/vienošanās noteikto apjomu un aktā par nodošanu ekspluatācijā uzrādīto; atšķirības starp līgumā/ vienošanās noteikto apjomu, aktā par pieņemšanu – nodošanu un reāli uz vietas esošo; iekārtu nodošanu ekspluatācijā.

Izvērtējot iepriekšējos pārskata periodos konstatēto, secināms, ka atkāroti problēmas saistās ar dokumentāciju, publicitātes jautājumiem un rezultātu apjomu atšķirībām.

Korektīvie pasākumi: ieteikumi konstatēto trūkumu novēršanai, lūgumi skaidrot radušos situāciju. Ir gadījumi, kad pārbaudē projektu īstenošanas vietā konstatētie trūkumi nav novēršami. Tādā gadījumā tiek piemērota finanšu korekcija vai izmaksas ieturētas no kārtējā vai nākamā maksājuma pieprasījuma.

Kopsavilkums par piemērotajām finanšu korekcijām 2.8. sadaļā.

3.4.1.5.2. apakšaktivitātes ietvaros noslēgts viens līgums ar LR Zemkopības ministriju, veicot pārvērtēšanu riska līmenis noteikts vidējs. Pārbaude projekta īstenošanas vietā plānota 2011.gada jūlijā.

3.5.1.2.3. apakšaktivitātes ietvaros noslēgti 5 līgumi (visu līgumu risku līmenis ir vidējs). Pārskata periodā nav veiktas pārbaudes projekta īstenošanas vietā.

2011. gada 1.pusgadā VARAM ir veikusi sekojošas pārbaudes projektu īstenošanas vietās:

3.5.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" ietvaros veiktas 6 pārbaudes 6 projektu īstenošanas vietās. Visas pārbaudes ir ar iebildumiem, kopumā izteikti 36 ieteikumi, negatīvs pārbaudes rezultāts nav nevienā no pārbaudē.

Konstatējumu ietekme uz aktivitātes īstenošanu ir nebūtiska.

Biežāk konstatētās problēmas:

19% ieteikumi saistīti ar to, ka ir neprecīzi aizpildīta tehniskā dokumentācija;

17% ieteikumi saistīti ar to, ka nav pieejama būvdarbu dokumentācija;

13% ieteikumi saistīti ar publicitātes prasību neievērošanu;

11% ieteikumi saistīti ar novecojušu vai neatbilstošu iekšējās kontroles sistēmas dokumentāciju;

8% ieteikumi saistīti ar neatbilstošu garantiju pieejamību;

3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros tika veiktas 6 pārbaudes 6 projektu īstenošanas vietās.

2 pārbažu rezultāti ir pozitīvi, 4 pārbaudēs ir izteikti 9 ieteikumi, negatīvs pārbaudes rezultāts nav nevienā no pārbaudēm.

Konstatējumu ietekme uz aktivitātes īstenošanu ir nebūtiska.

Biežāk konstatētās problēmas saistītas ar neatbilstošu projekta dokumentācijas kārtošānu un uzglabāšanu, kā arī ar publicitāte prasību neievērošanu.

3.5.1.2.2. apakšaktivitātes „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” ietvaros tika veikta viena pārbaude projekta īstenošanas vietā, pārbaudes rezultāts ir pozitīvs.

3.4.1.5.1. apakšaktivitāte „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos” ietvaros tika veikta viena pārbaude projekta īstenošanas vietā, pārbaudes rezultāts ir ar iebildumiem.

Konstatējumu ietekme uz aktivitātes īstenošanu ir nebūtiska.

Ieteikumi saistīti ar nepilnīgi aizpildītu būvdarbu dokumentāciju.

2.8. Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apguvē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai

Informāciju par galvenajām problēmām, kas kavējušas finanšu apguvi skat. 2.5. sadaļā.

1.5.3.1., 1.5.3.2.aktivitātēs galvenās konstatētās problēmas

1.5.3.1. aktivitātes ieviešanā galvenās problēmas saistītas ar speciālistu atlases procesa aizkavēšanos un konkursu noslēgšanās bez rezultātiem. Tādējādi pašvaldībām ir jāizsludina atkārtoti konkursi uz vakanto speciālistu vietām. Nobīdes laika grafikā rada kopēja projekta termiņa pagarināšanas nepieciešamību. Atsevišķos gadījumos nepieciešams termiņa pagarinājums un jauns speciālistu atlases konkurss sakarā ar speciālista došanos bērna kopšanas atvaļinājumā.

1.5.3.2. aktivitātē nav konstatētas būtiskas nepilnības vai problēmas, taču aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem rodas virkne jautājumu par projekta ieviešanas gaitu, publiskā iepirkuma normu piemērošanu u.c. praktiskās ieviešanas aspektiem, jo pašvaldībām ir neliela līdzšinējā pieredze teritorijas plānošanas un teritorijas attīstības dokumentu izstrādē un iepirkumu organizēšanā.

Problēmu novēršanai un neskaidro jautājumu atrisināšanai VRAA sniedz konsultācijas un organizē praktiskus apmācību seminārus finansējuma saņēmējiem.

3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.6.1.1. aktivitātēs galvenās konstatētās problēmas.

Aktivitātēs galvenās problēmas finanšu līdzekļu apgūvē ir saistītas ar plānotā projekta ieviešanas laika grafika neizpildi, jo bieži tiek iesniegtas sūdzības par būvniecības iepirkumiem, kā rezultātā iepirkumu procedūras termiņi tiek pagarināti un līdz ar to finansējuma saņēmēji projektā plānoto aktivitāšu īstenošanu nevar uzsākt sākotnēji plānotajos termiņos.

Vienlaikus finansējuma saņēmējiem saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par aktivitāšu ieviešanu, ir tiesības grozīt iesniegtos avansa pieprasījumus un maksājuma pieprasījuma iesniegšanas grafikus, tādējādi tiek bieži mainītas sākotnēji plānotās summas un plānoti izmaksu/deklarēšanas periodi, kas rada sarežģījumus, plānojot VRAA administrēto aktivitāšu finansēšanas plānus.

Lai novērstu radušos situāciju, finansējuma saņēmēji tiek aicināti iesniegt grozījumus projektu laika grafikos un precizētās maksājumu iesniegšanas prognozes, kā arī paralēli aktualizē ES fondu aktivitāšu finanšu apguves prognozes

Papildus minētajam, 3.1.4.3.aktivitātes ietvaros ir radies finansējuma atlikums, jo:

- projektu īstenošanas laikā tika konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi, par kuriem, projektam noslēdzoties, tika samazināts vienošanās par projekta īstenošanu noteiktais kopējais attiecināmais finansējums;

- laika posmā no 2008.gada līdz 2009.gadam projektu īstenošanas ietvaros veikto iepirkumu procedūru rezultātā plānotās darbības tika veiktas par mazāku finansējuma apjomu nekā iepriekš tika plānots projekta iesniegumā, līdz ar to par radušos starpību starp plānoto un reāli nepieciešamo finansējumu finansējuma saņēmējiem, tika samazināts vienošanās par projekta īstenošanu noteiktais kopējais attiecināmais finansējums.

Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija sēdē apstiprinātais Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un

pakalpojumi” papildinājumā”, paredz grozījumus darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā, tajā skaitā grozījumus finansējuma apjomā 3.1.4.pasākuma „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.3.aktivitātei - aktivitātes finansējums ir 24 652 574 LVL, (ERAF finansējums 20 954 687 LVL un nacionālais publiskais finansējums 3 697 886 LVL).

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte.

Lai veicinātu efektīvāku finanšu līdzekļu apguvi, regulāri tiek veikta intensīva komunikācija ar finansējuma saņēmējiem gan telefoniski, gan elektroniski, gan nosūtot vēstules pa pastu, kā arī aģentūras mājas lapā tiek publicēta finansējuma saņēmējam noderīga informācija, kas nepieciešama, lai kvalitatīvi sagatavotu aģentūrā iesniedzamos dokumentus. Aģentūra nodrošina regulāru un rūpīgu plānoto maksājumu pieprasījumu savlaicīgas un atbilstošas iesniegšanas un plānošanas uzraudzību, aicinot saņēmējus sniegt pārdomātas prognozes, savlaicīgi informēt par nepieciešamajām korekcijām, kā arī sniegt skaidrojumus gadījumos, ja radušās novirzes no plānotā.

Detalizētāku informāciju par konstatētajām problēmām un veiktiem korektīvajiem pasākumiem skatīt 2.5. un 4.2.sadaļā

3.4.1.1. aktivitāte.

Tabula 6. Piemērotās finanšu korekcijas

Projekta Nr.	Finansējuma saņēmējs	Pārkāpuma būtība	Korekcija %	Korekcijas summa, LVL	Pārkāpuma apraksts
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/023/057	Riebiņu novada dome	Līgums nodots apakšuzņēmējam	25	58 346.87	Atklāta konkursa procedūrā par būvdarbu veicēju tika noteikts uzvarētājs, bet tika noslēgts apakšuzņēmuma līgums par visu būvdarbu nodošanu apakšuzņēmējam, kā rezultātā par darbu izpildītāju faktiski kļuva uzņēmums, kas nav uzvarējis procedūrā un pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips.

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/021/056	Riebiņu novada dome	Mainīta maksāšanas kārtība	10	21 254.05	Avansa maksājuma un starpposma maksājumu nepieciešamība būvdarbu veikšanai ir noteikts kā viens no saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, nosakot, ka vērtēs, vai pretendents ir vai nav nepieciešams avansa maksājums un starpmaksājumi, savukārt noslēgtajā līgumā paredzēts avansa maksājums un veikti starpmaksājumi lai gan savā piedāvājumā pretendents bija norādījis, ka avanss vai starpmaksājumi nebūs nepieciešami, tādējādi kļūstot par uzvarētāju. Pārvērtējot pretendentu piedāvājumus, secināms, ka gadījumā, ja pretendents savā piedāvājumā būtu norādījis uz avansa un starpmaksājumu nepieciešamību, tas netiktu atzīts par uzvarētāju.
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/034/012	SIA "Kūdrinieks"	Papildu līguma tiesības piešķirtas bez adekvātas konkurences, nepastāvot ārkārtas apst. Vai neparedzamai vajadzībai	25	982,5	Saņēmējs noslēdza vienošanos par papildu darbiem, nemainot sākotnējo līguma summu. Daļa no iekļautajiem papildus darbiem - 2 frekvenču pārveidotāji un sūkņu vadības automātikas uzstādīšana nebija iepriekš plānoti un tāmēti. Papildu līgumu slēgšanas tiesības piešķirot bez adekvātas konkurences, nepastāvot neparedzamu apstākļu izraisītām ārkārtas vajadzībām vai pamatojošiem neparedzamiem apstākļiem, ir pārkāpts atklātības princips.
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/042/006	Neretas novada pašvaldība	Papildu līguma tiesības piešķirtas bez adekvātas konkurences, nepastāvot ārkārtas apst. Vai neparedzamai vajadzībai Līgumā iekļāvis papildus darbus, kas netiek paredzēti attiecīgajā programmā.	25 un 100	3455,53 un 610,32	Saņēmējs noslēdza vienošanos par papildu darbiem, nemainot sākotnējo līguma summu. Daļa no iekļautajiem papildus darbiem nebija iepriekš plānoti un tāmēti. Papildu līgumu slēgšanas tiesības piešķirot bez adekvātas konkurences, nepastāvot neparedzamu apstākļu izraisītām ārkārtas vajadzībām vai pamatojošiem neparedzamiem apstākļiem, ir pārkāpts atklātības princips; Saņēmējs iekļāvis papildus darbus, kuri paredzēti ugunsdzēsības vajadzību nodrošināšanai, kā arī darbus, kas paredzēti kanalizācijas sistēmas tīrīšanai (esošās sistēmas ietvaros) un skalošanai, kas veikta pirms projekta ieviešanas
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/088/072	SIA "Dzelzava"	Līgumā iekļāvis papildus darbus, kas netiek paredzēti attiecīgajā programmā	100	23 973.39	Saņēmējs iekļāvis papildus darbus, kuri paredzēti ugunsdzēsības vajadzību nodrošināšanai, kā arī darbus, kas paredzēti kanalizācijas sistēmas tīrīšanai (esošās sistēmas ietvaros) un skalošanai, kas veikta pirms projekta ieviešanas

3.4.1.5.1. apakšaktivitāte.

2011.gada. 18.janvārī, MK sēdē apstiprināja VARAM izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 899 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti “Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos”””.

Precizēta projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un projekta iesnieguma attiecināmās izmaksas, svītrojot no MK noteikumiem iekārtu piegāžu līgumu izmaksas, jo projektu specifika šādas piegādes neparedz.

3.4.1.3. aktivitāte „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”

2011.gada 24.maijā, MK sēdē akceptēts VARAM izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1465 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”” .

Lai novērstu izmaksu neattiecināmības risku, mazinātu potenciālu interešu konflikta risku, piemēram, būvuzraudzības procesā, atspoguļotu reālo pakalpojuma cenu, kā arī neradītu šaubas par faktiski patērēto laiku, noteikumu projekts paredz, ka izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz darba līgumu, ir neattiecināmas.

Atbilstoši vadošās iestādes noteiktajai vienotajai pieejai ar apstiprinātajiem grozījumiem 24.05.2011 MK Nr. 1465 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide"noteikumos ir svītrotas projekta iesniegumā neiekļaujamās izmaksas, norādot, kādas izmaksas iekļaujamas projekta iesniegumā. Uz to norāda aktivitātes noteikumu Nr.1465 10.punkts.

3.4.1.4. aktivitāte.

2011. gada 12. aprīlī, MK akceptēja VARAM sagatavoto noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”””. Noteikumu projekts izstrādāts, lai veiktu finansējuma pārdali, nosakot lielāku ERAF finansējuma apjomu pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektam „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie dīķi” sanācijas darbi”, vienlaikus attiecīgi samazinot ERAF finansējumu otrās atlases kārtas projektam „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 2.kārta”.

3.4.1.5.2. apakšaktivitāte.

Pārskata periodā būtiskās finanšu apguves problēmas netika konstatētas.

3.5.1.2.3. apakšaktivitāte.

Pārskata periodā būtiskās finanšu apguves problēmas netika konstatētas.

3.5.1.1. aktivitāte.

Lai efektīvāk apgūtu ES fondu līdzfinansējumu tiek plānots realizēt 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.836 „„Noteikumi par darbības programmas

"Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"4.projektu iesniegumu atlasē kārtas organizēšanu.

Saskaņā ar VARAM 19.01.2011. rīkojumu Nr.33 izveidota darba grupa, lai identificētu potenciālos 4.projektu atlasē grupas projektus 3.5.1.1.aktivitātes ietvaros. Notikušas 3.darba grupas sēde:

prioritātes, kas tiek atbalstītas realizācijai 4.projektu grupas ietvaros:

- a) Notekūdeņu attīrīšanas atbilstība normatīvos noteiktajām prasībām;
- b) Esošo lokālo kanalizācijas sistēmu, kurās netiek nodrošināta normatīviem atbilstoša notekūdeņu attīrīšana, pievienošana centralizētajai sistēmai ar atbilstošu attīrīšanu;
- c) Kanalizācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana aglomerācijas robežās, ja pieslēgumu apjoms aglomerācijas teritorijā zem 70% (atbalsts tiek prioritāri piešķirts tādiem projektiem, kur ieguldot līdzekļus tīklu paplašināšanai tiek panākts būtisks pieslēguma līmeņa paaugstinājums, vienlaikus arī sasniedzot mērķa līmeni).

Nemot vērā to, ka apstiprināto projektu ietvaros iepirkuma rezultātā radies ietaupījums un plānotie izmantošanas mērķi atbilst kādai no prioritātēm bet FS nav spējīgs nodrošināt projekta ieviešanu sākotnēji apstiprinātā projekta ieviešanas laikā- tiek paredzēta iespēja realizēt vēl vienu projektu, attiecīgi veicot grozījumus aktivitāti regulējošajos MK noteikumos.

Darba grupa, balstoties uz pašvaldību sniegto informāciju un Projektu uzraudzības departamenta veikto situācijas un priekšlikumu analīzi, sagatavoja sekojošu priekšlikumu 3.5.1.1.aktivitātes 4.projektu iesniegumu atlasē kārtas projektu sarakstam:

- 1) Projekti, kas iekļaujami 4.projektu atlasē grupā - Ogre, Baltezers, Mārupe, Auce, Ērgļi, Ķekava, Kalnciems, Malta, Jelgava, Jēkabpils, Krāslava,
- 2) Rezerves projekti, kam finansējums varētu tikt piešķirts veidojoties finanšu resursu atlikumam no I grupas projektiem - Jūrmala, Ventspils, Līvāni, Sigulda, Saldus, Ludza, Alūksne,
- 3) projekti, kuri nav iekļaujami 4.projektu atlasē grupā - Limbaži, Dundaga, Bauska, Tukums, Preiļi, Talsi, Valmiera, Dobeles, Kuldīga
- 4) Papildus tika lemts par projektiem, kas iekļaujami 4.projektu grupā pārceļot šobrīd realizācijā esošo projektu finanšu ietaupījumu - Mazsalaca, Baloži, Carnikava.

- 5) Attiecībā uz sekojošām aglomerācijām – Cēsis, Ugāle, Ulbroka, Ādaži, lēmums par iekļaušanu (par ietaupījuma daļu) vai neiekļaušanu 4.projektu grupas sarakstā pieņemams pēc papildus informācijas saņemšanas un izvērtēšanas.

Piezīme: uzaicinājums sniegt informāciju par iespējam realizēt papildus projektu tika izsūtīts pašvaldībām ar aglomerācijas lielumu virs 10 000 c.e. (atskaitot aglomerācijas, kurās paralēli notika projektu iesniegumu sagatavošana 3.projektu grupā vai kur jau ir sasniegtas ES normatīvu prasības) un pašvaldībām, kuru aglomerācijas ir zem 10 000 c.e. taču ir apzinātas situācijas, kad netiek nodrošināta notekūdeņu atbilstoša attīrīšana.

Ar VARAM IPAK š.g. 22.jūnija lēmumu darba grupas izstrādātais 4.projektu grupas saraksts tika apstiprināts un tiek gatavoti VARAM priekšlikumi grozījumiem aktivitātes MK noteikumos.

Finansējuma apguve ir saistīta arī ar laicīgu maksājumu veikšanu ES fondu finansējuma saņēmējiem. Taču maksājumu pieprasījumu apstiprināšanas process bieži vien ieilgst un plānotā maksājuma pieprasījuma apmaksa tiek pārcelta uz vēlāku laiku, kā rezultātā veidojas finansēšanas plāna neizpilde un rodas aizkavēšanas ar ES fondu finansējuma izpildi kopumā .

Konstatētās raksturīgākās neprecizitātes maksājumu pieprasījumos no finansējuma saņēmēja puses:

- FS neiesniedz laikā pieprasīto papildus informāciju MP ietvaros;
- nesakārtota dokumentācija (drukas, neuzmanības kļūdas vai trūkst pamatojoša dokumentācija);
- nepilnīga pamatojošā dokumentācija- nav pievienoti garantiju pagarinājumi, pieņemšanas nodošanas akti, būvuzraudzības ekspertu uzskaites lapas, apmaksas dokumenti, nav atspoguļoti grāmatojumi uz rēķiniem;
- ja ir kādas izmaiņas līgumā FS bez speciāla uzaicinājuma nesūta līguma grozījumus, izmaiņu rīkojumus;
- būvdarbu līguma inženiera sertifikātiem ļoti bieži kļūdīgi uzradītas pozīcijas ar iepriekšējo starpmaksājumu kopsummām;
- netiek ievērota maksājumu kārtība- netiek veikta avansa dzēšana, rēķini izrakstīti uz citiem kontiem nekā norādīts līgumā;
- maksājuma pieprasījuma formā- kļūdīgi uzradīti iepriekšējos starpmaksājumos deklarētie izdevumi, kļūdas ar summu noapaļošanā, kļūdas finansēšanas avotu sadalījumā.

Kopumā konstatētie iemesli, kas aizkavē finansējuma apguvi saistībā ar maksājumu pieprasījumiem:

- Būtiskākā novirze no noteiktā laika grafika ir saistīta ar to, ka Finansējuma saņēmējs nav iesniedzis VARAM, progresu pārskatu kā arī ar konstatētajām nepilnībām iesniegtajos progresu pārskatos, kuras ir jānovērš, iekļaujoties noteiktajā MP un PP izskatīšanas termiņā.
- Otrs svarīgākais apstāklis, kas kavē laicīgu maksājumu veikšanu ir noslēguma pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu – bez noslēguma pārskatu

izskatīšanas, ir jāveic pārbaudes uz vietas un jāsigaida atzinums no VID (kas labākajā gadījumā atnāk 2-3 nedēļu laikā), tādēļ pie noslēguma maksājumu veikšanas tikai ļoti retos gadījumos ir iespējams ievērot 20 darba dienu termiņu.

- Vienlaikus, MK noteikumos Nr.1041 ietvertā prasība - starposma un avansa maksājumu kopsomma nepārsniedz 90%, rada situācijas, kad finansējuma saņēmējs iesniedz MP par lielāku summu (pārsniedzot 90% robežu), bet VRAA var apmaksāt finansējuma apjomu līdz 90%, bet pārējā daļa tiek pārcelta uz noslēguma maksājumu, līdz ar to iznāk, ka viena MP apmaksā aizņem ilgāku laika posmu.

- Daži gadījumi ir saistīti ar kļūdaini ievadīto MP saņemšanas gada skaitli.

- Nav nokārtotas citas lietas, kas neļauj apstiprināt MP – iepirkumi, pārskati, audita ieteikumi utt.

Lai uzlabotu radušos situāciju ir ierosinājums pārskatīt MK noteikumu Nr.1041 formulējumu attiecībā uz starposma un noslēguma maksājumu veikšanas termiņu, papildus informācijas pieprasījuma un/vai precizējumu veikšanas gadījumos un MP sadalīšanu vairākos maksājumos, ja finansējuma saņēmējs ir iesniedzis MP par lielāku summu, pārsniedzot starposma un avansa maksājumu kopsomas 90% robežu.

3.5.1.2.2.aktivitātē.

2011.gada 29. martā, MK sēdē akceptēts VARAM izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība””.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu MK noteikumu atbilstību grozījumiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos.

Precizēta projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas. Izmaiņas attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksās veiktas atbilstoši vadošās iestādes vadlīnijām par attiecināmajām izmaksām, lai nodrošinātu atbilstību grozījumiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos, kā arī konkretizētu iegāžu izmaksas, nosakot, ka attiecināmas ir tikai tās iegādes, kas saistītas ar aktivitātes mērķu sasniegšanu.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai paredzētu, ka arī otrās atlases kārtas ietvaros projektu iesniedzējus iesniegt projektu iesniegumus aicina divas reizes un lai precizētu aktivitāšu īstenošanas laiku.

Kopumā veiktie pasākumi problēmu risināšanā.

Risinājumi, kas piemēroti pārskata periodā un piemērojami arī turpmāk:

- Notiek regulāras individuālās konsultācijas, tiek organizēti semināri, skaidrojot projekta ieviešanas nosacījumus, tai skaitā iepirkumu jautājumus;
- Nekorekti veiktās izmaksas tiek atzītas par neatbilstoši veiktām vai piemērota finanšu korekcija;
- Pagarināti līgumu vai vienošanās termiņi;

- Iestrādātas konkrētas prasības līgumā vai vienošanās ar finansējuma;
- Pieejamo resursu ietvaros veiktas pārbaudes projektu īstenošanas vietās, pastiprināta dokumentācijas pārbaude, īpaša uzmanība pievērsta projektu risku novērtējumam;

Finansējuma apguvi veicinošie faktori:

- Finansējuma saņēmēji, kuri ir uzņēmušies kredītsaistības projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai, ir ieinteresēti iesniegt maksājuma pieprasījumus pēc iespējas ātrāk un biežāk, tādējādi nodrošinot efektīvāku finanšu plūsmu;
- Tiek aicināts sniegt maksājumu pieprasījumus pēc iespējas biežāk, neierobežojot finansējumu saņēmējus termiņā;
- Lai nodrošinātu valsts budžeta piešķirto līdzekļu, kā arī ar MK sēžu protokollēmumiem piešķirto līdzekļu pilnīgu apguvi, nepieciešamības gadījumā tiek plānots veikt līdzekļu pārdali no tām aktivitātēm, kur ieviešanas progress ievērojami atpaliek no plānotā tām aktivitātēm, kur plānoti maksājumi lielākā apmērā, nekā pašlaik pieejamie līdzekļi.

Lai turpmāk novērstu problēmas finanšu līdzekļu apgūvē, ir svarīgi, lai finansējuma saņēmējs nepieciešamības gadījumā:

- Izmaiņu gadījumā par projektu īstenošanu savlaicīgi iesniegtu Atbildīgajā vai Sadarbības iestādē grozījumus noslēgtajās vienošanās vai civiltiesiskajos līgumos;
- Iesniegtu korektas maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes un tās savlaicīgi aktualizētu noviržu gadījumā, kas ir svarīgi finanšu līdzekļu atmaksu plānošanai un nodrošināšanai.

Ierosinājumi:

- Nobīžu no plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas laika grafiku gadījumā finansējuma saņēmējiem tiek lūgti detalizēti skaidrojumi par iemesliem;
- Izvērtējot 2.5. sadaļā minēto problēmu izklāstu, izvērtēt iespēju apstiprināt tikai tādus projektu iesniegumus, kuriem ir apstiprināts tehniskais projekts.

3. Uzraudzības rādītāju izpilde

3.1. Analīze par uzraudzības rādītāju izpildi (tai skaitā saistībā ar finanšu līdzekļu apguves progresu un uzraudzības rādītāju izpildi teritoriālā griezumā)

1.5.3.1.un 1.5.3.2.aktivitāšu ietvaros projektu īstenošana uzsākta tikai 2010.gada IV ceturksnī un līdz 2011.gada 30.jūnijam nebija pabeigtu projektu, līdz ar to uzraudzības rādītāji netika sasniegti un analīze par uzraudzības rādītāju izpildi pārskata periodā netiek veikta.

Vienlaikus, pamatojoties uz aktivitātēs pieejamo finansēju un apstiprinātajos projektos norādītajām sasniedzamajām vērtībām, VARAM, atbildot uz Finanšu ministrijas 2011.gada 6.maija vēstuli Nr.21-1-01/3139 VARAM sagatavoja informāciju par VARAM pārziņā esošo darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitāšu uzraudzības rādītājiem un to aktuālajām vērtībām, tās precizējot un sniedzot attiecīgus pamatojumus. Vērtību maiņa galvenokārt ir saistīta ar administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas pabeigšanu un jaunu novadu izveidošanu, kas radīja nepieciešamību un pieprasījumu pēc attīstības plānošanas dokumentu aktualizēšanas vaiun jaunu dokumentu izstrādes un augsti kvalificētu speciālistu piesaistes, kā arī bet ņemot vērā pašreizējo situāciju darba tirgū.

3.6.1.2.aktivitātes ietvaros viena projekta īstenošanas tika uzsākta 2010.gada IV ceturksnī, bet otra projekta īstenošana – 2011.gada II ceturksnī, līdz ar to uzraudzības rādītāji netika sasniegti un analīze par uzraudzības rādītāju izpildi pārskata periodā netiek veikta.

3.1.4.3.aktivitātei kā uzraudzības rādītāji darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā ir noteikti:

Iznākuma rādītāji (plānotie):

- 1) 1. Jaunuzcelto vai paplašināto pirmsskolas izglītības iestāžu skaits - 2009.gadā: 5, 2013.gadā: 19
- 2) 2. Renovēto vai labiekārtoto pirmsskolas izglītību iestāžu skaits – 2009.gadā: 4, 2013.gadā: 12

Rezultāta rādītāji (plānotie):

- 1) 3. Bērnu skaita rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs samazināšanās plānošanas reģionos - 2009.gadā: 3%, 2013.gadā: 8%

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 2011.gada 30.jūnijam 3.1.4.3.aktivitātes ietvaros ir pabeigts 31 projekti (2011.gada 1.pusgadā – 7) un turpinās 14 projektu ieviešana. Pabeigto projektu rezultātā:

- 1) jaunuzceltas vai paplašinātas 12 pirmsskolas izglītības iestādes (2011.gada 1.pusgadā – neviena pirmsskolas izglītības iestāde), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir pārsniegts par 140% un veido 63,16% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Līdz 2013.gadam plānots sasniegt 2013.gada plānoto vērtību.

Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem:

Vidzemes plānošanas reģions – 1,

Kurzemes plānošanas reģions – 4,

Latgales plānošanas reģions - 2,

Rīga – 1,

Zemgales plānošanas reģions – 2,

Rīgas plānošanas reģions – 2

2) renovētas vai labiekārtotas 36 izglītības iestādes (2011.gada 1.pusgadā - 14 pirmsskolas izglītības iestādes), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir pārsniegts par 900%, kā arī par 300% pārsniedz 2013.gada plānoto vērtību

Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem:

Vidzemes plānošanas reģions – 12,

Kurzemes plānošanas reģions – 5,

Latgales plānošanas reģions -12,

Rīga – 4,

Zemgales plānošanas reģions - 3

3) radītas 2058 jaunas vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Salīdzinot ar 2004.gadu, kad rinda uz pirmsskolas izglītības iestādēm valstī bija 14 045 bērni, bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs plānošanas reģionos uz 2010.gada beigām samazinājies par 14.65% (2011.pusgadā bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs samazinājies par 0.48%), tādejādi 2009.gada rādītājs ir pārsniegts par 488.33%, kā arī par 183.13% pārsniedz 2013.gada plānoto vērtību.

Rādītāju vērtības salīdzinājumā ar 2009.gada plānotajām vērtībām ir pārsniegtas, jo līdz 2011.gada 30.jūnijam ir pabeigti vairāk projekti nekā tika plānots plānošanas perioda sākumā. Tā kā tiek turpināta projektu īstenošana, plānots, ka rādītāju skaits palielināsies.

3.1.4.4.aktivitātei kā uzraudzības rādītāji darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā ir noteikti:

Iznākuma rādītājs (plānotais): 1. Atbalstīto alternatīvās aprūpes centru skaits - 2009.gadā: 6; 2013.gadā: 13

Rezultāta rādītājs (plānotais): 2. Alternatīvās aprūpes centru pakalpojumu izmantojošo personu skaits - 2009.gadā: 231; 2013.gadā: 500

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 2011.gada 30.jūnijam 3.1.4.4.aktivitātes ietvaros tika pabeigti 19 projekti (2011.gada 1.pusgadā – 10) un tiek turpināts īstenot četrus projektus. Pabeigto projektu rezultātā:

1) atbalstīti 19 alternatīvās aprūpes centri (2011.gada 1.pusgadā – 10 alternatīvās aprūpes centri), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir pārsniegts par 316.67%, kā arī par 146.15% pārsniedz 2013.gada plānoto vērtību

Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem:

Vidzemes plānošanas reģions – 1,

Kurzemes plānošanas reģions – 4,

Latgales plānošanas reģions – 1,

Rīgas plānošanas reģions – 8,

Zemgales plānošanas reģions – 5

2) radītas iespējas saņemt alternatīvās aprūpes pakalpojumus 5844 personām (2011.gada 1.pusgadā – 1374 personas), kas liecina, ka

2009.gada rādītājs ir pārsniegts par 2529.87%, kā arī par 1168.80% pārsniedz 2013.gada plānoto vērtību

Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem:

Vidzemes plānošanas reģions – 205,

Kurzemes plānošanas reģions – 806,

Latgales plānošanas reģions – 143,

Rīgas plānošanas reģions – 4132,

Zemgales plānošanas reģions - 558

Rādītāju vērtības salīdzinājumā ar 2009.gada plānotajām vērtībām ir pārsniegtas, jo uz 2011.gada pirmā pusgada beigām ir pabeigti vairāk projekti nekā tika plānots plānošanas perioda sākumā projektu izdevumu samazināšanas dēļ. Attiecīgi viena projekta ietvaros projektu iesniedzēji paredz veikt ieguldījumus vairākos objektos, kas palielina atbalstīto alternatīvās aprūpes centru skaitu gan pret 2009.gada plānoto vērtību, gan 2013.gada plānoto vērtību. Palielinājusies ir arī uzraudzības rādītāja vērtība personu skaitam, kurām radīta iespēja saņemt alternatīvās aprūpes pakalpojumus.

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte.

Saskaņā ar Darbības programmas papildinājumu 2013.gadā plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji:

1) rezultāta uzraudzības rādītājs „Elektronisko pakalpojumu īpatsvars uz 100 iedzīvotājiem”:

- 2013.gadā plānotā vērtība ir 35,
- pārskata perioda beigās sasniegtā vērtība ir 0.

2) iznākuma rādītājs „Izveidoti elektroniskie pakalpojumi (t.sk. publiski pieejamie elektroniskie pakalpojumi un publiskās pārvaldes elektroniskie pakalpojumi)”:

- 2013.gadā plānotā vērtība ir 150,
- pārskata perioda beigās sasniegtā vērtība ir 3.

Tā kā plānotie iznākuma un rezultatīvie rādītāji pilnībā tiks sasniegti pēc projektu realizācijas, analīzi par to izpildi būs iespējams nodrošināt pēc projektu ieviešanas beigām. Līdz 2012.gada beigām saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem iznākuma rādītāju izpilde tiks nodrošināta - tiks izveidoti 270 e-pakalpojumi.

3.4.1.1. aktivitāte.

Iznākuma rādītāja „Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti”, kas uzrāda visu projekta īstenošanas teritorijā esošo iedzīvotāju skaitu, izpilde 25.7% no sasniedzamā rādītāja vērtības 2013.gadā, skatīt tabulu zemāk. Izpildes līmenis nav augsts, jo rādītāja vērtība tiks sasniegta, projektiem beidzoties. Ņemot vērā, ka norit 5. projektu atlases kārtā, kā arī plānots izsludināt 6. un 7. kārtu, prognozējams, ka rādītājs tiks sasniegts. pret plānoto kvantifikāciju 2013.gadā, līdz kuram vēl plānotas vairākas atlases kārtas, secināms, ka plānotā vērtība varētu tikt sasniegta.

Tabula 3.1.1. Rādītāja „Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti” izpilde

Rādītājs	Aktuālā rādītāja vērtība uz 30.06.2011	Kvantifikācija 2009.gadā, DPP	Kvantifikācija 2013.gadā, DPP
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti	7205	28 000	140 000

3.4.1.4. aktivitāte.

Norādītais DPP plānotais uzraudzības rādītāja 2.5 ha īstenošanā nav progresa, jo pārskata perioda marta mēnesī tikai tika uzsākti būvdarbi. Finansējuma saņēmējs ir informējis, ka rādītāju varēs norādīt tikai realizējot projektu.

3.4.1.5.1.aktivitāte.

Aktivitātē varēs norādīt rādītājus tad, kad tiks sasniegts projekta mērķis – pēc projekta īstenošanas. Pārskata periodā uzraudzības rādītāji netika sasniegti.

3.4.1.5.2 . apakšaktivitāte.

Apakšaktivitātē pārskata periodā nav iesniegti progresa pārskati, līdz ar to informāciju par uzraudzības rādītājiem un to ieviešanu par pārskata periodu nav iespējams sniegt

3.5.1.4. aktivitāte.

Aktivitātē ir pabeigti trīs projekti „Automātisko gaisa monitoringa iekārtu iegāde un modernizācija”; „Pazemes ūdens hidroģeoloģisko novērojumu programmas pilnveidošana, urbumu aprīkošana ar ūdens līmeņa mērītājiem Gaujas un Daugavas upju sateces baseinos”; „Laboratorijas aprīkojums virszemes un pazemes ūdens kvalitātes monitoringa mērījumiem un prioritāro bīstamo vielu analīzēm 1.kārta.

Projektam „Automātisko gaisa monitoringa iekārtu iegāde un modernizācija kā iznākuma rādītājs ir īstenotas 2 ES direktīvas gaisa kvalitātes kontrolei un uzraudzībai:

-2008/50/EK

-2004/107/EK

Projektam „Pazemes ūdens hidroģeoloģisko novērojumu programmas pilnveidošana, urbumu aprīkošana ar ūdens līmeņa mērītājiem Gaujas un Daugavas upju sateces baseinos” kā iznākuma rādītājs ir īstenota 1 ES direktīva 2000/60/EC, kas nosaka struktūru Eiropas Kopienas rīcībai ūdens aizsardzības politikas jomā direktīva

Projektam „Laboratorijas aprīkojums virszemes un pazemes ūdens kvalitātes monitoringa mērījumiem un prioritāro bīstamo vielu analīzēm 1.kārta īstenotas 4 direktīvas:

- ES direktīva 2000/60/EEC, kas nosaka struktūru Eiropas Kopienas rīcībai ūdens aizsardzības politikas jomā;

- ES direktīva 76/464/EEC, par vides kvalitātes standartiem- jāveic> 33 prioritāro bīstamo vielu noteikšana;

- ES direktīva 76/464/EEC, par vides kvalitātes standartiem- jāveic prioritāro bīstamo vielu emisiju, izplūžu un zudumu inventarizācija un ilgtermiņā jānodrošina noteikto VKS sasniegšana;

- Īstenotas MK noteikumu Nr. 118, 34, 63 prasības analīžu metodiku veikspējai.

Visos pabeigtie projekti realizēti atbilstoši sākotnēji plānotajam un visi projektos plānotie mērķi ir sasniegti.

3.5.1.1. aktivitāte.

Iznākuma rādītājs - Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsts ūdenssaimniecības projekts.

Tabula 3.1.2. Rādītāja „Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti” izpilde

Reģions	DDP iznākuma rādītājs (sasniedzamais līdz 2013. gadam)	78 projektu iesniegumā norādītais papildu iedzīvotāju skaits.	Izpilde līdz 31.12.2010, iedz., skaits*	Izpilde % līdz 31.12.2010 pret DDP plānoto
Vidzeme (17 aglomerācijas)	110 631	124 583	11 915	0,10
Kurzeme (15 aglomerācijas)	200 930	95 030	2 488	1,23
Latgale (14 aglomerācijas)	218 769	87 100	18 648	8,51
Rīgas reģions (26 aglomerācijas)	985 998	891 579	0	0,00
Zemgale (16 aglomerācijas)	152 348	165 332	3 350	0,02
Kopā	1 668 676	1 363 624	36 401	2,18

*rādītāju sasniedz, kad projekts tiek izpildīts un ir apstiprināts noslēguma projekta progresa pārskats, kā arī veikts noslēguma maksājums.

3.5.1.1 aktivitātē līdz pārskata perioda beigām ir pabeigti 8 projekti. Šajos projektos ir nodrošināti sākotnēji projektos plānotie rādītāji gan iznākuma rādītāji, gan rezultāta rādītāji. Projektu mērķi ir pilnībā sasniegti. 9 projektiem, kuros ir veikti civiltiesiskā līguma grozījumi, kuru rezultātā tika izmantots ietaupījums projektā papildus aktivitāšu realizēšanai ir mainīti projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji. Visiem projektiem izņemot vienu projektu rādītāju daudzums jeb iedzīvotāju skaits, palielinās.(Izmaiņas 3.1.2 tabulā) Tomēr aktivitātē paredzētie rādītāju apjomi tiks sasniegti 2013. gadā, atbilstoši plānotajam, jo ņemot vērā izmaiņu dinamiku projektos, tas neliecina, ka rādītāji varētu tik sasniegti vairāk nekā plānots sasniegt 2013. gadā

3.5.1.2.1 aktivitāte.

3.5.1.2.1 aktivitātes ietvaros ir pabeigti 24 projekti.

Visos projektos ir realizēts sākotnēji plānotais rekultivēto normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits. Tātad kopumā rekultivētas ir 24 izgāztuves. Sasniegtie rādītāji norādīti 3.1.3. tabulā.

3.5.1.2.2. aktivitāte.

Ir pabeigts 1 projekts „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārtā. Poligona "Daibe" infrastruktūras

pilnveidošana” Vidzemes plānošanas reģionā. Ir sasniegts iznākuma rādītājs „Iedzīvotāju skaits, uz ko vērsts atkritumu apsaimniekošanas projekts” 182 946 iedzīvotāji un rezultāta rādītājs „Iedzīvotāju īpatsvars, kuriem tiks nodrošināti kvalitatīvi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi,” 100 % apmērā. Projekts realizēts atbilstoši sākotnēji plānotajam un visi projektā plānotie mērķi ir sasniegti.

3.5.1.3. aktivitātē 2010. gada beigās tika noslēgts līgums un projektā vēl netika veikti darbi, tāpēc rādītājus nav iespējams norādīt.

3.5.1.2.3. apakšaktivitātē pārskata periodā uzraudzības rādītāji netika sasniegti.

Ieviešanā esošo 3.3.1. pasākuma; 3.4.1. pasākuma; 3.5.1. pasākuma aktivitāšu sasniedzamie rādītāji un to plānotā izpilde

Tabula 3.1.3

3.3.1. pasākums "Liela mēroga transporta infarstruktūras uzlabojumi un attīstība"

Aktivitāt es Nr.	Aktivitātes nosaukums	Rādītāji	Rādītāja vērtība 2004. gadā	Plānotā rādītāja vērtība 2009.gadā, neieskaitot rādītāja vērtību 2004.gadā	Vērtība 2010 gadā	Aktuālā vērtība no 01.01.2011 līdz 30.06.2011.	Izpilde aktuālajai vērtībai 2011 gadā pret plānoto vērtību 2009. gadā, neieskaitot vērtību 2004. gadā, %
Iznākuma rādītāji							
3.3.1.6. aktivitāte	Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana	Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha	0	0	0	0	Aktivitātes īstenošanas uzsākšana tiek plānota 2011. gadā

3.4.1. pasākums "Vide"

Aktivitāt es Nr.	Aktivitātes nosaukums	Rādītāji	2004.	2009. plānotais bez bāzes	2010. esošais	2011. esošais	Izpilde, %
Iznākuma rādītāji							
3.4.1.1. aktivitāte	Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti	0	28 000	690	7205	25.7% izpilde, Informācija par sasniegtajiem rādītājiem, kur ir pabeigti projekti, t.i., apstiprināts noslēguma ziņojums

3.4.1.3. aktivitāte	Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide	Optimālu uzturēšanas apstākļu nodrošināšana augu un dzīvnieku kolekcijām, kolekciju skaits	0	2	0	0	Aktivitātes īstenošana nav uzsākta
3.4.1.4. aktivitāte	Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija	Piesārņotās vietas platība, kas attīrta no vēsturiskā piesārņojuma, ha	0	2,5	0	0	04.2009. pieņemti lēmumi par finansējuma apstiprināšanu 2 projektiem, projektu īstenošanas termiņš - 4 gadi.
3.4.1.5.1. apakšaktivitāte	Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu- ledus parādību gadījumos	Plūdu apdraudēto teritoriju risku samazināšanas projekti, skaits	0	2	0	0	04.2010. pieņemti lēmumi par finansējuma apstiprināšanu 2 projektiem, projektu īstenošanas termiņš - 4 gadi.
3.4.1.5.2. apakšaktivitāte	Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai	Rekonstruētie hidrotehnisko būvju kompleksi, skaits	0	1	0	0	05.2010. pieņemti lēmumi par finansējuma apstiprināšanu 1 projektam, projekta īstenošanas termiņš - 3 gadi.
Rezultāta rādītāji							
3.4.1.1. aktivitāte	Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, %	9%	1,50%	0.021 (1.4%)	0.23 (15.3%)	Informācija par sasniegtajiem rādītājiem, kur ir pabeigti projekti, t.i., apstiprināts noslēguma ziņojums
3.4.1.1. aktivitāte	Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi, %	44%	1,50%	0.025 (1.7%)	0.24 (16.0%)	Informācija par sasniegtajiem rādītājiem, kur ir pabeigti projekti, t.i., apstiprināts noslēguma ziņojums
3.4.1.5. aktivitāte	Vides risku samazināšana	Iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsti plūdu samazināšanas projekti, skaits	0	52 000	0	0	04.-05.2010. pieņemti lēmumi par finansējuma apstiprināšanu kopumā 3 projektiem, projektu īstenošanas termiņš - 4 gadi.

3.5.1. pasākums "Vides aizsardzības infrastruktūra"

Aktivitāt es Nr.	Aktivitātes nosaukums	Rādītāji	2004.	2009. plānotais bez bāzes	2010. esošais	2011. esošais	Izpilde, %
Iznākuma rādītāji							
3.5.1.1. aktivitāte	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti	0	1,43 milj.	0.021136	0.036401	2,5% izpilde. Līdz 30.06.2011 finansējums apstiprināts projektiem, kuri vērsti uz 1,39 milj. Latvijas iedzīvotāju, t.i., plānotais rādītājs tiks izpildīts pēc 2 gadiem, jo projektu īstenošanas laiks ir 4 gadi.
3.5.1.2.1. apakšakti vitāte	Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija	Rekultivēto normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits	176	206	23	24	80.0%; Rekultivēta 33.6 ha liela platība
3.5.1.2.2. apakšakti vitāte	Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti	0	1,3 milj.	0	0.17	13.1 % izpilde. Aktivitātes īstenošana uzsākta 2009. gadā, projektu īstenošanas laiks - 4 gadi. 2009. gadā plānoto varēs sasniegt 2013. gadā. Sasniegtais rādītājs 182 946 iedzīvotāji.
3.5.1.2.3. apakšakti vitāte	Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība	Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits	1150	4030	0	0	Īstenošanā 5 infrastruktūras projekti, no kuriem vienā paredzēta 50 dalītās vākšanas punktu izveide - projektu īstenošanas laiks 4 gadi.
3.5.1.3. aktivitāte	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	Izvietoto robežzīmju skaits Natura 2000 teritoriju iezīmēšanai dabā	150	6200	0	0	Aktivitātes īstenošana uzsākta 2009. gadā, projektu īstenošanas laiks - 2 gadi. 21.06.2010. apstiprināta 1 projekta finansēšana.
3.5.1.3. aktivitāte	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	Antropogēno slodzi samazinošo infrastruktūras projektu skaits Natura 2000 teritorijās	0	20	0	0	Aktivitātes īstenošana uzsākta 2009. gadā. 21.06.2010. apstiprināta 1 projekta finansēšana, projektu īstenošanas laiks - 2 gadi.

3.5.1.4. aktivitāte	Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība	Īstenotās ES direktīvas ūdeņu un gaisa stāvokļa kontrolei un uzraudzībai, skaits	0	1	2	3	300 % izpilde. Kā iznākuma rādītājs ir īstenotas 3 ES direktīvas: -2008/50/EK -2004/107/EK - 76/464/EEC Skatoties projektu līmenī sanāk rādītāja vērtība 7, bet skatoties kopumā aktivitātes līmenī ir 3, jo vairākos projektos tiek īstenota viena un tā pati direktīva, kā arī 1. Projektam tiks realizēta otrā kārtā.
Rezultāta rādītāji							
3.5.1.1. aktivitāte	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, %	9%	51% (2004-2006) 5% (2007-2013)	0.47% (2007-2013)	0.86 (17.2 %)	Kopējā (2007-2013) izpilde līdz pārskata perioda beigām 17.2 %
3.5.1.1. aktivitāte	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi, %	44%	56%(2004-2006) 3% (2007-2013)	0.87 (2007-2013)	1.25 (42,7%)	Kopējā(2007-2013) izpilde līdz pārskata perioda beigām 42.7 %
3.5.1.2.3. apakšaktivitāte	Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība	Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras nodrošinājums	vidēji 1 punkts uz 2000 iedz..	vidēji 1 punkts uz 800 iedz-	0	0	Īstenošanā 5 infrastruktūras projekti, no kuriem vienā paredzēta 50 dalītās vākšanas punktu izveide - projektu īstenošanas laiks 1-2 gadi.
3.5.1.3. aktivitāte	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	Natura 2000 teritorijas, uz kurām vērsti antropogēno slodzi samazinošie projekti, skaits	6	15	0	0	Aktivitātes īstenošana uzsākta 2009. gadā, projektu īstenošanas laiks - 2 gadi. 21.06.2010.apstiprināta 1 projekta finansēšana.

3.5.1.1. aktivitātē rezultāta rādītāju pieaugums 2007-2013. finanšu plānošanas perioda procentuālā izteiksme ir aprēķināta ņemot vērā 2010. gadā iedzīvotāju daudzumu Latvijā.

Ieviešanā esošo 3.3.1. pasākuma; 3.4.1. pasākuma; 3.5.1. pasākuma aktivitāšu sasniedzamie rādītāji un to plānotā izpilde teritoriālā sadalījumā.

Tabula 3.1.4

3.3.1. pasākums "Liela mēroga transporta infarstrukturās uzlabojumi un attīstība"

Aktivitāte	Iznākuma rādītāji	PR	Rādītāja vērtība 2004. gadā	Plānotā rādītāja vērtība 2009.gadā, neieskaitot rādītāja vērtību 2004.gadā	Vērtība 2010 gadā	Aktuālā vērtība 01.01.2011 līdz 30.06.2011.	Izpilde aktuālajai vērtībai 2011 gadā pret plānoto vērtību 2009. gadā, neieskaitot vērtību 2004. gadā, %
3.3.1.6. aktivitāte	Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha	Rīga	0	0	0	0	0
		Vidzeme	0	0	0	0	0
		Kurzeme	0	0	0	0	0
		Zemgale	0	0	0	0	0
		Latgale	0	0	0	0	0

3.4.1. pasākums "Vide"							
Aktivitāte	Iznākuma rādītāji	PR	2004.	2009. bez bāzes	2010.	2011.	izpilde, %
3.4.1.1. aktivitāte	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti	Rīga	0	6 244	0	734	12%
		Vidzeme	0	5 144	0	846	16%
		Kurzeme	0	4 357	0	3 153	72%
		Zemgale	0	6 639	255	655	10%
		Latgale	0	5 616	435	1817	32%
3.4.1.4.aktivitāte	Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha	Rīga	0	0	0	0	0
		Vidzeme	0	0	0	0	0
		Kurzeme	0	0	0	0	0
		Zemgale	0	2,5	0	0	0
		Latgale	0	0	0	0	0
3.4.1.3.aktivitāte	Optimālu uzturēšanas apstākļu nodrošināšana augu un dzīvnieku kolekcijām, kolekciju skaits	Rīga	0	2	0	0	0
		Vidzeme	0	0	0	0	0
		Kurzeme	0	0	0	0	0
		Zemgale	0	0	0	0	0
		Latgale	0	0	0	0	0
3.4.1.5.aktivitāte	Plūdu apdraudēto teritoriju risku samazināšanas projekti, skaits	Rīga	0	0	0	0	0
		Vidzeme	0	0	0	0	0
		Kurzeme	0	0	0	0	0
		Zemgale	0	2	0	0	0
		Latgale	0	0	0	0	0
Aktivitāte	Rezultāta rādītāji	PR	2004.	2009. bez bāzes	2010.	2011.	izpilde, %
3.4.1.1. aktivitāte	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, %	Rīga	9%	0,33	0,04	0,02	0,9%
		Vidzeme		0,27	0,03	0,03	1,6%
		Kurzeme		0,23	0,04	0,10	6,3%
		Zemgale		0,35	0,01	0,03	1,3%
		Latgale		0,33	0,02	0,05	2,2%
3.4.1.1. aktivitāte	Iedzīvotāju īpatsvars, kam	Rīga	44%	0,33	0,04	0,02	0,2%

	prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi, %	Kurzeme		0,23	0,05	0,11	1,6%
		Zemgale		0,35	0,01	0,03	0,3%
		Latgale		0,33	0,02	0,05	0,5%
3.4.1.5.aktivitāte	Iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsti plūdu samazināšanas projekti, skaits	Rīga	0	26 000	0	0	0
		Vidzeme	0	0	0	0	0
		Kurzeme	0	0	0	0	0
		Zemgale	0	26 000	0	0	0
		Latgale	0	0	0	0	0
3.5.1. pasākums "Vides aizsardzības infrastruktūra"							
Aktivitāte	Iznākuma rādītāji	PR	2004.	2009. bez bāzes	2010.	2011.	izpilde, %
3.5.1.1. aktivitāte	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti, milj.	Rīga	0	0,86	0	0,008610	1,00%
		Vidzeme	0	0,06	0	0,006655	11,09%
		Kurzeme	0	0,20	0,002488	0,002488	1,24%
		Zemgale	0	0,15	0,	0	0,00%
		Latgale	0	0,16	0,018648	0,018648	11,66%
3.5.1.2.1. apakšaktivitāte	Rekultivēto normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits	Rīga	8	2	0	1	50%
		Vidzeme	21	10	15	15	150%
		Kurzeme	58	6	1	1	17%
		Zemgale	42	10	5	5	50%
		Latgale	47	2	2	2	100%
3.5.1.2.2. apakšaktivitāte	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti, milj.	Rīga	0	0,94	0	0	0
		Vidzeme	0	0,17	0	0,17	100%
		Kurzeme	0	0,18	0	0	0
		Zemgale	0	0,00	0	0	0
		Latgale	0	0,00	0	0	0
3.5.1.2.3. apakšaktivitāte	Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits	Rīga	550	1374	0	0	0
		Vidzeme	120	305	0	0	0
		Kurzeme	155	388	0	0	0
		Zemgale	145	359	0	0	0
		Latgale	180	454	0	0	0
Aktivitāte	Rezultāta rādītāji	PR	2004.	2009. bez	2010.	2011.	izpilde, %

				bāzes(2004-2006)			
3.5.1.1. aktivitāte	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, % no Latvijas iedz.	Rīga	9,00%	2,50	0	0,22	8,8%
		Vidzeme		0,70	0	0,17	24,3%
		Kurzeme		0,90	0,06	0,06	6,7%
		Zemgale		1,00	0	0	0,0%
		Latgale		0,50	0,41	0,41	82,0%
3.5.1.1. aktivitāte	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi, % no Latvijas iedz.	Rīga	32,00	1,24	0	0,24	19,4%
		Vidzeme	1,30	0,77	0	0,17	22,1%
		Kurzeme	4,70	1,30	0,10	0,1	7,7%
		Zemgale	2,00	-1,67	0	0	0,0%
		Latgale	4,00	1,00	0,77	0,77	77,0%
3.5.1.2.3. apakšaktivitāte	Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras nodrošinājums	Rīga	vidēji 1 punkts uz 2000 iedz.	vidēji 1 punkts uz 800 iedz.	0	0	0
		Vidzeme			0	0	0
		Kurzeme			0	0	0
		Zemgale			0	0	0
		Latgale			0	0	0

3.6.1.1.aktivitātei

kā iznākuma rādītāji darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā ir noteikti:

Iznākuma rādītāji (plānotie):

1) Projektu skaits, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un /vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību: 2009.gadā: 16; 2013.gadā: 26

2) Projektu skaits, kas veicina pilsētu konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģijas attīstību: 2009.gadā: 12; 2013.gadā: 16

3) Projektu skaits, kas sekmē kopienas attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju grupām: 2009.gadā: 11; 2013.gadā: 20

Rezultāta rādītājs (plānotais):

- Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums nacionālas nozīmes attīstības centros: 2009.gadā: 1; 2013.gadā: 3

- Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums reģionālas nozīmes attīstības centros: 2009.gadā: 2; 2013.gadā: 5

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 2011.gada 30.jūnijam 3.6.1.1. aktivitātes ietvaros tika pabeigti 19 projekti (2011.gada 1.pusgadā – 9) un tiek turpināts īstenot 41 projektu. Pabeigto projektu rezultāti:

1) pabeigti 17 projekti, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un /vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību (2011.gada 1.pusgadā – 8 projekti), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir izpildīts par 106.25% un veido 65.38% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Līdz 2013.gadam plānots sasniegt 2013.gada plānoto vērtību.

Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem:

Vidzemes plānošanas reģions – 6,

Kurzemes plānošanas reģions – 4,

Latgales plānošanas reģions – 3,

Zemgales plānošanas reģions – 4

2) pabeigts 1 projekts, kas veicina pilsētu konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģijas attīstību (2011.gada 1.pusgads – 1 projekts). Rādītāja aktuālā vērtība liecina, ka 2009.gada rādītājs ir izpildīts par 8,33% un veido 6,25% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Līdz 2013.gadam plānots sasniegt 2013.gada plānoto vērtību.

Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem:

Kurzemes plānošanas reģions – 1

3) pabeigti 3 projekti, kas sekmē kopienas attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju grupām (2011.gada 1.pusgadā – 2 projekti), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir izpildīts par 18.18% un veido 10% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Līdz 2013.gadam plānots sasniegt 2013.gada plānoto vērtību.

Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem:

Vidzemes plānošanas reģions – 2,

Kurzemes plānošanas reģions – 1.

Vienlaikus, norādām, ka aktivitātes ietvaros īstenojamie projekti attiecībā uz sasniedzamajiem rezultātiem ir daudz detalizētāki, jo projektos ir paredzēts, piemēram, šādi rezultāta rādītāji:

- pieaug rekonstruēto ielu kilometru skaits pret kopējo pilsētas ielu kilometru garumu (%);
- samazinātas uzturēšanas izmaksas (%);
- samazināti siltumenerģijas zudumi procentuāli pret esošo siltumenerģijas patēriņu (%).

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar plānošanas dokumentos noteikto. Norāda informāciju par uzraudzības rādītāju izpildes progresu un to atbilstību plānotajam, konstatētajiem neizpildes/pārpildes gadījumiem un to iemesliem, iestādes rīcību uzraudzības rādītāju izpildes uzlabošanai. Informāciju sniedz par dažādu veidu rādītājiem pasākuma līmenī (kur tas ir attiecināms, – arī prioritātes līmenī). Norāda informāciju par to, vai uzraudzības rādītāju izpilde un progress ir atbilstošs/adekvāts izlietotajam finansējumam, kā arī par uzraudzības rādītāju neizpildes/pārpildes iemesliem teritoriālā griezumā.

3.2. Konsolidēta analīze par visiem ieviešanas uzraudzības rādītājiem

Secinājumi no 3.1.sadaļā sniegtā informācijas:

-1.5.3.1. un 1.5.3.2.aktivitātēs projektu īstenošana ir uzsākta tikai 2010.gada IV ceturksnī, pabeigto projektu šobrīd nav. Plānots, ka pirmie rezultātu rādītāji var tik sasniegti 2011.gada otrajā pusgadā. 3.6.1.2.aktivitātes ietvaros viena projekta īstenošana tika uzsākta 2010.gada IV ceturksnī, bet otra projekta īstenošana – 2011.gada II ceturksnī un rādītāji tiks sasniegti pēc projektu pabeigšanas, kas saskaņā ar plānoto laika grafiku būs attiecīgi 2013.gada I pusgads un 2013.gada III ceturksnis.

-3.1.4.3.aktivitātē divos rādītājos pārsniedz jau 2013.gada vērtību, bet plānotā rādītāja vērtība 2013.gadam par jaunuzceltu vai paplašinātu pirmsskolas izglītības iestāžu skaitu tiks sasniegta pēc šobrīd īstenošanā esošo projektu pabeigšanas, jo pašvaldības plānojot projektus lielākoties, izvēlējās pirmsskolas izglītības iestādes renovēt vai labiekārtot.

-3.1.4.4.aktivitātē abos rādītājos pārsniedz jau 2013.gada vērtību.- Rādītājs tiek aprēķināts pēc projekta pabeigšanas. Rādītājs tika pārsniegts, jo administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojoties pagastiem, paplašinājās pašvaldības administratīvā teritorija un palielinājās arī potenciālais personu skaits, kas saņems alternatīvās aprūpes pakalpojumus. Rādītāju vērtības salīdzinājumā ar 2009.gada plānotajām vērtībām ir pārsniegtas, jo jau uz 2010.gada beigām ir pabeigti vairāk projekti nekā tika plānots plānošanas perioda sākumā projektu izdevumu samazināšanas dēļ. Attiecīgi viena projekta ietvaros projektu iesniedzēji paredz veikt ieguldījumus vairākos objektos, kas palielina atbalstīto alternatīvās aprūpes centru skaitu gan pret 2009.gada plānoto vērtību, gan 2013.gada plānoto vērtību. Ņemot vērā, to, ka iesniegto projektu daudzums ir lielāks nekā tas tika sākotnēji plānots, kā arī augstāk minēto administratīvi teritoriālās reformas ietekmi, palielinājies ir arī uzraudzības rādītājs personu skaitam, kurām radīta iespēja saņemt alternatīvās aprūpes pakalpojumus.

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes Atbilstoši 3.1.sadaļā „Analīze par uzraudzības rādītāju izpildi (tai skaitā saistībā ar finanšu līdzekļu apguves progresu un uzraudzības rādītāju izpildi teritoriālā griezumā)” minētajam, redzams, ka uzraudzības rādītāji tiks sasniegti 2013.gadā. Projektu ietvaros uzraudzības un iznākuma rādītāji tiks sasniegti pēc projektu ieviešanas pabeigšanas.

Līdz pārskata perioda beigām tika plānots, ka noslēgsies projekts Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/RAPLM/026 „Sociālās apdrošināšanas informācijas

sistēmas pilnveidošana, attiecīgi sasniedzot iznākuma rādītāju „Izveidoti elektroniskie pakalpojumi (t.sk. publiski pieejamie elektroniskie pakalpojumi un publiskās pārvaldes elektroniskie pakalpojumi)” 1 gab. Ņemot vērā to, ka pārskata periodā veikta funkcionalitātes pārbaude, kuras ietvaros tika konstatēts, ka projekta mērķis ir sasniegts daļēji. Lai varētu sasniegt projektā izvirzīto mērķi, tika pagarināts līgums līdz 23.02.2012., līdz ar to pārskata periodā plānotā vērtība netika sasniegta.

- **3.4.1.1.aktivitātē** rādītāju izpildi var norādīt, kad ir pabeigts projekts Tā kā 2009.gada beigās tika slēgti tikai līgumi, maksāti avansi, bet būvdarbu līgumi lielākā daļa tika noslēgta 2010.gadā, tad rādītāju izpildes līmenis nav augsts. Vislielākais izpildes procents no sasniegtā rādītāja „Papildus iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti” ir Kurzemes reģionā. Plānots, ka rādītāju izpildes līmenis ievērojami paaugstināsies 2011. gadā.

- **3.4.1.4.aktivitātē** tikai 2010.gada otrajā pusē tika noslēgti līgumi un nevienā projektā nav uzsākti būvdarbi. Tikai pēc projektu pabeigšanas būs iespējams norādīt rādītāju izpildi.

- **3.5.1.1.aktivitātē** rādītāju izpildi var norādīt, kad būvniecības līgumos būvdarbu izpilde projektos ir noslēgusies jo rādītāju aktuālo vērtību var noteikt pēc projekta pabeigšanas. Sasniegtie rādītāji tiek norādīti noslēguma pārskatā. Uz pārskata perioda beigām ir 8 projekti, kuros ir pabeigti būvdarbi un projekti ir noslēgušies. Šo projektu ietvaros sasniegtie rādītāji ir norādīti. Projekta ietvaros finansējuma saņēmējam ir jānodrošina sākotnējo plānoto pieslēgumu nodrošināšana iedzīvotājiem. Ja tas ir nodrošināts, tad projektā paredzētie rādītāji ir izpildīti un sasniegti. Vislielākā rādītāju izpilde līdz pārskata perioda beigām ir Latgales reģionā. 2 pabeigti projekti ir no Latgales reģiona, 1 pabeigtais projekts no Kurzemes reģiona, 4 pabeigti projekti ir no Vidzemes reģiona, 1 pabeigts projekts ir no Zemgales reģiona.

Rādītāju realizāciju ir aizkavējis tas, ka tad, kad tika slēgti sākotnēji līgumi 1.atlases kārtā būvniecības nozarē samazinājās izmaksas, kā rezultātā projektos izveidojās ietaupījums. Gan 2010 .gadā, gan 2011. gadā tiek slēgti grozījumi civiltiesiskajās vienošanās par ietaupījuma izmantošanu, kā rezultātā projekta īstenošanas laiks paildzinās un tā kā rādītājus var identificēt tikai pēc projekta pabeigšanas, tad arī izpildi pagaidām nevar norādīt. Plānots, ka rādītāji 2013 gadā tiks sasniegti atbilstoši plānotajam.

- **3.5.1.2.1. aktivitātei.** 2011.gadā lielākā daļa no projektiem 1.atlases kārtai jau ir noslēgušies. Rādītāji ir sasniegti atbilstoši plānotajam projektā. Plānotā iznākuma rādītāja vērtība 2009.gadā, neieskaitot rādītāja vērtību 2004.gadā kopumā – par analīzes pamatu ņemot tabulu 3.1.4- ir 30 izgāztuves. Līdz pārskata perioda beigām ir rekultivētas 24 izgāztuves un tas ir 80 % apmērā no plānotā. 2011 gada otrajā pusē tiks pabeigti atlikušie projekti 1 atlases kārtai. Tā kā tiek slēgti līgumi 2. Atlases kārtai, tad papildus tiks realizētas vēl 33 izgāztuves, kopumā būs realizētas 60 izgāztuves.

- **3.5.1.2.2. aktivitātei** civiltiesiskie līgumi tika noslēgti 2009. gada III ceturksnī. Uzraudzības rādītāju izpildi varēs norādīt tikai tad, kad tiks realizēti projekti.

-3.4.1.5.1 apakšaktivitātē rādītāju izpildi varēs norādīt, kad būs pabeigti projekti.

-3.4.1.5.2 . apakšaktivitātē pārskata periodā uzraudzības rādītāji netika sasniegti.

-3.5.1.2.3. apakšaktivitātē pārskata periodā uzraudzības rādītāji netika sasniegti.

-3.6.1.1.aktivitātes rādītāju vērtības nav sasniegušas 2009.gadā plānojamo vērtību, jo 3.6.1.1.aktivitātē līdz 2011.gada 30.jūnijam ir pabeigti 19 projekti, bet īstenošanā joprojām ir 41 projekts un īstenojamo projektu skaits pieaugs, jo pašvaldības nav apguvušas visu pieejamo ERAF finansējumu kvotu (iemesli minēti 3.6.sadaļā), kā arī projektu grozījumu rezultātā atbrīvojas finansējums, kas tiek novirzīts jaunām projektu idejām, tādējādi palielinot projektu skaitu, kas tiešā veidā ietekmēs uzraudzības rādītāju aktuālo vērtību.

Piezīme. Sniedz kopsecinājumus attiecībā uz visu savstarpēji saistīto rādītāju izpildi.

3.tabula

Fiziskie rādītāji atbilstoši EK lēmumā norādītajam	Vienība	Daudzums	Fiziskā izpilde līdz iepriekšējā pārskata perioda beigām	Fiziskā izpilde pārskata periodā	Kopējā fiziskā izpilde pārskata perioda beigās	Fizisko rādītāju izpildes īpatsvars (%)
A	B	C	D	E	F	G
Piesārņotās vietas plātība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma	km2	0,025*	0.0	0.0	0.0	0.0

*2,5 ha

Piezīme. Tabulā iekļauj informāciju tikai par lielajiem projektiem.

3.3. Analīze par Eiropas Savienības fondu pasākumu un nozares politikas savstarpējo papildinātību/saskaņotību

VARAM koordinē informācijas tehnoloģiju ieviešanu valsts pārvaldē, lai nodrošinātu valsts pārvaldes modernizāciju un efektivitāti, un uzrauga valsts informācijas sistēmu attīstību, sekmējot sadarbību elektronisko pakalpojumu izveidē un attīstībā, nodrošinot investīciju piesaisti elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju jomā. Attīstot e-pakalpojumus tiek veicināta efektīva, ekonomiska, atklāta, iekļaujoša un demokrātiska valsts pārvaldes attīstība un informācijas sabiedrības attīstība, tai skaitā, valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācija, uzlabojot publiskās informācijas un e-pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, veicinot valsts reģistru attīstību un integrāciju, samazinot administratīvo slogu iedzīvotājiem, komersantiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī palielinot iespējas iedzīvotājiem piedalīties valsts pārvaldes darbā un iekļauties citos sabiedrības dzīves procesos.

ERAF līdzfinansētās aktivitātes tiek saskaņotas ar informācijas sabiedrības un elektroniskās pārvaldes attīstības politikas mērķiem un prioritātēm, t.sk., informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņem 2006.-2013.gadam un Elektroniskās pārvaldes attīstības programmu 2005.-2009.gadam (turpinājās arī 010.gadā), kuras ieviešanai izmantots ERAF atbalsts.

Papildus obligāti noteiktajiem rādītājiem, VARAM uzrauga aktivitāšu īstenošanu, kontrolējot un analizējot to rezultātus:

1. Rezultāti, kuru uzskaitē ir nepieciešama projektu vadības nolūkos, kā arī komunikācijā ar sabiedrību: fiziskie rādītāji (km, infrastruktūras elementi utt.);
2. Rezultāti, kuri raksturo nozares politikas ietekmi: ietekme uz pakalpojumu patērētāju uzvedību; pakalpojumu pieejamības nodrošināšana (ūdenssaimniecībā, atkritumu apsaimniekošana);
3. Kvalitatīvie rezultāti, piemēram, ietekme uz iedzīvotāju veselību vai ekoloģisko katastrofu riska mazināšanu un novēršanu (īpaši sanācijas projektos);
4. Specifiskie nozares rādītāji, piemēram, piesārņojuma apjoma samazinājums (N, P u.c., tonnās);
5. Netiešie rezultāti, t.i. rezultāti, uz kuru sasniegšanu aktivitātes nav vērstas, piemēram, nodarbinātība vai būvniecības attīstība.

Vides infrastruktūras projekti sasniedz vairākus rezultātus ilgtermiņā, ņemot vērā to, ka lielākā projektu daļa atrodas ieviešanas stadijā, šobrīd ir iespējams sniegt novērtējumu tikai par atsevišķiem rezultātiem, kuri pamatojas uz ierobežoto informācijas apjomu.

Tādi vides politikas mērķi kā:

- nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu ūdens kvalitāti, samazināt iekšējo ūdeņu eitrofikāciju,
- nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti,
- nodrošināt un zemes resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot ilgtspējīga patēriņa un ražošanas principa īstenošanu.
- nodrošināt dabas aizsardzības un saimnieciskās interešu līdzsvarotību

ir tieši saistīti ar ES fondu aktivitātēm.

Ūdensobjektu kvalitāti ietekmē:

- notekūdeņu radītā slodze (3.4.1.1. un 3.5.1.1. aktivitāte);
- piesārņotās vietas, tai skaitā vēsturiski piesārņotās vietas, atkritumu izgāztuves, kā arī bijušās un esošās naftas produktu glabātuves un degvielas uzpildes stacijas, minerālmēslu un lauksaimniecības ķimikāliju noliktavas, fermas, bijušās militārās teritorijas un citi saimnieciskās darbības objekti (3.5.1.2.1. un 3.4.1.4. aktivitāte);
- lauksaimnieciskās darbības un centralizēti nesavāktie un neattīrītie notekūdeņi (3.4.1.1. un 3.5.1.1. aktivitāte);
- plūdu apdraudējums (3.4.1.5.1. un 3.4.1.5.2. apakšaktivitāte).

Novēršot nelietderīgu ūdens patēriņu, t.i., novēršot ūdens zudumus tīklos (3.4.1.1. un 3.5.1.1. aktivitāte) tiek ekonomēti dabas resursi.

Novēršot vides piesārņojuma izplatību (3.4.1.4.aktivitāte un 3.5.1.2.1.un 3.5.1.2.2.apakšaktivitāte) tiek sekmēta ilgtspējīga zemes resursu izmantošana. Savukārt 3.5.1.2.3. apakšaktivitāte veicina ilgtspējīga patēriņa principa īstenošanu. Dabas aizsardzības jomā būtisku ieguldījumu dod 3.5.1.3. aktivitāte, kuras pamatuzdevums ir saglabāt dabas vērtības, vienlaikus padarot tās pieejamas interesentiem, kā rezultātā tiek attīstīta tāda nozīmīga saimniecības nozare kā tūrisms.

Fiziskie rādītāji

Ņemot vērā to, ka vairākas VARAM pārziņā esošās aktivitātes ir tieši saistītas ar būvniecību, tālāk tiek sniegts pārskats par būtiskiem fiziskajiem rādītājiem, kuriem ir tālākā ietekme uz būvniecības nozares attīstību.

3.5.1.1. aktivitāte (līdz 2011.gada I ceturksnim)

Dati par 78 apstiprinātajiem projektiem

Fiziskie rādītāji (pabeigts)					Fiziskie rādītāji (uzsākts vai turpināts) = parakstīts būvdarbu līgums, uzsākta faktiskā būvniecība				
NAI rekonstrukcija	NAI būvniecība	dzeramais ūdens (cauruļvadu sistēma), km	notekūdeņu savākšana (cauruļvadu sistēma), km	atdzelžošanas iekārtu būvniecība	NAI rekonstrukcija	NAI būvniecība,	dzeramais ūdens (cauruļvadu sistēma), km	notekūdeņu savākšana (cauruļvadu sistēma), km	atdzelžošanas iekārtu būvniecība

12	2	181,83	241,32	18	5	1	72,74	109,67	1
----	---	--------	--------	----	---	---	-------	--------	---

Fizisko rādītāju uzskaitē ir nepieciešama operatīvā progresa novērtēšanai, bet neaizstāj citus rādītājus, kuri raksturo aktivitāšu ietekmi, t.sk. uz patērētāju uzvedības maiņu.

3.5.1.2.1. apakšaktivitāte (līdz 2011.gada I ceturksnim)


	Plānotie izpildes rezultāti (ha)	Faktiski rekultivētās izgāztuves (platība, ha)
Apakšaktivitātes ietvaros apstiprinātie projekti	51,1522	34,395

3.5.1.2.2 aktivitāte (2011.gada I ceturksnis)

	Fiziskie rādītāji (pabeigts)			Fiziskie rādītāji (uzsākts vai turpināts)		
	Tehnikas iegāde (gab)	atkritumu staciju izbūve (gab)	Atkritumu laukumi (platība, ha)	Tehnikas iegāde (gab)	atkritumu staciju izbūve (gab)	Atkritumu laukumi (platība, ha)
Apakšaktivitātes ietvaros apstiprinātie projekti	2	0	5,45	0	2	3,61

Pakalpojumu pieejamība.

Papildus VARAM ir veikusi analīzi par iespējamām izmaiņām tarifos 3.4.1.1. aktivitātes ietvaros pēc projektu īstenošanas



Piesārņotājs maksā princips: vidējais tarifs (% no mājsaimniecības ieņēmumiem): apdzīvotās vietās < 2000 iedzīvotāju

Šī informācija, kas apkopota no 168 projektiem norāda uz to, ka vidējais maksājums par ūdenssaimniecības pakalpojumiem mazajās apdzīvotajās vietās ir aptuveni divreiz lielāks salīdzinājumā ar pilsētām (virs 2000 iedzīvotāji). Tas, savukārt, aktualizē jautājumu par līdzsvaroto attīstību, pašvaldību un valsts lomu, nodrošinot vienādu pakalpojumu līmeni visiem valsts iedzīvotājiem.

VARAM izveidoja darba grupu, kuras mērķis ir izstrādāt normatīvu aktu, kurā būtu definēta:

- ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas piederības robeža,
- norēķinu uzskaites mēraparātu uzstādīšanas un ekspluatācijas kārtība,

- norēķinu kārtība par piegādātajiem pakalpojumiem, it īpaši, atrunājot daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piegādāto pakalpojumu apmaksas kārtību, norādīts sabiedrisko pakalpojumu līguma saturs (būtiskie līguma nosacījumi),
- norādīts ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanas tehnisko noteikumu saturs, izsniegšanas kārtība un apstrīdēšanas kārtība, norādīta ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācija un lietošanas kārtība, definējot, kas ir jāsaprot ar iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu un centralizēto (sabiedrisko pakalpojuma sniedzēja piederības robežā esošā sistēma),
- noteikta kompensāciju noteikšanas kārtība un zaudējumu atlīdzināšanas kārtība, kas saistīta ar ūdens apgādes un kanalizācijas inženierkomunikāciju bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu

Šī tiesību aktu izstrāde nodrošinās ES fondu projektu ietvaros izveidotās infrastruktūras ilgtspējīgu izmantošanu, atvieglojot juridisku jautājumu risināšanu.

Kapacitātes stiprināšana.

VARAM pārziņā esošās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” aktivitāšu īstenošanas rezultātā investīcijas tiek vērstas uz tādiem galvenajiem Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā minētajiem investīciju virzieniem kā sociālās iekļaušanas veicināšana, pilsētvide un reģionu attīstība.

Pārskata periodā, ieviešot augstāk minētās aktivitātes, tika veicināta Nacionālajā attīstības plānā 2007.- 2013.gadam noteikto uzdevumu izpilde:

- nodrošināt vienotas attīstības plānošanas sistēmas izveidošanu valstī, lai panāktu vertikālo un horizontālo sadarbību visos plānošanas līmeņos, pamatojoties uz regulāru valsts attīstības analīzi un paredzot iespēju nepieciešamības gadījumā koriģēt nozaru attīstības plānus atbilstoši reģionu līdzsvarotas attīstības vajadzībām;
- stiprināt reģionu kapacitāti plānošanas jomā, nodrošinot reģionos gan materiāli tehnisko bāzi, gan cilvēkresursus.

Piezīme. Informāciju sniedz reizi gadā, informāciju par pilnu gadu iekļaujot ziņojumā par iepriekšējā gada 2.pusgadu.

3.4. Konstatētās galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai

Galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē pārsvarā ir vienvērtīgas, kas regulāri atkārtojas - līgumu slēgšana vēlāk nekā sākotnēji tas tika plānots visās aktivitātēs un apakšaktivitātēs, kā arī tas, ka rādītāju izpildi pārsvarā var norādīt pēc projekta realizācijas. Smagā ekonomiskā situācija atspoguļojas uz būvdarbu izpildi un attiecīgi būvniecības apjomi samazinājās, vai arī tika atlikti uz vēlāku laiku, kad tiks saņemta apmaksā par izdarītajiem darbiem vai arī kredīts. Pašvaldībām trūkst finanšu līdzekļu, tiek ņemti aizdevumi Valsts kasē. Neskatoties uz to, projektā būvdarbiem un aktivitātēm ir jānotiek atbilstoši plānotajam.

Nobīdes plānoto rezultātu vērtību izpildē veidojās galvenokārt tā iemesla dēļ, ka rādītāji tika plānoti ES fondu plānošanas perioda sākumā citas ekonomiskās situācijas apstākļos. Plānošanas perioda laikā plānoto uzraudzības rādītāju izpildi tiešā veidā ietekmēja arī ilgstošais Ministru kabineta nosacījumu par aktivitāšu ieviešanu saskaņošanas un apstiprināšanas process, kā arī Ministru kabineta lēmumi par aktivitāšu atlikšanu.

Izpildes līmenis nav augsts, jo rādītāja vērtību pārsvarā var norādīt tikai pēc projekta realizācijas. Plānots, ka liela daļa projektu tiks pabeigti 2011. gada otrajā pusē, līdz ar to rādītāju izpilde strauji augs.

2011. gada uzraudzības procesā, izvērtējot plānoto uzraudzības rādītāju izpildi pret faktisko izpildi, ir konstatētas šādas problēmas:

1. Projekta īstenošanas laikā rodas izmaiņas uzraudzības rādītājos sakarā ar izmaiņām būvniecības tehniskajā projektā, mainoties faktiskajam darba apjomam objektā;
2. Plānojot projekta iesniegumu, finansējuma saņēmēji ir definējuši uzraudzības rādītājus, ko grūti pierādīt vai kuriem nav tūlītējas ietekmes vai sasnieguma novērtēšanas mehānisms pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, piemēram, iedzīvotāju skaita pieaugums, bezdarba līmeņa samazināšanas, tūristu skaita pieaugums, IKP uz vienu iedzīvotāju pieaugums, uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugums u.c. rādītājus.

Risinājums, lai novērstu konstatētās problēmas, ir veikt pastiprinātu metodisko darbu pirms plānoto projektu iesniegšanas, nodrošinot, ka finansējuma saņēmēji norāda atbilstošus rādītājus, ko iespējams novērtēt un kuriem ir tieša ietekme no projekta īstenošanas. . Atsevišķos gadījumos projektu īstenošanas laikā ir iespējams ierosināt grozījumus, izslēdzot uzraudzības rādītājus, kuriem nav tiešas ietekmes no projektā īstenojamajām darbībām, kā arī gadījumos, kad ir izmaiņas būvniecības tehniskajos projektos, tiek veikti grozījumi projektā, norādot aktualizētos uzraudzības rādītājus saskaņā ar tehniskā projekta aktualizāciju.

Vienlaikus VARAM informē par savu gatavību, līdzīgi kā attiecībā uz darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros esošo aktivitāšu uzraudzības rādītājiem, ar vadošās iestādes akceptu, veikt uzraudzības rādītāju precizēšanu, atbilstoši fiksētām aktuālajām vērtībām.

4. Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai

4.1. Analīze par Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas izvirzītajiem uzdevumiem un to izpildi

Veiktās darbības aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai saskaņā ar MK noteikumiem.

Saskaņā ar 15.02.2011. MK sēdes protokollēmumā (prot. Nr.10 57.§) noteikto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu projekta idejas „Valsts informācijas sistēmas darbam ar ES dokumentiem izveidošana” iekļaušanu elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstā, un nodrošina nepieciešamo finanšu līdzekļu pieejamību Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” nesadalītā finansējuma ietvaros. Grozījumi ir saskaņošanas procesā, tos plānots apstiprināt 2011.gada augustā.

08.03.2011 sēdes protokollēmumā Nr.14 21§ „Informatīvais ziņojums „Par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un KF, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) noteikta apguve līdz 2011.gada 31.decembrim”” :

- noteikti izpildes mērķi uz 2011.gada 31.decembri; analīzi par izpildi skatīt 2.1.sadaļā;
- lai veicinātu ES fondu finansējuma savlaicīgu apguvi, kā arī uzlabotu budžeta plānošanas kvalitāti un izpildes disciplīnu 2011.gadā jāiesniedz precizēti ES fondu finansēšanas plāni 2011.gadam(ievērojot, ka 4.ceturksnī ieplānots ne vairāk kā 40% un decembrī ne vairāk kā 20% no gada valsts budžeta programmas (ES fonda) finansēšanas plānu summas (neskaitot atmaksas pamatbudžetā); informācija nosūtīta.15.jūnijā ESF apakškomitejas sēde un ERAF un KF apakškomitejas sēde, 16.jūnijā ES fondu Uzraudzības komitejas sēde.

Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejā netika izvirzīti papildu uzdevumi. 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas lēmumi, kas pieņemti š.g 15.jūnijā rakstiskajā procedūrā (protokols Nr. P-2011/AK-ERAF-KF/1) ir ievietoti uzraudzības komitejas dokumentu vadības sistēmā <http://komitejas.esfondi.lv>. Tika pieņemts lēmums atbalstīt ierosinātos darbības programmas papildinājuma grozījumus, paplašinot aktivitātes 3.5.1.4. atbalsta veidu ar iespēju atbalstīt arī radiācijas monitoringa attīstību un apstiprināt, ka ierosinātie grozījumi darbības programmas papildinājumā atbilst darbības programmā noteiktajam.

Saskaņā ar 14.06.2011. MK sēdes protokollēmumā (prot. Nr.36 40.§) noteikto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr. 576 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma

3.2.2.1.1.pakšaktivitāti „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” un Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro kārtu”. Grozījumi ir saskaņošanas procesā, tos plānots apstiprināt 2011.gada augustā.

Ministru kabineta 2010.gada 22.novembra rīkojuma Nr.676 „Par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas likvidācijas nodrošināšanu” 8.punkts uzdod Vides ministrijai izstrādāt un vides ministram līdz 2011.gada 30.jūnijam iesniegt Ministru kabinetā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas likvidāciju saistītos grozījumus normatīvajos aktos

Piezīme. Atspoguļo Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejās izvirzīto uzdevumu izpildi saskaņā ar uzraudzības komitejas sēžu un citos protokolos noteiktajiem uzdevumiem saistībā ar ES fondu apguvi.

4.2. Analīze par nozīmīgākajām projektu īstenošanā atklātajām neatbilstībām

VARAM pārziņā esošajās ES fondu aktivitātēs konstatēto neatbilstību gadījumi ir saistīti ar nepareizu Publisko iepirkuma likuma regulējuma piemērošanu vai noteikto tiesisko normu neievērošanu, piemēram, iepirkuma sadalīšana, būtiski grozījumi noslēgtajā iepirkuma līgumā, iepirkuma procedūru neievērošana u.c. likuma pārkāpumi.

3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.6.1.1., 3.6.1.2.aktivitātē kopējā neatbilstības summa ir 2 133 718.44, tai skaitā atmaksa par pārtraukta vienošanās neatbilstību kopsumma ir 1 470 658.50 69.23% no kopējās neatbilstību summas veido avansa vai starpposma maksājumu atmaksas gadījumi, kad VRAA un finansējuma saņēmējs noslēguši vienošanās par tās izbeigšanu.

Pārējo neatbilstību izmaksu kopsumma – 656 556,5 LVL, kur konstatēto neatbilstību pamatā ir Publisko iepirkumu likuma pārkāpumi (detalizēt skatīt pievienoto tabulu), kā arī atsevišķos gadījumos neatbilstību pamatā ir faktiski neveikto darbu apmaksā vai noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto procentuālo ierobežojumu neievērošana (izmaksas pēc būtības ir attiecināmas, bet pārsniedz noteikto procentuālo ierobežojumu).

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte.

Kopējā līdz 30.06.2011. konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu kopsumma ir 62 166.07 Ls jeb 0.35 % no maksājumu pieprasījumos pieprasītās kopsummas, t.sk. pārskata periodā konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu apjoms ir 28 259.11 Ls jeb 0.36% no iesniegto maksājumu pieprasījumos pieprasītās kopsummas.

Vislielākie (gan finansiālā izteiksmē, gan skaita ziņā) konstatētie neatbilstošie veiktie izdevumi pārskata periodā ir saistīti ar dažāda veida pārkāpumiem iepirkumu jomā. Papildu pārkāpumiem iepirkumu jomā ir konstatētas neatbilstoši veiktās izmaksas, kas saistītas ar

3.2.2.1.1.apakšaktivitāti regulējošo MK noteikumu nosacījumu neievērošanu (noteikumos neparedzētu izmaksu veikšana), projekta budžeta pozīciju pārsniegumi vai tādu izmaksu veikšana, kas nav paredzēta projektā. Konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi tiek ieturēti no kārtējā vai nākamā maksājuma pieprasījuma, par neatbilstoši veikto izdevumu summu samazinot kopējo projekta attiecināmo izmaksu apjomu, kā arī atsevišķos gadījumos piemērotas finanšu korekcijas.

3.4.1.1. aktivitāte.

Pārskata periodā neatbilstību ziņojumi sagatavoti par 32 neatbilstībām ar kopējo ERAF finansējumu 291 865.54 jeb 0.75% no kopējā noslēgto līgumu ERAF finansējuma.

Neatbilstības atklātas pārbaudēs projektu īstenošanas vietās, izskatot maksājumu pieprasījumus vai citā veidā. Neatbilstību iemesli saistās ar iepirkuma, konkurences normu pārkāpumiem, pieprasītie līdzekļi nav attiecināmi aktivitāti regulējošo 28.07.2008. MK noteikumu Nr. 606 ietvaros. Daļa neatbilstoši veiktie izdevumi ieturēti no kārtējā vai tiks ieturēti no nākamajiem maksājumu pieprasījumiem. Piecu līgumu gadījumā, kas ir būtiskākās no neatbilstībām, finansējuma saņēmējs sadārdzinājuma dēļ lūdzis lauzt līgumu - veiktās izmaksas atzītas par neatbilstošām un atgūtas vai tiks atgūtas no finansējuma saņēmēja.

Aktivitātes ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu apjoms sastāda LVL 490 097.02 (ERAF daļa) jeb 1.26 % no noslēgto līgumu ERAF finansējuma.

Pārskata periodā atgūtā summa sastāda LVL 342 091.75 (ERAF daļa), kopā aktivitātes ietvaros atgūtais finansējuma LVL 456 193.99 (ERAF daļa) apjomā. Atgūšanas veidi : ieturēts no nākamā vai kārtējā maksājuma, avansa atmaksa vai labprātīga atmaksa.

3.5.1.1.aktivitātē un 3.5.1.2.1.apakšaktivitātē

Laika posmā no 01.01.2011. līdz 15.06.2011. VARAM konstatēja 25 neatbilstības par kopējo summu 32 348,31 LVL. Visas neatbilstības ir norādītas

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā.

Neatbilstības tika konstatētas, pārbaudot Maksājumu pieprasījumus. Visas neatbilstību lietas ir slēgtas un neatbilstoši veikti izdevumi atgūti pilnā apjomā, ieturot neatbilstoši veiktos izdevumus no kārtējiem maksājumiem. Visas neatbilstības tika konstatētas 3.5.1.1.aktivitātes ietvaros.

Nozīmīgas neatbilstības netika konstatētas

4.3. Korektīvas darbības, kas veiktas, reaģējot uz citu iestāžu pārskatos sniegtajiem priekšlikumiem par atbildīgās iestādes un attiecīgās sadarbības iestādes darbu

Pārskata periodā tika veikti grozījumi starpresoru vienošanās starp Atbildīgo iestādi un Sadarbības iestādi 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes ietvaros, ņemot vērā Ministru kabineta 22.11.2010. rīkojumu Nr.676 „Par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas likvidācijas nodrošināšanu”, kā arī Revīzijas iestādes 29.12.2010. sagatavotajā audita ziņojumā par ES SF un KF 2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidotās iekšējās kontroles sistēmas izvērtēšanu atbilstoši normatīvo aktu un citām izmaiņām, norādīto ieteikumu, kas nosaka nepieciešamību starpresoru vienošanās noteikt iestāžu sadarbības funkciju – nodrošināt informācijas sniegšanu finansējuma saņēmējam, sabiedrības informēšanu un publicitāti 3.2.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros.

Uz pārskata perioda beigām notiek grozījumu starpresoru vienošanās saskaņošana starp iesaistītajām iestādēm, tie tiks parakstīti nākošajā pārskata periodā.

2011. gada 29. martā, Ministru Kabinets akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums".

Noteikumu projekts nosaka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārvaldes funkcijas, uzdevumus un kompetenci, kurus līdz 2010.gada 31.decembrim veica Vides ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija.

Noteikumu projektā precizētas atsevišķas funkcijas, tostarp telpiskās plānošanas politikas izstrādes funkcija. Lai saskaņotu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikumā ietvertos terminus ar augstāka spēka normatīvajos aktos ietvertajiem terminiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija tiek noteikta par vadošo valsts pārvaldes iestādi teritorijas attīstības plānošanas nevis telpiskās plānošanas jomā atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteiktajam.

4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi

Sadarbība saskaņā ar VARAM un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpresoru vienošanos par sadarbību Eiropas Savienības fondu vadībā 2007.-2013.gada plānošanas periodā.

Regulāri tiek veikta aktuālo jautājumu risināšana elektroniskās sarakstes veidā, sanāksmēs.

Pārskata perioda beigās uzsākts saskaņošanas process starpresoru vienošanas grozījumiem.

Sadarbībā problēmas nav konstatētas

Atbildīgās iestādes (VARAM) un sadarbības iestādes (VRAA) sadarbība tika veikta konstruktīvi un nepārtraukti. Tā veicina elastīgu lēmumu pieņemšanu un ES fondu aktivitāšu sekmīgu apgūšanu. Regulāri tiek organizētas sanāksmes par aktuāliem jautājumiem saistībā ar ES fondu aktivitāšu administrēšanu.

Piezīme. Informāciju sniedz par sadarbības procesu starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, konstatētajām problēmām un priekšlikumiem par sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu.

4.5. Analīze par finansējuma saņēmēju iesniegtajos progresā pārskatos norādītajām problēmām un ierosinājumiem attiecībā uz projektu ieviešanas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu

3.4.1.1. aktivitātē

Izskatot projektu progresā pārskatu, īpaša uzmanība tiek pievērsta publicitātes elementu lietošanai atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2007. -2013. gada plānošanas perioda Publicitātes vadlīnijām.

Lielākā daļa finansējuma saņēmēju progresā pārskatu sadaļu par projekta ieviešanas laikā konstatētajām problēmām uztver formāli, t.i., atzīmē, ka problēmu nav, lai gan faktiski tās ir, līdz ar to CFLA, lai iegūtu informāciju par problēmām, būtisku uzmanību pievērš citiem avotiem, piemēram, no citām institūcijām, informācijai presē, apdzīvotās vietas, kur tiek realizēts projekts, iedzīvotājiem

3.2.2.1.1. apakšaktivitāte.

Iesniegtajos projekta progresā pārskatos saņēmēji norādījuši sekojošas galvenās problēmas :

- Problēmas iepirkuma procedūru norisē, piemēram, iepirkuma procedūra beidzas bez rezultāta vai par iepirkuma procedūras norisi tiek iesniegtas sūdzības;
- 2011.gada pirmajā pusgadā nepietiekams piešķirtais finansējums projekta īstenošanai, līdz ar to tiek aizkavēta projekta aktivitāšu sekmīga ieviešana un finansējuma apguve;
- Nepietiekamas projektam paredzētās administratīvās izmaksas, kas apgrūtina sekmīgu projekta administrēšanu;
- Nav veiksmīga sadarbība ar projekta sadarbības partneriem, piemēram, ilgs sadarbības līguma saskaņošanas process, nepietiekama sadarbības partnera atsaucība, projektā nav paredzēti izdevumi sadarbības partnerim.

Finansējuma saņēmēji progresa pārskatos nav norādījuši priekšlikumus konstatēto problēmu risināšanā.

3.4.1.5.1. apakšaktivitāte.

Projektu progresa pārskatos nav norādītas problēmas un ierosinājumi.

3.4.1.4. aktivitātē iesniegtajos projekta progresa pārskatos ir norādītas sekojošas problēmas un paveiktais problēmu atrisināšanā:

Uzņēmēji Pasūtītājus ir informējuši, ka sanācības darbu veikšanas procesā tiks skarti papildus zemes gabali, ar kuru īpašniekiem nav saskaņotas veicamās darbības.. Kopumā uz projekta izpildi/darba laika grafiku tas neatstās paliekošu iespaidu, jo tehnoloģiskās lietas var risināt paralēli. Tiks identificēti papildus skartie zemes gabali, kārtots jautājums par zemju nodošanu lietošanā vai par darbu veikšanas saskaņošanu ar to īpašniekiem. Noslēgts līgums par zemesgabalu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr.VVD/CS/2011/1-2 ar Jelgavas pilsētas domi (29.03.2011).

3.5.1.4.. aktivitātē

Iesniegtajos projekta progresa pārskatos nav norādītas problēmas un ierosinājumi uz projektu ieviešanu.

3.5.1.1.aktivitāte.

3.5.1.1.aktivitātē iesniegtajos projekta progresa pārskatos ir norādītās šādas galvenās problēmas:

- Projekta ietvaros veiktās iepirkuma procedūras, kas tiek pirmo reizi izsludinātas beidzas bez rezultātiem un ir vajadzīgs veikt otreizēju iepirkuma procedūru;
- Projekta ietvaros veiktās iepirkuma procedūras tiek atzītas par neatbilstošām iepirkumu tiesiskajam regulējumam;
- Neprecizitātes Tehniskā projekta izstrādē;
- darba izpildes termiņu kavējumi;
- Būvdarbu līgumu izpildes termiņu pagarinājumi projektu ietvaros;
- Pašvaldībām trūkst naudas atlikušo starpmaksājumus veikšanai projekta ietvaros, kad ir sasniegti jau 90% no KF un VB atmaksājamās summas;
- Būvnieki neiesniedz būvdarbu līgumos paredzētās garantijas.
- Norādīti projektu ietaupījuma esamība un norādīts, ka plānots veikt projekta ietvaros papildus aktivitātes.
- Nav laicīgi sagatavotas līgumu garantijas/garantiju pagarinājumi vai arī garantijas tiek iesniegtas neprecīzas.
- Būvnieku maksātspēja vai arī būvdarbu nepildīšanas noteiktajos termiņos būvdarbu līgumā

Projektu progresu pārskatos finansējuma saņēmēji nav norādījuši ierosinājumus par projektu ieviešanu.

Pārsvārā tiek norādītas sistemātiskas problēmas, kuras tiek arī atrisinātas no finansējumu saņēmēju puses projektu ietvaros. Sistemātiskas tās ir tāpēc, jo piemēram 1, kārtas finansējuma saņēmēji jau ir saskārušies ar problēmām un jau veiksmīgi tās ir atrisinājuši un tās vairs neatkārtojas, bet 2 kārtas finansējuma saņēmēji sāk saskarties ar līdzīgām problēmām projektu ietvaros un tās risināt.

3.5.1.2.1.apakšaktivitāte.

3.5.1.2.1.apakšaktivitātē iesniegtajos projekta progresa pārskatos nav norādītas problēmas un ierosinājumi.

3.5.1.2.2. apakšaktivitātē iesniegtajos projekta progresa pārskatos nav norādītas problēmas un ierosinājumi uz projektu ieviešanu.

3.5.1.3.aktivitāte.

Iesniegtajā projekta progresa pārskatā nav norādītas problēmas un ierosinājumi.

1.5.3.1., 1.5.3.2., 3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.6.1.1., 3.6.1.2.aktivitātes:Finansējuma saņēmēji 3.6.1.1.aktivitātes projektos identificējuši problēmas un iespējamus riskus, kas saistīti ar plānotā projekta īstenošanas termiņa ievērošanu un problēmām, kas radušās dēļ darbu kavēšanās 3.5.1.1.aktivitātes ietvaros, kas rada nepamatotu dīkstāvi 3.6.1.1.aktivitātes projektos. 1.5.3.1.aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmēji ir konstatējuši, ka atsevišķās pašvaldībās nav iespējams piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas speciālistu tām prasībām, kādas definētas projekta iesniegumā. Lai ievērotu projekta iesniegumā noteiktos speciālistu atlases kritērijus, pašvaldības izsludina konkursu uz vakanto speciālista amatu vairākkārt. Atkārtoto vakancu konkursu dēļ rodas nobīdes projektu īstenošanas laika grafikos. Jauna speciālista piesaiste ir jāveic gadījumos, ja esošais speciālists projekta ietvaros dodas pirmsdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā, kas arī pagarina projekta īstenošanas termiņu par laika posmu, kamēr tiek pieņemts jauns speciālists.Citu būtisku problēmu finansējuma saņēmēji nav identificējuši.

3.6.1.2.aktivitātē un 1.5.3.2. aktivitātē finansējuma saņēmēji nav norādījuši būtiskas projektu ieviešanas problēmas, savukārt 3.6.2.1. aktivitātē pārskata periodā nav noslēgtas vienošanās par projektu īstenošanu, attiecīgi, komunikācija ar finansējuma saņēmējiem nav notikusi.

Lielākā daļa finansējuma saņēmēju progresa pārskatu sadaļu par projekta ieviešanas laikā konstatētajām problēmām uztver formāli, t.i., atzīmē, ka problēmu nav, lai gan faktiski tās ir, līdz ar to VARAM un CFLA, lai iegūtu informāciju par problēmām, būtisku uzmanību pievērš citiem avotiem, piemēram, no citām institūcijām, informācijai presē, apdzīvotās vietas, kur tiek realizēts projekts, iedzīvotājiem.

Piezīme. Analīzi balsta uz finansējuma saņēmēju iesniegtajos pārskatos vai aptaujās sniegto informāciju, sniedzot atbildīgās iestādes priekšlikumus par rīcību ES fondu vadības efektivitātes uzlabošanai.

4.6. Ierosinājumi attiecībā uz nepieciešamo rīcību nākamajā periodā

2011.gada II.pusgadā tiks turpināta ikmēneša valsts budžeta līdzekļu un finansēšanas plānu apguves uzraudzība, lai savlaicīgi konstatētu iespējamās novirzes un nepieciešamības gadījumā veiktu finanšu pārplānošanu.

Piezīme. Sniedz norādes gan attiecībā uz pašu atbildīgo iestādi, gan attiecībā uz citām institūcijām.