

Vides Ministrijas
ziņojums
par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu
par pārskata periodu no 01.01.2010. līdz 30.06.2010

Ievads

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk – DP) noteiktajām prioritātēm, *Vides ministrija* iesniegšanai Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par pārskata periodu no *01.01.2010.* līdz *30.06.2010*

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.–2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam (turpmāk – DPP).

Ziņojums sniedz informāciju par *Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Kohēzijas fonda* līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus par efektivitātes uzlabošanu, kā arī informāciju par uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu.

1. Aktivitāšu ieviešana

1.tabula. Pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress plānošanas periodā

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/apakša aktivitāte		DPP noteiktais ES fondu līdzfinansējums	Izsludinātās projektu iesniegumu atlases*		Noslēgtie līgumi		
Nr.	nosaukums	(LVL)	ES fondu līdzfinansējums		skaits	ES fondu līdzfinansējums	
			LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
KOPĀ	ERAF un KF	552 563 852.37	336 968 236.00	60.98	165	203 023 282.91	36.74
3.3	Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana						
3.3.1	Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība.						
3.3.1.6.	Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana	11 069 163.00	0.00	0.00	0	0,00	0.00
	Kopā ERAF	136 883 295.84	105 383 318.00	76.99	83	40 342 615.04	29.47
3.4.	KVALITATĪVAS VIDES DZĪVEI UN EKONOMISKAI AKTIVITĀTEI NODROŠINĀŠANA						
3.4.1	Vide						
3.4.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	100 848 003.26	77 636 155.00	76.98	79	19 392 028.08	19.23
3.4.1.3.	Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide	2 124 999.58	0.00	0.00	0	0.00	0.00
3.4.1.4.	Vēsturiski piesārņoto	23 368 233.00	22 974 663.00	98.32	2	18 157 467.05	77.7

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/apakšaktivitāte		DPP noteiktais ES fondu līdzfinansējums	Izsludinātās projektu iesniegumu atlases*		Noslēgtie līgumi		
	vieta sanācija						
3.4.1.5.	Vides risku samazināšana	10 542 060.00	4 772 500.00	45.27	2	2 793 119,91	26.50
3.4.1.5.1.	Plāviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana	7 028 040.00	3 279 040.00	46.66	2	2 793 119.91	39.74
3.4.1.5.2.	Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai	3 514 020.00	1 493 460.00	42.50	0	0.00	0.00
	KOPĀ KF	415 680 525.53	231 584 918.00	55.71	82	162 680 667.87	39.14
3.5.	VIDES INFRASTRUKTŪRAS UN VIDEI DRAUDZĪGAS ENERĢĒTIKAS VEICINĀŠANA						
3.5.1.	Vides aizsardzības infrastruktūra						
3.5.1.1	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	301 861 417.73	183 888 323.00	60.92	48	145 104 930.87	48.07
3.5.1.2.	Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	91 013 118.00	40 885 575.00	44.92	29	14 640 236.62	16.09
3.5.1.2.1.	Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija	13 774 958.40	6 351 235.00	46.11	27	3 353 056.93	24.34
3.5.1.2.2.	Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	28 182 440.40	18 182 440.00	64.52	2	11 287 179.69	40.05
3.5.1.2.3.	Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība	49 055 719.20	16 351 900.00	33.33	0	0.00	0.00

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/apakša aktivitāte		DPP noteiktais ES fondu līdzfinansējums	Izsludinātās projektu iesniegumu atlases*		Noslēgtie līgumi		
3.5.1.3	Infrastrukturā izveide Natura 2000 teritorijās	4 568 226.00	2 284 126.00	50.00	0	0.00	0.00
3.5.1.4	Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība	7 168 600.80	4 526 894.00	63.15	5	2 935 500.38	40.95

Piezīmes.

1. Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.
2. Tabulā iekļautos datus uz pārskata perioda beigām vadības informācijas sistēmā ievada saskaņā ar noslēgto starpresoru vienošanos.

* kolonnā „Izsludinātās projektu iesniegumu atlases” uzrādīta kumulatīva informācija par visām projektu iesniegumu atlasēm.

1.1. Analīze par aktivitātēm, kurās projektu iesniegumu atlase nav uzsākta

3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” plānotas atklātas projektu iesniegumu atlases:

- Projektu iesniegumu atlases 4. kārtas uzsākšana plānota līdz 2011.gada 15.jūnijam. Pieejamais ERAF finansējums paredzēts 1 4 684 000 LVL apmērā
- Projektu iesniegumu atlases 5. kārtas uzsākšana plānota līdz 2011.gada 15.decembrim. Pieejamais ERAF finansējums paredzēts 14 684 000 LVL apmērā.
- Projektu iesniegumu atlases 6. kārtas uzsākšana plānota līdz 2012.gada 15.jūnijam. Pieejamais ERAF finansējums paredzēts 14 684 000 LVL apmērā.
- Projektu iesniegumu atlases 7. kārtas uzsākšana plānota līdz 2012.gada 15.decembrim. Pieejamais ERAF finansējums paredzēts 14 683 994 LVL apmērā.

3.4.1.3. aktivitātē „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide” plānota ierobežota projektu iesniegumu atlase. Projektu

2. kārtas uzsaukumu plānots izsludināt līdz 2011.gada martam.

3.4.1.4.aktivitātes „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ietvaros ierobežotās projektu iesniegumu atlasē 2.kārtas 2.uzsaukumu plānots uzsākt līdz 2011. gada 30. jūnijam. Pieejamais ERAF finansējums paredzēts 5 210 765 LVL apmērā.

3.4.1.5.1. apakšaktivitātē „Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana” plānotas ierobežota projektu iesniegumu atlasē. Projektu iesniegumu atlasē 2.kārtu plānots uzsākt pēc MK noteikumu grozījumu stāšanās spēkā līdz 2011. gada 30. jūnijam. Projektu 2.kārtai paredzētais ERAF finansējums ir 3 749 000 LVL.

3.4.1.5.2. apakšaktivitātē „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” plānotas atklātas projektu iesniegumu atlasē. Projektu iesniegumu atlasē 2.kārtas uzsākšana plānota līdz 2011. gada 1. martam. Pieejamais ERAF finansējums paredzēts 1 757 009 LVL apmērā.

3.5.1.2.1. apakšaktivitātē plānots izsludināt projektu iesniegumu atlasē 2.kārtu līdz 2011. gada sākumam 7 423 706 LVL apmērā.

3.5.1.2.3. apakšaktivitātē plānots izsludināt projektu iesniegumu atlasē 3.kārtu līdz 2011. gada martam 16 351 919 LVL apmērā.

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar DPP plānoto un saistībā ar Ministru kabineta noteikumu par aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas procesu (par aktivitātēm, kurās Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes stadijā vai ir apstiprināti, bet projektu atlase nav uzsākta), kā arī par konstatēto noviržu iemesliem un jau uzsākto aktivitāšu ieviešanas progresu.

1.2. Analīze par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm

3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” - noslēgusies projektu iesniegumu vērtēšana 2.projektu iesniegumu atlasē kārtai- pieņemti 59 lēmumi. 2. atlasē kārtas ietvaros apstiprināti 2 projektu iesniegumi, 54 projektu iesniegumi apstiprināti ar nosacījumu, 3 projektu iesniegumi noraidīti; apstiprināto un apstiprināto ar nosacījumu projektu iesniegumu kopējais ERAF finansējumu sastāda 12,381 milj. LVL. Uz pārskata perioda beigām noslēgti 9 līgumi/ vienošanās ar finansējuma saņēmēju (aktivitātes ietvaros kopā noslēgti 79 līgumi/vienošanās), jo sākotnēji tika plānots šīs atlasē kārtas projektus slēgt izmantojot pašfinansēšanas shēmu, tai skaitā 18.05.2010 MK sēdes protokollēmums Nr.25 45§ "Par līgumu slēgšanu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"", kas paredz atļaut CFLA slēgt civiltiesiskos līgumus un vienošanās par projekta īstenošanu, taču ņemot vērā grozījumus 26.06.2007. MK noteikumos Nr. 418, civiltiesisko līgumu un vienošanās slēgšanas process ir aizkavējies.

Projektu iesniegšana 3.kārtai norisināsies no 07.04.2010.līdz 06.07.2010 (ERAF summa 11 605 925 LVL jeb 11,51% no DPP noteiktā ERAF finansējuma), iesniegšanas termiņš plānots līdz 06.07.2010.

3.4.1.5.1.apakšaktivitātes „Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana” pabeigta 1. ierobežotas projektu iesniegumu atlases kārtā. Tika iesniegti un apstiprināti divi (no trijiem) projektiem: „Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija” ar plānoto ERAF līdzfinansējumu 530 480,00 LVL un „Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija” ar plānoto ERAF līdzfinansējumu 2 262 639,91 LVL, kopā 2 793 119.91 LVL jeb 39,74% no DPP noteiktā kopējā pieejamā ERAF finansējuma aktivitātes ietvaros. Atzinumi par abiem projektiem tika pieņemti 06.04.2010. Noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu „Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija” 19.04.2010. un projektam „Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija” 21.04.2010. Projektos paredzēta pašfinansēšanas shēma. Š.g. 21.jūnijā MK tika izskatīts un akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Informatīvais ziņojums „Par noslēgtajiem līgumiem darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitātes "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana" ietvaros”, ar kuru MK tika informēts par noslēgtajām vienošanām par projektu īstenošanu.

3.4.1.5.2.apakšaktivitātes „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” ietvaros 2009.gada 24.septembrī uzsākta 1. atklāta projektu iesniegumu atlases kārtā, kuras ietvaros pieejams ERAF līdzfinansējums 1 757 011 LVL jeb 50.00 % no DPP noteiktā kopējā pieejamā ERAF līdzfinansējuma aktivitātes ietvaros. Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš bija 23.02.2010. Tika iesniegts viens projektu iesniegums par ERAF finansējumu 1 351 544.09 LVL. 08.04.2010 ar AI lēmumu Nr.236 projekta iesniegums tika apstiprināts ar nosacījumu - nosacījuma izpildes plānotais termiņš 14.06.2010 Atzinums Nr. 201 par nosacījuma izpildi pieņemts 25.05.2010. Vienošanās starp CFLA un finansējuma saņēmēju (LR Zemkopības ministrija) plānots slēgt š.g. jūlijā

3.4.1.3. aktivitāte „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr. 1465 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”” 17.punktu un ņemot vērā, ka 2010.gada 28. aprīlī stājās spēkā grozījumi šajos noteikumos, Vides ministrija pagarināja ERAF ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 2010. gada 18. jūnijam. DPP noteiktais pieejamais finansējums ir 2 124 999 LVL.

3.5.1.1. aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" Projektu iesniegumu 1.kārtas 2.uzsaukumam norisināsies no 22.06.2010 līdz 23.08.2010. Pieejamais KF finansējums 1.kārtai kopumā ir 162 132 740 LVL, savukārt Projektu iesniegumus 2.kārtas 2.uzsaukumam pieņem Vides ministrijā no 29.06.2010 līdz 30.08.2010 . Pieejamais KF finansējums 2.kārtai kopumā ir 114 883 844 LVL.

3.5.1.3. aktivitātei „Infrastrukturā izveide Natura 2000 teritorijās” projektu iesniegumu iesniegšana 1. projektu iesniegumu atlasē kārtai notika no 16.11.2009. līdz 18.01.2010. Tā rezultātā tika pieņemts 21.06.2010 atzinums par projekta apstiprināšanu „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” . Sākotnēji aktivitātei tika paredzēts finansējums no ERAF līdzekļiem. 15.06.2009 MK noteikumi Nr. 1059 nosaka, ka aktivitātes ietvaros īstenojamus projektus 100 % apmērā finansē no KF līdzekļiem. Aktivitātei pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 4 568 226 LVL. Pirmajai projektu iesniegumu atlasē kārtai pieejamais KF finansējums ir 2 687 207 LVL. Lai nodrošinātu projekta ieviešanas uzsākšanu, VIDM 14.07.2010. ar vēstuli Nr. 4.2.4 – 01/ 2712 iesniedza FM pieprasījumu līdzekļu pārdales veikšanai, lai nodrošinātu iespēju veikt maksājumus projekta realizācijai.

3.5.1.4. aktivitātē tika veikta 2. projektu atlasē kārtā no 26.02.2010. līdz 30.06.2010. 2. projektu iesniegumu atlasē kārtai pieejamais KF finansējums ir 2 805 100 LVL apmērā.

3.5.1.2.2. apakšaktivitāte „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” projektu iesniegumu 1. projektu atlasē kārtas 2. uzsaukums norisināsies Vides ministrijā no 30.06.2010 līdz 30.08.2010. Pirmajai projektu iesniegumu atlasē kārtai pieejamais finansējums no KF ir 20 182 440 LVL jeb 71.61 % no DPP noteiktā kopējā pieejamā KF līdzfinansējuma apakšaktivitātes ietvaros. Apakšaktivitātes ietvaros līgumi ir noslēgti 11 287 179 LVL apmērā, kas ir 40,05 % apmērā. Projektu finansējuma apguve sīkāk ir aprakstīta 2.2 sadaļā.

3.5.1.2.3. apakšaktivitātes „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” projektu iesniegumi 1. projektu atlasē kārtai tika pieņemti līdz 26.05.2010. Projekta iesniegumus 2.kārtai pieņem Vides ministrijā no 01.07.2010. līdz 01.10.2010. Pirmajai projektu iesniegumu atlasē kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 16 351 900 LVL jeb 33,33% DPP noteiktā kopējā pieejamā KF līdzfinansējuma aktivitātes ietvaros. Apstiprināti ir 3 projekti: „Sadzīves atkritumu šķirošanas un pārkausa stacijas izveide Brocēnu novadā”, „Sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas un kompostēšanas laukuma izbūve Ogres novadā”, „SIA Kuldīgas komunālie pakalpojumi dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Kuldīgas pilsētā”, ar nosacījumiem, kas ir jāizpilda līdz 30.08.2010. 1.kārtas otrajam uzsaukumam pašlaik norisinās ierobežota iesniegumu atlasē (līdz 30.08.2010). CFLA 3.5.1.2.3 aktivitātē līgumus ar finansējuma saņēmējiem plāno slēgt ne ātrāk kā 2010.gada III-IV ceturksnī.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kurās ir uzsākta projektu atlasē (t.i., nosūtīti uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus vai publicēts paziņojums par projektu iesniegšanu), – par uzsākto projektu iesniegumu atlasu skaitu, plānoto atlasē noslēguma laiku, finansējuma apmēru latos un procentos no DPP noteiktā, . iekļaujot kopsavilkumu par projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu salīdzinājumā ar DPP plānoto.

1.3. Analīze par lielo projektu īstenošanas progresu

3.4.1.4. aktivitātes ietvaros 16.03.2009. atbildīgajā iestādē tika apstiprināta projekta „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas darbi” Nr. 3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002 atbilstība projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

Sākotnēji šī projekta finansējuma saņēmējs bija „Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra”. Līdz ar valsts aģentūras „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” un Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras likvidāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” dibināšanu kā finansējuma saņēmējs tika apstiprināts Valsts Vides dienests.

2009.gada 19.novembrī projekts tika iesniegts Eiropas Komisijā, līdz pārskata perioda beigām nav saņemta informācija par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu no EK puses.

3.4.1.4 aktivitātes ietvaros paredzētais projekts „Liepājas Karostas kanāla attīrīšanas projekts” Atbilstoši 2010. gada 2. marta MK sēdē apstiprinātajiem darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma grozījumiem (MK 02.03.2010. protokols Nr. 11 56.§) 3.4.1.4.aktivitātei „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” samazināts pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un izveidota jauna 3.3.1.6. aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”, ko plānots līdzfinansēt no Kohēzijas fonda līdzekļiem. Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejā apstiprināti 3.3.1.6. aktivitātes „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (UK 14.05.2010. lēmums Nr. L-2010/12). Saskaņā ar plānotajiem grozījumiem vispārīgajā regulā (Padomes regula (EK) Nr.1083/2006), turpmāk dalībvalstīm Eiropas Komisijai apstiprināšanai būs jāiesniedz tikai tādi projekti, kuru kopējās izmaksas ir virs 50.milj. EUR. Iepriekšminētajam vides nozares lielajam projektam kopējās izmaksas ir plānotas zem 50 milj. EUR, tāpēc to turpmāk vairs nebūs nepieciešams iesniegt Eiropas Komisijā. Ņemot vērā, ka pārskata periodā šo projektu iesniegumu atlase nav veikta, tad turpmāk pēc to apstiprināšanas atbildīgajā iestādē tos plānots īstenot kā mazos projektus.

3.5.1.1 aktivitātē paredzētais projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” saskaņā ar plānotajiem grozījumiem vispārīgajā regulā (Padomes regula (EK) Nr.1083/2006), turpmāk dalībvalstīm Eiropas Komisijai apstiprināšanai būs jāiesniedz tikai tādi projekti, kuru kopējās izmaksas ir virs 50.milj. EUR. Iepriekšminētajam vides nozares lielajam projektam kopējās izmaksas ir plānotas zem 50 milj. EUR, tāpēc to turpmāk vairs nebūs nepieciešams iesniegt Eiropas Komisijā. Ņemot vērā, ka pārskata periodā šo projektu iesniegumu atlase nav veikta, tad turpmāk pēc to apstiprināšanas atbildīgajā iestādē tos plānots īstenot kā mazos projektus.

Piezīme. Atbildīgā iestāde informāciju par katru tās pārziņā esošo lielo projektu sniedz pēc projekta apstiprināšanas atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Informāciju sniedz par projektu īstenošanas progresu kopumā (tai skaitā sniedz hronoloģisku paveikto darbu aprakstu sadalījumā pa iepirkuma līgumiem un nobīdēm no iepirkuma plāna, kā arī informāciju par galvenajām tehniskajām, finansiālajām un juridiskajām problēmām, kas radušās projektu ieviešanas gaitā, un par pasākumiem, kas veikti to novēršanai).

1.4. Analīze par progresu Eiropas Savienības fondu apgūvē pasākumu un prioritāšu līmenī

Informācija par līdzekļu apguves rādītājiem ir uzrādīta finanšu sadaļā.

Kohēzijas fonda aktivitāšu ieviešana (3.5.1. pasākums „Vides aizsardzības infrastruktūra”) ir vērtējama apmierinoši, tiek aktīvi veikti projektu grozījumi aktivitātēs. Tiek veikti būvdarbi aktivitātē un jau ir pabeigti vairāki objekti projektu ietvaros. Ņemot vērā to, ka daudzu projektu ietvaros pēc līgumu noslēgšanas ir identificēti ietaupījumi, VIDM strādā pie grozījumu civiltiesiskajās vienošanās izdarīšanas, lai nodrošinātu atbrīvojušos līdzekļu pieejamību nākamajām projektu iesniegumu atlases kārtām.

ERAF aktivitāšu ieviešanas progress (3.4.1. pasākums „Vide”) ir apmierinošs. Lēmumi par aktivitāšu satura un finansējuma apjoma pārskatīšanu, aizkavēja aktivitāšu uzsākšanu. Aktivitātes ietvaros iesniegtās sūdzības iepirkumu rezultātā, kas negatīvi ietekmē kopējo aktivitātes īstenošanas progresu, jo sūdzību izskatīšanas rezultātā ievērojami tiek kavēti plānotie līgumu noslēgšanas grafiki.

3.5.1.3. (bijusī 3.4.1.2.) Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās

3.5.1.3..aktivitātes ietvaros apstiprināti projekti par KF finansējumu 2 687 207 latu apmērā jeb 58.8% no aktivitātes SF finansējuma (progress jūnijā: 0%).

Indikatīvajā VIDM projektu iesniegumu atlases uzsākšanas plānā 2.iesniegumu atlases kārtā plānota no 2010.gada 16.novembra līdz 2011.gada 31.decembrim.

Ir apstiprināts viens projekts. Dotajā brīdī līgums par projekta īstenošanu netiek slēgts, jo Vides ministrijas budžetā nav finansējuma apstiprinātajam projektam. Atbilstoši š.g. 8.jūnijā Ministru kabineta sēdes protokola 52 § Vides ministrija ir 16.07.2010. iesniegusi Finanšu ministrijā izskatīšanai pieprasījumu veikt līdzekļu pārdali no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00.programmas (turpmāk – 80.00.00.programma), kad VIDM iesniegtais pieprasījums tiks apstiprināts un VIDM budžetā būs pieejami līdzekļi līgums par projekta realizāciju arī tiks noslēgts..

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitāšu ieviešanas kopējo dinamiku pasākumu un prioritāšu līmenī. Informāciju sniedz tikai tās atbildīgās iestādes, kuru pārziņā ir prioritāšu un pasākumu ieviešana.

1.5. Aktivitāšu ieviešanas rīcības plāns nākamajam pusgamam

2010.gada otrajā pusgadā Vides ministrija plāno uzsākt projektu iesniegumu atlasī sekojošās aktivitātēs:

3.4.1.4.aktivitātes „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ietvaros plānots rīkot 1. projektu iesniegumu atlasē kārtas 2. uzsaukumu pēc MK noteikumu Nr.817 grozījumu stāšanās spēkā. Projektu Atlasē kārtai plānots ERAF līdzfinansējums 4 817 196 LVL apmērā,. Projektu 2.kārtas 1.uzsaukumu plānots uzsākt līdz 2010.gada 31.decembrim.

3.5.1.2.1.apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija” ietvaros plānots 2. projektu iesniegumu atlasē kārtas projektu iesniedzējiem nosūtīt uzaicinājumus iesniegt projektu iesniegumus KF finansējuma 7 423 723 LVL apmērā.

3.5.1.2.2.apakšaktivitātes „Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” ietvaros uzaicinājumus iesniegt projektu iesniegumus 2. projektu iesniegumu atlasē kārtai. Plānotais KF finansējums ir 8 000 000 LVL apmērā. Atbilstoši aktivitāti regulējošajiem MK noteikumiem, projektu iesniegumu 2.atlasē kārtu plānots izsludināt ne vēlāk kā 15.12.2010.

3.5.1.2.3. apakšaktivitātes „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” ietvaros 2. atklātas projektu iesniegumu atlasē kārtu, kuras ietvaros pieejams KF līdzfinansējums 16 351 900 LVL apmērā.

3.5.1.3. aktivitātei „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” projektu iesniegumu iesniegšana 2. projektu iesniegumu atlasē kārtai plānots no 2010.gada 16.novembra līdz 2011.gada 31.decembrim. Otrajai projektu iesniegumu atlasē kārtai pieejamais KF finansējums ir 1881019LVL.

Plānots organizēt informatīvos pasākumus ES fondu apgūvē, rīkojot reģionālos seminārus par ES fondu finansējuma pieejamību 2010.gadā un seminārus, kuru mērķgrupa ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kuras plānots uzsākt nākamajā pusgadā, kā arī par jau uzsāktu aktivitāšu progresa plānojumu attiecībā uz rādītāju sasniegšanu un/vai to progresu veicinošiem pasākumiem nākamajā pusgadā.

1.6. Konstatētās galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai

3.4.1.1. aktivitātes ietvaros jārisina situācijas, kad atbilstoši Administratīvi teritoriālajai reformai mainījās projektu iesniedzējs. Šajā gadījumā iestāde, kas pārņēma projekta iesniedzēja saistības, slēdza līgumu ar CFLA, iepriekš iesniedzot pamatojošos dokumentus. Lai neradītu papildus slogu finansējuma saņēmējiem, grozījumus projektu iesniegumos, nomainot datus par finansējuma saņēmēju, plānots veikt pakāpeniski kopā ar citiem līguma grozījumiem, ja tādi būs nepieciešami.

Pārskata periodā tika risināts jautājums par ietaupījumiem, kas radušies projektu realizācijas gaitā, izmantošanu – š.g. 9.februārī starpresoru sanāksmē CFLA pieņēma zināšanai Vides ministrijas ieteikto rīcības shēmu, kāda tiek veikta Kohēzijas fonda līdzfinansētajiem ūdenssaimniecības projektiem attiecībā uz ietaupījuma izmantošanu (Pēc pieprasījuma 2 nedēļu laikā finansējuma saņēmējs sniedz informāciju, vai plāno papildināt projektu ar jaunām aktivitātēm par ietaupītajiem līdzekļiem. Tai skaitā nepieciešams ievērot nosacījumus ietaupījuma izmantošanai, attiecīgi, ja finansējuma saņēmējs vēlas izmantot ietaupījumu, tad tiek uzsākta noteiktā procedūra, lai veiktu projekta vienošanās un citas dokumentācijas grozījumus, bet, ja finansējuma saņēmējs nevēlas izmantot ietaupījumu, tad uzreiz nepieciešams grozīt civiltiesisko vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, samazinot projekta attiecināmās izmaksas un atbrīvojot finansējumu nākamajām kārtām). Lai atļautu finansējuma saņēmējam izmantot ietaupītos līdzekļus, ir jāizpilda sekojoši nosacījumi: izdevumi par papildus komponentu iekļaušanu nedrīkst pārsniegt projekta sākotnēji noteiktās izmaksas; finansējuma saņēmējam ir jāpamato grozījumu lietderība un nepieciešamība projekta sākotnējo mērķu sasniegšanai; finansējuma saņēmējam jāiesniedz CFLA Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projekta vērtēšanas komisijas izdotais papildinātais TEP akcepts vai komisijas atzinums, ka TEP papildināts akcepts nav nepieciešams, saskaņā ar 18.12.2007. MK noteikumu Nr.912.17.punktu.

Tika saņemti lēmumi par otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 56 projektu līgumu slēgšanu 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Līdz pārskata perioda beigām tika noslēgti 9 līgumi, jo sākotnēji tika plānots šīs atlases kārtas projektus slēgt, izmantojot pašfinansēšanas shēmu. Pārējo projektu līgumu slēgšana aizkavējās sakarā ar izmaiņām aktivitāti regulējošajos normatīvajos aktos, lai paredzētu valsts atbalstu 2. projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, aizkavēsies 2. projektu iesniegumu atlases kārtas projektu īstenošana, daļu aktivitāšu ieviešanu, ko sākotnēji plānots realizēt 2010. gadā, pārceļot uz 2011. gadu. Turklāt jāveic noslēgto 9 līgumu grozījumi, vienošanās iekļaujot valsts atbalsta nosacījumus.

Pārskata periodā ar starpmaksājumu palīdzību tika dzēsti 2009. gadā izmaksātie avansi 100 277,26 LVL (ES fondu līdzfinansējums) apmērā.

3.5.1.1.aktivitātes ietvaros Vides ministrija saņēmusi vairākus priekšlikumus par grozījumiem projektos, jo līdz ar izmaksu samazināšanos

būvniecības tirgū, būvdarbu līgumi tika slēgti par mazākām summām nekā sākotnēji plānots, t.i., finansējuma saņēmējam projektā veidojās līdzekļu ietaupījums, kuru lielākā daļa no projektiem plāno izmantot papildu aktivitātēm, kas paredzētas aglomerācijas ilgtermiņa ūdenssaimniecības attīstības programmā, tādējādi uzlabojot direktīvu prasību ieviešanas progresu. Pašlaik aktīvi notiek projektu grozījumu saskaņošana un civiltiesisko līgumu/vienošanu grozījumu veikšana.

3.5.1.2.1 apakšaktivitātē pārskata periodā lielākajai daļai projektu tika veikti grozījumi vienošanās par projektu īstenošanu sakarā ar izmaksu samazināšanos būvniecības tirgū būvdarbu līgumi tika slēgti par mazākām summām nekā sākotnēji plānots, t.i., finansējuma saņēmējam projektā veidojās līdzekļu ietaupījums, kuru lielākā daļa finansējuma saņēmēju neplāno izmantot. Vides ministrija piedāvā finansējuma saņēmējiem īstenot papildus aktivitātes projekta ietvaros par radušos līdzekļu ietaupījumu.

3.4.1.4 aktivitātē projekta „Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves „Kosmos” sanācijas darbi” ieviešana būtiski tiek kavēta iepirkumu konkursa rezultātā iesniegto sūdzību dēļ, kas attiecīgi ir aizkavējis līguma noslēgšanu.

3.4.1.5.2. un 3.5.1.2.3. apakšaktivitātēm aktivitāšu ieviešanā problēmas nav konstatētas, jo līgumi ar finansējuma saņēmēju vēl nav noslēgti.

3.4.1.5.1. un 3.5.1.2. apakšaktivitātēs netika konstatētas problēmas aktivitāšu ieviešanā.

Kopumā visās aktivitātēs finanšu līdzekļu apguve kavējas, jo:

1) jāņem vērā aktivitāšu specifika, proti, būvniecība, ņemot vērā laika apstākļus ziemā – 2009/2010. Gada ziema bija neparedzēti auksta, kas liedza veikt būvdarbus (agrāk ziemas periodā laika apstākļi atļāva veikt būvdarbus), pēc kuras sekoja pavasara periods, kurā bija plūdi, kas papildus aizkavēja veikt būvdarbus un pētījumus,(3.5.1.4. aktivitāte) tāpēc reāli būvdarbi un pētījumi tika uzsākti tikai aprīļa beigās un maija sākumā, līdz ar to finansējuma saņēmējs kavējas ar maksājumu pieprasījumu iesniegšanu; būvniecības darbi tiek uzsākti vēlāk nekā plānots. Plānojot projekta progresu iepriekš nevarēja paredzēt, ka laika apstākļi ziemā un pavasara sākumā krasi atšķirsies no iepriekšējiem gadiem.

2) iepirkumu procedūras turpinās ilgāk nekā sākotnēji plānots, daudzos gadījumos iepirkumu konkursu rezultāti tiek pārsūdzēti.

Lai veicinātu finanšu līdzekļu apguvi, notiek aktīva VIDM komunikācija ar finansējuma saņēmējiem..

Plašāku aprakstu skatīt 2.8 sadaļā.

1.7. Uzņemto saistību sadalījums pa kategorijām (dimensiju kodiem) saskaņā ar Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumu par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, II pielikuma A daļu

Darbības programma	Prioritārais temats (investīciju joma)	Finansēšanas veids	Teritorijas tips	Saimnieciskās darbības veids (NACE)	Atrašanās vieta (NUTS)	Piešķirtais Kopienas finansējums (LVL)
3.	45	01	01	09	LV00	120 634 528
3.	45	01	05	09	LV00	43 862 430
3.	44	01	05	21	LV00	14 640 237
3.	54	01	00	21	LV00	2 935 500,
3.	50	01	01	21	LV00	3 892 395
3.	50	05	05	21	LV00	14 265 072
3.	53	01	01	22	LV00	2 793 120
					KOPĀ	203 023 282

Piezīme. Norāda kopējo piešķirtā (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem/vienošanos) ES fondu līdzfinansējuma summu katrai kodu kombinācijai.

2. Finanšu līdzekļu apguve
2.tabula. Finanšu progress plānošanas periodā¹

Prioritāte/pasākums/ aktivitāte/ apakšaktivitāte		Iesniegtie maksājuma pieprasījumi ²			Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem ³			Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi ⁴				
Nr.	nosaukums	kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)	ES fondu līdzfinansējums		kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)	ES fondu līdzfinansējums		kopējais attiecināmais finansējums (LVL)	ES fondu līdzfinansējums		Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums	
			LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma	publiskais līdzfinansējums (LVL)	privātais līdzfinansējums (LVL)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kopā ERAF un KF	87 293 408.46	74 007 824.08	13.39	72 653 311.12	61 040 850.05	11.05	68 621 421.56	58 327 699.28	10.56	10 293 722.28	0.00
3.4.												
3.4.1	Vide											
	Kopā ERAF	3 437 444.70	2 748 452.51	2.01	2 333 267.73	2 087 660.59	1.53	0.00	0.00	-	0.00	-
3.4.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	3 437 444.70	2 748 452.51	2.73	2 333 267.73	2 087 660.59	2.07	0.00	0.00	-	0.00	-
3.4.1.3.	Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.1.4.	Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.1.5.	Vides risku samazināšana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.1.5.1.	Plūviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prioritāte/pasākums/ aktivitāte/ apakšaktivitāte		Iesniegtie maksājuma pieprasījumi ²			Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem ³			Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi ⁴				
Nr.	nosaukums	kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)	ES fondu līdzfinansējums		kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)	ES fondu līdzfinansējums		kopējais attiecināmais finansējums (LVL)	ES fondu līdzfinansējums		Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums	
			LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma	publiskais līdzfinansējums (LVL)	privātais līdzfinansējums (LVL)
3.4.1.5. 2.	Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kopā KF	83 855 963.76	71 259 371.57	17.14	70 320 043.39	58 953 189.46	14.18	68 621 421.56	58 327 699.28	14.03	10 293 722.28	0,00
3.5.	VIDES INFRASTRUKTŪRAS UN VIDEI DRAUDZĪGAS ENERĢĒTIKAS VEICINĀŠANA											
3.5.1.	Vides aizsardzības infrastruktūra											
3.5.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	79 459 961.72	67 522 769.82	22.37	67 974 868.06	57 071 597.44	18.91	67 037 502.94	56 981 368.46	18.88	10 056 134.48	0.00
3.5.1.2.	Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	3 779 511.76	3 212 585.01	3.53	1 728 685.05	1 357 575.28	1.49	1 583 918.62	1 346 330.82	1.48	237 587.80	0.00
3.5.1.2. 1.	Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija	177 704.28	151 048.64	1.10	108 576.31	90 476.83	0.66	100 531.74	85 451.97	0.62	15 079.77	0.00
3.5.1.2. 2.	Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	3 601 807.48	3 061 536.37	10.86	1 620 108.74	1 267 098.45	4.50	1 483 386.88	1 260 878.85	4.47	222 508.03	0.00
3.5.1.2. 3.	Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

Prioritāte/pasākums/ aktivitāte/ apakšaktivitāte		Iesniegtie maksājuma pieprasījumi ²			Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem ³			Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi ⁴				
Nr.	nosaukums	kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)	ES fondu līdzfinansējums		kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)	ES fondu līdzfinansējums		kopējais attiecināmais finansējums (LVL)	ES fondu līdzfinansējums		Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums	
			LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma	publiskais līdzfinansējums (LVL)	privātais līdzfinansējums (LVL)
3.5.1. 3	Infrastrukturāras izveide Natura 2000 teritorijās	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1. 4.	Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība	616 490.28	524 016.74	7.31	616 490.28	524 016.74	7.31					0.00

Piezīmes.

¹ Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.

² Iekļauj informāciju par visiem maksājuma pieprasījumiem, ko finansējuma saņēmēji līdz pārskata perioda beigām iesnieguši sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē.

³ Sniedzot informāciju par maksājumiem finansējuma saņēmējiem, iekļauj starpposma maksājumus un Eiropas Komisijai deklarējamus avansus atbilstoši normatīvajiem aktiem.

⁴ Sertifikācijas iestāde deklarētie izdevumi –Valsts kases sertificētie izdevumu par periodu līdz 28.02.2010. atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu fondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā esošiem datiem

2.1. Analīze par finanšu līdzekļu apguvi attiecībā pret mērķa profiliem

Jūnijā budžeta izpildes plāns VIDM ERAF apguvei salīdzinājumā ar maiju ir samazināts par 97 558 latiem līdz 769 272 latiem, kā rezultātā ERAF budžeta izpilde ir 769 272 lati jeb 16.6 % no 2010.gada plānotā.

Budžeta izpildes plāns VIDM KF apguvei uz jūnija beigām ir 6 714 286 lati, kas par 376 410 latiem mazāks nekā budžeta izpildes plāns uz 31.05.2010. Plāns izpildīts par 5 438 423 jeb 12.9 % no 2010.gada plānotā.

Mērķa profila neizpilde uz 30.06.2010. 3DP VIDM aktivitātēm ir - 8 034 060 lati (aktivitātēs 3.4.1.1., 3.5.1.1., 3.5.1.2.1., 3.5.1.2.2., 3.5.1.4.), t.sk. neizpilde ERAF ir 2 841 437 lati un KF – 5 192 624 lati.

3.4.1. Pasākums "Vide"

3.4.1.1. Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

3.4.1.1. aktivitātes ietvaros apstiprināti projekti par SF finansējumu 30 290 026 latu apmērā jeb 30% no aktivitātes SF finansējuma. Samazinājies apstiprināto projektu finansiālais apjoms vairākos projektos iesniegto precizēto finansēšanas plānu dēļ), līgumi noslēgti par 19 392 028 latiem jeb 19,3% no aktivitātes SF finansējuma. Maksājumi finansējuma saņēmējiem uz 30.06.2010. ieskaitot avansus ir 4 262 353.86 lati bez avansiem – 2 087 660.59 lati

Mērķa profilā noteiktais deklarējamo izdevumu apjoms 2010.gadā ir 13 825 849 LVL, ņemot vērā 2.tabulā norādīto, izpilde par 15,1%. Būtiski norādīt, ka 2.tabulā norādītais atmaksu apjoms ir bez avansa maksājumiem, līdz ar to deklarētā summa ir lielāka, jo pārskata periodā dzēsta daļa no 2009.gadā izmaksātajiem avansiem. Pastāv risks mērķa profilā noteiktā apjoma neizpildē 2010.gadā, taču ir vairāki pozitīvi aspekti, proti, plānots slēgt 2.atlases kārtas līgumus jau otrā pusgada sākumā, kā arī pastāv iespējā 2.atlases kārtas projektiem pieprasīt avansu, kas palielinās atmaksu apjomu.

3.4.1.2. (tagad 3.5.1.3.) Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās
Skat.tālāk 3.5.1.pasākumu.

3.4.1.6. (tagad 3.5.1.4.) Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība
Skat.tālāk 3.5.1.pasākumu.

3.5.1. Pasākums "Vides aizsardzības infrastruktūra"

3.5.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000

3.5.1.1.aktivitātes ietvaros apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par KF finansējumu 145 104 930,76 latu apmērā jeb 48.1% no aktivitātei pieejamā KF finansējuma.

Maksājumi finansējuma saņēmējiem uz 30.06.2010. ieskaitot avansus ir 107 512 643 latu bez avansiem – 57 071 597 latu.

Mērķa profila neizpilde uz 30.06.2010. ir -3 066 809 jeb 45,7 % no plānotā attiecīgajam periodam. Ņemot vērā, ka mērķa profila neizpilde uz 30.04.2010 ir bijusi 1 608 230 latu, konstatējama negatīva mērķa profila neizpildes dinamika. netiek saņemti maksājumu pieprasījumi tādos apjomos, kā tika plānots nosakot VIDM mērķa profilu, ņemot vērā līdzekļu apguves progresu un prognozes VIDM regulāri sazinās ar visiem projektu finansējuma saņēmējiem un apkopo aktuālāko informāciju par plānotajiem maksājumu pieprasījumiem. šīs aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmēji nav laicīgi iesnieguši VIDM priekšlikumus par projektu grozījumiem, kā rezultātā vairāku projektu ietvaros ir uzsākta avansa dzēšana.

3.5.1.2. Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība

3.5.1.2.1. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija

3.5.1.2.1.apakšaktivitātes ietvaros apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par KF finansējumu 3 353 056,93 latu apmērā jeb 24.3% no aktivitātei pieejamā KF finansējuma..

Maksājumi finansējuma saņēmējiem uz 30.06.2010. ieskaitot avansus ir 1 360 724 latu.

Mērķa profila neizpilde uz 30.06.2010. ir -590 604 latu jeb -88.5% no plānotā attiecīgajam periodam, kas ir pieaugusi 3.2 reizes no 186 551 latu lielas mērķa profila neizpildes uz 30.04.2010. Mērķa profila neizpilde saistīta ar to, ka daudzos projektos pēc plānoto līgumu noslēgšanas ir izveidojies ievērojams līdzekļu ietaupījums un pašlaik notiek aktīvs darbs pie līgumu par projektu īstenošanu grozījumu izstrādes. Ņemot vērā to, ka projektu vērtība ievērojami samazinājusies, arī maksājumu pieprasījumi netiek iesniegti tādos apjomos, kādi tika paredzēti, sastādot VIDM mērķa profilu.

3.5.1.2.2. Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība

3.5.1.2.2.apakšaktivitātes ietvaros apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par KF finansējumu 11 287 180 latu apmērā jeb 40.1% no aktivitātei pieejamā KF finansējuma.

Maksājumi finansējuma saņēmējiem uz 30.06.2010. ieskaitot avansus ir 6 910 688 latu .

Mērķa profila neizpilde uz 30.06.2010. ir - 1 376 645 latu jeb -63.2% no plānotā attiecīgajam periodam, kas ir 2.9 reizes lielākā salīdzinājumā ar mērķa profila neizpildi uz 30.04.2010. ir veikti grozījumi MK noteikumos, lai precizētu izmaksu sadalījumu potenciālajiem iesniedzējiem, 1.atlases kārtas otrais uzsaukums ir uzsākts 30.06.2010. un notiks līdz 30.08.2010. Mērķa profila neizpilde saistīta ar to, ka maksājumu pieprasījumi nav iesniegti plānotajos apjomos.

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu fondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas datiem uz 30.06.2010. 1 projekts ir noraidīts,

projektu skaits ar statusu līgums/lēmums – 2.

3.5.1.4. (bijusī 3.4.1.6.) Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība

3.5.1.4. aktivitātes ietvaros apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par ERAF finansējumu 2 935 500 latu apmērā jeb 40.9% no aktivitātei pieejamā ERAF finansējuma.

Maksājumi finansējuma saņēmējiem uz 30.06.2010. ieskaitot avansus ir 524 017 latu.

Mērķa profila neizpilde uz 30.06.2010. ir – 158 565 latu jeb -23.2% no plānotā attiecīgajam periodam. Šīs aktivitātes ietvaros nav noslēgti visi plānotie līgumi, līdz ar to arī aizkavējas plānotā līdzekļu apguve. Minētais akcentē kopējo negatīvo mērķa profila neizpildes tendenci, jo maijā tā ir bijusi vienīgā aktivitātē, kurā tika konstatēta pārpilde (14 100 latu apmērā).

Piezīme. Norāda informāciju par finansējuma apguves progresu un atbilstību plānotajam, konstatētajām novirzēm no plānotā un to īpatsvaru, kā arī par iestādes rīcību finansējuma apguves efektivitātes uzlabošanai. Analīzē iekļauj arī finanšu līdzekļu apguves prognozes.

2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze

3.4.1.1. aktivitātes īstenošanai 2010.gadam budžetā piešķirts 18 212 958 LVL, no tiem 1.atlases kārtai 11 848 775 LVL (saskaņā ar „Likumu par valsts budžetu 2010.gadam” 4 070 060 LVL, līdzekļu pārdale saskaņā ar 05.05.2010 Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.264 7 778 715 LVL) un 2.atlases kārtai - 6 364 183 LVL (Līdzekļu pārdale saskaņā ar 30.06.2010 Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.369). Izpilde par 10.74%. Zemā izpilde skaidrojama ar to, ka finansējuma saņēmēji nereti pārplāno maksājuma pieprasījumu iesniegšanas datumus un apjomu. Tas savukārt skaidrojams ar aktivitātes specifiku, proti, būvniecību- jāņem vērā laika apstākļus ziemā, būvniecības darbi kavējas; kavējas iepirkumu procedūras, daudzos gadījumos iepirkumu konkursu rezultāti tiek pārsūdzēti

3.4.1.3. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr. 1465 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”” 17.punktu un ņemot vērā, ka 2010.gada 28. aprīlī stājās spēkā grozījumi šajos noteikumos, VIDM ERAF ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu iesniegšana beigusies 2010. gada 18.jūnijā. Plānotajā termiņā projekta iesniegums netika saņemts, jo turpinās tehniskās dokumentācijas sagatavošana. Atkārtotu iesnieguma iesniegšanu plāno š.g. septembrī

3.4.1.4. aktivitātes ietvaros apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par ERAF finansējumu 18 157 467,05 latu apmērā jeb 77.7% no aktivitātei pieejamā

ERAF finansējuma. 3.4.1.4. aktivitātes īstenošanai 2010. gada izdevumu plāns 1 124 136 LVL. Budžeta izpilde līdz 2010.gada 30.jūnija beigām ir 0.00 LVL. No apstiprinātiem 2 projektiem viens ir liels projekts -, „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi”, kas jāsaskaņo ar EK. Saskaņā ar Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras kā projektu iesniedzēju un plānoto finansējuma saņēmēju likvidāciju, tika veikti grozījumi projektos (pašlaik finansējuma saņēmējs ir – Valsts vides dienests). Aktivitātes ietvaros finansējuma apguve kavējas sakarā ar to, ka projekta Nr. 3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/001 „Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves „Kosmoss” sanācijas darbi” ietvaros pašlaik notiek sūdzību izskatīšana saistībā ar izsludināto būvdarbu līguma iepirkumu, kura ietvaros IUB ir iesniegtas zaudējušo pretendentu sūdzības, kas pašlaik tiek izskatītas, līdz ar to iepirkuma līguma slēgšana ievērojami aizkavējas, kas arī tiešā veidā ietekmē līdzekļu apgūšanas progresu

3.4.1.5. Vides risku samazināšana

3.4.1.5.1. Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana

3.4.1.5.1. apakšaktivitātes ietvaros apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par ERAF finansējumu 2 793 120 latu apmērā jeb 39,7% no aktivitātei pieejamā ERAF finansējuma

3.4.1.5.2. apakšaktivitāte- finanšu līdzekļi pārdalīti finansējuma saņēmējam, proti, Zemkopības ministrijas budžetā – 30.06.2010 Finanšu ministrijas rīkojums Nr. 369 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem” 304 097 LVL apjomā Apakšaktivitātes ietvaros apstiprināts viens projekts par ERAF finansējumu 1 351 544.09 latu apmērā jeb 38.46% no aktivitātei pieejamā ERAF finansējuma.

3.5.1.4. aktivitātes īstenošanai 2010.gadā valsts budžeta izdevumu plāns – 2 475 760 LVL. Budžeta izpilde līdz 2010.gada 30.jūnija beigām -524 017 LVL, kas ir 21.17 % apmērā no plānotā. Zemā izpilde veidojas, jo netiek iesniegti maksājumi sākotnēji plānotajā apmērā.

3.5.1.1 aktivitātes īstenošanai 2010.gadā valsts budžeta izdevumu plāns – 33 187 182.00 LVL. Budžeta izpilde līdz 2010.gada 30.jūnija beigām –3 643 938 LVL, kas ir 10.98 % apmērā no plānotā. Zemā izpilde veidojas sakarā ar to, ka pārskata perioda sākumā laika apstākļu dēļ būvdarbi tika veikti tikai dažos projektos, kā arī ar to, ka finansējuma saņēmēji nesniedz maksājumus plānotajā apmērā- finansējuma saņēmēji nereti pārplāno maksājuma pieprasījumu iesniegšanas datumus un apjomu

3.5.1.2.1.apakšaktivitātes īstenošanai 2010.gada valsts budžeta izdevumu plāns – 5 081 206,00 LVL. Izpilde līdz 2010.gada 30.jūnija beigām ir 76 582,40 LVL, kas 1,51 % apmērā no plānotā. Zemā izpilde veidojas, jo projektos līgumi ir noslēgti par mazākām summām, nekā sākotnēji plānots un lielākā daļa finansējuma saņēmēju neplāno izmantot projekta ietaupījumu, tāpēc arī būvdarbu apjomi ir daudz mazāki.

3.5.1.2.2.apakšaktivitātes īstenošanai 2010. gada valsts budžeta izdevumu plāns - 4 047 860,00 LVL. Budžeta izpilde līdz 2010.gada 30.jūnija beigām – 800 086 LVL, kas 19,77 % apmērā no plānotā.

3.5.1.2.3. apakšaktivitātes ietvaros projektu iesniegumu pieņemšana notika līdz 26.05.2010. Pieteikti 3 projekti par kopējo KF finansējumu 1 923 473,25 latu apmērā jeb 3.9 % no aktivitātei pieejamā KF finansējuma. 21.06.2010. projekti apstiprināti ar nosacījumu. Nosacījumu izpildes termiņš - 30.08.2010.

2. projektu atlases kārtā 01.07.2010. - 01.10.2010 (info avots - http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=5815). Līgumi ar finansējuma saņēmējiem plānots slēgt ne ātrāk kā š.g. septembrī ar nosacījumu, ka būs pieejami finanšu resursi. Atbilstoši spēkā esošajam mērķa profilam, šīs aktivitātes ietvaros nav plānotas atmaksas 2010.gadā.

3.5.1.3 aktivitātē – finanšu līdzekļi nav vēl piešķirti, jo norisinās projektu iesniegumu vērtēšana.

3.5.1.4. aktivitātē – finanšu līdzekļi nav vēl piešķirti, jo norisinās projektu iesniegumu vērtēšana.

Piezīme. Informāciju sniedz par valsts budžeta līdzekļu izlietojuma īpatsvaru no plānotā, konstatētajām novirzēm un to iemesliem, valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem un plānotajā apjomā.

2.3. Apstiprināto projektu finansējuma izmaiņu analīze

3.4.1.1. aktivitātē 1. atlases kārtas apstiprinātajiem projektiem pēc līguma/ vienošanās noslēgšanas notikušo finansējuma izmaiņu iemesli: finansēšanas plāni aktualizēti, ņemot vērā faktiskās izmaksas; atsevišķos gadījumos sākotnējā projektu pieteikumā netika ievēroti aktivitāti regulējošajos MK noteikumos noteiktie attiecināmo izmaksu maksimālie apjomi, pēc līguma noslēgšanas šī neprecizitāte novērsta, mainot gan budžeta kopsavilkumā norādīto apjomu, gan finansēšanas plānu; vairākos gadījumos iepirkuma rezultātā noslēgtie līgumi ir par zemākām summām nekā sākotnēji plānots, tādēļ radies līdzekļu ietaupījums, kas ar līguma grozījumiem precizēts; tai skaitā precizētas aritmētiskās kļūdas.

15.02.2010 pieņemts VIDM lēmums Nr. 175 par atbildīgās iestādes vadītāja 2009.gada 11.jūnija lēmuma Nr. 145 „Par Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres rajona Mazozolu pagasta ciemā Līčupe” iesniegumu (identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/052) atcelšanu” – pamatojoties uz 04.01.2010 VIDM saņemto Ogres novada domes, kas saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumu pēc 2009.gada 1.jūlija ir Mazozolu pagasta padomes finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.9 12.§ „Par atteikšanos no projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres rajona Mazozolu pagasta ciemā Līčupe” realizācijas un lēmumu, kas saistīts ar šī projekta īstenošanu, atcelšanu”.

3.4.1.1. aktivitātes 2. atlases kārtas apstiprinātajiem projektiem pirms līguma noslēgšanas notikušas finansiālas izmaiņas, kas veiktas, pamatojoties uz

VIDM lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu norādītajiem nosacījumiem.

Galvenie iemesli veiktajiem precizējumiem: aktivitāti regulējošo MK noteikumu noteikto prasību (11.,12.,13. un 27.punktu prasības) ievērošana; Finansēšanas plāna saskaņošana ar projekta iesnieguma 3. papilddokumentu „Projekta budžeta kopsavilkums”; aritmētiski precizējumi.

3.4.1.5.2. apakšaktivitātes 1.atlases kārtas projekta iesniegumam pirms vienošanās slēgšanas notikušas sekojošas izmaiņas: projekta iesniegumā tika paredzēts 85% ERAF finansējums un 15% Valsts budžeta daļa. Pēc grozījumiem aktivitāti regulējošajos MK noteikumos, kas paredzēta ERAF finansējumu 100 % apmērā, tika lūgts finansējuma saņēmējam veikt precizējumus projekta finansēšanas plānā. Rezultātā kopējās projekta iesnieguma izmaksas nemainījās, bet valsts budžeta daļa tika aizstāta ar ERAF daļu 202 731.61 LVL apmērā kopā sastādot 1 351 544,09 LVL.

3.5.1.2.1 apakšaktivitātē „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” pārskata periodā lielākajai daļai projektu tika veikti grozījumi vienošanās par projektu īstenošanu mainot projektu kopējo izmaksu summu. Grozījumi tika veikti jo apakšaktivitātē projektu ietvaros līgumi tika noslēgti par mazākām summām nekā sākotnēji plānots. Tā rezultātā bija izveidojies finanšu līdzekļu ietaupījums. Projektos, kuros finansējuma saņēmēji neplāno izmatot finanšu līdzekļu ietaupījumu attiecīgi tika veikti grozījumi. Sākotnēji noslēgto vienošanos par projektu īstenošanu summa no ES finansējuma bija 6 351 234,58 LVL, pēc grozījumiem noslēgto vienošanos par projektu īstenošanu summa no ES finansējuma ir 3 353 056.93 LVL. Līdz pārskata perioda beigām ir izveidojies finansējuma pārpalikums 2 998 177.65 LVL apmērā. Atbilstoši MK noteikumiem atbildīgā iestāde lems par KF projektu iesniegumu atlases papildu kārtas organizēšanu, ja KF līdzfinansējums netiek izlietots iepriekšējās projektu atlases kārtās.

3.5.1.4. aktivitātes „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” . Ministru kabineta noteikumos Nr.402 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” 27.04.2010 tika apstiprināti grozījumi, kas nosaka, MK noteikumu paredz, ka no to stāšanās spēkā datuma aktivitāte tiek finansēta no KF līdzekļiem (agrāk finansējums tika piešķirts no ERAF līdzekļiem).

3.5.1.3. aktivitātes „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” 15.09.2009. Ministru kabineta noteikumos Nr.1059 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.2.aktivitāti “Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” 13.04.2010 tika veikti grozījumi, kas paredz, ka aktivitāte tiks finansēta no KF līdzekļiem (agrāk finansējums tika piešķirts no ERAF līdzekļiem).

3.5.1.2.3. apakšaktivitātes 1. atlases kārtā neviens projekts pārskata periodā nav apstiprināts. Plānotais atlikums, ja tāds veidotos no MK protokolos rezervētajām summām, pārdalīt starp citām CFLA pārziņā esošajām aktivitātēm, piemēram, avansu izmaksāšanai, kurām finansējums vēl nav rezervēts.

Piezīme. Informāciju sniedz par gadījumiem, kad apstiprinātajiem projektiem tiek izmainīts kopējais finansējums, šādu projektu skaitu un biežumu, norādot finansējuma izmaiņu veikšanas iemeslus un to finansiālo ietekmi uz kopējo aktivitāšu finansējumu.

2.4. Analīze par Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā norādīto prasību ievērošanu (tai skaitā norādot finanšu ietaupījumu, ja tāds radies, veicot minētajā pantā norādīto prasību uzraudzību)

N/A

Piezīme. Informāciju sniedz par finansiālajām izmaiņām projektos, kuras radušās, ja ieņēmumi projektā atšķiras no sākotnēji plānotajiem.

2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā

3.4.1.1. aktivitātes ietvaros veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, pārskata periodā konstatēja pārkāpumus, kas saistīti ar īpašumtiesību jautājumu, proti, par pamatlīdzekļu nodošanu finansējuma saņēmēja īpašumā vai valdījumā. Lai izvairītos no šādas neatbilstības, VIDM lūdza projekta iesniedzējus un finansējuma saņēmējus iesniegt īpašumtiesības apliecinājošus dokumentus, tādejādi izvairoties no nepieciešamības veikt pārbaudes visās projektu īstenošanas vietās.

Izskatot saņēmēju iesniegtos projektu progresa pārskatus, konstatēts, ka daļā projektos kavējas aktivitāšu ieviešana, pamatojoties uz projektu ietvaros veikto iepirkumu dokumentācijas un rezultātu pārsūdzēšanu Iepirkumu uzraudzības birojā. Ņemot vērā iepriekš minēto, tiek pagarināti līgumu termiņi, kā rezultātā netiek apgūts struktūrfonda finansējums plānotajos termiņos un apjomos.

Turklāt, pamatojoties uz projekta aktivitāšu ieviešanas kavēšanos, tiek precizēti arī plānoto maksājumu pieprasījuma iesniegšanas grafiki, kā rezultātā ir apgrūtināta finansējuma aktivitātes ietvaros plānošana.

Risks par lielāka apjoma projektu aktivitāšu ieviešanas neiekļaušanos aktivitāti regulējošajos MK noteikumos noteiktajā termiņā, kur tiek kavēta būvdarbu uzsākšana saistībā ar iepirkumu dokumentācijas un rezultātu pārsūdzībām Iepirkumu uzraudzības birojā, pastāv. Tas tiek ņemts vērā uzraugot konkrētā projekta ieviešanu, notiek komunikācija ar finansējuma saņēmēju, lai mazinātu riska iestāšanos, proti, risks tiek vadīts. Šis risks uz doto brīdi nav kritisks.

3.5.1.1 aktivitātes ietvaros tiek veikti vai plānots veikt iepirkumus šādiem projektiem:

- Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās – Ugāle
- Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos
- Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta, Baložu pilsētā
- Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos
- Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā
- Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā
- 14 Kurzemes reģiona pilsētu ūdenssaimniecību attīstības projekts – Grobiņa
- Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta

Augstāk minēto projektu ieviešana būtiski tika kavēta iepirkumu konkursa rezultātā iesniegto sūdzību dēļ, kas attiecīgi ir aizkavējis līgumu noslēgšanu. Tika iesniegtas sūdzības par rīkotajiem iepirkumiem vai arī ir jāveic atkārtots iepirkums. Visus līgumus plānots noslēgt 2010.gadā.

Rīkoto iepirkumu rezultātā radušās sūdzības, kas tiek sniegtas izskatīšanai Iepirkumu uzraudzības birojā nav ietekmējamās no Vides ministrijas puses.

3.3.1.6.aktivitātē „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana” paredzētajam projektam „Liepājas Karostas kanāla attīrīšanas projekts” Vides ministrija ir sagatavojusi darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi 3.3.1.pasākuma „Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība”3.3.1.6. apakšaktivitātes „Liepājas Karaostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana” vērtēšanas kritērijus.

Piezīme. Informāciju sniedz, ja kādā no projekta īstenošanas posmiem (sākot ar projekta/projektu apstiprināšanu un beidzot ar izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijai) notikusi aizkavēšanās, kas būtiski ietekmējusi finanšu līdzekļu apguvi aktivitātē vai apakšaktivitātē.

2.6. Dubultā finansējuma risku novēršanas analīze

Lai novērstu dubultā finansējuma risku, veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, tiek pārbaudīts, vai saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti saņēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu Eiropas Kopienas vai valsts vai pašvaldības līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubulto finansēšanu un nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu. Pārbaudēs projekta īstenošanas vietās periodā no 01.01.2010 līdz 30.06.2010 nav konstatētas aizdomas par dubultā finansējuma risku. Arī izskatot progresu pārskatus, tiek iegūta informācija vai projekta aktivitātes vienlaicīgi nav finansētas no kāda cita ES fonda līdzekļiem. Tai skaitā informācija, lai izvairītos no dubultā finansējuma, tiek pārbaudīta ES SFKF vadības informācijas sistēmā.

Papildus Vides ministrijas pārstāvji piedalās Koordinācijas padomes sēdēs, lai būtu iespējams nodrošināt finansējuma demarkāciju starp 3.5.1.1., 3.4.1.1. aktivitātēm, kā arī citiem Vides ministrijas pārziņā esošajiem resursiem un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošo 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai".

Piezīme. Informāciju sniedz par atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes veiktajām darbībām, lai novērstu dubulto finansēšanu un nodrošinātu faktisko ar projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.

2.7. Analīze par veiktajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā un to rezultātiem

2010. gada pirmajā pusgadā 3.4.1.1. aktivitātes ietvaros noslēgtajiem līgumiem vienošanās ir noteikti riska līmeņi: no tiem 9 ir zems riska līmenis (11,4%), 69 ir vidējs riska līmenis (87,3%) un 1 augsts riska līmenis (1,3 %).

2010.gada pirmajā pusgadā 3.4.1.1. aktivitātes ietvaros kopā veiktas 23pārbaudes projekta īstenošanas vietās, t.sk.:

2 pārbaudes projekta īstenošanas vietās (abi projekti ar riska novērtējumu - vidējs), no tām 1 ar pozitīvu rezultātu, 1 ar iebildumiem:

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/020 (finansējuma saņēmējs SIA Dzelzava) - pārbaude veikta 17.06.2010; pārbaudes rezultāts ar iebildumiem.

Sekojoši iebildumi:

- Autoruzraudzības žurnālā nav ierakstu par visām izmaiņām projektā, nav pievienotas visas izmaiņu shēmas- atkāpe novērsta 13.08.2010. SIA "Dzelzava" vēstule Nr.58/5.1.19, ar kuru apliecināts, ka autoruzraudzības žurnāls sakārtots;
- Saskaņā ar vienošanos Nr.1 pie būvdarbu līguma Nr.1/09U ar PS "RRCI" izslēgti darbi, par kuriem ir veikta apmaksā - Nav novēršama un LVL 8626.33 atzītas par neatbilstoši veiktām izmaksām, tiek gatavots neatbilstību ziņojums Vadošajai iestādei;
- Apsekojot objektu tika konstatēts, ka ūdens sagatavošanas stacijā nav uzstādīta dezinfekcijas iekārta – atkāpes novēršanas datums 13.08.2010. SIA "Dzelzava" vēstule Nr.58/5.1.19, ar kuru apliecināts, ka iekārta uzstādīta.

Atkāpes uz pārskata perioda beigām nav novērstas.

Kā redzams no iepriekš minētā, atkāpes bija būtiskas, taču pārbaudē tās tika konstatētas, finansējuma saņēmējs divas no tām ir novērsis, par izslēgtajiem darbiem – atzītas par neatbilstoši veiktiem izdevumiem; turpmākais rīcības plāns – komunikācijā ar finansējuma saņēmēju tiek norādīts, ka neskaidrību gadījumos pirms izmaņu veikšanas projektā nepieciešams konsultēties ar CFLA projekta vadītāju, lai pēc iespējas izvairītos no neatbilstoši veiktiem izdevumiem.

Pirms līgumu noslēgšanas CFLA pārskata periodā veica 21 pirms-līguma 21 projektā:

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/119 (finansējuma saņēmējs – SIA Mārcienas komunālais uzņēmums) – pārbaude veikta 21.04.2010, pārbaudes rezultāts ar iebildumiem - pārbaudes laikā finansējuma saņēmējs nevarēja uzrādīt īpašumtiesību dokumentus, saņemts Madonas novada pašvaldības sēdes protokols, kurā paredzēts pamatlīdzekļus nodot SIA. Lai izvairītos no riskiem, kas saistīti ar nesakārtotu īpašumtiesību jautājumu, VIDM lūdza visiem projekta iesniedzējiem- finansējuma saņēmējiem CFLA iesniegt īpašumtiesību apliecinājošo dokumentāciju.

3.4.1.5.2. un 3.5.1.2.3. apakšaktivitātēm pārbaudes īstenošanas vietās vai pirmslīguma pārbaudes nav veiktas

3.5.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" ietvaros veiktas 19 pārbaudes projektu īstenošanas vietās 19 projektos.

Pozitīvs pārbaudes rezultāts ir 2 pārbaudēs, ar iebildumiem 17 pārbaudēs, negatīvs pārbaudes rezultāts nav nevienā no pārbaudēm.

12 projektos visi konstatējumi ir ieviesti, 5 projektos konstatējumi atrodas ieviešanas procesā.

Konstatējumu ietekme uz aktivitātes īstenošanu ir nebūtiska.

Biežāk konstatētās problēmas, kas ir konstatētas pārbaudēs projektu īstenošanas vietās un ir iekļautas pārbaudžu ziņojumos, ir saistītas ar Finansējuma saņēmēju Iekšējās kontroles sistēmas un tā apraksta aktualizācijas nepieciešamību, lai būtu iespējams skaidri un pārskatāmi veikt projekta visu procesu uzraudzību un ieviešanu no Finansējuma saņēmēja puses un lai izslēgtu neprecizitāšu rašanos projektā. Attiecīgi, lai to novērstu, Finansējuma saņēmējs veic attiecīgā projekta Iekšējās kontroles sistēmas aktualizāciju. Ir konstatēts, ka nav ticis norādīts precīzs projekta dokumentācijas uzglabāšanas termiņš vai projekta dokumentācija nav atbilstoši sakārtota un/vai uzglabāta, kas var radīt situācijas, kad, pēc projekta īstenošanas, nepieciešamā dokumentācija par projektu nav pieejama, piemēram, veicot projekta pēcieviešanas uzraudzību. Minētā konstatējuma novēršana tiek nodrošināta veicot labojumus Finansējuma saņēmēja Lietu nomenklatūrā un/vai Iekšējās kontroles sistēmas aprakstā. Tāpat ziņojumos ir iekļauti konstatējumi par to, ka pārbaudes laikā nav pieejama tehniskā dokumentācija, vai tā nav atbilstoši aizpildīta, vai tajā nav norādīta saskaņota informācija ar citos dokumentos norādīto, kas var radīt nepietiekamu projekta tehniskās ieviešanas uzraudzību, lai no tā izvairītos minētā dokumentācija ir jāpieprasa no attiecīgo darbu veicēja, vai jāveic atbilstoša dokumentācijas aizpildīšana, kas pie konstatējumu novēršanas tiek veikta.

Pārbaužu ziņojumos iekļautie konstatējumi tiek izmantoti uzlabojot Atbildīgās iestādes izstrādātos metodoloģiskos materiālus Finansējuma saņēmējiem.

2010. gada pirmajā pusgadā 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros tika veiktas 8 pārbaudes projektu īstenošanas vietās - 8 projektu ietvaros.

Pozitīvs pārbaudes rezultāts ir 3 projektos, 5 projektos pārbaudes rezultāts ir ar iebildumiem, negatīvs pārbaudes rezultāts nav nevienā no pārbaudēm. 7 projektos visi pārbaudu konstatējumi ir novērsti, vienā projektā konstatējumu novēršana ir ieviešanas procesā.

Konstatējumu ietekme uz aktivitātes īstenošanu ir nebūtiska.

Biežāk konstatētās problēmas, kas ir konstatētas pārbaudēs projektu īstenošanas vietās un ir iekļautas pārbaudu ziņojumos, ir saistītas ar Finansējuma saņēmēju Iekšējās kontroles sistēmas un tā apraksta aktualizācijas nepieciešamību, lai būtu iespējams skaidri un pārskatāmi veikt projekta visu procesu uzraudzību un ieviešanu no Finansējuma saņēmēja puses un lai izslēgtu neprecizitāšu rašanos projektā. Attiecīgi, lai to novērstu, Finansējuma saņēmējs veic attiecīgā projekta Iekšējās kontroles

2.8. Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apguvē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai

Lai turpmāk novērstu problēmas finanšu līdzekļu apguvē, ir svarīgi, lai finansējuma saņēmējs nepieciešamības gadījumā:

- savlaicīgi iesniedz Atbildīgajā vai Sadarbības iestādē grozījumus noslēgtajās vienošanās vai civiltiesiskajos līgumos par projektu īstenošanu;
 - iesniedz maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes un tās arī aktualizē, kas ir svarīgi finanšu līdzekļu atmaksu plānošanai un nodrošināšanai.
- Lai veicinātu finanšu līdzekļu apguvi, notiek aktīva komunikācija ar finansējuma saņēmējiem. Tai skaitā, lai veicinātu finanšu līdzekļu apguvi un pēc iespējas precīzāk varētu plānot finanšu resursus, VIDM aicina finansējuma saņēmējus sniegt Maksājuma pieprasījumus pēc iespējas biežām, proti, tiklīdz ir iztērēta nauda, neierobežojot termiņā; nosūtot finansējuma saņēmējam vēstuli par maksājumu, VIDM papildus atgādina par finansējuma saņēmēja iesniegtajā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā norādīto nākamo plānoto maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datumu un summu un lūdz iesniegt precizējumus, ja notikušas izmaiņas plānotajā, tai skaitā mudina zvanīt un jautāt par jebkurām neskaidrībām. Savukārt, ja norādītajā datumā VIDM nesaņem MP, tad telefoniski sazinās ar finansējuma saņēmēju un to atgādina. Lai nodrošinātu VIDM likumā „Par valsts budžetu 2010.gadam” piešķirto līdzekļu, kā arī ar MK sēžu protokollēmumiem VIDM piešķirto līdzekļu pilnīgu apguvi, VIDM plāno veikt līdzekļu

pārdali no tām aktivitātēm, kur ieviešanas progress ievērojami atpaliek no plānotā tām aktivitātēm, kur plānoti maksājumi lielākā apmērā, nekā pašlaik pieejamie līdzekļi.

- tiek risināts jautājums par ietaupījumu, kas radušies projektu realizācijas gaitā, izmantošanu.

Kopumā līdz pārskata perioda beigām nav plānoti maksājumi lielākā apmērā nekā pašlaik pieejamie līdzekļi, kā arī nav pašlaik plānoti maksājumi mazākā apmērā, nekā pieejamie līdzekļi.

Papildus sk. 1.6. sadaļu „Konstatētās galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai”

3. Uzraudzības rādītāju izpilde

3.1. Analīze par uzraudzības rādītāju izpildi (tai skaitā saistībā ar finanšu līdzekļu apguves progresu un uzraudzības rādītāju izpildi teritoriālā griezumā)

3.4.1.1 aktivitātē rādītāju izpilde.

Rādītāji	Kvantifikācija 2004. gadā	Kvantifikācija, 2009.		Kvantifikācija, 2013.		Kvantifikācija 2010. gadā	
		Plānotais DPP	Apstiprinātie projekti, 2009.	Plānotais DPP	Apstiprinātie projekti, 2010	Saskaņā ar noslēgtajiem civiltiesiskajiem līgumiem/vienošanas	Plānotā izpilde pret 2013., %
Iznākuma rādītāji							
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti (3.4.1.1.)	0	28 000	35 233	140 000	30 828	66 061	47%

3.4.1.4. aktivitātē norādītais DPP plānotais uzraudzības rādītājs par 2009. gadu 2.5 ha nav īstenots, jo līdz pārskata perioda beigām vēl netika uzsākti būvdarbi.

3.5.1.4. aktivitātē iesniegtajos projekta progresā pārskatos rādītāju izpilde nav norādīta, jo līgumi projektu ietvaros tika noslēgti 2009. gada nogalē. DDP norādītais Iznākuma rādītājs par 2009. gadu ir 1, izpilde uz 30.06.2010 ir 0%.

3.5.1.1 aktivitātē līdz pārskata perioda beigām tiek realizēti pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekti, par kuru īstenošanu noslēgti 48

civiltiesiskie līgumi vai vienošanās. Rādītāju izpilde ir saskaņā ar projektos paredzētajiem plānotajiem rādītājiem. 3.5.1.1. aktivitātē plānoto rādītāju neizpilde saistīta ar to, ka līgumi projektu ietvaros tika noslēgti vēlāk nekā plānots.

Iznākuma rādītājs - Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsts ūdenssaimniecības projekts.

Reģions	DDP iznākuma rādītājs (sasniedzamais)	48 projektu iesniegumā norādītais papildu iedzīvotāju skaits.	Izpilde, skaits*	Izpilde % pret DDP plānoto
Vidzeme (17 aglomerācijas)	110 631	57 870	0	0,00
Kurzeme (15 aglomerācijas)	200 930	65 604	0	0,00
Latgale (14 aglomerācijas)	218 769	40 654	7970	3.64
Rīgas reģions (26 aglomerācijas)	985 998	72 212	1550	0.16
Zemgale (16 aglomerācijas)	152 348	46 053	0	0,00
Kopā	1 668 676	282 393	9520	3.80

*rādītāju sasniedz, kad projekts tiek izpildīts vai arī ir finansējuma saņēmēji jau ir veikuši daļēju izpildi, kura ir jau norādīta projekta progresā pārskatos. Norādīta vērtība „0”, jo projekti nav pilnībā noslēgušies, finansējuma saņēmēji nav snieguši informāciju par rādītāju izpildi

Ieviešanā esošo aktivitāšu sasniedzamie uzraudzības rādītāji un to plānotā izpilde

Iznākuma rādītāji	Plānošanas reģions	Kvantifikācija 2004. gadā	Kvantifikācija 2009. gadā		
			Plānotais DPP	Saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem par projektu apstiprināšanu	Plānotā izpilde, %
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti (3.4.1.1. aktivitāte)	Rīga	0	6 244	5 099	82%
	Vidzeme	0	5 144	6 148	120%
	Kurzeme	0	4 357	13 633	313%
	Zemgale	0	6 639	3 734	56%

	Latgale	0	5 616	6 619	118%
Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha (3.4.1.4. aktivitāte)	Rīga	0	0	0	NA
	Vidzeme	0	0	0	NA
	Kurzeme	0	0	0	NA
	Zemgale	0	2,5	5,16	206%
	Latgale	0	0	0	NA
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti, milj. (3.5.1.1. aktivitāte)	Rīga	0	0,86	0,073	9%
	Vidzeme	0	0,06	0,057	95%
	Kurzeme	0	0,20	0,065	33%
	Zemgale	0	0,15	0,046	31%
	Latgale	0	0,16	0,054	34%
Rekultivēto normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits (3.5.1.2.1. apakšaktivitāte)	Rīga	8	10	9	50%
	Vidzeme	21	31	41	160%
	Kurzeme	58	64	60	33%
	Zemgale	42	52	49	50%
	Latgale	47	49	50	50%
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti, milj. (3.5.1.2.2. apakšaktivitāte)	Rīga	0	0,94	0,03	4%
	Vidzeme	0	0,17	0,17	99%
	Kurzeme	0	0,18	0,00	0%
	Zemgale	0	0	0,07	NA
	Latgale	0	0	0,00	NA

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar plānošanas dokumentos noteikto. Norāda informāciju par uzraudzības rādītāju izpildes progresu un to atbilstību plānotajam, konstatētajiem neizpildes/pārpildes gadījumiem un to iemesliem, iestādes rīcību uzraudzības rādītāju izpildes uzlabošanai. Informāciju sniedz par dažādu veidu rādītājiem pasākuma līmenī (kur tas ir attiecināms, – arī prioritātes līmenī). Norāda informāciju par to, vai uzraudzības rādītāju izpilde un progress ir atbilstošs/adekvāts izlietotajam finansējumam, kā arī par uzraudzības rādītāju neizpildes/pārpildes iemesliem teritoriālā griezumā.

3.2. Konsolidēta analīze par visiem ieviešanas uzraudzības rādītājiem

Secinājumi no 3.1.sadalā sniegtās informācijas:

- 3.4.1.1.aktivitātē rādītāju izpildi varēs norādīt, kad būs pabeigti projekti 2009.gada beigās tika slēgti tikai līgumi, maksāti avansi, būvdarbi nav noslēgušies.

- 3.4.1.4.aktivitātē projektu ieviešana un darbi plānots, ka tiks uzsākti 2010.gadā, pēc projektu noslēguma būs iespējams norādīt rādītāju izpildi.

- 3.5.1.1.aktivitātē rādītāju izpildi var norādīt, kad būvniecības līgumos būvdarbu izpilde projektos tuvojas līguma izpildes termiņa noslēgumam un jau ir nodrošināti pieslēgumi. Uz pārskata perioda beigām ir tikai nedaudz projektu, kuros ir pabeigta lielākā daļa darbu, bet sasniegtais rādītājs tiks norādīts noslēguma pārskatā. Vides ministrija plāno, ka pilnīgāka informācija par sasniegtajiem rādītājiem būs pieejama 2010.gada nogalē, kad tiks pabeigti vairāki 3.5.1.1 aktivitātes projekti.

- 3.5.1.2.1. aktivitātei vienošanās par projektu īstenošanu tika noslēgtas tikai 2009. gada III ceturksnī. Aizkavējās projektu ietvaros paredzēto līgumu noslēgšana un 2009. gada nogalē tika izmaksāti avansi Finansējuma saņēmējiem. Uzraudzības rādītāju izpildi var norādīt tikai tad, kad tiek realizēti projekti.

- 3.5.1.2.2. aktivitātei civiltiesiskie līgumi tika noslēgti 2009. gada III ceturksnī. Uzraudzības rādītāju izpildi varēs norādīt tikai tad, kad tiks realizēti projekti.

-3.4.1.5.1 apakšaktivitātē rādītāju izpildi varēs norādīt, kad būs pabeigti projekti.

Uzraudzības rādītāji nav sasniegti visās ieviešanā esošajās aktivitātēs atbilstoši 2009. gada plānotajam, ņemot vērā arī pārējās ziņojuma sadaļās norādītajām problēmās projektu ieviešanas gaitā. Tiek plānots, ka līdz 2010. gada beigām tiks īstenoti vairāki projekti 3.5.1.1. aktivitātē un 3.5.1.2.1. aktivitātē.

Tiek plānots, ka DPP 2013. gadam plānotie rādītāji tiks sasniegti pilnā apmērā.

Piezīme. Sniedz kopsecinājumus attiecībā uz visu savstarpēji saistīto rādītāju izpildi.

3.tabula

Fiziskie rādītāji atbilstoši EK lēmumā norādītajam	Vienība	Daudzums	Fiziskā izpilde līdz iepriekšējā pārskata perioda	Fiziskā izpilde pārskata periodā	Kopējā fiziskā izpilde pārskata perioda beigās	Fizisko rādītāju izpildes īpatsvars (%)
--	---------	----------	---	----------------------------------	--	---

			beigām			
A	B	C	D	E	F	G
Piesārņotās vietas plātība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma	ha	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0

*Eiropas Komisijas lēmums par projektu „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” „līdz atskaites perioda beigām vēl nav saņemts

Piezīme. Tabulā iekļauj informāciju tikai par lielajiem projektiem.

3.3. Analīze par Eiropas Savienības fondu pasākumu un nozares politikas savstarpējo papildinātību/saskaņotību

N/A

Piezīme. Informāciju sniedz reizi gadā, informāciju par pilnu gadu iekļaujot ziņojumā par iepriekšējā gada 2.pusgadu.

3.4. Konstatētās galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai

Galvenā problēma uzraudzības rādītāju izpildē ir līgumu slēgšana vēlāk nekā sākotnēji tas tika plānots visās aktivitātēs un apakšaktivitātēs, kā arī tas, ka rādītāju izpildi pārsvarā var norādīt pēc projekta realizācijas.

Aktivitāšu ietvaros rezultāta rādītājiem ja finansējuma saņēmējs katra projekta ietvaros norāda vērtību %, šos rādītājus no projektu līmeņa nevar apkopot, lai iegūtu rādītāja izpildi aktivitātes līmenī. Šis jautājums risināts ar Vadošo iestādi, kuras viedoklis ir, ka pareizāk būtu, ja šie rezultāta rādītāji būtu norādīti tikai aktivitātes līmenī (projekta līmenī tam nav jābūt atspoguļotiem), kurā ar ārēja pētījuma vai cita avota palīdzību (bet ne tiešā veidā no projekta) tiktu norādīts īpatsvars %.

4. Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai

4.1. Analīze par Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas izvirzītajiem uzdevumiem un to izpildi

01.06.2010 sēdes protokollēmumā Nr. 28 39§ „Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.martam un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu disciplīnas pasākumiem"” noteikti vairāki uzdevumi, tai skaitā:

- noteikti atmaksu apjomi uz 2010.gada 22.oktobri;

- jānodrošina, ka projektos īstenotie publicitātes un informatīvie pasākumi nepārsniedz obligātos pasākumus, kas noteikti Regulā Nr. 1828/2006.

08.06.2010. MK sēdes protokollēmumā Nr. 30 52§ Protokollēmuma projekts "Par iespējām palielināt likumā "Par valsts budžetu 2010.gadam" noteikto apropriāciju, lai finansētu 2007.-2013.gada plānošanas perioda 1.mērķa Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektus" Vides ministrijai tika piešķirti papildu līdzekļi vairākās aktivitātēs. Uz 30.06.2010 VIDM ir sagatavojusi tikai 1.pieprasījumu saskaņā ar šo protokollēmumu, kas attiecās uz 3.5.1.3. aktivitāti „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”. Pārējo aktivitāšu ietvaros pieprasījumus tiek plānots gatavot pēc projektu apstiprināšanas.

26.05.2009 sēdes protokollēmuma Nr.33 56.§ noteikts, ka atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde attiecībā uz līgumiem vai vienošanos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanu, kas tiek slēgti pēc 2009.gada 26.maija, var piešķirt avansu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējam ar nosacījumu, ka sešu mēnešu laikā vai, ja Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējam piešķirts valsts komercdarbības atbalsts, 12 mēnešu laikā no avansa piešķiršanas brīža Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējs iesniedz maksājuma pieprasījumu par visu avansa summu.

Piezīme. Atspoguļo Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejās izvirzīto uzdevumu izpildi saskaņā ar uzraudzības komitejas sēžu un citos protokolos noteiktajiem uzdevumiem saistībā ar ES fondu apguvi.

4.2. Analīze par nozīmīgākajām projektu īstenošanā atklātajām neatbilstībām

Pārskata periodā nav konstatētas būtiskas neatbilstības projektu īstenošanā.

4.3. Korektīvas darbības, kas veiktas, reaģējot uz citu iestāžu pārskatos sniegtajiem priekšlikumiem par atbildīgās iestādes un attiecīgās sadarbības iestādes darbu

Vides konsultatīvā padome ir ierosinājusi iespēju veikt grozījumus normatīvajos aktos, lai Vides NVO pārstāvji varētu piedalīties projektu vērtēšanas procesā, kā novērotāji un tiktu nodrošināta projektu vides sadaļu pieejamība sabiedrībai projektu vērtēšanas gaitā, atbilstoši Orhūsas konvencijas prasībām.

4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi

Sadarbība saskaņā ar Vides ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpresoru vienošanos par sadarbību Eiropas Savienības fondu vadībā 2007.-2013.gada plānošanas periodā.

09.02.2010 notika Vides ministrijas un CFLA sanāksme „Par 3.4.1.1. aktivitātes ieviešanas progresu”.

Regulāri tiek veikta aktuālo jautājumu risināšana elektroniskās sarakstes veidā.

Sadarbībā problēmas nav konstatētas

Piezīme. Informāciju sniedz par sadarbības procesu starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, konstatētajām problēmām un priekšlikumiem par sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu.

4.5. Analīze par finansējuma saņēmēju iesniegtajos progresā pārskatos norādītajām problēmām un ierosinājumiem attiecībā uz projektu ieviešanu un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu

3.4.1.1. aktivitātē lielākajā daļā projektu kavējas aktivitāšu ieviešana, pamatojoties uz projektu ietvaros veikto iepirkumu dokumentācijas un rezultātu pārsūdzēšanu Iepirkumu uzraudzības birojā.

3.5.1.4.. aktivitātē iesniegtajos projekta progresā pārskatos nav norādītas problēmas un ierosinājumi uz projektu ieviešanu.

3.5.1.1.aktivitātē iesniegtajos projekta progresā pārskatos ir norādītās šādas galvenās problēmas:

-Projekta ietvaros veiktās iepirkuma procedūras, kas tiek pirmo reizi izsludinātas beidzas bez rezultātiem un ir vajadzīgs veikt otrreizēju iepirkuma procedūru;

- Projekta ietvaros veiktās iepirkuma procedūras tiek atzītas par neatbilstošām iepirkumu tiesiskajam regulējumam;

- Neprecizitātes Tehniskā projekta izstrādē;

- Iespējami darba izpildes termiņu kavējumi;

- Būvdarbu līgumu izpildes termiņu pagarinājumi projektu ietvaros.

3.5.1.1 aktivitātē pārskata periodā ziemas mēnešos lielākajā daļā projektos būvdarbi nenotika neparedzēti sliktu apstākļu dēļ, kas ir kavējis finansējuma apguvi sākotnēji plānotajā apmērā 2010.gada pirmajā ceturksnī. Skatīt 1.6. sadaļu.

3.5.1.2.1. apakšaktivitātē iesniegtajos projekta progressa pārskatos nav norādīti ierosinājumi saistībā ar projektu ieviešanu, bet ir norādītas šādas problēmas:

- Pastāv risks neiekļauties projekta pieteikuma norādītajā laika grafikā, kas ir saistīts ar būvdarbu iepirkumu rezultātiem, kas ir pārtraukti bez rezultātiem. Tiks izsludināta jauna būvdarbu iepirkuma procedūra.
- Būvdarbu iepirkuma līgumā ir pieprasītas bankas garantijas. Līgumu izpildītāji lūdz nomainīt bankas garantijas pret apdrošināšanas kompāniju garantijām dārgo izmaksu dēļ.
- Būvdarbu vadītāju pieredzes trūkums būvdarbu nodošanas-pieņemšanas dokumentu kārtošana.
- Varbūtība par neiekļaušanos būvdarbu līgumā noteiktajā termiņā jo netiek izsniegtas būvatļaujas plānotajā termiņā.
- Slikto laika apstākļu dēļ ir plānots pagarināt būvdarbu līgumu termiņus, kas neietekmēs kopējo aktivitātes īstenošanas laika grafiku.

3.5.1.2.1. aktivitātē ziemas mēnešos būvdarbi netika veikti tāpēc finansējuma saņēmēju plānotā sākotnējā finansējuma apguve netika veikta pilnā apmērā 2010.gada pirmajā ceturksnī.

3.5.1.2.2. apakšaktivitātē iesniegtajos projekta progressa pārskatos nav norādītas problēmas un ierosinājumi uz projektu ieviešanu.

Piezīme. Analīzi balsta uz finansējuma saņēmēju iesniegtajos pārskatos vai aptaujās sniegto informāciju, sniedzot atbildīgās iestādes priekšlikumus par rīcību ES fondu vadības efektivitātes uzlabošanai.

4.6. Ierosinājumi attiecībā uz nepieciešamo rīcību nākamajā periodā

Lūdzam nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu fondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas neprecizitāšu labošanu pēc iespējas īsākā termiņā, kas nodrošinātu savlaicīgu datu ievadīšanu ņemot vērā vadošās iestādes pieprasījumus.

Aicinām vadošo iestādi paātrināt dokumenta virzību.

Piezīme. Sniedz norādes gan attiecībā uz pašu atbildīgo iestādi, gan attiecībā uz citām institūcijām.