

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
ziņojums
par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu
par pārskata periodu no 01.07.2010. līdz 31.12.2010

Ievads

Saskaņā ar Ministru kabineta 22.11.2010 rīkojumu Nr.676 „Par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas likvidācijas nodrošināšanu” ar 01.01.2011. Vides ministrijai tiek pievienota Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tiek izveidota jauna iestāde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Ievērojot šī rīkojuma 2.punktā noteikto, Vides ministrija (VIDM) ir pārņēmusi Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (turpmāk RAPLM) funkcijas, pārvaldes uzdevumus, tiesības, saistības, mantu, finanšu līdzekļus, lietvedību un arhīvu, tai skaitā, RAPLM kā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu vadībā iesaistītās atbildīgās iestādes funkcijas. Saskaņā ar VARAM 2011.gada 1.februāra rīkojumu Nr.83 „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un KF starpniekinstitūcijas funkciju īstenošanu” par VARAM kompetencē esošām aktivitātēm un apakšaktivitātēm atbildīgās iestādes vadītājas pienākumus pildīs VARAM valsts sekretāra vietniece investīciju jautājumos.

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu (ES fondu) līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk – DP) noteiktajām prioritātēm, *VARAM* iesniegšanai Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojuši fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par pārskata periodu no *01.07.2010.* līdz *31.12.2010.* Šis ir pirmais VARAM ziņojums par 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēm un tas aptver laiku, kad VIDM un RAPLM nodrošināja divu atsevišķu atbildīgo iestāžu funkciju izpildi.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.–2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam (turpmāk – DPP).

Ziņojums sniedz informāciju par *Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Kohēzijas fonda (KF)* līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus par efektivitātes uzlabošanu, kā arī informāciju par uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu. Atbilstoši Finanšu ministrijas (vadošās iestādes) ieteikumiem ziņojumā ietverta analītiskā informācija par ES fondu aktivitātēm, tai skaitā indikatoru kontekstā. Šī informācija tika prezentēta Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā.

1. Aktivitāšu ieviešana

1.tabula. Pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress plānošanas periodā

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/apakšaktivitāte		DPP noteiktais ES fondu līdzfinansējums (LVL)	Izsludinātās projektu iesniegumu atlases*		Noslēgtie līgumi		
Nr.	nosaukums		ES fondu līdzfinansējums		skaits	ES fondu līdzfinansējums	
		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma	LVL		% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma	
A	B	C	D	E	F	G	H
Kopā	ERAF ; KF; ESF	871 327 687.95	765,170,580.98	87.82	641	570 896 093,52	65.52
Kopā	ESF	5 099 999,84	5,100,000.00	100.00	185	4 809 541,02	94,30
1.5.	Administratīvā kapacitātes stiprināšana						
1.5.3.	Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana	5 099 999,84	5,100,000.00	100.00	185	4 809 541,02	94,3
1.5.3.1.	Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem	2 549 999,92	2,550,000.00	100.00	115	2 382 081,98	93,41

1.5.3.2.	Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana	2 549 999,92	2,550,000.00	100.00	70	2 427 459,04	95,19
Kopā	ERAF	471 616 325,51	388,120,582.65	82.30	336	284 006 314,86	0,60
3.2.	Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana						
3.2.2.	IKT infrastruktūra un pakalpojumi						
3.2.2.1.	Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība						
3.2.2.1.1.	Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība	96 944 797,82	63 576 799,33	65.2	41	59 578 049,33	61,45
3.1.	Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai						
3.1.4.	Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra	33 795 078,83	23,576,059.87	69.76	64	23 014 807,52	68,1
3.1.4.3.	Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros	21 027 895,68	21,027,895.68	100.00	41	20 889 076,50	99,34
3.1.4.4.	Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai	2 548 164,19	2,548,164.19	100.00	23	2 125 731,02	83,42
3.6.	Policentriska attīstība						
3.6.1.	Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai	184 862 251,14	175 930 159,87	95,17	60	140 819 915,20	76,18

3.6.1.1.	Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai	177 834 211,14	168 902 119,87	94,98	59	138 269 915,20	77,75
3.6.1.2.	Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība	7 028 040,00	7 028 040,00	100	1	2 550 000,00	36,28
3.6.2.	Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai	8 061 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.1.	Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai	8 061 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana						
3.3.1.	Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība.						
3.3.1.6	Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana	11 069 163,00	11 069 163,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomikai aktivitātei nodrošināšana						
3.4.1	Vide						
3.4.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	100 848 003,26	83 439 117,00	82,74	166	38 291 411.76	38,00

3.4.1.3.	Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide	2 124 999,58	2 124 999,58	100,00	0	0,00	0,00
3.4.1.4.	Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija	23 368 233,00	23 368 233,00	100,00	2	18 157 467,05	77,70
3.4.1.5.	Vides risku samazināšana	10 542 060,00	5,036,051.00	47.77	3	41 44 664,00	39,32
3.4.1.5.1.	Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana	7 028 040,00	3279040,00	46,66	2	2 793 119,91	39,74
3.4.1.5.2.	Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai	3 514 020,00	1 757 011	50,00	1	1 351 544,09	38,46
3.5.	Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana						
Kopā	KF	394 611 362,60	371 949 998,33	94,26	121	282 080 237,64	71,48
3.5.1.	Vides aizsardzības infrastruktūra						
3.5.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	301 861 417,73	301 861 417,73	100,00	78	254 853 112,63**	84,43
3.5.1.2.	Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	81 013 118,07	60 232 772,80	74,35	37	21 604 417,63	26,67
3.5.1.2.1.	Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija	13 774 958,40	13 774 958,40	100,00	27	2 412 628,90	17,51

3.5.1.2.2.	Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	28 182 440,40	28 182 440,40	100,00	4	17 158 668,08	60,88
3.5.1.2.3.	Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība	39 055 719,27	18 275 374,00	46,79	4	2 033 120,65	5,21
3.5.1.3	Infrastrukturā izveide Natura 2000 teritorijās	4 568 226,00	2 687 207,00	58,82	1	2 687 207,00	58,82
3.5.1.4.	Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība	7 168 600,80	7 168 600,80	100,00	5	2 935 500,38	40,95

Piezīmes.

Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.

Tabulā iekļautos datus uz pārskata perioda beigām vadības informācijas sistēmā ievada saskaņā ar noslēgto starppresoru vienošanos.

* kolonā „Izsludinātās projektu iesniegumu atlases” uzrādīta kumulatīva informācija par visām projektu iesniegumu atlasēm.

** Norādīti aktuālie dati līdz 31.12.2010. Konstatēts, ka VIS neprecīzi ievadīti finansēšanas plāni, nav ievadīti visi līguma grozījumi tāpēc dati nesakrīt ar VIS. Dati VIS tiks laboti.

1.1. Analīze par aktivitātēm, kurās projektu iesniegumu atlase nav uzsākta

3.2.2.2.aktivitāte „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”

Pārskata periodā tika izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts par 3.2.2.2.aktivitātes īstenošanu, kas noteica, ka projekta īstenošanai ir plānotas reģioni. MK noteikumu projekts tika saskaņots arī ar VRAA un nodots uz vīzēšanu. Vēlāk nāca ierosinājums mainīt ieviešanas modeli – VRAA nosakot kā finansējuma saņēmēju – projekta īstenošanu- aktivitātes ietvaros. Attiecīgi tika veikti labojumi MK noteikumos, kas nav vēl saskaņoti ar VRAA. Ja tiek tālāk virzīts MK noteikumu projekts, kas nosaka šo ieviešanas modeli, tad paralēli ir jāveic grozījumi DPP. Pēc noteikumu apstiprināšanas tiks izstrādāti metodiskie norādījumi projektu iesniegumu sagatavošanai un vērtēšanai.

3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”

2010.gada 14.septembrī ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.843 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai””. 3.6.2.1.aktivitātes ietvaros tiks organizēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, kurā kā potenciālie finansējuma saņēmēji ir noteiktas 18 novadu pašvaldības. Ir uzsākta novadu pašvaldību attīstības programmu izstrāde (līdz 2010.gada 31.decembrim ir sagatavots atzinums par attīstības programmām Limbažu un Valkas novada pašvaldībām), kas tiks virzītas saskaņošanai VARAM organizētajā Koordinācijas padomē. Pēc attīstības programmu saskaņošanas un projektu ideju apstiprināšanas Koordinācijas padomē novadu pašvaldībām, katrai individuālā termiņā, tiks nosūtīts VRAA kā sadarbības iestādes uzaicinājums projektu iesniegumu iesniegšanai. Tuvākā Koordinācijas padomes sēde plānota 2011.gada I ceturksnī. Pārskata periodā ir uzsākta metodisko materiālu projektu iesniegumu vērtēšanai izstrāde. Pirmos uzaicinājumus projektu iesniedzējiem ierobežotās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros plānots nosūtīt 2011.gada 1.pusgadā. Kopējais 3.6.2.1.aktivitātes ietvaros pieejamais ERAF līdzfinansējums – 8 061 738 LVL.

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar DPP plānoto un saistībā ar Ministru kabineta noteikumu par aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas procesu (par aktivitātēm, kurās Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes stadijā vai ir apstiprināti, bet projektu atlase nav uzsākta), kā arī par konstatēto noviržu iemesliem un jau uzsākto aktivitāšu ieviešanas progresu.

1.2. Analīze par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm

1.5.3.1.aktivitāte „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”

Saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.523 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”” tika īstenota ierobežota projektu iesniegumu atlase. Ierobežotā projektu iesniegumu atlase tika organizēta laika posmā no 01.07.2010 līdz 12.08.2010. Tās rezultātā sadarbības iestādē tika iesniegti 115 projektu iesniegumi (94,26% no plānotā), kuri tika izvērtēti un 2010.gada IV ceturksnī tika noslēgtas vienošanās par visu ierobežotās projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegto projektu īstenošanu.

Līdz 2010.gada 31.decembrim kumulatīvais īstenojamo projektu skaits ir 115 projekti par kopējo ESF summu 2 382 081,98 LVL, kas veido 93,41% no 1.5.3.1.aktivitātē pieejamā ESF finansējuma (kopējais 1.5.3.1.aktivitātē pieejamais finansējums ir 100% ESF finansējums - 2 550 000 LVL).

1.5.3.2.aktivitāte „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

Saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.522 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”” tika īstenota atklātā

projektu iesniegumu atlase. Atklātā projektu iesniegumu atlase tika organizēta laika posmā no 01.07.2010. līdz 29.09.2010. Tās rezultātā sadarbības iestādē tika iesniegti 103 projektu iesniegumi, par kopējo summu 4 621 064,47 LVL, par 2 071 064,47 LVL pārsniedzot 1.5.3.2.aktivitātē pieejamo kopējo finansējumu 2 550 000 LVL. No 103 iesniegtajiem projektu iesniegumiem:

3 projektu iesniegumi tika atsaukti, 26 projektu iesniegumi tika noraidīti, par 2 projektu īstenošanu vienošanās plānā noslēgt 2011.gada 1.pusgadā. Līdz 31.12.2010 kumulatīvais īstenojamo projektu skaits ir 70 projekti par kopējo ESF summu 2 427 459,04 LVL, kas veido 95,19% no 1.5.3.2.aktivitātē pieejamā ESF finansējuma (kopējais 1.5.3.2.aktivitātē pieejamais finansējums ir 100% ESF finansējums - 2 550 000 LVL).

3.1.4.3.aktivitāte „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”

Pārskata periodā turpinājās 2009.gada 2.pusgadā uzsāktā ierobežotās projektu iesniegumu atlases II kārtā 3.1.4.3.aktivitātē saskaņā ar 2008.gada 22.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.584 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros””. Ierobežotās projektu iesniegumu atlases II kārtā ir notikusi atbilstoši plānotajam laika grafikam, bet sakarā ar to, ka 3.1.4.3.aktivitātes ietvaros nav apgūta visa pieejamā ERAF kvota, pašvaldības var iesniegt projektu iesniegumus arī 2011.gadā, bet katrai pašvaldībai ir noteikts individuāls projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš. 2010.gada 2.pusgadā ir noslēgtas trīs vienošanās par projekta īstenošanu.

Līdz 31.12.2010. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 41 projekts par kopējo ERAF summu 20 889 076,5 LVL, kas veido 99,34% no 3.1.4.3.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma (kopējais 3.1.4.3.aktivitātei pieejamais finansējums ir 24 738 700 LVL, tajā skaitā ERAF finansējums 21 027 895 LVL un nacionālais publiskais finansējums 3 710 805 LVL).

3.1.4.4.aktivitāte „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”

Tika veikta atklātās projektu iesniegumu atlases I un II kārtas projektu īstenošana 3.1.4.4.aktivitātē saskaņā ar 2008.gada 15.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.751 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai””. 3.1.4.4.aktivitātes ietvaros noraidīti 56 projektu iesniegumi, galvenie iemesli projektu iesniegumu noraidīšanai ir atsevišķu projektu iesniegumu zemā kvalitāte un finansējuma nepietiekamība 3.1.4.4.aktivitātē.

Līdz 31.12.2010. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 23 projekti par kopējo ERAF summu 2 125 731,02 LVL, kas veido 83,42% no 3.1.4.4.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma (kopējais 3.1.4.4.aktivitātei pieejamais finansējums ir 2 997 840 LVL, tajā skaitā ERAF

finansējums 2 548 164 LVL un nacionālais publiskais finansējums 449 676 LVL).

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros tika pieņemts lēmums par Uzņēmumu reģistra projekta iesnieguma „Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izveide” apstiprināšanu un Valsts kases projekta iesnieguma „Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas pilnveidošana” apstiprināšanu, kā arī noslēgtas vienošanās ar:

- Veselības ekonomikas centru par projekta „Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides pirmais posms” ID Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/003 īstenošanu,
- Latvijas Nacionālo bibliotēku par projekta „Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība” ID Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/016 īstenošanu,
- Izglītības un zinātnes ministriju par projekta „Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta” ID Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/020 īstenošanu,
- Valsts ieņēmumu dienestu par projekta „Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas ieviešana” ID Nr.3DP/3.2.2.1.1/10/IPIA/RAPLM/001 īstenošanu

par kopējo attiecināmo izmaksu summu 7 136 215,00 LVL apmērā.

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros kopējais attiecināmo izmaksu finansējums, par kādu ir noslēgtas vienošanās, sastāda 59 584 697,21 LVL.

3.3.1.6. aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”

Projektu iesniegumu pieņemšana 1. projektu atlases kārtai notika no 05.10.2010. līdz 03.12.2010., projekta iesniegumi nav saņemti. Tas ir lielā mērā skaidrojams ar to, ka atbilstoši 20.07.2010. MK noteikumiem Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana"" projekta iesniedzējam bija jā sagatavo papildus dokumentācija. Bija jā sagatavo arī informācija saistībā ar komercdarbības atbalsta kontroles pasākumiem (pēc Finanšu ministrija spieprasījuma). Aktivitātē paredzēts īstenot tikai vienu projektu.

Aktivitātes ietvaros pieejamais KF līdzfinansējums ir 11 069 163 Ls.

3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” .

Projektu iesniegšana 3.kārtai norisinājās no 07.04.2010.līdz 06.07.2010. (ERAF summa 11 605 925 LVL jeb 11,51% no DPP noteiktā ERAF finansējuma). Projektu iesniegumu 4. atlases kārtā norisināsies no 15.09.2010 līdz 14.02.2011. 4. projektu atlase kārtā pieejamais ERAF finansējums ir 5 802 962 LVL, kā arī iepriekšējās iesniegumu kārtās neizmantotais finansējuma apjoms. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 2011.gada 14.februārim (ieskaitot)_saskaņā ar MK 2008. gada 28. jūlija noteikumu Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” 25.1. apakšpunktu, ņemot vērā to, ka ES fondu Uzraudzības komiteja ir pieņēmusi lēmumu par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos.

Kā būtiskas izmaiņas kritērijos ir minams tas, ka atbilstoši apstiprinātajiem grozījumiem, šīs aktivitātes ietvaros turpmāk projekta sagatavošanas, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksām ir noteikts kopējs ierobežojums projekta attiecināmajās izmaksās – ne vairāk kā 10% no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām. Tāpat grozījumi paredz administratīvā sloga samazināšanu, jo turpmāk netiks prasīts iesniegt projekta iesniegumu, trīs kopijas un elektronisko versiju, bet gan tikai projekta iesnieguma oriģinālu un vienu kopiju, kā arī elektronisko versiju. Grozījumi arī nosaka, ka turpmāk vērtējums kritērijā par projekta iesniedzēja nodokļu parādu neesamību būs precizējams, tādejādi novēršot situācijas, kad projekta iesniegums tiek noraidīts pavisam nebūtiska nodokļu parāda dēļ, kuru projekta iesniedzējs līdz lēmuma par iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanai varētu apmaksāt.

3.4.1.5.1.apakšaktivitāte „Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana”

Atbilstoši 2008. gada 28. oktobra MK noteikumiem Nr.899 1. projektu iesniegumu atlases kārtas potenciālais projekta iesniedzējs – Salas novada dome 26.11.2010. atkārtoti tika uzaicināta iesniegt projekta iesniegumu; pieejamais ERAF līdzfinansējums projekta īstenošanai - 479 100 lati. Saņemot informāciju no Salas novada domes par projekta „Salas pagasta aizsargdambja rekonstrukcija un pārgāznes rekonstrukcija” aktualitāti pēc 2007. gadā veiktajiem rekonstrukcijas darbiem par privatizācijas ieņēmumiem (MK 2007.gada 27.jūlija rīkojums Nr.452 „Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu īstermiņa pasākumiem plūdu draudu novēršanai Jēkabpils rajona Salas pagastā un Aizkraukles rajona Pļaviņās”), VARAM ir akceptējusi, ka finansējums ir nepieciešams, lai novērstu aizsargdambju bojājumus pēc 2010. gada plūdiem citās aizsargdambju vietās.

Pašlaik norisinās 1.projektu atlases kārtas 2.uzsaukums no 26.11.2010. līdz 25.03.2011.

3.4.1.3. aktivitāte „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr. 1465 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”” 17.punktu un ņemot vērā, ka 2010.gada 28. aprīlī stājās spēkā grozījumi šajos noteikumos, VARAM pagarināja ERAF ierobežotas projektu iesniegumu atlasē projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 2010. gada 18. jūnijam. DPP noteiktais pieejamais finansējums ir 2 124 999 LVL apmērā. Līdz projektu iesniegumu atlasē projektu iesniegumu termiņa beigām uzaicinātais finansējuma saņēmējs neiesniedza projektu, attiecīgi tika rīkots 1.projektu atlasē kārtas 2.uzsaukums no 20.12.2010.līdz 17.02.2011.

VIDM ir nosūtījusi atkārtotu uzaicinājumu potenciālajam projektu iesniedzējam iesniegt ERAF līdzfinansēto ierobežotas projektu iesniegumu atlasē projekta iesniegumu. Iesniegumus ir iespējams iesniegt VARAM līdz 2011. gada. 17.februārim.

3.4.1.4. aktivitāte „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”

Aktivitātē norisinājās 1. projektu atlasē kārtas 2. uzsaukums no 11.08.2010. līdz 10.12.2010. Uzsaukums noslēdzās bez rezultātiem. Pieejamais ERAF finansējums pirmajai projektu atlasē kārtai ir 22 974 663 Ls apmērā, kas ir 98,32% no DPP plānotā. Kopā projekti apstiprināti ar kopējo ERAF finansējumu 18 157 467.05 Ls apmērā. Atlikums no ERAF līdzekļiem noslēdzoties 1 projektu atlasē kārtai ir 4 817 195,95 Ls. Projekta „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1. kārtā” īstenošanai paredzētais ERAF līdzfinansējums - 4 772 039 Ls.

Projekta „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1. kārtā” sagatavošanā tika konstatētas problēmas (projekta iesniedzējs – Valsts vides dienests):

1. īpašumtiesību jautājums - 16.09.2010. Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts jautājums „Par nekustamo īpašuma „Ekolauks” Olaines pagastā, Olaines novadā”, ko turpināja nākamajā sanāksmē, t.i., ka netika atrisināts jautājums par to, vai minētais īpašums tiks nodots Valsts vides dienesta (VVD) valdījumā vai turējumā līdz 11.10.2010.;
2. principa „piesārņotājs maksā” ievērošana (kādos dīķos, apjomos, kādi uzņēmumi ir izgāzuši bīstamos atkritumus - tiek plānots veikt papildus pētījumu VARAM pieejamās tehniskās palīdzības projekta ietvaros) - saskaņā ar 30.09.2008. MK noteikumu Nr. 817 „Noteikumi par darbības programmas ”Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.4. aktivitāti „Vēsturiski piesārņoti vietu sanācija” 16.1. apakšpunktu ir jābūt konstatētam faktam, ka tiek ievērots šis princips;
3. neskaidrības par privatizācijas nosacījumiem „Olaines ķīmiski-farmaceutiskā rūpnīca”.

Lai nodrošinātu, ka aktivitātes mērķi tiks sasniegti, t.sk. tiks īstenots projekts „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1.

kārta" VARAM sagatavoja grozījumus 30.09.2008. MK noteikumos Nr. 817, kas paredz, ka VARAM potenciālo projekta iesniedzēju uzaicina iesniegt projektu trīs reizes (MK 21.12.2010. noteikumi Nr.1166). Trešo reizi VARAM nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu līdz 2011.gada 31.decembrim, kas nodrošina, ka 1. projektu iesniegumu atlase kārtai pieejamā finansējuma apguve netiek apdraudēta

Projektu iesniegumu 2. atlases kārtā norisināsies no 30.12.2010. līdz 01.03.2011.

3.5.1.1. aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"

Pieejamais KF finansējums 1.kārtai kopumā ir 162 132 740 LVL. Projektu iesniegumu 1.kārtas 2.uzsaukumam norisinājās no 22.06.2010. līdz 23.08.2010. Apstiprināts 1. projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta”.

Otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais KF līdzfinansējums ir 112 342 301 Ls. Projektu iesniegumus 2.kārtas 2.uzsaukumam pieņēma Vides ministrijā no 29.06.2010 līdz 30.08.2010. Pieteikti 3 projekti „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē II kārtā”; „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā”; „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, II kārtā”. Visi projekti ir apstiprināti un ir noslēgti civiltiesiskie līgumi. Projektu iesniegumu 2. kārtas 1.uzsaukumam tika pieteikti un apstiprināti 26 projekti.

. Kopējais apstiprinātais KF finansējums 1.kārtas 2.uzsaukumā un 2.kārtas 1. un 2.uzsaukumā apstiprinātajiem 30 projektiem kopā ir 110 902 253,58 Ls. Finansējuma atlikums no pieejamā KF finansējuma noslēdzoties 2.projektu atlases kārtai ir 1 440 047,42 Ls

Projektu iesniegumu 1.kārtas 2.uzsaukumam norisinājās no 22.06.2010. līdz 23.08.2010. Apstiprināts 1. projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta,„. Pieejamais KF finansējums 1.kārtai kopumā ir 162 132 740 LVL, savukārt Projektu iesniegumus 2.kārtas 2.uzsaukumam pieņēma Vides ministrijā no 29.06.2010 līdz 30.08.2010. Pieteikti 3 projekti „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē II kārtā”; „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā”; „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, II kārtā”. Visi projekti ir apstiprināti un ir noslēgti civiltiesiskie līgumi.

1.kārtas 2. uzsaukums - projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” un 2. kārtas uzsaukumā, kurš norisinājās līdz 23.08.2010 pieteikti un apstiprināti 30 projekti. Visiem projektiem ir noslēgti civiltiesiskie līgumi. Otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais KF līdzfinansējums ir 112 342 301 Ls. Kopējais apstiprinātais KF finansējums apstiprinātajiem 30 projektiem ieskaitot 2.kārtas 2 uzsaukumu ir 110 902 253,58 Ls.

Finansējuma atlikums no pieejamā KF finansējuma noslēdzoties 2.projektu atlases kārtai ir 1 440 047,42 Ls.

Projektu iesniegumu iesniegšana 3.kārtai norisinās no 30.12.2010. līdz 01.03.2011. Pieejamais KF līdzfinansējums ir plānots 27 386 376 Ls apjomā. Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumu nosūtīts 6 potenciālajiem projektu iesniedzējiem.

3.5.1.3. aktivitāte „Infrastrukturā izveide Natura 2000 teritorijās”

Šī gada 25.augustā tika noslēgta vienošanās par KF līdzfinansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” īstenošanu. Apstiprinātais KF finansējums projektam ir 2 687 207 Ls apmērā. Tas nozīmē, ka sākotnēji piešķirtais KF finansējums ir izmantots pilnībā un neveidojas finanšu līdzekļu atlikums.

Otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais KF finansējums – 1 881 019 latu. Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumus tiks nosūtīts ne vēlāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim

3.5.1.4. aktivitātē „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”

Tika veikta 2. projektu atlases kārtā no 26.02.2010. līdz 30.06.2010. 2. projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais KF finansējums ir 2 805 100 LVL apmērā. Iesniegti 5 projektu iesniegumi, no kuriem 1 projekts ir noraidīts. Apstiprināto projektu kopējais KF finansējums ir 2 350 295 Ls. Ir izveidojies KF finansējuma atlikums kopumā visā aktivitātē ir 4 233 100,42 Ls, kā izmantošanai paredzēta 3.atlases kārtā (2011.gadā) .

3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija”

Apakšaktivitātē tika izsludināta 2. projektu atlases kārtā no 15.09.2010. līdz 15.11.2010. Pieteikti ir 33 projektu iesniegumi.

Vienlaikus tika veikta papildus izpēte „Vides parametru mērījumu veikšana gruntsūdeņu piesārņojuma noteikšanai aktivitātes 3.5.1.2.1. „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija” ieviešanai” kuras uzdevums bija precizēt un papildināt 30.06.2008. MK noteikumu Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija"" izgāztuvju sarakstu. Tiek plānota 3.atlases kārtā (2011.gadā).

3.5.1.2.2. apakšaktivitāte „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”

Projektu iesniegumu 1.projektu atlases kārtas 2. uzsaukums norisinājās VIDM no 30.06.2010 līdz 30.08.2010. Pieteikti 3. Projekti – „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā - poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana”; „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"”; „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas Ventspils reģionā II kārtā - poligona "Pentuļi" infrastruktūras pilnveidošana”. Pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais finansējums no KF ir 20 182 440 LVL jeb 71.61 % no DPP noteiktā kopējā pieejamā KF līdzfinansējuma apakšaktivitātes ietvaros. Līgumi tika parakstīti 2 projektiem 2010.gadā, bet projektam „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" līgumu plāno noslēgts 2011. gada janvārī.

Atlase 2.projektu kārtai norisināsies no 15.12.2010. līdz 15.02.2011.

3.5.1.2.3. apakšaktivitātes „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”

Projekta iesniegumus 2.kārtai pieņēma VIDM no 01.07.2010. līdz 01.10.2010. Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros tika saņemti 2 projektu pieteikumi, par kuriem pieņemti lēmumi par projektu iesniegumu apstiprināšanu ar nosacījumiem, visi nosacījumi sekmīgi tika izpildīti pārskata periodā. Nākamo atlases kārtu aktivitātes ietvaros tiek plānots izsludināt līdz 2011.gada martam.

3.6.1.1.aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”

Aktivitātes ietvaros turpinājās ierobežotās projektu iesniegumu atlases III kārtā saskaņā ar 2010.gada 26.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.91 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma „3.6.1.1.aktivitāti „Nacionālas un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai””. Ierobežotās projektu iesniegumu atlases III kārtas beigu termiņš tika noteikts līdz 2010.gada 30.decembrim, bet, ņemot vērā pašvaldību lūgumu, atsevišķām pašvaldībām ir noteikts ierobežotās projektu iesniegumu atlases III kārtas beigu termiņa pagarinājums. Galvenie projektu iesniegšanas termiņa kavēšanās iemesli ir šādi: nav pabeigta tehniskā projekta izstrāde, noris iepirkuma procedūra tehniskā projekta izstrādei, tiek gatavota projekta pamatojošā dokumentācija – tehniski ekonomiskais pamatojums, notiek būvniecības tāmju aktualizācija.

Kopumā 2010.gadā ierobežotās projektu iesniegumu atlases III kārtas ietvaros tika iesniegti 23 projektu iesniegumi, no kuriem 2010.gada 2. pusgadā noslēgtas 19 vienošanās par projektu īstenošanu par kopējo ERAF summu 68 280 616,63 LVL, kas veido 38,4% no 3.6.1.1.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma. Projektu iesniegumi, par kuriem līdz 2010.gada 30.decembrim nav noslēgtas vienošanās, tiek virzīti vērtēšanai projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā 2011.gada I ceturksnī.

3.6.1.2.aktivitāte „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”

Aktivitātes ietvaros turpinājās ierobežotās projektu iesniegumu atlase saskaņā ar 2008.gada 4.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.615 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma „3.6.1.2.aktivitāti „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība””. Ierobežotās projektu iesniegumu atlases beigu termiņš tika noteikts līdz 2010.gada 30.decembrim, kuras ietvaros Rīgas Dome II pusgadā iesniedza divus projektu iesniegumus.

Par pirmā projekta īstenošanu 2010.gada 16.decembrī tika noslēgta vienošanās par kopējo summu 3 033 120 LVL (kur ERAF finansējums 2 550 000 LVL, bet nacionālais publiskais finansējums 450 000 LVL), kas veido 36,28% no 3.6.1.2.aktivitātē pieejamā finansējuma.

Otrais projekta iesniegums, kas tika iesniegts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā kā atbildīgajā iestādē (turpmāk - atbildīgā iestāde) 2010.gada 16.decembrī ir vērtēšanas procesā un tiek vērtēts atbilstoši administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem. Plānojams, ka vienošanās par projekta īstenošanu tiks noslēgta 2011.gada 1.pusgadā.

Kopējā abu projektu summa veido 100% no 3.6.1.2.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma (kopējais 3.6.1.2.aktivitātei pieejamais finansējums ir 8 268 281 LVL, tajā skaitā ERAF finansējums - 7 028 040 LVL un nacionālais publiskais finansējums - 1 240 241 LVL).

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kurās ir uzsākta projektu atlase (t.i., nosūtīti uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus vai publicēts paziņojums par projektu iesniegšanu), – par uzsākto projektu iesniegumu atlasu skaitu, plānoto atlases noslēguma laiku, finansējuma apmēru latos un procentos no DPP noteiktā, iekļaujot kopsavilkumu par projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu salīdzinājumā ar DPP plānoto.

1.3. Analīze par lielo projektu īstenošanas progresu

Atbilstoši KOMISIJAS REGULAI (ES) Nr. 832/2010 (2010. gada 17. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, VARAM pārziņā nav lieli projekti.

Vienlaikus sniedzam informāciju par projektiem, kuri sākotnēji tika plānoti kā lieli projekti.

3.4.1.4. aktivitātes ietvaros 16.03.2009. atbildīgajā iestādē tika apstiprināta projekta „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi”

sanācijas darbi” Nr. 3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002 atbilstība projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

2009.gada 19.novembrī projekts tika iesniegts Eiropas Komisijā. 20.12.2010 tika saņemts EK lēmums, ar kuru ir apstiprināts finansējums projektam.

2010.gada 31.augustā būvniecības iepirkuma „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” projektēšana un sanācijas darbi” komisija ir pieņēmusi lēmumu un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā 2010.gada 7.septembrī tika publicēts paziņojums par iepriekš minēta iepirkuma rezultātiem, ar ko arī noslēdzies nozīmīgs iepirkumu etaps ERAF līdzfinansētā projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudronu dīķi” sanācijas darbi” 3.DP/3.4.1.4.0./09/IPIA/VIDM/002 ietvaros. Par uzvarētāju iepirkuma ietvaros tika atzīts pretendents SIA „Skonto Būve” ar piedāvāto līgumcenu (ar PVN) 16 486 611, 59 LVL. Iepirkuma līgums tiks realizēts saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” līguma noteikumiem un tā izpildes termiņš ir 45 mēneši.

Līguma ietvaros tiks veikti šādi galvenie darbi: Ziemeļu dīķa atklātās tilpnes slēgšana, rievsienu izbūve, pazemes ūdeņu sanācija, atsūknējot un attīrot piesārņoto ūdeni, piesārņojošo vielu koncentrācijas samazināšana gruntsūdeņos, Dienvidu dīķa atklātās tilpnes slēgšana, dziļurbumu P-43 un N-43 tamponēšana un Dienvidu dīķa ekskavētās tilpnes pamatnes (slāņa Nr. 3 pamatne) neitralizācija un homogenizācija (sasniegdot pH > 5).

2010.gada 24.septembrī, VIDM tika parakstīti līgumi par projekta „Inčukalna sērskābie gudronu dīķi” sanācijas darbi” īstenošanu. Tika parakstīti divi līgumi – būvniecības līgums ar SIA „Skonto Būve” par „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” projektēšana un sanācijas darbi” īstenošanu (par 16 486 611, 59 LVL) un inženiertehniskās uzraudzības līgums ar SIA „Geo Consultants” par „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas darbu inženiertehniskā uzraudzība” īstenošanu (par 220 700 LVL). Sakarā ar to, ka 01.01.2011. ir stājušies spēkā grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”, kur pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) standartlikme tiek paaugstināta līdz 22 % un tā ir piemērojama arī Eiropas Savienības projektos un aktivitātēs, kurās PVN ir attiecināmās izmaksas, PVN likmes pieaugums, gadījumos, kad projektos ir noslēgti līgumi, ietekmē attiecināmajā izmaksas. Ņemot vērā izveidojušos situāciju, VARAM bija sniegusi informāciju arī ES fondu VI, no kuras atbilde tika saņemta un tiek veikta VI piedāvāto risinājumu analīze.

2010_III un IV ceturksnī SIA „Skonto Būve” uzsāka projektēšanu. Uzņēmējs plāno saņemt arī avansa maksājumu 2011. gada februārī 4 043 170 Ls apmērā. Plānots uzsākt būvdarbus 2011. gada aprīļa vai maija mēnesī.

Sākotnēji šī projekta finansējuma saņēmējs bija „Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra”. Līdz ar valsts aģentūras „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” un Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras likvidāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” dibināšanu kā finansējuma saņēmējs tika apstiprināts Valsts Vides dienests.

VIDM saņēma no Finanšu ministrijas 29.10.2010. vēstuli Nr. 21-3-04/9/35, ar kuru tika lūgta detalizētāka un precīzāka informācija par Inčukalna sērskābā dīķa šī gada augusta beigās identificētā piesārņojuma apjomu un tā attīrīšanas izmaksām. VIDM nosūtīja VVD vēstuli par nepieciešamību sagatavoto informāciju iesniegt VIDM līdz 2010. gada 22.novembrim. Atbilstoši VVD 2010.gada 25.novembra vēstulei Nr. 2-01/1684 pēc VVD veiktās izmeklēšanas, kas atbilstoši likuma 40.panta (1) daļas nosacījumiem ir tā pienākums, tika noskaidroti lietas apstākļi par piesārņojuma izliešanu Inčukalna gudrona dīķu apkaimē un VVD kā atbildīgā iestāde informēja, ka piesārņojuma nonākšana sērskābā gudrona dīķos ir pilnībā izslēgta un principa „piesārņotājs maksā” piemērošana nav iespējama sakarā ar to, ka piesārņojums ir pilnībā iztvaikojis un gruntī vairs nav konstatējams.

3.4.1.4 aktivitātes ietvaros tika paredzētais projekts „Liepājas Karostas kanāla attīrīšanas projekts” (sākotnēji – lielais projekts).. Atbilstoši 2010. gada 2. marta MK sēdē apstiprinātajiem darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma grozījumiem (MK 02.03.2010. protokols Nr. 11 56.§) 3.4.1.4.aktivitātei „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” samazināts pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un izveidota jauna 3.3.1.6. aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”, ko plānots līdzfinansēt no KF līdzekļiem. 3.3.1.6. aktivitātē iekļautais projekts „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana” saskaņā ar grozījumiem vispārīgajā regulā (Padomes regula (EK) Nr.1083/2006) neatbilst lielo projektu pazīmēm - projektam kopējās izmaksas ir plānotas zem 50 milj. EUR

3.5.1.1 aktivitātē paredzētais projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” ir apstiprināts projektu iesniegumu 2.atlases kārtā, 2011.gadā sāksies projekta īstenošana. Projekta tiek plānotas:

1. Aktivitāte kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai:
 - 4 esošo artēzisko aku rekonstrukcija Ķemeru (1) un Kauguros (3) un 1 jaunas dziļurbuma akas būvniecība Ķemeru;
 - ūdens sagatavošanas staciju rekonstrukcija papildinot to tehnoloģisko procesu ar sulfātu atdalīšanas (nano-filtrācijas) iekārtām Kauguros (jauda 8600 m³/d), Jaundubultos (jauda 6000 m³/d), Dzintaros (jauda 6000 m³/d) un Ķemeru (jauda 700 m³/d) un papildus atdzelžošanas spiedfiltra uzstādīšana Kauguros (jauda 90 m³/h);
 - attīrītā ūdens rezervuāra rekonstrukcija Ķemeru ūdens sagatavošanas stacijā (tilpums 150 m³).
2. Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai:
 - ūdens padeves maģistrālo vadu izbūve (33,44 km);

- ūdensapgādes tīkla paplašināšana (18,85 km) un pieslēgumu atzaru (1323 gab.) izbūve pilsētas rajonos;
- kanalizācijas tīkla paplašināšana pilsētas rajonos, tai skaitā 40,01 km pašteses vadu, 5,85 km spiedvadu, 1055 pieslēgumu atzaru un 7 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.

3.5.1.1. aktivitātē bija paredzēti vēl 3 lieli projekti – Rīgā, Ventspilī un Jelgavā. Visi projekti ir apstiprināti:

- „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārtā”, Projekta Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006;
- „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārtā”, Projekta Nr. 3.DP/5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/004;
- „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārtā”, projekta Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/027.

Arī šie projekti saskaņā ar plānotajiem grozījumiem vispārīgajā regulā (Padomes regula (EK) Nr.1083/2006) nav identificējami kā lieli projekti. Visi projektu apraksti ir publicēti VARAM mājas lapā: http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=8903 (vides sektora projekti, apraksts līdzīgs iepriekš minētajam Jūrmalas projektam).

Piezīme. Atbildīgā iestāde informāciju par katru tās pārziņā esošo lielo projektu sniedz pēc projekta apstiprināšanas atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Informāciju sniedz par projektu īstenošanas progresu kopumā (tai skaitā sniedz hronoloģisku paveikto darbu aprakstu sadalījumā pa iepirkuma līgumiem un nobīdēm no iepirkuma plāna, kā arī informāciju par galvenajām tehniskajām, finansiālajām un juridiskajām problēmām, kas radušās projektu ieviešanas gaitā, un par pasākumiem, kas veikti to novēršanai).

1.4. Analīze par progresu Eiropas Savienības fondu apgūvē pasākumu un prioritāšu līmenī

Informācija par finanšu līdzekļu apguvi ir uzrādīta finanšu sadaļā. MK noteikumu grozījumu veikšanas mērķis un nepieciešamība norādīta 2.8 sadaļā.

ESF aktivitāšu ieviešana (1.5.3. pasākums „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”) ir ietvaros ir vērtējama kā laba, jo pēc 2010.gada 8.jūnija, kad tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem 1.5.3.1.un 1.5.3.2.aktivitātēs, tika izsludinātas projektu iesniegumu atlases, saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi, noslēgtas vienošanās par projektu īstenošanu un 2010.gada decembrī izmaksāti avansi finansējuma saņēmējiem. 2011.gada 1.pusgadā turpināsies uzsākto projektu īstenošana.

KF aktivitāšu ieviešana (3.5.1. pasākums „Vides aizsardzības infrastruktūra”) ir vērtējama pozitīvi. Pasākuma ietvaros apstiprināti projekti par 73,2% no pieejamā finansējuma. Lielākais finansējums pasākumā ir saistīts ar 3.5.1.1 aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000", kuras ietvaros jau ir apstiprināti projektu iesniegumi par 84,6% no pieejamā finansējuma. Vairāki projekti 3.5.1.1. aktivitātē tiks pabeigti jau 2011.gada I ceturksnī, vairākos citos projektos norisinājušies būvdarbi. Ņemot vērā to, ka daudzu projektu ietvaros pēc līgumu noslēgšanas ir identificēti ietaupījumi, VARAM strādā pie grozījumiem civiltiesiskajos līgumos, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu

pieejamību nākamajām projektu iesniegumu atlases kārtām vai papildus aktivitāšu īstenošanai projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai.

1.4.1. tabula ” Izmaksātie avansa maksājumi 2009. gadā un to dzēšana”

Aktivitāte/apakšaktivitāte	Avansa maksājums 2009	Avansa dzēšana(starpposma maksājumi) 2010	Avansa atlikums	Piezīmes
3.5.1.1.aktivitāte	23,661,280.07	15,745,230.36	7,916,049.71	Ziņojuma sadaļas 2.5 un 4.5
3.5.1.2.1.apakšaktivitāte	1,270,246.92	572,506.54	697,740.38	Tā kā avansa maksājumi tika veikti ņemot vērā sākotnēji noslēgto civiltiesiskā līguma finansējumu, bet lielākajai daļai projektu tika veikti grozījumi vienošanās par projektu īstenošanu sakarā ar izmaksu samazināšanos būvniecības tirgū būvdarbu līgumi tika slēgti par mazākām summām nekā sākotnēji plānots, t.i., finansējuma saņēmējam projektā veidojās līdzekļu ietaupījums, kuru lielākā daļa finansējuma saņēmēju neplāno izmantot. Finansējuma saņēmēji (pabeigtajiem projektiem) veica avansa neizmantotās daļas atmaksas.
3.5.1.2.2.apakšaktivitāte	5,643,589.84	1,384,308.65	4,259,231.19	Projektam "Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārtā. Poligona "Daibe" infrastruktūras pilnveidošanas"avansa dzēšana tika veikta 2010 gadā. Projektam "Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārtā. Poligona "Daibe" infrastruktūras pilnveidošanas" avansa dzēšana tiks uzsākta 2011 gadā. Iesniegto Maksājumu apjoms kopā ar avansa maksājumu nesasniedza 90% no atbalsta summas.

ERAF aktivitāšu ieviešanas progress (3.4.1. pasākums „Vide”) ir apmierinošs. Lēmumi par aktivitāšu satura un finansējuma apjoma pārskatīšanu, aizkavēja aktivitāšu uzsākšanu. Pasākuma ietvaros iesniegtās sūdzības iepirkumu rezultātā, kas negatīvi ietekmē kopējo aktivitātes īstenošanas progresu, jo sūdzību izskatīšanas rezultātā ievērojami tiek kavēti plānotie līgumu noslēgšanas grafiki. Līgumi projektos 3.4.1.4. aktivitātē un 3.4.1.5.2. aktivitātē un daļa līgumu 3.4.1.1.aktivitātē tika slēgti 2010 gada II pusgadā.

ERAF aktivitāšu ieviešana (3.2.2. pasākums „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”) ir vērtējama pozitīvi. 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros pakāpeniski tiek slēgtas vienošanās par projektu īstenošanu un tiek veikti vienošanās grozījumi. Vairāku projektu īstenošana tiks pabeigti jau 2011.gada II un III ceturksnī. Tā kā dažu projektu ietvaros ir radušies ietaupījumi, finansējumu, kas ir atbrīvojies projektu īstenošanas rezultātā, atbildīgā iestāde plāno novirzīt nākamajai projektu iesniegumu atlases kārtai

3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2.2.aktivitātes un 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros noslēgta 41 vienošanās par kopējo ERAF summu 59 584 697,21 LVL apjomā. Kopējā noslēgto vienošanos ERAF summa 3.2.2.2.aktivitātē un 3.2.2.1.1.apakšaktivitātē veido 16,59 % no 3.2.prioritātē pieejamā ERAF finansējuma (359 266 842.02 LVL).

ERAF aktivitāšu ieviešana (3.1.4.pasākuma „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra”) ietvaros ir vērtējama kā laba un kopumā finansējuma saņēmējiem veiktas atmaksas 43,41% apjomā no pieejamā ERAF finansējuma 3.1.4.pasākumam. Aktīvi tiek veikti projektu grozījumi aktivitātēs, aktivitātēs kopumā pabeigti ir 29 projekti un īstenošana nākamajā periodā tiek turpināta 35 projektiem. Tā kā 3.1.4.3.aktivitātē apgūti 99,34% no aktivitātē pieejamā finansējuma, atsevišķām pašvaldībām ir dots individuāls projektu iesniegumu termiņa pagarinājums. 2011.gada 1.pusgadā turpināsies uzsāktu projektu īstenošana abās aktivitātēs.

ERAF aktivitāšu ieviešana (3.6.prioritātes „Policentriska attīstība”) ietvaros ir vērtējama kā apmierinoša. Kopumā 3.6.prioritātes ietvaros finansējuma saņēmējiem veiktas atmaksas (bez avansa maksājumiem) 10,31% apjomā no pieejamā ERAF finansējuma 3.6.prioritātē. Aktīvi tiek veikti īstenošanā esošo projektu grozījumi, aktivitātēs kopumā pabeigti ir 10 projekti un īstenošana nākamajā periodā tiek turpināta 50 projektiem, kā arī papildus tiks iesniegti projektu iesniegumi un noslēgtas vienošanās par projektu īstenošanu jau uzsāktajās aktivitātēs, kā arī 2011.gadā plānots saņemt projektu iesniegumus 3.6.2.1.aktivitātē.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitāšu ieviešanas kopējo dinamiku pasākumu un prioritāšu līmenī. Informāciju sniedz tikai tās atbildīgās iestādes, kuru pārziņā ir prioritāšu un pasākumu ieviešana.

1.5. Aktivitāšu ieviešanas rīcības plāns nākamajam pusgamam

Kopumā visās aktivitātēs VARAM plānots nodrošināt to īstenošanu un efektīvu uzraudzību, apstiprināto projektu ieviešanas administrēšanu.

2011.gada pirmajā pusgadā plānots turpināt šādu VARAM pārziņā esošo aktivitāšu ieviešanu:

1.5.3.2.aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību (2011.gada 1.pusgadā plānots: apstiprināt grozījumus Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu, veikt atklātās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināto projektu ieviešanas administrēšanu).

3.1.4.4.aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” plānots nodrošināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību (2011.gada 1.pusgadā plānots: apstiprināt grozījumus Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu, turpināt atklātās projektu iesniegumu atlases I un II kārtas ietvaros apstiprināto projektu ieviešanas administrēšanu)

3.6.1.2.aktivitātē „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” plānots nodrošināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību (2011.gada 1.pusgadā plānots: apstiprināt grozījumus Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu, nodrošināt projektu iesniegumu vērtēšanu, nodrošināt vienošanās par projekta īstenošanu slēgšanu, turpināt ierobežotajā projektu iesniegumu atlasē apstiprināto projektu ieviešanas administrēšanu)

2011.gada pirmajā pusgadā plānots uzsākt projektu iesniegumu atlasī šādās VARAM pārziņā esošajās aktivitātēs:

1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību (2011.gada 1.pusgadā plānots: apstiprināt grozījumus Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu, veikt ierobežotās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināto projektu ieviešanas administrēšanu, izsludināt ierobežotās projektu iesniegumu atlases II kārtu)

3.2.2.1.1. aktivitātē „ Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ir plānota kā atbalsta instruments Vienas pieturas aģentūras principa ieviešanā. Atbilstoši koncepcijā par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā noteiktajam ir paredzēts izveidot pēc Vienas pieturas aģentūras principa organizētus pakalpojumu piegādes punktus 558 vietās visā valsts teritorijā.

3.1.4.3.aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” plānots nodrošināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību (2011.gada 1.pusgadā plānots: apstiprināt grozījumus Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu, turpināt projektu iesniegumu atlases I un II kārtas ietvaros apstiprināto projektu ieviešanas administrēšanu, ierobežotās projektu iesniegumu atlases II kārtā veiktā otrā uzaicinājuma ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu un vienošanos par projektu īstenošanu noslēgšanu)

3.3.16. aktivitātē „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana” ir plānots atkārtoti uzaicināt projekta iesniedzēju – līdz 2011.gada 1.jūnijam.

3.4.1.1. aktivitāte. Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” .

Projektu iesniegumu atlases 5. kārtas uzsākšana plānota līdz 2011.gada 1.aprīlim. Pieejamais ERAF finansējums paredzēts 14 684 000 LVL apmērā. Projektu iesniegumu atlases 6. kārtas uzsākšana plānota līdz 2012.gada 15.jūnijam. Pieejamais ERAF finansējums paredzēts 14 684 000 LVL apmērā. Tiek paredzēts, ka šī atlases kārtā var būt īstenota vēl 2011.gadā.

Projektu iesniegumu atlases 7. kārtas uzsākšana plānota līdz 2012.gada 15.decembrim. Pieejamais ERAF finansējums paredzēts 14 683 994 LVL apmērā. Tiek paredzēts, ka šī atlases kārtā var būt īstenota vēl 2011.gadā.

Katrā atlases kārtā plānots apstiprināt aptuveni 50 projektus.

3.4.1.3. aktivitāte „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”.

Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtas uzsākšana plānota laika periodā no 2011.gada II ceturkšņa līdz 2011.gada III ceturksnim.

3.4.1.4.aktivitātes „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ietvaros plānots 2.kārtas 2.uzsaukumu izsludināt līdz 2011.gada 30. jūnijam ar pieejamo ERAF finansējumu 393 570 LVL apmērā.

3.4.1.5.1.aktivitātē „Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana” plānots izsludināt 2. kārtas uzsaukumu līdz 2011. gada 30. jūnijam ar pieejamo ERAF finansējumu 3 749 000 LVL apmērā..

3.4.1.5.2. aktivitātē „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” plānots izsludināt 2. kārtas uzsaukumu no 01.03.2011.līdz 01.06.2011 ar pieejamo ERAF finansējumu 1 757 009 LVL apmērā. Plānots apstiprināt 1 projektu.

3.5.1.1. aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"

Plānots izsludināt 3.projektu atlases kārtas 2.uzsaukumu 2011.gada I.ceturksnī. Plānots apstiprināt 3. Projektus. Norisināsies arī 1.kārtas 3.uzsaukums – no 15.12.2010-15.02.2011; 2.kārtas 3.uzsaukums no 15.12.2010-15.02.2011; 3.kārtas 1.uzsaukums no 31.12.2010-01.03.2011.

3.5.1.2.3. apakšaktivitātes „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” plānots izsludināt 3. kārtas uzsaukumu no 01.03.2011 līdz 01.06.2011 sagatavoti grozījumi MK noteikumos par apkašaktivitātes ieviešanu) ar pieejamo KF finansējumu 20 780 345LVL apmērā. Iespējams, finansējuma apjoms tiks samazināts, ņemot vērā paredzētus pasākumus apakšaktivitātes darbības uzlabošanai.

3.5.1.3. aktivitātei „Infrastrukturā izveide Natura 2000 teritorijās” projektu iesniegumu iesniegšanu 2. projektu iesniegumu atlases kārtai plānots izsludināt līdz 2011.gada 31.decembrim, tiek izskatīta iespēja veikt uzsaukumu 1.pusgadā. Otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais KF finansējums ir 1881019LVL. Plānots apstiprināt 1 projektu.

3.5.1.4. aktivitātei „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” 2011.gadā tiek plānota projektu atlases 3.kārta ar plānoto KF finansējumu 1 882 806 LVL apmērā. Plānots apstiprināt 5 projektus.

3.6.1.1.aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” plānots nodrošināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību (2011.gada 1.pusgadā plānots: apstiprināt grozījumus Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu, sasaukt Koordinācijas padomes sēdes projektu ideju/attīstības programmu grozījumu saskaņošanai, projektu iesniegumu vērtēšanu un lēmumu par projektu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu pieņemšanu ierobežotās projektu iesniegumu atlases III kārtas ietvaros, sagatavot budžeta pārdales pieprasījumus, nodrošināt vienošanos par projektu īstenošanu slēgšanu, veikt ierobežotās projektu iesniegumu atlases I, II un III kārtas ietvaros apstiprināto projektu ieviešanas administrēšanu)

3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” plānots nodrošināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību (2011.gada 1.pusgadā plānots: apstiprināt grozījumus Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu, sasaukt Koordinācijas padomes sēdes projektu ideju/attīstības programmu saskaņošanai, izstrādāt metodiskos materiālus projektu iesniegumu vērtēšanai, izsūtīt uzaicinājumus iesniegt projektu iesniegumus)

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kuras plānots uzsākt nākamajā pusgadā, kā arī par jau uzsāktu aktivitāšu progresu plānojumu attiecībā uz rādītāju sasniegšanu un/vai to progresu veicinošiem pasākumiem nākamajā pusgadā.

1.6. Konstatētās galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte,, Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”

Pirmās kārtas īstenošanas problēmas ir saistītas ar vairāku projektu aktivitāšu ieviešanas aizkavēšanos, ko pārsvarā izraisa iepirkumu rezultātā iesniegtās sūdzības. 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes otrās kārtas ieviešanas procesu galvenokārt kavē otrās kārtas projektu atlases nosacījuma, ka saskaņā ar 10.08.2010 MK noteikumos Nr.766 par projektu iesniegumu atlases otro kārtu noteikto, projektu īstenošanai ir jāiesniedz Ministru kabinetā apstiprināšanai informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksts, izpilde. Uz pārskata perioda beigām projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros ir apstiprināti 2 projekti un 4 informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksti. Šī nosacījuma izpilde finansējuma saņēmējam prasa papildus laika resursus. Tomēr prognozējams, ka minētā nosacījuma izpilde sekmēs apstiprināto projektu īstenošanas efektivitāti un ļaus izvairīties no apjomīgiem vienošanos grozījumiem projektu īstenošanas periodā.

Organizējot projektu iesniegumu atlases otro kārtu, RAPLM pārskatīja 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus un tos papildināja ar izmaksu efektivitātes izvērtēšanas kritērijiem. Attiecībā uz 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes otrās kārtas projektiem ir prasība, ka pirms projektu iesniegumu sagatavošanas projekta iesniedzējam MK jāapstiprina informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksts (saskaņā ar Ministru prezidenta kā RAPLM ministra p.i. apstiprinātu RAPLM 2010.gada 7.decembra rīkojumu Nr. 2-02/257 „Par Informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksta izstrādes metodiku”), kuras ietvaros jāveic izmaksu efektivitātes analīze, parādot gan finanšu ietaupījumus, gan arī sociālekonomiskos ieguvumus. Informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstā jāietver informācija par projekta ietvaros izveidotajām vai pilnveidotajām informācijas sistēmām, galvenajiem biznesa procesiem, kuri tiks elektronizēti, par elektronizācijas ietekmi uz saistītajiem tiesību aktiem un attīstības plānošanas dokumentiem. Tādējādi ir izveidota sistēma, ka pirms praktiskas projekta īstenošanas, valsts pārvaldē, t.sk. MK, ir izdiskutēts un publiski pieejams katra iecerētā projekta saturs, kā arī redzama ietekme uz citām valsts iestādēm, iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”

Aktivitātes ietvaros jārisina situācijas, kad atbilstoši Administratīvi teritoriālajai reformai mainījās projektu iesniedzējs. Šajā gadījumā iestāde, kas pārņēma projekta iesniedzēja saistības, slēdza līgumu ar CFLA, iepriekš iesniedzot pamatojošos dokumentus. Lai neradītu papildus slogu finansējuma saņēmējiem, grozījumus projektam iesniegumos, nomainot datus par finansējuma saņēmēju, plānots veikt pakāpeniski kopā ar citiem līguma grozījumiem, ja tādi būs nepieciešami.

Tika risināts jautājums par ietaupījumiem, kas radušies projektu realizācijas gaitā, izmantošanu – š.g. 9.februārī starpresoru sanāksmē CFLA pieņēma

zināšanai VIDM ieteikto rīcības shēmu, kāda tiek piemērota KF vai ERAF līdzfinansētajiem ūdenssaimniecības projektiem attiecībā uz ietaupījuma izmantošanu (Pēc pieprasījuma 2 nedēļu laikā finansējuma saņēmējs sniedz informāciju, vai plāno papildināt projektu ar jaunām aktivitātēm par ietaupījumiem līdzekļiem. Tai skaitā nepieciešams ievērot nosacījumus ietaupījuma izmantošanai, attiecīgi, ja finansējuma saņēmējs vēlas izmantot ietaupījumu, tad tiek uzsākta noteiktā procedūra, lai veiktu projekta vienošanās un citas dokumentācijas grozījumus, bet, ja finansējuma saņēmējs nevēlas izmantot ietaupījumu, tad uzreiz nepieciešams grozīt civiltiesisko vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, samazinot projekta attiecināmās izmaksas un atbrīvojot finansējumu nākamajām kārtām).

Lai atļautu finansējuma saņēmējam izmantot ietaupītos līdzekļus, ir jāizpilda sekojoši nosacījumi: izdevumi par papildus komponentu iekļaušanu nedrīkst pārsniegt projekta sākotnēji noteiktās izmaksas; finansējuma saņēmējam ir jāpamato grozījumu lietderība un nepieciešamība projekta sākotnējo mērķu sasniegšanai; finansējuma saņēmējam jāiesniedz CFLA Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projekta vērtēšanas komisijas izdots papildinātais TEP akcepts vai komisijas atzinums, ka TEP papildinātais akcepts nav nepieciešams, saskaņā ar 18.12.2007. MK noteikumu Nr.912.17.punktu. Šis jautājums tiks risināts arī turpmāk.

3.5.1.1.aktivitāte. "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"

3.5.1.1.aktivitātes ietvaros VIDM izskatīja priekšlikumus par grozījumiem projektos, jo līdz ar izmaksu samazināšanos būvniecības tirgū, būvdarbu līgumi tika slēgti par mazākām summām nekā sākotnēji plānots, t.i., finansējuma saņēmējam projektā veidojās līdzekļu ietaupījums, kuru lielākā daļa no projektiem plāno izmantot papildu aktivitātēm, kas paredzētas aglomerācijas ilgtermiņa ūdenssaimniecības attīstības programmā, tādējādi uzlabojot direktīvu prasību ieviešanas progresu. Lai paātrinātu procesu ES finansējuma apgūvē un būvdarbu izpildē VIDM nosūtīja vēstuli Finansējuma saņēmējiem par 3.5.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" 1.atlases kārtā apstiprināto projektu ietvaros radušos ietaupījumu. Tika lūgts līdz 15.12.2010 iesniegt VIDM Finansējuma saņēmēja sagatavoto priekšlikumu par grozījumiem projektā atbilstoši 04.12.2007. MK noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"" noteiktajam vai arī sniegt argumentētu pamatojumu, kādēļ šāds priekšlikums minētajā termiņā nevar tikt iesniegti (šajā gadījumā tika lūgts norādīt priekšlikuma iesniegšanas plānoto termiņu).

VIDM norādīja, ka ja projektu ietvaros, kuros līdz š.g. 15.decembrim netiks sniegta augstākminētā informācija, VIDM gatavos vienus pusējus civiltiesiskā līguma grozījumus, kuru rezultātā projekta summa tiks samazināta par attiecīgo ietaupījuma līdzekļu summu, attiecīgi šos līdzekļus pārdalot citu projektu aktivitāšu īstenošanai.

Pašlaik aktīvi notiek projektu grozījumu saskaņošana un civiltiesisko līgumu/vienošanos grozījumu veikšana.

Daļa civiltiesisko līgumu/vienošanos grozījumu jau ir veikta. Ir vairāki projekti, kuriem grozījumu rezultātā ir samazināts finansējums neskatoties uz projektā radušos ietaupījuma izmantošanu. Tas ir radies atsakoties no kāda būvdarbu veikšanas etapa vai arī iepirkums (izmantojot ietaupījumu) ir noslēgts mazāks, nekā plānots. Tie ir :

- „Rūjienas ūdenssaimniecības attīstība, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 2.kārta”
- „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā”
- „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II.kārta, Baldone”

Ir arī projekti, kuros Finansējuma saņēmējs informēja, ka neizmantos ietaupījumu un kuriem jau ir veikti civiltiesisko līgumu/vienošanos grozījumi:

- „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II.kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā”
 - „Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu pašvaldībā, 3.kārta”
 - „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alojā, Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II.kārta”
- Atbrīvotais finansējums tika izmantots aktivitātes 3.kārtas finansēšanai (paredzēts MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu).

Tuvākajā laikā tiks gatavoti grozījumi projektiem, kuros finansējuma saņēmējs atsakās no projekta finansējuma ietaupījuma līdzekļu izmantošanas:

- „Skrīveru pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība”
- „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos”

Pašlaik tiek VARĀM saskaņoti civiltiesisko līgumu/vienošanos grozījumi projektiem, kuros tiks izmantots ietaupījums:

- Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā
- Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē
- Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts (14 Kurzemes reģiona pilsētu ūdenssaimniecību attīstības projekts)
- Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā
- Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās, Skrunda
- Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos
- Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā

Daudzi finansējuma saņēmēji nesniedza atbildi uz VIDM nosūtīto vēstuli, tāpēc informācija tiks apkopota atkārtoti (kas pašlaik notiek) un tiks veikti civiltiesisko līgumu/vienošanos grozījumi no VARAM puses.

Konstatēts, ka pašvaldībām pieejamā finansējuma apjoms; zemas kvalitātes konsultantu pakalpojumu piedāvājums tirgū; nespēja sakārtot infrastruktūras juridiskās piederības jautājumus ietekmējis projektu pieteicēju spēju piesaistīt KF finansējumu. Lai sekmētu ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu sagatavošanu, pirms katras projektu iesniegumu atlases kārtas tika nodrošināts plašu semināru cikls projektu pieteicējiem gan par projektu pieteikumu aizpildīšanu, gan pakalpojuma organizēšanu pašvaldībās, atsaucība bija zema – semināros pārsvarā piedalās konsultantu firmas, kas liecina, ka pašvaldības maz interesējas par šo jautājumu, atstājot problēmu risināšanu konsultantiem.

3.5.1.2.1. apakšaktivitāte. „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija”

3.5.1.2.1 apakšaktivitātē pārskata periodā lielākajai daļai projektu tika veikti grozījumi vienošanās par projektu īstenošanu sakarā ar izmaksu samazināšanos būvniecības tirgū būvdarbu līgumi tika slēgti par mazākām summām nekā sākotnēji plānots, t.i., finansējuma saņēmējam projektā veidojās līdzekļu ietaupījums, kuru lielākā daļa finansējuma saņēmēju neplāno izmantot.

3.4.1.4. aktivitāte „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”

3.4.1.4. aktivitātē ir veikti tikai avansa maksājumi (Finansējuma saņēmēja avansa maksājumi būvniekiem, kuri VARAM tika sniegti kā 1.starpposma maksājuma pirmspārbaude, pēc kuras apstiprināšanas tiek iesniegts VARAM starpposma maksājuma pieprasījums) maksājums būvniekiem projektam „Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves "Kosmoss"sanācijas darbi” , savukārt projektā „Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudronu dīķi" sanācijas darbi” norisinās projektēšanas darbi. Plānots, ka darbi projektā „Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudronu dīķi" sanācijas darbi” tiks uzsākti 2011.gada I ceturksnī.

Projekts „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1. kārtā” ieviešana būtiski ir aizkavējusies dažādu apstākļu dēļ. Sakarā ar to, notika 16.09.2010 Valsts sekretāru sanāksmes protokola Nr.36 22 punkta jautājuma izskatīšana „Par nekustamo īpašuma „Ekolauks” Olaines pagastā, Olaines novadā” Tika nolemts, ka jautājums par projekta īstenošanu tiks turpināts nākamajā sanāksmē, kas nozīmē, ka, netiks atrisināts jautājums par to vai minētais īpašums tiks nodots VVD īpašumā, valdījumā vai turējumā līdz 11.10.2010. saskaņā ar MK 30.09.2008 noteikumu Nr. 817 ‘Noteikumi par darbības programmas ”Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.4. aktivitāti „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”16.1. apakšpunktu.. papildus tam ir jābūt konstatētam faktam, ka projekta” Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1. Kārta” tiek ievērots princips „piesārņotājs maksā” (kādos dīķos, apjomos, kādi uzņēmumi ir izgāzuši bīstamos atkritumus). Pastāv arī neskaidrība par privatizācijas nosacījumiem

„Olaines ķīmiski-farmaceutiskā rūpnīca”.

Ņemot vērā iepriekšminēto, VVD lūdz rast iespēju pārcelt projektu „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1. kārtā” uz projektu iesniegumu atlases 2.kārtu.

3.5.1.2.3. apakšaktivitāte „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” – aktivitātes plānots uzsākt 2011.gadā. Vienlaikus apakšaktivitātes darbības uzlabošanai tiek vērtēti šādi priekšlikumi:

a. Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2009. gada 15.decembra noteikumos Nr. 1487 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība””:

- paredzot papildu projektu iesniegumu atlases kārtas;
- samazinot kopējo Kohēzijas fonda finansējumu un precizējot atlases kārtām pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu
- paplašinot projektu iesniedzēju loku ar kapitālsabiedrību, kura veic saimniecisko darbību un kurai vismaz 50% no apgrozījuma ir saistīts ar atkritumu apsaimniekošanu;
- precizējot atbalsta piešķiršanas nosacījumus, svītrojot no atbalstāmo darbību saraksta:
 - punktu izveidi un aprīkošanu ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīniskās prakses vietās;
 - iekļaujot atbalstāmajās darbībās notekūdeņu dūņu apstrādi.

b. Izveidot jaunu 3.5.1.2.4.apakšaktivitāti „Dalītās atkritumu savākšanas punktu izveide” paredzot, ka atbalsts paredzēts dalītās sadzīves un sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas punktu izveidei publiski pieejamās vietās, kā arī bīstamo atkritumu savākšanas punktu izveidei ārstniecības iestādēs, laboratorijās u.c. atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai ar finansējuma apjomu 2 milj. Ls no Kohēzijas fonda līdzekļiem, atbalsta likme nepārsniedz 50%.

c. Izveidot jaunu 3.5.1.2.5.apakšaktivitāti „Depozīta sistēmas ieviešana iepakojumam”, ar mērķi: „Izveidot efektīvu depozīta sistēmu dzērienu iepakojuma savākšanai, nodrošinot kvalitatīvas izejvielas otrreizējai pārstrādei un samazinot apkārtnes piegrūzījumu”, atbalsta veidu: ” Atbalsts paredzēts izlietotā dzērienu iepakojuma, kam piemēro depozīta sistēmu, pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietu ierīkošanai, tirdzniecības automātu pielāgošanai iepakojuma depozīta maksas norādīšanai pirkuma dokumentācijā, iepakojuma, kam piemēro depozīta sistēmu, uzskaites sistēmas izveidei.”, atbalsta likme nepārsniedz 50%, finansējuma apjoms jāprecizē.

Vienlaikus tiks precizēti Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumi Nr.985 "Noteikumi par atkritumu savākšanas, šķirošanas un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietām", paredzot iespēju atkritumu dalītās vākšanas punktos izvietot MOLOK tipa konteinerus (iebūvētus).

Šādi priekšlikumi ir apskatīti VIDM izveidotajā darba grupā un var dot pozitīvu impulsu aktivitātes īstenošanai.

3.5.1.4. aktivitātē „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”

Aktivitātē tiek vērtēta iespēja paplašināt atbalstāmo darbību jomas, ietverot izmaksas radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas sistēmas rekonstrukcijas veikšanai, lai nodrošinātu informāciju reālā laika režīmā kopējā Eiropas radiācijas avāriju agrīnās brīdināšanas sistēmā ECURIE/EURDEP.

3.6.1.1.aktivitāte, „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”

Vērtējot projektu iesniedzēju aktivitāti 3.6.1.1.aktivitātē, jāsecina, ka vislielākā projektu iesniegumu iesniegšanas intensitāte bija vērojama tieši 2010.gada beigās, lai arī projektu iesniedzēji tika aicināti iesniegt projektu iesniegumus jau 2010.gada sākumā. Galvenās problēmas projektu iesniegumu sagatavošanā ir saistītas ar tehnisko projektu izstrādi, kas bieži aizkavējas, līdz ar ko projektu iesniegumus nebija iespējams sagatavot plānotajā termiņā, tādējādi tieši ietekmējot finansējuma apguvi aktivitātes ietvaros. Lai uzlabotu finansējuma apguves efektivitāti 3.6.1.1.aktivitātē, atbildīgā iestāde 2010.gada 2.pusgadā kontrolēja projektu iesniegšanas procesu, pieprasot informāciju no projektu iesniedzējiem par plānoto projektu iesniegumu iesniegšanas laiku. Nepieciešamības gadījumā tika organizētas individuālas trīspusējas tikšanās, kurās piedalījās atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un pašvaldību pārstāvji. Papildus, lai sekmētu kvalitatīvāku projektu iesniegumu sagatavošanu, tādējādi novērstu kļūdas un neprecizitātes projektos, atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde sniedza nepieciešamo informāciju projektu iesniedzējiem par projektu sagatavošanu, kā arī organizēja seminārus un publicēja nepieciešamo informāciju atbildīgās un sadarbības iestādes tīmekļa vietnēs, kā arī uzturēja pastāvīgu komunikāciju ar projektu ieviesējiem

Kopumā visās aktivitātēs finanšu līdzekļu apguve kavējas, jo iepirkumu procedūras turpinās ilgāk nekā sākotnēji plānots, daudzos gadījumos iepirkumu konkursu rezultāti tiek pārsūdzēti.

Semināri un apmācību pasākumi

Lai veicinātu finanšu līdzekļu apguvi, notiek aktīva VARAM komunikācija ar finansējuma saņēmējiem. 2010.gadā tika rīkoti reģionālie semināri par ES fondu finansējuma pieejamību un semināri, kuru mērķgrupa ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī tika organizēti informatīvie pasākumi ES fondu apgūvē. 2011.gada janvāra beigās tiek plānots organizēt semināru

3.5.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” 3. projektu iesniegumu atlases kārtas potenciālajiem projektu iesniedzējiem. Nozīmīgi bija VRAA organizētie semināri Latvijas reģionos 2010.gada 2.pusgadā par 1.5.3.1.un 1.5.3.2.aktivitāšu ieviešanas nosacījumiem un projektu iesniegumu sagatavošanu, kas deva iespēju lielākam potenciālo finansējuma saņēmēju lokam saņemt informāciju par pieejamo ES fondu finansējumu. Attiecīgi, tika organizēti informatīvie semināri projektu iesniedzējiem gan 3.6.1.1.aktivitātes, gan 3.6.2.1.aktivitātes ietvaros.

2011.gadā pirmajā pusgadā tiek plānoti vairāki pasākumi projektu iesniedzējiem, par visiem plānotajiem projektu konkursiem (atlase).

Plašāku aprakstu skatīt 2.8 sadaļā.

1.7. Uzņemto saistību sadalījums pa kategorijām (dimensiju kodiem) saskaņā ar Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumu par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, II pielikuma A daļu

Darbības programma	Prioritārais temats (investīciju joma)	Finansēšanas veids	Teritorijas tips	Saimnieciskās darbības veids (NACE)	Atrašanās vieta (NUTS)	Piešķirtais Kopienas finansējums (LVL)
1.	81	1	01	17	LV00	4 809 541
3.	11	1	00	22	LV00	35 517 727
3.	11	1	01	22	LV00	4 511 845
3.	11	1	01	22	LV006	19 548 478
3.	45	1	01	9	LV003	31 195 060
3.	45	1	01	9	LV005	16 551 368
3.	45	1	1	9	LV006	37 238 201
3.	45	1	1	9	LV008	42 772 446
3.	45	1	1	9	LV009	72 969 057
3.	45	1	5	9	LV003	1 765 037

3.	45	1	5	9	LV005	17 809 795
3.	45	1	5	9	LV006	8 514 800
3.	45	1	5	9	LV008	15 824 889
3.	45	1	5	9	LV009	10 212 460
3.	45	1	01	9	LV003	863 912
3.	45	1	01	9	LV008	807 770
3.	45	1	05	9	LV003	8 032 948
3.	45	1	05	9	LV005	10 061 519
3.	45	1	05	9	LV007	4 369 765
3.	45	1	05	9	LV008	8 610 552
3.	45	1	05	9	LV009	5 544 946
3.	53	1	05	21	LV00	1 351 544
3.	44	1	05	21	LV003	985 419
3.	44	1	05	21	LV007	109 647
3.	44	1	05	21	LV008	938 054
3.	44	1	05	21	LV00	19 571 297
3.	54	1	00	21	LV00	2 935 500
3.	50	1	01	21	LV009	3 892 395
3.	50	1	05	21	LV006	14 265 072
3.	53	1	01	22	LV009	2 793 120
3.	54	1	01	21	LV00	0
3.	51	1	00	21	LV00	2 687 207
3.	77	1	01	17	LV00	20 889 076
3.	79	1	01	17	LV00	2 125 731
3.	61	1	01	17	LV00	140 819 915

KOPĀ

570 896 093

Piezīme. Norāda kopējo piešķirtā (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem/vienošanos) ES fondu līdzfinansējuma summu katrai kodu kombinācijai.

2. Finanšu līdzekļu apguve

2.tabula. Finanšu progress plānošanas periodā¹

Prioritāte/pasākums/ aktivitāte/ apakšaktivitāte		Iesniegtie maksājuma pieprasījumi ²			Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem ³			Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi				
Nr.	nosaukums	kopējās attiecinā- mās izmaksas (LVL)	ES fondu līdzfinansējums		kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)	ES fondu līdzfinansējums		kopējais attiecinā- mais finansējums (LVL)	ES fondu līdzfinansējums		Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums publiskais līdzfinansējums (LVL)	pri- vāts līdz- fi- na- n- sēj- um- s (L- V- L)
			LVL	% no DPP noteikt- ā ES fondu līdzfi- na- n- sējuma		LVL	% no DPP noteikt- ā ES fondu līdzfi- na- n- sējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfi- nan- sējuma		
Kopā	ERAF un KF	200 293 744,57	171 632 398,21	19,81 %	189 800 372,62	162 452 625,11	18,75	189 472 053,73	162 124 306,22	18,27	27 347 747,51	0,0 0
Kopā	ERAF	84 805 010,88	73 336 882,44	15,89	81 026 194,65	70 062 018,57	14,86	81 026 194,65	70 062 018,57	15,18	10 964 176,08	0,0 0
3.2.	Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana											
3.2.2.	IKT infrastruktūra un pakalpojumi ²											

3.2.2.1.	Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība											
3.2.2.1.1.	Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība	10 337 824,97	10 337 824,97	10,66	9 118 068,96	9 118 068,96	9,41	9 118 068,96	9 118 068,96	9,41	0,00	0,00
3.1.	Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai											
3.1.4.	Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra	20 941 525,16	17 659 371,79	52,25	20 774 401,71	17 517 662,62	74,30	20 774 401,71	17 517 662,62	74,30	3 256 739,09	-
3.1.4.3.	Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros	19 676 786,54	16 643 736,42	79,15	19 512 987,89	16 504 816,40	78,49	19 512 987,89	16 504 816,40	78,49	3 008 171,49	-
3.1.4.4.	Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai	1 264 738,62	1 015 635,37	39,86	1 261 413,82	1 012 846,22	39,75	1 261 413,82	1 012 846,22	39,75	248 567,60	-
3.6.	Policentriska attīstība											
3.6.1.	Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai	42 019 667,09	35 605 315,83	19,26	41 074 239,77	34 875 725,35	18,87	41 074 239,77	34 875 725,35	18,87	6 198 514,42	-
3.6.1.1.	Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai	42 019 667,09	35 605 315,83	20,02	41 074 239,77	34 875 725,35	19,61	41 074 239,77	34 875 725,35	19,61	6 198 514,42	-
3.6.1.2.	Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.	Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.1.	Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana											

3.3.1.	Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība.											
3.3.1.6	Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomikai aktivitātei nodrošināšana											
3.4.1	Vide											
3.4.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	10 591 246,60	9 100 793,72	9,02	9 213 378,35	7 831 371,65	7,77	9 213 378,35	7 831 371,65	7,77	1 382 006,70	0,00
3.4.1.2.	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.3.	Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.4.	Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.5.	Vides risku samazināšana	931 661,86	791 912,59	11,27	846 105,86	719 189,99	11,27	846 105,86*	719 189,99*	11,27	126 915,87*	0,00
3.4.1.5.1.	Plaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana	931 661,86	791 912,59	0,03	846 105,86	719 189,99	11,27	846 105,86	719 189,99	11,27	126 915,87	0,00
3.4.1.5.2.	Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana											
3.5.1.	Vides aizsardzības infrastruktūra**											
Kopā	KF	115 488 733,69	98 295 515,	24,91	108,774,177.97	92,390,606.54	23,41	108,445,859.08	92,062,287.65	23,33	16,383,571.43	0,00

3.5.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	105 308 268,76	89 531 873,96	29,66	99,704,254.98	84,631,924.18	28.04	99,704,254.98	84,631,924.18	28.04	15,072,330.80	0,0 0
3.5.1.2.	Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	8 136 991,49	6 916 837,62	8,54	7,430,475.83	6,315,904.45	7.80	7,430,475.83	6,315,904.45	7.80	1,114,571.38	0,0 0
3.5.1.2.1.	Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija	1 500 625,49	1 275 926,51	9,26	1,398,535.10	1,188,754.82	8.63	1,398,535.10	1,188,754.82	8.63	209,780.28	0,0 0
3.5.1.2.2.	Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	6 636 366,00	5 640 911,11	14,44	6,031,940.73	5,127,149.63	18.19	6,031,940.73	5,127,149.63	18.19	904,791.10	0,0 0
3.5.1.2.3.	Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība	673215.65	673215.65	1.72	328 318,89	328 318,89	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
3.5.1.3	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	59,129.52	59129.52	1.29	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
3.5.1.4.	Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība	1 311 128,27	1 114 459,02	15,55	1 311 128,27	1 114 459,02	15,55	1,311,128.27	1,114,459.02	15.55	196,669.25	0,0 0

Piezīmes.

¹ Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.

² Iekļauj informāciju par visiem maksājuma pieprasījumiem, ko finansējuma saņēmēji līdz pārskata perioda beigām iesnieguši sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē.

³ Sniedzot informāciju par maksājumiem finansējuma saņēmējiem, iekļauj starpposma maksājumus un Eiropas Komisijai deklarējamus avansus atbilstoši normatīvajiem aktiem.

* Sertifikācijas iestāde deklarētie izdevumi – norādīti izdevumu par periodu līdz 31.12.2010. kas iesniegti sertifikācijas iestādē. Dati neatbilst Eiropas Savienības struktūrfondu fondu un KF vadības informācijas sistēmā norādītajiem, jo tika konstatētas tehniskas problēmas ar datu ievadi, kā rezultātā dati Eiropas Savienības struktūrfondu fondu un KF vadības informācijas sistēmā par deklarētajiem izdevumi ir norādīti līdz 30.06.2010

** Eiropas Savienības struktūrfondu fondu un KF vadības informācijas sistēmā nesakrīt apstiprinātā maksājumu summa ar apmaksāto maksājumu summu, kas ir izveidojies neprecīzi norādot dalītos maksājumus, kuri ir maksāti pa daļām. Tas var radīt situāciju, ka nesakrīt VARAM norādītie dati ar Eiropas Savienības struktūrfondu fondu un KF vadības informācijas sistēmā ievadītajiem. 2011. gada janvārī ir uzsākta datu labošana.

2.1. Analīze par finanšu līdzekļu apguvi attiecībā pret mērķa profiliem

2010.gadā aktivitātēm, kas tiek finansēts no ESF uz 2010.gada 30.decembri tika plānots apgūt 2 177 821 LVL. Uz pārskata perioda beigām ESF aktivitāšu ietvaros līdz 2010.gada 31.decembrim tika noslēgtas vienošanās ar finansējuma saņēmējiem un tika veikti avansa maksājumi par kopējo summu 2 177 821 LVL, kas veido 100 % no **1.5.3.1.un 1.5.3.2.aktivitātēs** 2010.gadam pieejamā finansējuma. Projektu ieviešana ir uzsākta un plānots, ka 2011.gada 1.ceturksnī tiks saņemti maksājumu pieprasījumi, jo Ministru kabineta noteikumi par projektu īstenošanu pieļauj atsevišķu projekta darbību izmaksu attiecināšanu no 2010.gada 1.janvāra.

3.1.4.3.aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums 2010.gadā bija 5 769 547 LVL. Uz pārskata perioda beigām finansējuma saņēmējiem tika izmaksāts finansējums 5 271 892 LVL apjomā, veidojot mērķa izpildi 91,4%. Plānotā mērķa profila daļēja izpilde ir veidojusies sakarā ar to, ka vienošanos grozījumu rezultātā ir samazinājies projektu finansējums. Attiecīgi aktivitātes ietvaros 2010.gada 2.pusgadā ir turpinājusies projektu iesniegumu iesniegšana, kuras rezultātus būtiski ietekmē projektu iesniedzēju aktivitāte.

3.1.4.4.aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums 2010.gadā bija 1 805 901 LVL. Uz pārskata perioda beigām finansējuma saņēmējiem tika izmaksāts finansējums 990 018 LVL apjomā, veidojot mērķa izpildi 54,8%. Plānotā mērķa profila daļēja izpilde ir veidojusies sakarā ar to, ka vienošanos grozījumu rezultātā ir samazinājies projektu finansējums, ir lauzta vienošanās, kā arī pagarinās projektu ieviešanas termiņi.

3.6.1.1.aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums 2010.gadā bija 51 064 136 LVL. Uz pārskata perioda beigām finansējuma saņēmējiem tika izmaksāts finansējums 53 541 256 LVL apjomā, veidojot mērķa izpildi 104,9%. Mērķa profila izpildi būtiski ietekmēja avansa maksājumu veikšana ierobežotās projektu iesniegumu atlases III kārtas rezultātā apstiprinātajos projektos, ņemot vērā 30.09.2010 sēdes protokollēmumā Nr.50 10.§ „Informatīvais ziņojums „Par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības apguvi”” noteikto, palielināt avansu apmēru 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” projektiem.

3.6.1.2.aktivitātēm pieejamais finansējums 2010.gadā bija 663 658 LVL. Uz pārskata perioda beigām finansējuma saņēmējiem tika izmaksāts finansējums 487 100 LVL apjomā, veidojot mērķa profila izpildi 73,4%. 487 100 LVL ir veiktais avansa maksājums, kas tika veikts, ņemot vērā 30.09.2010 sēdes protokollēmumā Nr.50 10.§ „Informatīvais ziņojums „Par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības apguvi”” noteikto. Plānotā mērķa profila daļēja izpilde ir veidojusies sakarā ar to, ka ierobežotās projektu

iesnigumu atlases rezultātā tika iesniegti divi projektu iesniegumi, no kuriem tikai par vienu projekta iesniegumu tika noslēgta vienošanās. Savukārt otrais projekta iesnigums tika iesniegts 2010.gada decembrī, kas ir vēlāk nekā sākotnēji plānots un šī projekta vērtēšanas process turpinās 2011.gadā.

3.2.2.1.1. apakšaktivitātes ietvaros 2010.gada VI 19.03.2010 mērķu profilā (turpmāk – VI mērķu profils) noteiktais uzņemto saistību apjoms 2010.gadam ir LVL 34 937 312,36, kas pārskata periodā ir izpildīts par 169,48 % (LVL 59 211 328,25).

VI mērķu profilā noteiktais ES fondu atmaksu apjoms 2010.gadam ir LVL 27 592 383,33, bet līdz pārskata perioda beigām veiktas atmaksas 33,05 % apmērā (LVL 9 118 068,96).

Savukārt saskaņā ar MK 16.11.2010. prokollēmumā Nr.64 un 31.10.2010 Finanšu ministrijas noteikto mērķu atmaksu apjomu (turpmāk – MK protokollēmuma mērķi) finansējuma saņēmējiem līdz pārskata perioda beigām tika plānots atmaksāt LVL 10 325 240,00. Uz pārskata perioda beigām MK prokollēmumā noteiktais mērķis ir sasniegts 83,07 % apmērā (LVL 8 576 955,28).

Atmaksu apjoma zemais izpildes rādītājs galvenokārt skaidrojams ar to, ka pārskata periodā projektu ietvaros tika konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi, skatīt 4.2.sadaļā, projektu ieviešanu un finansējuma apguvi ietekmēja laikietilpīgais neatbilstību saskaņošanas process, skatīt 2.5.sadaļu, kā arī iepirkumu rezultātu pārsūdzības.

VI mērķu profilā noteiktais Eiropas Komisijai deklarējamais ES fondu finansējuma apjoms 2010.gadam ir LVL 19 990 523,26, bet uz pārskata perioda beigām deklarētie izdevumi ir LVL 6 340 690,26 apjomā jeb 31,72 % no mērķu profilā noteiktā, tā kā deklarētā apmērs ir atkarīgs no atmaksu apmēra. Neizpildes iemeslus skatīt pie atmaksu mērķu skaidrojuma.

Lai veicinātu efektīvāku finanšu līdzekļu apguvi 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros, regulāri tiem veikta intensīva komunikācija ar finansējuma saņēmējiem gan telefoniski, gan elektroniski, gan nosūtot vēstules pa pastu, kā arī tiek organizēti semināri un publicēta nepieciešamā informācija internetā.

Ņemot vērā ES fondu līdzekļu apguvi visās ministrijas 2010.gada nogalē atbilstoši MK sēdēs pieņemtajiem MK lēmumiem VIDM pieejamais KF un ERAF finansējums tās pārziņā esošajiem projektiem tika palielināts, lai nodrošinātu citu ministriju neapgūto līdzekļu apguvi, tas arī ļāva VIDM veikt maksājumus lielākā apmērā, nekā tas bija paredzēts VIDM gatavojot mērķa profilu.

Kopumā, analizējot mērķa profila izpildi attiecībā uz VIDM aktivitātēm jāsecina, kā mērķa profils ir izpildīts. Lai nodrošinātu tā pilnīgu izpildi VIDM 2010.gada nogalē vairakkārt ir veikusi finansējuma pārdales starp tās pārziņā esošajām aktivitātēm, tādejādi nodrošinot līdzekļu novirzi no aktivitātēm, kurās līdzekļu apguve notiek lēnāk, nekā tika prognozēts sastādot VIDM mērķa profila prognozi un pārdaļot šos līdzekļus tām aktivitātēm, kurās

maksājumi tiek veikti lielākā apjomā, nekā sākotnēji tika plānots.

ERAF fonda mērķa profilā iezīmētais finansējums sastādīja 399 869 Ls, šī fonda finansēto projektu ietvaros 2010.gadā veikti maksājumi 3.4.1.5.aktivitātē 719 189,99 Ls apmērā, kas sastāda 179,9% no mērķa profilā iekļautajiem līdzekļiem.

3.4.1.1. aktivitāte .

Pārskata periodā veiktas atmaksas LVL 15 770 911,58 (tai skaitā avansa maksājumi) apmērā. 2010.gada VI mērķa profilā noteiktais atmaksu apjoms izpildīts 146 % apmērā (LVL 20 033 264.44 - tai skaitā avansa maksājumi). Atbilstoši 16.11.2010 MK protokollēmumā Nr.64 noteiktajam apjomam, plānoto maksājumu izpilde 2010.gadā ir 103 % (LVL 17 727 470.32) . Būtiski norādīt, ka 2.tabulā norādītais atmaksu apjoms saskaņā ar VI 07.05.2010 vadlīnijām Nr.10.9.tiek norādīts bez avansa maksājumiem.

Uz pārskata perioda beigām deklarētais ERAF finansējums ir LVL 7 831 371,65 jeb 37,66% no VI mērķa profilā noteiktā (LVL 20 795 384,58) EK deklarējamā ERAF finansējuma apjoma. Deklarētais apjoms pārsniedz atmaksāto, ņemot vērā, ka aktivitātes ietvaros tiek izmaksāti nedeklarējamie avansi. Atbilstoši 2.tabulai, deklarēti 108,09% no atmaksu apjoma.

Iepriekšējā pārskata perioda neizpildes ir izlīdzinājušās 2010.gada otrajā pusgadā, un plānotais ir izpildīts. Plānoto izpildi nodrošināja otrās un trešās atlases kārtas ietvaros noslēgtie līgumi, kā arī pieejamais avanss līdz 50% no atbalsta summas, ko finansējuma saņēmēji aktīvi izmantoja pārskata perioda pēdējos divos mēnešos.

Mērķa profila izpildi veicinošie faktori: 1) finansējuma saņēmēji ir ieinteresēti sniegt CFLA maksājuma pieprasījumus (turpmāk MP) iesniegt pēc iespējas ātrāk pēc maksājumu veikšanas projektu ietvaros, lai nebūtu jāpārmaksā kredītprocenti; 2) CFLA aicina sniegt MP pēc iespējas biežāk, neierobežojot finansējumu saņēmējus termiņā; 3) nosūtot finansējuma saņēmējam vēstuli par MP apstiprinājumu, CFLA papildus atgādina par finansējuma saņēmēja iesniegtajā PMPIG norādīto nākamo plānoto MP iesniegšanas datumu un summu un lūdz iesniegt precizējumus, ja notikušas izmaiņas plānotajā, tai skaitā, mudina zvanīt un jautāt par jebkurām neskaidrībām. Savukārt, ja norādītajā datumā CFLA atbildīgais projektu vadītājs nesaņem MP, telefoniski sazinās ar finansējuma saņēmēju un to atgādina.

3.4.1.5.1. aktivitātei mērķa profilā tika paredzēts veikt maksājumus 399 869 Ls apmērā, taču, ņemot vērā VIDM pieejamos finanšu resursus un Finanšu ministrijas atbalstu, šīs aktivitātes projektam paredzētais finansējums tika palielināts līdz 719 189,99 Ls, tādā apmērā maksājumi arī tika veikti, un aktivitātes mērķa profila izpilde sastāda 179,9%.

KF aktivitātēm 2010.gada mērķa profils sastādīja 72 987 644 Ls, savukārt 2010.gadā veikto maksājumu kopsumma KF aktivitātēs sastāda 77 863 154 Ls, tas nozīmē, ka mērķa profila izpilde sastāda 106,7%.

3.5.1.1. aktivitātei mērķa profilā tika paredzēts veikt maksājumus 64 410 816 Ls apmērā, t.sk. mērķa profila aprēķinā tika iekļauti arī avansa maksājumi šīs aktivitātes 2010.gadā apstiprinātajiem projektiem. Ņemot vērā MK pieņemtus lēmumus par līdzekļu pārdali VIDM, sakarā ar sliktu līdzekļu apguvi citās ministrijās avansu apmērs jaunajiem apstiprinātajiem projektiem tika palielināts, lai nodrošinātu papildus piešķirto līdzekļu apguvi. Kopumā aktivitātē tika veikti maksājumi 69 637 981,11 Ls apmērā, kas sastāda 108,1%.

3.5.1.2.1. aktivitātei mērķa profilā tika paredzēts veikt maksājumus 355 900 Ls apmērā izpilde aktivitātē sastāda 570 871,49 Ls un ir 160,4% apmērā. Maksājumi aktivitātes apstiprināto projektu ietvaros veikti lielākā apjomā, nekā tika plānots izstrādājot VIDM mērķa profilu. Projektu finansējuma saņēmēji

3.5.1.2.2. aktivitātei mērķa profilā tika paredzēts veikt maksājumus 7 089 949 Ls apmērā, taču maksājumi aktivitātes projektu ietvaros veikti 6 211 523,25 Ls apmērā, kas sastāda 87,6% no mērķa profila, nobīde no mērķa profila veidojusies sakarā ar to, ka iepriekšējos gados apstiprināto projektu ietvaros maksājumi tika sniegti par mazākām summām, nekā tika plānots sastādot VIDM mērķa profilu. Kā arī 2010.gadā bija iespējams veikt avansa maksājumus 2 jaunajos projektos. VIDM, ņemot vērā plānoto aktivitātes izpildi ir veikusi līdzekļu pārdali, novirzot līdzekļus no šīs aktivitātes uz 3.5.1.1. aktivitāti, kuras ietvaros līdzekļu apgušana noritējusi aktīvāk, nekā tika sākotnēji plānots.

3.5.1.2.3. apakšaktivitātes progress – pārskata periodā uzņemto saistību apjoms ir LVL 2 033 120,65 jeb 11,48% no VI mērķa profilā noteiktā. Neizpildes iemesli ir projektu iesniedzēju zemā interese par šo aktivitāti.

Pārskata periodā veikts avansa maksājums LVL 328 318,89 (KF finansējums) apmērā projektam Nr. 3DP/3.5.1.2.3/10/APIA/CFLA/002/001, kas ir 1,63% no VI mērķa profilā noteiktā, bet 170,69% no 16.11.2010 MK sēdes protokolā noteiktā. Pārskata periodā deklarētais apjoms ir 0%.

3.5.1.4. aktivitātei mērķa profilā tika paredzēts veikt atmaksas valsts pamatbudžetā 938 652 Ls apmērā, savukārt veiktie maksājumi sastāda 1 114 459 Ls, kas 118,7% no mērķa profilā paredzētā. Mērķa profila plānotās izpildes pārsniegšana saistīta ar to, ka pārskata periodā atmaksu veikšanai valsts budžetā no projektu FS tika saņemti pieprasījumi lielākā apjomā, nekā tika plānots sastādot mērķa profilu.

Piezīme. Norāda informāciju par finansējuma apguves progresu un atbilstību plānotajam, konstatētajām novirzēm no plānotā un to īpatsvaru, kā arī par iestādes rīcību finansējuma apguves efektivitātes uzlabošanai. Analīzē iekļauj arī finanšu līdzekļu apguves prognozes.

2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze

3.1.4.3. aktivitātes īstenošanai 2010.gada izdevumu plāns ir 5 480 356 LVL. Budžeta izpilde līdz 2010.gada 31.decembra beigām ir 5 480 356 LVL, kas ir 100 % no plānotā. Veikti starpposma maksājumi. 2010.gadā tika turpināta ikmēneša valsts budžeta līdzekļu un finansēšanas plānu apguves uzraudzība, lai savlaicīgi konstatētu iespējamās novirzes un nepieciešamības gadījumā veiktu finanšu pārplānošanu starp izdevumu periodiem, izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem vai projektiem.

3.1.4.4. aktivitātes īstenošanai 2010.gada izdevumu plāns ir 1 064 077 LVL. Budžeta izpilde līdz 2010.gada 31.decembra beigām ir 1 064 077 LVL, kas ir 100 % no plānotā. Veikti starpposma maksājumi. 2010.gadā tika turpināta ikmēneša valsts budžeta līdzekļu un finansēšanas plānu apguves uzraudzība, lai savlaicīgi konstatētu iespējamās novirzes un nepieciešamības gadījumā veiktu finanšu pārplānošanu starp izdevumu periodiem, izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem vai projektiem.

3.2.2.1.1. apakšaktivitātes projektu iesniedzējiem projektu īstenošanai tika piešķirta attiecināmo izmaksu summa 13 839 130,00 LVL apmērā. Apgūtais finansējums, ko projektu īstenošanai ir samaksājuši piegādātājiem sastāda 13 211 146,34 LVL, kas procentuāli ir 95,46 % no pieejamā finansējuma. Informāciju par galvenajiem iemesliem finanšu līdzekļu pilnīgai neapguvei skatīt ziņojuma 2.8.punktā „Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apgūvē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai”.

3.4.1.1. aktivitātei saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2010.gadam, FM rīkojumiem par pārdalēm, kā arī iekšējām pārdalēm starp aktivitātēm 2010.gada budžetā tika paredzēts LVL 18 523 643, kas tik izpildīts 100% apmērā. Ņemot vērā 2010.gada pirmā pusgada nepilnīgās izpildes, lai veicinātu efektīvu budžeta apguvi, 27.07.2010 tika veikti grozījumi aktivitāti regulējošajos MK noteikumos, kas stājās spēkā 13.08.2010, nodrošinot finansējuma saņēmējiem iespēju projekta īstenošanai saņemt avansa maksājumu, kas arī pārskata perioda nogalē aktīvi tika izmantota. Pārskata periodā avansa maksājumos izmaksāts LVL 10 621 709,45 jeb 53% no finansējuma saņēmējiem izmaksātā ERAF finansējuma apjoma 2010.gadā.

3.4.1.4. aktivitātes īstenošanai 2010. gada izdevumu plāns 268 736 LVL. Budžeta izpilde līdz 2010.gada 31.decembra beigām ir 268 735 LVL, kas ir 100% no plānotā. Tika izmaksāts avansa maksājums projekta „Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves "Kosmos" sanācijas darbi” ietvaros.

3.4.1.5.1. aktivitātes īstenošanai 2010. gada izdevumu plāns 719 190 LVL. Budžeta izpilde līdz 2010.gada 31.decembra beigām ir 719 189,99 LVL,

kas ir 100 % no plānotā. Veikta starpmaksājumu apmaksa.

3.4.1.5.2. apakšaktivitāte- finanšu līdzekļi pārdalīti finansējuma saņēmējam, proti, Zemkopības ministrijas budžetā – 30.06.2010 Finanšu ministrijas rīkojums Nr. 369 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem” 304 097 LVL apjomā. Taču, ņemot vērā līdzekļu apguvi Zemkopības ministrijā, tika pieņemts lēmums pārdalīt šos līdzekļus citām VIDM aktivitātēm, kurās projektu ieviešana un attiecīgi maksājumu veikšana norisinās daudz ātrāk.

3.5.1.4. aktivitātes īstenošanai 2010.gadā valsts budžeta izdevumu plāns – 1 199 950 LVL.. Budžeta izpilde līdz 31.decembra beigām ir 1 199 950 LVL, kas ir 100 % apmērā no plānotā. Atmaksa valsts pamatbudžetā 981 tūkst. Ls apmērā nav veikta sakarā ar to, ka aktivitātes projektu ietvaros tika samazināts izdevumu plāns, līdz ar to maksājumi projekta izpildītājiem bija mazāks nekā sākotnēji plānots, tādēļ arī maksājumi pieprasījumi par atmaksām valsts budžetā tika sagatavoti par mazāku summu.

3.5.1.1 aktivitātes īstenošanai 2010.gadā valsts budžeta izdevumu plāns – 71 020 307 LVL. Budžeta izpilde līdz 2010.gada 31.decembra beigām – 71 012 528,28 LVL, kas ir 99.99 % apmērā no plānotā. Tai skaitā tika izmaksāti avansa maksājumi aktivitātes 2.kārtas projektiem 55 740 431,09 LVL apmērā

3.5.1.2.1.apakšaktivitātes īstenošanai 2010.gada valsts budžeta izdevumu plāns – 570 872 LVL. Izpilde līdz 2010.gada 31.decembra beigām ir 570 871,49 LVL, kas 100 % apmērā no plānotā.

3.5.1.2.2.apakšaktivitātes īstenošanai 2010. gada valsts budžeta izdevumu plāns – 6 211 524 LVL. Budžeta izpilde līdz 2010.gada 31.decembra beigām – 6 211 523,25 LVL, kas 100 % apmērā no plānotā.

3.5.1.2.3. apakšaktivitātes īstenošanai ar 2010.gada 23.decembra FM rīkojumu Nr. 717 tika pārdalīti finanšu resursi no 3.4.1.1. aktivitātei paredzētā finansējuma avansa izmaksai vienam no finansējuma saņēmējiem. Pārskata periodā izmaksāts avanss LVL 328 318,89 apjomā (KF finansējums) Lai veicinātu budžeta apguvi, šīs aktivitātes ietvaros tika veikti gan DPP grozījumi, gan aktivitāti regulējošo MK noteikumu grozījumi. DPP tika samazināts apakšaktivitātei pieejamais KF finansējums līdz LVL 39 055 719. 01.11.2010 MK sēdē tika apstiprināti grozījumi aktivitāti regulējošajos MK noteikumos, samazinot gan pieejamo KF finansējumu, gan papildinot MK noteikumus ar iespēju finansējuma saņēmējam projekta īstenošanai saņemt avansa maksājumu līdz 35% no apstiprinātā KF finansējuma.

3.5.1.3 aktivitātē aktivitātes īstenošanai 2010.gadā valsts budžeta izdevumu plāns – 159 130 LVL. Izpilde līdz 2010.gada 31.decembra beigām ir 158 954.52 LVL. Atmaksā valsts pamatbudžetā nav veikta sakarā ar to, ka projekta Nr.3DP/3.5.1.3.0/10/IPIA/VIDM/001 „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” ietvaros maksājumi projekta izpildītājiem tika veikti 2010.gada 27.decembrī un 2010.gada 29.decembrī, tādēļ laika termiņu dēļ nebija iespējams sagatavot maksājuma pieprasījumu par atmaksām valsts pamatbudžetā. 2010.gada netika veikti budžeta grozījumi.

3.6.1.1.aktivitātes īstenošanai 2010.gada izdevumu plāns ir 55 443 056 LVL. Budžeta izpilde līdz 2010.gada 31.decembra beigām ir 55 347 240 LVL, kas ir 99,83% no plānotā. Veikti starpposma, noslēguma un avansa maksājumi.

2010.gadā tika turpināta ikmēneša valsts budžeta līdzekļu un finansēšanas plānu apguves uzraudzība, lai savlaicīgi konstatētu iespējamās novirzes un nepieciešamības gadījumā veiktu finanšu pārplānošanu starp izdevumu periodiem, izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem vai projektiem. 2010.gadā valsts budžeta līdzekļu apguve bija atbilstoša plānotajam finansēšanas plānam.

3.6.1.2.aktivitātes īstenošanai 2010.gada izdevumu plāns ir 500 000 LVL. Budžeta izpilde līdz 2010.gada 31.decembra beigām ir 500 000 LVL, kas ir 100% no plānotā. Veikts avansa maksājums.

Vairākās aktivitātēs neskaitot maksājumu pieprasījumu apmaksas lielai daļai projektu 2010 gadā ir sasniegts pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma summa, kas ir 90% . Tas nozīmē, ka iesniegto maksājumu pieprasījumu summa tiek segta no iepriekš izmaksātā avansa – notiek avansa dzēšana.

Summas avansa dzēšanai no KF un ERAF pa aktivitātēm tiks norādītas nākamajā pārskatā.

Valsts budžets 2010.gadam sastādīts saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2010.gadam, FM rīkojumiem par pārdalēm, kā arī iekšējām pārdalēm starp aktivitātēm 2010.gada budžetā. 2010. gadā ir bijuši 24 Finanšu ministrijas rīkojumi par finanšu līdzekļu pārdali.

Atbilstoši nākamajā pārskata periodā tiks turpināta budžeta līdzekļu un finansēšanas plānu apguves uzraudzība, lai pēc iespējas savlaicīgi konstatētu iespējamās novirzes un nepieciešamības gadījumā veiktu finanšu līdzekļu pārplānošanu.

2010.gada nogalē maksājumi veikti tai skaitā to projektu ietvaros, kuri gada otrajā pusē (septembris-novembris) tika apstiprināti pēc projektu iesniegumu vērtēšanas vairākās VIDM un RAPLM aktivitātēs. Visi maksājumi veikti īstenošanā esošajos projektos, kuros izdevumi bija plānoti iepriekš (t.sk. ievērojot būvdarbu sezonālo raksturu un ES fondu maksājumu veikšanas nosacījumus), bet atsevišķos gadījumos ir palielināti (palielināts avansa maksājums), pamatojoties uz Ministru kabineta papildus piešķirto finansējumu. Papildus finansējums ir piešķirts ar vairākiem MK

protokollēmumiem, ievērojamākais finansējuma apjoms piešķirts ar MK 2010.gada 30.septembra lēmumu.

Kopējā izdevumu summā ietilpst VIDM papildus piešķirtie līdzekļi 20,21 milj.latu apmērā to maksājumu veikšanai, kuri nebija sākotnēji plānoti VIDM budžetā. Šie līdzekļi piešķirti atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar līdzekļu neapguvi citās ministrijās (kā iepriekš norādīts ar vairākiem MK lēmumiem). Šādus izdevumus bija iespējams veikt tikai tāpēc, ka ir veikts darbs atbalstot projektu iesniegumu sagatavošanu, kas ļāva atbalstīt vairākus jaunus projektus 2010.gadā.

Pēdējais Finanšu ministrijas (FM) rīkojums par līdzekļu pārdali VIDM tika apstiprināts no FM puses š.g. 20 decembrī, līdz ar ko līdzekļu daļas izmaksa līdz šim datumam no VIDM puses nebija iespējama.

Izpildot Ministru kabineta 2010.gada 30.septembra sēdes protokollēmumā (prot.Nr.50 10.§) „Informatīvais ziņojums „Par Finanšu ministrijas pārziņa esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības apguvi”” 3.punktā noteikto uzdevumu, nodrošināt 2010.gadam piešķirto budžeta līdzekļu apguvi, tajā skaitā palielinot avansu apmēru 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētregionu attīstībai”, RAPLM 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros 2010.gada beigās projektu iesniegumu III atlases kārtas ietvaros noslēdza vienošanās par projektu īstenošanu un veica tajā skaitā avansa maksājumus.

Papildus vēlamies sniegt skaidrojumu par to, kādā veidā darbu sezonālais raksturs un finanšu nosacījumi tieši ietekmē izdevumu pieaugumu gada nogalē:

- a. Būvdarbu apjoms pieaug pavasarī – vasarā. Apskatīsim jūnija izpildi būvdarbu līgumos. Izpildītājs pabeidz darbu izpildi un iesniedz maksājuma dokumentus apstiprināšanai būvinženierim (parasti dokumentu sagatavošana aizņem vismaz 10 dienas).
- b. Atbilstoši FIDIC (Starptautiskā inženieru federācija, www.fidic.org) līgumu nosacījumiem, kuri tiek izmantoti vairākos ES fondu projektos, būvinženieris izskata dokumentus 30 dienu laikā.
- c. Finansējuma saņēmējs, ja būvinženieris ir akceptējis izpildi, veic maksājumus būvdarbu izpildītājam. Maksimālais termiņš – 45 dienas.
- d. Tikai pēc maksājuma veikšanas būvdarbu izpildītājam Finansējuma saņēmējs pieprasa līdzekļus (atmaksu) atbildīgajai iestādei, iesniedzot maksājuma pieprasījumu.
- e. Šajā piemērā kopā no izpildes līdz ES fondu atmaksai – līdz 115 dienām (3-4 mēneši), t.i. ES fondu finansējums tiek atmaksāts oktobrī par izpildi, kas notikusi jūnijā. ES fondu administrējošas iestādes izmanto tikai 25% no šī kopējā termiņa un var ietekmēt (paātrināt) tikai šo termiņa daļu. Lielākā elastība ir finansējuma saņēmējam, kurš var saīsināt atsevišķus termiņus, bet tas nedrīkst apdraudēt pārbaužu kvalitāti. Būtiskākais ir tas, ka maksājumus 2007.-2013.gadā plānošanas periodā atbildīgās iestādes veic tikai pēc tam, kad maksājumu līguma

izpildītājam ir veicis projekta saņēmējs (izņemot avansa maksājumus projekta īstenošanai).

Piezīme. Informāciju sniedz par valsts budžeta līdzekļu izlietojuma īpatsvaru no plānotā, konstatētajām novirzēm un to iemesliem, valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem un plānotajā apjomā.

2.3. Apstiprināto projektu finansējuma izmaiņu analīze

3.1.4.3. un 3.1.4.4. aktivitāte.

Aktivitātēs vienošanās grozījumu rezultātā ir samazinājusies sākotnēji apstiprinātā finansējuma kopējā summa, par kādu tika noslēgtas vienošanās ar finansējuma saņēmējiem.

No 2010.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 31.decembrim gan 3.1.4.3.aktivitātē un 3.1.4.4. aktivitātē, gan 3.6.1.1. aktivitātē tika veikti vienošanās grozījumi 66 projektiem. Minēto izmaiņu rezultātā ir atbrīvojies ERAF finansējums - 3.1.4.3.aktivitātē 332 905,58 LVL apjomā; 3.1.4.4. aktivitātē 39 637,98 LVL apjomā. Pārskata periodā tika lauzta viena vienošanās 3.1.4.4.aktivitātē par kopējo ERAF finansējumu 181 061 LVL apmērā.

Vienošānās grozījumu pamatā, galvenokārt, ir fakts, ka būvniecības pakalpojumi strauji kļuva lētāki, kā rezultātā izveidojās finansējuma pārpalikums projektos. Finansējuma atlikums minētajām aktivitātēm tiek pārdalīts uz nākamām projektu iesniegumu kārtām atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes īstenošanu

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte.

Pārskata periodā kopējās attiecināmās izmaksas ir samazinātas 5 projektiem 401 632,32 LVL apmērā, t.sk. 4 projektiem kopējās attiecināmās izmaksas samazinātas par neatbilstoši veikto izdevumu summu.

3.4.1.1. aktivitāte.

3.4.1.1. aktivitātē 1. atlases kārtas apstiprinātajiem projektiem pēc līguma/ vienošanās noslēgšanas notikušo finansējuma izmaiņu iemesli: finansēšanas plāni aktualizēti, ņemot vērā faktiskās izmaksas; atsevišķos gadījumos sākotnējā projektu pieteikumā netika ievēroti aktivitāti regulējošajos MK noteikumos noteiktie attiecināmo izmaksu maksimālie apjomi, pēc līguma noslēgšanas šī neprecizitāte novērsta, mainot gan budžeta kopsavilkumā norādīto apjomu, gan finansēšanas plānu; vairākos gadījumos iepirkuma rezultātā noslēgtie līgumu ir par zemākām summām nekā sākotnēji plānots, tādēļ radies līdzekļu ietaupījums, kas ar līguma grozījumiem precizēts; tai skaitā precizētas aritmētiskās kļūdas.

3.4.1.1. aktivitātes 2. atlases kārtas apstiprinātajiem projektiem pirms līguma noslēgšanas notikušas finansiālas izmaiņas, kas veiktas pamatojoties uz VIDM lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu norādītajiem nosacījumiem.

Galvenie iemesli veiktajiem precizējumiem: aktivitāti regulējošo MK noteikumu noteikto prasību (11.,12.,13. un 27.punktu prasības) ievērošana; Finansēšanas plāna saskaņošana ar projekta iesnieguma 3. papilddokumentu „Projekta budžeta kopsavilkums”; aritmētiski precizējumi.

3.4.1.1. aktivitāte.

3.4.1.1. aktivitātē MK 2008. gada 28. jūlija noteikumu Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” 25.1. apakšpunktā, ES fondu Uzraudzības komiteja ir pieņēmusi lēmumu par izmaiņā projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos.

Kā būtiskas izmaiņas kritērijos ir minams tas, ka atbilstoši apstiprinātajiem grozījumiem, šīs aktivitātes ietvaros turpmāk projekta sagatavošanas, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksām ir noteikts kopējs ierobežojums projekta attiecināmajās izmaksās – ne vairāk kā 10% no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām.

3.4.1.5.1.apakšaktivitāte.

3.4.1.5.1.apakšaktivitātē “Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana” noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu MK 2008. gada 28. oktobra noteikumu Nr. 899 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti “Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana” atbilstību grozījumiem darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” (MK 2010. gada 24. februāra rīkojums Nr.94) un grozījumiem darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā (MK 2010. gada 18. marta rīkojums Nr.153) – noteikumu projekts maina aktivitātes finansējuma struktūru un apjomu, paredzot 2. projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem 100% ERAF finansējumu.

Lai novērstu projektu iesniegumu vērtēšanas atšķirīgu interpretāciju, precizētas attiecināmās izmaksas un neattiecināmās izmaksas. Atbilstoši finansiālajai situācijai noteikumu projekts paredz iespēju finansējuma saņēmējam pārskaitīt avansa maksājumu

20.08.2010. augusta sanāsmē VIDM ierosināja, ka šogad šai aktivitātei varētu veikt maksājumus no budžeta, jo ir pieejami līdzekļi budžetā (vēlāk ierosinājums tika apstiprināts ar FM atbildes vēstuli). Atbilstoši tam tika gatavota līdzekļu pārdale starp VIDM apakšprogrammām, lai nodrošinātu maksājumu veikšanu aktivitātē no budžeta līdzekļiem.

Nemot vērā kopējo ES fondu līdzekļu apguves tendenci, VARAM plāno iesniegt FM vēstuli ar priekšlikumu atteikties no projektu pašfinansēšanas shēmas pielietošanas šīs aktivitātes projektu ieviešanā.

3.4.1.5.2. apakšaktivitāte.

3.4.1.5.2. apakšaktivitātes 1.atlases kārtas projekta iesniegumam pirms vienošanās slēgšanas notikušas sekojošas izmaiņas: projekta iesniegumā tika paredzēts 85% ERAF finansējums un 15% Valsts budžeta daļa. Pēc grozījumiem aktivitāti regulējošajos MK noteikumos, kas paredzēta ERAF finansējumu 100 % apmērā, tika lūgts finansējuma saņēmējam veikt precizējumus projekta finansēšanas plānā. Rezultātā kopējās projekta iesnieguma izmaksas nemainījās, bet ERAF daļa ar valsts budžeta daļu tika summēta- ERAF finansējums palielinājās par 202 731.61 LVL kopā sastādot 1 351 544.09 LVL.

3.5.1.1 aktivitāte.

3.5.1.1 aktivitātes ietvaros 2010.gada. 1.novembrī, MK sēdē apstiprināja VIDM izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000””.

Izvērtējot pieejamo KF līdzfinansējumu atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem par projektu iesniegumu apstiprināšanu, noslēgtajiem civiltiesiskajiem līgumiem un vienošanām par projektu īstenošanu, precizēts pieejamais KF līdzfinansējums otrajai un trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai. Aktivitātes ietvaros ietaupīto KF līdzfinansējumu paredzēts novirzīt ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas organizēšanai.

Sākotnēji noslēgto civiltiesisko līgumu/ vienošanos KF finansējuma bija 256 007 184,45 Ls Ir veikti grozījumi 13 projektos un ir līdz ar to ir noslēgto civiltiesisko līgumu/ vienošanos KF finansējums ir 254 830 180,41 Ls. Kopumā aktivitātē ir atbrīvojies finansējums 1 177 004,04 Ls apmērā.

3.5.1.2.1 apakšaktivitāte.

3.5.1.2.1 apakšaktivitātē „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” pārskata periodā lielākajai daļai projektu tika veikti grozījumi vienošanās par projektu īstenošanu mainot projektu kopējo izmaksu summu. Grozījumi tika veikti jo apakšaktivitātē projektu ietvaros līgumi tika noslēgti par mazākām summām nekā sākotnēji plānots sakarā ar izmaksu samazināšanos būvniecības tirgū. Tā rezultātā bija izveidojies finanšu līdzekļu ietaupījums. Projektos, kuros finansējuma saņēmēji neplāno izmatot finanšu līdzekļu ietaupījumu attiecīgi tika veikti grozījumi. Sākotnēji noslēgto vienošanos par projektu īstenošanu summa no ES finansējuma bija 6 198 051,73 LVL, pēc grozījumiem noslēgto vienošanos par projektu īstenošanu summa no ES finansējuma ir 2 412 628,90 LVL. Līdz pārskata perioda beigām ir izveidojies finansējuma pārpalikums 3 785 422,83 LVL apmērā. Atbilstoši MK noteikumiem atbildīgā iestāde var lemt par KF projektu iesniegumu atlases papildu kārtas organizēšanu, ja

KF līdzfinansējums netiek izlietots iepriekšējās projektu atlases kārtās.

3.5.1.2.3. aktivitāte.

3.5.1.2.3. aktivitātē 2010.gada 1. novembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināja VIDM izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr. 1487 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”..

Noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu MK noteikumu atbilstību grozījumiem darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā. Noteikumu projekts paredz samazināt apakšaktivitātei pieejamo publisko finansējumu, jo ir veikta finansējuma pārdale 10 milj. latu apmērā uz 3.5.2.2.aktivitāti „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”, kā arī samazināts pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas KF līdzfinansējums saskaņā ar noslēgtajiem civiltiesiskajiem līgumiem, attiecīgi palielinot pieejamo līdzfinansējumu trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai.

3.5.1.2.3. apakšaktivitātē gan pirmās atlases kārtas ietvaros noslēgtajiem līgumiem, gan 2.atlases kārtas projektu iesniegumiem pirms līguma slēgšanas finansējums nav mainīts.

3.6.1.1. aktivitāte

Aktivitātēs vienošanās grozījumu rezultātā ir samazinājusies sākotnēji apstiprinātā finansējuma kopējā summa, par kādu tika noslēgtas vienošanās ar finansējuma saņēmējiem.

No 2010.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 31.decembrim 3.6.1.1. aktivitātē tika veikti vienošanās grozījumi projektiem. Minēto izmaiņu rezultātā ir atbrīvojies ERAF finansējums 33 projektos - 15 013 693,94 LVL. apjomā. Vienošanās grozījumu pamatā, galvenokārt, ir fakts, ka būvniecības pakalpojumi strauji kļuva lētāki, kā rezultātā izveidojās finansējuma pārpalikums projektos. Finansējuma atlikums minētajām aktivitātēm tiek pārdalīts uz nākamām projektu iesniegumu kārtām atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes īstenošanu.

Piezīme. Informāciju sniedz par gadījumiem, kad apstiprinātajiem projektiem tiek izmainīts kopējais finansējums, šādu projektu skaitu un biežumu, norādot finansējuma izmaiņu veikšanas iemeslus un to finansiālo ietekmi uz kopējo aktivitāšu finansējumu.

2.4. Analīze par Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā norādīto prasību ievērošanu (tai skaitā norādot finanšu ietaupījumu, ja tāds radies, veicot minētajā pantā norādīto prasību uzraudzību)

Uzsākot īstenot ES fondu **1.5.3.1., 1.5.3.2., 3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.6.1.1. aktivitāšu** projektus finansējuma saņēmēji nav paredzējuši gūt ienākumus no projekta aktivitāšu īstenošanas, tomēr pārskata periodā tika veikta divu 3.6.1.1. aktivitātes projektu „Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī – I kārtā” (vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/008) un „Ražošanas un biroja telpu izbūve Valmieras Biznesa un Inovāciju inkubatora darbības nodrošināšanai” (vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/006) ERAF likmes korekcijas piemērošana projektu īstenošanas laikā.

Nemot vērā projektu īstenošanas laikā radušās izmaiņas Izdevumu - ieguvumu analīzē, iepriekšminētiem projektiem tā tika aktualizēta un tika konstatēts, ka nepieciešams piemērot atsevišķu ERAF līdzfinansējuma likmi un tika veikta likmes korekcija - projektam „Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī – I kārtā” (vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/008) tā mainījās uz 84.42% un projektam „Ražošanas un biroja telpu izbūve Valmieras Biznesa un Inovāciju inkubatora darbības nodrošināšanai” (vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/006) uz 83.7321%.

Veikto koriģējoši pasākumu rezultātā ir atbrīvojies finansējums 3.6.1.1. aktivitātes ietvaros, bet tā kā 3.6.1.1. aktivitātes ieviešana turpinās, paredzot arī ierobežotās projektu iesniegumu atlases IV kārtu, atbrīvotais finansējums tiks izmantots jaunu projektu finansēšanai, kurus konkrētās pašvaldības var iesniegt 3.6.1.1. aktivitātes īstenošanas laikā.

Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par **3.2.2.1.1.apakšaktivitātes** projektu iesniegumu atlases otro kārtas īstenošanu, kuros tika iekļauts nosacījums, ka projekta iesniedzējam, iesniedzot projekta iesniegumu, ir jāpievieno projekta izmaksu efektivitātes analīze vai, ja projektā ir paredzēti ieņēmumi un projekts atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 55.pantā noteiktajām prasībām, – finanšu analīze, kas sagatavota atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem;

Izstrādāta un apstiprināta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta izmaksu efektivitātes analīzes metodika.

Pirms projektu iesniegumu uzsākšanas tiek publicēti makroekonomiskie rādītāji.

Piezīme. Informāciju sniedz par finansiālajām izmaiņām projektos, kuras radušās, ja ieņēmumi projektā atšķiras no sākotnēji plānotajiem.

2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte

Atsevišķos gadījumos lēmumi par grozījumu saskaņošanu projektā (piem., kas skar projekta mērķi vai aktivitātes) ieilgst, ņemot vērā, ka finansējumu saņēmēju iesniegtie projektu grozījumu pieprasījumi skar fundamentālas izmaiņas apstiprinātajā projektā, tādējādi kavējot projekta īstenošanu un konsekventi kavējot arī finansējuma apguvi.

m., projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1./08/IPIA/IUMEPLS/015 „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMMK) pilnveidošana /2.kārta/” un Nr.3DP/3.2.2.1.1./08/IPIA/IUMEPLS/016 „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” ietvaros no finansējuma saņēmēju puses ierosināti vienošanos grozījumi, kuru ietvaros precizētas projektu plānotās aktivitātes (e-pakalpojumi), grozīti to nosaukumi, paredzētas jaunas aktivitātes, mainīts esošo aktivitāšu ieviešanas periods. Saskaņā ar 21.07.2008. MK noteikumu Nr.576 9.10.punktu, līguma grozījumi, kuros ietvertas izmaiņas projekta finanšu plūsmā un aktivitātēs tiek saskaņoti ar VARAM, lai gūtu pārliecību, ka veiktās izmaiņas neietekmē projekta sākotnējo mērķi.

Neatbilstoša iepirkumu procedūru norise, kas kavē aktivitāšu īstenošanu un projektu realizāciju, konstatēta šādos projektos:

-Nr.3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/025 „Vienotas vides informācijas sistēmas izveide - 2.etaps” aktivitātes „Informācijas sistēmu attīstība un integrācija” un „Vienotas vides IS pakalpojumu elektronizēšana” - iepirkuma rezultāts ir vairākkārt pārsūdzēts;

-Nr.3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/008 „Valsts ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras izveide” – iesniegta sūdzība par iepirkuma procedūru „Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas izveidošana, integrācija un ieviešana”;

-Nr.3DP/3.2.2.1.1./08/IPIA/IUMEPLS/002 un Nr.3DP/3.2.2.1.1./08/IPIA/IUMEPLS/003 – iepirkumiem par programmatūras izstrādi tika pārstrīdēti, kā arī konstatēta līdzekļu neefektīva izmantošana un paaugstinātas konsultantu likmes līguma ar SIA „Microsoft Latvia” ietvaros;

-Nr.3DP/3.2.2.1.1./08/IPIA/IUMEPLS/004 „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” pirmā iepirkuma izsludināšana notika tik vēlu, jo sakarā ar projektā norādītās atbildīgās institūcijas „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras” likvidēšanu tika pārcelta aktivitātes Nr.1 “BIS tehniskā projekta sagatavošana” uzsākšana no 2010.gada pirmā ceturkšņa uz 2010.gada ceturto ceturksni. Tika grozīts projekta iepirkuma un finansēšanas plāns, kā arī projekta uzraudzības padome izvērtēja 2006.gadā rakstītā projekta atbilstību esošajai situācijai un pirms iepirkuma „Būvniecības informācijas sistēmas tehniskā projekta sagatavošana” izsludināšanas, notika konsultācijas ar nozares ekspertiem, lai iepirkumā ietvertās prasības atbilstu esošajai situācijai nozarē. Tad 2010.gada 19. augustā tika izsludināts iepirkums (EM 2010/58/ERAF) „Būvniecības informācijas sistēmas tehniskā projekta sagatavošana”. Šis konkurss beidzās bez rezultātiem, jo kandidātu iesniegtie pieteikumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

-Nr.3DP/3.2.2.1.1./08/IPIA/IUMEPLS/015 „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMMK) pilnveidošana /2.kārta/” – iepirkuma norise ir aizkavēta, jo tika mainītas iepirkumu procedūras un bija nepieciešams papildus laiks iepirkuma dokumentācijas izstrādei atbilstoši izvēlētais

procedūras prasībām. Ņemot vērā, ka IUB veic iepirkumu pirmspārbaudes, šo pārbaudi rezultātā tika precizētas iepirkumu prasības un dokumentācija atbilstoši IUB norādījumiem.

-Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/005 „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas -1.kārta” – 2 iepirkumos tika veikti grozījumi, jo vienā iepirkumā neviens no diviem pretendentiem nekvalificējās atbilstoši izvirzītajām prasībām, tāpēc nācās samazināt prasības un sludināt iepirkumu atkārtoti un otrā iepirkumā četru pretendentu iesniegto jautājumu rezultātā nācās vairākkārtīgi veikt grozījumus iepirkuma nolikumā un pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kā rezultātā tika veikti atkārtoti iepirkumi.

Projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005 ietvaros vairākas aktivitātes tiek īstenotas neatbilstoši projekta laika grafikam, kā rezultātā finansējuma saņēmējs ir ierosinājis projekta ieviešanu pagarināt par 18 mēnešiem. Ņemot vērā to, ka projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/009 aktivitāšu īstenošana ir atkarīga no projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005 aktivitāšu ieviešanas rezultātiem, tiek kavēta arī projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/009 ieviešana.

Iepriekš minētās problēmas projektu ieviešanā ir daļēji ietekmējušas finansējuma apguvi, tomēr būtiski nav apdraudēta projektu mērķu sasniegšana, ņemot vērā, ka tiks veikti nepieciešamie vienošanās grozījumi, lai sekmētu tālāku projektu aktivitāšu īstenošanu un projektu realizāciju

3.4.1.1. aktivitāte.

3.4.1.1. aktivitātes ietvaros veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, pārskata periodā konstatēja pārkāpumus, kas saistīti ar īpašumtiesību jautājumu, proti, par pamatlīdzekļu nodošanu finansējuma saņēmēja īpašumā vai valdījumā. Lai izvairītos no šādas neatbilstības, VIDM lūdza projekta iesniedzējus un finansējuma saņēmējus iesniegt īpašumtiesības apliecinājošus dokumentus, tādejādi izvairoties no nepieciešamības veikt pārbaudes visās projektu īstenošanas vietās.

Izskatot saņēmēju iesniegtos projektu progresa pārskatus, konstatēts, ka daļā projektos kavējas aktivitāšu ieviešana, pamatojoties uz projektu ietvaros veikto iepirkumu dokumentācijas un rezultātu pārsūdzēšanu Iepirkumu uzraudzības birojā. Ņemot vērā iepriekš minēto, tiek pagarināti līgumu termiņi, kā rezultātā netiek apgūts struktūrfonda finansējums plānotajos termiņos un apjomos.

Turklāt, pamatojoties uz projekta aktivitāšu ieviešanas kavēšanos, tiek precizēti arī plānoto maksājumu pieprasījuma iesniegšanas grafiki, kā rezultātā ir apgrūtināta finansējuma aktivitātes ietvaros plānošana.

Lielāka apjoma projektiem, kur tiek kavēta būvdarbu uzsākšana saistībā ar iepirkumu dokumentācijas un rezultātu pārsūdzībām Iepirkumu uzraudzības

birojā, pastāv risks neiekļauties 3.4.1.1. aktivitātes īstenošanu regulējošajos 28.07.2008. MK noteikumu Nr.606 noteiktajā projekta īstenošanas termiņā – visas projekta aktivitātes īsteno divu gadu laikā pēc civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas. Atbilstoši 28.07.2008. MK noteikumu Nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās st iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” (turpmāk - aktivitāti regulējošie 28.07.2008 MK noteikumi Nr. 606) 49. punktam, visas projekta aktivitātes jāīsteno divu gadu laikā pēc civiltiesiskā līguma / vienošanās (turpmāk – līgums) noslēgšanas. Ir gadījumi, kad, tuvojoties līgumu aktivitāšu izpildes termiņam, nav pabeigta iepirkumu procedūra būvdarbiem, līdz ar to pastāv risks, ka projekts netiks realizēts noteiktajā termiņā. Risinājums – CFLA prasīt Atbildīgajai iestādei, lai izņēmumu kārtībā ļauj pagarināt aktivitāšu ieviešanas termiņu. Tai skaitā viens no risinājumiem būtu aktivitāti regulējošajos MK noteikumos atrunāt, ja, piemēram, pusgadu pirms maksimālā aktivitāšu izpildes termiņa beigām nav uzsākti būvdarbi, līgums tiek laužts.

3.5.1.1 aktivitāte.

3.5.1.1 aktivitātes ietvaros šādiem projektiem ir konstatētas problēmas, kas traucē sekmīgai – sākotnēji plānotajai - projekta realizācijai:

- *Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/040 „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās – Ugāle”* – Projektā līgumi tika noslēgti tikai 2010. gada III ceturksnī. VARAM tika rīkota sanāksme par sekmīgu projekta realizāciju ņemot vērā tik lielu nobīdi no sākotnēji plānotā laika grafika. Tiek risināts jautājums par būvdarbu veikšanu projektā.

-*Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/001 „Ogres ūdenssaimniecības attīstība, II kārtā”* – Tika iekavēti būvdarbi līgumā „Ogres ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas, ūdensapgādes un notekūdeņu tīklu atjaunošana un paplašināšana, ieskaitot kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukciju un izbūvi, un veco aku tamponēšana Loka ielas rajonā” darbi bija jāpaveic līdz 13.10.2010, bet kopējo darbu izpildes apjoms ir 26 % no kopējā līguma apjoma.

- *Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/048 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos”* – Tika risināts jautājums ar esošo darbu veicēju, kurš kavē darbus noteiktajos līgumu termiņos. Tika pieļauts, ka iespējams tiks pārtraukts līgumu, ja netiks turpināta izpilde pēc līgumā paredzētajiem nosacījumiem. Līgumu laušanas gadījumā būtu steidzami jāizsludina jauna iepirkumu procedūra, lai neaizkavētu KF projekta īstenošanu, jānoslēdz jauns būvdarbu līgums.

2010. gada novembrī SIA „Ādažu Ūdens” nosūtīja vēstuli būvdarbu veicējam par būvdarbu līguma pārtraukšanu, Ir izstrādāts darbu veikšanas

kalendārais plāns turpmākai projekta realizācijai. Tiks izsludināta jauna iepirkuma procedūra esošā projekta ietvaros.

-Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/045 „*Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta, Baložu pilsētā*”. - Projekta ietvaros projektēšanas darbi turpinājās līdz pat 2010. gada III ceturksnim, kas ievērojami aizkavēja darbu norisi projektā. Šī gada 5.augustā Eiropas Savienības KF līdzfinansētā projekta „*Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta, Baložu pilsētā*” (turpmāk-projekts) ietvaros tika noslēgts būvdarbu līgums „*Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija Baložos*”. Būvdarbi šajā līgumā tika uzsākti 2010 .gada III ceturksnī.

-Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/039 „*Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos*” – līgumam „*Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un izbūve Talsu pašvaldībā*” identificētas problēmas - laika grafika neievērošana. Kvalitātes pasliktināšanās, kas rada projektā papildus izdevumus. Uzņēmējs PS „BKT” no 26.07.2010. nebrīdinot Pasūtītāju pārtrauc būvdarbus. Finansējuma saņēmējs 31.08.2010. nosūtīja atkārtotu vēstule PS „BKT” ar prasību nekavējoties uzsākt būvdarbus. Būvdarbu pārtraukšana apdraud Talsu pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošanas programmu; PS „BKT” finansu situācija var radīt PS „BKT”maksātnespēju, kas var radīt līguma laušanas ierosināšanu.

Steidzami tika sasaukta ārkārtas sanāksme. Pieprasīta informācija par uzņēmuma juridisko un finansiālo stāvokli. Informēta VIDM. SIA „Talsu namu pārvalde”, izvērtējot situāciju pieņēma lēmumu lauzt līgums ar PS „BKT”.

2011. gada sākumā tiks iesniegts VARAM jauns iepirkumu plāns un tiks izsludināta iepirkumu procedūra. Tiks veikti grozījumi civiltiesiskajā līgumā. Projektu plānots realizēt līdz 2012. gadam ieskaitot.

-Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/035 „*Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū*” – 2010 III ceturksnī līgumā „*Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu paplašināšana Saldū*” tika konstatēts, ka darbu izpilde notiek minimāli. Līdz 2010. gada beigām projektā būvdarbi darbi netika veikti jo sakarā ar to, ka netika veikta vēl joprojām apmaksā uzņēmējiem būvobjektos no ģenerāluzņēmējiem bija materiālu, būvtehnikas un darbaspēka trūkums. Jau ir paredzams, ka projekts netiks pabeigts atbilstoši sākotnēji plānotajam-2011 gada 3.augustā. Ja Uzņēmējs nebūs spējis nodrošināt Līgumam atbilstošu izpildes tempu visdrīzākajā laikā, tiks izskatīta iespēja pārtraukt Līgumu no Pasūtītāja puses. Tiks rīkota sanāksme ar VARAM.

Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/032*Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta* - līgumā „*Ūdens ņemšanas, sagatavošanas un uzglabāšanas iekārtu un tīklu būvniecība un atjaunošana*” plānotie būvdarbi netika laicīgi uzsākti, VARAM tika rīkota sanāksme, kurā tika panākta vienošanās par darbu izpildes laika grafiku. Finansējuma saņēmējs ar Būvuzraugu sekos līdzī

izpildei. Ja tiks konstatētas kādas novirzes no darbu izpildes laika grafika, kas var ietekmēt līguma izpildes termiņus, Finansējuma saņēmējs rīkosies atbilstoši noslēgtajam līgumam un Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā. Pagaidām darbi tiek veikti atbilstoši laika grafikam.

Projekta līgumiem „Kanalizācijas tīklu būvniecība kanalizācijas paplašināšana un rekonstrukcija Zvejniekiemā”; „Kanalizācijas tīklu būvniecība kanalizācijas paplašināšana un rekonstrukcija Neibārde”; Kanalizācijas tīklu būvniecība kanalizācijas paplašināšana un rekonstrukcija Centrs” uzņēmējs PS „Constructus Engineering” nepilda savas Līgumos paredzētās saistības, kā rezultātā neizpildīto darbu apjoms 3 mēnešus pirms Līguma beigām sastāda orientējoši 75% no kopēja darba apjoma. Finansējuma saņēmējs ierosinājis lauzt līgumu ar Uzņēmēju. VARAM ir informēta par problēmām un tiek meklēts risinājums.

- 3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/047 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā” – konstatētas problēmas ar avansa maksājumu pilnsabiedrībai „Industriālo būvnieku apvienība”. Finansējuma saņēmējs nepārlicinoties par avansa atmaksas garantijas spēkā esamību pārskaitīja avansa maksājumu pilnsabiedrībai „Industriālo būvnieku apvienība”. VARAM pieprasījis veikto izdevumu atmaksu. Situācija nopietni apdraud projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā” īstenošanu, VARAM lūdza Kandavas novada domi iesaistīties problēmas risināšanā un rast iespēju nodrošināt SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” nepieciešamo finansējumu.

Daudzu projektu ieviešana būtiski tika kavēta iepirkumu konkursa rezultātā iesniegto sūdzību dēļ, kas attiecīgi ir aizkavējis līgumu noslēgšanu. Tika iesniegtas sūdzības par rīkotajiem iepirkumiem vai arī ir jāveic atkārtots iepirkums.

3.5.1.2.1. aktivitāte.

3.5.1.2.1. aktivitātē pastāv neliels risks tikai vienam projektam ar projekta realizāciju plānotajā termiņā – „Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves "Varakļāni" Nr.70948/3063/PPV rekultivācija”. Projektā būvdarbus plānots pabeigt 2011.gada jūnijā, bet pagaidām būvdarbi nav uzsākti. VARAM jau ir informējusi finansējuma saņēmēju par nepieciešamību paātrināt projekta gaitu.

Kopumā sekojot un uzraugot projektu ieviešanu aktivitātēs ir konstatētas vairākas kopējas problēmas, kas nopietni aizkavē projekta ieviešanu un ietekmē finansējuma apguvi.

1. Iepirkumu procedūru norise

Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, īstenojot būvdarbu līgumu, ir gadījumi, kad būtiski tiek mainīti iepirkuma nosacījumi, kas bieži vien maina

iepirkuma rezultātu.

Daļa finansējumu saņēmēju nekvalitatīvi izstrādā iepirkumu nolikumus un vērtē iepirkumus, kad iepirkuma kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais iepirkums. Kā kritērijs tiek izmantots garantijas laiks un būvdarbu realizēšanas termiņš, kā rezultātā pretendenti piedāvājumus iesniedz ar nereāli garu garantijas laiku un būvdarbu izpildes termiņus, kurā reāli darbus nav iespējams veikt. Finansējuma saņēmēji nevērtē piedāvātos garantijas un būvdarbu izpildes termiņus pēc būtības, bet pēc matemātiskas formulas izrēķina uzvarētāju, ar kuru tiek slēgts līgums. Vairumā gadījumos būvdarbu līguma termiņi projekta realizācijas laikā tiek pagarināti, kā rezultātā noslēgto līgumu nosacījumi nav atbilstoši veikto iepirkumu rezultātiem. Atbilstoši IUB skaidrojumam, nav aizliegts piedāvāt garāku garantijas termiņu, savukārt par līguma izpildes termiņa pagarināšanu, kas iespaido kopējos iepirkuma rezultātus, jāpiemēro finanšu korekcija saskaņā ar VI 03.06.2010. vadlīnijām Nr.10.10.

Atsevišķas pašvaldības projektu ietvaros izvēlas slēgt apvienoto līgumu projektēt – būvēt. Iepirkuma rezultātā, pamatojoties uz projekta iesniegumā definētajiem apjomiem, pretendents norāda divas summas – vienu par būvprojekta izstrādi, otru par būvdarbiem. Būvprojekta izstrādes laikā, nākas secināt, ka atsevišķos gadījumos, būvnieks kardināli korigē apjomus un komponentes. Rezultātā, saņemot izstrādāto būvprojektu, tajā ietvertie apjomi būtiski nesaskan ar projekta iesniegumā norādīto. Pēc būvprojekta izstrādes, finansējuma saņēmējam nākas aktualizēt TEP un atkārtoti vērsties Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projekta vērtēšanas komisijā, lai precizētu/papildinātu TEP akceptu un veiktu apjoma, komponentu grozījumus vienošanās/līgumā, lai tie atbilstu būvprojektam. Problēmas nav ar tiem finansējuma saņēmējiem, kas apvienoto iepirkumu veic stingri vadoties pēc FIDIC Dzeltenās grāmatas principiem un tiem, kam sākotnēji Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projekta vērtēšanas komisijas izdotajā akceptā ir norāde, ka var piemērot apvienoto iepirkumu. Iespējamie risinājumi:

- Papildināt aktivitāti regulējošos 28.07.2008. MK noteikumus Nr.606 ar nosacījumu, ka apvienoto projektēšanas un būvniecības iepirkumu var veikt tikai tajos gadījumos, kad tas iekļauts ŪBK akceptā;

- Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta Būvniecības stratēģijas nodaļas sniegto skaidrojumu par 26.06.2007. grozījumos MK 01.04.1997. noteikumos Nr.112 iekļauto apakšnodaļu 3.3.¹ „Apvienotā projektēšana un būvdarbi”:¹ apvienotā projektēšana un būvdarbi nozīmē, ka uzsākt būvdarbus drīkst bez pilnībā izstrādāta TP būvobjektam.

Finansējuma saņēmēji (pašvaldību aģentūras un SIA), kas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja statusam, iepirkumus projektu ietvaros veic pēc nosacījumiem, kas attiecināmi sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Tā kā ūdenssaimniecību sakārtošanas projektiem līgumu summas nepārsniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežas, finansējuma saņēmēji slēdz līgumus vai to papildus vienošanās par papildus apjomiem bez jebkādas procedūras vai arī, piemērojot formālas iepirkuma procedūras, kas nenodrošina atklātuma, vienlīdzības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principus.

Atsevišķi finansējuma saņēmēji izrāda vēlmi būvdarbu līgumus slēgt, piemērojot Publisko iepirkumu likuma izņēmumu atbilstoši 3. panta 7. daļai, t.i.,

slēgt būvdarbu līgumu ar sev piederošu SIA. Būvdarbu līgumus plāno slēgt par projektā pieejamo maksimālo finansējumu, piesaistot apakšuzņēmējus. Rezultātā netiek nodrošināti atklātuma, vienlīdzības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principi, kā arī reāli kroplots tirgus.

Atsevišķas pašvaldības, kas savā teritorijā, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam, nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu ūdensapgādes jomā, būvdarbu līgumus plāno slēgt izmantojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, tādējādi izvairoties no PIL nosacījumu piemērošanas, attiecīgi izvairoties no iespējamām iepirkumu rezultātu pārsūdzībām un radot iespēju slēgt būvdarbu līgumu ar sev vēlamu būvfirmu. Atbilstoši IUB skaidrojumam, ja konkrētajā pašvaldībā ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošina pati pašvaldība, tad būvdarbu iepirkumu tā, pēc saviem ieskatiem, var veikt vai nu pēc PIL vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma. Rezultātā netiek nodrošināti atklātuma, vienlīdzības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principi, kā arī reāli kroplots tirgus. Risinājums – atbildīgajai iestādei aktivitātes MK noteikumos atrunāt, ka, ja finansējuma saņēmējs ir pašvaldība, tad iepirkumus drīkst veikt tikai pēc PIL.

2. Finansējuma saņēmēju nepietiekamā kompetence

Vairākos gadījumos konstatēts, ka TEP un tehniskie projekti (turpmāk – TP) tiek izstrādāti nekvalitatīvi, tāpat konstatētas TEP nesakritības ar TP, kā rezultātā ir jāveic TP un vienošanās /līgumu grozījumi.

Finansējuma saņēmēji un to nolīgtie būvuzraugi pienācīgi neseko līdzī būvdarbu izpildes dokumentācijai, kā rezultātā nākas secināt, ka ar tekošajiem darbu izpildes aktiem tiek koriģēti iepriekšējie darbu izpildes akti, kas ir apstiprināti un apmaksāti no pasūtītāja puses. Viens no iespējamiem risinājumiem, izskatot MP iekļautās koriģētās izmaksas, tās atzīt par neattiecināmām.

Piezīme. Informāciju sniedz, ja kādā no projekta īstenošanas posmiem (sākot ar projekta/projektu apstiprināšanu un beidzot ar izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijai) notikusi aizkavēšanās, kas būtiski ietekmējusi finanšu līdzekļu apguvi aktivitātē vai apakšaktivitātē.

2.6. Dubultā finansējuma risku novēršanas analīze

Lai novērstu dubultā finansējuma risku Finanšu instrumentu koordinācija tiek nodrošināta ar Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejas palīdzību, apstiprinot projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus. Ministru kabineta noteikumos par aktivitāšu īstenošanu ir iestrādāti nosacījumi, kas izslēdz 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finansējuma piešķiršanu darbībām, kuras jau ir līdzfinansētas ES fondu un KF 2004.-2006.gada plānošanas periodā, kā arī no valsts budžeta un citiem finanšu instrumentiem. Nosacījumi arī izslēdz vienu un to pašu darbību līdzfinansēšanu vairāku 2007.- 2013.gada plānošanas perioda aktivitāšu ietvaros.

Veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, tiek pārbaudīts, vai saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti saņēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu Eiropas Kopienas vai valsts vai pašvaldības līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubulto finansēšanu un nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu. Arī izskatot progresu pārskatus, tiek iegūta informācija vai projekta aktivitātes vienlaicīgi nav finansētas no kāda cita ES fonda līdzekļiem.

Tai skaitā informācija, lai izvairītos no dubultā finansējuma, tiek pārbaudīta ES SFKF vadības informācijas sistēmā.

Pārbaudot maksājumu pieprasījumus un progresu pārskatus pārlicinās, vai projekta ietvaros rēķini un maksājumi netiek iekļauti vairākkārtīgi, kā arī savas kompetences ietvaros izvērtē projekta ietvaros veiktās aktivitātes un iesniegtos pamatojošos dokumentus

Veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, iespēju robežās pārbauda, vai saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti saņēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu Eiropas Kopienas vai valsts, vai pašvaldības līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubulto finansēšanu un nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.

Papildus VARAM pārstāvji (dažādu jomu) piedalās Koordinācijas padomes sēdēs, lai būtu iespējams nodrošināt finansējuma demarkāciju starp aktivitātēm, kā arī citiem VARAM pārziņā esošajiem resursiem.

Ņemot vērā pastāvošo dubultās finansēšanas risku ES fondu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk – EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti) un Latvijas - Šveices sadarbības programmas projektos, VARAM aktivitātes jau projekta vērtēšanas stadijā tiks nodrošināta attiecīgā pārbaude, lai izslēgtu iespēju, ka FS ir jau iepriekš dabūjis finansējumu šim projektam no citiem finanšu instrumentiem.

Piezīme. Informāciju sniedz par atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes veiktajām darbībām, lai novērstu dubulto finansēšanu un nodrošinātu faktisko ar projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.

2.7. Analīze par veiktajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā un to rezultātiem

1.5.3.1.aktivitātes un 1.5.3.2. aktivitātes ietvaros pārskata periodā nav veiktas pārbaudes projektu īstenošanas vietās, jo vienošanās par projektu īstenošanu tika noslēgtas 2010.gada IV ceturksnī.

2010.gada 2.pusgadā Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir veikusi pārbaudes projektu īstenošanas vietās 32 ES fondu projektos.

3.1.4.3.aktivitātes ietvaros tika veiktas pārbaudes 12 projektiem pirms noslēguma maksājuma veikšanas. Visiem projektiem riska līmenis bija zems.

3.1.4.4. aktivitātes ietvaros tika veiktas septiņas pirms maksājuma pārbaudes (diviem projektiem riska izvērtējums bija zems un pieciem projektiem vidējs riska novērtējums).

3.6.1.1.aktivitātes ietvaros tika veiktas pārbaudes 13 projektiem, tai skaitā desmit pirms maksājuma pārbaudes un trīs regulārās pārbaudes projektu īstenošanas vietās. Desmit projekti bija ar vidēju riska novērtējumu, savukārt trīs projekti bija augsta riska projekti.

Pārbaudes slēdziens 20 gadījumos bija ar iebildumiem, bet pārējos - pozitīvs. Iebildumi, galvenokārt, saistīti ar Publisko iepirkumu likuma prasību ievērošanu un ES fondu publicitātes un informācijas pasākumu nodrošināšanu.

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros pārskata periodā nav veiktas pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

3.4.1.1. aktivitātes ietvaros noslēgti 166 līgumi/vienošanās: no tiem 9 ir zems riska līmenis (5,4%), 155 ir vidējs (93,4%) un 2 augsts riska līmenis (1,2%).

Pārskata periodā CFLA ir veikusi 41 pārbaudes projekta īstenošanas vietās, no tām 11 ir bijušas pirmslīguma (pārbaužu rezultāti pozitīvi) un 30 projekta ieviešanas laikā.

5 pārbaudes veiktas *zema* riska projektiem, pārbaužu rezultāti ir pozitīvi.

35 pārbaudes veiktas *vidēja* riska projektiem, no tām 11 - pirmslīguma pārbaudes, parējās - projektu ieviešanas laikā. 31 pārbauzēm rezultāts - pozitīvs. Uz pārskata perioda beigām 3 pārbaužu rezultāti ir ar iebildumiem, konstatēto trūkumu novēršanas termiņš ir 2011.gada sākumā. 1 pārbaudes rezultāts ir negatīvs, konstatēto trūkumu novēršanas termiņš ir 2011.gada sākums.

1 pārbaude veikta *augsta* riska projektam, tās rezultātā tika konstatēti trūkumi, taču tie ir novērsti un pārbaudes rezultāts nomainīts uz pozitīvu.

Galvenie pārbaudēs konstatētie trūkumi saistās ar: dokumentāciju (nekorekta uzglabāšana, nespēja uzrādīt oriģinālus, nekorekta noformēšana), publicitātes neatbilstību līgumā/vienošanās ietvertajam, atšķirības starp līgumā/vienošanās noteikto apjomu un aktā par nodošanu ekspluatācijā uzrādīto, atšķirības starp būvdarbu līgumu un ERAF līgumu, realizējot būvdarbus, izmantotas atšķirīgas metodes no tā, kas plānots projekta ietvaros, konstatētas atšķirības noslēgtajos būvdarbu līgumos pret iepirkumu procedūras laikā noteiktajiem nosacījumiem.

Korektīvie pasākumi: ieteikumi konstatēto trūkumu novēršanai, lūgumi skaidrot radušos situāciju, kā arī atsevišķā gadījumā vienam projektam tika konstatēts nenovēršams pārkāpums, kā rezultātā tika piemērota finanšu korekcija par kopējām attiecināmajām izmaksām LVL 4589.21 apmērā, t.sk.

ERAF finansējums LVL 3900.83.

3.4.1.5.2. apakšaktivitātes ietvaros noslēgts viens līgums ar LR Zemkopības ministriju, novērtēts ar augstu riska līmeni. Pārbaude projekta īstenošanas vietā plānota 2011. gada vidū.

3.5.1.2.3. apakšaktivitātes ietvaros noslēgti 4 līgumi (3 līgumiem riska novērtējums ir vidējs, 1 - augsts). Pārskata periodā veiktas 3 pirmslīguma pārbaudes projekta īstenošanas vietā- 2 pārbaudes vidēja riska projektiem, 1 - augsta riska projektam. Pārbaudēs trūkumi netika konstatēti, rezultāti pozitīvi.

2010. gadā arī Vides ministrija ir veikusi pārbaudes projektu īstenošanas vietās:

3.5.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" ietvaros veiktas 11 pārbaudes 10 projektu īstenošanas vietās. Kopumā izteikti 53 ieteikumi. Pozitīvs pārbaudes rezultāts ir 1 pārbaudē, ar iebildumiem 10 pārbaudēs, negatīvs pārbaudes rezultāts nav nevienā no pārbaudēm.

Konstatējumu ietekme uz aktivitātes īstenošanu ir nebūtiska.

Biežāk konstatētās problēmas:

Nav pieejama vai atbilstoši aizpildīta tehniskā dokumentācija (8% no visiem konstatējumiem);

Nav pilnīgi aizpildīts būvdarbu žurnāls (7%);

Darbi līgumu ietvaros neatbilst aktuālajam laika grafikam (5%);

Pārbaudes laikā nav pieejamas līgumu garantijas (3%);

Administratīvo pārbaužu konstatējumi (publicitāte, lietvedība u.c.) (5%)

3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros tika veiktas 7 pārbaudes 7 projektu īstenošanas vietās. Pozitīvs pārbaudes rezultāts ir 6 pārbaudēs, ar iebildumiem 1 pārbaude, negatīvs pārbaudes rezultāts nav nevienā no pārbaudēm.

Konstatējumu ietekme uz aktivitātes īstenošanu ir nebūtiska.

Konstatētās problēmas ir saistītas ar to, ka paredzētie darbi nesakrīt ar reālo situāciju objektā, kā arī pārbaudes brīdī nav pieejami daļa tehniskās dokumentācijas (piemēram, autoruzraudzības žurnāls u.c.), konstatējums ir novērsts.

3.5.1.4. aktivitātes „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” ietvaros tika veiktas 2 pārbaudes 2 projektu īstenošanas vietās. Abu pārbaudžu rezultāti ir ar iebildumiem. Visi konstatējumi tika novērsti jau ziņojumu sagatavošanas laikā, izņemot konstatējumu, ka līguma “Pazemes ūdens novērojumu urbumu tehniskā sagatavošana automātisko mērītāju uzstādīšanai un aparatūras uzstādīšana, jaunu urbumu ierīkošana un aparatūras uzstādīšana” Nr.VVD/CS/2009/20 ietvaros ir nepieciešamams sagatavot līguma grozījumus, kas ir veikts.

Konstatējumu ietekme uz aktivitātes īstenošanu ir nebūtiska.

Pēc minēto konstatējumu novēršanas tiks uzlabota projektu īstenošana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2.8. Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apgūvē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai

Lai turpmāk novērstu problēmas finanšu līdzekļu apgūvē, ir svarīgi, lai finansējuma saņēmējs nepieciešamības gadījumā:

- savlaicīgi iesniedz Atbildīgajā vai Sadarbības iestādē grozījumus noslēgtajās vienošanās vai civiltiesiskajos līgumos par projektu īstenošanu;
- iesniedz maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes un tās arī aktualizē, kas ir svarīgi finanšu līdzekļu atmaksu plānošanai un nodrošināšanai, jo ir secināts, ka finansējums netiek plānots saskaņā ar projekta aktivitāšu īstenošanu no finansējuma saņēmēju puses. Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiki tiek precizēti vairākkārtīgi, turklāt novēloti, kas norāda uz vāju projekta vadību.

Lai veicinātu finanšu līdzekļu apguvi, notiek aktīva komunikācija ar finansējuma saņēmējiem. Tai skaitā, lai veicinātu finanšu līdzekļu apguvi un pēc iespējas precīzāk varētu plānot finanšu resursus, VARAM aicina finansējuma saņēmējus sniegt Maksājuma pieprasījumus pēc iespējas biežām, proti, tiklīdz ir iztērēta nauda, neierobežojot termiņā; nosūtot finansējuma saņēmējam vēstuli par maksājumu, VARAM papildus atgādina par finansējuma saņēmēja iesniegtajā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā norādīto nākamo plānoto maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datumu un summu un lūdz iesniegt precizējumus, ja notikušas izmaiņas plānotajā, tai skaitā mudina zvanīt un jautāt par jebkurām neskaidrībām. Savukārt, ja norādītajā datumā VARAM nesaņem MP tad telefoniski sazinās ar finansējuma saņēmēju un to atgādina. Lai nodrošinātu valsts budžeta piešķirto līdzekļu, kā arī ar MK sēžu protokollēmumiem VARAM piešķirto līdzekļu pilnīgu apguvi, VARAM plāno veikt līdzekļu pārdali no tām aktivitātēm, kur ieviešanas progress ievērojami atpaliek no plānotā tām aktivitātēm, kur plānoti maksājumi lielākā apmērā, nekā pašlaik pieejamie līdzekļi.

- tiek risināts jautājums par ietaupījumu, kas radušies projektu realizācijas gaitā, izmantošanu.

Papildus sk. 1.6. sadaļu „Konstatētās galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai”

3.3.1.6.aktivitāte.

Tiek veikta projekta dokumentācijas aktualizācija un sagatavošana projekta „Liepājas Karostas kanāla attīrīšana” iekļaušana 2007. – 2013.gada finanšu plānošanas perioda aktivitātē „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” 2.kārtā ES fondu tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/08/22/P „Tehniskā palīdzība Vides projektu uzraudzībai, publicitātei, efektīvai ieviešanai un pētījumu veikšanai” ietvaros.

Līguma priekšmets sevī ietver projekta izmaksu un ieguvumu analīzes sagatavošanu, būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšanu un Sanācijas programmas (tehniskās specifikācijas) aktualizēšanu un saskaņošanu ar Valsts vides dienesta Liepājas reģionālo vides pārvaldi sanācijas (apvienotajam būvprojektēšanas un būvdarbu) līgumam.

3.4.1.1. aktivitāte.

MK 2008. gada 28. jūlija noteikumu Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” 25.1. apakšpunktā, ES fondu Uzraudzības komiteja ir pieņēmusi lēmumu par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos.

Kā būtiskas izmaiņas kritērijos ir minams tas, ka atbilstoši apstiprinātajiem grozījumiem, šīs aktivitātes ietvaros turpmāk projekta sagatavošanas, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksām ir noteikts kopējs ierobežojums projekta attiecināmajās izmaksās – ne vairāk kā 10% no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām. Tāpat grozījumi paredz administratīvā sloga samazināšanu, jo turpmāk netiks prasīts iesniegt projekta iesniegumu, trīs kopijas un elektronisko versiju, bet gan tikai projekta iesnieguma oriģinālu un vienu kopiju, kā arī elektronisko versiju. Grozījumi arī nosaka, ka turpmāk vērtējums kritērijā par projekta iesniedzēja nodokļu parādu neesamību būs precizējams, tādejādi novēršot situācijas, kad projekta iesniegums tiek noraidīts pavisam nebūtiska nodokļu parāda dēļ, kuru projekta iesniedzējs līdz lēmuma par iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanai varētu apmaksāt. Pārējie grozījumi saistīti pamatā ar redakcionāliem precizējumiem.

Atbilstoši pieņemtajam lēmumam par izmaiņām vērtēšanas kritērijos, šobrīd tiek sagatavoti arī grozījumi MK 2008. gada 28. jūlija noteikumos Nr.606.

3.4.1.5.1. apakšaktivitāte.

2010.gada 21.jūnijā, Ministru kabinetā ir akceptēts VIDM sagatavotais Informatīvais ziņojums „Par noslēgtajiem līgumiem darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitātes "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana" ietvaros” VIDM ir sagatavojusi šo Ziņojumu, lai informētu Ministru kabinetu par noslēgtajām vienošanām par projektu īstenošanu „Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana" apakšaktivitātes ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējuma saņēmējiem, kas vienošanās saistības var izpildīt par saviem līdzekļiem pirms atmaksas saņemšanas no Eiropas Komisijas.

2010.gada. 3.augustā, Ministru kabineta sēdē apstiprināja VIDM izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 899 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti “Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana”””.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu MK 2008. gada 28. oktobra noteikumu Nr. 899 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti “Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana”” atbilstību grozījumiem darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” (MK 2010. gada 24. februāra rīkojums Nr.94) un grozījumiem darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā (MK 2010. gada 18. marta rīkojums Nr.153) – noteikumu projekts maina aktivitātes finansējuma struktūru un apjomu, paredzot 2. projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem 100% ERAF finansējumu.

Lai novērstu projektu iesniegumu vērtēšanas atšķirīgu interpretāciju, precizētas attiecināmās izmaksas un neattiecināmās izmaksas. Atbilstoši finansiālajai situācijai noteikumu projekts paredz iespēju finansējuma saņēmējam pārskaitīt avansa maksājumu.

20.08.2010. augusta sanāsmē VIDM ierosināja, ka 2010.gadā šai aktivitātei varētu veikt maksājumus no budžeta, jo ir pieejami līdzekļi budžetā (vēlāk ierosinājums tika apstiprināts ar FM atbildes vēstuli). Atbilstoši tam tika gatavota līdzekļu pārdale starp VIDM apakšprogrammām, lai nodrošinātu maksājumu veikšanu aktivitātē no budžeta līdzekļiem.

3.4.1.4. aktivitāte.

2010.gada 20.jūlijā, Ministru kabineta sēdē akceptēja VIDM izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”.

VIDM tika sagatavojusi grozījumus MK noteikumos, saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un KF vadības likuma 18. panta 10. punktu. Atbilstoši grozījumiem 2010. gada 2. marta MK sēdē apstiprinātajiem darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma grozījumiem 3.4.1.4.aktivitātei „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” samazināts pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, jo izveidota jauna 3.3.1.6. aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds. Noteikumu projekts paredzēja samazināt aktivitātei pieejamo publisko finansējumu un svītrot no potenciālajiem projektu iesniedzējiem speciālās

ekonomiskās zonas pārvaldi. Lai nodrošinātu efektīvu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu izlietojumu aktivitātes mērķu sasniegšanai finanšu rezervi varēs izmantot tikai tiešo attiecināmo izmaksu neparedzēto izdevumu segšanai.

Veikti grozījumi arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda vērtēšanas komisijas izveides nosacījumos, un vienkāršota un precizēta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņemšanas kārtība, kā arī vienkāršota projektu īstenošanas procedūra, paredzot atvieglotu kārtību, kādā iesniedz priekšlikumus grozījumiem vienošanās par projektu īstenošanu nosacījumos.

2010.gada 21.decembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināja VARAM izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai precizētu projektu iesniegumu atlases kārtas uzaicinājumu termiņu un nodrošinātu MK noteikumu atbilstību š.g. 1.novembrī (lēmums Nr.L-2010/40) Uzraudzības komitejā rakstiskajā procedūrā apstiprinātajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem. Grozījumi MK noteikumos paredz svītrot piegāžu līgumu izmaksas, jo konstatēts, ka uz doto brīdi neviens piegāžu līgums īstenošanas stadijā esošajiem projektiem nav noslēgts un šāda veida līgumu noslēgšana sagatavošanas stadijā esošajiem projektiem nav paredzēta.

3.4.1.5.2. apakšaktivitāte.

2010.gada 7. oktobrī, Valsts sekretāru sanāsmē tika izsludināts VARAM sagatavotais noteikumu projekts „Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība”. Noteikumi nosaka Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtību. Noteikumu projektā minētie izdevumi tiek finansēti no akciju sabiedrības „Latvenergo” ieņēmumiem, kas gūti, realizējot Daugavas HES saražoto elektroenerģiju. Kavēta finanšu līdzekļu apguve, jo pārskata periodā iesniegta sūdzība par veikto iepirkumu

Atbilstoši Carnikavas novada domes un Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājumam VARAM izveidota darba grupa, lai izvērtētu iespējas piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus „Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programmas 2008.-2015.gadam” pasākumam – Gaujas upei piegulošo platību izpēte un aizsardzība pret plūdu draudiem posmā no Gaujas grīvas līdz Ādažiem (esošo aizsargdambju rekonstrukcija un pilnveidošana, krastu stiprinājumu ierīkošana) (indikatīvi nepieciešamais finansējums 1,23 milj. LVL).

3.5.1.2.3. apakšaktivitāte.

2010.gada 1. novembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināja VIDM izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr. 1487 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma

3.5.1.2.3.apakšaktivitāti „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”..

Noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu MK noteikumu atbilstību grozījumiem darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā. Noteikumu projekts paredz samazināt apakšaktivitātei pieejamo publisko finansējumu, jo ir veikta finansējuma pārdale 10 milj. latu apmērā uz 3.5.2.2.aktivitāti „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”, kā arī samazināts pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas KF līdzfinansējums saskaņā ar noslēgtajiem civiltiesiskajiem līgumiem, attiecīgi palielinot pieejamo līdzfinansējumu trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai.

No MK noteikumiem svītrotā mērķa grupa (atkritumu apsaimniekošanas reģiona iedzīvotāji, komersanti un iestādes) atbilstoši vienotajai nostājai attiecībā uz Eiropas Savienības fondu aktivitāšu īstenošanas noteikumiem. MK noteikumi papildināti ar punktu par informācijas uzkrāšanu un nodošanu nosacījumiem. Lai novērstu projektu iesniegumu vērtēšanas atšķirīgu interpretāciju, precizētas neattiecināmas izmaksas, iekļaujot regulējumu atbilstoši Finanšu ministrijas ierosinājumam, taču tiesiskās palāvības princips netiek apdraudēts, jo 3.5.1.2.3. apakšaktivitātes ietvaros projektu specifikas dēļ darba līgumi nebija paredzēti.

Precizēta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņemšanas kārtība. Atbilstoši finansiālajai situācijai noteikumu projekts paredz iespēju finansējuma saņēmējam pārskaitīt avansa maksājumu.

3.5.1.1. aktivitāte.

2010.gada. 1.novembrī, MK sēdē apstiprināja VIDM izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”””.

Izvērtējot pieejamo KF līdzfinansējumu atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem par projektu iesniegumu apstiprināšanu, noslēgtajiem civiltiesiskajiem līgumiem un vienošanām par projektu īstenošanu, precizēts pieejamais KF līdzfinansējums otrajai un trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai.

Aktivitātes ietvaros ietaupīto KF līdzfinansējumu paredzēts novirzīt ceturrtās projektu iesniegumu atlases kārtas organizēšanai.

Līdz ar iespējamo ceturrtās projektu iesniegumu atlases kārtas organizēšanu no MK noteikumiem svītrotā norma, kas noteica, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji uz KF līdzfinansējumu var pretendēt tikai vienu reizi un precizēts nosacījums, kad pirmās, otrās un trešās projektu grupas projektu iesniedzēji var pretendēt uz iekļaušanu ceturrtajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

Pieejamā finansējuma ietvaros, 4.uzsaukuma sarakstā iekļaujami projekti šādā prioritārajā secībā:

- a) Projekti aglomerācijās ar CE virs 10 000, kurās tiks konstatēts būtisks risks nenodrošināt direktīvu prasību izpildi līdz 2011.gada 31.decembrim – kā augstākā prioritāte notekūdeņu attīrīšana, un nākošā prioritāte būtiski zems pieslēguma līmenis (mazāk par 70%):
- b) Projekti aglomerācijās, kurās realizācijā esošajos projektos ir konstatēts būtisks ietaupījums, kuru nav iespējams apgūt esošā projekta ietvaros, un kuros būtu lietderīga ietaupījuma apgūšana 4.projektu atlases grupas ietvaros, realizējot to kā atsevišķu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu.
- c) Projekti aglomerācijas ar CE zem 10 000, kuras atbilst protokola 3.punktā minētajiem kritērijiem.

Tiek turpināts darbs šo kritēriju precizēšanai.

Tā kā ir iespējams, ka MK noteikumos nav uzskaitītas visas projektu iesniegumos neiekļaujamās izmaksas un atbildīgā iestāde neuzrauga to atbilstību, no Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes īstenošanu svītrotas projekta iesniegumā neiekļaujamās izmaksas, kā arī precizētas attiecināmās izmaksas, t.i., iekļautas normas, kas precizē pievienotās vērtības nodokļa attiecināmību un izmaksu uz darba līguma pamata neattiecināmību.

3.5.1.3. aktivitātē

2010.gada 28. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts VARAM sagatavotais noteikumu projekts „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)”.

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā novērtējama paredzēto darbību ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000. Noteikumu projektā precizēta novērtējuma līdzšinējā veikšanas kārtība, precizētas un papildinātas normas, kas nosaka novērtējuma ziņojumā iekļaujamo informāciju un novērtējuma veikšanai izmantojamos kritērijus, precizēta kārtība, kādā Vides pārraudzības valsts birojs sniedz atzinumu par novērtējuma ziņojumu un no jauna iekļauts nosacījums par atzinumā iekļaujamo informāciju. Noteikumu projekts precizē jau atbilstoši esošajiem noteikumiem spēkā esošo kārtību, kādā sagatavo informatīvo ziņojumu par paredzēto darbību vai plānošanas dokumenta īstenošanu un iesniedz to Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai, kā arī precizē informatīvajā ziņojumā iekļaujamo informāciju.

Ietekme uz Natura 2000 teritoriju tiks novērtēta, ņemot vērā to, kā paredzētā darbība ietekmēs teritoriju, tās ekoloģiskās funkcijas, integritāti un izveidošanas un aizsardzības mērķus. Natura 2000 teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķis ir to īpaši aizsargājamo sugu un biotopu un Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu aizsardzība.

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte.

Aktivitātē ir konstatētās galvenās problēmas, kas aizkavē finanšu līdzekļu savlaicīgu apguvi:

- Neatbilstoša projektu īstenošanai nepieciešamā finansējuma plānošana finansējuma saņēmēju īstenojamajos projektos. Finansējums netiek plānots saskaņā ar projekta aktivitāšu īstenošanu. Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiki tiek precizēti vairākkārtīgi, turklāt novēloti, kas norāda uz vāju projektu vadības kapacitāti.
- Sarežģījumi publisko iepirkumu procedūras īstenošanā - iepirkuma rezultāts tiek apstrīdēts vai beidzas bez rezultāta, tādējādi būtiski ietekmējot projektu īstenošanas laiku un finanšu līdzekļu apguvi, skatīt 2.5.sadaļu.

Lai nodrošinātu projektu sekmīgu realizāciju un atbilstošu finanšu plūsmas plānošanu, CFLA, sadarbojoties ar saņēmējiem, precizē plānotās

maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes un savas kompetences ietvaros sniedz saņēmējiem nepieciešamās konsultācijas.

1.5.3.1., 1.5.3.2.aktivitātes.

Eiropas Sociālā fonda finansētajās aktivitātēs 1.5.3.1.un 1.5.3.2.līdz 2010.gada decembra beigām problēmas finanšu līdzekļu apgūvē netika konstatētas, jo vienošanās par projektu īstenošanu tika noslēgtas 2010.gada 4.ceturksnī. Attiecīgi finanšu līdzekļu apguvi būs iespējams analizēt ziņojumā par nākamo uzraudzības periodu.

3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.6.1.1., 3.6.1.2 aktivitātes.

Aktivitātēs galvenās problēmas finanšu līdzekļu apgūvē ir saistītas ar plānotā projekta ieviešanas laika grafika neizpildi, jo bieži tiek iesniegtas sūdzības par būvniecības iepirkumiem, kā rezultātā iepirkumu procedūras termiņi tiek pagarināti un līdz ar to finansējuma saņēmēji projektā plānoto aktivitāšu īstenošanu nevar uzsākt sākotnēji plānotajos termiņos.

Lai novērstu problēmas finanšu līdzekļu apgūvē, Valsts reģionālās attīstības aģentūra aicina finansējuma saņēmējus iesniegt grozījumus projektu laika grafikos un precizētās maksājumu iesniegšanas prognozes, kā arī paralēli aktualizē ES fondu aktivitāšu finanšu apguves prognozes

3. Uzraudzības rādītāju izpilde

3.1. Analīze par uzraudzības rādītāju izpildi (tai skaitā saistībā ar finanšu līdzekļu apguves progresu un uzraudzības rādītāju izpildi teritoriālā griezumā)

1.5.3.1.un 1.5.3.2.aktivitāšu ietvaros projektu īstenošana uzsākta tikai 2010.gada IV ceturksnī un nav pabeigtu projektu, analīze par uzraudzības rādītāju izpildi pārskata periodā netiek veikta.

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes, saskaņā ar DPP 2013.gadā sasniedzamo rādītāji:

- rezultāta uzraudzības rādītāja - Elektronisko pakalpojumu īpatsvars uz 100 iedzīvotājiem - vērtība ir 35,
- iznākuma rādītāja - Izveidoti elektroniskie pakalpojumi - vērtība ir 150.

Tā kā uz pārskata perioda beigām ieviešanas stadijā ir noslēgtās vienošanās projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas ietvaros, kā arī ir uzsākta vienošanās slēgšana par projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros apstiprināto projektu īstenošanu, uzraudzības rādītāju kvantifikācija ir 0. Uzraudzības rādītājus būs iespējams izmērīt pēc projektu ieviešanas pabeigšanas. Līdz 2012.gada beigām saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem

iznākuma rādītāju izpilde tiks nodrošināta - tiks izveidoti 270 e-pakalpojumi.

3.1.4.3.aktivitātei kā uzraudzības rādītāji darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā ir noteikti:

Iznākuma rādītāji (plānotie):

1. Jaunuzcelto vai paplašināto pirmsskolas izglītības iestāžu skaits - 2009.gadā: 5, 2013.gadā: 19

2. Renovēto vai labiekārtoto pirmsskolas izglītību iestāžu skaits – 2009.gadā: 4, 2013.gadā: 12

Rezultāta rādītāji (plānotie):

3. Bērnu skaita rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs samazināšanās plānošanas reģionos - 2009.gadā: 3%, 2013.gadā: 8%

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 2010.gada 31.decembrim 3.1.4.3.aktivitātes ietvaros ir pabeigts 21 projekts (2010.gada 2.pusgadā – pabeigti 8 projekti, 2010.gadā – 17 projekti) un turpinās 20 projektu ieviešana. Pabeigto projektu rezultātā:

- 1) jaunuzceltas vai paplašinātas 12 pirmsskolas izglītības iestādes (2010.gada 2.pusgadā - 7 pirmsskolas izglītības iestādes), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir pārsniegts par 140% un veido 63,16% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Līdz 2013.gadam plānots sasniegt 2013.gada plānoto vērtību. ;
- 2) renovētas vai labiekārtotas 22 izglītības iestādes (2010.gada 2.pusgadā – 8 izglītības iestādes), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir pārsniegts par 450%, kā arī par 83,33 % pārsniedz 2013.gada plānoto vērtību;
- 3) radītas 1167 jaunas vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Salīdzinot ar 2004.gadu, kad rinda uz pirmsskolas izglītības iestādēm valstī bija 14 045 bērni, bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs plānošanas reģionos uz 2010.gada beigām samazinājies par 14,17% (2010.gada 2.pusgadā – 8,79% bērnu skaita rindās samazinājums), tādejādi 2009.gada rādītājs ir pārsniegts par 372,33%, kā arī par 177,13% pārsniedz 2013.gada plānoto vērtību.

Rādītāju vērtības salīdzinājumā ar 2009.gada plānotajām vērtībām ir pārsniegtas, jo uz 2010.gada beigām ir pabeigti vairāk projekti nekā tika plānots plānošanas perioda sākumā. Ņemot vērā, ka aktivitātes ietvaros tiek īstenota ierobežota projektu iesniegumu atlase un atsevišķām pašvaldībām atkarībā no katrai pašvaldībai pieejamā finansējuma iespēja iesniegt projektu iesniegumus ir arī 2011.gadā, paredzams, ka rādītāju izpilde palielināsies.

Attiecībā uz 2010.gada plānotajām vērtībām, kas tika atspoguļotas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010.gada 2.marta

prezentācijā uz Eiropas Reģionālās attīstības un Kohēzijas fonda apakškomitejas sēdi, paskaidrojām, ka, projektu grozījumu rezultātā vairākiem projektiem tika pagarināts projekta īstenošanas laiks, ko nebija iespējams paredzēt 2010.gada 1.ceturksnī un tā kā uzraudzības rādītāja vērtībā tiek ieskaitīti tikai pabeigto projektu ietvaros radusies aktuālā vērtība 2010.gada plānotie rādītāji sasniegti netika. Kā arī rādītāju izpildi ietekmēja pašvaldību intensitāte iesniedzot projektu iesniegumus, ko var novērtēt kā vidēju, jo projektu iesniegšanas termiņi atsevišķām pašvaldībām bija jāpagarina.

Tabula 3.1.1. Uzraudzības rādītāju izpilde reģionālā griezumā:

Reģioni	Rādītāja vērtība 2004. gadā	Plānotā rādītāja vērtība 2009.gadā	Aktuālā vērtība uz 31.12.2010.	Izpilde pret plānoto vērtību 2009. gadā, %
Iznākuma rādītājs: Atbalstīto pirmsskolas izglītības iestāžu skaits				
Rīgas pilsēta	551	0	0	0
Rīgas reģions		1	7	700
Vidzemes reģions		2	5	250
Kurzemes reģions		2	9	450
Zemgales reģions		2	5	250
Latgales reģions		2	8	400

Uzraudzības rādītājs: Bērnu skaita rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs samazināšanās plānošanas reģionos (%)				
Rīgas pilsēta	14 045	0	3,3	330
Rīgas reģions		2	1,5	75
Vidzemes reģions		3	6,6	220
Kurzemes reģions		4	3,3	83
Zemgales reģions		5	4,3	86
Latgales reģions		3	2,8	93

3.1.4.4.aktivitātei kā uzraudzības rādītāji darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā ir noteikti:

Iznākuma rādītājs (plānotais): 1. Atbalstīto alternatīvās aprūpes centru skaits - 2009.gadā: 6; 2013.gadā: 13

Rezultāta rādītājs (plānotais): 2. Alternatīvās aprūpes centru pakalpojumu izmantojošo personu skaits - 2009.gadā: 231; 2013.gadā: 500

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 2010.gada 31.decembrim 3.1.4.4.aktivitātes ietvaros tika pabeigti 8 projekti (2010.gada 2.pusgadā – pabeigti 6 projekti) un tiek turpināts īstenot 15 projektus. Pabeigto projektu rezultātā:

- 1) atbalstīti 11 alternatīvās aprūpes centri (2010.gada 2.pusgadā - 6 alternatīvās aprūpes centri), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir pārsniegts par 83,33% un veido 84,62% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Līdz 2013.gadam plānots sasniegt 2013.gada plānoto vērtību;
- 2) radītas iespējas saņemt alternatīvās aprūpes pakalpojumus 4 742 personām (2010.gada 2.pusgadā – 4 436 personām), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir pārsniegts par 1693,07 %, kā arī par 728,4 % pārsniedz 2013.gada plānoto vērtību.

Rādītāju vērtības salīdzinājumā ar 2009.gada plānotajām vērtībām ir pārsniegtas, jo uz 2010.gada beigām ir pabeigti vairāk projekti nekā tika plānots plānošanas perioda sākumā. Attiecīgi viena projekta ietvaros projektu iesniedzēji paredz veikt ieguldījumus vairākos objektos, kas palielina atbalstīto alternatīvās aprūpes centru skaitu gan pret 2009.gada plānoto vērtību, gan 2013.gada plānoto vērtību. Palielinājusies ir arī uzraudzības rādītāja vērtība personu skaitam, kurām radīta iespēja saņemt alternatīvās aprūpes pakalpojumus. Ņemot vērā, pašvaldību iedzīvotāju

skaitu, kā arī administratīvi teritoriālo reformu, faktiskais iedzīvotāju skaits un reizē arī alternatīvās pakalpojumu potenciālais saņēmējo personu skaits ir palielinājies, jo ir mainījusies pašvaldības administratīvā teritorija (tā ir palielinājusies, apvienojoties pagastiem, tādējādi palielinoties potenciālajam personu skaitam, kas saņems alternatīvās aprūpes pakalpojumus)

Attiecībā uz 2010.gada plānotajām vērtībām, kas tika atspoguļotas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010.gada 2.marta prezentācijā uz Eiropas Reģionālās attīstības un Kohēzijas fonda apakškomitejas sēdi, paskaidrojam, ka, projektu grozījumu rezultātā vairākiem projektiem tika pagarināts projekta īstenošanas laiks, ko nebija iespējams paredzēt 2010.gada 1.ceturksnī un tā kā uzraudzības rādītāja vērtībā tiek ieskaitīti tikai pabeigto projektu ietvaros radusies aktuālā vērtība 2010.gada plānotie rādītāji sasniegti netika.

Tabula 3.1.2. Uzraudzības rādītāju izpilde reģionālā griezumā:

Reģioni	Rādītāja vērtība 2004. gadā	Plānotā rādītāja vērtība 2009.gadā	Aktuālā vērtība uz 31.12.2010.	Izpilde pret plānoto vērtību 2009. gadā, %
Iznākuma rādītājs: Atbalstīto alternatīvās aprūpes centru skaits				
Rīgas reģions	18	1	5	500
Vidzemes reģions	4	1	1	100
Kurzemes reģions	5	1	4	400
Zemgales reģions	8	1	1	100
Latgales reģions	4	2	0	0
Uzraudzības rādītājs: Alternatīvās aprūpes centru pakalpojumu izmantojošo personu skaits				
Rīgas reģions	630	48	3673	7652
Vidzemes reģions	140	40	33	83

Kurzemes reģions	175	49	676	1380
Zemgales reģions	280	43	360	837
Latgales reģions	140	51	0	0

3.4.1.1. aktivitāte.

Aktivitātes ietvaros rezultāta rādītājiem „Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, %” un „Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi, %” vērtība norādīta %, no projektu līmeņa to nav iespējams apkopot un norādīt rādītāja izpildi aktivitātes līmenī.

Iznākuma rādītāja „Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti”, kas uzrāda visu projekta īstenošanas teritorijā esošo iedzīvotāju skaitu, izpilde 4.5% no sasniedzamā rādītāja vērtības 2013.gadā, skatīt tabulu zemāk. Izpildes līmenis nav augsts, jo rādītāja vērtība tiks sasniegta, projektiem beidzoties. Analizējot rādītāja plānoto sasniedzamo vērtību no noslēgtajiem līgumiem uz pārskata perioda beigām, kas sastāda vairāk kā 80 tūkstošus, pret plānoto kvantifikāciju 2013.gadā, līdz kuram vēl plānotas vairākas atlases kārtas, secināms, ka plānotā vērtība varētu tikt sasniegta.

Tabula 3.1.3. Rādītāja „Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti” izpilde

Rādītājs	Aktuālā rādītāja vērtība uz 31.12.2010	Kvantifikācija 2009.gadā, DPP	Kvantifikācija 2013.gadā, DPP
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti	4701	28 000	140 000

3.4.1.4. aktivitāte.

Norādītais DPP plānotais uzraudzības rādītājs par 2009. gadu 2.5 ha nav īstenots, jo pārskata perioda beigās tika noslēgts būvdarbu līgums un vēl netika uzsākti būvdarbi.

3.4.1.5.1.aktivitāte.

Aktivitātē varēs norādīt rādītājus tad, kad tiks sasniegts projekta mērķis – pēc projekta īstenošanas.

3.4.1.5.2 . apakšaktivitāte.

Apakšaktivitātē pārskata periodā nav iesniegti progresa pārskati, līdz ar to informāciju par uzraudzības rādītājiem un to ieviešanu par pārskata periodu nav iespējams sniegt

3.5.1.4. aktivitāte.

Aktivitātē ir pabeigts tikai viens projekts „Automātisko gaisa monitoringa iekārtu iegāde un modernizācija”. Kā iznākuma rādītājs ir īstenotas 2 ES direktīvas gaisa kvalitātes kontrolei un uzraudzībai:

-2008/50/EK

-2004/107/EK

Pārējie projekti tiek īstenoti un plānots, ka tiks pabeigti 2011. gadā.

3.5.1.1. aktivitāte.

Iznākuma rādītājs - Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsts ūdenssaimniecības projekts.

Tabula 3.1.4. Rādītāja „Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti” izpilde

Reģions	DDP iznākuma rādītājs (sasniedzamais līdz 2013. gadam)	78 projektu iesniegumā norādītais papildu iedzīvotāju skaits.	Izpilde līdz 31.12.2010, iedz., skaits*	Izpilde % līdz 31.12.2010 pret DDP plānoto
Vidzeme (17 aglomerācijas)	110 631	111 742	0	0,00
Kurzeme (15 aglomerācijas)	200 930	109 404	2488	1,23
Latgale (14 aglomerācijas)	218 769	101 460	18648	8,51
Rīgas reģions (26 aglomerācijas)	985 998	951 211	0	0.00

Zemgale (16 aglomerācijas)	152 348	150 549	0	0,00
Kopā	1 668 676	1 424 366	21 136	1,27

*rādītāju sasniedz, kad projekts tiek izpildīts un ir norādīts noslēguma projekta progresā pārskatos.

3.5.1.1 aktivitātē 2010. gadā ir pabeigti 3 projekti: „Balvu ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projekts”; „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas baseinu pašvaldībās, II kārtā (Krāslavas pilsēta)”; „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Priekules pašvaldībā” Šajos projektos ir nodrošināti sākotnēji plānotie rādītāji – iespēja iedzīvotājiem pieslēgties pie ūdensapgādes tīkla – tātad var uzskatīt, ka *projektu mērķi ir pilnībā sasniegti*. Tomēr, ņemot vērā ekonomisko un demogrāfisko situāciju valstī, faktiski papildus iedzīvotāju skaits, uz ko vērsts ūdenssaimniecības projektos „Balvu ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projekts” un „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Priekules pašvaldībā” un ir nedaudz mazāks, nekā sākotnēji plānots, jo samazinājies apdzīvotā vietā dzīvojošo iedzīvotāju skaits.

„Balvu ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projekts”:

Iznākuma rādītāji	Plānotais rādītājs projektu īstenojot	izpilde līdz 31.12.2010
Papildus iedzīvotāju skaits, uz ko vērsts ūdenssaimniecības projekts, 7997 iedzīvotāji	7997	7970

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Priekules pašvaldībā”:

Iznākuma rādītāji	Plānotais rādītājs projektu īstenojot	izpilde līdz 31.12.2010
Papildus iedzīvotāju skaits, uz ko vērsts ūdenssaimniecības proj.	2488	2224

Finansējuma saņēmējs projektā „Balvu ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projekts” ir informējis VIDM ar vēstuli, kurā norāda, ka sekos līdzī un tiks veikts viss nepieciešamais, lai tiktu nodrošināti faktiski veiktie pieslēgumi atbilstoši projektā plānotajiem un nodrošinātajiem pieslēgumiem iedzīvotājiem.

Aktivitātē paredzētie rādītāju apjomi tiks sasniegti 2013. gadā, atbilstoši plānotajam.

2012. gadā plānots, ka tiks pabeigti lielākā daļa projektu – 44 projekti. Plānots, ka 2014. gadā tiks pabeigti 29 projekti.

3.5.1.2.1 aktivitāte.

3.5.1.2.1 aktivitātes ietvaros ir pabeigti 23 projekti.

Visos projektos ir realizēts sākotnēji plānotais rekultivēto normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits. Tātad kopumā rekultivētas ir 23 izgāztuves. Sasniegtie rādītāji norādīti 3.1.3. tabulā.

Divos projektos tika konstatētas izmaiņas rekultivētajā platības apjomā pēc būvdarbu pabeigšanas:

-Projektā „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Aizkraukles rajona Koknese pagasta izgāztuves "Koknese" rekultivācija” ir rekultivēta lielāka izgāztuves platība. Sākotnēji bija plānots rekultivēt 1,41 ha, bet darbi tika veikti 1,78 ha platībā.

-Projektā „Barkavas pagasta izgāztuves "Mālsala" rekultivācija” ir rekultivēta lielāka izgāztuves platība. Sākotnēji bija plānots rekultivēt 0,356 ha, bet darbi tika veikti 0,78 ha platībā. Tika konstatēts, ka izgāztuves platība ir lielāka nekā sākotnēji domāts, jo daļa bija pārklāta ar Latvāņu augiem un nebija redzama pirms netika uzsākti teritorijas attīrīšanas darbi.

3.5.1.2.2. aktivitātē sasniegtos rādītājus varēs norādīt pēc projekta īstenošanas.

3.5.1.3. aktivitātē pārskata perioda beigās tika noslēgts līgums un projektā vēl netika veikti darbi, tāpēc rādītājus nav iespējams norādīt.

3.5.1.2.3. apakšaktivitātē pārskata periodā nav iesniegti progresu pārskati, līdz ar to informāciju par uzraudzības rādītājiem un to ieviešanu par pārskata periodu nav iespējams sniegt.

Ieviešanā esošo 3.3.1. pasākuma; 3.4.1. pasākuma; 3.5.1. pasākuma aktivitāšu sasniedzamie rādītāji un to plānotā izpilde

Tabula 3.1.5

3.3.1. pasākums "Liela mēroga transporta infarstrukturā uzlabojumi un attīstība"						
Aktivitātes Nr.	Aktivitātes nosaukums	Rādītāji	Rādītāja vērtība 2004. gadā	2009. gadā, neieskaitot rādītāja Aktuāla vērtība uz 31.12.2010		Izpilde pret plānoto vērtību 2009. gadā, neieskaitot vērtību 2004. gadā, %
Iznākuma rādītāji						
3.3.1.6. aktivitāte	Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana	Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha	0	0	0	Aktivitātes īstenošanas uzsākšana tiek plānota 2011. gadā
3.4.1. pasākums "Vide"						
Aktivitātes Nr.	Aktivitātes nosaukums	Rādītāji	2004.	2009. plānotais bez bāzes	2010. esošais	Izpilde, %
Iznākuma rādītāji						
3.4.1.1. aktivitāte	Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti	0	28 000	4701	17%, sākot ar 11.06.2009. pieņemti lēmumi par finansējuma apstiprināšanu kopumā 166 projektiem, no kuriem īstenoti 2 projekti, projektu īstenošanas termiņš - 2 gadi.
3.4.1.3. aktivitāte	Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide	Optimālu uzturēšanas apstākļu nodrošināšana augu un dzīvnieku kolekcijām, kolekciju skaits	0	2	0	Aktivitātes īstenošana nav uzsākta
3.4.1.4. aktivitāte	Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija	Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha	0	2,5	0	04.2009. pieņemti lēmumi par finansējuma apstiprināšanu 2 projektiem, projektu īstenošanas termiņš - 4 gadi.

3.4.1.5.1. apakšaktivitāte	Plāviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana	Plūdu apdraudēto teritoriju risku samazināšanas projekti, skaits	0	2	0	04.2010. pieņemti lēmumi par finansējuma apstiprināšanu 2 projektiem, projektu īstenošanas termiņš - 4 gadi.
3.4.1.5.2. apakšaktivitāte	Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai	Rekonstruētie hidrotehnisko būvju kompleksi, skaits	0	1	0	05.2010. pieņemti lēmumi par finansējuma apstiprināšanu 1 projektam, projekta īstenošanas termiņš - 3 gadi.
Rezultāta rādītāji						
3.4.1.1. aktivitāte	Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normaīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, %	9%	1,50%	0,14%	9,30%
3.4.1.1. aktivitāte	Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normaīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi, %	44%	1,50%	0,15%	10%
3.4.1.5. aktivitāte	Vides risku samazināšana	Iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsti plūdu samazināšanas projekti, skaits	0	52 000	0	04.-05.2010. pieņemti lēmumi par finansējuma apstiprināšanu kopumā 3 projektiem, projektu īstenošanas termiņš - 4 gadi.
3.5.1. pasākums "Vides aizsardzības infrastruktūra"						
Aktivitātes Nr.	Aktivitātes nosaukums	Rādītāji	2004.	2009. plānotais bez bāzes	2010. esošais	Izpilde, %
Iznākuma rādītāji						
3.5.1.1. aktivitāte	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti	0	1,43 milj.	0,021	1,5% ; Līdz 2010. gada beigām finansējums apstiprināts projektiem, kuri vērsti uz 1,39 milj. Latvijas iedzīvotāju, t.i., plānotais rādītājs tiks izpildīts pēc 3 gadiem,

							jo projektu īstenošanas laiks ir 4 gadi.
3.5.1.2.1. apakšaktivitāte	Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija	Rekultivēto normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits	176	30	23		76,6%; Rekultivēta 33,4 ha liela platība
3.5.1.2.2. apakšaktivitāte	Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti	0	1,3 milj.	0		Aktivitātes īstenošana uzsākta 2009. gadā, projektu īstenošanas laiks - 4 gadi. 2009. gadā plānoto varēs sasniegt 2013. gadā.
3.5.1.2.3. apakšaktivitāte	Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība	Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits	1150	2 880	0		Īstenošanā 5 infrastruktūras projekti, no kuriem vienā paredzēta 50 dalītās vākšanas punktu izveide - projektu īstenošanas laiks 4 gadi.
3.5.1.3. aktivitāte	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	Izvietoto robežzīmju skaits Natura 2000 teritoriju iezīmēšanai dabā	150	6 050	0		Aktivitātes īstenošana uzsākta 2009. gadā, projektu īstenošanas laiks - 2 gadi. 21.06.2010.apstiprināta 1 projekta finansēšana.
3.5.1.3. aktivitāte	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	Antropogēno slodži samazinošo infrastruktūras projektu skaits Natura 2000 teritorijās	0	20	0		Aktivitātes īstenošana uzsākta 2009. gadā. 21.06.2010.apstiprināta 1 projekta finansēšana, projektu īstenošanas laiks - 2 gadi.
3.5.1.4. aktivitāte	Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība	Īstenotās ES direktīvas ūdeņu un gaisa stāvokļa kontrolei un uzraudzībai, skaits	0	1	2		Kā <u>iznākuma rādītājs</u> ir īstenotas 2 ES direktīvas gaisa kvalitātes kontrolei un uzraudzībai: -2008/50/EK -2004/107/EK
Rezultāta rādītāji							

3.5.1.1. aktivitāte	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, %	9%	47%	42,4%	90,2%; 42,2% Latvijas iedzīvotāju pakalpojumi nodrošināti par 2000.-2006. ES finanšu plānošanas perioda līdzekļiem, par 0,2% palielināts pakalpojumu pārklājums par 2007.-2013. finanšu plānošanas perioda līdzekļiem.
3.5.1.1. aktivitāte	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi, %	44%	15%	13,0%	86,7%; 12,2% Latvijas iedzīvotāju pakalpojumi nodrošināti par 2000.-2006. ES finanšu plānošanas perioda līdzekļiem, par 0,8% palielināts pakalpojumu pārklājums par 2007.-2013. finanšu plānošanas perioda līdzekļiem.
3.5.1.2.3. apakšaktivitāte	Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība	Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras nodrošinājums	vidēji 1 punkts uz 2000 iedz..	vidēji 1 punkts uz 800 iedz-	0	Īstenošanā 5 infrastruktūras projekti, no kuriem vienā paredzēta 50 dalītās vākšanas punktu izveide - projektu īstenošanas laiks 1-2 gadi.
3.5.1.3. aktivitāte	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	Natura 2000 teritorijas, uz kurām vērsti antropogēno slodzi samazinošie projekti, skaits	6	9	0	Aktivitātes īstenošana uzsākta 2009. gadā, projektu īstenošanas laiks - 2 gadi. 21.06.2010.apstiprināta 1 projekta finansēšana.

3.5.1.1. aktivitātē rezultāta rādītāju pieaugums 2007-2013. finanšu plānošanas perioda procentuālā izteiksme ir aprēķināta ņemot vērā 2010. gadā iedzīvotāju daudzumu Latvijā.

Ieviešanā esošo 3.3.1. pasākuma; 3.4.1. pasākuma; 3.5.1. pasākuma aktivitāšu sasniedzamie rādītāji un to plānotā izpilde teritoriālā sadalījumā.

Tabula 3.1.6

3.3.1. pasākums "Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība"

Aktivitāte	Iznākuma rādītāji	PR	Rādītāja vērtība 2004. gadā	Plānotā rādītāja vērtība 2009. gadā, neieskaitot rādītāja vērtību 2004. gadā	Aktuālā vērtība uz 31.12.2010.	Izpilde pret plānoto vērtību 2009. gadā, neieskaitot vērtību 2004. gadā, %
3.3.1.6. aktivitāte	Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha	Rīga	0	0	0	0
		Vidzeme	0	0	0	0
		Kurzeme	0	0	0	0
		Zemgale	0	0	0	0
		Latgale	0	0	0	0
3.4.1. pasākums "Vide"						
Aktivitāte	Iznākuma rādītāji	PR	2004.	2009. bez bāzes	2010.	izpilde, %
3.4.1.1. aktivitāte	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti	Rīga	0	6 244	1654	26,5%
		Vidzeme	0	5 144	846	16,4%
		Kurzeme	0	4 357	1348	30,9%
		Zemgale	0	6 639	211	3,2%
		Latgale	0	5 616	642	11,4%
3.4.1.4.aktivitāte	Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha	Rīga	0	0	0	0
		Vidzeme	0	0	0	0
		Kurzeme	0	0	0	0
		Zemgale	0	2,5	0	0
		Latgale	0	0	0	0
3.4.1.3.aktivitāte	Optimālu uzturēšanas apstākļu nodrošināšana augu un dzīvnieku kolekcijām, kolekciju skaits	Rīga	0	2	0	0
		Vidzeme	0	0	0	0
		Kurzeme	0	0	0	0
		Zemgale	0	0	0	0
		Latgale	0	0	0	0

3.4.1.5.aktivitāte	Plūdu apdraudēto teritoriju risku samazināšanas projekti, skaits	Rīga	0	0	0	0
		Vidzeme	0	0	0	0
		Kurzeme	0	0	0	0
		Zemgale	0	2	0	0
		Latgale	0	0	0	0
Aktivitāte	Rezultāta rādītāji	PR	2004.	2009. bez bāzes	2010.	izpilde, %
3.4.1.1. aktivitāte	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, %	Rīga	9%	0,33	0,04	12,1%
		Vidzeme		0,27	0,03	11,1%
		Kurzeme		0,23	0,04	17,8%
		Zemgale		0,35	0,01	2,9%
		Latgale		0,33	0,02	6,1%
3.4.1.1. aktivitāte	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi, %	Rīga	44%	0,33	0,04	12,1%
		Vidzeme		0,27	0,03	11,1%
		Kurzeme		0,23	0,05	22,2%
		Zemgale		0,35	0,01	2,9%
		Latgale		0,33	0,02	6,1%
3.4.1.5.aktivitāte	Iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsti plūdu samazināšanas projekti, skaits	Rīga	0	26 000	0	0
		Vidzeme	0	0	0	0
		Kurzeme	0	0	0	0
		Zemgale	0	26 000	0	0
		Latgale	0	0	0	0
3.5.1. pasākums "Vides aizsardzības infrastruktūra"						
Aktivitāte	Iznākuma rādītāji	PR	2004.	2009. bez bāzes	2010.	izpilde, %
3.5.1.1. aktivitāte	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti, milj.	Rīga	0	0,86	0,00000	0,0%
		Vidzeme		0,06	0,00000	0,0%
		Kurzeme		0,20	0,00248	1,2%
		Zemgale		0,15	0,00000	0,0%
			0	0	0	0,0%

		Latgale	0	0,16	0,01864	8	11,6%
3.5.1.2.1. apakšaktivitāte	Rekultivēto normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits	Rīga	8	2	0	0	0%
		Vidzeme	21	10	15	150%	
		Kurzeme	58	6	1	17%	
		Zemgale	42	10	5	50%	
		Latgale	47	2	2	100%	
3.5.1.2.2. apakšaktivitāte	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti, milj.	Rīga	0	0,94	0	0	
		Vidzeme	0	0,17	0	0	
		Kurzeme	0	0,18	0	0	
		Zemgale	0	0,00	0	0	
		Latgale	0	0,00	0	0	
3.5.1.2.3. apakšaktivitāte	Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits	Rīga	550	1374	0	0	
		Vidzeme	120	305	0	0	
		Kurzeme	155	388	0	0	
		Zemgale	145	359	0	0	
		Latgale	180	454	0	0	
Aktivitāte	Rezultāta rādītāji	PR	2004.	2009. bez bāzes	2010.	izpilde, %	
3.5.1.1. aktivitāte	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, % no Latvijas iedz.	Rīga	9,00%	32,82	30,47	92,8%	
		Vidzeme		3,04	2,50	82,2%	
		Kurzeme		2,22	1,49	67,1%	
		Zemgale		2,84	1,88	66,2%	
		Latgale		6,08	6,06	99,7%	
3.5.1.1. aktivitāte	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi, % no Latvijas iedz.	Rīga	32,00	6,00	4,89	81,5%	
		Vidzeme	1,30	2,70	2,06	76,3%	
		Kurzeme	4,70	2,80	1,64	58,6%	
		Zemgale	2,00	0,50	2,28	456,0%	
		Latgale	4,00	3,00	2,13	71,0%	
3.5.1.2.3. apakšaktivitāte	Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras nodrošinājums	Rīga	vidēji 1 punkts uz 2000 iedz.	vidēji 1 punkts uz 800 iedz.	0	0	
		Vidzeme			0	0	
		Kurzeme			0	0	
		Zemgale			0	0	

3.6.1.1.aktivitātei kā iznākuma rādītāji darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā ir noteikti:

Iznākuma rādītāji (plānotie):

-Projektu skaits, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un /vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību: 2009.gadā: 16; 2013.gadā: 26

-Projektu skaits, kas veicina pilsētu konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģijas attīstību: 2009.gadā: 12; 2013.gadā: 16

-Projektu skaits, kas sekmē kopienas attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju grupām: 2009.gadā: 11; 2013.gadā: 20

Rezultāta rādītājs (plānotais):

-Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums nacionālas nozīmes attīstības centros: 2009.gadā: 1; 2013.gadā: 3

- Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums reģionālas nozīmes attīstības centros: 2009.gadā: 2; 2013.gadā: 5

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 2010.gada 31.decembrim 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros tika pabeigti 10 projekti (2010.gada 2.pusgadā – pabeigti 6 projekti) un tiek turpināts īstenot 49 projektus. Pabeigto projektu rezultātā:

-pabeigti 10 projekti, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un /vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību (2010.gada 2.pusgadā – pabeigti 6 projekti), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir izpildīts par 62,5% un veido 38,46% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Līdz 2013.gadam plānots sasniegt 2013.gada plānoto vērtību. Paskaidrojam, ka projekts Nr.3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/019 „Vienīgā Baltijā vēsturiski saglabātā 600 mm šaursliežu dzelzceļa, kā kultūrvēsturiska objekta attīstība: iekļaušana Ventspils transporta struktūrā un starptautiskā tūrisma aprītē” sasniedz divus 3.6.1.1.aktivitātes uzraudzības rādītājus gan „Projektu skaits, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un /vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību”, gan „Projektu skaits, kas veicina pilsētu konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģijas attīstību”

-pabeigts 1 projekts kas veicina pilsētu konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģijas attīstību (2010.gada 2.pusgadā – nav pabeigts projekti, kas veicina konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģijas attīstību). Rādītāja aktuālā vērtība liecina, ka 2009.gada rādītājs ir izpildīts par 8,33% un veido 6,25% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Līdz 2013.gadam plānots sasniegt 2013.gada plānoto vērtību;

-pabeigts 1 projekts, kas sekmē kopienas attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju grupām

(2010.gada 2.pusgadā – pabeigts viens projekts), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir izpildīts par 9,09% un veido 5% no 2013.gada plānotās sasniežamās vērtības. Līdz 2013.gadam plānots sasniegt 2013.gada plānoto vērtību.

Plānoto uzraudzības rādītāju neizpildes iemesli (tajā skaitā arī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010.gada 2.martā Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda apakškomitejas sēdē prezentētajā materiālā iekļauto plānoto uzraudzības rādītāju neizpilde) ir saistīti galvenokārt ar problēmām, kas rodas projektu ieviešanas gaitā. Problēmas iepirkuma procedūrās, kad iepirkuma konkursa uzvarētājs par piedāvāto cenu nevar nodrošināt kvalitatīvu būvdarbu izpildi. Būvdarbu sezonālais raksturs, kas aizkavē projektā plānoto darbību veikšanu plānotajos termiņos, piemēram, aizkavējoties iepirkuma procedūrai projektā paredzētās darbības nepieciešams pārplānot. Lai samazinātu šādu gadījumu skaitu un veicinātu projektu ieviešanu plānotajā laikā, atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde organizē seminārus projektu īstenotājiem norādot uz riskiem iepirkumu procedūrās un projektu plānošanā, kā arī sniedz konsultatīvu atbalstu ikdienā.

Uzraudzības rādītāju izpildi ietekmē arī projektu iesniedzēju aktivitāte un projektu iesniegumu iesniegšana plānotajos termiņos. Piemēram, 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros 2010.gada 2.pusgadā pašvaldību pārstāvji individuāli tika aicināti uz tikšanos ar atbildīgās un sadarbības iestādes pārstāvjiem, lai sniegtu informāciju par projektu iesniegumu sagatavošanas gaitu un projektu iesniegšanas laika grafikiem.

Tabula 3.1.7. Uzraudzības rādītāju izpilde reģionālā griezumā:

Reģioni	Rādītāja vērtība 2004. gadā	Plānotā rādītāja vērtība 2009.gadā	Aktuālā vērtība uz 31.12.2010.	Izpilde pret plānoto vērtību 2009. gadā, %
Iznākuma rādītājs: Projektu skaits, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un /vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību				
Vidzemes reģions	52	9	2	22
Kurzemes reģions		2	4	200
Zemgales reģions		3	2	66
Latgales reģions		2	2	100

Rīgas reģions		1	0	0
Iznākuma rādītājs: Projektu skaits, kas veicina pilsētu konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģijas attīstību				
Vidzemes reģions	85	4	0	0
Kurzemes reģions		3	1	33
Zemgales reģions		3	0	0
Latgales reģions		2	0	0
Rīgas reģions		-	-	-
Iznākuma rādītājs: Projektu skaits, kas sekmē kopienas attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju grupām				
Vidzemes reģions	32	5	0	0
Kurzemes reģions		4	1	25
Zemgales reģions		1	0	0
Latgales reģions		1	0	0
Rīgas reģions		-	-	-

Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums aktuālo vērtību uz 2010.gada 31.decembri norādīt nav iespējams, jo pēc administratīvi teritoriālās reformas dati nav salīdzināmi un nevar tikt sniegti uzraudzības rādītāja novērtēšanā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumiem Nr.482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” teritorijas attīstības indeksa vērtības aprēķina atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam, kas noteikts Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka Latvijas Republiku iedala trīs veidu administratīvajās teritorijās – apriņķos, republikas pilsētās un novados. Pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām 2009.gadā teritorijas attīstības indeksa vērtības rēķina 110 novadiem un deviņām republikas pilsētām, neatspoguļojot novadu teritoriālo vienību – novadu pilsētu un pagastu – sociāli ekonomiskās attīstības līmeni. Nepieciešams precizēt rādītāja nosaukumu atbilstoši reālajai situācijai, kāda izveidojusies pēc teritoriālās reformas 2009.gadā.

Nemot vērā, ka ERAF **3.6.1.2.aktivitātes** ietvaros projekta īstenošana uzsākta tikai 2010.gada beigās un pabeigtu projektu uz 2010.gada 31.decembri nav, bet **3.6.2.1.aktivitātē** projektu ieviešana nav uzsākta vispār, analīze par uzraudzības rādītāju izpildi pārskata periodā netiek veikta.

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar plānošanas dokumentos noteikto. Norāda informāciju par uzraudzības rādītāju izpildes progresu un to atbilstību plānotajam, konstatētajiem neizpildes/pārpildes gadījumiem un to iemesliem, iestādes rīcību uzraudzības rādītāju izpildes uzlabošanai. Informāciju sniedz par dažādu veidu rādītājiem pasākuma līmenī (kur tas ir attiecināms, – arī prioritātes līmenī). Norāda informāciju par to, vai uzraudzības rādītāju izpilde un progress ir atbilstošs/adekvāts izlietotajam finansējumam, kā arī par uzraudzības rādītāju neizpildes/pārpildes iemesliem teritoriālā griezumā.

3.2. Konsolidēta analīze par visiem ieviešanas uzraudzības rādītājiem

Secinājumi no 3.1.sadaļā sniegtā informācijas:

-**1.5.3.1.un 1.5.3.2.aktivitātēs** projektu īstenošana ir uzsākta tikai 2010.gada IV ceturksnī, pabeigto projektu šobrīd nav. Plānots, ka pirmie rezultātu rādītāji var tik sasniegti 2011.gadā.

-**3.1.4.3.aktivitātē** divos rādītājos pārsniedz jau 2013.gada vērtību, bet plānotā rādītāja vērtība 2013.gadam par jaunuzceltu vai paplašinātu pirmsskolas izglītības iestāžu skaitu tiks sasniegta pēc šobrīd īstenošanā esošo projektu pabeigšanas;

-**3.1.4.4.aktivitātē** rādītājā „Atbalstīto alternatīvās aprūpes centru skaits” 2013.gada vērtība tiks sasniegta pēc šobrīd īstenošanā esošo projektu pabeigšanas; bet rādītāja „Alternatīvās aprūpes centru pakalpojumu izmantojošo personu skaits” vērtība palielināsies.

-**3.2.2.1.1.apakšaktivitātes** Atbilstoši 3.1.sadaļā „Analīze par uzraudzības rādītāju izpildi (tai skaitā saistībā ar finanšu līdzekļu apguves progresu un uzraudzības rādītāju izpildi teritoriālā griezumā)” minētajam, redzams, ka uzraudzības rādītāji tiks sasniegti 2013.gadā

- **3.4.1.1.aktivitātē** rādītāju izpildi var norādīt, kad ir pabeigts projekts Tā kā 2009.gada beigās tika slēgti tikai līgumi, maksāti avansi, bet būvdarbu līgumi lielākā daļa tika noslēgti 2010.gadā, tad rādītāju izpildes līmenis nav augsts. Vislielākais izpildes procents no sasniegtā rādītāja „Papildus iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti” ir Kurzemes reģionā. Plānots, ka rādītāju izpildes līmenis ievērojami paaugstināsies 2011.gadā.

- **3.4.1.4.aktivitātē** tikai 2010.gada otrajā pusē tika noslēgti līgumi un nevienā projektā nav uzsākti būvdarbi. Tikai pēc projektu pabeigšanas būs iespējams norādīt rādītāju izpildi.

- **3.5.1.1.aktivitātē** rādītāju izpildi var norādīt, kad būvniecības līgumos būvdarbu izpilde projektos ir noslēgusies jo rādītāju aktuālo vērtību var noteikt pēc projekta pabeigšanas. Sasniegtie rādītāji tiek norādīti noslēguma pārskatā. Uz pārskata perioda beigām ir tikai 3 projekti, kuros ir pabeigti būvdarbi un projekti ir noslēgušies. Šo projektu ietvaros sasniegtie rādītāji ir norādīti. Projekta ietvaros finansējuma saņēmējam ir jānodrošina sākotnējo plānoto pieslēgumu nodrošināšana iedzīvotājiem. Ja tas ir nodrošināts, tad projektā paredzētie rādītāji ir izpildīti un sasniegti. Sākotnēji izstrādājot TEP un piesakot projektu tika plānots, ka faktiski veiktie pieslēgumi projektam noslēdzoties arī atbildīs nodrošinātajiem pieslēgumiem, bet pašlaik, ņemot vērā, ka ir pagājuši vairāki gadi pēc TEP izstrādes, 3 projektos, kuri jau ir pabeigti, konstatēts, ka iedzīvotāju skaits ir ievērojami samazinājies jo ir augsts mirstības līmenis un cilvēki darba meklējumos aizbrauc, kā arī finansiālu problēmu dēļ nevar pieslēgties pie jaunā ūdensapgādes un notekūdeņu tīkliem. Tomēr ņemot vērā to, ka 40 projektos, kuros tiek plānots izmantots finanšu līdzekļu ietaupījums, tiek īstenotas papildus aktivitātes tad aktivitātē paredzētie rādītāju apjomi tiks sasniegti 2013 gadā, atbilstoši plānotajam Vislielākā rādītāju izpilde ir Latgales reģionā. 2 pabeigti projekti ir no Latgales reģiona, 1 pabeigtais projekts no Kurzemes reģiona. Tiek plānots, ka rādītāju izpilde ievērojami palielināsies 2011. gadā, kad plānots, ka tiks pabeigti lielākā daļa projektu.

- **3.5.1.2.1. aktivitātei** vienošanās par projektu īstenošanu tika noslēgtas tikai 2009. gada III ceturksnī. Aizkavējās projektu ietvaros paredzēto līgumu noslēgšana un 2009. gada nogalē tika izmaksāti avansi Finansējuma saņēmējiem. 2010.gadā lielākā daļa no projektiem jau ir noslēgušies. Rādītāji ir sasniegti atbilstoši plānotajiem.

- **3.5.1.2.2. aktivitātei** civiltiesiskie līgumi tika noslēgti 2009. gada III ceturksnī. Uzraudzības rādītāju izpildi varēs norādīt tikai tad, kad tiks realizēti projekti.

-**3.4.1.5.1 apakšaktivitātē** rādītāju izpildi varēs norādīt, kad būs pabeigti projekti.

-**3.6.1.1.aktivitātes** rādītāju vērtības nav sasniegušas 2009.gadā plānojamo vērtību, jo 3.6.1.1.aktivitātē līdz 2010.gada 31.decembrim ir pabeigti 10 projekti, bet īstenošanā joprojām ir 49 projekti un īstenojamo projektu skaits pieaugs, jo pašvaldības nav apguvušas visu pieejamo finansējumu, kā arī projektu grozījumu rezultātā atbrīvojas finansējums, kas tiek novirzīts jaunām projektu idejām, tādējādi palielinot projektu skaitu, kas tiešā veidā ietekmēs uzraudzības rādītāju aktuālo vērtību.

Piezīme. Sniedz kopsecinājumus attiecībā uz visu savstarpēji saistīto rādītāju izpildi.

3.tabula

Fiziskie rādītāji atbilstoši EK lēmumā norādītajam	Vienība	Daudzums	Fiziskā izpilde līdz iepriekšējā pārskata perioda beigām	Fiziskā izpilde pārskata periodā	Kopējā fiziskā izpilde pārskata perioda beigās	Fizisko rādītāju izpildes īpatsvars (%)
A	B	C	D	E	F	G
Piesārņotās vietas plātība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma	km2	0,025*	0.0	0.0	0.0	0.0

*2,5 ha

Piezīme. Tabulā iekļauj informāciju tikai par lielajiem projektiem.

3.3. Analīze par Eiropas Savienības fondu pasākumu un nozares politikas savstarpējo papildinātību/saskaņotību

VARAM koordinē informācijas tehnoloģiju ieviešanu valsts pārvaldē, lai nodrošinātu valsts pārvaldes modernizāciju un efektivitāti, un uzrauga valsts informācijas sistēmu attīstību, sekmējot sadarbību elektronisko pakalpojumu izveidē un attīstībā, nodrošinot investīciju piesaisti elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju jomā. Attīstot e-pakalpojumus tiek veicināta efektīva, ekonomiska, atklāta, iekļaujoša un demokrātiska valsts pārvaldes attīstība un informācijas sabiedrības attīstība, tai skaitā, valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācija, uzlabojot publiskās informācijas un e-pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, veicinot valsts reģistru attīstību un integrāciju, samazinot administratīvo slogu iedzīvotājiem, komersantiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī palielinot iespējas iedzīvotājiem piedalīties valsts pārvaldes darbā un iekļauties citos sabiedrības dzīves procesos.

ES fondu 2007.- 2013. gada plānošanas periodā sadarbībā ar valsts pārvaldes iestādēm un to pakļautībā un pārraudzībā esošas institūcijām tiek ieviesti un attīstīti jauni e-pakalpojumi 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros par kopējo ERAF finansējuma apjomu 96 944 797,82 LVL.

RAF līdzfinansētās aktivitātes tiek saskaņotas ar informācijas sabiedrības un elektroniskās pārvaldes attīstības politikas mērķiem un prioritātēm, t.sk.,

Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņem 2006.-2013.gadam un Elektroniskās pārvaldes attīstības programmu 2005.-2009.gadam (turpinājās arī 2010.gadā), kuras ieviešanai izmantots ERAF atbalsts.

Papildus obligāti noteiktajiem rādītājiem, VARAM uzrauga aktivitāšu īstenošanu, kontrolējot un analizējot to rezultātus:

1. Rezultāti, kuru uzskaitē ir nepieciešama projektu vadības nolūkos, kā arī komunikācijā ar sabiedrību: fiziskie rādītāji (km, infrastruktūras elementi utt.);
2. Rezultāti, kuri raksturo nozares politikas ietekmi: ietekme uz pakalpojumu patērētāju uzvedību; pakalpojumu pieejamības nodrošināšana (ūdenssaimniecībā, atkritumu apsaimniekošana);
3. Kvalitatīvie rezultāti, piemēram, ietekme uz iedzīvotāju veselību vai ekoloģisko katastrofu riska mazināšanu un novēršanu (īpaši sanācijas projektos);
4. Specifiskie nozares rādītāji, piemēram, piesārņojuma apjoma samazinājums (N, P u.c., tonnās);
5. Netiešie rezultāti, t.i. rezultāti, uz kuru sasniegšanu aktivitātes nav vērstas, piemēram, nodarbinātība vai būvniecības attīstība.

Vides infrastruktūras projekti sasniedz vairākus rezultātus ilgtermiņā, ņemot vērā to, ka lielākā projektu daļa atrodas ieviešanas stadijā, šobrīd ir iespējams sniegt novērtējumu tikai par atsevišķiem rezultātiem, kuri pamatojas uz ierobežoto informācijas apjomu.

Fiziskie rādītāji

3.5.1.1. aktivitāte (2010.gada septembrī)

Dati par 48 apstiprinātajiem projektiem

Fiziskie rādītāji (pabeigts)	Fiziskie rādītāji (uzsākts vai turpināts) = parakstīts būvdarbu līgums, uzsākta faktiskā būvniecība
------------------------------	---

NAI rekonstrukcija	NAI būvniecība	dzeramais ūdens (cauruļvadu sistēma), km	notekūdeņu savākšana (cauruļvadu sistēma), km	atdzelžošanas iekārtu būvniecība	NAI rekonstrukcija	NAI būvniecība,	dzeramais ūdens (cauruļvadu sistēma), km	notekūdeņu savākšana (cauruļvadu sistēma), km	atdzelžošanas iekārtu būvniecība
2	2	114,03	160,04	11	8	6	75,16	53,88	7

Fizisko rādītāju uzskaitē ir nepieciešama operatīvā progresa novērtēšanai, bet neaizstāj citus rādītājus, kuri raksturo aktivitāšu ietekmi, t.sk. uz patērētāju uzvedības maiņu.

3.5.1.2.1. apakšaktivitāte (2010.gada septembris)


	Plānotie izpildes rezultāti (ha)	Faktiski rekultivētās izgāztuves (platība, ha)
Apakšaktivitātes ietvaros apstiprinātie projekti	51,1522	18,4862

Nozares politikas ietekme

Projektu finanšu analīzes galvenais mērķis ir pārliecināties par principa „piesārņotājs maksā”, principa par adekvātas maksas par dabas resursu ievērošanu un projekta finansiālo dzīvotspēju. To labi ilustrē pakalpojumu tarifi procentos no iedzīvotāju ieņēmumiem – ieteicamās robežas tarifiem ir no 2% (tarifs pietiekami augsts, lai nodrošinātu pakalpojuma sniedzēja darbības nepārtrauktību un ierobežotas reinvestīciju iespējas) līdz 4% (tarifs ir pietiekami augsts, to palielinot, iedzīvotāju skaits, kuri izmantos pakalpojumu, var samazināties vai pieaugt parādnieku skaits).

3.5.1.1. aktivitāte

Maksa par resursu: tarifu izmaiņas (ūdenssaimniecības pakalpojumi) procentos no iedzīvotāju (mājsaimniecību) ienākumiem – dati par 78 projektiem




Atbilstoši EK metodikai:

Metodiskie darba dokumenti 4. DARBA DOKUMENTS Metodiskie norādījumi izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai:

1. Maksas piemērošanas sistēma ir jābalsta uz reālo resursu patēriņu, un maksai ir jāsedz vismaz darbības un uzturēšanas izmaksas, kā arī būtiska aktīvu nolietojuma daļu.
2. Jāparedz atbilstoša maksas struktūra, lai palielinātu projekta ieņēmumus pirms valsts subsīdijām, līdztekus ņemot vērā īstenojamības faktoru


3.5.1.2.2. apakšaktivitāte

Piesārņotājs maksā princips: tarifu izmaiņas par atkritumu apglabāšanu, procentos no iedzīvotāju (mājsaimniecību) ienākumiem – dati par 6 projektiem




Par kritisku tiek uzskatīta 1% robeža, to sasniedzot strauji pieaug nekontrolētā atkritumu apglabāšana.

Pakalpojumu pieejamība



Pakalpojumu pieejamība - notekūdeņu savākšana, % no iedzīvotāju skaita (3.5.1.1. aktivitāte, 78 projektu dati)



Pakalpojumu pieejamība – dzeramais ūdens, % no iedzīvotāju skaita (3.5.1.1. aktivitāte, 78 projektu dati)

Nodarbinātības jautājumi (finansējuma saņēmēju aptauja, 2010.gada septembris): *spillover* efekts

3.5.1.1. aktivitāte

1581 nodarbinātais (vidējais nodarbināto skaits būvniecības laikā) – 43 projektos

3.5.1.2.1.apakšaktivitāte

207 nodarbinātie (27 projektos)

3.5.1.2.2. apakšaktivitāte

50 nodarbinātie (2 projektos)

Kopā – 1838 nodarbinātie tieši būvniecība sektorā.

Atbilstoši EK pētījumam¹ „**Quality and training are the keys to competitiveness: the Commission adopts communication on the European construction industry**” vidēji viena darba vieta būvniecības nozarē rada vismaz 2 vietas saistītajās nozarēs. Jāpiebilst, ka efekts ir vēl lielāks, ja ņem vērā finanšu pakalpojumus utt.

RAPLM pārziņā līdz 2010.gada 31.decembrim bija:

-darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākums „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”;

-darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritāte „Policentriska attīstība”, kas ietver 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētregionu attīstībai” un 3.6.2.pasākuma „Kompleksais atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” trīs aktivitātes;

-darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.4.pasākuma „Nodarbinātība un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” divas aktivitātes.

Investīcijas vērstas uz tādiem galvenajiem Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā minētajiem investīciju virzieniem kā sociālās iekļaušanas veicināšana, izglītības infrastruktūra, sociālā infrastruktūra, pilsētvide un reģionu attīstība.

Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā ir noteikts, ka policentriskās attīstības investīciju virziens nosaka, ka pilsētām jāklūst par nozīmīgu katra reģiona un visas valsts attīstības virzītājspēku, kuru perspektīvo attīstības virzienu nosaka reģiona teritorijas plānošanas procesā, sadarbojoties valsts institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un sabiedrībai. Savukārt Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013.gada reģionālās attīstības jomā paredz, ka reģionālās politikas uzdevums ir veicināt visas valsts teritorijas līdzsvarotu un policentrisku attīstību, lai Latvija būtu pievilcīga telpa darbam, dzīvei un atpūtai. Pastāvošajā pilsētu tīklā ir jāattīsta reģionālie centri, līdz tie kļūst pietiekami spēcīgi, lai veicinātu reģionu izaugsmi. Ieguldījumu koncentrācija sadarbības tīklu veidošanā un atbalsts augsti kvalificētu cilvēkresursu piesaistē ir iespēja efektīvāk izmantot ierobežotos

¹ <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/97/959&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en>

resursus, radot priekšnosacījumus reģionu un līdz ar to arī valsts konkurētspējas pieaugumam.

Pārskata periodā, ieviešot augstāk minētās aktivitātes tika veicināta Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013.gadam noteikto uzdevumu izpilde:

-nodrošināt vienotas attīstības plānošanas sistēmas izveidošanu valstī, lai panāktu vertikālo un horizontālo sadarbību visos plānošanas līmeņos, pamatojoties uz regulāru valsts attīstības analīzi un paredzot iespēju nepieciešamības gadījumā koriģēt nozaru attīstības plānus atbilstoši reģionu līdzsvarotas attīstības vajadzībām;

-stiprināt reģionu kapacitāti plānošanas jomā, nodrošinot reģionos gan materiāli tehnisko bāzi, gan cilvēkresursus;

-akcentēt un iekļaut teritoriālajā plānošanā reģiona un lokālas kultūrvides savdabību un kvalitāti kā ilgtspējīgas teritoriju attīstības un konkurētspējas osacījumu. Dažādot un pastiprināt kultūrvēsturiskā mantojuma un laikmetīgas kultūrvides sociālekonomisko ietekmi.

Piezīme. Informāciju sniedz reizi gadā, informāciju par pilnu gadu iekļaujot ziņojumā par iepriekšējā gada 2.pusgadu.

3.4. Konstatētās galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai

Galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē ir līgumu slēgšana vēlāk nekā sākotnēji tas tika plānots visās aktivitātēs un apakšaktivitātēs, kā arī tas, ka rādītāju izpildi pārsvarā var norādīt pēc projekta realizācijas. Smagā ekonomiskā situācija atspoguļojas uz būvdarbu izpildi un attiecīgi būvniecības apjomi samazinājās, vai arī tika atlikti uz vēlāku laiku, kad tiks saņemta apmaksā par izdarītajiem darbiem vai arī kredīts. Pašvaldībām trūkst finanšu līdzekļu, tiek ņemti aizdevumi Valsts kasē. Neskatoties uz to, projektā būvdarbiem un aktivitātēm ir jānotiek atbilstoši plānotajam. Tiks veikta papildus kontrole un tiks izstrādāti stingri projektu uzraudzības pasākumi, kam jāveicina projektu īstenošana neskatoties uz ārējiem apstākļiem. Papildus kontroles un uzraudzības pasākumi jau tiek izstrādāti un tiks piemēroti pēc iespējas ātrāk.

Aktivitāšu ietvaros rezultāta rādītājiem ja finansējuma saņēmējs katra projekta ietvaros norāda vērtību %, šos rādītājus no projektu līmeņa nevarēja apkopot, lai iegūtu rādītāja izpildi aktivitātes līmenī. Šis jautājums tika risināts ar Vadošo iestādi, kuras viedoklis ir, ka pareizāk būtu, ja šie rezultāta rādītāji būtu norādīti tikai aktivitātes līmenī (projekta līmenī tam nav jābūt atspoguļotiem), kurā ar ārēja pētījuma vai cita avota palīdzību (bet ne tiešā veidā no projekta) tiktu norādīts īpatsvars %.

Tomēr 3.6.1.1.aktivitātē ir plānoti tādi rādītāji, kā teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros, par kuru pieauguma aktuālās vērtības norādīt nav iespējams, jo pēc administratīvi teritoriālās reformas dati nav salīdzināmi un nevar tikt sniegti uzraudzības rādītāja novērtēšanā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumiem Nr.482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa

aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” teritorijas attīstības indeksa vērtības aprēķina atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam, kas noteikts Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka Latvijas Republiku iedala trīs veidu administratīvajās teritorijās – apriņķos, republikas pilsētās un novados. Pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām 2009.gadā teritorijas attīstības indeksa vērtības rēķina 110 novadiem un deviņām republikas pilsētām, neatspoguļojot novadu teritoriālo vienību – novadu pilsētu un pagastu – sociāli ekonomiskās attīstības līmeni. Attiecīgi būtu nepieciešams minēto rādītāju nosaukumus precizēt atbilstoši reālajai situācijai pēc 2009.gadā īstenotās teritoriālās reformas.

Nobīdes plānoto 2010.gada rezultātu vērtību izpildē veidojās galvenokārt tā iemesla dēļ, ka rādītāji tika plānoti ES fondu plānošanas perioda sākumā citas ekonomiskās situācijas apstākļos. Plānošanas perioda laikā plānoto uzraudzības rādītāju izpildi tiešā veidā ietekmēja arī ilgstošais Ministru kabineta nosacījumu par aktivitāšu ieviešanu saskaņošanas un apstiprināšanas process, kā arī Ministru kabineta lēmumi par aktivitāšu atlikšanu. (piemēram: 1.5.3.1.un 1.5.3.2.aktivitāšu ietvaros Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra sēdē tika nolemts atlikt projektu uzsākšanu 1.5.3.1.un 1.5.3.2.aktivitātēs 2009.gadā līdz nākamajam Ministru kabineta lēmumam (Ministru kabineta sēdes protokola Nr.94 65 § 46.punkts) un tikai 2010.gada 24.februārī minētajās aktivitātēs finansējums tika atjaunots, kam sekoja Ministru kabineta noteikumu par aktivitāšu ieviešanu apstiprināšana 2010.gada 8.jūnijā, līdz ar to projektu iesniegumu atlases ir noslēgušās tikai 2010.gada 2.pusgadā un rezultātu rādītāji varētu tikt sasniegti tikai pēc projektu īstenošanas.

4. Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai

4.1. Analīze par Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas izvirzītajiem uzdevumiem un to izpildi

Veiktās darbības aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai saskaņā ar MK noteikumiem.

10.08.2010 MK sēdes protokollēmumā (prot. Nr.41 71.§) noteikto, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija saskaņoja Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu.

24.08.2010 MK sēdes protokolā Nr. 43 4§ „Rīkojuma projekts „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā” tika noteikts:

- pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ar MK rīkojumu nr.508, kas paredzēja 3.5.1.2.3. apakšaktivitātes KF finansējuma un privātā finansējuma apjoma samazinājumu uz EUR 55 571 282 jeb LVL 39 055 719 katrs).

- veikt atbilstošus grozījumus 3.5.1.2.3. apakšaktivitāti regulējošajos MK noteikumos(01.11.2010 MK noteikumi Nr. 1023, kas stājās spēkā 04.11.2010.

01.09.2010 MK sēdes protokollēmumu (Nr.44, 10§), Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija apstiprināja Valsts kases iesniegto projekta iesniegumu „Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas pilnveidošana”.

12.10.2010. MK sēdes protokollēmumā (prot.Nr.52 51.§) „Par Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.49 34.§) „Protokollēmuma projekts „Par Nacionālā attīstības plāna procesa izvērtēšanu”” 7.punkta izpildi” noteikto uzdevumu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir atsaukusi 1.5.3.2.aktivitātes ietvaros iesniegto projekta iesniegumu „Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam un plānošanas reģionu attīstības programmu 2014.2020.gadam izstrāde”. Papildus tiek veikta gatavošanās atklātās projektu iesniegumu atlases II kārtas izsludināšanai 2011.gada 1.pusgadā, kā arī tiek meklētas iespējas rast papildus finansējumu 1.5.3.2.aktivitātē

30.09.2010 sēdes protokollēmumā Nr. 50 10§ „Informatīvais ziņojums „Par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības apguvi”” tika noteikts:

- normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek pārstrukturēti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 2010.gadam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi - izveidojušos atlikumu pārdalīt pa atbildīgajām iestādēm, atbilstoši VIDM pārziņā esošajām aktivitātēm tika pārdalīts līdz 15 754 960 LVL, tai skaitā avansu maksājumiem 2010.gada 4.ceturksnī, palielinot finansējuma saņēmējiem avansu apmēru;

- turpmāk 2010.gadā ministrijām pieejamo, tai skaitā ar Ministru kabineta sēdes protokollēmumiem rezervēto, valsts budžeta finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārstrukturēt bez atsevišķa Ministru kabineta lēmuma, tai skaitā starp dažādu ministriju pārziņā esošajām aktivitātēm un projektiem.

-izpildot Ministru kabineta 2010.gada 30.septembra sēdes protokollēmumā (Nr.50, 10§) uzdoto, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija nodrošināja 3.2.2.1.1.apakšaktivitātei 2010.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu apguvi pilnā apmērā, novirzot finansējumu, kas nav nepieciešams 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu īstenošanai, citu aktivitāšu īstenošanai.

- Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija nodrošināja 2010.gadam piešķirto budžeta līdzekļu apguvi, tajā skaitā palielinot avansu apmēru 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai" projektiem.

16.11.2010 sēdes protokollēmumā Nr.64 56§ „Informatīvais ziņojums „Par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un KF, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 30.septembrim”” noteikti izpildes mērķi uz 2010.gada 31.decembri.

Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas izvirzītie uzdevumi un to izpilde.

2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas lēmumi, kas pieņemti š.g.7.oktobra rakstiskajā procedūrā ir ievietoti uzraudzības komitejas dokumentu vadības sistēmā <http://komitejas.esfondi.lv>.

Pamatojoties uz uzraudzības komitejas lēmumu:

- 2010.gada.1.novembrī ar lēmumu Nr. L-2010/40 ir apstiprināti VIDM ierosinātie grozījumi 3.4.1.4.aktivitātes „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos;
- 2010.gada.1.novembrī ar lēmumu Nr. L-2010/41 ir apstiprināti VIDM ierosinātie grozījumi 3.4.1.5.2.apakšaktivitātes „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos;
- 2010.gada 1.novembrī ar lēmumu Nr. L-2010/42 ir apstiprināti VIDM ierosinātie grozījumi 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos;
- 2010.gada.1.novembrī ar lēmumu Nr. L-2010/43 ir apstiprināti VIDM ierosinātie grozījumi 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos.

Piezīme. Atspoguļo Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejās izvirzīto uzdevumu izpildi saskaņā ar uzraudzības komitejas sēžu un citos protokolos noteiktajiem uzdevumiem saistībā ar ES fondu apguvi.

4.2. Analīze par nozīmīgākajām projektu īstenošanā atklātajām neatbilstībām

3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.6.1.1., 3.6.1.2.aktivitātes:

Pārskata periodā ES fondu aktivitātēs nav konstatētas nozīmīgas neatbilstības projektu īstenošanas gaitā, tomēr ir atklātas problēmas, kas ir saistītas ar Publisko iepirkumu likuma normu neievērošanu un piemērošanu, veicot iepirkumus projektu ietvaros. Pārskata periodā ekspluatācijā nodotajos infrastruktūras objektos tika konstatētas neatbilstības būvniecības normatīviem, kas ir saistītas ar personu ar funkcionāliem traucējumiem iekļūšanu infrastruktūras objektos un pārvietošanos un ar horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” ietvaros projektos plānoto darbību īstenošanu.

3.2.2.1.1 apakšaktivitātē pārskata periodā ir konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi, kas saistīti ar projekta vadības un administratīvo izmaksu iekļaušanu attiecināmajās izmaksās, kas saskaņā ar apakšaktivitātes ieviešanas 21.07.2008 MK noteikumiem Nr.576 nav attiecināmās izmaksas. Neatbilstoši veiktie izdevumi neietekmēja turpmāku projektu ieviešanu un tika ieturēti no kārtējā vai nākamā maksājuma pieprasījuma vai līdz attiecīgā lēmuma pieņemšanai, neradot ietekmi uz ES budžetu.

Pārskata periodā projekta aktivitāšu īstenošanā ir konstatēti šādi neatbilstoši veiktie izdevumi:

- Projektu administratīvās izmaksas, kas atzītas par neattiecināmajām izmaksām, saskaņā ar CFLA vai RAPLM lēmumu:
 - 1) **LVL 12 371,04** (Nr.3DP/3.2.2.1.1./08/IPIA/IUMEPLS/003 „Portāla www.skolas.lv) par konsultāciju pakalpojumiem administratīvajam vajadzībām (pakalpojumu sniedzējs SIA „Microsoft Latvia”), RAPLM lēmums (22.11.2010. vēstule Nr.8.8.-30/7170/7002);
 - 2) **LVL 5 991,92** (Nr.3DP/3.2.2.1.1./08/IPIA/IUMEPLS/002 „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta”) par konsultāciju pakalpojumiem administratīvajām vajadzībām (pakalpojumu sniedzējs SIA „Microsoft Latvia”), RAPLM lēmums (22.11.2010. vēstule Nr.8.8.-30/7170/7003);
 - 3) **LVL 426,89** (Nr.3DP/3.2.2.1.1./08/IPIA/IUMEPLS/008 „Valsts ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras izveide”) par uzlīmju iegādi un semināra organizēšanu, CFLA 23.12.2010. lēmums Nr.39-2-40.2/6874.

- Projektu izmaksas, kas saistībā ar neatbilstoši veiktajiem iepirkumiem atzītas par neattiecināmām izmaksām, saskaņā ar CFLA vai RAPLM lēmumu:
 - 1) **LVL 2 300,62** (t.sk., darba devēja VSAOI LVL 446,62) (Nr.3DP/3.2.2.1.1./08/IPIA/IUMEPLS/015 „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMMK) pilnveidošana /2.kārta”) par sistēmas administratoru pakalpojumu sniegšanu un **LVL 105,03** (t.sk., PVN 18,23) par tehniskās specifikācijas izstrādi projekta vadības pakalpojumu iepirkuma sagatavošanai, RAPLM lēmums (22.11.2010. vēstule Nr.8.8-30/444/7000);
 - 2) **LVL 3373,10** (Nr.3DP/3.2.2.1.1./08/IPIA/IUMEPLS/010 „Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārta”) par līguma Nr.1.1-17.2.1/1 izmaksām, CFLA pamatojoties uz FM vadlīnijām „Par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos” 2.pielikuma 21. un 27.punktu, piemēro finanšu korekciju 5% apmērā, saskaņā ar 23.12.2010. CFLA lēmumu Nr.39-2-40.2/6875.

3.4.1.1. aktivitātes ietvaros pārskata periodā netika konstatētas nozīmīgas neatbilstības. Pārskata periodā neatbilstību ziņojumi sagatavoti par 37 neatbilstībām ar kopējo ERAF finansējumu LVL 206 846,52 jeb 0,54% no kopējā noslēgto līgumu ERAF finansējuma. Pārskata periodā 15 neatbilstību lietu kopējais apjoms pārsniedz LVL 10 000, kopā sastādot LVL 196 542,37, no tā ERAF finansējums LVL 167 427,05 jeb 0,44% no aktivitātes ietvaros noslēgto līgumu summas. Neatbilstības atklātas, izskatot MP un progresa pārskatus. Visi neatbilstoši veiktie izdevumi ieturēti no kārtējā vai tiks ieturēti no nākamajiem MP. Neatbilstoši veikto izmaksu iemesli galvenokārt saistās ar iepirkuma, konkurences normu pārkāpumiem, kā arī pieprasītie līdzekļi nav attiecināmi aktivitāti regulējošo 28.07.2008. MK noteikumu Nr. 606 ietvaros.

Aktivitātes ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu kopsumma sastāda LVL 248 708,04, no tā ERAF finansējums LVL 211 768.44 jeb 0,55 % no kopējā noslēgto līgumu ERAF finansējuma.

Viens no būtiskiem iemesliem neatbilstību ietvaros ir tas, ka finansējuma saņēmēji MP iekļauj izmaksas par aktivitātes ietvaros neatbalstāmām darbībām (saskaņā ar 28.07.2008. MK not.Nr.606, piemēram, ugunsdzēsības vajadzībām tiek iekļauti rezervuāri, dīķi ar piebraucamiem ceļiem un akām).

3.5.1.1.aktivitātē un 3.5.1.2.1.apakšaktivitātē netika konstatētas nozīmīgas neatbilstības. Laika posmā no 01.07.2010 līdz 31.12.2010 tika konstatētas 23 neatbilstības (12 neatbilstības III ceturksnī un 11 neatbilstības IV ceturksnī). 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes ietvaros tika konstatētas 6 neatbilstības (kopējā neatbilstoši veikto izdevumu summa = 4250,38 LVL, KF daļa (85%) = 3 612,82) un 3.5.1.1. aktivitātes ietvaros – 17 neatbilstības (kopējā neatbilstoši veikto izdevumu summa = 91 355,82 LVL, KF daļa (85%) = 77 652,46 LVL). Izņemot vienu gadījumu, neatbilstības tika konstatētas pārbaudot maksājuma pieprasījumus. Izņemot vienu gadījumu, izdevumi netika deklarēti. Visos gadījumos, izņemot vienu, atgūšana notika, veicot ieturēšanu no kārtēja maksājuma. Vienā gadījumā 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes ietvaros atgūšana (KF daļas = 752,25 LVL) notika pēc izdevumu deklarēšanas. Visas neatbilstību lietas ir slēgtas. Daudzos gadījumos būvuzraudzībai attiecināmo izmaksu apjoms pārsniedz LR Ministru kabineta 04.12.2007. noteikumu Nr.836 "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1 aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" 9.3.punktā noteikto attiecināmo izmaksu apmēru.

Kopējā neatbilstoši veikto izdevumu summa 2010.gada II pusgadā ir 4250,38 LVL (3.5.1.2.1.apakšaktivitātē) + 91 355,82 LVL (3.5.1.1.aktivitātē) = 95 606,20 LVL Attiecīgi KF daļa (85%) ir 81 265,29 LVL.

Divās neatbilstību lietās KF finansējuma daļa pārsniedz LVL 10 000.

Informācija par neatbilstību lietām, kurās KF daļa pārsniedz LVL 10 000:

1. Projekts „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Priekules pašvaldībā” (Projekta numurs: 3.DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/026). Neatbilstības summa: 24 003,50 LVL (KF daļa – 20 402,98 LVL). Neatbilstības būtība: dubultfinansējums līgumu Nr.51, 52, 53 ietvaros. VISā kā kopējā neatbilstības summa figurē 28 751,55 LVL, jo tika konstatētas arī neattiecināmās izmaksas līguma Nr.51 un līguma Nr.53 ietvaros (LVL 4748,05), paskaidrojums par neatbilstības summu ir pieejams sadaļā „Turpmākā rīcība”.
2. Projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Austrumlatvijas baseinu pašvaldībās, II kārtā (Krāslavas pilsēta)” (Projekta numurs: 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/007). Neatbilstības summa: 17 746,04 LVL (KF daļa - 15 084,13 LVL). Neatbilstības veids: neattiecināmās izmaksas būvdarba līguma Nr.5 ietvaros.

4.3. Korektīvas darbības, kas veiktas, reaģējot uz citu iestāžu pārskatos sniegtajiem priekšlikumiem par atbildīgās iestādes un attiecīgās sadarbības iestādes darbu

Vides konsultatīvā padome ir ierosinājusi iespēju veikt grozījumus normatīvajos aktos, lai Vides NVO pārstāvji varētu piedalīties projektu vērtēšanas procesā, kā novērotāji un tiktu nodrošināta projektu vides sadaļu pieejamība sabiedrībai projektu vērtēšanas gaitā, atbilstoši Orhūsas konvencijas prasībām. Precizēti ERAF projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas izveides nosacījumi, kas paredz pieteikšanos uz piedalīšanos vērtēšanas komisijas sastāvā.

Nākamajā pārskata periodā tiks veikti grozījumi starpresoru vienošanās starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi 3.2.2.1.1 apakšaktivitātes ietvaros, ņemot vērā Ministru kabineta 22.11.2010 rīkojumu Nr.676 „Par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas likvidācijas nodrošināšanu” un Revīzijas iestādes 29.12.2010 sagatavotajā audita ziņojumā par ES SF un KF 2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidotās iekšējās kontroles sistēmas izvērtēšanu atbilstoši normatīvo aktu un citām izmaiņām, norādīto ieteikumu, kas nosaka nepieciešamību starpresoru vienošanās noteikt iestāžu sadarbības funkciju – informācijas sniegšana finansējuma saņēmējam, sabiedrības informēšana un publicitāte.

Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departaments kā Eiropas Savienības struktūrfondu un KF 2007.-2013. gada plānošanas perioda Revīzijas iestāde atbilstoši Eiropas Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 62. (1)(d)(i) un Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 18. (2) punktos noteiktajam Revīzijas iestāde izstrādājusi un iesniegusi Eiropas Komisijai Gada kontroles ziņojumu un darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” atzinumus par periodu no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 30.jūnijam, kas ir pieejami elektroniski Eiropas Savienības fondu mājas lapā <http://www.esfondi.lv/page.php?id=854>.

4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi

Sadarbība saskaņā ar VARAM un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpresoru vienošanos par sadarbību Eiropas Savienības fondu vadībā 2007.-2013.gada plānošanas periodā.

Regulāri tiek veikta aktuālo jautājumu risināšana elektroniskās sarakstes veidā.

Sadarbībā problēmas nav konstatētas

Līdz 2010.gada 31.decembrim atbildīgās iestādes funkcijas 1.5.3.1., 1.5.3.2., 3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.6.1.1., 3.6.1.2., 3.6.2.1.aktivitātēm veica Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes sadarbība tika veikta konstruktīvi un nepārtraukti. Tā veicināja elastīgu lēmumu pieņemšanu un ES fondu aktivitāšu sekmīgu apgūšanu. Regulāri tika organizētas sanāksmes par aktuāliem jautājumiem saistībā ar ES fondu aktivitāšu administrēšanu.

RAPLM kā atbildīgās iestādes un CFLA kā sadarbības iestādes sadarbība notiek saskaņā ar noslēgto starpresoru vienošanos, tā ir kvalitatīva un nepārtraukta. Tiek rīkotas sanāksmes, lai pārrunātu turpmākos sadarbības jautājumus un ir vērsta, lai pēc iespējas efektīvāk tiktu īstenota un uzraudzīta 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte

Piezīme. Informāciju sniedz par sadarbības procesu starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, konstatētajām problēmām un priekšlikumiem par sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu.

4.5. Analīze par finansējuma saņēmēju iesniegtajos progresa pārskatos norādītajām problēmām un ierosinājumiem attiecībā uz projektu ieviešanas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu

3.4.1.1. aktivitātē lielākajā daļā projektu kavējas aktivitāšu ieviešana, pamatojoties uz projektu ietvaros veikto iepirkumu dokumentācijas un rezultātu pārsūdzēšanu Iepirkumu uzraudzības birojā.

3.5.1.4.. aktivitātē iesniegtajos projekta progresa pārskatos nav norādītas problēmas un ierosinājumi uz projektu ieviešanu.

3.5.1.1.aktivitāte.

3.5.1.1.aktivitātē iesniegtajos projekta progresa pārskatos ir norādītās šādas galvenās problēmas:

- Projekta ietvaros veiktās iepirkuma procedūras, kas tiek pirmo reizi izsludinātas beidzas bez rezultātiem un ir vajadzīgs veikt otrreizēju iepirkuma procedūru;
- Projekta ietvaros veiktās iepirkuma procedūras tiek atzītas par neatbilstošām iepirkumu tiesiskajam regulējumam;
- Neprecizitātes Tehniskā projekta izstrādē;
- Iespējami darba izpildes termiņu kavējumi;
- Būvdarbu līgumu izpildes termiņu pagarinājumi projektu ietvaros;
- Pašvaldībām trūkst naudas atlikušo starpmaksājumus veikšanai projekta ietvaros, kad ir sasniegti jau 90% no KF un VB atmaksājāmās summas;
- Būvnieki neiesniedz būvdarbu līgumos paredzētās garantijas.

Projektu progresu pārskatos finansējuma saņēmēji nav norādījuši ierosinājumus par projektu ieviešanu.

Pārsvārā Finansējumu saņēmēju norādītā problēmas ziemas mēnešos lielākajā daļā projektos ir tādas, ka būvdarbi nenotiek neparedzēti slikto apstākļu dēļ, kas liedz veikt būvdarbus. Pavasara periodā, kurā parasti ir plūdi, kas rodas sniega kūstošās sniega segas rezultātā, kas papildus aizkavē veikt būvdarbus un pētījumus(3.5.1.4. aktivitāte), jo vajag veikt plūdu novēršanas pasākumus būvobjektos un veikt uzkopšanas darbus tāpēc būvdarbi un pētījumi projektos tiek uzsākti tikai aprīļa beigās un maija sākumā, kas ir kavē finansējuma apguvi sākotnēji plānotajā apmērā.. Ņemot vērā, ka šī ziema ir līdzīga iepriekšējai, tad pavasarī gaidāmi plūdi, kas būs radīs īpaši smagus apstākļus būvlaukumos un darbi projektos varētu tikt ievērojami iekavēti pavasara periodā, kas atstās ietekmi arī uz sākotnēji ieplānotā finansējuma izlietojumu.

3.5.1.2.1.apakšaktivitāte.

3.5.1.2.1.apakšaktivitātē iesniegtajos projekta progresā pārskatos nav norādīti ierosinājumi saistībā ar projektu ieviešanu, bet ir norādītas šādas problēmas:

- Pastāv risks neiekleļauties projekta pieteikuma norādītajā laika grafikā, kas ir saistīts ar būvdarbu iepirkumu rezultātiem, kas ir pārtraukti bez rezultātiem. Tiks izsludināta jauna būvdarbu iepirkuma procedūra.
- Būvdarbu iepirkuma līgumā ir pieprasītas bankas garantijas. Līgumu izpildītāji lūdz nomainīt bankas garantijas pret apdrošināšanas kompāniju garantijām dārgo izmaksu dēļ.
- Būvdarbu vadītāju pieredzes trūkums būvdarbu nodošanas-pieņemšanas dokumentu kārtošana.
- Varbūtība par neiekleļaušanos būvdarbu līgumā noteiktajā termiņā jo netiek izsniegtas būvatļaujas plānotajā termiņā.
- Slikto laika apstākļu dēļ tika plānots pagarināt būvdarbu līgumu termiņus, kas neietekmē kopējo aktivitātes īstenošanas laika grafiku.

3.5.1.2.2. apakšaktivitātē iesniegtajos projekta progresā pārskatos nav norādītas problēmas un ierosinājumi uz projektu ieviešanu.

Analīze par problēmām projektu ieviešanā norādīta 2.5. un 2.8.sadaļā.Finansējuma saņēmēji, iesniedzot progresā pārskatus, nav norādījuši ierosinājumus attiecībā uz projektu ieviešanas un ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu.

3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.6.1.1., 3.6.1.2.aktivitātes:

Kā galveno problēmu finansējuma saņēmēji aktivitātēs min problēmas ar iepirkumu procedūrām būvniecības jautājumos, t.sk. sūdzības par iepirkumu

procedūru dokumentāciju vai lēmuma pārsūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā, kas ievērojami pagarina iepirkuma procedūras veikšanai paredzēto termiņu.

Otra biežāk konstatētā problēma ir saistīta ar būvdarbu līgumu izpildi, respektīvi, būvnieku maksātspēju vai būvdarbu neizpildi iepirkuma līgumā noteiktajos termiņos.

Piezīme. Analīzi balsta uz finansējuma saņēmēju iesniegtajos pārskatos vai aptaujās sniegto informāciju, sniedzot atbildīgās iestādes priekšlikumus par rīcību ES fondu vadības efektivitātes uzlabošanai.

4.6. Ierosinājumi attiecībā uz nepieciešamo rīcību nākamajā periodā

2011.gada 1.pusgadā tiks turpināta ikmēneša valsts budžeta līdzekļu un finansēšanas plānu apguves uzraudzība, lai savlaicīgi konstatētu iespējamās novirzes un nepieciešamības gadījumā veiktu finanšu pārplānošanu.

Nepieciešams pārskatīt informācijas pieprasījumu apjomu, detalizācijas pakāpi un biežumu saistībā ar tiem datiem, kurus vadoša iestāde pieprasa no sadarbības un atbildīgajām iestādēm.

Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas likvidāciju, būs nepieciešams veikt grozījumus vairākos attiecīgajos normatīvajos aktos. Aicinām Finanšu ministriju nodrošināt grozījumu sagatavošanu tās pārziņā esošajos tiesību aktos saistībā ar šīm izmaiņām.

Piezīme. Sniedz norādes gan attiecībā uz pašu atbildīgo iestādi, gan attiecībā uz citām institūcijām.